

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 12

Ingeniero:

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO 4144-2024
Periodo:	Del 09 de diciembre al 31 de diciembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Res. No. 5456 de 19 de noviembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.4 Km

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	4137-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CM 24	NIT:	901.875.378-1
INTEGRANTES CONSORCIO:	MR GROUP COL S.A.S	NIT. 901.187.401-1 (90%)	
	COL PETROLEUM SERVICES S.A.S	NIT.900-436.743-0 (10%)	
OBJETO:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”.		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		9/12/2024
VALOR INICIAL:	\$3.359.649.945 (TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO)		
VALOR ADICIONES:	-		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 12

ADICIÓN 1:	-
ADICIÓN NN:	-
VALOR ACTUAL:	\$3.359.649.945
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	5 MESES
PRÓRROGA 1:	31/12/2024
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A2402041-02	\$3.149.649.945	\$0.0	3.149.649.945
1056424	2024	10	C-2402-0600-16-51102A2402041-02	\$210.000.000	\$0.0	\$210.000.000
TOTAL				\$3.359.649.945	\$0.0	\$3.359.649.945

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 12

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 1 de fecha 23 de enero de 2025, para el periodo de diciembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$3.019.431.104	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$36.780.681,28	0.0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$0.0	0.0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$0.0	0.0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$0.0	0.0

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0.0
Amortizado	\$ 0.0
Saldo	\$ 0.0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 1.42

Meta física ejecutada %: 0.0

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

El contratista de obra radica la reprogramación de obra número 1, teniendo en cuenta el tiempo de prórroga solicitado (31 de mayo de 2025) y necesario para ejecutar las

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 12

actividades de obra a partir de la orden de inicio enviada desde subdirección de vías regionales de fecha 9 de diciembre de 2024.

FECHA ACTA	ACTA No.
27/12/2024	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/12/2024	1	APROBADA

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
27/12/2024	1	PRORROGA 1	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
29/11/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE 12

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-44-101454008 Anexo No. 0 Y 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$335.964.994,5	21-44-101454008 ANEXO 0 Y 1	16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	\$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$671.929.989,0		16/10/2024	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Estabilidad y calidad de la Obra	\$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños	\$1.007.894.983.5		CON VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 21-40-101242124 Anexo No. 0 Y 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pedios, Labores y Operaciones	\$520.000.000	21-40-101242124 ANEXO 0 Y 1	16/19/2024	31/12/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		6	DE 12

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO

• RECIBIDA

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CORREO	18/12/2024	ING. NELSON ROJAS – APOYO A SUPERVISIÓN PLANTA CENTRAL	DOCUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 CTO 4137-2024

• ENVIADA

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO	18/12/2024	ING. NELSON ROJAS – APOYO A SUPERVISIÓN PLANTA CENTRAL	DOCUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 CTO 4137-2024 FIRMADOS

Adicional a la correspondencia relacionada entre contratista de obra e interventoría se tramitaron otros documentos, tal como se menciona en el informe 1 de interventoría.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 12

1.1. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4144-2024		
CONTRATISTA:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S	NIT:	800.155.100-6
OBJETO:	“INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA”		
FECHA DE INICIO:	2024S-VBOG-093060		09/12/2024
VALOR INICIAL:	\$449.999.999		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$449.999.999		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	5 MESES		
PRÓRROGA 1:	31/12/2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 12

PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402041-02	10	\$429.000.000	\$0.0	\$429.000.000
1054124	2024	C-2402-0600-16-51102A-2402112-02	10	\$20.999.999	\$0.0	\$20.999.999
TOTAL				\$449.999.999	\$0.0	\$449.999.999

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. ____	\$	\$	\$	\$

A la fecha de presentación de este informe no se han tramitado actas de costos de interventoría, ya que no han sido radicadas a esta supervisión.

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 1 de fecha 23 de enero de 2024 el período entre el 9 de diciembre al 31 de diciembre de 2024 el contrato reporta un avance de:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$23.051.347 o 5.12%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	12

Total inversión ejecutada: \$

Cabe resaltar que a la fecha de presentación de este informe no se ha tramitado acta de costos por parte de la firma interventora, aunque durante este periodo estuvo vinculado el director de obra con dedicación de 21% y residente de interventoría con dedicación de 70%, de acuerdo con lo estipulado en el plan de cargas.

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se tramita acta de modificación de costos No.1 debido a la solicitud de prórroga remitida por la interventoría para la ejecución del contrato de obra, que requiere ampliar el plazo del contrato tanto de obra como de interventoría hasta el día 31 de mayo de 2025.

FECHA ACTA	ACTA No.
31/12/2024	1

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se tramito prórroga 1 con adición de 5 meses en tiempo, que llevan al contrato hasta el 31 de mayo de 2025, tiempo requerido para ejecutar las actividades del contrato de obra.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31/12/2024	1	PRORROGA	APROBADA

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		10	DE 12

CONTROL DE GARANTIAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE:				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$45.000.000	11-44-101237493 ANEXO 0	16/10/2024	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	\$75.630.252		16/10/2024	HASTA LIQUIDACIÓN O AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$90.000.000		16/10/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	\$135.000.000		16/10/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
05/11/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

- RECIBIDA

OFICIO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
--------	-------	-----------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 12

No.			
CORREO	18/12/2024	ING. NELSON ROJAS – APOYO A SUPERVISIÓN PLANTA CENTRAL	DOCUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA No 1 INTERV. 4144 DE 2024

• ENVIADA

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO	18/12/2024	ING. NELSON ROJAS – APOYO A SUPERVISIÓN PLANTA CENTRAL	DOCUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA No 1 INTERV. 4144 DE 2024 FIRMADOS

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 12

No se realizaron comisiones durante el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
HOYOS SIERRA
MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA

C.C. 71.778.683

Supervisor del contrato

Dirección Territorial Antioquia