

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 11

Ingeniero
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
 Director territorial Casanare
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIA

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 del mes de enero de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 021 del 19/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

SACAMA - LA CABUYA RUTA 6405
 32,080 Km

LA CABUYA - SARAVENA RUTA 6515
 129,180 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1606-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 014 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1606-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM	NIT:	834.000.666-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	20245-VCAS-035722 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.396.280.571,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.396.280.571,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427824 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 452.539.266,00	\$ 360.673.871,00	\$ 91.865.395,00
TOTAL				\$ 452.539.266,00	\$ 360.673.871,00	\$ 91.865.395,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 enero 2025	\$ 47.599.600,00	\$ 822.175,00	N.A.	\$ 48.421.775,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.822.881.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	360.673.871,00	25,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	360.673.871,00	25,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 360.673.871,00	25,83%

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N.A.
Amortizado	
Saldo	

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 25,83%
 Meta física ejecutada %: 25,83%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	2 de 11

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	5/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	5/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 185.436.712,60	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 370.873.425,20	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/08/2029
Calidad del servicio	\$ 556.310.137,80	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	3 de 11

2. CONTRATO DE SERVICIO 1629-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 014 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1629-2024		
CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S	NIT:	900.544.167-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA-LA CABUYA, PR0+0000 - PR32+0080", al PROPONENTE No. 01, MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECCOP (el que aplique):	20245-VCAS-035723 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.899.472.050,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.899.472.050,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
429324 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 615.682.200,00	\$ 490.688.408,00	\$ 124.993.792,00
TOTAL				\$ 615.682.200,00	\$ 490.688.408,00	\$ 124.993.792,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 enero 2025	\$ 55.351.000,00	\$ 10.516.690,00	N.A.	\$ 65.867.690,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.822.881.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	490.688.408,00	25,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	490.688.408,00	25,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 490.688.408,00	25,83%

2.4.2 ANTICIPO

2.4.3

Otorgado	N.A.
Amortizado	
Saldo	

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 25,83%
Meta física ejecutada %: 25,83%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	4 de 11

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	6/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 189.497.205,00	57-44-101005195 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 397.894.410,00	57-44-101005195 Anexo 1	9/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	\$ 568.487.655,30	57-44-101005195 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	5 de 11

3. CONTRATO DE SERVICIO 1675-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 014 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1675-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB	NIT:	834.000.672-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVERENA, PRO+0000 - PR 40+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECCOP (el que aplique):	20245-VCAS-035725 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.344.180.134,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.344.180.134,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441124 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 435.653.454,00	\$ 347.215.878,00	\$ 88.437.576,00
TOTAL				\$ 435.653.454,00	\$ 347.215.878,00	\$ 88.437.576,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8 enero 2025	\$ 45.823.500,00	\$ 791.497,00	N.A.	\$ 46.614.997,00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.822.881.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	347.215.878,00	25,83%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	347.215.878,00	25,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 347.215.878,00	25,83%

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	N.A.
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %:	25,83%
Meta física ejecutada %:	25,83%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	6 de 11

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 134.418.013,40	57-44-101005209 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 268.836.026,80	57-44-101005290 Anexo 0	10/05/2024	25/02/2027
Calidad del servicio	\$ 403.254.040,20	57-44-101005290 Anexo 0	10/05/2024	25/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	7 de 11

4. CONTRATO DE SERVICIO 3348-2024

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 049 del 25/9/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	3348-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO COOTECNIMAN	NIT:	834000667-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVERA PR85+0000 - PR 129+0180. LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	26/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	20245-VCAS-069186 25/9/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.117.589.665,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.117.589.665,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
938024 23/9/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 179.862.986,00	\$ 179.862.986,00	\$ 0,00
121725 5/3/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 577.358.833,00	\$ 10.791.665,00	\$ 566.567.168,00
TOTAL				\$ 757.221.819,00	\$ 190.654.651,00	\$ 566.567.168,00

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5 enero 2025	\$ 47.296.300,00	\$ 816.936,00	N.A.	\$ 48.113.236,00

4.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.822.881.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	190.654.651,00	14,18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	190.654.651,00	14,18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 190.654.651,00	14,18%

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N.A.
Amortizado	
Saldo	

4.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %:	14,18%
Meta física ejecutada %:	14,18%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	8 de 11

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	28/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	28/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 111.758.966,50	57-44-101005602 Anexo 1	27/08/2024	3/03/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 223.517.933,00	57-44-101005602 Anexo 1	27/08/2024	3/09/2029
Calidad del servicio	\$ 335.276.899,50	57-44-101005602 Anexo 1	27/08/2024	3/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002646-ANEXO 1	27/08/2024	3/09/2026

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	9 de 11

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1889-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIADCOL 2024	NIT:	901.835.294-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, identificado con CC. 15.034.294, con una participación del 50% y por la sociedad MANYEI INGENIERIA S.A.S con NIT 900.065.778-5, con una participación del 50%.		
OBJETO:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".		
FECHA DE INICIO:	21/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	20245-VCAS-040045 20/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.284.328,00	\$ 653.969.117,20	\$ 751.315.210,80
				\$ 1.405.284.328,00	\$ 653.969.117,20	\$ 751.315.210,80

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8 enero 2025	\$ 74.931.840,00	\$ 14.237.049,60	N.A.	\$ 89.168.889,60

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

16,41%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 20,90%
Total inversión ejecutada: 16,41%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	10 de 11

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405.019.809,00	42-44-101154914 anexo 1	5/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 810.039.617,00	42-44-101154914 anexo 1	5/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	\$ 1.215.059.425,00	42-44-101154914 anexo 1	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	CON LA ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 21/1/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	6/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CD-AMV-170-2025	2/01/2024	INVIAS DT CAS	Solicitud de accidentes tame
CD-AMV-171-2025	2/01/2024	INVIAS DT CAS	Solicitud de accidentes fortul
CD-AMV-172-2025	2/01/2024	INVIAS DT CAS	Solicitud accidentes Saravena
2025E-VUVRAZ-000294	2/01/2025	INVIAS DT CAS	INFORME SOBRE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. N 06. ME
2025E-VUVRAZ-000557	3/01/2025	INVIAS DT CAS	INF MENSUAL DICIEMBRE
2025E-VUVRAZ-001085	3/01/2025	INVIAS DT CAS	REPORTE DE FALLAS EN EL APLICATIVO SIGPAV
2025S-VCAS-001279	8/01/2025	INVIAS DT CAS	ESTADO DE LA RED VIAL ENTRE PR 55+0580 A PR 56+0100 DE LA RUTA 6515
2025E-VUVRAZ-001590	8/01/2025	INVIAS DT CAS	INFORME TRIMESTRAL N°2
2025E-VUVRAZ-001802	9/01/2025	INVIAS DT CAS	REPORTE DE FALLAS EN EL APLICATIVO SIGPAV
2025E-VUVRAZ-004681	16/01/2025	INVIAS DT CAS	NO SINCRONIZACIÓN Y PERDIDA DE INFORMACIÓN EN PAGINA DE SIGPAV.
2025E-VUVRAZ-004935	17/01/2025	INVIAS DT CAS	INFORMACIO NUMERO DE TELEFONO INGENIERO AUXILIA II
2025E-VUVRAZ-005805	21/01/2025	INVIAS DT CAS	INFORMA ACCIDENTALIDAD MES DICIEMBRE DE2024
2025E-VUVRAZ-007324	23/01/2025	INVIAS DT CAS	REPORTE DE ESTADO DE LA RED VIAL ENTRE PR 55+0580 A PR 56+0100 DE LA RUTA 6515
2025E-VUVRAZ-008312	27/01/2025	INVIAS DT CAS	PROGRAMACION DE TEMA DE CAPACITACION A MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
CD-AMV-183-2025	27/01/2025	INVIAS DT CAS	PROGRAMACIÓN CAPACITACIÓ MICRO
CD-AMV-184-2025	27/01/2025	INVIAS DT CAS	PROGRAMACIÓN CAPACITACIÓN LIMPIAR
CD-AMV-185-2025	27/01/2025	INVIAS DT CAS	PROGRAMACIÓON CAPACITAIÓN TABLONEROS
CD-AMV-186-2025	27/01/2025	INVIAS DT CAS	PROGRAMACIÓN TECNIMANTENIMIENTO
CD-AMV-187-2025	29/01/2025	INVIAS DT CAS	RTA A COMUNICADO N° 49 PODA DE ARBOLES CENTRO POBLADO NUEVO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1
				VERSION	1
				PÁGINA	11 de 11
2025E-VUVRAZ-010510	31/01/2025	DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS CASANARE.	CD AMV 192 25 CRITERIO TECNICO RUTAS 6405 Y 6515		
OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO		
2025I-VBOG-000071	3/01/2025	INVIAS DT CAS	Insumos para atención de derecho de petición - ANLA radicado 2024E-VUVR-131814		
2025I-VBOG-000197	9/01/2025	INVIAS DT CAS	Reporte semanal No.01 del 2025. Puentes a cargo del INVIAS, ubicados en corredores viales que se encuentran en alerta roja y naranja por altas precipitaciones y por movimientos en masa		
2025S-VCAS-000991	10/01/2025	INVIAS DT CAS	Necesidad de suministro de mezcla para ruta 6405 Sácamas La Cabuya, desde el PR 15+0500 al PR20+0000. Contrato de obra N° 978-2021		
2025I-VBOG-000752	11/01/2025	INVIAS DT CAS	Comunicación Resoluciones mediante las cuales se otorgan y modifican Permisos de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensionada y Extrapesada por unas Carreteras de la Red Vial Nacional.		
2025I-VBOG-001096	15/01/2025	INVIAS DT CAS	Comunicación Resoluciones mediante las cuales se otorgan y modifican Permisos de Transporte Terrestre de Carga Indivisible Extradimensionada y Extrapesada por unas Carreteras de la Red Vial Nacional.		
2025I-VBOG-002323	21/01/2025	INVIAS DT CAS	Reporte estado de puentes		
2025S-VCAS-003122	22/01/2025	INVIAS DT CAS	Solicitud atención reportes informe especial de policía en seguridad vial No. 001, 002 y 003		
2025S-VCAS-003859	25/01/2025	INVIAS DT CAS	Comunicado de Salida Recibidos		
2025S-VCAS-003862	25/01/2025	INVIAS DT CAS	Comunicado de Salida Recibidos		
2025S-VCAS-003861	25/01/2025	INVIAS DT CAS	Comunicado de Salida Recibidos		
2025S-VCAS-004283	2/01/2025	INVIAS DT CAS	Comunicado de Salida Recibidos respuesta de radicado 2025S-VCAS-004283		
2025I-VBOG-003758	29/01/2025	INVIAS DT CAS	Reporte semanal No.04 del 2025. Puentes a cargo del INVIAS		
2025I-VBOG-002153	30/01/2025	INVIAS DT CAS	Memo AMVYRUT Traslado solicitud ANSV software VIDA- iRAP - accesos al software.		

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo NO se reporta comisión

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informes semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
 SUPERVISOR DEL CONTRATO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
 CC. 6.770.094 TUNJA