

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA
Ingeniero: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO.
PERIODO:	DICIEMBRE DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No.128 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1.1. CONTRATO DE OBRA No. 3888-2024

1.2. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	3888 DE 2024		
CONTRATISTA:	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	NIT:	
REPRESENTANTE	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	CC	84.034.968
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	"MANTENIMIENTO DE LA RUTA 2401 PATICO CANDELARIA ENTRE EL PR 0+0000 AL PR 75+0000 DIRRECCION TERRITORIAL CAUCA.		
Fecha de Inicio:	27/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-070155
Valor Inicial:	\$ 596.265.355,00		
Valor Adiciones:			
Adición 1:	\$ 25.154.911,00		
Adición 2:			
Adición 3:			
Adición 4:			
Adición 5:			
Valor Actual:	\$ 621.420.266		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 11

Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	27/12/2024
Total, Prórrogas:	1
Prórroga 1:	31/12/2024
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/12/2024

2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
947424	2024	Nación	C-2401-0600-134-51102D-2401023-02	\$ 621.420.266,00	\$ 621.420.266,00	\$ 0,00
TOTAL				\$ 621.420.266,00	\$ 621.420.266,00	\$ 0,00

2.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03	\$ 270.981.497,00	\$ 1.980.249,00	\$ 272.961.746,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04	\$ 60.687.454,00	\$ 443.485,00	\$ 61.130.939,00
Acta de Ajuste Provisional No.			

2.3. AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.1, para el periodo de noviembre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 621.420.266,00	100

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	11

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 621.420.266,00	100,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 621.420.266,00	100,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 621.420.266,00	100,00

2.5.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

2.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta Física programada %: 100,00 %

Meta Física ejecutada %: 100,00 %

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de inversiones aprobado previamente también por la interventoría.

2.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	
...	...	

2.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
26/11/2024	2
...	...

2.8. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 11

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A		
...	...	...	...	..

2.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.11. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. BQ-100091393	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 59.626.535,50	Anexo No. 0	20/09/2024	20/06/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 119.253.071,00	Anexo No. 0	20/09/2024	20/12/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 178.879.606,50	Anexo No. 0	20/12/2024	20/12/2029

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. BQ-100025146	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	\$ 260,000,000.00	Anexo 0	20/09/2024	20/12/2024
PATRONAL	\$ 260,000,000.00	Anexo 0	20/09/2024	20/12/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 260,000,000.00	Anexo 0	20/09/2024	20/12/2024
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	\$ 260,000,000.00	Anexo 0	20/09/2024	20/12/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 11

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. BQ-100091393	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 59.626.535.50	Anexo No. 2	27/09/2024	27/06/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 119.253.071,00	Anexo No. 2	27/09/2024	27/12/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 178.879.606,50	Anexo No. 2	27/12/2024	27/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. BQ-100025146	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	\$ 260,000,000.00	Anexo 2	27/09/2024	27/12/2024
PATRONAL	\$ 260,000,000.00	Anexo 2	27/09/2024	27/12/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 260,000,000.00	Anexo 2	27/09/2024	27/12/2024
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 260,000,000.00	Anexo 2	27/09/2024	27/12/2024

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. BQ-100091393	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 62.142.026.60	Anexo No. 3	27/06/2025	01/07/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 124.284.053,20	Anexo No. 3	27/12/2027	31/12/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	\$ 178.879.606,50	Anexo No. 3	31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. BQ-100025146	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	\$ 260,000,000.00	Anexo 3	27/09/2024	31/12/2024
PATRONAL	\$ 260,000,000.00	Anexo 3	27/09/2024	31/12/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 260,000,000.00	Anexo 3	27/09/2024	31/12/2024
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$ 260,000,000.00	Anexo 3	27/09/2024	31/12/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 11

2.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

2.13. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.14. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique), Si aplica.

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1. INFORMACION GENERAL

3.1.1. INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3491-2024		
CONTRATISTA:	YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO	NIT:	
REPRESENTANTE	YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO	CC.	34.329.647 Popayán
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):			
OBJETO:	"INTERVENTORIA MANTENIMIENTO DE LA RUTA 2401 PATICO CANDELARIA ENTRE EL PR 0+0000 AL PR 75+0000 DIRRECCION TERRITORIAL CAUCA"		
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	No. de	2024S-VCAU-070128

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 11

		Oficio:	
VALOR INICIAL:	\$ 71.273.860,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	\$ 4.541.040,00		
ADICIÓN 2:			
VALOR ACTUAL:	\$ 75.814.900,00		
ANTICIPO ENTREGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	27/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	31/12/2024		
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
859624	2024	Nación	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 75.814.900,00	\$ 75.814.900,00	\$ 0,00
TOTAL				\$ \$ 75.814.900,00	\$ \$ 75.814.900,00	\$ 0,00

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS No.3	\$ 20.124.600,00	\$ 3.823.674,00	\$ 0,00	\$ 23.948.274,00
ACTA DE COSTOS No.4	\$ 22.334.000,00	\$ 4.243.460,00	\$ 0,00	\$ 26.577.460,00

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.3 para el período diciembre 2024 el contrato reporta un avance de: 100 %

3.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 11

Total, inversión programada: 100%

Total, inversión ejecutada: 100%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
28/11/2024	3
...	...

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ		No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.9. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CCS-100033289	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 7.127.386,00	Anexo No. 0	03/09/2024	05/07/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		9	DE 11

Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 14.254.772,00	Anexo No. 0	03/09/2024	05/01/2028
Calidad del Servicio	\$ 21.382.158,00	Anexo No. 0	05/01/2025	05/01/2030

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CCS- 100033289	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 7.127.386,00	Anexo No. 2	27/09/2024	29/07/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 14.254.772,00	Anexo No. 2	27/09/2024	29/01/2028
Calidad del Servicio	\$ 21.382.158,00	Anexo No. 2	29/01/2025	29/01/2030

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CCS- 100033289	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 7.581.490,00	Anexo No. 3	10/12/2024	29/07/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 15.162.980,00	Anexo No. 3	10/12/2024	29/01/2028
Calidad del Servicio	\$ 22.744.470,00	Anexo No. 3	29/01/2025	29/01/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/12/2024 aprobación

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/09/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	---	---	---	---	---
...					...

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 11

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INT-INVCAU-007-YM-21	26/11/2024	Supervisor	INICIO TRÁMITE ADICION CONTRATO
INT-INVCAU-007-YM-29	26/12/2024	Supervisor	ENTREGA ACTA PARCIAL No.3 DE OBRA
INT-INVCAU-007-YM-30	30/12/2024	Supervisor	ENTREGA ACTA PARCIAL DE COSTOS No.3 INTERV
INT-INVCAU-007-YM-31	30/12/2024	Supervisor	ENTREGA ACTA DE OBRA No.4 ACTA FINAL DE OBRA
INT-INVCAU-007-YM-32	30/12/2024	Supervisor	ENTREGA ACTA COSTOS PARCIAL No.4 Y FINAL DE INTERVENTORÍA

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

4.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

4.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se presenta Actas del mes de octubre de manera tardía para lo cual se hizo el llamado de atención para que se corrija este desfase para el siguiente período.

4.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

5. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

6. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión del archivo documental del contrato de interventoría y contrato de obra anexo.

Se insta al contratista de Interventoría para revise el cumplimiento a las obligaciones del contratista de obra, entrega documental y pagos de obligaciones legales y contractuales, sistema de seguridad social, parafiscales y pago a proveedores.

Revisión y puesta al día documental en la plataforma SECOP II

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 11

7. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contrato de obra y contrato de interventoría se encuentran finalizados. Se suscribió el Acta de Recibo Definitivo del contrato de obra y se inicia la etapa de cierre y liquidación del contrato de interventoría.

Cordialmente,



RICARDO MUÑOZ DAVID

C.C. 12.969.992

Supervisor contrato 3491-2024