

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO		CÓDIGO		MEPI-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	de 9

Respetado Subdirector(a):

SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2041 de 2021 Firmado con LA GOBERNACIÓN DE CALDAS
PERIODO:	Del 1 de febrero de 2025 Al 28 de febrero de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 1807 del 26 de mayo de 2022

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	GOBERNACIÓN DE CALDAS	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)
MANIZALES-MARIQUIRA	
LA DORADA – SONSÓN – LA UNIÓN	
PUENTE AGUADAS – ARMA LA MARIA	
LA MANUELA AEROCAFÉ	

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	de	9

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	2041-2021		
ENTIDAD:	GOBERNACIÓN DE CALDAS	NIT:	890.801.052-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0		
FECHA DE INICIO:	16 de NOVIEMBRE de 2021	No. de oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	Sigla de la Unidad Ejecutora XXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 534.614.000.000,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
MODIFICACIÓN NO.1 REDUCCIÓN DEL VALOR DEL CONVENIO	\$ - 12.000.000.000,00		
MODIFICACIÓN NO.2 REDUCCIÓN DEL VALOR DEL CONVENIO	\$ - 13.000.000.000,00		
MODIFICACIÓN NO.3 REDUCCIÓN DEL VALOR DEL CONVENIO	\$ - 700.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 508.914.000.000,00		
DESEMBOLSO:	7271007587 cuenta corriente		
DESEMBOLSO REALIZADO:	\$77.165.000.000		
DESEMBOLSO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/12/2030		

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	de	9

TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2030

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Indicar el número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás, requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma.

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
22/01/2025	Seguimiento al convenio	Interventoría, contratistas, gobernación de caldas, INVIAS Caldas,	

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO			CÓDIGO		MEPI-FR-7	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		4	de 9

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

2. CONTRATOS DERIVADOS

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
	2022			\$18.500.000.000	\$18.500.000.000	\$0
	2023			\$25.330.000.000	\$25.330.000.000	\$0
	2024			\$31.530.000.000	\$31.530.000.000	\$
	2024			\$ 1.805.000.000	\$ 1.805.000.000	\$0
VF	2025			\$49.540.000.000		\$49.540.000.000
VF	2026			\$50.970.000.000		\$50.970.000.000
VF	2027			\$55.671.000.000		\$55.671.000.000
VF	2028			\$90.367.000.000		\$90.367.000.000
VF	2029			\$84.881.000.000		\$84.881.000.000
VF	2030			\$100.320.000.000		\$100.320.000.000
TOTAL				\$509.614.000.000	\$77.165.000.000	\$465.784.000.000

DESEMBOLSO No. 1 VIGENCIA 2022 AL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441822	2022	C-2402-0600-13-0-2402007-02	11	\$301.980.467,00	\$301.980.467,00	\$0
441822	2022	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	\$2.908.251.297,00	\$2.908.251.297,00	\$0
441822	2022	C-2402-0600-13-0-2402015-02	11	\$82.668.909,00	\$82.668.909,00	\$0
441822	2022	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	\$2.207.099.327,00	\$2.207.099.327,00	\$0
423522	2022	C-2401-0600-75-0-2401008-02	11	\$12.490.000.000,00	\$12.490.000.000,00	\$0
423522	2022	C-2401-0600-75-0-2401023-02	11	\$510.000.000,00	\$510.000.000,00	\$0
TOTAL				\$18.500.000.000		

DESEMBOLSO No. 2 VIGENCIA 2023 AL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
783823	2023	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	\$1.035.309.808,00	\$301.980.467	\$0

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO			CÓDIGO	MEPI-FR-7		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	5	de	9

783823	2023	C-2402-0600-13-0-2402015-02	11	\$2.432.500.279,00	\$2.908.251.297	\$0
783823	2023	C-2402-0600-13-0-2402007-02	11	\$6.469.080.222,00	\$82.668.909	\$0
783823	2023	C-2402-0600-13-0-2402006-02		\$15.393.109.691,00	\$15.393.109.691	
TOTAL				\$25.330.000.000		

DESEMBOLSO No. 3 VIGENCIA 2024 AL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
270024	2024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	\$19.630.000.000,00	\$19.630.000.000	\$0
270024	2024	C-2402-0600-13-51102A-2402015-02	10	\$3.610.000.000,00	\$3.610.000.000	\$0
270024	2024	C-2402-0600-13-51102A-2402007-02	10	\$8.290.000.000,00	\$8.290.000.000	\$0
TOTAL				\$31.530.000.000,00		

DESEMBOLSO No. 3.1 VIGENCIA 2024 AL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
270024	2024	C-2402-0600-13-51102A-2402007-02	10	\$1.805.000.000,00	\$1.805.000.000,00	\$0
TOTAL				\$1.805.000.000,00		

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
19042024-0591 Manizales - Mariquita 27122023-1677 Puente La María 29092023-1456 Vías del Renacimiento	1071-2022

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 19042024-0591

Contratada por INVIAS: SI__ NO X

Contrato por: Gobernación de Caldas

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO		CÓDIGO		MEPI-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	de 9

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	19042024-0591		
CONTRATISTA:	Consorcio OC CALDAS	NIT:	901795382-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONEXING SAS, OMEGA INGENIERIA ASOCIADOS SAS		
OBJETO:	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TRAMO VIAL MANIZALES - MARIQUITA EN EL MARCO DEL CONVENIO 2041 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL DEPARTAMENTO.”		
FECHA DE INICIO:	2 de mayo de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	Sigla de la Unidad Ejecutora XXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de abril de 2025		

CONTRATO DE OBRA No. 27122023-1677

Contratada por INVIAS: SI__ NO X

Contrato por: Gobernación de Caldas

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	27122023-1677		
CONTRATISTA:	Consorcio INFRAESTRUCTURA CALDAS	NIT:	901781165-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INFRAESTRUCTURA SAS, YAMIL ALONSO MONTENEGRO CALDERON		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL CENTRO POBLADO ARMA SOBRE EL RIO CAUCA, DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE AGUADAS		
FECHA DE INICIO:	24 de octubre de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	Sigla de la Unidad Ejecutora XXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de abril de 2026		

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO		CÓDIGO		MEPI-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	de 9

CONTRATO DE OBRA No. 29092023-1456

Contratada por INVIAS: SI__ NO X

Contrato por: Gobernación de Caldas

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	29092023-1456		
CONTRATISTA:	Consorcio San Miguel	NIT:	901.740.908-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S, GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA DORADA - SONSON, RUTA DEL RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CALDAS"		
FECHA DE INICIO:	12 de octubre de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	Sigla de la Unidad Ejecutora XXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de octubre de 2028		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2022

Contratada por INVIAS: SI X NO__

Contrato por: INVIAS

Interventor: MAB INGENIERIA DE VALOR

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1071-2022		
INTERVENTOR:	MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A	NIT:	900.139.110-5
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y RISARALDA CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	SUBDITECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2030		

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	de	9

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

- 1) La Manuela-Aerocafé: Se informa que se tienen atrasos debido a que está en proceso la entrega de informe a la Corporación Autónoma de Caldas – CORPOCALDAS. En el mismo sentido, se viene adelantando el trámite de avalúos por parte de la Lonja contratada por la Gobernación de Caldas

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. GARANTIAS.

Aplica: SI___NO X

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)	
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	<u>DÍA</u> de <u>MES</u> de <u>AÑO</u>
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	<u>DÍA</u> de <u>MES</u> de <u>AÑO</u>
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ___ O NO ___

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: _____				
NOMBRE: _____				
Póliza de Cumplimiento				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No. ANEXO No.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones de la Entidad Territorial. Literal U) Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS como beneficiario y asegurado en las garantías que se exijan al contratista de obra derivado				

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	de	9

Garantía de RCE

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Predios, Labores y Operaciones			DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
DÍA de MES de AÑO			DÍA de MES de AÑO a DÍA de MES de AÑO	DÍA de MES de AÑO

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
DÍA de MES de AÑO			

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Cordialmente,



JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
M.P. 17202-21600 CLD
CC 10.259.519
DIRECTOR TERRITORIAL