

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 25

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4520 DE 2023
Periodo:	Diciembre de 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	José Miguel Ortega Ortiz- Resolución No.0130-2023 del 01/12/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Mantenimiento y Mejoramiento vial Vereda La Esmeralda, Vereda San Marcos, Vereda La Reforma, Vereda Caloto, en los municipios de Nátaga y Paicol en el departamento de Huila.

1. CONVENIO

INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	4110 de 2023		
CONTRATISTA:	Junta de acción comunal de la vereda la esmeralda	NIT:	813.005.705 -6
INTEGRANTES	RAFAEL RUIZ YARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.674.119 de Barranquilla en su calidad de presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	04/12/2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-026033
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$189.622.861,00)		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 25

VALOR ADICIONES:	\$ 0
ADICIÓN 1:	\$ 0
VALOR ACTUAL:	(\$189.622.861,00)
ANTICIPO	\$ 0
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1275923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	\$187.652.699,00	\$ 0,00	\$187.652.699,00
			C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	\$970.162,00	\$ 0,00	\$970.162,00
			TOTAL	\$ 188.622.861,00	\$ 0,00	\$ 188.622.861,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	25

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	\$	\$	\$	\$

AVANCE DEL CONVENIO: Según el informe de interventoría No.1, para el periodo de diciembre 2023 y Enero 2024, se reporta un avance para el Convenio 4110-2023 del 18,76%.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$189.622.861
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$189.622.861
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0

ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:

Meta física programada: 100%

Meta física ejecutada: 18,76 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	25

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO ____

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	25

CONTROL DE GARANTÍAS PREVISORA DE SEGUROS PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 37.924.573,00	3002995	25/10/2023	31/10/2024
Estabilidad de la obra	\$ 56.886.859,00	3002995	31/12/2023	31/12/2028
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	\$ 9.481.144,00	3002995	25/10/2023	31/12/2026
CONTROL DE GARANTÍAS PREVISORA DE SEGUROS PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO No.2 Modificación				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 37.924.573,00	3002995	31/10/2024	01/03/2025
Estabilidad de la obra	\$ 56.886.859,00	3002995	30/04/2024	30/04/2029
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	\$ 9.481.144,00	3002995	31/12/2026	01/05/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	NO APLICA	N/A	N/A	N/A

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	25

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIO NO.	3518-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL	NIT:	813.010.422-7
INTEGRANTES	LISA MINELLY CHAVARRO ARDILA, identificada con cédula de ciudadanía No 1.079.509.221 de Paicol en su calidad de presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de Oficio	2023S-VBOG-024974
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS (\$189.457.015), MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
VALOR ACTUAL:	\$189.457.015		
ANTICIPO	\$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	25

PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1117123	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	\$185.758.940,00	\$ 0,00	\$185.758.940,00
			C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	2.698.075,00	\$ 0,00	2.698.075,00
			TOTAL	188.457.015,00	\$ 0,00	188.457.015,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	\$	\$	\$	\$

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 25

AVANCE DEL CONTRATO: Según el informe de interventoría No.1, para el periodo de diciembre y Enero 2023, se reporta un avance para el convenio 3518-2023, del 0%.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 189.457.015
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 189.457.015
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0

ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:

Meta física programada: 100%

Meta física ejecutada: 0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	25

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL ANEXO O. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 37.891.403,00	NB-100287341	26/09/2023	31/10/2024
Estabilidad de la obra	\$ 9.472.850,75	NB-100287341	26/09/2023	31/12/2026
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	\$ 56.837.104,50	NB-100287341	31/12/2023	31/12/2028

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	25

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 37.891.403,00	NB-100287341	31/12/2023	01/03/2025
Estabilidad de la obra	\$ 9.472.850,75	NB-100287341	31/12/2023	30/04/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	\$ 56.837.104,50	NB-100287341	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	NO APLICA	N/A	N/A	N/A

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 25

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

CONVENIO NO.	3750-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE PAICOL	NIT:	900.359.930-1
INTEGRANTES	MARIA CRISTINA SARRIAS ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 26.529.323 de Paicol Huila en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	No. de oficio	2023S-VBOG-028490
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$189.579.984,00)		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
VALOR ACTUAL:	\$ 0		
ANTICIPO	\$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 25

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1141923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	186.094.318,00	\$ 0,00	186.094.318,00
			C-2402-0600-14-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL	\$ 2.485.666,0	\$ 0,00	2.485.666,0
			TOTAL	\$188.579.984	\$ 0,00	\$188.579.984

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	\$	\$	\$	\$

AVANCE DEL CONVENIO: Según el informe de interventoría No.1, para el periodo de diciembre y enero 2024, se reporta un avance para el Convenio 3750-2023 del 3,37%.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$189.579.984
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$189.579.984
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	25

ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%

Meta física ejecutada: 3,37 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
...	...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	25

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 37.891.403,00	NB-100287483	31/12/2023	01/03/2025
Estabilidad de la obra	\$ 9.472.850,75	NB-100287483	31/12/2023	30/04/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	\$ 56.837.104,50	NB-100287483	30/04/2024	30/04/2029
CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 37.891.403,00	NB-100287483	31/12/2023	01/03/2025
Estabilidad de la obra	\$ 9.472.850,75	NB-100287483	31/12/2023	30/04/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	\$ 56.837.104,50	NB-100287483	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	NO APLICA	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	25

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		16	DE 25

CONVENIO NO.	3385 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO	NIT	813.004.190-9
INTEGRANTES	YULIET FERNANDA TELLO PERDOMO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.107.056.314 expedida en Cali en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	No. de oficio	2023S-VBOG-025010
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$189.398.498) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
VALOR ACTUAL:	\$ 189.398.498		
ANTICIPO	\$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	30 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		17	DE 25

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1121423	2023	13	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	\$ 186.458.175,00	\$ 0,00	\$ 186.458.175,00
			C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	\$ 1.940.323,00	\$ 0,00	\$ 1.940.323,00
			TOTAL	\$188.398.498	\$ 0,00	\$188.398.498

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
-	\$	\$	\$	\$

AVANCE DEL CONVENIO: Según el informe de interventoría No.1, para el periodo de diciembre 2023 y enero 2024, se reporta un avance para el convenio 3385-2023 del 3,28%.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO:

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$189.398.498
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$189.398.498

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	18	DE	25

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0

ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONVENIO:

Meta física programada: 100%

Meta física ejecutada: 0 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO
...	...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	25

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/12/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 37.891.403,00	NB-100287483	31/12/2023	01/03/2025
Estabilidad de la obra	\$ 9.472.850,75	NB-100287483	31/12/2023	30/04/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	\$ 56.837.104,50	NB-100287483	30/04/2024	30/04/2029
CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 37.891.403,00	NB-100287483	31/12/2023	01/03/2025
Estabilidad de la obra	\$ 9.472.850,75	NB-100287483	31/12/2023	30/04/2027
Pago de Salarios Prestaciones Sociales	\$ 56.837.104,50	NB-100287483	30/04/2024	30/04/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	NO APLICA	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	25

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		21	DE 25

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4520 DE 2023		
CONTRATISTA:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	NIT:	55.181.920
OBJETO:	“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”		
FECHA DE INICIO:	01/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VHUI-025344
VALOR INICIAL:	SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE \$ 75.820.315,00, INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONES:	\$ 0.00		
ADICIÓN 1:	\$ 0.00		
VALOR ACTUAL:	\$ 75.820.315,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1295823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 75.820.315,0	\$ 0	\$ 75.820.315,0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	25

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
No se ha tramitado hasta la fecha	\$	\$	\$	\$

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.2 para el período de febrero 2024, el contrato de interventoría reporta un avance de 15 %:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 100 %
Total inversión ejecutada: \$ 15 %

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 25

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CHU- 100011070 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$7.582.040,00	0	20/11/2023	31/12/2024
Prestaciones sociales	\$15.164.000,00	0	20/11/2023	31/12/2026
Calidad del Servicio	\$22.746.120,00	0	31/12/2023	31/12/2028

CONTROL DE GARANTIAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento No.4				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CHU- 100011070 Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$7.582.040,00	4	17/01/2024	20/11/2024
Prestaciones sociales	\$15.164.000,00	4	17/01/2024	30/04/2027
Calidad del Servicio	\$22.746.120,00	4	30/04/2024	30/04/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/12/2023

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	25

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INVIAS 4630-2023/01	28/12/2023	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Representante Legal	Solicitud de prórroga
2023S-VHUI-025344	01/12/2023	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Representante Legal	Orden de inicio

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 25


3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

Cordialmente,



JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

C.C. 19.496.838 de Bogotá

M.P 2520219149 CND

Supervisor del contrato