

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 10

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CON CÓDIGO 9002 NECOCLÍ-ARBOLETES, A CARGO
Periodo:	DICIEMBRE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 5102 de fecha 25/10/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ruta 9002 Necoclí-Arboletes
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 82 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4089 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DBS - MAZI - ASDELOGY 15	NIT:	901.875.677-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15, con NIT. 901.875.677-9 (Integrado por la sociedad DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS - DBS INGENIERIA SAS, identificada con NIT. 900.621.325-8, con participación del 70%, La sociedad MAZI INGENIERIA S.A.S. identificada con el NIT 901.609.377-5 con un porcentaje de participación del 20% y la sociedad CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S., identificada con el NIT. 900.468.499-5, con participación del 10%)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 10

	CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	25/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-088348
VALOR INICIAL:	\$ 26.931.797.049,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 4.618.991.737,00		
ADICIÓN 1:	\$ 4.618.991.737,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 31.550.788.786,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO REGISTRA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO REGISTRA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO REGISTRA		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	8 meses y 5 días		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de Julio de 2025		
PRÓRROGA N:	NO REGISTRA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1019524	2024	11	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	\$ 2.465,867,845,00		
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	\$ 1.986.517.216,00		
		11	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	\$ 588.403.356,00		
		20	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	\$ 10.975.961.643,00		
		20	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	\$ 7.453.000.000,00		
		20	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	\$ 743.216.468,00		
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	\$ 1.256.903.852,00		
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	\$ 1.461.926.669,00		
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	\$ 240.740.844,00		
		11	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	\$ 4.378.250.834,00		\$ 31.550.788.727,00
			TOTAL	\$ 31.550.788.727,00		\$ 31.550.788.727,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	3	DE	10

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. NR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de Ajuste No.	NO REGISTRA			

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 02 de fecha 30/12/2024, para el periodo DICIEMBRE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 31.550.788.786,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 19.202.000,00	0,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 0,00	0,00%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	NO REGISTRA
Amortizado	
Saldo	

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 0,02%

Meta física ejecutada: 0,00%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	10

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NO REGISTRA		

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
11/12/2024	01

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
	NO REGISTRA	

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	NO REGISTRA			

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
11/12/2024	01	ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN Y PRÓRROGA No.01

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE 10

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO				
NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 2.693.179.704,90	400060030 ANEXO 0	07/10/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 5.386.359.409,80		07/10/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 5.386.359.409,80		07/10/2024	30/06/2025
Estabilidad de la Obra	\$ 8.079.539.114,70		31/12/2024	31/12/2029
Calidad	\$ 124.725.000,00		31/12/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 1.346.589.852,00	40060031 ANEXO 1	07/10/2024	31/12/2024
Contratistas y subcontratistas	\$ 538.635.940,00			
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 538.635.940,00			
Responsabilidad civil patronal	\$ 538.635.940,00			
Vehículos propios y no propios	\$ 538.635.940,00			

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
NO REGISTRA					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NO REGISTRA			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 10

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
NO REGISTRA			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4120 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERING	NIT:	901874473-9
INTEGRANTES:	CONSORCIO INTERING NIT. 901.874.473-9 (Integrado por INTERPRO S.A.S. identificada con el Nit. 804001735-6, con una participación del 90% y, PROCONSULTING S.A.S. identificada con el Nit. 900986020-3, con una participación del 10%).		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	25/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-088345
VALOR INICIAL:	\$ 3.401.756.412,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 437.700.000,00		
ADICIÓN 1:	\$ 437.700.000,00		
ADICIÓN N:	NO REGISTRA		
VALOR ACTUAL:	\$ 3.839.456.412,00		
ANTICIPO	NO REGISTRA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO REGISTRA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO REGISTRA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 10

ANTICIPO AMORTIZADO:	NO REGISTRA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO REGISTRA
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	8 meses y 5 días
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de Julio de 2025
PRÓRROGA N:	NO REGISTRA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1010224	2024	11	C-2401-0600-92-51102D-2401023-02	\$ 380.000.000,00		
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	\$ 293.416.698,00		
		11	C-2401-0600-82-51102D-2401023-02	\$ 78.302.000,00		
		20	C-2401-0600-91-51102D-2401020-02	\$ 1.219.999.892,00		
		20	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	\$ 960.000.000,00		
		20	C-2401-0600-91-51102D-2401029-02	\$ 31.000.000		
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401020-02	\$ 192.310.921,00		
		11	C-2401-0600-73-51102D-2401029-02	\$ 246.726.901,00		
			C-2401-0600-73-51102D-2401023-02	\$ 26.000.000,00		
			C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	\$ 411.700.000,00		
				\$ 0,00	\$ 3.839.456.412,00	

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 2	\$ 31.661.400,00	\$ 6.015.666,00		\$ 37.677.066,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 02 De fecha 30/12/2024 para el período DICIEMBRE 2024 el contrato reporta un avance de 1,09% y:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		8	DE 10

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 204.870.819,14 (5,34%)

Total inversión ejecutada: \$ 42.002.002,00 (1,09%)

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
09/12/2024	01

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	NO REGISTRA			

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10/12/2024	01	ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1	APROBADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL SEGUROS DEL ESTADO S.A.S Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia
			Desde Hasta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	10

Cumplimiento	\$ 383.945.641,20	14-44-101220984 ANEXO 5	11/25/2025	1/30/2026
Buen Manejo Anticipo	\$ 571.723.767,00		11/25/2025	1/30/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 767.891.282,40		11/25/2024	31/07/2028
Calidad del Servicio	\$ 1.151.836.923,60		14/02/2025	14/02/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN Y PRÓRROGA No.01

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 02/01/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	NO REGISTRA				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

NO REGISTRA

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

NO REGISTRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 10

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

NO REGISTRA

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

NO REGISTRA

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

NO REGISTRA

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

NO REGISTRA

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

NO REGISTRA

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
HOYOS SIERRA
MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA