

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	6

Ingeniero
PATRICIA INES MORALES PADRON
 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO-C-MLV-LP-001-2021 - LA VICTORIA.
PERIODO:	Agosto 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO 1:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE LOS CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”.
-------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 465 m

CONTRATO No.	C-MLV-LP-001-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA VICTORIA RURAL 2021	NIT:	901.543.810-8
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES DB S.A.S (90%) SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIO – SIENAX S.A.S. (10%)		
Objeto:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE LOS CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”		
Fecha de Inicio:	01-20-2022	No. de Oficio:	AIFOI
Valor Inicial:	\$ 682.012.780,00		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Valor Actual:	\$ 682.012.780,00		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Tres (3) meses		
Total Prórrogas:	8		
Total Suspensiones:	4		
Prórroga 1:	Un (1) mes y diez (10) días		
Suspensión 1:	13 de mayo de 2022		
Reinicio 1:	13 de junio de 2022		
Prórroga 2:	Un (1) mes y quince (15) días		
Suspensión 2:	02 de agosto de 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	6

Reinicio 2:	22 de septiembre de 2022
Prórroga 3:	Un (1) mes y veintiocho (28) días
Prórroga 4:	Quince (15) días
Prórroga 5:	Quince (15) días
Prórroga 6:	Un (1) mes
Prórroga 7:	Un (1) mes
Suspensión 3:	20 de febrero de 2023
Reinicio 3:	08 de marzo de 2023
Suspensión 4:	10 de marzo de 2023
Reinicio 4:	01 de agosto de 2023
Prórroga 8:	Dos (2) meses
Fecha de Fin:	05-10-2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	CDP	CUENTA	VALOR CERTIFICADO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20210912002	2021	20212607001	2.2.2.2.1.1.1.1	\$ 682.012.780,00	\$ 338.464.860,49	\$ 475.832.005,93
TOTAL				\$ 682.012.780,00	\$ 338.464.860,49	\$ 475.832.005,93

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100,00%

% Básico ejecutado acumulado: 49,63%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
04-08-2023	N/A	Prórroga	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		3	DE 6

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL		DE		PÓLIZAS	
HDI SEGUROS S.A.					
Póliza de Cumplimiento					
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 3	Vigencia		
			Desde	Hasta	
Pago de salarios, prestaciones sociales	\$ 68.201.278,00	4005444	20/01/2022	30/06/2025	
Estabilidad y calidad de la obra	\$ 204.603.834,00	4005444	09/12/2021	09/12/2026	
Cumplimiento	\$ 136.402.556,00	4005444	20/01/2022	30/12/2022	

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 3	Vigencia		
			Desde	Hasta	
R.C.E. derivada de cumplimiento	\$ 200.000.000,00	4001039	09/12/2021	30/06/2022	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CLVR-O-INT-060-2022	01-08-2023	LIMA PROYECTOS SAS	Solicitud de prórroga No. 8
CLVR-O-INT-061-2022	04-08-2023	LIMA PROYECTOS SAS	Aclaración al reinicio de obras.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1816 de 2023		
CONSULTOR:	LIMA PROYECTOS SAS	NIT	901.405.220-1
REPRESENTANTE LEGAL	LINA MARCELA LIZARAZO CUEVAS C.C: 52.431.211		
Objeto:	"INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA - BOYACÁ, TERRITORIAL BOYACÁ COLOMBIA RURAL - TERRITORIAL BOYACÁ"		
Fecha de Inicio:	18 de julio de 2023	No. De Oficio:	DT-BOY 41286
Valor Inicial:	\$ 57.576.960,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	4	DE	6

Valor Actual:	\$ 57.576.960,00
Anticipo Entregado:	N/A
Anticipo Amortizado:	N/A
Saldo por Amortizar:	N/A
Plazo Inicial:	17 de noviembre de 2023
Total Prórrogas:	N/A
Prórroga 1:	N/A
Prórroga 2:	N/A
Prórroga 3:	N/A
Fecha de Fin:	17 de noviembre de 2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
103123	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$ 57.576.960,00	\$ 7.197.120,00	\$50.379.840,00
TOTAL				\$ 57.576.960,00	\$ 7.197.120,00	\$50.379.840,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$ 5.757.696,00	39-44-101151160	01/06/2023	15/04/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		5	DE 6

Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	\$ 11.515.392,00	39-44-101151160	01/06/2023	15/10/2026
Calidad del servicio	\$ 5.757.696,00	39-44-101151160	01/06/2023	15/10/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

La correspondencia radicada por la interventoría fue solicitada vía correo electrónico, la cual fue tramitada en el plazo establecido ante las unidades ejecutoras de la Entidad y como respuesta a los peticionarios:

MEMORANDO No.	FECHA	ENVÍA	ASUNTO
N/A	16-08-2023	ARG SAS	ACTA DE ENTREGA DE OBRA POR CAMBIO DE INTERVENTORÍA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO.

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
COM-PR08-23-003	04-08-2023	Supervisor del Contrato de Obra	APROBACION SOLICITUD DE PRORROGA No. 8 AL CONTRATO DE OBRA No. CMLV-LP-001-2021.
COM-PR08-23-004	08-08-2023	CONSORCIO LA VICTORIA RURAL 2021	RESPUESTA A SU COMUNICACIÓN CLRVO-INT-061-2022.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

PROYECTO:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y REHABILITACIÓN DE LOS CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA VICTORIA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”.
-----------	---

ASPECTOS TÉCNICOS.

Debido al tiempo de suspensión en el que se encontró el contrato las labores de reinicio tomaran alrededor de 20 días mientras se realiza la organización del equipo de trabajo y se buscan los materiales y equipos necesario para las labores requeridas.

ASPECTOS JURÍDICOS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		6	DE 6

No se presentan.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan


RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El día 3 de agosto de 2023 se desarrolla un comité de obra en el cual se tocan los temas referentes al reinicio de las obras que se encontraban suspendidas con lo cual el contratista hace la solicitud de una prórroga de dos meses para continuar con las obras y veinte días adicionales para reorganizarse y ponerse en contacto con los proveedores de materiales y maquinaria. Además, la interventoría solicita al contratista una copia de la correspondencia que se tuvo con la anterior interventoría sobre los avances del contrato de obra. Además, se programa una reunión para el día 17 de agosto con el fin de revisar el estado y avance de las obras.

El día 17 de agosto de 2023 se lleva a cabo el comité de obra con la finalidad de adelantar el proceso de entrega de las obras ejecutadas y hacer el empalme con la nueva interventoría. En este comité se realizó inspección visual a los diferentes frentes de trabajo y se hicieron observaciones por parte de la interventoría entrante al contratista sobre algunas inquietudes en el desarrollo de las obras como lo fueron acabados de las placa huellas, aceros de refuerzo que presentan corrosión entre otras, por tanto, se consideró necesario realizar una futura reunión virtual donde se llegue a acuerdos en los aspectos que la nueva interventoría no considera aprobables o presenta dudas en la calidad de los mismos y así poder firmar el acta de recibido.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS.

Cordialmente,



Ing. JAIME ALEXANDER GONZÁLEZ CHOCONTÁ.
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-099324 CND