

INFORME MENSUAL No. 7 AVANCE DE OBRA
Periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025

CONTRATO N° 1935 del 2024
ORIP PUERTO TEJADA – CAUCA



14 DE MARZO DE 2025

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar el avance general de las actividades ejecutadas por el contratista **Unión Temporal Soluciones** contrato N° 1935 del 2024 para la construcción de la ORIP de Puerto Tejada – Cauca durante el mes de febrero del 2025.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1 Descripción del avance general del contrato.
- 2 Actividades ejecutadas a la fecha.
- 3 Ejecutado vs programado.
- 4 Tiempo transcurrido del contrato.
- 5 Informes semanales.
- 6 Actividades adicionales.
- 7 Relación actas mayores y menores cantidades.
- 8 Solicitudes de prórroga.
- 9 Relación de APUS no previstos o complementarios.
- 10 Equilibrio económico o financiero del contrato
- 11 Ensayos de laboratorio.
- 12 Certificados de calidad.
- 13 Especificaciones técnicas.
- 14 Correspondencia enviada y recibida.
- 15 Inconvenientes presentados durante la ejecución de la obra.
- 16 Seguridad y salud en el trabajo.
- 17 Manejo de RCD.
- 18 Certificaciones ambientales.

- 19 Control y manejo de equipos.
- 20 Información del clima que pudo haber afectado el avance de la obra.
- 21 Impactos generados.
- 22 Control del personal.

23 Otras actividades realizadas

24 Anexos

2. ALCANCE


Este informe contiene el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2025.

3. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO Y ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Las actividades ejecutadas durante este mes de febrero de 2025, fueron las siguientes:


- **DESENCOFRADO LOSA DE ENTREPISO 3er NIVEL Y LOSA DE CUBIERTA:**
Se realiza el desencofrado total de la losa de entrepiso del 3er nivel y losa de cubierta dejando apuntalado en las vigas principales y nodos de la losa. Este desencofrado de la obra se hizo con la autorización de la interventoría de acuerdo a los resultados de la resistencia obtenidos a los 7 días. Estos resultados estuvieron por encima del 100% de la resistencia esperada para 280kg/cm² (4000psi).
- **DESENCOFRADO VIGA PERIMETRAL PATIO PISO 1, MATERA SECA Y ESCALERAS TRAMO ENTRE PISO 2 Y 3:** Se realiza el desencofrado total de viga perimetral de patio piso 1, matera seca y escalera en tramo piso 2 a piso 3. Este desencofrado de la obra se hizo con la autorización de la interventoría de acuerdo a los resultados de la resistencia obtenidos a los 14 días. Estos resultados estuvieron por encima del 100% de la resistencia esperada para 210kg/cm² (3000psi).

- **RETIRO CASETONES DE ALIGERAMIENTO:** Se realiza el retiro de casetones de icopor de la obra por parte de la empresa encargada, se realiza en un solo viaje.
- **ENTREGA DE EQUIPOS:** El día 20 de febrero se realiza el retiro de casetones, formaletas y demás equipos utilizados en la obra, dando seguimiento y conteo a cada uno de ellos, es necesario la entrega de estos equipos y demás en dos acarreos por la cantidad de elementos.
- **CONSTRUCCIÓN LOSA DE CUBIERTA CON VIGA CANAL:** El día 10 de febrero se finaliza la actividad de armado de aceros de refuerzo de vigas para losa de entrepiso e instalación de casetones de icopor. Se toma en cuenta la sugerencia en planos de repartir la carga de los equipos y se distribuye en toda losa. El día 11 de febrero se realiza la instalación de doble malla electro soldada con sus respectivos separadores y posteriormente la fundición de la losa. El concreto es de 4000 psi, acelerado a 7 días de baja permeabilidad, y un slump de 6". El día 12 de febrero se realiza el curado de la losa, se conforma un borde perimetral con arena para inundar de agua, tener un curado adecuado y garantizar la resistencia requerida.



- **CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA TRAMO PISO2 A PISO 3, VIGA PERIMETRAL EN PATIO Y MATERA SECA:** El día 14 de febrero se finaliza la

actividad de armado de aceros de para escalera, viga perimetral y materia seca. El día 15 de febrero se realiza la fundición de la escalera en conjunto con la viga perimetral y la materia seca. El concreto es de 3000 psi y un slump de 6". El día 16 de febrero se realiza el curado.



- **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ELECTRICAS:** Se continua las actividades de regatas en muros para instalaciones de tuberías conduit así como también la instalación de tuberías EMT que van descolgadas por losa en piso 1 y piso 2. Una vez realizada la instalación de tuberías conduit en muros con sus respectivos anclajes y cajas, se procede a resanar.
- **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS:** Se continua con la instalación de tuberías hidrosanitarias en piso 1 y se inician en piso 2. Una vez realizada la instalación de tuberías en muros se procede a resanar.
- **MAMPOSTERÍA:** Se continua la construcción de los muros internos y perimetrales en piso 1 y 2, y se inicia en piso 3 y cubierta alcanzando el 75% de la ejecución en la actividad, el mortero de pega y el grouting para la fundición de las dovelas, se ejecutó teniendo en cuenta el diseño de mezcla establecido y suministrado por el contratista de obra. Dentro de la actividad de mampostería se toma en cuenta los detalles técnicos constructivos suministrados en los planos estructurales tales como: el anclaje con epóxico para las dovelas (refuerzo vertical) tanto en la parte superior como en inferior, con separación cada 1.20m,

- **REPELLOS:** Se inicia con la actividad de repellos en muros en piso 1 y 2 con mortero 1:4 llegando a el 35% de la ejecución en la actividad de Pañetes. Es mortero de piso o repellos de muros.
- **ALISTADOS DE PISOS:** Se inicia con la actividad de alistados de pisos 3 cm de espesor con mortero 1:3 en niveles 1 y 2, en sala de espera, contratistas y

despacho de registradora. También se toma en cuenta la protección de los mismos con la utilización de triplex.

- **INSTALACIÓN CIELORASO PLANO:** Se inicia con la actividad de cielorraso plano, instalando estructura en perfiles metálicos, omegas con separación cada 40 cm, viguetas con separación cada 60cm, ángulos y cuelgas con separación cada 90 cm en piso 1 y piso 2 en zona de Archivo, Libros antiguos, pasillo piso 1 y 2, despacho de registrador, con su respectivo nivel.

4. PROGRAMADO VS EJECUTADO

Según el programa de obra, al 28 de febrero /25 el % de ejecución sería del 25.53% y el % de programación sería del 23.70%, para un adelanto de 1.83%. Cabe anotar que estos datos se sacaron con base en la nueva reprogramación de acuerdo a la solicitud de prórroga y adición que se entregó.

GRAFICO PROGRAMADO VS EJECUTADO PROGRAMA GENERAL





GRAFICO PROGRAMADO VS EJECUTADO MES FEBRERO 2025



5. REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRA











6. RELACION DE INFORMES SEMANALES

Durante el mes de febrero del 2025, se entregaron 4 informes:

- **INFORME No. 28:** Periodo comprendido entre el 02 de febrero y el 08 de febrero del 2025.
- **INFORME No. 29:** Periodo comprendido entre el 10 de febrero y el 15 de febrero del 2025.
- **INFORME No. 30:** Periodo comprendido entre el 17 de febrero y el 23 de febrero del 2025.
- **INFORME No. 31:** Periodo comprendido entre el 24 de febrero y el 28 de febrero del 2025.

A la fecha desde el inicio de la obra, se han entregado 31 informes semanales.

7. CONTROL MANEJO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Durante el mes de Febrero se realizaron trabajos de encofrado de Losa, vigas y escaleras, demolición de concreto, preexistente, excavaciones, cortes de varillas, Cortes de madera, Flejado y amarre de hierro, instalación de mampostería, empañetados de muros, cortes de muros, instalación de tubería eléctrica, tubería hidrosanitaria, estructura de cielo falso, estucado de muros y se usaron las siguientes herramientas.

- Palas
- Barras
- Picas
- Cíncel
- Alicater
- Destornilladores
- Porra Grande
- Porra Pequeña
- Pulidora Makita
- Pulidora Dewalt
- Pulidora inalámbrica total
- Laser Dewalt
- Ranuradora de muros
- Chiroque
- Codal
- Yana
- Carro Mixer
- Bomba de concreto
- Pulidora inalámbrica Dewalt
- Pulidora Newbeat
- Taladro Percutor Dewalt
- Taladro demoledor total
- Taladro Percutor Hilti
- Taladros inalámbricos total
- Pistolas de impacto
- Dobla tubo $\frac{3}{4}$ Truper
- Dobla tubo 1" Truper
- Dobla tubo $\frac{1}{2}$ Truper
- Juego de llaves
- vibrador de concreto
- Andamios (ascenso y descenso a la 2 Loza)
- Arnés de seguridad
- Eslingas en Y con absorbedor

8. INFORMACION CLIMATICA

 <p>UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN</p>	<p>INFORME MENSUAL OBRA</p>	<p>Fecha: 6-08-2024</p>
		<p>TR-F-009 Versión: 01</p>

Durante el mes de febrero se presentaron lluvias, en jornada laboral que afectaron la ejecución de los trabajos en cubierta. También, se presentaron lluvias en horas de la noche la cuales no permitieron el secado de los pañetes de muros en los tiempos estimados.



24 de febrero de 2025



13 de febrero de 2025

9. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

Los certificados de calidad que se anexan en este informe corresponde a lo siguiente:

- **ACERO:** El proveedor que nos está suministrando el acero es SIDOC. Esta planta está ubicada en el norte de la ciudad de Cali hacia la salida para Yumbo. Los certificados que se anexan, corresponden a la malla electro soldada y las barras y flejes usados en la losa de cubierta. También el acero usado en viga perimetral, escalera en tramo piso 2 a piso 3 y materia seca.

 <p>UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN</p>	<p>INFORME MENSUAL OBRA</p>	<p>Fecha: 6-08-2024</p>
		<p>TR-F-009 Versión: 01</p>

- **CONCRETOS:** El proveedor que nos está suministrando el concreto es POLIMIX. La planta desde donde traen el concreto está ubicada en el municipio de Jamundí a 30 minutos de la obra. Los certificados que se anexan en este informe, corresponden al concreto de 4000 lbs utilizado para la fundición de losa de cubierta y de 3000 lbs utilizado para tramo de escalera piso 2 a piso 3, viga perimetral de patio y materia seca.

Se adjuntan los respectivos certificados de calidad.

10. REVISION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

El día 27 de febrero en comité de obra se nos dio vía libre por parte de la Entidad para la ejecución de la RED CONTRA INCENDIO, teniendo en cuenta el diseño planteado por la consultoría.

De otra parte, se remitieron muestras físicas de material para pisos y enchape de muros, acorde a la especificación técnica. Estas fueron aprobadas y se procedió con su compra

11. CONTROL DE PERSONAL

A lo largo de este periodo, hemos contado con un total de 46 trabajadores afiliados a la seguridad social para este proyecto.

El personal que se encuentra subrayado en la siguiente tabla ya NO se encuentran en el proyecto laborando debido a que son Subcontratistas flotantes o termino de labor como:

 UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN	INFORME MENSUAL OBRA	Fecha: 6-08-2024
		TR-F-009 Versión: 01

- Conductores de Mixer de la empresa Polimix,
- Operadores de Bomba de Concreto empresa Gerencial en materiales
- Operadores de Bomba de Concreto empresa Dhalcon.
- Icopor RC
- Redes del pacifico
- Ingestructuras

Contando con un total de 33 colaboradores fijos entre las empresas de Ingestructuras (22) y Unión Temporal Soluciones (3) Redes del pacifico (8)

NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE CEDULA	EMPRESA	ARL	AFP	EPS
Jimmy Fernando Cárdenas	1085635381	Uts	Sura	Porvenir	Sura
Carlos Alberto Patiño	16775193	Uts	Sura	Colpensiones	Sanitas
Leidy Viviana Cosme	1112476700	Uts	Sura	Colpensiones	Asmet Salud
Karol Michell Rodríguez Ordoñez	1144092311	Uts	Sura	Porvenir	Sura
German Mora Velásquez	19390341	Ingestructuras	Sura	Colpensiones	Compensar
Jordy Armando Cantoñi Banguero	1062313919	Ingestructuras	Sura	Porvenir	Sos
Kevin Andres Caicedo	1007412746	Ingestructuras	Sura	Porvenir	Nueva Eps
José Jesús Morales	16277449	Ingestructuras	Sura	Colpensiones	Sos
Wilmer Caicedo Carabali	76044961	Inge Estructura	Sura	Porvenir	Nueva Eps
Fredy Castro Chalar	76.044.048	Inge Estructura	Sura	Porvenir	Sos
José Elny Saa Núñez	1.059.984.107	Inge Estructura	Sura	Porvenir	Asmet Salud
Hernan Rivas Vidal	1.059.984.107	Inge Estructura	Sura	N/A	Nueva Eps
Luis Eduardo Amaya Enciso	16675873	Inge Estructura	Sura	N/A	<u>Salud Total</u>

 UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN	INFORME MENSUAL OBRA	Fecha: 6-08-2024
		TR-F-009 Versión: 01

Giovanny Viveros	76.046.242	Inge Estructura	Sura	Colpens	<u>Sos</u>
Sandra Patricia Fory Balanta.	34.374.438	Inge Estructura	Sura	Colfondos	Nueva Eps
Williams Antonio Arrenchedera	C.E 6.120.861	Inge Estructura	Sura	Colpens	Nueva Eps
Ricardo Diaz Hurtado	76045491	Inge Estructura	Sura	Colpens	<u>Salud Total</u>
Javier Martínez	94.294.650	Inge Estructura	Sura	Colpens	<u>Asmet Salud</u>
Cristian Andres Castillo	1.144.141.231	Inge Estructura	Sura	Porvenir	Sos
Luis Ángel Angulo	1.076.324.210	Redes Eléctricas	Sura	Colpens	Sos
Jesús Elías Molina Espina	10.537.748	Redes Eléctricas	Sura	N/A	Asmet Salud
Cristian Camilo Murillo Osorio	1.113.309.616	Redes Eléctricas	Sura	Porvenir	Salud Total
Jose Sánchez Caicedo	4.736.891	Redes Eléctricas	Sura	Porvenir	Sos
Luis Alfredo Mera Velasco	16.499.675	Redes Eléctricas	Sura	Colpens	Sanitas
Didier Carabali	1.111.778.541	Redes Eléctricas	Sura	Porvenir	Sos
Dani Fernández	10.754.156	Redes Eléctricas	Sura	Colpens	Delagente
Jhon Anderson Delgado	1.007.380.396	Ingeestructuras	Sura	Porvenir	Asmet Salud
Saulo Antonio Hinestroza Cuero	1.007.693.350	Ingeestructuras	Sura	Porvenir	Nueva Eps
Cesar Augusto Ortiz Lozano	1022940462	Ingeestructuras	Sura	Porvenir	Nueva Eps
Edison Fabian Poblador Ochoa	1.023.024.591	Ingeestructuras	Sura	Porvenir	Compensar
Edwar Mora	1.032.395.392	Ingeestructuras	Sura	Colpens	Compensar
Jhon Jairo Rivera Rivera	94.373.857	Ingeestructuras	Sura	Colpens	Coosalud
Luis Eduardo Vásquez Gómez	10.559.378	Ingeestructuras	Sura	Porvenir	Sos
Carlos Fori Fori	10.740.626	Inge Estructura	Sura	<u>Porvenir</u>	Asmet Salud

 UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN	INFORME MENSUAL OBRA			Fecha: 6-08-2024	
				TR-F-009 Versión: 01	

Jose Arley Cometa Guegue	1.061.222.356	Icopores Rc	Sura	<u>N/A</u>	Nueva Eps
Freiber Rodolfo Caldon Muñoz	1.081.400.942	Icopores Rc	Sura	<u>N/A</u>	Nueva Eps
Jhon Fredy Quinto Longa	1.076.324.210	Gerencia Materiales	Sura	<u>Protección</u>	Salud Total
Jorge Luis Caicedo Arroyo	1.028.183.672	Gerencia Materiales	Sura	<u>Porvenir</u>	Nueva Eps
Jose Merlín Torres Valencia	1.087.119.913	Gerencia Materiales	Sura	<u>Porvenir</u>	Sura
Sebastián Mosquera	1193528117	Polimix	S. Bolívar	<u>Porvenir</u>	Aic
Diego Fernando Rincón Galindo	1062293450	Polimix	S. Bolívar	Porvenir	Sos
Jhon Fredy Quinto Longa	1.076.324.210	Gerencia Materiales	Sura	Protección	Salud Total
Jorge Luis Caicedo Arroyo	1.028.183.672	Gerencia Materiales	Sura	Porvenir	Nueva Eps
Jose Merlin Torres	1.087.119.913	Gerencia Materiales	Sura	Porvenir	Sura
Diego Javier Potes	1.114.882.481	Redes Del Pacífico	Sura	Porvenir	Sos
Santiago Potes Aguirre	1.109.660.672	Redes Del Pacífico	Sura	Protección	Nueva Eps

 UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN	INFORME MENSUAL OBRA	Fecha: 6-08-2024
		TR-F-009 Versión: 01

días y se dejaron testigos. La prueba de slum dio 6" y con una resistencia de 4000Lbs acelerado a 7días y de baja permeabilidad para poder desencofrar y continuar con la actividad de mampostería en el 3er piso.

- **FUNDICION DE ESCALERA TRAMO PISO 2 A PISO 3, VIGA PERIMETRAL DE PATIO Y MATERA SECA:** Se efectuó el día martes 15 de febrero/25 y se fundieron todos los elementos el mismo día. Para este caso, se tomaron muestras de concreto y se enviaron al laboratorio para ensayar los cilindros a los 7,14 y 28 días y se dejaron testigos. La prueba de slum dio 6" y con una resistencia de 3000 Lbs .

Se adjuntan los respectivos resultados de los ensayos.

13.RELACION DE COMITES DE OBRA

Todos los comités de obra se realizan los días viernes a las 11:00am. Durante este mes de febrero/25, se efectuaron 9 comités y en total con corte al 28 de febrero se han realizado 44 comités de obra:

- COMITÉ No. 36: Efectuado el día 7 de febrero-25.
- COMITÉ No. 37: Efectuado el día 11 de febrero-25.
- COMITÉ No. 38: Efectuado el día 14 de febrero-25.
- COMITÉ No. 39: Efectuado el día 17 de febrero-25.
- COMITÉ No. 40: Efectuado el día 18 de febrero-25.
- COMITÉ No. 41: Efectuado el día 19 de febrero-25.
- COMITÉ No. 42: Efectuado el día 21 de febrero-25.
- COMITÉ No. 43: Efectuado el día 24 de febrero-25.

 <p>UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN</p>	<p>INFORME MENSUAL OBRA</p>	<p>Fecha: 6-08-2024</p>
		<p>TR-F-009 Versión: 01</p>

- COMITÉ No. 44: Efectuado el día 25 de febrero-25.

14.RELACION DE APUS NO PREVISTOS O COMPLEMENTARIOS

Continuando con el proceso de revisión y aval del balance general, mayores y menores cantidades e ítems no previstos para mediamos del mes de diciembre se dio trámite a Adición, prórroga e ítems no previstos. Esta quedó en firme el 30 de diciembre de 2024.

15.SOLICITUD DE PRORROGA

Durante el mes de diciembre se realizó tramite de prorroga el cual fue avalado. Se aprobaron 81 días para una nueva fecha de entrega del proyecto marzo 22 de 2025.

16.SOLICITUD DE ADICIONALES

Durante el periodo del presente informe no se tramitaron adicionales, mayores y menores cantidades e ítems no previstos. Se viene

17.SOLICITUD DE SUSPENSIONES

A la fecha no se ha tramitado suspensiones al contrato

 UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN	INFORME MENSUAL OBRA	Fecha: 6-08-2024
		TR-F-009 Versión: 01

18. PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO

FECHA FIRMA ACTA DE INICIO	18 de julio de 2024
NUEVA FECHA TERMINACION	22 de marzo de 2025
TOTAL DIAS	247
FECHA DE CORTE	28 de febrero de 2025
DIAS TRASCURRIDOS AL CORTE	225
PORCENTAJE TIEMPO TRANSCURRIDO A CORTE	91.09%

19. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

A la fecha de corte del presente informe se ha remitido la siguiente correspondencia

ORIP PTEJ	088	25	6/02/2025	CONSORCIO 310	Solicitud tramite corte 1A
ORIP PTEJ	089	25	13/02/2025	CONSORCIO 310	respuesta atraso y plan de contingencia
ORIP PTEJ	090	25	14/02/2025	CONSORCIO 310	Puertas y ventaneria
ORIP PTEJ	091	25	14/02/2025	CONSORCIO 310	Definicion muestras enchapes
ORIP PTEJ	092	25	17/02/2025	CONSORCIO 310	Concepto RCI
ORIP PTEJ	093	25	18/02/2025	CONSORCIO 310	Hoja vida reemplazo director
ORIP PTEJ	094	25	18/02/2025	CONSORCIO 310	Notificacion bloqueo via acceso
ORIP PTEJ	095	25	19/02/2025	CONSORCIO 310	Documentos tramite EMCALI
ORIP PTEJ	096	25	19/02/2025	CONSORCIO 310	Trabajo horario nocturnos
ORIP PTEJ	097	25	21/02/2025	CONSORCIO 310	Actualizacion piso porcelanato
ORIP PTEJ	098	25	22/02/2025	CONSORCIO 310	Actualizacion piso vancouver
ORIP PTEJ	099	25	24/02/2025	CONSORCIO 310	Actualizacion piso vancouver 2
ORIP PTEJ	100	25	24/02/2025	CONSORCIO 310	Ficha tecnica Belfort exterior
ORIP PTEJ	101	25	26/02/2025	CONSORCIO 310	Ficha tecnica acelerante morteros
ORIP PTEJ	102	25	27/02/2025	CONSORCIO 310	Solicitu firma tramite electrico
ORIP PTEJ	103	25	28/02/2025	CONSORCIO 310	Respuesta plan de cotingencia zonas por intervenir

20. PROGRAMACION FINANCIERA

En el mes de Enero se radico el corte 1A Correspondiente al remanente del corte 1 radicado anteriormente y el nuevo valor contractual según la adición y el avance de obra actual. Mediante comunicado de fecha febrero 12 de 2025 emitido por la Superintendencia de Notariado y registro se nos informa que nos es viable realizar el tramite de este corte. Este deberá ser cobrado al llegar al 60% de avance. Esto

 UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN	INFORME MENSUAL OBRA	Fecha: 6-08-2024
		TR-F-009 Versión: 01

nos genera un grave impacto en el flujo de caja del proyecto, teniendo en cuenta que estos recursos tienen como destino realizar pagos de anticipos de actividades como Plantas eléctrica, aire acondicionado, carpintería de madera y aluminio, compra de cerámicos, etc

21.RELACION DE PAGOS REALIZADOS

El día 13 de diciembre se recibió el pago del primer corte correspondiente al avance del 30%

22.EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO DEL CONTRATO

Con la aprobación de la prórroga y adición e ítems no previstos descrita anteriormente, para el mes de enero se realizó el balance del sistema de aire acondicionado. Se remitió a la entidad para revisión y concepto. Es necesario trabajar en un nuevo balance presupuestal para identificar mayores y menores cantidades e ítems no previstos. Se tiene proyectado su finalización para el mes de marzo

23.RELACION DE ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Se aprobó en el mes de diciembre acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos aprobado a la fecha. Es necesario trabajar en un nuevo balance presupuestal para identificar mayores y menores cantidades e ítems no previstos. Se tiene proyectado su finalización para el mes de marzo

24.RELACION DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y/O FINAL

 UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN	INFORME MENSUAL OBRA	Fecha: 6-08-2024
		TR-F-009 Versión: 01

Se relaciona actas de corte tramitada a la fecha

FECHA	CONCEPTO	COSTO DIRECTO	ADMIN+IMPREV	UTILIDAD	IVA/UTILIDAD	TOTAL
nov-24	CORTE AVANCE 1 30%	\$ 290,064,383	\$ 69,607,226	\$ 14,503,219	\$ 2,755,612	\$ 376,930,440

25. ACTUALIZACION DEL ESTADO DE LAS POLIZAS

Con la aprobación de la prórroga se procedió a la actualización correspondiente a las pólizas del contrato.

AMPARO	VIGENCIA		PRORROGA	VR ASEGURADO	VR ASEGURADO	ESTADO
	DESDE	HASTA	HASTA	INICIAL	ADICION	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18 de julio de 2024	27 de julio de 2025	30 de septiembre de 2025	\$ 251,286,959.00	\$ 341,406,567.00	VIGENTE
SALARIOS, PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES	18 de julio de 2024	27 de enero de 2028	31 de marzo de 2028	\$ 62,821,739.00	\$ 85,351,641.00	VIGENTE
ESTABILIDAD Y CALIDAD	SI AMPARA 5 AÑOS		SI AMPARA 5 AÑOS	\$ 251,286,959.00	\$ 341,406,567.00	VIGENTE
RCE	18 de julio de 2024	27 de enero de 2025	31 de marzo de 2025	\$ 260,000,000.00	\$ 260,000,000.00	VIGENTE

26. IMPACTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante el mes de Febrero, los impactos generados por obra han sido: el ruido producido por herramientas como el uso del taladro percutor y pulidora, fundición loza de piso 4, escaleras vigas de patio con concreto premezclado, se les informa día antes a los vecinos o negocios, que se va a realizar fundición para que hagan uso de los tapa oídos de inserción que se les suministros ya que permanecen todo el día abierto al público, con esto se busca minimizarles el ruido producido por el Carro mixer, bomba estacionaria y vibrador de concreto y se les informa también que durante la actividad por el volumen de los vehículos la visibilidad de sus negocios será menor, a lo cual los vecinos manifestaron estar de acuerdo ya que no es una actividad constante.

 <p>UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN</p>	<p>INFORME MENSUAL OBRA</p>	<p>Fecha: 6-08-2024</p>
		<p>TR-F-009 Versión: 01</p>

Estos vehículos generan residuos de mezcla durante su proceso, se utilizó debajo de la bomba estacionaria un plástico y una media tina para que se depositaran los residuos que caen durante la ejecución, y para el lavado del mixer, se utilizó una caneca para que sus residuos caigan dentro de ella y no en la carretera y posteriormente en las alcantarillas de la calle ya que esto podría generar obstrucción en las tuberías.

Al finalizar la fundición, con los colaboradores se realiza aseo a la carretera para que no queden ningún tipo de residuo y así evitar futuras obstrucciones o caídas de personas.

La propiedad de la parte superior de la obra en la fundición de las vigas del patio fue afectada por residuos, la cual al terminar uno de los colaboradores se dirigió a realizar aseo y dejar en buenas condiciones el predio vecino.



 <p>UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN</p>	<p>INFORME MENSUAL OBRA</p>	<p>Fecha: 6-08-2024</p>
		<p>TR-F-009 Versión: 01</p>



27. TRATAMIENTO Y MANEJO DE RCD EVIDENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y CERTIFICADOS DE LA DISPOSICIÓN FINAL, CERTIFICADO DE LUGARES AUTORIZADOS PARA DICHA DISPOSICIÓN

Durante el mes de febrero, los residuos generados en la obra fueron producidos por actividades de Mampostería (retales de ladrillos) empañetados de muros (arena con cemento) demoliciones de concreto preexistentes, rebabas de fundición y retazos de madera, retazos de tuberías estos residuos, algunos fueron enviados a la escombreras como normalmente se hace y otros fueron usados como material de relleno por la comunidad la cual solicitaron que se regalara para cubrir algunos huecos y trabajadores con fogones solicitaron los retazos de madera.



 UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN	INFORME MENSUAL OBRA	Fecha: 6-08-2024
		TR-F-009 Versión: 01

Anexo: Recibos de escombreras

28.CONTROL CONSERVACION DE MATERIALES ORDEN Y ASEO

NOMBRES	L	M	M	J	V	S
Wilmer Caicedo	X	X	X	X	X	X

 <p>UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN</p>	<p>INFORME MENSUAL OBRA</p>	<p>Fecha: 6-08-2024</p>
		<p>TR-F-009 Versión: 01</p>

Durante el mes de Febrero se destinó a un colaborador para que se encargara del orden y aseo de la obra y la limpieza de baños, pero todo el personal esta comprometido en realizar aseo al finalizar labores.



 <p>UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN</p>	<p>INFORME MENSUAL OBRA</p>	<p>Fecha: 6-08-2024</p>
		<p>TR-F-009 Versión: 01</p>

29.SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO

Durante el mes de Febrero se señalaron con cinta de acordonamiento a todos los vacíos existentes, se cubrieron los vacíos del piso 2 con formaletas para que los colaboradores puedan realizar sus actividades de repello sin ninguna exposición, por motivos de riesgo físico por temperaturas extremas se hidrata constantemente al personal para evitar golpes de calor, se les suministra busos manga larga, se inspeccionan algunos Epp y se hacen la reposición y también el personal de Ingeestructuras certificó a 2 operadores para trabajos en alturas.

Anexo 6. Nuevos certificados de alturas

Se anexa evidencias fotográficas



 <p>UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN</p>	<p>INFORME MENSUAL OBRA</p>	<p>Fecha: 6-08-2024</p>
		<p>TR-F-009 Versión: 01</p>



30. LISTAS DE CHEQUEO

Anexo Preoperacionales de Pulidoras, Taladros, vibrador de concreto y herramientas Menores. bomba estacionaria.

31.CHARLA AMBIENTAL

Durante el mes de Febrero se realizó 1 charla ambiental con los colaboradores, sobre la clasificación de residuos, con el objetivo de concientizar al personal de la importancia del cuidado del medio. Se anexan fotografías de charla y asistencia

 <p>UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN</p>	<p>INFORME MENSUAL OBRA</p>	<p>Fecha: 6-08-2024</p>
		<p>TR-F-009 Versión: 01</p>

32. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL MANEJO ADECUADO DE QUÍMICOS, ALMACENAMIENTO, ROMBOS DE SEGURIDAD, HOJA DE SEGURIDAD, TODO LO APLICABLE SEGÚN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO, CUANDO APLIQUE

Durante el mes de febrero por temas de fundición de loza de 4 nivel el concreto que se utiliza es premezclado y se cubica según la cantidad a utilizar, cada uno de estos químicos cuentan con fichas de seguridad, que han sido socializadas con los colaboradores, para los anclajes de dovelas se utiliza Sika Anchorfix y para las actividades de estucos de muros se utiliza Masilla premezclada estos productos vienen en cuñetes y son almacenamiento se realiza en un lugar amplio, ventilado y seco, el subcontratista suministra los epp para el uso de estas sustancias como: Guantes de caucho, tapabocas gafas de seguridad.

Anexo 5. Fichas de seguridad

33. INVENTARIO DE USO DE BOTIQUÍN (SI SE USA REPORTAR EN TABLA EL MOTIVO)

En el mes de febrero se hizo uso del botiquín, porque uno de los colaboradores sufrió un accidente y se le prestaron los primeros auxilios como limpieza de herida con gasa, solución salina y yodopovidona.

34. ANEXOS

- Comités de obra.
- Informes semanales de obra.
- Oficios enviados a interventoría.

 UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN	INFORME MENSUAL OBRA	Fecha: 6-08-2024
		TR-F-009 Versión: 01

- Informe mensual de SST.
- Seguridad social del personal
- Recibos de escombreras
- Preoperacional de herramientas
- Fichas de seguridad
- Nuevos certificados de alturas
- Resultados ensayos de concreto

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DE OBRA No 1935 DE 2024 ACTA No 36
(Número de Contrato) Año de suscripción Página de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Dr. Alvaro Lozano Lopera	SNR	Supervisor	
Arq. Guido Fernando Garcia	SNR	Apoyo técnico supervisión	
Dr. Javier Bedon Nuñez	SNR	Apoyo técnico supervisión	
Arq. Carlos Osorio	UT Soluciones	Apoyo administrativo	
Arq. Karen Martinez	UT Soluciones	Apoyo administrativo	
Ing. Edwin Osorio	UT Soluciones	Apoyo administrativo	
Arq. Jimmy Cardenas	UT Soluciones	Residente de obra	
Ing. Ramon Lizarazo	Consortio 310	Director de interventoría	
Ing. David Herrera	Consortio 310	Residente de interventoría	

II. AGENDA O TEMARIO

Socialización de la documentación necesaria para el modificatorio al contrato de obra 1935 de 2024 y el contrato de interventoría 1963 de 2024

III. LUGAR Y HORA

LUGAR ORIP Puerto Tejada (Cauca) - Calle 15 No.17-48 HORA 11:00 am Fecha: 07-02-2025

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

VISITA A OBRA ASESOR LAMINA MICROPERFORADA (03-02-2025 UT-Soluciones)

•Interventoría informa que se realizo visita el día lunes 03-02-2025 por parte del asesor de metálicas mundial, donde aclaro en que consistía el sistema, tipos de lámina, estructura de soporte de la lámina, especificaciones, etc. Aclaro que es la estructura para su lamina, así como los tiempos de fabricación. Al momento de dar la orden de compra y pago 25 días de fabricación y 5 días de instalación.

BALANCE PUERTAS Y VENTANAS CON MUESTRAS (05-02-2025 UT-Soluciones)

•A la fecha esta interventoría informa que no recibido el balance de puertas y ventanas con muestras por parte del contratista de obra e insta al contratista de obra a que se entregue dicha información para ser defina por la supervisión ya que los tiempos son muy ajustados.
 •Contratista en cabeza de la Arq. Karen Martínez informa que será entregado balance y muestras para el día lunes 10-02-2025.
 •Supervisión en cabeza del Dr. Javier Berón manifiesta que en caso que no se cumpla con el compromiso, se prosiga con los lineamos descritos en caso de incumplimiento establecidos para el contrato.

RCI ORIP (BOMBEROS-INTERVENTORIA)

•Interventoría reenvió por correo electrónico el día jueves 06-02-2025 cotización realizada por el cuerpo de bomberos de Puerto Tejada para la certificación de la red seca para la ORIP.

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DE OBRA No 1935 DE 2024 ACTA No 36
(Número de Contrato) Año de suscripción Página de

ENVIO ARCHIVO WORD MUESTRAS DE ENCHAPES (31-02-2025 INTERVENTORIA)

Se cumplió compromiso y se envió archivo a la supervisión de las muestras de enchapes el cual supervisión le dio alcance el día jueves 06-02-2025 y esta a su vez fue entregada al contratista para su conocimiento y trámite correspondiente.

Contratista de obra manifiesta que las muestras físicas para el enchape serán entregadas el día martes 11-02-2025 en las oficinas de la SNR en Cali

PLAN DE COMPRAS DE EQUIPO FECHAS (05-02-2025 UT-Soluciones)

Interventoría informa que a la fecha no ha recibido el plan de compras de los equipos por parte del contratista de obra y solicita su entrega de acuerdo y que se cumpla lo establecido dentro de la programación vigente. Esto con el ánimo de tomar una acción preventiva para cumplir con los tiempos establecidos.

Contratista de obra manifiesta que el plan de compras será entregado el día lunes 10-02-2025.

Supervisión le solicita a la interventoría tener un estricto y riguroso control del cumplimiento de los compromisos pactados ya que ha venido evidenciando el incumplimiento por parte del contratista de obra en la entrega de la información requerida; de lo contrario iniciar con el incumplimiento que haya lugar de acuerdo al contrato establecido.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

AVANCE DE OBRA Semana No.30 del 03-02-2025 al 09-02-2025

% PROGRAMADO ACUMULADO 30,40% \$ 399.620.047

% EJECUTADO ACUMULADO 35,16% \$ 461.856.380

ADELANTO 4,76%

Interventoría resalta que los porcentajes de avance de acuerdo a la programación vigente, para las próximas semanas son significativamente altos a partir de la semana No.31, ósea a partir del 15 de febrero teniendo porcentajes de avance programado del 12% entre semanas hasta finalizar el proyecto. De ahí a la invitación al contratista de obra que gestione y se programe las actividades y compra de equipos de tal manera que permita cumplir con la programación de obra y la fecha de entrega del proyecto.

Supervisión manifiesta su preocupación debido a que solo se ha ejecutado el 35% del valor total del contrato y falta el 65% en un mes y medio que queda del contrato (fecha de terminación 22-03-2025). Y solicita un riguroso y estricto control en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la programación presentada y en caso de incumplimiento solicita a la interventoría tomar acción y aplicar las sanciones que haya lugar.

Interventoría manifiesta que seguirá las indicaciones dadas por la supervisión y llevará un estricto control de los compromisos asumidos dentro de la programación vigente y que para ellos le radica al contratista de obra oficio con número de radicado 1963_128_2024 con fecha del 06-02-2025 y asunto: solicitud de descripción detallada de acciones para cumplimiento de los porcentajes de avance con fecha de entrega el lunes 10-02-2025, ya que como se ha venido manifestado las últimas semanas presentan unos porcentajes de avance significativos (Ver grafica) para lo cual el contratista de obra debe implementar un plan de choque que contemple horarios extras, trabajos nocturnos, incremento de cuadrillas, trabajar fines de semana completos, etc.



Interventoría radica a la Secretaria de Planeación de Puerto Tejada oficio 1963_127_2024 con fecha del 04-02-2025 y asunto: solicitud de autorización de ocupación de inmueble ORIP donde se anexo: Formato de permiso de ocupación debidamente firmado por los partes y licencia de construcción actualizada. Se esta a la espera del pronunciamiento por parte de la Secretaria para continuar con su trámite.

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DE OBRA No 1935 DE 2024 ACTA No 36
Página de

Contratista de obra radica oficio ORIP PTEJ 088-2025 del 06-02-2025 con asunto solicitud aval revisión avance parcial 1ª remanente del 30% de avance por modificación contractual.

Supervisión manifiesta que ya el trámite se realizó en Cali y que se encuentra en trámite en las oficinas de la SNR Bogotá.

Interventoría radica oficio 1963_129_2024 con fecha del 07-02-2025 con asunto: solicitud de pago de factura FY-2N*8 con radicado SNR2024ER154313 del 18 de diciembre de 2024 correspondiente al contrato de interventoría 1963 de 2024.

Supervisión manifiesta que ya el trámite se realizó en Cali y que se encuentra en trámite en las oficinas de la SNR Bogotá.

Trámite aumento de carga ORIP

Contratista de obra informo que para realizar el aumento de carga ante la prestadora del servicio EMCALI se requiere:

- Certificación de tradición y libertad (No mayor a 30 días de expedición)
- Cámara y comercio (No mayor a 30 días de expedición)
- Cedula del dueño del predio o el que aparezca en los documentos (ampliada al 150%)

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
BALANCE PUERTAS Y VENTANAS CON MUESTRAS	10/02/2025	UT SOLUCIONES
MUESTRAS ENCHAPES	10/02/2025	UT SOLUCIONES
PLAN DE COMPRAS DE EQUIPOS FECHAS	10/02/2025	UT SOLUCIONES
RESPUESTA A OFICIO DESCRIPCION DETALLADA	10/02/2025	UT SOLUCIONES
ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO		

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
FECHA DÍA 14 MES Febrero AÑO 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,

en Bogotá, D.C., a los Siete (7) días del mes de febrero de 2025

(Firma)
(Nombre)
ING. DAVID HERRERA MURIEL
Residente de Interventoría

Original Dependencia responsable del contrato
Una copia Interventoría
Dos copias Contraloría

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES			
CONTRATO DE OBRA No	1935	DE	2024
ACTA No		37	
Página		de	

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA GRIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Dr. Alvaro Lozano Lopera	SNR	Supervisor	
Arq. Guido Fernando Garcia	SNR	Apoyo técnica supervisión	
Dr. Javier Bedon Nuñez	SNR	Apoyo técnica supervisión	
Arq. Jimmy Cardenas	UT Soluciones	Residente de obra	
Ing. David Herrera	Consorcio 310	Residente de interventoría	

II. AGENDA O TEMARIO

Acta de seguimiento del cronograma de actividades

III. LUGAR Y HORA

LUGAR	ORIP Puerto Tejada (Cauca) - Calle 15 No.17-48	HORA	8:30 am Fecha: 11-02-2025
-------	--	------	---------------------------

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se le solicita al contratista de obra dar alcance al oficio radicado por la interventoría el día jueves 06 de febrero de 2025 con numero de radicado 1963_128_2024 y asunto: Solicitud de descripción detallada de acciones para cumplimiento de los porcentajes de avance. Ya que según la programación presentada los porcentajes de avance están de la siguiente manera:



Como se puede evidenciar en la "grafica control de avance curva "S" las últimas cinco (5) semanas (semana 32,33,34,35 y 36) los porcentajes son significativamente altos por lo que se hace necesario que se tomen todas las medidas necesarias para cumplir con los avances y no incurrir en posibles atrasos.

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DE OBRA No

1935

DE

2024

ACTA No

37

Página _____ de _____

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

Se realizó visita técnica por parte de la supervisión del contrato a obra para verificar avance y estado de la misma, donde de acuerdo al comité celebrado el día viernes 07-02-2025 se tenía previsto el cumplimiento de una serie de compromisos basados en la programación vigente. De manera conjunta entre la supervisión, contratista de obra e interventoría se revisaron ítem por ítem el avance de la ejecución de las actividades vs programación de lo cual se resume lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	Comienzo	Fin	OBSERVACION
5.0	PISOS BASES Y ACABADOS			
	LLEGA DE MATERIAL DE CERAMICA INCLUYE MORTERO DE PEGA	lun 10/02/25	lun 10/02/25	NO SE CUMPLIO
10.0	INSTALACIONES SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA			
	LLEGADA DE EQUIPOS AA	lun 10/02/25	lun 10/02/25	NO SE CUMPLIO
14.0	CUBIERTAS			
	LLEGADA A OBRA POLICARBONATO	lun 27/01/25	lun 27/01/25	NO SE CUMPLIO
15.0	IMPERMEABILIZACION			
	LLEGADA A OBRA MANTO	mar 11/02/25	mar 11/02/25	NO SE CUMPLIO
16.0	PINTURAS			
	LLEGADA A OBRA MATERIAL PARA REPELLO, ESTUCO Y PINTURAS	lun 10/02/25	lun 10/02/25	NO SE CUMPLIO
17.0	ENCHAPES MUROS Y ACABADOS			
	LLEGA DE MATERIAL DE CERAMICA INCLUYE MORTERO DE PEGA	lun 10/02/25	lun 10/02/25	NO SE CUMPLIO
NP	ITEMS NO PREVISTOS			
	LLEGA PLANTA ELECTRICA OBRA	lun 10/02/25	lun 10/02/25	NO SE CUMPLIO



De acuerdo a la revisión realizada y al no cumplimiento de las actividades anteriormente descritas, esta interventoría solicitará el inicio a la entidad del proceso administrativo sancionatorio correspondiente por el presunto incumplimiento de las actividades descritas dentro de la programación vigente, para lo cual se enviara el informe correspondiente por parte de la interventoría a mas tarde el día jueves 13-02-2025 9:00 am.

Se anexa programación vs ejecución de las actividades a la fecha (11-02-2025), donde se describen los porcentajes y valores ejecutados a la fecha ítem por ítem.

Se verifico personal en obra; se anexa seguridad social. A continuación se relacionan: Martes 11 de febrero del 2025.

Para estructuras losa de cubierta

- 5 ayudantes
- 1 oficiales
- 1 maestro
- 1 contra maestro

Para mampostería piso 2

- 2 oficiales
- 1 ayudante

Para hidrosanitario piso 2 baños

- 1 plomero

Eléctricos redes piso 1

- 1 oficial
- 2 ayudante


Administrativos

- 1 residente de SST
- 1 arquitecta
- 1 residente de Obra
- 1 coordinadora de Sst

Supervisión realizó una observación a la interventoría por a ver aprobado a contratista de obra la reprogramación en la cual en las últimas 5 semanas ejecutara el 60% de las actividades contractuales.

Supervisión manifiesta su preocupación por el cumplimiento del contrato con fecha de terminación 22-03-2025 ya que se observa de acuerdo a la información suministrado un avance del 39% por lo cual solicita a la interventoría adoptar las acciones necesarias frente al contratista de obra para lograr el cumplimiento del contrato.

FORMATO				
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA				
CODIGO	PROCESO		VERSIÓN	
	EJECUCION DE OBRAS		1.0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES				
CONTRATO DE OBRA No	1935	DE	2024	ACTA No 37
(Número de Contrato)		(Año de suscripción)		Página de
VI. COMPROMISOS PACTADOS		FECHA ENTREGA		RESPONSABLES
Respuesta a oficio 1963_128_2024 con fecha del 06-02-2025		12/02/2025		UT-SOLUCIONES
VII. PRÓXIMA REUNIÓN				
FECHA		DÍA 14	MES Febrero	AÑO 2025
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,				
en Bogotá, D.C., a los		Once (11)	días del mes de	febrero de 2025
		(Diez en letras)	(Diez en números)	(Año en que se firma el acta)
(Firma)				
(Nombre)	ING. DAVID HERRERA MURIEL			
	Residente de Interventoría			
Original	Dependencia responsable del contrato			
Tra copia	Interventoría			
Una copia	Contratista			

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES			
CONTRATO DE OBRA No 1935 <small>(Número de Contrato)</small>	DE 2024 <small>Año de suscripción</small>	ACTA No 38	Página _____ de _____

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Dr. Alvaro Lozano Lopera	SNR	Supervisor	
Arq. Guido Fernando Garcia	SNR	Apoyo técnico supervisión	
Dr. Javier Bedon Nuñez	SNR	Apoyo técnico supervisión	
Arq. Juan Felipe	SNR	Apoyo técnico supervisión	
Ing. Jaime Molano	UT Soluciones	Coordinador Administrativo	
Arq. Carlos Osorio	UT Soluciones	Gerente de proyectos	
Ing. Jefferson Dejó	UT Soluciones	Apoyo administrativo	
Dr. Alvaro Soto Sabedra	UT Soluciones	Equipo jurídico contratista de obra	
Arq. Jimmy Cardenas	UT Soluciones	Residente de obra	
Ing. Ramon Lizarazo	Consortio 310	Director de interventoría	
Ing. David Herrera	Consortio 310	Residente de interventoría	

II. AGENDA O TEMARIO

Acta de seguimiento y control al contrato de obra

III. LUGAR Y HORA

LUGAR ORIP Puerto Tejada (Cauca) - Calle 15 No.17-48

HORA 11:00 am **Fecha:** 14-02-2025

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DE OBRA No 1935 DE 2024 ACTA No 38
 Página ____ de ____

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

BALANCE PUERTAS Y VENTANAS CON UESTRA (10-02-2025 UT -SOLUCIONES)

- Interventoría informa que genero oficio 1963_137_2024 con fecha del 13-02-2025 con asunto: requerimiento balance puertas y ventanas con muestras con copia a la compañía de seguros del estado póliza No.11-40-101065408 expedida el 30-12-2024 para ser presentado el día viernes 14-02-2025 a las 11:00 am
- Contratista de obra radico oficio ORIP PTEJ 090-2025 con fecha del 14-02-2025 con asunto: respuesta comunicada 1963_137_2024 puertas, ventanas y carpintería en madera. Explico en qué consistía el oficio e informo que:
 - Para el día lunes 17-02-2025 entregaran balance de general
 - Hoy 14-02-2025 entregaran las cartas de compromisos de los proveedores de materiales para los mimos (vidrio-aluminio) y que se demoran alrededor de 20 días en fabricación e instalación.
 - Informo que de acuerdo al chequeo realizado el rubro que se tiene contemplado dentro del balance general para puertas y ventanas alcanza para cubrir las necesidades del proyecto.
 - Los marcos metálicos ya se encuentran en fabricación y estarán a mas tardar en obra para el día 22 de febrero de 2025
- Interventoría informa que dentro del cronograma esta actividad esta alineada a la programación vigente. Esta actividad tiene fecha de iniciación el 10 de marzo y finaliza el 20 marzo de 2025.

Contratista de obra manifiesta que si bien es cierto la programación es un documento contractual de obligatorio cumplimiento y seguimiento, pero desde su perspectiva el tema debe ser muy dinámico y de acuerdo a las necesidades del proyecto y de acuerdo a su concepto llevar a la obra hoy equipos como la planta eléctrica, aires acondicionados es un riesgo por temas de seguridad, tiempos, manipulación, etc. Contratista aclara que en ese caso puntual los equipos están ya separados y abonados por lo que consideran que no son viables tenerlos en obra por las condiciones de la misma.

MUESTRA DE ENCHAPES (10-02-2025 UT-SOLUCIONES)

- Contratista de obra cumplió con la entrega de muestras el día martes 11-02-2025 en las oficinas de la SNR en Cali para su revisión y posterior aprobación
- Contratista de obra presentara informe de los enchapes, áreas y especificaciones técnicas según lo aprobado por la entidad contratante.
- Contratista de obra manifiesta que hoy 14-02-2025 enviara comunicado de como quedaria modulado el enchape por áreas, especificaciones y cantidades para el aval por parte de la interventoría y su posterior compra.
- Interventoría resalta que de acuerdo a la programación vigente el enchape y mortero llegado a obra estaba para el 10-02-2025 aunque la fecha de inicio de la actividad esta para el día 22-02-2025.
- Supervisión manifiesta que enviara el día de hoy 14-02-2025 informe donde ya están las especificaciones, recomendaciones y las áreas donde va cada uno de los enchapes.
- Interventoría solicita a la supervisión que ya que se va radicar el informe de enchapes aprovechar y formalizar para dejar la trazabilidad de la distribución de los aires acondicionados por que el contratista esta a la espera de dicha aprobación por parte de la entidad.

RESPUESTA A OFICIO DESCRIPCION DETALLADA ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE PORCENTAJES DE AVANCE (10-02-2025 UT-SOLUCIONES)

- Interventoría radico oficio 1963_128_2024 con fecha 06-02-2025 asunto: solicitud de descripción detallada de acciones para cumplimiento de los porcentajes de avance de las semanas No.32,33,34,35 y 36 ya que los porcentajes son significativamente altos para ser presentado el día lunes 10-02-2025 (No se cumplió con fecha de entrega por parte del contratista de obra).
- Interventoría realizo un segundo requerimiento solicitando la descripción detallada de las acciones para el cumplimiento de los porcentajes de avance de las últimas 5 semanas con copia a la aseguradora mediante oficio 1963_132_2024 con fecha del 11-02-2025 para ser entregado el día miércoles 12-02-2025 (No se cumplió con fecha de entrega por parte del contratista de obra).
- Contratista de obra radico oficio ORIP PTEJ 089-2025 con fecha del 13-02-2025 y asunto respuesta comunicada 1963_128_2024, 1963_131_2024,1963_132_2024—Acciones para cumplimiento de avance, llegada de materiales y equipos a obra con copia a la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO póliza No.11-44-101230108 expedida el 15-07-2024
- Contratista toma la palabra y explica en que consiste el oficio que radico y las acciones que se van a tomar para mitigar esos posibles atrasos que se puedan presentar las ultimas 5 semanas, así como el ingreso de nuevas cuadrillas para reforzar el frente de mampostería, cargue de pisos y enchapes e informa que se han avanzado en tema de producción y compra de materiales en aluminio y madera.

ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE DE AVANCE A la fecha estamos trabajando en porcentajes hasta las 6 y 7pm. Se cuenta con las siguientes actividades y cuadrillas en ejecución

- ESTRUCTURA:** El martes 11 de febrero se realizó el vaciado de concreto de la losa de cubierta. Para el próximo sábado 15 se tiene programado el concreto y la forma accesorias para fundido de encasos, muros y vigas del patio posterior. Con esta actividad de concreto este a punto.
- MAMPONTERIA:** Se cuenta con una cuadrilla realizando mampostería en piso 1 (primer) y piso 2. Para la semana entre el 17 y 22 de febrero se culminara con la mampostería de piso dos y piso 3.
- PAÑETES:** Con una cuadrilla se están adelantando esta actividad. En la medida que se libera mampostería, se van realizando. Se estima para en las proximas semanas contar con esta cuadrilla para reforzar y mejorar el revestimiento.
- CANALIZACION PISOS:** Se tiene proyectado iniciar con esta actividad entre el 16 y el 26 de febrero. El canalizado de piso se realizará con parte del personal que termina el capítulo estructura y para instalación de enchapes se está adelantando la instalación del personal encargado cuadrilla diferentes.
- CILOS BANCOS:** Se tiene proyectado iniciar con estructura con entre el 15 y el 26 de febrero. Se está adelantando la instalación del personal encargado de esta actividad.
- ESTUCOS Y PINTURA:** Para la semana entre el 17 y el 22 de febrero se vinculará una cuadrilla para iniciar con estucos y pintura en piso 1 y posteriormente piso 2 y 3.
- INSTALACIONES ELECTRICAS:** Se cuenta con dos cuadrillas adelantando infraestructura de iluminación, fonos, voz y datos, detección esta se encuentra a un 80% en piso 1. Se realizó instalación de tuberías para acomodarlos contrator principal. En segundo piso se está instalando soporte y se inicio también con infraestructura.
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:** Se cuenta con cuadrilla independiente para esta especialidad. El avance incluye instalaciones en el piso 1 baño y poceta lava trapeero, en piso 2 tubería descolgada de baños, desagüe baño registrador. Se tiene conectadas bajantes de aguas lluvias y sifones de terraza. El avance corresponde a un 65% aproximadamente
- AIRE ACONDICIONADO:** Se está adelantando instalación de soporteria, infraestructura eléctrica para equipos

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO
DE OBRA No

1935

DE

2024

ACTA No 38

Página de

Interventoría solicita al contratista de obra enviar soportes de avances de fabricación y compras para poder tener todo un panorama claro, ya que quedan 35 días para finalizar el proyecto y es importante que todos estén informados de estas gestiones administrativas del contratista de obra y que hicieron parte del compromiso para la aprobación del plan de contingencia y la reprogramación avalada.

Interventoría en cabeza del Ing. David Herrera realiza una serie de observaciones respecto a los frentes de trabajo y al número de cuadrillas que se tienen en este momento en obra:

•Mampostería: se tienen 2 oficiales y 1 ayudante en piso 2 se requiere por lo menos 2 cuadrillas adicionales para atacar y adelantar la zona de terraza y cubierta en mampostería.

•Estructura metálica: Ya se puede intervenir la fachada principal con la estructura de soporte para los vidrios de 4+4 con película de seguridad. No se está realizando

•Alistado de pisos: Desde hace una semana ya se pueden ir ejecutando alistados de pisos por áreas en el piso 1. No se está realizando

Esto quiere decir que hay frentes de trabajo que desde hace una semana se pueden ir interviniendo y no se están haciendo. Esto se ha venido manifestando en reiteradas ocasiones sin que a la fecha se tomen las medidas necesarias. La invitación al contratista de obra es que intervenga estos frentes para minimizar los posibles atrasos que se puedan presentar en las últimas 5 semanas pudiendo realizarlos desde ahora.

PLAN DE COMPRAS DE EQUIPOS (FECHAS) (10-02-2025 UT-SOLUCIONES)

TRAZABILIDAD

•Contratista de obra ha venido comprometiéndose en reiteradas ocasiones en comités de obra No.34,35,36 con la entrega del plan de compras de equipos incumpliendo con las fechas de entrega.

•Interventoría radica oficio 1963_131_2024 con fecha del 10-02-2025 y asunto: requerimiento No.1 Incumplimiento del cronograma de obra con copia a la aseguradora y se solicita que se inicie el suministro de materiales y equipos ya que por lo ajustado de los tiempos pueden ocasionar atrasos que serán imputables a la firma contratista, para lo cual se les dio 2 días (hasta el 12-02-2025) para dar alcance a dicho oficio.

•Interventoría reitero mediante oficio 1963_132_2024 con fecha del 11-02-2025 dar alcance al requerimiento No.1 con copia a la compañía de seguros del estado póliza No. 11-40-101065408 expedida el 30-12-2024

•Se realizó comité de obra No.37 el día 11-02-2025 entre la supervisión, contratista de obra e interventoría para seguimiento y control del cronograma de actividades donde se concluyó lo siguiente:

1. Contratista de obra dará alcance a oficio 1963_128_2024 con fecha del 06-02-2025 con asunto solicitud de descripción detallada de acciones para cumplimiento de los porcentajes de avance de las últimas 5 semanas para el día 12-02-2025.

2. Se verificó de manera conjunta los porcentajes de avance de ejecución de las actividades donde se evidencio lo siguiente (Ver tabla)

ITEM	DESCRIPCION	Comienzo	Fin	OBSERVACION
5.0	PISOS BASES Y ACABADOS			
	LLEGA DE MATERIAL DE CERAMICA INCLUYE MORTERO DE PEGA	lun 10/02/25	lun 10/02/25	NO SE CUMPLIO
10.0	INSTALACIONES SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA			
	LLEGADA DE EQUIPOS AA	lun 10/02/25	lun 10/02/25	NO SE CUMPLIO
14.0	CUBIERTAS			
	LLEGADA A OBRA POLICARBONATO	lun 27/01/25	lun 27/01/25	NO SE CUMPLIO
15.0	IMPERMEABILIZACION			
	LLEGADA A OBRA MANTO	mar 11/02/25	mar 11/02/25	NO SE CUMPLIO
16.0	PINTURAS			
	LLEGADA A OBRA MATERIAL PARA REPELLO, ESTUCO Y PINTURAS	lun 10/02/25	lun 10/02/25	NO SE CUMPLIO
17.0	ENCHAPES MUROS Y ACABADOS			
	LLEGA DE MATERIAL DE CERAMICA INCLUYE MORTERO DE PEGA	lun 10/02/25	lun 10/02/25	NO SE CUMPLIO
NP	ITEMS NO PREVISTOS			
	LLEGA PLANTA ELECTRICA OBRA	lun 10/02/25	lun 10/02/25	NO SE CUMPLIO

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES			
CONTRATO DE OBRA No	1935	DE	2024
			ACTA No 38
		Página ____ de ____	

• De acuerdo a la revisión realizada y al no cumplimiento de las actividades anteriormente descritas la Interventoría solicita iniciar a la entidad contratante el inicio del proceso administrativo sancionatorio correspondiente mediante oficio 1963_136_2024 con fecha del 12-02-2025 con asunto: informe para inicio del proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento del contrato de obra 1935 de 2024, donde se plasmó toda la trazabilidad desde el mes de enero a la fecha que soportan el presunto incumplimiento, las cláusulas presuntamente incumplidas dentro del contrato, la tasación de la multa y requerimientos y solicitudes por parte de la interventoría.

• Contratista de obra radica oficio ORIP PTEJ 089_2025 con fecha del 13-02-2025 donde explican como se vienen adelantando las negociaciones y compra tanto de materiales como de equipos y se remitió al oficio radicado en mención:

- **COMPRAS:** venimos adelantando cotización y cierre de negociaciones de los siguientes elementos
 - **EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:** de acuerdo al balance presupuestal presentando y aprobado mediante ADICION Y PRORROGA finalizando el año pasado, se ratificó que el sistema a utilizar sería el inicialmente incluido en el contrato. El 14 de enero mediante nuestro comunicado ORIP PTEJ 079 - 2025 nuevamente se informan sobre carencias del diseño y necesidad de mas equipos por la redistribución de espacios planteada por la entidad. De ese comunicado no se obtuvo respuesta. Para el día 16 de enero en visita programada a obra con representantes de la entidad, nuevamente se plantea la necesidad de contar con esas definiciones y se nos informa que se llevara a cabo una reunión en Bogotá con el equipo técnico de la entidad para realizar las definiciones correspondientes y poder dar vía libre a la ejecución del sistema. Esta reunión se llevó a cabo hasta el día 28 de enero, en conjunto se dio claridad a las dudas y se nos dieron las instrucciones para realizar las modificaciones al diseño. Hacemos claridad que en aras de darle celeridad al proceso constructivo, continuamos realizando rediseños técnicos, actividad que no nos corresponde de acuerdo a nuestro objeto contractual. Con estas definiciones se procedió a remitir mediante comunicado ORIP PTEJ 087 - 2025 de fecha enero 31 de 2025 las conclusiones y las recomendaciones al diseño técnico de la especialidad, para visto bueno de la entidad y proceder con el cierre de diseños e iniciar con la compra de equipos y actividades en obra. A la fecha no hemos recibido aprobación u observación alguna sobre este comunicado. Obrando de buena fe, procedimos a legalizar con nuestro proveedor la compra de los equipos y la mano de obra. Se anexa imagen del contrato. Los equipos están disponibles, separados para el proyecto y a la espera del pago del anticipo. Estos no han sido despachados, hasta tanto no se tenga confirmación y se cancele en anticipo. Adicionalmente, las condiciones actuales de la obra no son aptas para recibir los equipos, pues corren riesgo de ser maltratados. La fecha de llegada a obra será informada una vez las condiciones de aprobación del rediseño, pago de anticipo y condiciones en obra lo permitan. Aclarando si, que esta estará alineada a la entrega del proyecto. Si se requieren los datos del proveedor con el que se realizó el contrato o visita a la bodega de este para verificar su existencia, podemos coordinarla
 - **PLANTA ELECTRICA:** Como es de conocimiento de los interesados, se dependía de la definición de los equipos de aire para saber la capacidad final de la planta eléctrica. Con los conceptos recibidos del sistema de Aire, se recalcularon las cargas y se definió las especificaciones del equipo requerido. Nuevamente y bajo nuestro riesgo, sin tener concepto por parte de la entidad se procedió a legalizar esta compra con la firma MAQUITEC DE COLOMBIA SAS. Se anexa imagen de la orden de compra. El equipo esta separado y a la espera del pago del saldo del anticipo y al igual que los equipos de aire acondicionado una vez se cuenten con las condiciones en obra, esta será despachada. Se debe notificar al proveedor con 8 días de anticipación para coordinar el despacho. Si se requieren los datos del proveedor con el que se realizó el contrato o visita a la bodega de este para verificar su existencia, podemos coordinarla
 - **ENCHAPES:** Se recibió el día 06 de febrero pre aprobación de documento con la propuesta de los enchapes para los diferentes espacios. Se coordino para remitir a la sede regional de la entidad muestras físicas que fueron entregadas el martes 10 de febrero, de acuerdo a compromiso de comité. Se hicieron observaciones por parte de la entidad y estamos a la espera de la aprobación formal. En paralelo se adelanta con CORONA y DISTRIBUCIONES PVC el montaje de los pedidos, que una vez sean aprobados, se coordinara el despacho.
 - **CUBIERTA, IMPERMEABILIZACIONES:** una vez se haga el remate de la estructura de cubierta se dará inicio con el despacho de estos elementos. Estos ya se encuentran cotizados, disponibles para despacho

• Interventoría solicita los datos para la visita de los quipos de aires acondicionados y planta eléctrica para su verificación en bodega. Contratista de obra enviara datos para realizar la visita de manera conjunta para la próxima semana.

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
	EJECUCION DE OBRAS	1.0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DE OBRA No	1935	DE	2024	ACTA No	38	Página ____ de ____
	<small>(Número de Contrato)</small>		<small>(Año de suscripción)</small>			

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Balance de puertas y ventanas con muestras	17/02/2025	UT- SOLUCIONES
Carta de compromisos proveedores de materiales (aluminio y vidrio)	14/02/2025	UT- SOLUCIONES
Informe definición de muestras de enchapes área de uso, acabado y muestras	14/02/2025	UT- SOLUCIONES
Informe detallado para definición de enchapes por áreas, especificaciones y recomendaciones para la ORIP	14/02/2025	SUPERVISION
Coordinación de fechas para visita a bodega de equipos aires acondicionados y planta eléctrica	Proximana semana	UT- SOLUCIONES
Mesa de trabajo jurídica para aclaración actas de pago restante del 30%	18/02/2025	SUPERVISION
Mesa de trabajo aclaraciones RCI	18/02/2025	SUPERVISION

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA	21	MES	Febrero	AÑO	2025
-------	-----	----	-----	---------	-----	------

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,

en Bogotá, D.C., a los Catorce (Diez en español) (14) (Diez en números) días del mes de febrero (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año en que se firma el acta)

(Firma)
(Nombre)

ING. DAVID HERRERA MURIEL
 Residente de interventoría

Original : Dependencia responsable del contrato
 Dos copias : Interventoría
 Una copia : Contraloría

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO
DE OBRA No

1935

DE

2024

ACTA No

39

Página

de

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

Se inicia revisión de manera conjunta de todas las actividades de acuerdo a la programación vigente de obra entre el contratista de obra y la interventoría:

CAPITULO 6.0 MAMPOSTERIA

- Contratista informa que conformara 2 cuadrillas a partir del día de hoy reforzar la cuadrilla existente con una nueva conformada por el contra maestro y un ayudante.
- Ya se inicio actividad de alistado de piso de acuerdo a la programación de obra
- Se verifica temas de rendimientos por cuadrillas al día de hoy faltan aproximadamente 400m² de mampostería. 1 cuadrilla hace 15m² diarios lo que indica que se demorarían 26 días aproximadamente para realizar los 400m² restantes por lo que se evidencia que si se ingresa otra cuadrilla adicional la duración de la actividad se reduce a 13 días y terminaría según la fecha estipulada en el cronograma 01-03-2025.
- El material de bloque estructural informa el contratista de obra que se esta solicitando a medida que se liberan espacios para almacenamiento. Se tiene programado 1000 und para arribo a obra el día martes 18-02-2025

CAPITULO 7. INSTALACIONES REC ELECTRICA-VOZ Y DATOS

- Numero de cuadrillas 2
- Avance de la actividad a la fecha 6%
- Inicio del capítulo: 08-03-2025
- Fin del capítulo: 21-03-2025
- Se evidencia que este capítulo esta un 6% de adelanto respecto a la programación vigente.

CAPITULO 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

- La actividad hidrosanitaria inicia el 03-03-2025 pero se inicio en realidad desde el 27-01-2025 marcando un adelanto respecto a la programación del 33%. Cabe aclarar que el avance de este capítulo depende del rendimiento de la actividad de mampostería.

CAPITULO 9. INSTALACION RCI

- Este capítulo inicia el 04-03-2025
- El contratista esta analizando la respuesta por parte de la supervisión mediante oficio SNR2025EI002534 el día 14-02-2025 y dará respuesta del mismo.

CAPITULO 10. INSTALACION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION

- Contratista informa que ya genero anticipo para compra de equipos. Contratista enviara soporte de compra de equipos para conocimiento de la interventoría.
- Contratista de obra manifiesta que se encuentra actualmente desarrollando actividades para la instalación de los equipos (desagües y puntos eléctricos). Pero que este momento por el estado de la obra en general no es conveniente traer los equipos a obra por temas de seguridad y aseo.
- Contratista de obra coordinara visita a bodega para verificación de compra de equipos por la interventoría en el transcurso de la presente semana.
- Se instalará equipos de aires acondicionados con una cuadrilla independiente en el momento que se tengan habilitados los espacios.

CAPITULO 11. CARPINTERIA MADERA

- Hoy se radicará balance general de puertas y ventanas con imágenes.
- Contratista informa que hoy enviara ordenes de compra a sus proveedores para la carpintería en madera; estos a su vez informaron que la producción se demora 15 días.
- Interventoría le solicita al contratista adelantarse con el proceso de compra y fabricación de estas actividades que permitan cumplir con la fecha final de instalación 22-03-2025
- Contratista de obra informa que los marcos para las puertas llegan a obra el sábado 22-02-2025 y se tendrá una cuadrilla independiente para instalación y cargue de marcos. Con esto se adelantaría esta actividad de acuerdo al desarrollo de la obra.
- Contratista de obra enviara carta de compromiso de proveedores de aluminio y vidrio el día de hoy.

CAPITULO 5. PISOS BASES Y ACABADOS

- Alistado de pisos se inicio con la actividad de acuerdo a la programación el día de hoy con una cuadrilla en el piso 1 área archivo
- Contratista de obra esta revisando el acta de reunión entregada por parte de la supervisión grupo de infraestructura el día 14-02-2025 y de acuerdo a lo acordado iniciara proceso de compra de enchapes esta semana.
- El día lunes 24-02-2025 ingresara cuadrilla independiente para iniciar actividad de enchapes piso 1.

RENDIMIENTOS ACTIVIDAD DE ENCHAPE

1 cuadrilla enchapa promedio 25m² con esta distribución

Total, área de enchapes 446m²

446m²/25m² = 18 días 1 cuadrilla


Inicio actividad 17-02-2025

Fin actividad 08-07-2025

(19 días)

Nota: la interventoría recomienda el ingreso de otra cuadrilla para reforzar y tener un margen de días.

Se acordó realizar de ahora en adelante reuniones diarias entre el contratista de obra y la interventoría hora 7:00 am para realizar seguimiento y control de las actividades bajo la programación vigente y compromisos asumidos.

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES		
CONTRATO DE OBRA No	1935 DE 2024	ACTA No 39
<small>(Número de Contrato)</small>		<small>Año de suscripción</small>
		Página ____ de ____
VI. COMPROMISOS PACTADOS		
FECHA ENTREGA	RESPONSABLES	
Respuesta RCI oficio SNR2025EI002534 el día 14-02-2025	UT SOLUCIONES	
Soporte de compra de equipos A.A.	UT SOLUCIONES	
Coordinara visita a bodega para verificación de compra de equipos A.A.	UT SOLUCIONES	
Balance general de puertas y ventanas con imágenes	UT SOLUCIONES	
Los marcos para las puertas llegan a obra	UT SOLUCIONES	
Envio cartas de compromiso de proveedores de aluminio y vidrio	UT SOLUCIONES	
Ingreso de cuadrilla independiente para iniciar actividad de enchapes piso 1.	UT SOLUCIONES	
VII. PRÓXIMA REUNIÓN		
FECHA	DÍA	MES
	18	Febrero
		AÑO
		2025
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,</p> <p>en Bogotá, D.C., a los <u>Diecisiete</u> (17) días del mes de <u>febrero</u> de <u>2025</u></p> <p style="text-align: center;"><small>(Señ en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)</small></p>		
<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) ING. DAVID HERRERA MURIEL</p> <p style="text-align: center;">Residente de Interventoría</p>		
<p>Original Dependencias responsables del contrato</p> <p>Una copia Interventoría</p> <p>Otra copia Contratación</p>		

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CÓDIGO	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES		
CONTRATO DE OBRA No	1935 DE	2024 ACTA No 40
(Número de Contrato)		(Acta de Inspección)
		Página ____ de ____

INGRESO DE CUADRILLA INDEPENDIENTE PARA INICIAR ACTIVIDAD DE ENCHAPES DE PISOS (22-02-2025)

Contratista de obra informa que el día sábado llega a obra de distribuciones PVC bultos para pegue de enchape y boquilla y para el día martes 25-02-2025 llega a Jardín Plaza piso VANCOUVER GRIS CD 60x60cms

Interventoría le recuerda al contratista de obra lo manifestado por la entidad en acta de reunión el día 13-02-2025 por el grupo técnico de Infraestructura de la SNR el cual indica que se defina el porque del cambio de especificación con su respectiva justificación y establecer el precio (aclarar los valores y justificación del cambio).

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

ARENA DE RIO

Contratista de Informa que por las constantes lluvias en el Municipio de Puerto Tejada y sus alrededores hay escases de suministro del insumo y por temas de acopio (espacio) no se pueden almacenar grandes cantidades

Interventoría solicita al contratista tomar las medidas necesarias para el suministro del material ya que es crítico para las actividades que se vienen ejecutando.

Interventoría manifiesta que el día de ayer lunes 17-02-2025 faltó el mampostero (se tiene solo una cuadrilla compuesta por 2 oficiales +1ayudante) y por tanto se dejaron de ejecutar los 30m2 que se tenían proyectados diarios lo que afecta en gran medida los tiempos en la entrega de los espacios.

Por tanto, se solicita al contratista de obra que tome las medidas necesarias para recuperar la actividad no ejecutada, igualmente se menciona que no se cumplió con lo manifestado el día de ayer de organizar al contra maestro +1 ayudante y el maestro +1ayudante para atacar la actividad de mampostería en piso 3 y cubierta, por estar ejecutando otro tipo de actividades como son la desencofrado de placa de cubierta. Por todos es sabido que hay actividades que toca realizar y que no hacen parte de la ruta crítica (mampostería) por lo que se hace evidente la falta de personal para hacer ese tipo de actividades y no tomarlas de las actividades que marcan rendimientos y son críticas para el proyecto (mampostería y repellos).

Contratista manifiesta que está en búsqueda de personal nuevo para reforzar los frentes de trabajo y que a partir del día de mañana organizara las actividades como se habían acordado para incrementar el rendimiento en la actividad de mampostería. También manifestó que el día de hoy afiló una cuadrilla (1of+1ayu) para que inicien actividad de acabados a partir del día lunes.



ACTIVIDADES EN OBRA

El día de hoy se ejecutaron

- Mampostería 28.78m2
- Repello 18.92m2
- Desencofrado de placa de cubierta
- Resane de regatas eléctricas
- Ingreso de material arena
- Subida de bloque estructural piso 2, piso 3.
- Regatas e instalación de cajas eléctricas piso 2
- Instalación de red aguas lluvias piso 3 para sifones de piso terraza 15m de tubería de 3"

CAPITULO 5. MAMPOSTERIA

Rendimientos:

1 cuadrilla realiza de 18-20m2 diarios aproximadamente;

420.82m2/ 18m2 = 23 días (1 cuadrillas)

420.82m2/ 36m2= 12 días (2 cuadrillas)

420.82m2/ 54m2= 8 días (3 cuadrillas)

La actividad de mampostería

Inicio: 10-02-2025 Fin: 01-03-2024 Hoy: 18-02-2024 quedan 11 días para finalizar las actividades de mampostería. Por eso la importancia del ingreso de las cuadrillas adicionales para cumplir con los compromisos pactados.

	TOTAL PROYECTO	EJECUTADO	FALTANTE
PISO 1	277,92	220,84	57,08
PISO 2	276,95	158,12	118,83
PISO 3	169,17	0	169,17
CUBIERTA	75,54	0	75,54
	799,58	378,96	420,62

CAPITULO 16. REPELLO, ESTUCO Y PINTURA

ITEM 16.2 Vinilo tipo 1 muros 3 manos base estuco + pañete (Interior)

Hasta el momento esta actividad se sigue ejecutando con el mismo personal de mampostería lo cual refuerza la necesidad del ingreso de personal independiente para el tema de estuco y pintura. Así las cosas, contratista de obra informa que reforzara con la cuadrilla que Ingresó el día lunes 22-02-2025 para iniciar con temas de acabados.

La actividad de repello, estuco y pintura

Inicio: 22-02-2025 Fin: 15-03-2024 Hoy: 18-02-2024 quedan 21 días para finalizar las actividades de mampostería. Por eso la importancia del ingreso de las cuadrillas adicionales para cumplir con los compromisos pactados.

	TOTAL PROYECTO	EJECUTADO	FALTANTE
PISO 1	181,9	146,862	35,04
PISO 2	253,19	80,814	172,38
PISO 3	127,19		127,19
	562,28	227,676	334,604

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
	EJECUCIÓN DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO
 DE OBRA No. 1935 DE 2024

ACTA No. 40

Página de

CAPITULO 16. PREPELLO, ESTUCO Y PINTURA

ITEM 16.03 Pintura tipo coraza 2M, bases estuco pañete (exterior)

	TOTAL PROYECTO	EJECUTADO	FALTANTE
PISO 1	64,7		64,70
PISO 2	30,61		30,61
PISO 3	70,28		70,28
CUBIERTA	55,14		55,14
VARIAS	30		30,00
MUROS VECINOS	55		55,00
	305,73	0	305,73

No se ha iniciado las actividades de mampostería áreas exteriores, esto se le ha venido recalando al contratista de obra.

Contratista de obra indica que iniciara el día de jueves con la mampostería en la zona de terraza y cubierta e iniciara con el tema de repellos áreas exteriores con el mismo personal ya que el día de mañana realizara Jornada de aseo, orden y despeje de equipos para liberar áreas para la mampostería.

La actividad de repello, estuco y pintura (exterior)

Inicio: 24-02-2025 Fin: 15-03-2024 Hoy: 18-02-2024 quedan 22 días para finalizar las actividades de mampostería. Por eso la importancia del ingreso de las cuadrillas adicionales para cumplir con los compromisos pactados.

Se acordó revisar de manera conjunta cantidades ejecutadas en obra y actividades intangibles como son la compra de equipos para eso se programaran las visitas a bodega entre contratista de obra e Interventoría.

Interventoría reitera lo manifestado al contratista de obra en comité de obra No.38 celebrado el día 14 de febrero de 2025 para programar personal en horarios nocturnos en actividades de acabados.

Supervisión en cabeza del Arq. Guido García solicita tener en cuenta extractores o ventilación para los baños de la registradora, contratistas y funcionarios para el control de olores. Contratista de obra manifiesta que no se tiene contemplado esta actividad dentro del presupuesto vigente.

Se realizó visita de la Sr. Nelly Dinas donde informo que iniciara un proceso contra la registraduría ya que según lo manifestado por la ella el muro posterior en el área del patio le pertenecería, esto basado en los hechos anteriormente manifestados por ella en el que le tumbaron su muro, le cortaron un árbol y sobre dicho mucho construyeron el muro existente. Esto lo pone en conocimiento la Interventoría a la supervisión.



Se realizó visita conjunta entre la Interventoría y el contratista de obra para verificar avance y estado de la solicitud realizada mediante oficio 1963_127_2024 del 04-02-2025 asunto: Solicitud de autorización de ocupación de inmueble ORIP, donde el Arq. Ussiel Caraball manifestó que se programara visita en la primera semana de marzo para verificación del cumplimiento de las actividades de acuerdo a los planos y especificaciones aprobados por planeación y resalto que se debe entregar las certificaciones de RETIE, RETILAP y bomberos para adelanta el trámite de autorización de ocupación del inmueble.



Se realizó visita de manera conjunta entre la Interventoría y el contratista de obra al cuerpo de bomberos de Puerto Tejada para preguntar por el informe que nos iban a remitir acerca de los requerimientos mínimos para la certificación de parte del cuerpo de bomberos para la ORIP. El jefe de bomberos Sr. Hector Possu manifestó que el día de hoy en horas de la tarde sería entregado.



FORMATO																																			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA																																			
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0																																	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES																																			
CONTRATO DE OBRA No	1835 DE 2024	ACTA No 40																																	
		Página de																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">VI. COMPROMISOS PACTADOS</th> <th style="width: 25%;">FECHA ENTREGA</th> <th style="width: 30%;">RESPONSABLES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coordinara visita a bodega para verificación de compra de equipos A.A.</td> <td>19/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>Soporte de compra de equipos A.A.</td> <td></td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>Balance general de puertas y ventanas con imágenes</td> <td>18-02-2025 (no se ha cumplido)</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>Los marcos para las puertas llegan a obra</td> <td>22/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>Envio cartas de compromiso de proveedores de aluminio</td> <td>17/02/2025 (cumplio vidrio-pendiente aluminio)</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>Ingreso de cuadrilla independiente para iniciar actividad de enchapes piso 1.</td> <td>24/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>Inicio de actividad de mamposteria piso 3 y cubierta</td> <td>19/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>Revisión de cantidades en obra y actividades no tangibles</td> <td>19/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES/INTERVENTORIA</td> </tr> <tr> <td>Llegada a obra de enchape tipo VANCOUVER 60X60 CMS GRIS</td> <td>25/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>Llegada de pegante para enchape y boquilla a obra</td> <td>22/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> </tbody> </table>			VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES	Coordinara visita a bodega para verificación de compra de equipos A.A.	19/02/2025	UT SOLUCIONES	Soporte de compra de equipos A.A.		UT SOLUCIONES	Balance general de puertas y ventanas con imágenes	18-02-2025 (no se ha cumplido)	UT SOLUCIONES	Los marcos para las puertas llegan a obra	22/02/2025	UT SOLUCIONES	Envio cartas de compromiso de proveedores de aluminio	17/02/2025 (cumplio vidrio-pendiente aluminio)	UT SOLUCIONES	Ingreso de cuadrilla independiente para iniciar actividad de enchapes piso 1.	24/02/2025	UT SOLUCIONES	Inicio de actividad de mamposteria piso 3 y cubierta	19/02/2025	UT SOLUCIONES	Revisión de cantidades en obra y actividades no tangibles	19/02/2025	UT SOLUCIONES/INTERVENTORIA	Llegada a obra de enchape tipo VANCOUVER 60X60 CMS GRIS	25/02/2025	UT SOLUCIONES	Llegada de pegante para enchape y boquilla a obra	22/02/2025	UT SOLUCIONES
VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES																																	
Coordinara visita a bodega para verificación de compra de equipos A.A.	19/02/2025	UT SOLUCIONES																																	
Soporte de compra de equipos A.A.		UT SOLUCIONES																																	
Balance general de puertas y ventanas con imágenes	18-02-2025 (no se ha cumplido)	UT SOLUCIONES																																	
Los marcos para las puertas llegan a obra	22/02/2025	UT SOLUCIONES																																	
Envio cartas de compromiso de proveedores de aluminio	17/02/2025 (cumplio vidrio-pendiente aluminio)	UT SOLUCIONES																																	
Ingreso de cuadrilla independiente para iniciar actividad de enchapes piso 1.	24/02/2025	UT SOLUCIONES																																	
Inicio de actividad de mamposteria piso 3 y cubierta	19/02/2025	UT SOLUCIONES																																	
Revisión de cantidades en obra y actividades no tangibles	19/02/2025	UT SOLUCIONES/INTERVENTORIA																																	
Llegada a obra de enchape tipo VANCOUVER 60X60 CMS GRIS	25/02/2025	UT SOLUCIONES																																	
Llegada de pegante para enchape y boquilla a obra	22/02/2025	UT SOLUCIONES																																	
VII. PRÓXIMA REUNIÓN																																			
FECHA DÍA 19 MES Febrero AÑO 2025																																			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,																																			
en Bogotá, D.C., a los Dieciocho (18) días del mes de febrero de 2025																																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> (Firma)  (Nombre) ING. DAVID HERRERA MURIEL Residente de Interventoría </div> <div> Original Dependencia responsable del contrato Folios copia Interventoría </div> </div>																																			

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES		
CONTRATO DE OBRA No	1935 DE 2024	ACTA No 41
		Página de
OBJETO DEL CONTRATO		
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)		
I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO
Ing. Jaime Molano	UT Soluciones	Coordinador Administrativo
Arq. Jimmy Cardenas	UT Soluciones	Residente de obra
Ing. Ramon Lizarazo	Consortio 310	Director de interventoría
Ing. David Herrera	Consortio 310	Residente de interventoría
II. AGENDA O TEMARIO		
Acta de seguimiento y control al contrato de obra		
III. LUGAR Y HORA		
LUGAR	ORIP Puerto Tejada (Cauca) - Calle 15 No.17-48	HORA 5:00 Pm Fecha: 19-02-2025
IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGUN ACTA ANTERIOR		
COORDINARA VISITA A BODEGA PARA VERIFICACIÓN DE COMPRA DE EQUIPOS A.A. Y PLANTA ELÉCTRICA (20-02-2025 UT-SOLUCIONES/ INTERVENTORIA) Se coordinada visita conjunta para verificación de equipos después del comité programado.		
BALANCE GENERAL DE PUERTAS Y VENTANAS CON IMÁGENES (19-02-2025 UT-SOLUCIONES) No se ha cumplido a la fecha		
ENVIÓ CARTAS DE COMPROMISO DE PROVEEDORES DE ALUMINIO (19-02-2025 UT-SOLUCIONES) No se ha cumplido		
REVISION DE CANTIDADES EN OBRA Y ACTIVIDADES NO TANGIBLES (19-02-2025 UT-SOLUCIONES/INTERVENTORIA) No se ha realizado		

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO
DE OBRA No 1935 DE 2024

ACTA No 41

Página de

(Número de Contrato)

Año de suscripción

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

Interventoría expone al contratista de obra las actividades críticas que se están ejecutando hasta el momento y fruto de este ejercicio se expone el numero de cuadrillas necesarias para la culminación de las actividades dentro de la programación vigente, como a su vez la necesidad de ingresar personal nuevo para atacar otros frentes de trabajo. Interventoría radicara Informa para su conocimiento y fines pertinentes.

Capítulo 6. Mampostería (m2)

De acuerdo a los cálculos de rendimientos que se tienen para la actividad de mampostería socializados en los comités de obra No.39 y No.40 están de la siguiente manera:

	TOTAL PROYECTO	EJECUTADO	FALTANTE
PISO 1	277,92	220,84	57,08
PISO 2	276,95	158,12	118,83
PISO 3	169,17	0	169,17
CUBIERTA	75,54	0	75,54
	799,58	378,96	420,62

Rendimientos:
 1 cuadrilla realiza de 18-20m2 diarios aproximadamente;
 420.82m2/ 18m2 = 23 días (1 cuadrillas)
 420.82m2/ 36m2= 12 días (2 cuadrillas)
 420.82m2/ 54m2= 8 días (3 cuadrillas)

La actividad de mampostería
 Inicio: 10-02-2025 Fin: 01-03-2024 Hoy: 19-02-2024 quedan 10 días para finalizar las actividades de mampostería.

Esta interventoría ha venido reiterando la necesidad del ingreso de nuevo personal para el apoyo de esta actividad entre otras, sin que a la fecha se haya hecho. A continuación, se hace el listado del personal de esta semana hasta la fecha:

CONTROL DIARIO DE PERSONAL			
	unes 17 de Febrero del 2025.	Martes 18 de Febrero del 2025.	Miercoles 19 de Febrero del 2025.
	Para estructuras	Para estructuras	Trasiego de Materiales
	4 ayudantes	5 ayudantes	2 Ayudantes
	1 Oficiales	1 Oficiales	
	1 Maestro	1 Maestro	
	1 Contra maestro	1 Contra maestro	
	Para mampostería	Para mampostería	Para mampostería
	1 Oficiales	2 Oficiales	3 Ayudantes
	1 Ayudante	1 Ayudante	3 Oficiales
			1 Maestro
			Repellos
			1 Ayudante
			1 Oficial
TOTAL PERSONAL ESTR.	9	11	11
	Electricos	Electricos	Electricos
	1 Oficial	1 Oficial	1 Oficial
	2 Ayudante	2 Ayudante	1 Ayudante
			1 Ingeniero
TOTAL PERSONAL ELEC.	3	3	3
	Hidraulico	Hidraulico	Hidraulico
	1 Maestro	1 Maestro	1 Maestro
	1 Residente de SST	1 Residente de SST	1 Residente de SST
	1 Arquitecta Residente	1 Arquitecta Residente	1 Arquitecta Residente
	1 Residente de Obra	1 Residente de Obra	1 Residente de Obra
	1 Coordinadora de Sst	1 Coordinadora de Sst	1 Coordinadora de Sst
TOTAL PERSONAL OBRA	17	19	19

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO
DEOBRA No 1935

DE 2024

ACTA No 41

Página ____ de ____

(Número de Contrato) Año de suscripción)

Se evidencia que a partir del día miércoles 19-02-20025 se reforzo el frente de mampostería en piso 3 con dos cuadrillas adicionales. (total 3 cuadrillas).

Observaciones:

- A pesar de esto es necesario reforzar los frentes con personal nuevo debido a que hay actividades como son cargue y descargue de material y equipo que implica suspender actividades y perder tiempo valioso para realizarlas. Esto se ha venido manifestando en los últimos comités de control y seguimiento entre las partes. Por tanto, se le reitera la solicitud al contratista de obra ingresar personal nuevo de manera inmediata para realizar ese tipo de actividades que no hacen parte de la ruta crítica del proyecto como es el cargue y descargue de material y despeje de áreas.

Ilustración 1 Ingreso de material a obra y áreas ocupadas con equipo

- La actividad de mampostería está sujeta al repello de muros ya que se realiza con el mismo personal por eso es clave no retirarlos de sus actividades para no causar demoras ni retrasos con el personal capacitado para esa actividad y disponerlos en otro tipo de actividades totalmente diferentes a la actividad crítica para el proyecto.

CAPITULO 16. PINTURAS

Item 16.02 Vinilo tipo 1 muros 3 manos base en estuco + pañete (interno)

Como se manifestó en el parágrafo anterior la actividad de mampostería y pañete de muros se están realizando con la misma cuadrilla lo cual afecta el rendimiento en las actividades y se agrava más aun si se retira el personal para ejecutar otro tipo de actividades de ahí la importancia de aumentar la cantidad de personal para las otras actividades que no hacen parte de la ruta crítica del proyecto.

	TOTAL PROYECTO	EJECUTADO	FALTANTE
PISO 1	181,9	146,862	35,04
PISO 2	253,19	80,814	172,38
PISO 3	127,19		127,19
	562,28	227,676	334,604

La actividad de vinilo tipo 1 3 manos base en estuco + pañete
 Inicio: 22-02-2025 Fin: 15-03-2024 Hoy: 19-02-2024 quedan 24 días para finalizar las actividades de vinilo tipo 1 muros 3 manos base en estuco + pañete.

Rendimientos:
 1 cuadrilla realiza 30m2 diarios aproximadamente;
 562.28m2/ 30m2 = 19 días (1 cuadrillas)
 562.28m2/ 60m2= 9 días (2 cuadrillas)
 De los cuales a la fecha se tienen ejecutados 227.67m2*60% = 136.60m2 (corresponde a solo pañete)

Ahora bien, se debe tener en cuenta la actividad de estuco y pintura para completar la actividad

Rendimientos:
 1 cuadrilla realiza 50m2 de estuco diarios aproximadamente;
 562.28m2/ 50m2 = 12 días (1 cuadrillas) x 2 días debido a que hay que esperar 1 día para que seque el estuco = 24 días (1 cuadrillas)
 562.28m2/ 100m2= 6 días (2 cuadrillas) x 2 días debido a que hay que esperar 1 día para que seque el estuco = 12 días (2 cuadrillas)
 Haciendo este ejercicio se evidencia que para esta actividad en interiores se tiene que disponer si o si de 2 cuadrillas enfocadas en esta actividad 9 días + 12 días = 21 días serían necesarios para culminar estas actividades

Capitulo 5. Pisos bases y acabados

CONTEMPLA EL TOTAL DE ALISTADOS DE PISOS			
	TOTAL PROYECTO	EJECUTADO	FALTANTE
PISO 1	145,9	19,16	126,74
PISO 2	84,59	0,00	84,59
PISO 3	97,48	0,00	97,48
ESCALERAS	22,56	0,00	22,56
CUBIERTA	58,45	0,00	58,45
	408,98	19,16	389,82

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DE OBRA No 1935 DE 2024 ACTA No 41
(Número de Contrato) Año de suscripción Página de

Item 5.01 Alistado de piso 3 cm

La actividad de alistado de pisos 3cm

Inicio: 17-02-2025 Fin: 08-03-2024 Hoy: 19-02-2024 quedan 17 días para finalizar las actividades de alistado de pisos.

La actividad de alistado inicio según la fecha establecida en la programación vigente (lunes 17-02-2025), pero se evidencia que los días martes 18-02-2025 y miércoles 19-02-2025 no se han ejecutado actividades de alistados de pisos por falta de personal. Se solicita al contratista de obra ingresar personal de manera inmediata para cumplir con los compromisos adquiridos. A continuación, se plasman los rendimientos promedio para la ejecución de dicha actividad:

Rendimientos:

1 cuadrilla realiza 35m2 diarios aproximadamente;
 $408.98m2 / 35m2 = 12$ días (1 cuadrillas)
 $408.98m2 / 70m2 = 6$ días (2 cuadrillas)
De los cuales a la fecha se tienen ejecutas 19.16m2

Como se puede evidenciar es posible y esta dentro de los tiempos establecidos (17 días) culminar la actividad, pero para ello se requiere despeje y limpieza de las áreas de trabajo lo cual no se ha realizado y esto hace parte de uno de los compromisos asumidos por el contratista el día de ayer en comité de obra. No 40. No se realizó por falta de personal ya que están ejecutando actividades de mampostería e ingreso de material (bloque y arena a la obra).

Así las cosas, esta interventoría evidencia:

- 1.Falta de personal para disponer de actividades críticas y no críticas para el proyecto por tanto se le solicita al contratista de obra tomar todas las medidas necesarias para cumplir con las actividades del presente informe dado que de acuerdo a lo demostrado se evidencia que si es posible ejecutar las actividades dentro de los plazos establecidos para estos 3 capítulos críticos que permitirán el desarrollo de las siguientes actividades.
- 2.Contratista de obra manifiesta en su oficio ORIP PTEJ 096 DE 2024 que, por temas de seguridad, el personal operativo no puede realizar turnos nocturnos. En ese caso esta interventoría insiste con el incremento de las cuadrillas para lograr los avances esperados dentro del plan de contingencia entregado (reprogramación) y continuar con la ampliación de los horarios laborales extendidos en especial los fines de semana donde se evidencia que el personal de estructura (mampostería) no viene a trabajar los días domingos.
- 3.Prever con antelación el suministro de material en especial de la arena ya que se sabe por todas las partes que estamos en temporada invernal y es de difícil consecución.
- 4.Esta interventoría recalca al contratista de obra hace cumplir con los compromisos manifestados como es el retiro del casetón de lcopor de la placa de cubierta el cual debió ser retirado el día de hoy miércoles 19-02-2025 y no fue efectuado. Ya que esto puede afectar el rendimiento de la actividad de mampostería en dicha área al momento de su retiro.


Contratista se compromete a realizar el día de mañana aseo general a la obra y habilitar los espacios para actividades de mampostería y alistado de pisos

Contratista informa que el día de hoy no pudo venir el contratista del casetón para retirarlo pero sin falta estaría el día de mañana.

Contratista de obra informó sobre la visita del instalador de ductos y la necesidad de revisar la altura del cielo raso, ya que se requiere un mínimo de 20 cm para la instalación, y actualmente solo hay 14 cm disponibles. Se revisara con el subcontratista

Se discutió un cambio en el tipo de piso a utilizar, mencionando que se debe presentar una justificación y un análisis de precios debido a la diferencia en costos entre el material propuesto y el originalmente presupuestado. Interventoría solicito al contratista de obra presentar un Np para la actividad teniendo en cuenta el nuevo tipo de cerámica propuesto

Contratista de obra manifestó que tuvieron costos adicionales relacionados con la planta eléctrica (Puesta en marcha) y otros elementos que no estaban incluidos en el presupuesto original. Se acordó que Se debe presentar un análisis de estos costos

FORMATO			
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0	
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES			
CONTRATO DE OBRA No	1935	DE	2024
	<small>(Número de Contrato)</small>		<small>Año de suscripción</small>
		ACTA No	41
		Página	de
VI. COMPROMISOS PACTADOS			
Coordinara visita a bodega para verificación de compra de equipos A.A. y planta eléctrica	20/02/2025	UT SOLUCIONES	
Balance general de puertas y ventanas con imágenes	18-02-2025 (no se ha cumplido)	UT SOLUCIONES	
Los marcos para las puertas llegan a obra	22/02/2025	UT SOLUCIONES	
Envío cartas de compromiso de proveedores de aluminio	17/02/2025 (cumplio vidrio-pendiente aluminio)	UT SOLUCIONES	
Ingreso de cuadrilla independiente para iniciar actividad de enchapes piso 1.	24/02/2025	UT SOLUCIONES	
Revision de cantidades en obra y actividades no tangibles	19/02/2025	UT SOLUCIONES/INTERVENTORIA	
Llegada a obra de enchape tipo VANCOUVER 60X60 CMS GRIS	25/02/2025	UT SOLUCIONES	
Llegada de pegante para enchape y boquilla a obra	22/02/2025	UT SOLUCIONES	
VII. PRÓXIMA REUNIÓN			
FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	Febrero	2025
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,			
en Bogotá, D.C., a los	Diecinueve	(19)	días del mes de
	<small>(Día en números)</small>		<small>(Días en que se firma el acta)</small>
		febrero	de
			2025
			<small>(Año de firma del acta)</small>
(Firma)			
(Nombre)	ING. DAVID HERRERA MURIEL		
	Residente de Interventoría		
Original	Dependencia responsable del contrato		
Tra copie	Interventor		

FORMATO

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA

CODIGO

PROCESO
EJECUCION DE OBRAS

VERSIÓN
1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO
DE OBRA No

1935

DE

2024

ACTA No

42

Página

de

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)

I. PARTICIPANTES

AREA / ENTIDAD

CARGO

FIRMA

Dr. Alvaro Lozano

SNR

Supervisor

Ing. Magaly Calcedo

SNR

Coordinadora del grupo de Infraestructura

Arq. Guido Garcia

SNR

Apoyo técnico

Ing. Jaime Molano

UT Soluciones

Coordinador Administrativo

Arq. Jimmy Cardenas

UT Soluciones

Residente de obra

Ing. Ramon Lizarazo

Consorcio 310

Director de interventoría

Ing. David Herrera

Consorcio 310

Residente de interventoría

II. AGENDA O TEMARIO

Acta de seguimiento y control al contrato de obra

III. LUGAR Y HORA

LUGAR ORIP Puerto Tejada (Cauca) - Calle 15 No.17-48

HORA

11:00 Am Fecha: 21-02-2025

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES				
CONTRATO DE OBRA No	1935	DE	2024	ACTA No 42
		Página _____ de _____		

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

EN COMITÉ DE OBRA NO.37 DEL 11-02-2025 CONTRATISTA SE COMPROMETIÓ DAR ALCANCE A OFICIO 1963_128_2024 DEL 06-02-2025 CON ASUNTO: SOLICITUD DE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PORCENTAJES DE AVANCE (12-02-2025 UT SOLUCIONES) INTERVENTORIA RADICO 2°REQUERIMIENTO SOLICITUD DE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE LOS PORCENTAJES DE AVANCE ORIP CON COPIA A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS MEDIANTE OFICIO 1963_132_2024 DEL 11-02-2025

-Contratista de obra dio alcance a los oficios con oficio ORIP PTEJ 089-2025 con fecha del 13-02-2025 con asunto: respuesta a los comunicados 1963_128_2024, 1963_131_2024, 1963_132_2024— Acciones para cumplimiento de avance, llegada de materiales y equipos a obra copia a la compañía de seguros.

Estructura: escalera P2-P3 cumplió 15-02-2025 fundida

Mampostería: para la semana del 17 al 22 de febrero se culminaría mampostería piso 2 y piso 3 se informa el no cumplimiento del compromiso, esto debido a la falta de personal por parte del contratista de obra.

RENDIMIENTOS: En ese orden de ideas la interventoría se dispuso a sacar rendimientos en las actividades críticas para informar al contratista de obra con cuanta cantidad de personal debe disponer para cumplir con el compromiso del plan de contingencia:

ITEM 6.01		MAMPOSTERIA		
INICIO		10/02/2025		
FIN		1/03/2025		
HOY		21/02/2025		
RESTANTES		8		
RENDIMIENTO		1 CUADR. (15M2XDIA)		
		TOTAL	EJECUTADO	FALTANTE
P1		277,92	231,51	46,41
P2		276,95	173,59	103,36
P3		169,17	35,58	133,59
CUBIERTA		75,54	0	75,54
		799,58	440,68	358,9
FALTANTE				358,9
CANT CUADRILLAS REQUERIDAS PARA CUMPLIR	3	15		45
				8
				DIAS

RENDIMIENTO DIARIO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE CONTINGENCIA (REPROGRAMACIÓN) CON 3 CUADRILLAS

CAPITULO 16		VINILO TIPO 1 MUROS 3 MANOS. BASE EN ESTUCCO + PAÑETE		
PAÑETE TOTAL				
INICIO		22/02/2025		
FIN		15/03/2025		
HOY		21/02/2025		
RESTANTES		22		
RENDIMIENTO		1 CUADR. (30M2XDIA)		
		TOTAL	EJECUTADO	FALTANTE
P1		256,43	263,02	-6,59
P2		297,06	144,12	152,94
P3		201,74	0	201,74
CUBIERTA		85,14	0	85,14
		840,37	407,14	433,23
FALTANTE				433,23
CANT CUADRILLAS REQUERIDAS PARA CUMPLIR	1	30		30
				14
				DIAS

Para mejorar el rendimiento en las actividades se requiere 2 cuadrillas no una como se viene trabajando y con el agrabante que el repellador tiene que preparar su material. Aparte de esto el item compren estucco y pintura. Esta actividad de pañete de muro tiene un peso sobre todo el item del 40%


CAPITULO 16		VINILO TIPO 1 MUROS 3 MANOS. BASE EN ESTUCCO + PAÑETE		
ESTUCCO Y PINTURA DESCANTANDO CERAMICAS				
INICIO		22/02/2025		
FIN		15/03/2025		
HOY		21/02/2025		
RESTANTES		22		
RENDIMIENTO		1 CUADR. (30M2XDIA)		
		TOTAL	EJECUTADO	FALTANTE
P1		246,6	0	246,6
P2		283,8	0	283,8
P3		197,47	0	197,47
CUBIERTA		85,14	0	85,14
		813,01	0	813,01
FALTANTE				813,01
CANT CUADRILLAS REQUERIDAS PARA CUMPLIR	2	50		100
				8
				DIAS

Para mejorar el rendimiento en las actividades se requiere 2 cuadrillas no una como se viene trabajando y con el agrabante que el repellador tiene que preparar su material. Aparte de esto el item compren estucco y pintura. Esta actividad de pañete de muro tiene un peso sobre todo el item del 40%

Total dias con esa cant de cuadrillas	23 dias
Total dias de la actividad (contempla est)	22 dias
total dias restantes	

Quiere decir que le faltaria un dia para cumplir con estos rendimientos

FORMATO																												
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA																												
CÓDIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0																										
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES																												
CONTRATO DE OBRA No	1935 DE 2024	ACTA No 42																										
		Página ____ de ____																										
V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)																												
AVANCE DE OBRA (COSTOS DIRECTOS)-Semana No.32 del 17 al 23 de febrero de 2025																												
% Programado: 44.40% \$ 583.079.059																												
% Ejecutado: 44.39% \$ 583.112.527																												
Cabe resaltar que las próximas semanas los porcentajes de avance programado están de la siguiente manera:																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>SEMANA No.</th> <th>INICIO</th> <th>FIN</th> <th colspan="3">% ACUMULADOS PROGRAMADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33</td> <td>24/02/2025</td> <td>2/03/2025</td> <td>58%</td> <td rowspan="2">9,9%</td> <td rowspan="2">18,6%</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>3/03/2025</td> <td>9/03/2025</td> <td>68%</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>10/03/2025</td> <td>16/03/2025</td> <td>86%</td> <td rowspan="2">13,7%</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>17/03/2025</td> <td>22/03/2025</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			SEMANA No.	INICIO	FIN	% ACUMULADOS PROGRAMADOS			33	24/02/2025	2/03/2025	58%	9,9%	18,6%	34	3/03/2025	9/03/2025	68%	35	10/03/2025	16/03/2025	86%	13,7%		36	17/03/2025	22/03/2025	100%
SEMANA No.	INICIO	FIN	% ACUMULADOS PROGRAMADOS																									
33	24/02/2025	2/03/2025	58%	9,9%	18,6%																							
34	3/03/2025	9/03/2025	68%																									
35	10/03/2025	16/03/2025	86%	13,7%																								
36	17/03/2025	22/03/2025	100%																									
<p>Así las cosas, es importante que el contratista de obra como ejecutar del contrato y de acuerdo a la programación presentada dentro del plan de contingencia tome todas las medidas necesarias que permitan el cumplimiento de fecha límite de entrega del proyecto 22-03-2025. Esta interventoría con los rendimientos le esta indicando en que puntos debe reforzar para cumplir con los compromisos.</p>																												
A la presente acta se anexa cuadro de programación vs ejecución donde se resaltan las actividades próximas a iniciar para ser tenidas en cuenta por el contratista de obra.																												
PERSONAL OBRA -Viernes 21 de febrero del 2025. Trasiego Materiales y aseo 5 ayudantes Mampostería 3 ayudantes 3 oficiales 1 maestro Repellos 1 ayudante 1 oficial Eléctricos 1 oficial 2 ayudante 1 Ingeniero Administrativos 1 residente de SST 1 arquitecta Residente 1 residente de Obra 1 coordinadora de Sst																												
SUPERVISION																												
<p>Supervisión en cabeza del Dr. Álvaro Lozano, la Ing. Magaly Caicedo coordinadora del grupo de infraestructura, el Arq. Guido García apoyo técnico a la supervisión realizaron las siguientes recomendaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Imprimir programación de obra en pliego para tener un control en las actividades. •Instalar flanches perimetrales en muros cara externa para mitigar humedades (invierno) •Utilizar acelerantes en morteros para pañetes. •Traer cuadrillas de confianza para realizar trabajos nocturnos. •Iniciar intervención del espacio de cubierta (mampostería, pañete, alistado Imp. De pisos cubiertas, alfajía y manto). •Supervisión requiere informe detallado con rendimientos diarios y en dado caso que no las acciones a tomar para cumplir. •Supervisión solicita la presencia de los inspectores de obra que hacen parte de los factores de calidad presentado dentro de la propuesta. •Supervisión solicita a la interventoría pasar Informes claros día x día de los rendimientos en las actividades. •Supervisión solicita estado de las actividades de trámite ante servicios públicos, acueducto y energía. •Supervisión indica que se tendrá reunión hoy a las 2 pm con el cuerpo de Bomberos de Puerto Tejada sobre el tema de RCI de la ORIP •De acuerdo en visita realizada el día viernes 21 de febrero de 2025 por la entidad contratante en cabeza del Dr. Álvaro Lozano (supervisor del contrato de interventoría), Ing. Magaly Caicedo (coordinadora del grupo de infraestructura) y el Arq. Guido García (apoyo a la supervisión) en recorrido de obra se determinó en piso 3 espacio terraza que: Materas en concreto: esto generaría un mantenimiento adicional y posibles humedades que no se contempló durante su diseño por tal motivo solicito que sean de sobreponer. <p>Bancas en concreto: Por motivos de seguridad contra las edificaciones vecinas no se recomienda instalar bancas que permitan fácil acceso y/o salida a la ORIP.</p>																												

FORMATO																																					
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA																																					
CÓDIGO	PROCESO EJECUCION DE OBRAS	VERSIÓN 1.0																																			
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES																																					
CONTRATO DE OBRA No.	1935	DE	2024	ACTA No. 42																																	
(Número de Contrato)			Año de suscripción	Página de																																	
																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">VI. COMPROMISOS PACTADOS</th> <th style="width: 20%;">FECHA ENTREGA</th> <th style="width: 40%;">RESPONSABLES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LLEGADA DE MATERIAL ESTRUCTURA PARA CIELO RASO</td> <td style="text-align: center;">24/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>LLEGADA DE MARCOS PARA PUERTAS</td> <td style="text-align: center;">22/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>LLEGADA DE PEGANTE, ENCHAOE Y BOQUILLA A OBRA</td> <td style="text-align: center;">22/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>ITEM NO PREVISTO PISO CERAMICA VANCOUVER GRIS 60X60cms</td> <td style="text-align: center;">21/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>INICIO DE ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA CUBIERTA (19-02-2025 NO CUMPLIO)</td> <td style="text-align: center;">24/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> <tr> <td>DOCUMENTOS PARA AUMENTO DE CARGA ORIP</td> <td style="text-align: center;">21/02/2025</td> <td>SUPERVISIÓN</td> </tr> <tr> <td>IMPRIMIR PROGRAMACION PLIEGO</td> <td style="text-align: center;">21/02/2025</td> <td>INTERVENTORIA</td> </tr> <tr> <td>INSPECTORES DE OBRA FACTORES DE CALIDAD</td> <td style="text-align: center;">24/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES / INTERVENTORIA</td> </tr> <tr> <td>INFORME DETALLADO DE RENDIMIENTOS DIARIOS EN OBRA</td> <td style="text-align: center;">24/02/2025</td> <td>UT SOLUCIONES / INTERVENTORIA</td> </tr> <tr> <td>INSTALACION DE FLANCHES PERIMETRALES</td> <td style="text-align: center;">POR DEFINIR</td> <td>UT SOLUCIONES</td> </tr> </tbody> </table>					VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES	LLEGADA DE MATERIAL ESTRUCTURA PARA CIELO RASO	24/02/2025	UT SOLUCIONES	LLEGADA DE MARCOS PARA PUERTAS	22/02/2025	UT SOLUCIONES	LLEGADA DE PEGANTE, ENCHAOE Y BOQUILLA A OBRA	22/02/2025	UT SOLUCIONES	ITEM NO PREVISTO PISO CERAMICA VANCOUVER GRIS 60X60cms	21/02/2025	UT SOLUCIONES	INICIO DE ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA CUBIERTA (19-02-2025 NO CUMPLIO)	24/02/2025	UT SOLUCIONES	DOCUMENTOS PARA AUMENTO DE CARGA ORIP	21/02/2025	SUPERVISIÓN	IMPRIMIR PROGRAMACION PLIEGO	21/02/2025	INTERVENTORIA	INSPECTORES DE OBRA FACTORES DE CALIDAD	24/02/2025	UT SOLUCIONES / INTERVENTORIA	INFORME DETALLADO DE RENDIMIENTOS DIARIOS EN OBRA	24/02/2025	UT SOLUCIONES / INTERVENTORIA	INSTALACION DE FLANCHES PERIMETRALES	POR DEFINIR	UT SOLUCIONES
VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES																																			
LLEGADA DE MATERIAL ESTRUCTURA PARA CIELO RASO	24/02/2025	UT SOLUCIONES																																			
LLEGADA DE MARCOS PARA PUERTAS	22/02/2025	UT SOLUCIONES																																			
LLEGADA DE PEGANTE, ENCHAOE Y BOQUILLA A OBRA	22/02/2025	UT SOLUCIONES																																			
ITEM NO PREVISTO PISO CERAMICA VANCOUVER GRIS 60X60cms	21/02/2025	UT SOLUCIONES																																			
INICIO DE ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA CUBIERTA (19-02-2025 NO CUMPLIO)	24/02/2025	UT SOLUCIONES																																			
DOCUMENTOS PARA AUMENTO DE CARGA ORIP	21/02/2025	SUPERVISIÓN																																			
IMPRIMIR PROGRAMACION PLIEGO	21/02/2025	INTERVENTORIA																																			
INSPECTORES DE OBRA FACTORES DE CALIDAD	24/02/2025	UT SOLUCIONES / INTERVENTORIA																																			
INFORME DETALLADO DE RENDIMIENTOS DIARIOS EN OBRA	24/02/2025	UT SOLUCIONES / INTERVENTORIA																																			
INSTALACION DE FLANCHES PERIMETRALES	POR DEFINIR	UT SOLUCIONES																																			
VII. PRÓXIMA REUNIÓN <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: right;">FECHA</td> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: right;">AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">Febrero</td> <td style="text-align: right;">2025</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px; font-size: x-small;">Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,</p> <p style="margin-top: 10px;">en Bogotá, D.C., a los Veinti uno (21) días del mes de febrero da 2025</p> <p style="margin-top: 10px; font-size: x-small; text-align: center;">(Firma en blanco) (C/A de rubricar) (Firma en qué se firma el acta) (Firma de Firma del acta)</p> <div style="margin-top: 20px;"> (Firma) (Responde) Ing. DAVID HERRERA MURIEL Residente de Interventoría </div> <p style="margin-top: 10px; font-size: x-small;">Original : Dependencia responsable del contrato. Tres copias : Interventoría</p>					FECHA	DÍA	MES	AÑO		28	Febrero	2025																									
FECHA	DÍA	MES	AÑO																																		
	28	Febrero	2025																																		

lun, 24 feb 2025 Hora: 5:00 pm

0:23 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

Buenas tardes a todos, si me escuchan.

1:17 - Orador no identificado

Hola.

1:19 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

aquí te Felipe nos escucha?

1:49 - Orador no identificado

Buenas tardes y si se escucha.

1:52 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

Bueno es que para informarles en este momento pues estamos presentando un problema, se fue la luz en Puerto Tejada, entonces por eso el ingeniero David está desde mi celular, ahí los está escuchando, yo lo tengo en altavoz Yo voy a empezar a proyectar, falta el contratista, ya le estoy enviando nuevamente el enlace porque pues como David es el que tiene el enlace y no tiene internet, no tiene nada, por la falta de luz, entonces ya estamos coordinando todo para poder ingresar todos. Un segundito, por favor. Minutos. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org Ya estamos todos en la reunión. Bueno, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Voy a empezar a compartir pantalla para que pues vean el seguimiento que se le está haciendo diario al al y podamos ver cuáles son los rendimientos que se tuvieron el día de hoy.

5:48 - Guido Garcia Ardila

leí la bitácora de ayer y decía que los rendimientos pues no habían sido conforme a la pues al compromiso de poner unas cuadrillas entonces no sé si de pronto nos arrancan contando con relación a eso que qué acciones se

6:05 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

tomaron en el inicio de esta semana ¿vale? ¿Ok entonces, y Javi si escuchó la pregunta de Guido?

6:12 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 2

Sí, sí, sí, sí. Ayer y ayer ingresaron, ingresaron a trabajar cinco personas, de las cuales un maestro general, dos mamposteros, un repellador, y un ayudante, ¿Sí? Entonces, y partimos del hecho de que el rendimiento diario para poder cumplir con el con el programa específico de cuarenta y cinco metros cuadrados diarios de mampostería el día de ayer apenas hicieron doce puntos cuarenta y un metros cuadrados respecto a la mampostería porque en el baño de la registradora. ¿Qué medidas tomó el contratista? Hoy ingresaron dos manifestadores más y mañana, según lo que manifiesta él, ingresan cuatro personas más. Para reforzar todo el tema, uno para repellos, porque Mampostería

meterse dos cuadrillas de repello yo se lo manifesté el día viernes para poder entrar dentro de la programación a la fecha solo tenemos una cuadrilla y que es lo más agravante de esa cuadrilla de repello que prácticamente el hombre con su ayudante está cerniendo la arena, cargando la arena y transportando la arena, ¿sí? No se dedica el hombre literalmente a repellar. Entonces, yo le venía a ese único repelledor que tenemos para que pueda entrar en el chilocodón por lo menos, de acá a los 30 metros al día, que es lo que estábamos hablando del rendimiento. Porque el hombre está aquí hasta de 15, llega hasta 20. El día de ayer, el día de hoy, por ejemplo, se hizo 23 metros cuadrados de los proyectados. Se llevaban 7 ahí a los de ayer. Y los viajeros apenas pedidos porque el trabajo en los mediodías 12.08 metros cuadrados y también a los 30 y ahorita por el tema de invierno que empezó a llover por ejemplo y sigue lloviendo 4 de la tarde pues la ciudad está parada porque no tenemos la cubierta de la cocina, porque por ahí se está metiendo toda el agua.

11:51 - JAIME MOLANO

Listo, sí, sí, como le comento, la idea es que con el personal que va a llegar mañana y con el que estemos llegando o enviando en el transcurso de esta semana podamos hacer esas actividades de refuerzo para mejorar los rendimientos. Yo creo que mañana seguramente vamos a tener un poco más de personal con el que ya hoy estaba en capacitación en inducción y seguramente entre miércoles y jueves debemos tener esas cuadrillas reforzadas para que el rendimiento mejore.

12:23 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 2

Esas cuadrillas de confianza de Bogotá que han entrado con cuenta y ustedes pueden hacer trabajos nocturnos porque tengo entendido que van a ir acá al frente de la obra.

12:34 - JAIME MOLANO

Me toca organizar con ellos, no me comprometo ahora mismo porque no quiero comprometerme con algo que después no lo pueda cumplir. Esta gente en efecto no es de allá. La idea es que vayan, conozcan, se ubiquen y en la medida en que podamos coordinarlo de esa manera, pues lo haremos así. Pero permítame primero que estén allá, organizarlos y ya con eso definimos cómo nos podemos mover para mejorarlo.

13:08 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

Ingeniero, Comprendemos la situación, pero de acuerdo al plan de contingencia que ustedes como contratistas nos presentaron y bajo ese plan de contingencia ustedes se comprometieron a tener unos rendimientos y si no se tenían los rendimientos con una sola cuadrilla iba a implementar más cuadrillas de trabajo. A la fecha, viendo la situación que se presentó sábado, sábado domingo y hoy lunes que no se están dando los rendimientos y efectivamente es porque no se ha cumplido con el personal que pues usted se comprometió y a los horarios extendidos sí y lo preocupante ahora es que con los rendimientos que se tienen y los atrasos que ya se están evidenciando el día de hoy muy probablemente no van a cumplir con la fecha que tienen programada para entregar el proyecto si no redoblan los turnos. Y ese pues era un compromiso inicial y nosotros como interventoría sí le recomendamos y le sugerimos y le solicitamos que realice toda la gestión para que o aumente los frentes de trabajo, porque en ese momento, y me corregirá el ingeniero David, se pueden intervenir varios frentes simultáneamente, que fue la evaluación que nosotros realizamos y que pues es posible ejecutarlo, o si no que redoble o que genere turnos de trabajo de noche, porque o es más

18:08 - Orador no identificado
Ingeniero Jaime, le hago la palabra.

18:22 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1
Ingeniero Jaime, ¿nos escucha?

18:32 - Orador no identificado
No escuchan, ¿eh?

19:00 - JAIME MOLANO

Listo, bueno, nada. Lo que les comentaba era que, si bien es cierto, en este momento estamos ya presentando algo de atraso, también es cierto que lo que hablamos el viernes lo estamos empezando a implementar. Sé que el tiempo está jugando en nuestra contra, pero sí les pido por favor que me den un poquito de gavela por lo menos estos tres primeros días de la semana para complementar las cuadrillas de trabajo que nos comprometimos a incrementar. Como lo hemos manifestado en otros escenarios y en otras reuniones, el tema de la consecución de mano de obra en la zona no ha sido fácil, por esa razón nos hemos visto abocados a conseguir personal de Cali, personal de Bogotá y de otras sedes para poder incrementar esta escuadrilla. Sé que hay muchas tareas que ya podemos acometer, el ingeniero David o el equipo de interventoría nos compartió un informe la semana pasada y ese lo estamos tomando como guía, pero la idea es que en estos dos o tres primeros días de la semana se vea el incremento de las cuadrillas y la organización en las actividades que tenemos que acometer. Como les digo, allá está nuestro equipo de mano de obra en cabeza del ingeniero Eduard. Yo voy para allá mañana también. La idea es que podamos, de aquí al miércoles, incrementar esas cuadrillas y que estas actividades que ya podemos iniciar, le demos inicio y que nos permita tener avance de obra. Pero sí les pido, porque aquí el mismo arquitecto Guido lo está diciendo, esto es una repetición de lo que estuvimos hablando el viernes, pero sí necesitamos tiempo de reacción. Sé que no tenemos mayor tiempo que perder. Hoy ya se incrementaron en un personal, mañana seguramente se va a incrementar otro y espero entre miércoles y jueves seguiré con ese aumento de esas cuadrillas. Ya llegaron los enchapes a la obra, la idea es que ya pueda arrancar nuevamente con el afinado de pisos, ya están los estucadores en obra, también esa actividad se va a poder hacer y esas actividades complementarias que tenemos ahí que no nos marcan ruta crítica pero que ya podemos empezar a hacer, la idea es que con los equipos de trabajo adicionales que podamos conseguir se puedan ir ejecutando.

21:17 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1
usted va a empezar a instalar los flanches.

21:21 - Orador no identificado
Inge, mañana le confirmo.

del 2025 se realizaron 19 metros cuadrados de alistado y pues se le dio prioridad a la actividad crítica que era mampostería entonces se llevó ese personal que estaba realizando esa actividad para reforzar es la mampostería que se está instalando en este momento. ¿Qué pena es que soy enfermo? Me agripe y estoy disfónico. De aquí Ingeniero Jaimius informa que van a entrar o van a reforzar este frente de trabajo. ¿Con cuántas cuadrillas, Ingeniero Jaime?

26:48 - JAIME MOLANO

Inicialmente vamos a arrancar con una cuadrilla de enchapadores que la idea es que ellos hagan la instalación o el afinado de piso y en paralelo o pues con unas horas de secado del piso podamos hacer de una vez las actividades de enchape.

27:12 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

Ok, entonces para ir sacando temas nosotros subimos un inconveniente la semana pasada con un material que era el de tableta rectal en mármol que hubo no sé si una confusión o hubo una mala comunicación el contratista el 14 de febrero envió un comunicado donde enviaba las muestras de material de Enchapes. Esas muestras de material de Enchapes que envió tuvo una respuesta de recomendaciones por parte de la entidad, donde fue recomendada ciertos materiales para la instalación, recalando que si el material no cumplía con las especificaciones técnicas contractuales, se tenía que

28:08 - Orador no identificado

hacer un NP.

28:10 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

Desde el de la semana pasada, Contratista ha enviado varios oficios respecto a ese material. Inicialmente cogió el material de la base de datos de la Gaceta y tomó mal el material. Interventoría le hizo la observación volvió y envió el precio de la gaceta con la cerámica por un valor de 108 mil pesos interventoría el fin de semana hizo el ejercicio donde en una mesa de trabajo con el ingeniero David hablaron con la firma contratista y finalmente el contratista ya envió un NP con un valor de \$91,000 pesos. Ese NP está en estudio de la firma de interventoría de nosotros y se le enviará a la firma, a la entidad, la recomendación o no de incluir ese material. ¿Qué ventajas se ve de la inclusión de ese material? Evidentemente es un material que es mucho más fácil de instalar y que es de menor precio, lo que generaría un valor en el balance positivo para realizar o ejecutar otras actividades dentro del proyecto. Ing. Ramón y adicionalmente pues estamos acatando la sugerencia o la observación por parte de la supervisión técnica de utilizar el material gris en esos espacios ok adicionalmente se envió una solicitud a la empresa contratista donde llegó el material de piso exteriores para la terraza ese material, vimos la referencia y pues no nos quedaba claro si ese material se podía instalar en exteriores. Finalmente se envió la solicitud de aclaración a la empresa contratista. La empresa contratista nos envió la ficha técnica del producto donde se evidencia que ese material se puede instalar para terrazas. También pues nosotros hicimos la averiguación y esta mañana la ficha técnica y logramos ver con el número de referencia del material que sí se podía instalar para para terrazas. La mampostería. La mampostería al día de hoy debería ir en un 72% y como lo comentaba el ingeniero David vamos en el 68% ese atraso pues básicamente se debe a que los rendimientos que estaban planteados inicialmente no se están cumpliendo y que es expedito

contrato es una ejecución mínima lo que pesa realmente es la adquisición y la instalación de equipos carpintería en madera la carpintería en madera tenemos ahí una solicitud de inmediato a la empresa con ¿Sí? Nosotros viendo ya la situación que se presentó con los enchapes ¿Sí? Y la empresa contratista se ha comprometido en varias oportunidades entregarnos esos esos eh acabados que se van a dar en estos dos ítems que es carpintería metálica y carpintería en metálicas una mesa de trabajo conjunto con la entidad para realizar la definición de una manera muy rápida de esos entregables de la empresa contratista. Entonces la empresa contratista la semana pasada nos envió unos planos de taller preliminares donde el ingeniero David le hizo unas observaciones para que se corrigieran y se entregara los necesarios para tomar una determinación basado en documentos, en últimas versiones de los documentos. Entonces, Ingeniero Jaime, ¿qué ha pasado con esos planes, con esos planos de taller y cuándo podríamos realizar la reunión con la entidad para que, ya que he definido esos elementos?

37:49 - JAIME MOLANO

Listo, sí. Como usted lo menciona, ingeniero Ramón, la semana pasada enviamos avanzada una primera versión de los planos de taller. Hicieron ya unas observaciones que ya se están corrigiendo. Creo que, en el comité de la semana pasada, si no me falla la memoria, creo que quedó para el día martes esa reunión. Les propongo que, como les digo, yo creo que voy a estar allá hasta el jueves. Si fuera posible que tuviéramos esa mesa de trabajo el día miércoles en horas de la mañana ya sea de manera virtual o presencial allá en Cali las muestras estoy pendiente por confirmar con Jimmy que ya hayan llegado eso se envió el día sábado en horas de la mañana la idea es que tenía que llegar hoy en el transcurso del día junto con los marcos de las puertas pero allá ya pues está en camino si no es que ya llegó muestras de muestras de vidrio, muestras de carpintería en madera, muestras de aluminio, para que podamos revisarlo. Y si, como les digo, si les parece, el miércoles lo hacemos allá en sitio o pues de manera virtual y podemos ya definir y tener ya las correcciones de los planos que nos solicitaron.

39:07 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

Ok. Ok, ingeniero, entonces, pues básicamente esa actividad tiene como fecha de inicio el 3 de marzo. Se necesita tener concluido eso para el 26 de febrero saber qué se va a instalar para que ustedes puedan realizar ya toda la afinación con toda la parte de fabricación para que no tengamos desfase en esa actividad. No sé si el ingeniero Guido ¿Tiene alguna observación al respecto?

39:44 - Orador no identificado

No, perfecto.

39:45 - Guido García Ardila

Si nos podemos ver el miércoles mejor. Hay que evacuarlo lo más rápido posible y nos podemos ver allá en Puerto Tejada.

42:26 - Orador no identificado

Completo.

42:27 - JAIME MOLANO

Sí, yo creo que sí, aproximadamente debe estar por ese orden.

42:39 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

Y tenemos, ¿cuántos ciellorrasos tenemos? Como 230 metros. Ok, las haríamos ejecutando en seis días, si todo sale en los tiempos que se tenían programados. La cubierta, ingeniero Jaime, ya hablamos sobre este tema, esa cubierta ya debería tener un avance del 14%, no tiene avance, se necesitan las cuadrillas, el personal de manera inmediata y el material para que podamos instalar esos iniciar de inmediato esa actividad. Porque es que ya no tenemos tiempo para nada más. Ya tenemos que empezar esa ejecutada rinde. Ya estamos muy preocupados como interventoría porque vemos que los compromisos que ustedes adquirieron para la aprobación del plan de contingencia no los estamos cumpliendo. No se están cumpliendo. Extendidos, no tenemos el personal y ya esta semana es crítica para la ejecución de la actividad y para determinar si los tiempos, o sea, los tiempos están muy apretados. Esos tiempos están muy apretados porque no estamos cumpliendo con el personal que usted se comprometió.

44:09 - Orador no identificado

Bueno, en cuanto a...

44:15 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

En cuanto a... Al manto de la imperialización, ese tiene fecha comienzo del 12 de marzo, pero como lo indicaba el ingeniero David, son actividades que ya se pueden ejecutar y nos van a generar un rendimiento y generar que se hagan esas actividades que no son tan representativas en el proyecto, pero que generan un avance físico en obra que es importante. Las pinturas, las pinturas vamos avanzando, teníamos una fecha de inicio para, o sea, actualmente tenemos un 7% y evidentemente tiene un 33% de avance. ¿Aquí por qué genera ese avance en vinilo? En el vinilo, en la actividad de vinilo tenemos incluido el pañete y el ¿Sí? ¿Cómo en paralelo se está ejecutando la actividad de eh mampostería y pañete? Pues eso genera un adelanto sobre la actividad ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa y lo que eh nos preocupa con el ingeniero David ¿Sí? Qué pues esa es una actividad porque pues de todas maneras nos queda la actividad tanto de estuco como de pintura y hay unos tiempos de secado que se requieren para que la aplicación de los otros elementos tenga la calidad para la entrega de esos espacios. Entonces pues debemos agilizar. El ingeniero Jaime nos comentó que llegaban unas nuevas cuadrillas para reforzar. ¿Cuántas cuadrillas llegan para el pañete, ingeniero?

46:33 - JAIME MOLANO

Una más, la idea es que una cuadrilla de pañete más nos esté apoyando allá.

49:18 - felipe rios

Pues la verdad, más que observación, es la misma preocupación que pues yo escucho en todas las reuniones y es que son compromisos, compromisos y compromisos, pero pasan los días y pasan los días y siempre es dentro de dos días, dentro de tres días, entonces ya a uno le genera la preocupación, esta vez sí será cierto, esta vez sí vamos a entrar, porque es que la verdad cada día se construye más de tiempo contractual. A estas alturas ya vamos en 26 días que hacen falta y la verdad pues la obra con lo que yo escucho y con lo que he visto en fotos está demasiado atrasada. A eso se suma este problema de los flanches y de la entrada de agua. Ustedes saben que si a un revoque o a un alistado de piso se le genera más cantidad de agua de la necesaria, cuando se pone el enchape, se generan unos vapores que van a desprender el piso a muy corto plazo. Si lo primero que tenemos que hacer, que es cortar la entrada de agua, no se hace, por más que adelantemos en trabajos, lo que vamos a hacer aquí es que los terminados no van a quedar con las especificaciones que deberían estar. Si al revoque, que es mínimo siete días y yo no le echo aditivos para que tenga un secado, para empezar con el estuco. Le sigue entrando agua por detrás, es imposible que el terminado quede bien y se va a empezar a generar garantías. Yo que les recomiendo, hombre, unos plásticos o algo mientras que llega la persona que hace la parte de metalmecánica para evitar, para por lo menos empezar a atacar esas entradas de agua, que es lo que necesitamos en este momento con más urgencia. Si se nos vino el invierno, necesitamos generar la suspensión de esos ingresos de agua porque el agua es el peor enemigo de los acabados y todos lo sabemos también importante el tema del inspector porque necesitamos a alguien que esté pendiente si bien eso lo hacen los residentes también el inspector es el que está más en contacto con los trabajadores que estemos usando los niveles que son que estemos trabajando con plomos los revoques porque todos sabemos que con estas de los este personal en la obra. El tema, por ejemplo, de los materiales. Yo le recomiendo al contratista que se consiga uno o dos ayudantes de obra que suban material y que a las cuadrillas el material esté casi donde tengan que trabajar, porque esa es la única forma. No hay nada más que le dé rabia a un oficial y es que no le tengan el material ahí al lado donde ellos trabajan. Entonces, si nosotros hacemos un equipo de trabajo que suba el material y lo ponga en los sitios donde el oficial y el ayudante van a adelantar las obras. Créanme que ellos avanzan mucho más, pero el solo hecho de tener que subir material, eso les genera a ellos que el trabajo se le vuelva a la mitad. Y básicamente, pues nuevamente, que de verdad esta vez sí que la reunión que tengamos mañana y que tengamos pasado de verdad se vea que estos compromisos que estamos hablando se cumplan, porque ya llega un momento donde uno no sabe si es cierto o no.

53:11 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

Era básicamente ese como un resumen de lo que he escuchado y que quería comentarles. Sí, arquitecto, y es... Esa recomendación de los plásticos se le había dado a la empresa contratista en la primera reunión que tuvimos de seguimiento diario, porque es un Es un hecho, ¿sí? Que se tiene que proteger la estructura de ingresos de agua, ¿sí? Y Ingeniero Jaime, en obra no han hecho eso y eso lo hablamos el lunes de la semana pasada. ¿Por qué no se ha hecho eso, ingeniero Jaime?

53:49 - JAIME MOLANO

No, no tengo una respuesta, ingeniero Ramón. Mañana que yo esté allá, tenga la plena certeza que le damos solución.

mar, 25 feb 2025

2:44 - Orador no identificado

Hola, buenas tardes. Buenas tardes.

3:37 - consorcio310 consorcio310

Bueno, entonces yo inicio con rendimientos. Los rendimientos, vamos, mal.

3:53 - consorcio310 consorcio310

Entonces, si hablamos del capítulo de mampostería, apenas se ejecutaron 8,21m².

4:01 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

¿qué? 8.29 metros cuadrados.

4:03 - consorcio310 consorcio310

Eso solo fue lo que ejecuto en el piso 1 en la zona de archivo, en el muro de la ventana entre el eje 6 (B-C). ¿Está Jimmy ahí para que explique o explico yo?

4:18 - JAIME MOLANO

Sí, aquí está Jimmy, pero si quiere nos cuenta y nosotros aquí le complementamos. Qué pena, estamos aquí terminando de acomodar.

4:29 - consorcio310 consorcio310

Ok.

4:30 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

¿Por qué tan bajo el rendimiento hoy en Mampostería? Marica, ¿y con las cuadrillas 3?

4:38 - JAIME MOLANO

Pues a ver hoy reforzamos ya. Se reforzó con un personal para subida de material. De hecho, yo llegué como sobre las 11 de la mañana y estaban subiendo por la fachada arena, repartíendola entre los pisos para que la gente tuviera el material hallado. Llegaron creo que fueron dos ayudantes y un oficial más para reforzar lo que veníamos hablando de que el personal digamos que el especializado de las actividades tuviera pues su propio ayudante y no se distrajera en otras actividades diferentes. Entonces yo creo que mañana seguramente debemos una mejoría en esos rendimientos que nos permita avanzar un poquito más. Llegó ese personal. Llegaron también el estucador y el dry bolero. Hoy hicimos ya también el pedido de la masilla para empezar con los estucos mañana nos llegan 50 canecas y se dio inicio a la estructuración de cielorrasos también. Lo que le comenté al ingeniero Ramón, hoy tuvimos ya una entrevista con una persona que nos va a conseguir dos cuadrillas adicionales, es decir, dos oficiales y dos ayudantes. Ya empezamos el proceso de vinculación, esperamos tenerlos entre jueves y viernes, ojalá que sea el jueves, a esa gente la vamos a poner para que nos ayude a reforzar las tareas que nos van quedando ahí en cola, es decir, resanes, remates, si lo necesitamos para darle prioridad al tema de carga de pisos, ellos se van a encargar de esa actividad y los vamos a tener ahí disponibles para nosotros poder atacar esas actividades que no le hemos podido meter

6:46 - consorcio310 consorcio310

mano todavía. Ahí ¿qué pasó? ¿Por qué se hizo solo 8,29 metros cuadrados? Porque solo, o sea, yo les explico a ustedes, yo paso, por ejemplo, ayer estaban ejecutando en piso 3 los muros ubicados en las zonas de la bodega y el baño de la registradora, ¿cierto? Esa escuadra que se arma ahí. Entonces yo paso el capítulo completo, yo paso la actividad el día de ayer, los metros cuadrados de esos muros, y hoy los finalizaron, ¿sí? La cuadrilla que estaba en la zona de terraza de mampostería inició con actividades de armar el tema de la viga cinta y la alfajía para esos muros, esos antepechos que están en la zona de terraza. Entonces, esa cuadrilla de mampostería se dedicó a armar aceros, ¿sí? Entonces, es algo que yo sí le recalco al contratista, las cuadrillas de mampostería, o sea, que se dediquen únicamente a pegar mampostería. Ahí venía el tema, el tema de la cubierta, donde pues pudimos haber subido en la cuadrilla que está armando esa viga cinta, a hacer el tema de la cubierta de la mampostería, en la zona de la cubierta y las cuchillas de esa área, ¿sí? Para que otro personal, pues no hay menos que es el que va a ingresar, que es el dirigido Jaime, que ingresa pues el jueves, se dedique a hacer todo ese tipo de cosas de viga cintas, alfajías, esos detalles que no marcan la ruta crítica en este momento. Entonces, ya van dos cuadrillas ahí y la tercera cuadrilla, que fue la que inició, la que estoy diciendo ahorita, que fue la de la mampostería, ubica en el piso 1, entre el eje 6 del (B-C), que apenas se hicieron 8.29 m², que es la zona de la ventana contra la planta eléctrica. Esa fue la actividad de mampostería. Un rendimiento muy bajito de 8.29M² para los 45 metros cuadrados que se debían tener al día de hoy. Si hablamos en general pues de cuánto faltaría por ejecutar de mampostería a la fecha, ya les regalo ese dato. Está por acá. A la fecha ya hemos ejecutado el 69% de toda la actividad de mampostería, que son equivalentes a 552 metros cuadrados, quiere decir que faltan 247 por ejecutar. ¿Listo, Ingeniero Jaime?

9:18 - Orador no identificado

Sí.

9:19 - consorcio310 consorcio310

Y el programa, si no la tengo acá, me tocaría correr. O sea, la idea es que esas tres cuadrillas Y con el ejercicio que hicimos hoy con la arquitecta Karen, que ella hizo un cuadro de rendimientos diarios, que se va a plasmar ya a partir de mañana, porque ahorita lo estaban depurando. Ahí se puede ver ya una gráfica, lo que deben ejecutar al día versus lo que han ejecutado realmente en obra y qué acciones a tomar. Por ejemplo, de ese ejercicio que se hizo, se evidencia que, a raíz del nivel tan bajo en los últimos cuatro días, que solo un día hemos completado más de 45m².

10:12 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

Sí, fueron cincuenta y cuatro, fueron cincuenta y cuatro metros cuadrados.

10:16 - consorcio310 consorcio310

Cincuenta y cuatro metros cuadrados, porque el otro día ha sido veinticinco, veintidós y hoy que fue apenas ocho, se evidencia que se necesita otra cuadrilla adicional, ya no tres, sino cuatro. Y lo importante de eso es cerrar los espacios que le habitación; a ustedes el tema de repello de muros, alistado de pisos y cielos rasos, porque como quedan los dinteles pendientes de las ventanas, no se cierra totalmente o la puerta, ¿sí? Entonces eso retrasa toda la actividad de pañetes, alistado de pisos y por ende estructura de cielo rasos, que eso hoy se evidencio en el recorrido que se realizó con el ingeniero Jaime que está aquí en obra.

10:58 - JAIME MOLANO

que estamos acá tomando nota del tema de las fechas que estuvimos viendo hoy, que entrega como fecha límite de actividades. Hablamos de la mampostería el primero de marzo, lo que es repellos, estuco y pintura el 15 de marzo, afinado de pisos 8 de marzo y los en chapas o pisos el 11 de marzo.

11:28 - Orador no identificado

Correcto.

11:29 - JAIME MOLANO

A eso es a lo que le estamos apuntando y yo pues espero que a partir ya de mañana con el refuerzo de personal que ya se hizo hoy y el que llega el jueves, pues esas fechas sean cumplidas.

11:46 - consorcio310 consorcio310

Si hablamos en programación, usted de tener una base al día de hoy, solo me el capítulo de mampostería del 78% y vamos en el 69%.

11:59 - consorcio310 consorcio310

Entonces, vuelvo y le recalco, las tres cuadrillas que se dediquen única y exclusivamente al tema de mampostería, y gestionar la cuarta cuadrilla, porque la fecha de entrega es ahorita el sábado primero, de todo el capítulo de mampostería.

12:14 - JAIME MOLANO

Y dije, pero hablando aquí con Jimmy, esa esa viga cinta que estuvimos trabajando hoy arriba encubierta hace parte de la mampostería, pues para completarla al 100% es necesario hacer esa viga cinta para que una vez se funda, podamos completar el repello y pues las actividades complementarias. Y no volver a esa área, no volver a intervenir en esa área. Exacto, como que terminar esa actividad y cerrar esa zona.

12:40 - consorcio310 consorcio310

Entonces en ese orden de ideas, esa actividad de alfajía y viga cinta, demanda mucho tiempo y gente, ¿sí? No disponer de las cuadrillas de mampostería para ese tipo de actividades ya que eso afecta el rendimiento que se tienen contemplados.

12:59 - JAIME MOLANO

Yo diría que más bien reforzar con otra cuadrilla diferente al mampostero. Sí, sí, la idea Inge es que con esta cuadrilla que nosotros podamos tener ya a partir del jueves, podamos realizar esas actividades que digamos las puede llegar a ser complementarias para que pues le dejemos el grueso al equipo de mano de obra especialista en que le rindan esas actividades. Digamos que esas que son como que son más dispendiosas, una cosa así, que las podamos hacer con nuestro equipo y ya enfocarnos en el rendimiento, en mejorar los rendimientos de actividades como pañetes, mampostería, afinados. Entonces la idea es que con esa cuadrilla que vamos a tener como propia, digámoslo así, pues toda es nuestra, pero para hacer la diferenciación, pues que ese equipo se encargue de estas actividades que pues que no marcan tanto pero que quitan tiempo y que hay que hacerlas

13:53 - consorcio310 consorcio310

Sí, ahí pues para la supervisión, ahí les hago un resumen de esa semana. Ayer ingresaron, aparte de los que hemos tenido de siempre, ingresaron dos personas adicionales que iniciaron con el tema de estucos y hoy estoy haciendo el tema de estructura. Yo al arquitecto Guido le mandé la estructura de archivo, hicieron la estructura del cuarto de archivo en el primer piso y la y el cuarto de libros antiguos que está ahí al lado. Y iniciaron, empezaron a mirar el tema, la estructura ha sido para el tema del vacío en el segundo piso donde está el tema de contratistas y esa cuestión. Sí, esa es la estructura para el cielo raso. Ya iniciaron con esa actividad. El día de hoy ingresaron de corrida en Hierro Jaime, tres, uno oficial y dos ayudantes de acá de Puerto Tejano. Los dos de ayer son de Bogotá, los tres de hoy son de...

14:41 - JAIME MOLANO

Esos son de Repello y ya hay estucador, ahí está el estucador también, que ya arrancó hoy con esa tarea, nosotros ya hicimos el pedido de masilla, llegamos que la muestra que más nos pareció, revisándola en conjunto con la interventoría es la que vamos a utilizar con estucos, estucos plásticos Jimmy, con masilla, sí, entonces ya hicimos ya el pedido hoy, mañana nos lo hace llegar de la firma ADL, y ya ese pues tenemos ahí todo el material suficiente para empezar a darle a esa actividad.

15:16 - consorcio310 consorcio310

Sí, en ese orden de ideas con la persona que ingresaron hay que reforzar las cuadrillas de repello que era la insistencia que teníamos desde la semana pasada que sólo teníamos una cuadrilla en ese tema, hoy la reforzaron con dos, por eso se vio la mejor en el rendimiento. Hablamos ya de pañetas, entonces en piso 3 se pañetó el muro que está ubicado entre el eje 5, 6, en el eje A del 5 al 6, o sea, en el vacío del lado de la escalera en el tercero. Del eje A del 6 al 5 en la sala de funcionarios se hicieron 12.1 metros cuadrados y de piso 3 en el baño del WC, en el muro del eje 5 del B al C, se hicieron 4.87 metros cuadrados para un total de 33.11 metros cuadrados. El rendimiento de esa actividad diario debe ser de 30 metros cuadrados, quiere decir que estamos por encima. Sí, en tres metros prácticamente. Respecto a esa actividad. El tema es que como veníamos colgados por los días anteriores, entonces es necesario que esas tres cuadrillas sigan avanzando con ese tema.

16:22 - JAIME MOLANO

Hay el tema es que seguramente tendremos días donde podemos mejorar el ritmo y habrá otros días que por alguna circunstancia es que lo mismo nos pasa con la mampostería, así que tenemos que enfocar en el tema de la mampostería, mejorar lo que llevamos como dos o tres días en saldo negativo, o en regimiento negativo más bien, pero la idea es que en lo que nos resta del tiempo para llegar a la fecha, podamos nivelarle y llegar a la cifra pues que se requiere.

16:56 - consorcio310 consorcio310

Bueno, ahí les digo, entonces el ítem de, hablamos del capítulo 16,2, que es pintura, el ITEN 16.02, que es vinilo tipo uno, muro, tres manos, base, estuco, más pañete, quiere decir que está en pañete, estuco y pintura. Para muros interiores tenemos dentro del presupuesto 572.29 metros cuadrados. A la fecha se han ejecutado, a ver, se han ejecutado 500 metros cuadrados, pero esos 500 metros solo en pañete, ¿sí? Cuando estuve aquí leyeran a Margaret, le dijéramos que éramos un 40% actividad quiere decir que entre comillas sobre todo el intentan ejecutado sólo 200.24 metros cuadrados de los cuales están distribuidos el piso 1 si hablamos del 40% no más 111.07 del piso 2 67.74 y el piso 3 22.44 aclaro que sobre el 40% de los 561 que han ejecutado la fecha si me hago entender si hablamos del capítulo total han ejecutado el 36%. Y si hablamos contra la programación, eso es cuando iniciamos. En programación irían por delante porque apenas se tiene programado un

13%. La fecha de inicio de la actividad del capítulo 16.2, vinilo tipo 1, muros, tres manos, base estuco y pintura, arranca el 22 de febrero y finaliza el 15 de marzo para un 13% según la programación.

18:40 - Guido Garcia Ardila

vamos por delante en actividades, pero cada que escucho iniciando el comité que no han puesto que no han puesto que no han puesto yo cada día me asusto más porque yo no veo que realmente tengamos los avances significativos y yo no sé por ejemplo cómo van a ser con esos morteros y esos estucos teniendo ahora destapado. No los he escuchado que hayan dicho que ya pusieron las lámparas por lo menos para secar esos revoques. O sea, legalmente a mí me parece que esos informes con ese papel pues está rindiendo mucho, pero en la realidad no hay forma de evidenciar. Yo no veo mucho avance.

19:30 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

Es evidente lo que usted nos está diciendo y es la preocupación que nosotros también tenemos como interventoría. ¿Sí? A la fecha la actividad que debe rendir y que es crítica es la mampostería. ¿Sí? De la mampostería como explicábamos, esa actividad tiene unos retrasos por rendimientos, por falta de personal. Ahora bien, era lo que explicaba el ingeniero David. La actividad de vinilo tiene incluida el pañete, estuco y pintura. Esa actividad estaba programada para iniciar el 22 de marzo. De febrero, pero como estrategia para adelantar si esa actividad se está ejecutando de paralelo a la actividad y era lo que lo que explicaba el ingeniero eran los avances que se estaban representando para esa actividad que era cuando el día, cuando el día que fue la ingeniera Magali, y usted también estuvo, pues se tomó una referencia que el pañete en esa actividad pesaba el 40%, pero evidentemente es lo que usted nos está indicando. Sí, nosotros tenemos esa actividad adelantada, pero esa actividad en ese momento no es ruta crítica porque la ruta crítica es la mampostería y es donde se están generando los atrasos que se referencian por la falta de las cuadrillas que se había comprometido tener la firma contratista en el momento de la aprobación del plan de contingencia. Y eso es lo que estamos informando, arquitecto.

21:31 - consorcio310 consorcio310

Es correcto lo que dice el arquitecto Guido en el tema de controlar el tema del secado de los pañetes, las cubiertas provisionales que no la hemos mencionado. Y gracias a Dios no llovió, pero hemos tenido aquí la última semana reciente lluvias durante la noche. El tema de las alfajías perimetrales, que hoy lo hablamos Ingeniero Jaime, que para ver para cuándo ustedes tenían gestionado la compra y la instalación de esa lámina galvanizada. Porque pues sí, se viene un tema, por ejemplo, ahorita los que iban a Pañetar o se dedicaron pues a estructurar, ¿cierto? Y esas semanas estarán en esa actividad, pero hay un tema de humedades que toca empezar a controlar. Abajo en el primer piso, en la zona de la materia, tenemos una piscina, prácticamente el aguacero de ayer, que toca pues traer una motobomba y sacar eso y pues lo que es el acelerante. Lo que ellos dijeron exactamente es lo que se debe hacer, ya sea lámparas, ya sea acelerantes para morteros, ya sea el tema también el tema de las alfajías y el tema de unas cubiertas provisionales en los espacios de los vacíos de las escaleras y en la cocina porque pues vamos a tener ese problema ahí. En el momento que nos llueve pues nos van a parar actividades, ya sea en mampostería, ya sea en repellos o alistado de pisos. Y todo se nos viene encima.

22:59 - consorcio310 consorcio310

¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Sí, o sea, no hay que desconocer, pues obviamente es varia y es cierta lo que dice el ingeniero, el arquitecto Guido, que, sobre el papel, el tema de pañetes, pues puede que

marquemos un adelanto por el tema de la programación como está, pero la realidad es distinta cuando ya entramos a mirar físicamente el avance de la obra y los espacios que no están confinados. Hablo del tema de los dinteles de las ventanas, hablo del tema de los dinteles de las puertas, que eso le abre a usted prácticamente todo el tema de pañetes, y al estado de pisos, lo que les venía diciendo. Y ahora que se está estructurando, pues con más razón. Porque ya avanzado tiene el tema de la red sanitaria y la parte eléctrica, en el segundo y primer piso. Porque el tercer piso, pues todavía estamos crudos ahí, porque hasta esta semana, fin de semana, vinieron a confinar esas áreas. Entonces, es muy válido lo que dice el arquitecto vivo. Entonces, ahora yo les pongo, no sé si estoy volviendo a lo que dije yo mismo, que ingresaron dos oficiales hoy, perdón, el lunes, para el tema de estuco y estructuradores de cielo raso. Menos que se me pondrán el drive. Ingresaron tres más, dos ayudantes, un oficial, si no estoy mal, para el tema de pañetes, de muros, ¿correcto? Y el día jueves, según lo que manifestó hoy el ingeniero Jaime, ingresan cuatro, dos oficiales y dos ayudantes más por parte administrativa, por parte de Join, para hacer el tipo de actividades que estamos discutiendo ahorita, por ejemplo, tema de esas alfajías, esas actividades que demandan tiempo, pero no marcan la ruta crítica, ¿es correcto? O sea, esta semana, entre comillas, ingresaría dos y tres o cinco y cuatro o nueve personas más, ¿cierto? Sí, sí, señor, más o menos, sí.

24:48 - JAIME MOLANO

Más o menos, no, esa es la idea. Son más que tres que vinieron, hoy fue otro seis. Ah, sí, diez, más o menos diez personas. Más o menos diez personas entre mujeres y ayudantes. Y la idea, como usted lo menciona, Los que hemos venido hablando esta semana que van a estar de administración, digámoslo así, la idea es que nos apoyen con todas esas actividades que, como les dije, no nos marcarán seguramente mucho avance, pero pues que son actividades de remate que pues toca hacerlas. Lo mismo el tema de las cubiertas, ayer lo hablamos, hoy ya hicimos la consecución del polietileno, la idea es mañana cubrir esas zonas por donde está metiendo el agua. En realidad, pues yo estuve hoy en el sitio y sí, hay algunos muros que están mojados, pero pues tenemos pista por dónde empezar a hacer el estuco y la idea es hacer esas protecciones para que no se nos vayan a echar a perder.

25:41 - consorcio310 consorcio310

Sí, y no echar ese saco roto lo que dice el arquitecto Guido, el tema de las alfajías perimetrales, de los flanches perimetrales son claves. Bueno, eso respecto a eso. Respecto a la actividad del estado de piso, Seguimos recalcando, esa actividad nose está interviniendo. Según la programación, tenemos fechas de... Ya les digo. Al estado de pisos, estamos en rojo. La programación marca el 45% y apenas hemos hecho el 6%, que es la zona de archivo, que son los 19.16 metros cuadrados que hemos ejecutado. Entonces, vamos súper atrás. En ese capítulo, en ese ítem, perdón.

26:28 - JAIME MOLANO

Sí, el viernes hablamos sobre ese tema, la idea es que los señores de los pisos empiecen a hacer esta actividad, los mismos que hacen el cargue, el afinado, le damos el tiempo de fraguado suficiente a ese cargue y detrás iremos instalando ya los enchapes para pues acabar con las dos actividades, digamos que no en simultáneo, no en paralelo, pero sí pues con diferencia que tenemos en programación.

26:55 - consorcio310 consorcio310

Ayer tocaron las actividades que debieron haber iniciado, ¿no? El día 24. Episodio de cerámica de 30x30, tableta Mármol 60x60, guardaescoba en porcelanato y demás, ¿cierto? Es que no pude estar en todo el comité.

27:14 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 2

Sí tocaron esos temas, ¿cierto? Sí, yo los traté mostrando el cronograma.

27:20 - consorcio310 consorcio310

Ah, ok, ok. Ingeniero Felipe, no sé, la Ingeniera Magaly me pidió el favor que tocáramos pues el tema del NP del piso Vancouver de 60x60, entonces no sé Ingeniero Jaime si lo va a proyectar o lo proyecto yo que aquí lo tengo.

27:39 - JAIME MOLANO

Me ayuda a proyectarlo desde el celular, pero para contextualizarlo hicimos una primera propuesta, observación cuando recibimos los comentarios de parte de ustedes para el día sábado nos reunimos con el ingeniero David, hicimos un ejercicio nuevamente de costos y ayer lunes nuevamente hicimos otra mesa de trabajo muy corta como con los planteamientos y observaciones que nos hacía la interventoría. Hicimos una mejora en los rendimientos, sacamos un transporte. Desafortunadamente, no sé si tienen conocimiento sobre eso, el material nosotros lo pedimos, en Madrid, Cundinamarca. El material nos lo despacharon hasta Cali, a costo de SODIMAC, pero tenemos que incurrir en un transporte de Cali. Hasta acá está Puerto Tejada, son unas 140 cajas de enchape, que yo lo estaba incluyendo en el APU. Hubo la observación de parte de la interventoría, lo retiramos y presentamos este último APU ayer que está rondando los 92 mil pesos, más o menos.

28:51 - consorcio310 consorcio310

Es que quiero mirar el que me arraigaron antes, el que usted incluía el anterior transporte, que fue el que pues lo devolvimos. Bueno, en sí, ingeniero...

29:04 - JAIME MOLANO

El primero está, si no me falla la memoria, como en 118 mil pesos, creo. El segundo, perdón. Porque primero tomamos unos valores de referencia de la gaceta, tanto porcelanato, después miramos, tomamos entonces el de cerámica, nos pidieron ajuste, lo llevamos como a 118, una cosa así, y ahora estamos en 92, no alcanzo a ver bien la...

29:32 - consorcio310 consorcio310

91,339. Nosotros ya pues habíamos hecho el ejercicio de la verificación, pues el precio es el que de una cotización de Home Center. Lo que dice el ingeniero Jaime, pues esto prácticamente lo dejaron tal cual. Y aquí les creo incluso el transporte que tenían ustedes antes.

29:55 - JAIME MOLANO

Inclusive en el APU contractual, ese ítem del transporte estaba en \$6,000 pesos. Nosotros incluimos un transporte adicional, el que les comento de Cali a Puerto Tejada en ese segundo envío de APU. Nos sentamos con la interventoría, validamos de dónde venía ese tema en aras de darle celeridad porque el material ya está comprado y ya está camino a Cali. Lo quitamos, lo retiramos y pues hicimos este último ejercicio de 91.339. Hago sin claridad que tanto los unitarios como los rendimientos están a los valores de los APU que tenemos aprobados y como les digo inclusive pues por lo menos el tema del transporte inicialmente hemos hecho un planteamiento, el ítem contractual hablaba de seis mil pesos de transporte, lo elevamos nosotros a 12 mil por el tema del transporte adicional y para efectos de este APU lo redujimos a tres mil pesos.

30:59 - consorcio310 consorcio310

Ya, sí, entonces, bueno, que lo revisamos y lo desarraigaremos en esta noche, ahorita comité a la supervisión para su revisión. Eso respecto a este Vancouver Green de 60x60. Había un tema ahí, ingeniero, arquitecto Guido, al fin mañana si hay comité para el tema de las muestras de puertas, ventanas y toda esa cuestión, si pueden venir conmigo.

31:26 - Guido Garcia Ardila

Pues yo sí tengo planeado ir, no sé si el doctor Álvaro Valla, pero por lo menos para ese tema de esas definiciones, yo sí voy a ir a Puerto Teja, creería yo que en la tarde estaría ya.

31:42 - consorcio310 consorcio310

¿Mi invitación para ese comité o lo dejamos para el jueves? Yo envió un correo.

31:47 - Guido Garcia Ardila

No, ese comité lo dejamos para el jueves y yo mañana voy para diligenciar lo que me dijiste de las muestras de la ventanería, esas carpinterías, todo eso para que podamos avanzar con esa parte.

32:01 - JAIME MOLANO

Yo por avanzada, de manera informal, les compartí hoy a Ingeniero David, le envié la segunda versión de los planos de taller para que leamos la revisadita, si quiere mañana en la mañana nos reunimos ahí en la hora un momentico, lo revisamos internamente para que ya cuando llegue el arquitecto guido pues tengamos un concepto unificado, si hay que hacerle algún cambio, alguna modificación, ya pues cuando llegue el arquitecto guido lo revisemos allá en conjunto y pues tener esa esa aprobación ya formal para poder arrancar con esa tarea. Ya los marcos metálicos llegaron hoy, ya la idea también es empezar con esa actividad y están las muestras de vidrio, del color de la madera, de los perfiles de aluminio, para que mañana la podamos revisar allá.

32:50 - consorcio310 consorcio310

No sé qué más te ¿Qué más temas podemos tocar ahorita?

32:55 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 1

Dije David, lo que no me quedó claro fue lo del APU. Sí, qué pena, me tuve que atender a otra cosa, pero el APU, ¿sí lo vieron bien de esa forma o lo casi un concepto unitario para pasarlo. No sé, arquitecto Guido, si tienes la oportunidad de darnos algún comentario para ver si hacemos un análisis y posteriormente enviárselo a ustedes para ya ir consolidada esa información.

33:39 - consorcio310 consorcio310

Esto es cotización, pues yo tengo todo acá. Ah, creo que aquí está el anterior. Ah, sí, precisamente aquí tengo el anterior. Ese fue el segundo, porque el primero, lo único que hicieron fue dejarlo de 130.000. Ese fue el primero que nos radicaron a raíz de la longitud de la internet, para SNP, donde prácticamente pues me dieron el precio, esta es la cotización de Home Center, que se produzca por internet directamente. Este fue el segundo transporte, el que habló el ingeniero Jaime, que estaba pasando acá. Claro que esto aquí es una observación, porque pues está como mal configurado el APU, porque esto no es metro, cubico o kilómetro. La mano de obra es la que corresponde, el rendimiento igual, me dieron la mano de obra del formato de 30x30, pero con este precio, el precio de transporte se subía a \$105,000, que fue el precio de discusión que tuvimos con el. En este segundo APU, pues dejó esto y le bajó aquí al volumen a 0.05 para darlo en la mitad y quedó a \$92,339.

35:07 - Guido Garcia Ardila

Pues vea, La verdad, yo estuve charlando con el archi felipe, él tiene algunas anotaciones, por ejemplo, el tema de las dilataciones que no están allí y el tema del pegacor como tal, que él dice que se va a dar pronto más cantidad. No sé si de pronto, archi felipe, usted me ayuda a ampliar lo que estábamos conversando.

35:33 - felipe rios

Buenas tardes para todos y miren, yo, el primer porque les pido es que cuando hagamos estos APU pues esté la información que es, si ustedes ven ahí dice cerámica de 30 por 30, gravilla blanca, duropiso, tráfico 5 y estamos hablando es del de Vancouver de 60 por 60, entonces yo les pido el FAAM de corregir para que nos quede los datos como son, adicional cuando esos formatos son de 60 por 60, la es una, se me fue la palabra, bueno, la recomendación del apegado de piso es de 6 kilos aproximadamente, aquí ustedes tienen 2.20 para que después no, o sea, la idea es que ustedes tampoco se vayan a generar un APU donde se vayan a pérdida, y que el piso se pegue conforme a las indicaciones y recomendaciones del fabricante, que por el formato, pues pide más, yo les recomiendo que también coloquen lo de las crucetas para que peguemos, no dejemos que el enchapador lo haga con pedacitos de cartón ni a ojo, sino que le pongamos la cruceta, si de la cerámica no viene toda pareja, pero estas crucetas le llevan a uno más a tener la línea y más en este espacio que el corredor tiene mucha distancia, el tema de las dilataciones cuando se pasa entre 9 y 12 metros cuadrados, no sé si haya un espacio que tenga toda esa área, pero que si dilatación para el tema de que no se nos despegue después

37:05 - Orador no identificado

el piso.

37:05 - consorcio310 consorcio310

Sí, en la zona de terraza vemos igualado, en cada eje nos vamos a dejar las dilataciones con una perlan en aluminio.

37:14 - felipe rios

Entonces, pues básicamente eso es como el, para que lo revisen, lo miren, como llegar al, pues que todos, que ustedes no se vayan a poner menos material, ni vaya a costar mucho más, entonces si les agradecería que organizaran y miraran bien esos rendimientos para que no vaya a haber, porque 2 kilos y 20 de pegante me parece muy poquito para ese formato tan grande porque eso va con llana de 1.2 o si es que se va a pegar con otra llana para que no vaya a haber no se vaya a generar y si les recomiendo que de pronto si se va a colocar este pegacor miremos a está el kilo de Pegacor, yo esta semana hice la revisión y sale como 1.900 pesos el kilo del Pegacor que recomienda Corona, para que miremos y pongan los 6 kilos, esas serían como las observaciones y adicional creo que no estaría el APU del guarda escobas, creo que sólo está en porcelanato, sería hacer el guarda escobas con el este mismo, y no sé si existe, dependiendo el valor, que le pongamos, le podamos colocar un wing, porque como ustedes saben, la cerámica, por la parte superior, pues viene color naranja, entonces si sería bueno colocarle un wing o, no sé ustedes, por allá como le dicen el, o piragua, de esa curvita, que viene plástica o en aluminio, mirar pues que podamos colocarle una de las dos, para no darle terminado con pintura y estuco, porque eso se ve muy muy extraño, yo si existe la posibilidad que fuera en aluminio, que exista un precio acorde, o si no en plástica gris, también aprovechar y aprobar esos dos NP de una vez, ya que tenemos lo del pegante, lo de la boquilla, es básicamente copiar y pegar y cambiar rendimientos, pues es una recomendación.

39:15 - consorcio310 consorcio310

va a quedar un colchón para eso.

39:18 - JAIME MOLANO

Lo que sí estuvimos viendo sobre eso, sobre la solicitud del GUIN en la parte superior del guarda escoba, creo, me pareció leer en alguna parte de las especificaciones que lo que nos indica es que se ha acabado con pintura. Déjeme, yo lo reviso, déjeme, yo lo reviso bien cómo está y y le damos una respuesta. Porque si es acabado con pintura, sí sería bueno que quedara un chaflancito para efectos de win. Sí, como una media cañita, una cosa así.

39:55 - felipe rios

Yo pensaría que les demora más que colocar un win que se les va a pagar dentro de este nuevo APU. Entonces miremos qué posibilidad habría de para efectos de aceleridad.

40:09 - JAIME MOLANO

Déjeme, yo lo reviso. Mañana con Karen y aquí con el arquitecto Jimmy, y lo validamos a ver cómo nos da y que sea lo más beneficioso.

40:22 - consorcio310 consorcio310

Listo, vale. Hay que dar colchón a Ingeniero Jaime, no sea chicharrón. Bueno, ya tocamos el tema de bomberos, pues quedó la reunión para mañana. Sí, mañana 2 de ¿Y esa presentación, o sea, ese meet lo hacemos nosotros o la entidad?

40:44 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 2

Hagámoslo nosotros y le enviamos el link al arquitecto Guido y a la ingeniera Magaly. Ok, ok.

40:52 - consorcio310 consorcio310

Bueno, el ingeniero Jaime llegó el día de hoy, está aquí en obra para tomar las riendas del asunto. Ya se le hizo un poco de observaciones y requerimientos. Y la idea es que Ingeniero Jaime, ¿hasta cuándo nos acompaña? Yo creo que esta semana hasta el jueves. Hasta el jueves. Pues para meterle el impulso a eso, porque ya se nos complicó la cuestión. La idea es, como, el compromiso es de todos, ¿no? Y poder terminar esta obra aquí de Guarda Escoba, por si le han dado otra olada, y lo que decía el ingeniero. Lo que decía el ingeniero. La APU, a ver qué contempla, y pues de aquí sobra dinerito. Y si lo pasamos acá, y hacemos un mejor acabado. ¿Sí o no, ingeniero? Ah, otra cosa que yo no desaprovecho, aunque yo reiqué el oficio hoy, el arquitecto Guido sabe, esta materia en concreto, y esta banca en concreto, que iba ubicado en el piso 3 en la zona de terraza, pues por temas de de humedades y de seguridad en esa área porque queda prácticamente con las terrazas de los vecinos y esas bancas y esas materias se facilitan mucho el hecho de pasarse de tapia a tapia. Entonces, pues, al ver eso en la entidad, en día de la visita del viernes, pues, dijeron que no era necesario ejecutar esas dos actividades. Quiere decir que aquí hay colchones. 9 millones, Bueno, mañana lo miramos acá, que viene el arquitecto Guido y seguimos en la lucha. No sé qué otras dudas tengan, preguntas, inquietudes. Por aquí yo ya he hecho unos cuadros de rendimiento de mapusería y pañete, donde decíamos que prácticamente en mapusería le dio los rendimientos. Es que mañana cuando tengamos que configurar el cuadro, ahí sí lo vamos a proyectar y vamos a ver las curvas. Que se hace necesario una cuarta cuadrilla de los rendimientos nuevos que se han tenido en los últimos días. ¿Qué es lo que le está mandando la parada al contratista?

43:10 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 2

Entonces, si no es malo... Yo quiero hacer una observación, y es una observación que ha hecho también la supervisión, es cómo la firma contratista, cómo ha planeado acelerar el secado de los pañetes, porque es importante avanzar, pero más importante es avanzar con calidad, porque en este momento sí estamos generando un atraso, pero sería peor realizar instalaciones que no cumplan con la especificación y después tengamos un reproceso. ¿Qué ha pensado el contratista para acelerar esos secados y garantizar la calidad en la instalación de los productos?

44:02 - JAIME MOLANO

Por eso hemos atendido la solicitud de ustedes de incrementar el tema de los pañetes para que en paralelo que se van haciendo las mamposterías se vayan haciendo los pañetes y tengamos el tiempo suficiente de secado para una vez se pueda identificar que ya están listos, podamos ir detrás con los estucos. La idea es que, digamos que en un primer recorrido que hicimos hoy con el contratista y mañana tenemos otro, es que podamos atacar las zonas que identifiquemos que estén perfectamente secas y que no vayamos a tener ningún reproceso que se va a soplar alguno de estos estucos. Lo mismo hablábamos hoy con el arquitecto con el ingeniero David acerca de una observación que ustedes plantearon acerca del afinado del piso. Este afinado del piso nosotros lo hacemos con un material no tan húmedo, obvio sí con la utilización de agua, la proporción debida, pero no tan húmedo para que nos dé un rápido secado y que eso nos permita más o menos en unos dos o tres días poder estar ya haciendo instalaciones de pisos y no tener no tener reprocesos de que se levante, de que la ficha se rompa o alguna cosa así. ¿Iba a decir algo el ingeniero Felipe?

45:27 - Guido Garcia Ardila

Yo iba a decir algo, o sea que en este orden de ideas seguimos descartando la posibilidad de trabajar en dobles turnos o de tener unos turnos adicionales en la noche porque creo que ese tema sigue siendo como quedando ahí en el aire. Y realmente me preocupa lo que acaban de decir de que los muros no necesitan un secado adicional o que según la revisión que hay porque las fotos que nos enviaron hoy precisamente nosotros las analizamos antes de este comité y hay muchísimos muros que están húmedos y van a seguir así porque el agua le está cayendo por los lados entonces el hecho de que no tengamos esos mecanismos adicionales pues evidentemente casi que nos lleva a concluir que no se va a poder ejecutar el acabado de estupecientes de la manera adecuada. Entonces no sé si la interventoría tiene la misma posición que está manifestando el contratista.

46:22 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 2

Precisamente esa es mi observación, arquitecto Guido, que necesitamos garantizar el secado y necesitamos que ese secado se realice de una forma óptima. Por eso le estoy solicitando a la empresa contratista a ver cuál es la estrategia. La estrategia no sólo puede ser el aumento de cuadrillas, porque finalmente el aumento de cuadrillas lo que va a generar es que se adelante la actividad de pañete, pero el pañete necesita un tiempo de secado para que se pueda ejecutar la actividad de estuco, entonces si solicitamos a la empresa contratista que nos genere una estrategia o una opción de cuál va a ser el que se le va a dar para que se pueda instalar ese estuco y que se genere la garantía que va a tener la calidad que se requiere.

47:21 - consorcio310 consorcio310

Los kickwear también le conviene porque para hacer reprocesos se aplica de pañete y se le sale como un hombro, una mancha, y eso sale al par de 15, 20 días ya tiene esa mancha ahí, con esos hombros Eso es lo importante de los planchas. Hoy no llovió, pero ayer cayó menos aguacero. Bueno, ya se va a fin. Quedan 15 minutos, no sé qué más.

47:54 - Conference Room (RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS) - Speaker 2

No, dejar la observación que nosotros como interventoría sí solicitamos que se genere una opción adicional para el secado. De ese pañete y que pues evidentemente eso se ve reflejado en que no tuvimos las acciones anteriores suficientes para que la instalación del pañete se hiciera óptimamente y que pues no tuviéramos esos problemas de aceleración de esa SSK. Por mi parte no ha no habría ninguna otra observación.

48:32 - consorcio310 consorcio310

Ingeniero, entonces, por favor, corregir el tema del APU, enviarme la justificación, así como se lo dije. Yo ya tengo las cotizaciones, tengo las especificaciones de Pegacor. Tener en cuenta lo que dice, bueno, sí, es para el guarda escoba, enviarle al guarda escoba también. Decir el tema del win. El tema de las crucetas, el arquitecto Guido recomendó de 3 milímetros para todo el tema de la separación, para el tema de la boquilla. ¿Sí? No, pues nada más. No sé arquitecto Guido, ni no Felipe, ni nada más.

49:19 - felipe rios

No, de mi parte no. Una feliz tarde y muchas gracias.

49:25 - Guido Garcia Ardila

De mi parte tampoco, nos vemos mañana en Puerto Tejada.

49:31 - consorcio310 consorcio310


OK, muchísimas gracias, que estén muy bien.

49:34 - Orador no identificado

Ya, ya, no se lo preocupen más.

49:38 - consorcio310 consorcio310

Vale, saludos a todos.



RESULTADOS DE LABORATORIO COMPRESIÓN DE CILINDROS DE 4"

NORMA DE ENSAYO NTC 673: Ensayo de resistencia a la compresión simple de cilindros normales de concreto

Código: IO-FR-12

Versión: 04

Fecha: 30-SEP-2019

Página: 1 de 1

Obra:	ORIP PTO TEJADA / CAUCA	Consecutivo:	LA-63156
Código:	6986	Cliente:	UNION TEMPORAL SOLUCIONES
Ordenado por:	Arg. Carlos A. Patiño	Elaborado por:	Luz Enith Conta
		Fecha de elaboración:	miércoles, 12 de marzo de 2025

CARACTERÍSTICA	MUESTRA						
Muestra N°	12						
Cilindro N°	C	C	C	D	D	D	
Localización	LOSA DE CUBIERTA (ACELERADO A 7 DIAS) (BAJA PERMEABILIDAD)						
Asentamiento (pulgadas)	-						
Diámetro (cm)	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	
Altura (cm)	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	
Área (cm ²)	81,07	81,07	81,07	81,07	81,07	81,07	
Volumen (cm ³)	1647,4	1647,4	1647,4	1647,4	1647,4	1647,4	
Peso Muestra (g)							
Peso Unitario (g/cm ³)							
Fecha Toma de Muestra	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	
Fecha de Ensayo	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	
Edad Rotura (días)	14	14	14	28	28	28	
Carga Máxima (kN)	280,9	282,7	290,3	308,5	316,1	313,7	
Resistencia Obtenida (Kg/cm ²)	353	356	365	388	398	395	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Resistencia Obtenida (%)	126,2	127,0	130,4	138,6	142,0	140,9	
Resistencia Esperada (%)	100	100	100	100	100	100	
Resistencia Esperada (Kg/cm ²)	280						
Tipo de Falla	C	D	D	B	A	B	
Remisión No	110311						
Origen de Mezcla	DESCONOCIDO						
Cod. Calibración Prensa	REM-LF-41						

TIPO DE FALLA					
TIPO 1 (A)	TIPO 2 (B)	TIPO 3 (C)	TIPO 4 (D)	TIPO 5 (E)	TIPO 6 (F)
CONOS RAZONABLEMENTE BIEN FORMADOS EN AMBOS EXTREMOS, FISURAS A TRAVÉS DE LOS CABEZALES DE MENOS DE 25mm (1 PULGADA)	CONO BIEN FORMADO EN UN EXTREMO, FISURAS VERTICALES A TRAVÉS DE LOS CABEZALES, CONO NO BIEN DEFINIDO EN EL OTRO EXTREMO	FISURAS VERTICALES ENCOLUMNADAS A TRAVÉS DE AMBOS EXTREMOS, CONOS MAL FORMADOS	FRACTURA DIAGONAL SIN FISURAS A TRAVÉS DE LOS EXTREMOS, GOLPEE SUAVEMENTE CON UN MARTILLO PARA DISTINGUIR DEL TIPO 1 (A)	FRACTURAS EN LOS LADOS EN LAS PARTES SUPERIOR O INFERIOR (OCURRE COMÚNMENTE CON CABEZALES NO ADHERIDOS)	SIMILAR AL TIPO 5 PERO EL EXTREMO DEL CILINDRO ES PUNTIAGUDO

Firmas de aprobación		Descarga Nuestra App	Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	 DISPONIBLE EN Google Play	 ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
			
Director de Laboratorio	Nombre:		
		Certificado Número : CO18.02947	

INGEOMAC LTDA






Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomac Ltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

	RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYOS DE CONCRETO NORMA DE ENSAYO NTC: 673: Ensayo de resistencia a la compresión simple de cilindros normales de concreto		Código: IO-FR-12
			Versión: 07
			Fecha: 28-ABR-2022
			Página: 1 de 1
Obra:	Oficina de Registro Publico Puerto Tejada	Consecutivo:	63338
		Cliente:	Union Temporal Soluciones
Código:	6986	Elaborado por:	Tec.: Jenny Grajales
Ordenado por:	Ing. Carlos Alberto Patiño	Fecha de elaboración:	2025-03-17

CARACTERÍSTICA	MUESTRA
----------------	---------

Muestra N°	13								
Cilindro N°	A	A	A	B	B	B	C	C	C
Localización	ESCALERA ENTREPISO 2 Y 3, MATERA SECA PISO 1, VIGA PERIMETRAL PATIO PISO 1, BORDES DE LOSA EN CUBIERTA								
Diámetro (cm)	10.16	10.16	10.16	10.16	10.16	10.16	10.16	10.16	10.16
Altura (cm)	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32
Área (cm2)	81.07	81.07	81.07	81.07	81.07	81.07	81.07	81.07	81.07
Volumen (cm3)	1647.41	1647.41	1647.41	1647.41	1647.41	1647.41	1647.41	1647.41	1647.41
Fecha Toma de Muestra	15/02/2025	15/02/2025	15/02/2025	15/02/2025	15/02/2025	15/02/2025	15/02/2025	15/02/2025	15/02/2025
Fecha de Ensayo	22/02/2025	22/02/2025	22/02/2025	01/03/2025	01/03/2025	01/03/2025	15/03/2025	15/03/2025	15/03/2025
Edad Rotura (días)	7	7	7	14	14	14	28	28	28
Carga Máxima (kN)	160	171.5	166.1	186.6	190.1	194.7	262.1	249.6	256.2
Resistencia Obtenida (Kgf/cm2)	201	216	209	235	239	245	330	314	322
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resistencia Obtenida (%)	96%	103%	99%	112%	114%	117%	157%	150%	153%
Resistencia Esperada (%)	70%	70%	70%	85%	85%	85%	100%	100%	100%
Resistencia Esperada (Kgf/cm2)	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Tipo de Falla	B	B	B	D	A	C	D	B	C
Remisión N°	110312								
Origen de Mezcla	DESCONOCIDO								
Cod. Calibración Prensa	REM-LF-41								

TIPO DE FALLA

TIPO 1 (A)	TIPO 2 (B)	TIPO 3 (C)	TIPO 4 (D)	TIPO 5 (E)	TIPO 6 (F)
					
CONOS RAZONABLEMENTE BIEN FORMADOS EN AMBOS EXTREMOS, FISURAS A TRAVÉS DE LOS CABEZALES DE MENOS DE 25mm (1 PULGADA)	CONO BIEN FORMADO EN UN EXTREMO, FISURAS VERTICALES A TRAVÉS DE LOS CABEZALES, CONO NO BIEN DEFINIDO EN EL OTRO EXTREMO	FISURAS VERTICALES ENCOLUMNADAS A TRAVÉS DE AMBOS EXTREMOS, CONOS MAL FORMADOS	FRACTURA DIAGONAL SIN FISURAS A TRAVÉS DE LOS EXTREMOS, GOLPEE SUAVEMENTE CON UN MARTILLO PARA DISTINGUIR DEL TIPO 1 (A)	RACTURAS EN LOS LADOS EN LAS PARTES SUPERIOR O INFERIOR (OCURRE COMÚNMENTE CON CABEZALES NO ADHERIDOS)	SIMILAR AL TIPO 5 PERO EL EXTREMO DEL CILINDRO ES PUNTIAGUDO

Firmas de aprobación		Descarga nuestra App	Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:		
			
Director de Laboratorio	Nombre:		
		Certificado Número: CO21.09404	

SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S.
NIT. 890.333.023-8
CR 37 12A 63 URB IND ACOPI
Yumbo
TEL.6644717 - FAX 6644477

REMISION

Número: RM-00419296
Fecha: 20/01/2025
Página: 1 de 1

Cliente:	UNION TEMPORAL SOLUCIONES	Transportador:	890333023-001 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE SAS
Contacto:	UNION TEMPORAL SOLUCIONES	Conductor:	FALLA LOZANO PABLO CESAR
Nit o C.C.:	901845674	Placa:	CCY838
Dirección:	CALLE 75 85 54	Vendedor:	80429162 RINCON GONZALEZ CARLOS ORLANDO
Ciudad:	Bogotá, D.C.	OC.Nro	P.V. Nro.
Teléfono:	3123839661		PD-00325584
Correo electrónico:	utsoluciones24@gmail.com		

Ref.	Descripción	Bodega	U.M.	Cant. despachada
10393	ACERO FIGURADO 3/4 NTC 2289 G420(60)	P2FIG	kg	135,2200
10394	ACERO FIGURADO 5/8 NTC 2289 G420(60)	P2FIG	kg	2.059,1600
10395	ACERO FIGURADO 1/2 NTC 2289 G420(60)	P2FIG	KG	206,3500
10396	ACERO FIGURADO 3/8 NTC 2289 G420(60)	P2FIG	kg	1.482,7200
10397	ACERO FIGURADO 1/4 NTC 2289 G420(60)	P2FIG	kg	40,1400
Total				3.923,5900

Observación:

DESCRIPCION: TERCER PEDIDO P3- CUB OBRA: ORIP PUERTO TEJADA DIRECCION: CALLE 25 NO. 17 -48 BARRIO CENTRO DE PUERTO TEJADA. BAJANDO POR LA CALLE 15QU VIENE DEL PARQUE A 2 CUADRAS CONTACTO: ARQ. JIMMY CARDENAS CELL: 3175895195

Con este documento el comprador declara haber recibido a satisfaccion, real y materialmente los productos aquí descritos.

Punto de Envío

Código: 001 ORIP PUERTO TEJADA
Contacto: ARQ. JIMMY CARDENAS
Dirección: CALLE 25 NO. 17 -48 BARRIO CENTRO DE PT.
Telefono:
Email:

franco.fernandez
ELABORADO

Jimmy Cardenas
NOMBRE LEGIBLE Y SELLO
RECIBIDO

C. 1085635321

Se adjunta reporte de calidad barras, dando cumplimiento a: Resolución 2003 y NTC 2289.
Se adjunta reporte de calidad grafil y malla, dando cumplimiento a: Resolución 0277 y NTC 5806.

Novedades presentadas en el Recibo de Material

Información del Producto			Tipo de Reclamo						
Referencia o Item	Cantidad (und/kg)	N° Código de Barras Etiqueta o CDF de Figurado.	Faltante de unidades	Sobrante de Unidades	Diferencia en Medida	Diferencia en Kg	Faltante de Reporte	Barra corta	





CLIENTE: UNION TEMPORAL SOLUCIONES**Dir: Ofic.: CALLE 75 N° 85-54****Tel(s):****OBRA: ORIP (ORIP PUERTO TEJADA UTS / TERCER PEDIDO P3- CUB)****Dir: Obra.: CALLE 15 N° 17-48****Tel(s): VIAL DEL VALLE****CARTILLA: 33036 - 325584****Peso = 3923.59 kg****RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS**

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	PESO (kg)
3/4"	420	60.50	135.22
5/8"	420	1,326.78	2,059.16
1/2"	420	207.60	206.35
3/8"	420	2,647.72	1,482.72
1/4"	420	161.20	40.14
TOTAL BARRAS FIGURADAS			3,923.60

PESO TOTAL PARA EL PEDIDO N°33036 = 3,923.60 kg**ENCARGADO DE DESPACHOS****RESPONSABLE CARGUE DEL PEDIDO**
NOMBRE





















CLIENTE: UNION TEMPORAL SOLUCIONES
OBRA: ORIP (ORIP PUERTO TEJADA UTS / TERCER PEDIDO P3- CUB)
CARTILLA: 33036

Lista de barras 3/4"





	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
1	0.30 	2	3/4"	✓ 7.00	31.29	
2	0.30 	5	3/4"	✓ 6.50	72.64	
3	0.30 	3	3/4"	✓ 3.00	20.11	
4	0.30 	2	3/4"	✓ 2.50	11.17	

Peso total barras 3/4" = 135.22 kg

Lista de barras 5/8"

5	0.25 	8	5/8"	✓ 10.00	124.16	
6	0.25 	16	5/8"	✓ 9.50	235.90	
7	0.25 	4	5/8"	✓ 9.00	55.87	
8	0.25  0.25	4	5/8"	8.60	53.39	
9		4	5/8"	8.50	52.77	
10	0.25 	6	5/8"	8.50	79.15	
11	0.25  0.25	4	5/8"	8.10	50.28	
12	0.25 	6	5/8"	8.00	74.50	
13		6	5/8"	7.50	69.84	
14	0.25 	4	5/8"	7.50	46.56	
15	0.25  0.25	2	5/8"	7.15	22.19	
16	0.25  0.25	2	5/8"	7.14	22.16	
17		4	5/8"	7.00	43.46	
18	0.25 	14	5/8"	7.00	152.10	
19	0.25  0.25	4	5/8"	6.75	41.90	
20		10	5/8"	6.50	100.88	
21	0.25 	14	5/8"	6.50	141.23	
22	0.25 	5	5/8"	6.00	46.56	
23	0.25  0.25	4	5/8"	5.95	36.94	
24	0.25 	10	5/8"	5.50	85.36	

CLIENTE: UNION TEMPORAL SOLUCIONES
OBRA: ORIP (ORIP PUERTO TEJADA UTS / TERCER PEDIDO P3- CUB)
CARTILLA: 33036

	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
25	0.25  0.25	4	5/8"	5.45	33.83	
26	0.25  0.25	6	5/8"	5.00	46.56	
27	0.25  0.25	8	5/8"	4.75	58.98	
28	0.25  0.25	18	5/8"	4.10	114.54	
29	0.25  0.25	8	5/8"	4.00	49.66	
30	0.25  0.25	16	5/8"	3.00	74.50	
31		12	5/8"	2.50	46.56	
32	0.25  0.25	20	5/8"	2.50	77.60	
33		2	5/8"	2.00	6.21	
34	0.25  0.25	5	5/8"	2.00	15.52	




Peso total barras 5/8" = 2,059.16 kg

Lista de barras 1/2"


35	0.20  0.20	60	1/2"	1.70	101.39	
36	0.20  0.20	64	1/2"	1.65	104.97	

Peso total barras 1/2" = 206.35 kg

Lista de barras 3/8"

37	 b=0.27 h=0.27 g=0.12	584	3/8"	1.32	431.69	
38	 b=0.22 h=0.27 g=0.12	1006	3/8"	1.22	687.30	
39	 b=0.17 h=0.27 g=0.12	551	3/8"	1.12	345.59	

CLIENTE: UNION TEMPORAL SOLUCIONES
OBRA: ORIP (ORIP PUERTO TEJADA UTS / TERCER PEDIDO P3- CUB)
CARTILLA: 33036

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
 <p>h=0.30 g=0.12</p>	60	✓ 3/8"	0.54	18.14	

Peso total barras 3/8" = 1,482.72 kg

Lista de barras 1/4"

 <p>h=0.15 g=0.08</p>	520	✓ 1/4"	0.31	40.14	
--	-----	--------	------	-------	--

Peso total barras 1/4" = 40.14 kg

PESO TOTAL DE FIGURACION DESPIECE No 33036= 3,923.60 kg



REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: UNION TEMPORAL SOLUCIONES

Sucursal:

Ciudad: Puerto Tejada

Dirección:

Fecha Impresión: lunes, 20 de enero de 2025

CDP#:

Placa:

Tiquete:

Despacho:

Tren:

184442

POMINI



Certificado
No. SC-445-1

Resolución 2003-2022

Barras corrugadas y
lisas de acero de
baja aleación, para
refuerzo de concreto
importen o comercialicen
en Colombia.

Producto: Redondo Corrugado de [3/4] 19.1 mm

Area Nom. (mm²) 284.00
Marcado: COL SO 6 W 60
Designación: 6
Grado: 60 (420)
Norma NTC-2289

PROPIEDADES MECÁNICAS			CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES								CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS															
Fecha Recopilación y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [MPa]	Esfuerzo Máximo [MPa]	Relación [Rm/Rt]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación N° Reg Resaltes [mm]	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE		
13/12/2024	124721	42495	446	657	1.47	18.45	SI	2.179	1.36	12.60	55	4.46	303.127	0.286	1.230	0.017	0.033	0.160	0.004	0.230	0.060	0.120	0.005	0.023	0.510	
Especificaciones del Producto			Mínimos	420	1.25	14	SI	2,101	0.97		45															
			Máximos	540			NO			13.30	70			7.30	0.300	1,500	0.035	0.045	0.500							0.550
			Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Producto: Redondo Corrugado de [5/8] 15.87 mm

Area Nom. (mm²) 199.00
Marcado: COL SO 5 W 60
Designación: 5
Grado: 60 (420)
Norma NTC-2289

PROPIEDADES MECÁNICAS			CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES										CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS												
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rt]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación N° Reg Químico [mm]	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE	
15/01/2025	125570	42501	468	627	1.34	18.00	SI	1.507	1.13	10.30	60	303.155	0.273	1.190	0.011	0.031	0.200	0.004	0.190	0.070	0.080	0.008	0.025	0.485	
Especificaciones del Producto			Mínimos	420	1.25	14	SI	1.459	0.71		45														
			Máximos	540			NO			11.10	70			0.300	1.500	0.035	0.045	0.500							0.550
Validaciones			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

Producto: Rollo Corrugado de [1/2] 12.7 mm

Area Nom. (mm²) 129.00
Marcado: COL SO 4 W 60
Designación: 4
Grado: 60 (420)
Norma NTC-2289

PROPIEDADES MECÁNICAS				CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES							CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS													
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE
11/12/2024	124649	42475	451	647	1.44	16.50	SI	0.985	0.74	8.40	55	303.043	0.266	1.030	0.011	0.025	0.150	0.003	0.200	0.080	0.130	0.006	0.035	0.456
Especificaciones del Producto			Mínimos	420	1.25	14	SI	0.934	0.51		45													
			Máximos	540			NO			8.90	70				0.300	1.500	0.035	0.045	0.500					
Validaciones			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: UNION TEMPORAL SOLUCIONES CDP#: 184442
Sucursal: Placa:
Ciudad: Puerto Tejada Tiquete:
Dirección: Despacho:
Fecha Impresión: lunes, 20 de enero de 2025 Tren: POMINI



NTC 2289:2020 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto que se fabrican, importan o comercializan en Colombia.
Resolución 2003: 2022 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto que se fabrican, importan o comercializan en Colombia.
Certificado No. SC-446-1

Producto: Rollo Corrugado de [1/4] 6.35 mm													Area Nom. (mm2) 31.67		Designación: 2		Norma NTC-2289								
													Marcado: COL SO 2 W 60		Grado: 60 (420)										
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	PROPIEDADES MECÁNICAS				CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES					CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS													
			Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE	
17/12/2024	124840	42558	432	621	1.44	17.00	SI	0.249	0.50	4.10	59	1.48	303.390	0.253	0.890	0.013	0.024	0.150	0.003	0.220	0.080	0.120	0.007	0.02E	0.420
Especificaciones del Producto	Mínimos Máximos Validaciones		420	550	1.25	14	SI	0.234	0.25		45				0.300	1.500									
			540				NO		4.45	70	2.49														0.550
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: UNION TEMPORAL SOLUCIONES

Sucursal:

Ciudad: Puerto Tejada

Dirección:

Fecha Impresión: lunes, 20 de enero de 2025

CDP#:

Placa:

Tiquete:

Despacho:

Tren:

184442

POMINI



Resolución 2003-2022
Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto, que se fabrican, importan o comercializan en Colombia.

Producto: Rollo Corrugado de [3/8] 9.52 mm

Area Nom. (mm²) 71.00
Marcado: COL SO 3 W 60

Designación: 3
Grado: 60 (420)

Norma NTC-2289

PROPIEDADES MECÁNICAS			CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES							CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS															
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [MPa]	Esfuerzo Máximo [MPa]	Relación [Rm/Rt]	% de Elong	Dobado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Angulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE
16/01/2025	125613	42844	447	646	1.45	19.00	SI	0.547	0.69	6.30	52	1.49	304.597	0.272	0.910	0.007	0.027	0.200	0.003	0.210	0.070	0.100	0.011	0.025	0.440
Especificaciones del Producto		Mínimos	420	550	1.25	14	SI	0.526	0.38		45														
		Maximos	540					NO			6.70	70	3.60		0.300	1.500	0.035	0.045	0.500						0.550
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Observaciones:

Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos" NTC-2 "Ensayo de tracción" NTC-1 "Métodos ensayo doblado", NTC 5192 "Métodos análisis químico", NTC-2289 - NTC-161 "Requisitos dimensionales, peso". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT-030 "Plan de inspección y ensayo".

SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 2003 de 2022 "barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcialmente ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la Jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S.

SIDOC S.A.S.

FIN DEL REPORTE

Diego Marmolejo

DIEGO MARMOLEJO CARDONA

Analista Físico

JUAN DIEGO SANCLEMENTE

Analista Químico

Ing. EFREN RABON

Jefe Técnico Control Calidad

Aprobado Por:



SIDERURGICA DE OCCIDENTE SAS

890333023

CARRERA 37 12A-63 URB. INDUSTRIAL ACOPI (YUMBO)

TEL: (2) 6644717

Nit/CC: 901845674

Telefono:

Email:Email

REMISIÓN

Número RM-418897

Fecha: 17/01/2025

O.C.:

PV: PD-326492

Página: 1 de 1

Cliente: UNION TEMPORAL SOLUCIONES

Contacto: ARQ. JIMMY CARDENAS

Ciudad: Puerto Tejada

Transportado DESPACHO

Placa:CQE-769

Direccion: CALLE 25 NO. 17 -48 BARRIO CENTRO DE

Vendedor: RINCON GONZALEZ CARLOS ORLANDO

Punto de envio: (001) ORIP PUERTO TEJADA



RM00418897

Powered by: www.integrapps.com

Impresión: viernes, 17 de enero de 2025 12:22:42 p. m.

No.	Referencia	Descripción	Bodega	Unidad	Cant. Desp.
1	10030	BAR CORR 3/8x6m NTC 2289 G 60 (420)	CEDI	UND	✓ 76,0000
2	10031	BAR CORR 1/2x6m NTC 2289 G 60 (420)	CEDI	UND	✓ 67,0000
3	13376	BAR CORR 1/4 x 6m NTC 2289 G 60 (420)	CEDI	UND	✓ 3,0000
4	13651	MALLA ELECTROSOLDADA 6.0 mm (XX188) P2	CEDI	UND	✓ 29,0000
5	0025085	ALAMBRE C-18 x 25	CEDI	kg	✓ 150,0000

Notas: . SL 24575 DESCRIPCION: TERCER PEDIDO P3- CUB OBRA: ORIP PUERTO TEJADA DIRECCION: CALLE 25 NO. 17 -48 BARRIO CENTRO DE PUERTO TEJADA. BAJANDO POR LA CALLE 15QU VIENE DEL PARQUE A 2 CUADRAS CONTACTO: ARQ. JIMMY CARDENAS CELL: 3175895195 (2031KG)

Con este documento el comprador declara haber recibido a satisfacción real y materialmente los productos aquí descritos.

luisg.vergara

Realizado por



Jimmy Cardenas
Nombre legible y sello recibido
C: 1035635331

Cliente:

UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CDP#:

184157

Sucursal:

Puerto Tejada

Placa:

POMINI

Ciudad:

CLL 25 # 17 - 48 BRR CENTRO DE PUERTO TEJAD/

Tiquete:

Despacho:

Dirección:

Fecha Impresión: jueves, 16 de enero de 2025

Tren:

Norma NTC-2289

Resolución 2003: 2022

Certificado

No. SC-446-1

Barras corrugadas y lisas de acero de refuerzo de concreto, que se fabrican, importan o comercializan en Colombia.



Producto: Redondo Corrugado de [1/2] 12.7 mm

Area Nom. (mm²) 129.00
Marcado: COL SO 4 W 60

Designación: 4
Grado: 60 (420)

Fecha Recepción y Ensayo				N° Reg Físico	Colada	PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES					CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS												
						Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rt]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE	
13/01/2025				125453	42761	449	637	1,42	16,00	SI	0,988	0,74	8,10	62	304,248	0,289	1,210	0,011	0,028	0,190	0,003	0,230	0,080	0,009	0,020	0,506		
13/01/2025				125454	42761	452	645	1,43	17,00	SI	0,977	0,72	8,10	62	304,248	0,289	1,210	0,011	0,028	0,190	0,003	0,230	0,080	0,009	0,020	0,506		
Especificaciones del Producto					Mínimos	420	550	1,25	14	SI	0,934	0,51		45														
						Maximos	540			NO		8,90	70	4,90	0,300	1,500	0,035	0,045	0,500								0,550	
						Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Producto: Redondo Corrugado de [1/4] 6.35 mm

Area Nom. (mm²) 31.67
Marcado: COL SO 2 W 60

Designación: 2
Grado: 60 (420)

PROPIEDADES MECÁNICAS				CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES				CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS																	
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación (Rm/Rt)	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación N° Reg Resaltes [mm]	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE	
22/11/2024	123862	42066	431	636	1.48	16,00	SI	0,262	0,52	4,00	60	1,32	301,320	0,274	0,820	0,009	0,032	0,120	0,002	0,200	0,060	0,080	0,012	0,028	0,424
			420	550	1,25	14	SI	0,234	0,25		45			0,300	1,500	0,035	0,045	0,500						0,550	
			Maximos	540			NO			4,45		70	2,49												
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Especificaciones del Producto																									

Producto: Redondo Corrugado de [3/8] 9.52 mm

Area Nom. (mm²) 71.00
Marcado: COL SO 3 W 60

Designación: 3
Grado: 60 (420)

PROPIEDADES MECÁNICAS				CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES				CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS																
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rt]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
5/01/2025	125542	42824	436	623	1.43	16,50	SI	0,546	0,67	6,30	52	304.513	0,266	0,910	0,009	0,030	0,180	0,003	0,240	0,070	0,110	0,011	0,026	0,435
			420	550	1,25	14	SI	0,526	0,38		45													
			Max/mos	540			NO			6,70	70	3,60	0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
			Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK					OK

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS



Cliente: UNION TEMPORAL SOLUCIONES CDP#: 184157
 Sucursal: Placa:
 Ciudad: Puerto Tejada Tiquete:
 Dirección: CLL 25 # 17 - 48 BRR CENTRO DE PUERTO TEJADA Despacho: POMINI
 Fecha Impresión: jueves, 16 de enero de 2025 Tren:

NTC 2289-2020 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto
 Resolución 2003-2022 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto que se fabricuen, importen o comercialicen en Colombia
 Certificado No. SC-446-

Observaciones:

Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos" NTC-2 "Ensayo de tracción" NTC-1 "Métodos ensayo doblado", NTC 5192 "Métodos análisis químico", NTC -2289 - NTC-161 "Requisitos dimensionales, peso". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT-030 "Plan de inspección y ensayo".
 SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 2003 de 2022 "barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S

FIN DEL REPORTE

[Signature]

VICTOR ORDOÑEZ LEON
 Analista Físico:

[Signature]

MARCELO DUARTE AZCARATE
 Analista Químico:

[Signature]

Ing. EFREN RABON
 Jefe Técnico Control Calidad
 Aprobado Por:

REPORTE DE CALIDAD MALLA ELECTROSOLDADA



NTC-5806:2019



RESOLUCIÓN
0277:2015



CERTIFICADO
N°. SC-446-1

F. IMPRESIÓN: 13/ene./25 2:19:56p. m. LOTE: M01980
CLIENTE: CENTRO DE DISTRIBUCION
DIRECCIÓN:
PRODUCTO: XX-188 DIMENSIONES: 6.00 m X 2.35 m

N° REPORTE: 183824

ENSAYO DE GRAFIL

Longitudinal		Transversal	
Colada	N° Rollo	Colada	N° Rollo
E30420-24	10	E30396-24	14

REQUISITO NTC 5806
2019-06-19

Propiedades Físicas

Número Registro	124495		124060	
Requisito	Nominal	Real	Nominal	Real
Diámetro (mm)	6,00	6,37	6,00	6,34
Peso (g/m)	222	228	222	222
Tolerancia (+/- 6 %)	3		0	
	Especificado	Obtenido	Especificado	Obtenido
Altura Prom.Resalte (mm)	0,27	0,36	0,27	0,45
Esp. Promedio de Resalte (mm)	4,62 a 7,24	6,25	4,62 a 7,24	6,25
Esp. Longitudinal de los Resaltes (No. resaltes)	3,50 a 5,50	4,00	3,50 a 5,50	4,00
Ángulo Resalte. (°)	45° - 70°	51	45° - 70°	51
Área superf. Total grafilada(%)	25%	38	25%	38
Líneas de resalte.	2	3	2	3

Numeral 7.2.7 CUMPLE

Numeral 7.2.4.4. CUMPLE

Numeral 7.2.1. Tabla 6 Lit. F CUMPLE

Numeral 7.2.4.3. CUMPLE

Numeral 7.2.4.5. CUMPLE

Numeral 7.2.4.1. CUMPLE

Numeral 7.2.4.2. CUMPLE

Propiedades Mecánicas

Requisito	Unidades	Longitudinal		Transversal		Ensayo de Doblado 90°	
		Mínimo Especificado	Obtenido	Mínimo Especificado	Obtenido	Sin Agrietamiento	
Resistencia a la Tracción	MPa	585	781	585	727	Numeral 7.2.5.1 Tabla 8	CUMPLE
Fluencia	MPa	515	759	515	700	Numeral 7.2.5.1 Tabla 8	CUMPLE

ENSAYO DE MALLA ELECTROSOLDADA

F.Recepción y Ensayo: 02/ene./25		Número Registro: 125159				REQUISITO NTC 5806 2019-06-19	
Propiedades Físicas y Mecánicas							
Requisito	Unidades	Longitudinal		Transversal			
		Mínimo Especificado	Obtenido	Mínimo Especificado	Obtenido		
Resistencia a la Tracción	MPa	550	764	550	720	Numeral 7.2.5.3 Tabla 9	CUMPLE
Fluencia	MPa	485	719	485	694	Numeral 7.2.5.3 Tabla 9	CUMPLE
Resistencia al Corte en la Soldadura	N	Promedio Mínimo Especificado		Promedio Obtenido		Numeral 8.3	CUMPLE
		6,820		10,099			
Separación Grafiles (Tolerancia +/- 0,63 cm)	cm	Especificado	Obtenido	Especificado	Obtenido	Numeral 10.6	CUMPLE
		15,00	15,10	15,00	14,90		
Longitud de pelos (Tolerancia +/- 1.3 cm)	cm	Especificado	Obtenido	Especificado	Obtenido	Numeral 10.3	CUMPLE
		7,50	7,60	5,00	4,90		
Ensayo de Doblado (90°)	(°)	Sin Agrietamiento		Sin Agrietamiento		Numeral 8.2	CUMPLE
		SI		SI			

Observaciones: Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353, NTC-5806, NTC-2, NTC-1, NTC-330. El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT-035 "Plan de inspección y ensayo grafil y malla". SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 0277 "Alambre de acero li grafilado y mallas electrosoldadas para refuerzo de concreto". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S.

FIN DEL REPORTE

Elaboró:

VICTOR ORDOÑEZ LEON
Analista de Laboratorio Físico Mallas

Revisó:

Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 088 - 2025

Bogotá, febrero 06 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Solicitud aval Revisión avance parcial 1A remanente del 30% de avance por
modificación contractual

Respetados señores

Comendidamente solicitamos a Ustedes respuesta sobre la revisión del corte de avance parcia 1A remitido el pasado enero 24 mediante oficio ORIP PTEJ 086 – 2025. En el comité de la semana anterior, se nos informo por parte de la Supervisión del contrato que ya este estaba revisado y avalado, sin embargo a la fecha no tenemos respuesta alguna sobre este

Como es de pleno conocimiento, estos recursos se requieren para ser invertidos en el proyecto y poder así dar continuidad a compras fundamentales de materiales y equipos. Requerimos de su colaboración para liberar esta factura y contar con estos recursos de manera prioritaria.

Quedamos atentos a sus observaciones o comentarios

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

ANEXO LO ENUNCIADO

C.C SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

Bogotá, febrero 13 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Respuesta comunicados 1963_128_2024, 1963_131_2024, 1963_132_2024 – Acciones para cumplimiento de avance, llegada de materiales y equipos a obra
Copia a la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO Póliza No. 11-44-101230108
EXPEDIDA EL 15-07-2024

Respetados señores

En respuesta a los comunicados en asunto remitido por la interventoría referente a plan de contingencia teniendo en cuenta el estado actual de avance a continuación describimos las acciones que se han venido tomando y que se tomarán a futuro, así como confirmación de fechas de llegada de materiales y equipos

- **ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DE PORCENTAJE DE AVANCE** A la fecha estamos trabajando en jornadas hasta las 6 y 7pm. Se cuenta con las siguientes actividades y cuadrillas en ejecución
 - **ESTRUCTURA:** El martes 11 de febrero se realizó el vaciado de concreto de la losa de cubierta. Para el próximo sábado 15 se tiene programado el concreto y la bomba estacionaria para fundida de escaleras, materas seca y vigas del patio posterior. Con esta actividad de concluye este capítulo
 - **MAMPOSTERIA:** Se cuenta con una cuadrilla realizando mampostería en piso 1 (remates) y piso 2. Para la semana entre el 17 y 22 de febrero se culminará con la mampostería de piso dos y piso 3
 - **PAÑETES:** Con una cuadrilla se están adelantando esta actividad. En la medida que se libera mampostería, se van realizando. Se estima para en las próximas semanas contar con otra cuadrilla para reforzar y mejorar el rendimiento
 - **CARGUE/AFINADO PISOS:** Se tiene proyectado iniciar con esta actividad entre el 16 y el 26 de febrero. El cargue/afinado de piso se realizará con parte del personal que termina el capítulo estructura y para instalación de enchapes se está adelantando la vinculación del personal encargado (cuadrilla diferente).
 - **CIELOS RASOS:** Se tiene proyectado iniciar con estructuración entre el 16 y el 26 de febrero. Se está adelantando la vinculación del personal encargado de esta actividad
 - **ESTUCOS Y PINTURA:** para la semana entre el 17 y el 22 de febrero se vinculará una cuadrilla para iniciar con estucos y pintura en piso 1 y posteriormente piso 2 y 3
 - **INSTALACIONES ELECTRICAS:** Se cuenta con dos cuadrillas adelantando infraestructura de iluminación, tomas, voz y datos, detección esta se encuentra a un 90% en piso 1. Se realizo instalación de tuberías para acometidas contador principal. En segundo piso se está instalando soportería y se inició también con infraestructura

UNION TEMPORAL SOLUCIONES

NIT 901.845.674-9

- **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS:** Se cuenta con cuadrilla independiente para esta especialidad. El avance incluye instalaciones en el piso 1 baño y poceta lava traperos, en piso 2 tubería descolgada de baños, desagüe baño registrador. Se tiene conectadas bajantes de aguas lluvias y sifones de terraza. El avance corresponde a un 65% aproximadamente
- **AIRE ACONDICIONADO:** Se está adelantando Instalación de soporteria, infraestructura eléctrica para equipos
- **COMPRAS:** venimos adelantando cotización y cierre de negociaciones de los siguientes elementos
 - **EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:** de acuerdo al balance presupuestal presentando y aprobado mediante ADICION Y PRORROGA finalizando el año pasado, se ratificó que el sistema a utilizar sería el inicialmente incluido en el contrato. El 14 de enero mediante nuestro comunicado ORIP PTEJ 079 – 2025 nuevamente se informan sobre carencias del diseño y necesidad de mas equipos por la redistribución de espacios planteada por la entidad. De ese comunicado no se obtuvo respuesta. Para el día 16 de enero en visita programada a obra con representantes de la entidad, nuevamente se plantea la necesidad de contar con esas definiciones y se nos informa que se llevara a cabo una reunión en Bogotá con el equipo técnico de la entidad para realizar las definiciones correspondientes y poder dar vía libre a la ejecución del sistema. Esta reunión se llevó a cabo hasta el día 28 de enero, en conjunto se dio claridad a las dudas y se nos dieron las instrucciones para realizar las modificaciones al diseño. Hacemos claridad que en aras de darle celeridad al proceso constructivo, continuamos realizando rediseños técnicos, actividad que no nos corresponde de acuerdo a nuestro objeto contractual. Con estas definiciones se procedió a remitir mediante comunicado ORIP PTEJ 087 – 2025 de fecha enero 31 de 2025 las conclusiones y las recomendaciones al diseño técnico de la especialidad, para visto bueno de la entidad y proceder con el cierre de diseños e iniciar con la compra de equipos y actividades en obra. A la fecha no hemos recibido aprobación u observación alguna sobre este comunicado. Obrando de buena fe, procedimos a legalizar con nuestro proveedor la compra de los equipos y la mano de obra. Se anexa imagen del contrato. Los equipos están disponibles, separados para el proyecto y a la espera del pago del anticipo. Estos no han sido despachados, hasta tanto no se tenga confirmación y se cancele en anticipo. Adicionalmente, las condiciones actuales de la obra no son aptas para recibir los equipos, pues corren riesgo de ser maltratados. La fecha de llegada a obra será informada una vez las condiciones de aprobación del rediseño, pago de anticipo y condiciones en obra lo permitan. Aclarando si, que esta estará alineada a la entrega del proyecto. Si se requieren los datos del proveedor con el que se realizó el contrato o visita a la bodega de este para verificar su existencia, podemos coordinarla
 - **PLANTA ELECTRICA:** Como es de conocimiento de los interesados, se dependía de la definición de los equipos de aire para saber la capacidad final de la planta eléctrica. Con los conceptos recibidos del sistema de Aire, se recalcularon las cargas y se definió las especificaciones del equipo requerido. Nuevamente y bajo nuestro riesgo, sin tener concepto por parte de la entidad se procedió a legalizar esta compra con la firma MAQUITEC DE COLOMBIA SAS. Se anexa imagen de la orden de compra. El equipo esta separado y a la espera del pago del saldo del anticipo y al igual que los equipos de aire acondicionado una vez se cuenten con las condiciones en obra, esta será despachada. Se debe notificar al proveedor con 8 días de anticipación para coordinar el despacho. Si se requieren los datos del proveedor con el que se realizó el contrato o visita a la bodega de este para verificar su existencia, podemos coordinarla
 - **ENCHAPES:** Se recibió el día 06 de febrero pre aprobación de documento con la propuesta de los enchapes para los diferentes espacios. Se coordino para remitir a la sede regional de la entidad muestras físicas que fueron entregadas el martes 10 de febrero, de acuerdo a compromiso de comité. Se hicieron observaciones por parte de la entidad y estamos a la espera de la aprobación formal. En paralelo se adelanta con CORONA y DISTRIBUCIONES PVC el montaje de los pedidos, que una vez sean aprobados, se coordinara el despacho.

UNION TEMPORAL SOLUCIONES

NIT 901.845.674-9

- **CUBIERTA, IMPERMEABILIZACIONES:** una vez se haga el remate de la estructura de cubierta se dará inicio con el despacho de estos elementos. Estos ya se encuentran cotizados, disponibles para despacho

Es importante recalcar la necesidad de contar con recursos para poder continuar con el desarrollo del proyecto. Se recibió el día de ayer notificación sobre el no tramite del remanente del saldo del primer corte correspondiente al primer 30%. El incumplimiento de este tramite nos acarrea retrasos en los pagos de anticipos de equipos de aire acondicionado, planta eléctrica, enchapes, ventanería, entre otros que se tienen programados para esta semana. Solicitamos a Ustedes poder dar trámite a este pago, ya que no encontramos sustento jurídico que impida su realización. El cumplimiento de ejecución al 30% ya se superó, es obligación del CONTRATANTE de acuerdo con las CLAUSULA CUARTA Y DECIMA y previo visto bueno de la INTERVENTORIA, realizar este pago

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co
Seguros del Estado Correspondenciacr@segurosdelestado.com; juridico@segurosdelestado.com
Kevin.OspinaG@segurosdelestado.com
Dirección Contratos SNR direccion.contratos@Supernotariado.gov.co

ANEXOS
CONTRATO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO

UNION TEMPORAL SOLUCIONES	CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Código	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSIÓN	
JSF-GTH-F-006	13 de junio de 2019	1	Página 1 de 8

Entre, la empresa **UNION TEMPORAL SOLUCIONES**, identificada con número de NIT 901.845.674-9, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, representada legalmente por JOHN FREDDY RAMÍREZ ROMERO, identificada como aparece al pie de su correspondiente firma, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte, **INGESTRUCTURAS E&G SAS** identificado con número NIT 901.199.471-9, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, representada legalmente por el señor **EDUART ALEXIS MORA VARGAS** con cédula de ciudadanía 1.032.395.392 de Bogotá D.C, quien se identifica como aparece al pie de su firma y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido en celebrar el siguiente **CONTRATO CIVIL**, que se regulará por las cláusulas que a continuación se expresan y en general por las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio aplicables a la materia de qué trata este contrato:

CLAUSULA PRIMERO: OBJETO. El CONTRATISTA de manera independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos y herramientas de trabajo, para el proyecto "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca) PARA INSTALACIONES SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA. Los servicios que prestará son los siguientes servicios:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD
10.00	INSTALACIONES SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA		
10.01	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE - condensación por aire de descarga horizontal, refrigerante R410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 120.000 Btu/h, igual o similar al Modelo ARN120SS 20 de Lge.	un	1,00
10.02	UNIDAD TIPO FANCOIL DE ALTA ESTADICA de refrigerante variable-refrigerante R410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 36.000 Btu/h, igual o similar al Modelo ARN036SCA4 de Lge.	un	1,00
10.03	UNIDAD TIPO FANCOIL DE ALTA ESTADICA de refrigerante variable-refrigerante R410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 24.000 Btu/h, igual o similar al Modelo ARN024SCA4 de Lge.	un	1,00
10.04	UNIDAD FANCOIL TIPO CASSETTE DE 1 VÍA de refrigerante variable-refrigerante R410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 18.000 Btu/h, igual o similar al Modelo ARN018GT 094 de Lge.	un	1,00
10.05	UNIDAD FANCOIL TIPO UNIDAD DE MURO de refrigerante variable-refrigerante R410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 18.000 Btu/h, igual o similar al Modelo ARN018GS 094 de Lge.	un	1,00
10.06	UNIDAD FANCOIL TIPO UNIDAD DE MURO de refrigerante variable-refrigerante R410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 15.000 Btu/h, igual o similar al Modelo ARN015GS 094 de Lge.	un	1,00
10.07	UNIDAD FANCOIL TIPO UNIDAD DE MURO de refrigerante variable-refrigerante R410A, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 12.000 Btu/h, igual o similar al Modelo ARN012GS 094 de Lge.	un	1,00
10.08	BOMBA DE CONDENSADO para unidades de muro, alimentación eléctrica 220V-1F-60Hz, Capacidad nominal 12L/h @ 0 modo, igual o similar al Modelo Miniblo de la marca Aspen.	un	3,00
10.09	TUBERA DE COBRE AISLADA - tipo L aislado con rubanes de 3/8" de espesor. Diámetro 2.75 mm (1.1")	m	13,00
10.10	TUBERA DE COBRE AISLADA - tipo L aislado con rubanes de 1/2" de espesor. Diámetro 2.52 mm (3/8")	m	34,00
10.11	TUBERA DE COBRE AISLADA - tipo L aislado con rubanes de 1/2" de espesor. Diámetro 2.7 mm (1.1")	m	20,00
10.12	TUBERA DE COBRE AISLADA - tipo L aislado con rubanes de 1/2" de espesor. Diámetro 25.88 mm (1.02")	m	16,00

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

UNION TEMPORAL SOLUCIONES	CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Código	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSIÓN	
JSI-GTH-F-006	13 de junio de 2019	1	

Página 2 de 8

10.15	TUBERIA DE COBRE AISLADA - tipo 8' instalado con aislante de 1/2" de espesor. (Medido 25.00m @ 30')	m	25.00
10.16	REFRIGERANTE R-410A	un	8.00
10.17	CONEXION PARA TUBERIA DE REFRIGERACION Y BRANCA (igual a serie al Modelo AHS160321 de Luj)	un	3.00
10.18	CONEXION CENTRAL PARA TUBERIA DE REFRIGERACION Y BRANCA (igual a serie al Modelo AHS160321 de Luj)	un	2.00
10.19	VERIFICACION CENTRAL DE VALVULAS DE FALSO FLUJO - 1/4"x1/2" x 1/2" - igual a serie al Modelo CVP 1225 de la marca Soler y Palau.	un	4.00
10.2	TUBERIA PVC SANITARIA, Cloruro B'	m	7.00
10.22	SUJETA EN UNAS DE RESORTE tipo de politica sanitaria de espesor de 20mm instalado con un grupo de unidades con pernos en serie, cada.	m ²	5.00
10.23	Manguera flexible aislada en filo de vidrio B'	m	4.00
10.24	Perfil en forma de penetración B' compuesto para fabricar conducto.	un	4.00
10.25	DISPOSITIVO UNICO DE SERVICIO DE 1" completamente instalado, incluyendo conducto de 1", igual a serie al Modelo L50224-CV-L405-450249 de la marca Laminare.	un	4.00
10.26	Transformación en forma de penetración de B' B' a elemento B' igual a serie al Modelo L511-CV-L508-CALVARADO de la marca Laminare.	un	4.00
10.27	REJILLA TIPO COVER, igual a serie al Modelo L-CA-PA-SB-W de la marca Laminare.	un	4.00
10.28	DISPOSITIVO 4 VASOS DE SUMINISTRO CON GRAPAS (igual a serie al Modelo L559-A-3-03 de la marca Laminare).	un	4.00
10.29	REJILLA DE RETENCION DE OSEAS ELIMINABLE, igual a serie al Modelo L-RE-4-40-1" de la marca Laminare.	un	1.00
10.3	REJILLA DE RETENCION DE OSEAS ELIMINABLE, igual a serie al Modelo L-RE-4-40-1" de la marca Laminare.	un	1.00
10.31	CABLE AERIAL (CABLEADO 2 X 25 AWG)	m	100.00
10.32	Control Central con programación de potencia y protocolo de serie Modelo PAC34020, AC SWANER, CONTROL CENTRAL MAX 16 DB (R) PANALLA 1000W 117, HORNOS, 2 X 1" X 200.	un	1.00
10.33	Termostato electrónico pre-enchufado y equipado de los unidades eléctricas tipo control de electrónica, igual a serie al Modelo P-ORC-000000 de la marca Luj Electronics.	un	2.00
10.34	Control electrónico para accionamiento de unidades eléctricas, igual a serie al Modelo P-ORC-000000 de la marca Luj Electronics.	un	2.00
SUBTOTAL			
ADMINISTRACIÓN %			
IMPREVISTOS %			
UTILIDAD 0%			
IVA / UTILIDAD 0%			
TOTAL			

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 10 de marzo de 2025.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del presente [REDACTED]

PESOS M/CTE. suma que pagará

- 1- Anticipo 20% a la firma del contrato, facturas y pólizas emitidas.
- 2- Cortes según avance de obra pagadero máximo 3 semanas
- 3- Rete garantía 30 días de 10%

CLAUSULA TERCERA: NUEVO SERVICIO. Si finalizado el objeto del servicio contratado, el CONTRATANTE necesita un nuevo servicio del CONTRATISTA, se deberá suscribir un nuevo Contrato de Prestación de Servicios y no se entenderá como prórroga del presente convenio por desaparecer las causas contractuales que dieron origen a este contrato.

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORDEN DE COMPRA PLANTA ELECTRICA

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT 901.845.674-9		ORDEN DE COMPRA		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	
No. DE ORDEN			FECHA		
PROVEEDOR:	MAQUITEC DE COLOMBIA SAS	NIT.	900944793-8		
DIRECCION	CL 90 # 13 - 48 Sur Juan Boscó	TELEFONO	3168767888		
CONTACTO	ANDREA MARTINEZ	E-MAIL	info@maquitecdesolombia.com		
COTIZACION	Enero 21 del 2025	ORDEN DE PEDIDO	504672		
CREDITO	SI	NO	X		

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	1	[DPK-30SELENT] Potencia nominal: 28kVA (22kW) Potencia máxima: 30kVA (24kW) Marca: DEPCO Cabinada: Si Conexión: 3F Voltaje: 127/220V Depósito de combustible: 90 Lt Motor: Faude 4DW91-58D Velocidad de Rotación: 1800 Rpm Generador: Tipo Stamford Dimensiones: 1750 x 740 x 950 mm Peso: 700kg INCLUYE BATERIA + CARGADOR		
2.0	1	[FL] De Bogotá a PUERTO TEJADA Zona Urbana Asegurado por el 100%		
OBSERVACIONES		<div> <div>SUBTOTAL</div> <div>I.V.A.</div> <div>DESCUENTO</div> <div>SUBTOTAL</div> <div>RETEFUENTE</div> <div>ICA</div> <div>RETE IVA</div> <div>VALOR A PAGAR</div> </div>		

CONDICIONES GENERALES			
FORMA DE PAGO			
	VALOR	FECHA	REALIZADO POR
ANTICIPO			
	ENTREGA	OBSERVACIONES ESPECIALES	
FECHA	08/03/2025	ENTREGA EN OBRA EL 08 DE MARZO DE 2025	
LUGAR	ORIP PUERTO TEJADA		
HORA			
Elaboro		Aprobó	

UNION TEMPORAL SOLUCIONES

NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 090 - 2025

Bogotá, febrero 14 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Respuesta comunicado 1963_137_2024 – Puertas, ventanas y carpintería madera

Respetados señores

En respuesta al comunicado en asunto a continuación, detallamos las acciones que se han llevado a cabo

Estamos finalizando el balance presupuestal, hemos encontrado diferencias entre los planos, especificaciones y cantidades que son bastantes significativas. Sin embargo, consideramos que con el valor que se tiene para estos capítulos podemos entregar los ítems y cantidades que se requieren en el proyecto, con una especificación acorde al presupuesto y a la necesidad del mismo. Para el día lunes 17 de febrero se remitirá el ejercicio final

En paralelo y con el fin de garantizar proveeduría de materiales, el día de hoy estaremos remitiendo certificaciones de nuestros aliados donde ya tenemos separado materiales como ALUMINIO, VIDRIO Y MADERA. Para el día jueves 20 de febrero estaremos remitiendo planos de taller y muestras para su revisión. Para estos elementos, nuestros aliados están manejando un tiempo de producción estimado entre 15 y 20 días. Esto nos permite estar dentro de los tiempos del proyecto

En este momento nos encontramos en proceso de fabricación de los marcos metálicos para las puertas, con una fecha estimada en obra para el 22 de febrero

Quedamos atentos a sus observaciones o comentarios

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

C.C SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co
Seguros del Estado Correspondenciacr@segurosdelestado.com; juridico@segurosdelestado.com
Kevin.OspinaG@segurosdelestado.com
Dirección Contratos SNR direccion.contratos@Supernotariado.gov.co

CALLE 75 # 85 – 54 - BOGOTA

CEL 3153491478

Correo utsoluciones24@gmail.com, gerencia@jointsi.com.com

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 091 - 2025


Bogotá, febrero 14 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Definición muestras enchapes

Respetados señores

De acuerdo a compromiso de comité celebrado el día de hoy, se adjunta referencia, formatos y ubicación de los enchapes propuestos para el proyecto en asunto:

AREA DE USO	ACABADO	MUESTRA						
AREAS COMUNES-DESCANSO ESCALERAS- ESCALERAS Y GUARDA ESCOBAS DE ESTAS AREAS	 PISO VAN COUVER GRIS 60X60 CM							
BAÑO PMR- CUARTO DE ASEO- RESIDUOS- BAÑO HOMBRÉS Y MUJERES- BAÑO REGISTRADORA- WC	<table><tr><th>Imagen</th><th>Refer.</th><th>Producto</th></tr><tr><td></td><td>515334001</td><td>PISO DUOPISO BCO 51X51 (1.82)</td></tr></table>	Imagen	Refer.	Producto		515334001	PISO DUOPISO BCO 51X51 (1.82)	
Imagen	Refer.	Producto						
	515334001	PISO DUOPISO BCO 51X51 (1.82)						
COCINA- PISO EXTERIOR TERRAZA Y GUARDA ESCOBA	 PISO PORCELANATO NORDIK CAFÉ CARA DIFERENCIADA 23.8X119.2							
PAREDES-BAÑO PMR- CUARTO ASEO- BAÑO HOMBRÉS- MUJERES- REGISTRADOR- WC- COCINA	 PISO PARED NATAL BLANCO CARA ÚNICA 30X60							

CALLE 75 # 85 – 54 - BOGOTA
CEL 3153491478

Correo utsoluciones24@gmail.com, gerencia@jointsi.com.com

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

Es importante contar con su concepto y aprobación de la entidad para proceder con la respectiva legalización de las órdenes de compra

Quedamos atentos a sus observaciones o comentarios

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

C.C SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co
Seguros del Estado Correspondenciacr@segurosdelestado.com; juridico@segurosdelestado.com
Kevin.OspinaG@segurosdelestado.com
Dirección Contratos SNR direccion.contratos@Supernotariado.gov.co

Bogotá D.C., Febrero 17 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn.: Ing. Ramón Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°. 1935 de 2024 – Cuyo objeto es “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)”.

Asunto: Observaciones sobre el diseño de la Red Contra Incendios (RCI) según la NSR-10 Respuesta comunicados SNR2025IE002534 de SNR y 1963_140_2024 de CONSORCIO 310

Cordial saludo,

En respuesta a los comunicados en asunto, referentes al diseño de la red contra incendio nos permitimos hacer las siguientes precisiones

Recomendaciones y Acciones Pendientes – Diseño Contra Incendios

1. Cumplimiento Normativo

- Justificar técnicamente el uso de red seca según NFPA 232 y NSR-10 J.
- Incluir memoria de cálculo hidráulico para garantizar presión y caudal adecuados.
- Confirmar que el hidrante público cercano cumple con los requerimientos de presión y caudal.
- Asegurar que los gabinetes contra incendios cumplen con normativas NFPA (extintores, mangueras, hacha pico, llave spanner).
- Incorporar medidas complementarias de seguridad humana según NFPA 101 (evacuación, señalización, iluminación de emergencia).

2. Coordinación con Bomberos

- Garantizar la correcta funcionalidad del sistema RCI mediante validación con el Cuerpo de Bomberos.

3. Sistemas de Detección y Alarma

- Incluir detectores de humo y alarmas para detección temprana de incendios.

CALLE 75 # 85 – 54 - BOGOTA

CEL 3153491478

Correo utsoluciones24@gmail.com, gerencia@jointsi.com.com

- Evaluar la instalación de sistemas de extinción con agentes limpios en zonas críticas.

4. Planos y Documentación Técnica

- Adjuntar planos actualizados con modificaciones y verificar su cumplimiento normativo.
- Incluir cálculos hidráulicos y certificación de Bomberos sobre la capacidad del hidrante público.

Se recomienda Sistema de cañerías sin agua, de uso exclusivo de bomberos. Las redes secas deben tener en el primer piso del edificio, o fuera de este, o en los accesos principales en los condominios de edificios, una conexión para los carros de bomberos.

Los sistemas de rociadores de tubería seca se llenan con aire presurizado o nitrógeno en lugar de agua para evitar que las tuberías de los rociadores se congelen y revienten en áreas con temperaturas más frías. El aire presurizado en las tuberías de los rociadores evita que el agua ingrese a las tuberías.

En síntesis, no estamos cumpliendo y a futuro estos hallazgos comprometen un comportamiento integral contra incendios Y pueden los bomberos, agencias de seguros, entes gubernamentales de seguridad industrial, Alcaldía local y otros entes en no validar para un permiso de habitabilidad este proyecto

Quedamos atentos a su concepto y observaciones,

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 093 - 2025

Bogotá, febrero 18 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Solicitud cambio director de obra

Respetados señores

La presente tiene como fin informar que nuestro director de obra Arq. Carlos Patiño ha venido presentando un cuadro clínico que ha generado incapacidad en los últimos días. Con el fin de no entorpecer el desarrollo de la obra, ponemos a su consideración la hoja de vida del recurso relacionado a continuación, quien nos acompañara durante lo que resta del proyecto

- JOHN FABIO PORTILLA SOLARTE – DIRECTOR DE OBRA
-

Lo anterior teniendo en cuenta lo enunciado en el pliego de condiciones que indica *“En caso de requerirse el cambio de personal durante la ejecución del contrato y en razón a la carta de compromiso por ellos firmada, el contratista deberá solicitarlo a la interventoría y a la Entidad mediante escrito formal en el que exponga los motivos y proponga otro u otros que cumplan con los requisitos mínimos en formación profesional y experiencia exigidos en el presente documento del proceso de selección”*

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

CALLE 75 # 85 – 54 - BOGOTA
CEL 3153491478
Correo utsoluciones24@gmail.com, gerencia@jointsi.com.com

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 094 - 2025

Bogotá, febrero 18 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Notificación bloqueos vía de acceso

Respetados señores

La presente tiene como fin informar que el día de hoy febrero 18 de 2025 desde tempranas horas de la mañana se está presentando un bloqueo en la vía Cali Puerto Tejada y la vía Villa Rica Puerto Tejada que da acceso a la zona del proyecto; esto ha impedido y retrasado el ingreso de materiales (ladrillo, Arena para mortero de pega) y de personal (mano de obra) que se desplaza por este corredor vial. Estamos a la espera de la resolución de este impase por parte de las autoridades y validando rutas alternas que permitan acceder a la zona

Se anexan fotografías y evidencia de los bloqueos

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 095 - 2025

Bogotá, febrero 19 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Documentos tramite aumento carga ante empresa energía

Respetados señores

Con el presente recordamos la necesidad de poder contar con los documentos relacionados a continuación, con el fin de dar inicio al trámite de aumento de carga ante la empresa de energía que provee el servicio.

1. Certificado tradición y libertad del predio no mayor a 30 días
2. Certificado de cámara de comercio no mayor a 30 días
3. Fotocopia cedula al 150%

Estos documentos han venido solicitándose con anterioridad con el fin de realizar el trámite oportunamente

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 096 - 2025

Bogotá, febrero 19 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Contingencia para mejorar avance de obra – Jornada horario nocturnos

Respetados señores

Dentro de los planes que se han venido presentando para mejorar el avance de obra, tanto como nosotros como la Interventoría, nos han recomendado e insistido en la necesidad de realizar el incremento de las jornadas laborales en horarios nocturnos (de 6pm en adelante). Se ha venido socializando el tema con el personal operativo de obra (oficiales y ayudantes) pero su respuesta no ha sido favorable. Sus argumentos describen que tanto en la zona del proyecto como en los sitios donde el personal reside, existe una especie de “toque de queda” que restringe ingreso y salida, por motivos de seguridad el personal no se compromete a trabajar en horarios nocturnos. Con el fin de mitigar este riesgo, se está buscando extender las jornadas de los días sábados y domingos.

Les estaremos informando en las reuniones diarias de seguimiento que estamos realizando a las 5pm, los avances en este sentido

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 097 - 2025

Bogotá, febrero 21 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Respuesta comunicado 1963_151_2024 CONSORCIO 310

Respetados señores

En respuesta al comunicado en asunto referente a Solicitud de ítem no previsto para piso tipo Vancouver gris de 60x60 cms, hacemos claridad que este cambio obedece a una solicitud de la supervisión técnica. Nosotros como contratistas en documento de acabados planteamos diferentes alternativas de material para cada uno de los espacios del proyecto, apegados tanto al listado de actividades contractuales como a la especificación técnica. La definición de este y todos los materiales para pisos y enchapes fue definida por la entidad y remitida a nosotros para proceder con la compra correspondiente; esta compra ya se realizó y el material se encuentra en proceso de despacho con fecha estimada entre el 22 y el 25 de este mes. Este material va desde la bodega CORANO en Madrid, llega a Cali y debemos pagar un transporte adicional hasta el sitio de obra

Para el caso del material Vancouver gris de 60x60 cms, proponemos dos alternativas, continuar con el valor contractual o nos acogemos al ítem registrado en la GASETA DE PRECIOS DE LA GOBERNACION DEL VALLE, documento que como nos han indicado se puede tener como referencia para estos casos. A continuación, se describen los ítems relacionados

ACTIVIDAD/PRECIO CONTRACTUAL

5.04	PISO TABLETA RETAL DE MARMOL 60X60cm	m²	222.64	\$	130.386
------	--------------------------------------	----	--------	----	---------

ACTIVIDAD PRECIO GASETA

200215	PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM	M2	148.059
--------	-------------------------------	----	---------

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO

UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

CALLE 75 # 85 – 54 - BOGOTA

CEL 3153491478

Correo utsoluciones24@gmail.com, gerencia@jointsi.com.com

Bogotá, febrero 22 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).

Respuesta comunicado 1963_153_2024CONSORCIO 310

Respetados señores

En respuesta al comunicado en asunto se remite APU para el ITEM NO PREVISTO # 41 correspondiente la actividad PISO VANCOUVER GRIS 60*60 TRAFICO COMERCIAL MODERADO. Al respecto se hacen las siguientes precisiones

1. Este NP se genera por la recomendación por parte de la supervisión técnica (Arq Guido Garcia) de utilizar este material en las zonas de atención al público, circulaciones, oficinas y escaleras. Esto nos fue indicado en el documento 15 de febrero donde se da aprobación.
2. Es claro que, al utilizar este material, se obtiene para la entidad beneficios en el valor unitario (ahorro), que son plasmados en el APU remitido con este documento. Adicionalmente, el material cuenta con tiempos de entrega favorables
3. Para la elaboración del APU del NP 41 se tuvieron en cuenta los valores de los componentes del ítem contractual 5.03 PISO EN CERAMICA 30*30 GRAVILLA BLANCA DUROPISO TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE, ajustando algunos rendimientos e incluyendo el valor comercial de la cerámica PISO VANCOUVER GRIS 60*60
4. Como se podrá verificar en el APU, el precio esta por debajo del valor referencial de la GACETA DE PRECIOS DE LA GOBERNACION DEL VALLE donde se identifico una actividad homologa a la requerida

200209	CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4	M2	108.307
--------	--------------------------------------	----	---------

Se reviso en le listado de precios de la entidad con el que contamos denominado ANEXO APU VIGENCIA 2024, pero no encontramos una actividad que aplique para el material a instalar

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO

UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

ARQ. GUIDO GARCIA

guido.garcia@supernotariado.gov.co

correspondencia@supernotariado.gov.co

CALLE 75 # 85 – 54 - BOGOTA

CEL 3153491478

Correo utsoluciones24@gmail.com, gerencia@jointsi.com.com

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 099 - 2025

Bogotá, febrero 22 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Respuesta comunicado 1963_153_2024CONSORCIO 310 VR 2

Respetados señores

Luego de la revisión en conjunto con la INTERVENTORIA y en respuesta al comunicado en asunto se remite APU para el ITEM NO PREVISTO # 41 VERSION 2, donde incluimos ajustes a rendimientos, con el fin de mejorar el unitario. Este valor esta ajustado a los rendimientos y precios aprobados en los APUs contractuales

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO

UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 100 - 2025

Bogotá, febrero 22 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Respuesta comunicado 1963_156_2024CONSORCIO 310 – Ficha técnica enchape exterior

Respetados señores

De acuerdo con su solicitud, se realizó consulta a CORONA sobre la especificación y áreas de uso del PORCELANATO BELFORT MIEL MT y su conveniencia para uso exterior. Nos confirmaron que el material si puede usarse en este tipo de áreas. Se adjunta ficha técnica del proveedor

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 101 - 2025

Bogotá, febrero 26 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Propuesta acelerante fraguado mortero pañetes y pisos

Respetados señores

En respuesta a su solicitud relacionado con la mejora en los tiempos de fraguado de los morteros tanto de pañetes (revoques) como alistado de pisos y luego de conversación sostenida con nuestro asesor en productos SIKA, nos recomienda usar el producto SIKA 3. Adjuntamos la ficha técnica

Ya realizamos pedido de este producto para empezarlo a aplicar en las zonas a intervenir

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO

UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

CALLE 75 # 85 – 54 - BOGOTA
CEL 3153491478
Correo utsoluciones24@gmail.com, gerencia@jointsi.com.com

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 101 - 2025

Bogotá, febrero 26 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Solicitud firma documento tramite EMCALI

Respetados señores

Con el fin de continuar con el trámite ante la empresa de energía, adjuntamos poder para firma del representante legal

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

Bogotá, febrero 28 de 2025

Señores

CONSORCIO 310

Atn. Ing. Ramon Lizarazo

Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Respuesta comunicados 1963_154_2024 y 1963_165_2024 – Requerimiento de personal adicional y acciones de contingencia para mejora tiempos de ejecución
Copia a la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO Póliza No. 11-44-101230108
EXPEDIDA EL 15-07-2024

Respetados señores

En respuesta a los comunicados en asunto remitidos por la interventoría a continuación, describimos las acciones que se han venido tomando y que se tomarán a futuro, con el fin de continuar con la ejecución de obra

FRENTES POR INTERVENIR

Patio Esta semana se dio inicio con esta actividad, se está programando para la semana entre el 3 y 8 de marzo realizar la fundida de la placa con concreto premezclado

Piso 3 área funcionarios Con el incremento en cuadrillas realizado durante esta semana, se han venido interviniendo en actividades como mampostería, pañetes y alistado de pisos

Cubierta: El día de hoy se procederá con la toma de medidas en sitio y en paralelo se iniciará con la fabricación en planta. Esto incluye estructura de cubierta (incluye policarbonato) y flanches metálicos. En aras de darle celeridad al proceso tanto de fabricación como instalación, se contrató esta actividad con un fabricante local

Aseo y orden Los días 20 Y 21 de febrero se realizó una jornada de orden y aseo con una cuadrilla independiente, que nos permitió despejar zonas a intervenir. Este personal se va a mantener para diariamente realizar esta actividad

Fachada principal: durante esta semana se realizaron dos mesas de trabajo en conjunto con la interventoría y la supervisión técnica para definir materiales y diseños, esto en cuanto a la estructura y el vidrio. Una vez se definan algunas inquietudes planteadas, procederemos con su fabricación e instalación. En cuanto a actividades de mampostería de fachada, esta no se había iniciado esperando respuesta sobre el diseño de la red contra incendio. En comité del día de ayer, la supervisión técnica ratificó la necesidad de construir esta red tal cual como se encuentra diseñada. Así las cosas, estaremos iniciando con esta actividad la siguiente semana, teniendo en cuenta que debemos gestionar la consecución del material para la RCI, esto nos permitirá avanzar con esta mampostería

UNION TEMPORAL SOLUCIONES

NIT 901.845.674-9

Alistado de pisos Como se informó en el comité de la semana anterior, esta actividad no se inició por varios factores

1. Teniendo en cuenta el avance de obra a la semana pasada, había espacios con diversos elementos que no permitían ejecutar esta actividad. Por esta razón se procedió con la jornada de aseo para despejar zonas. A principio de esta semana ya se tenía espacios para intervenir
2. Con el fin de garantizar la estabilidad del afinado, determinamos aplazar su ejecución, ya que la exposición y circulación podría generar daños en el piso que posteriormente pueden crear inconvenientes que impacten la instalación del material de acabado.

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir del día 26 de febrero se inicio con el afinado, estamos evaluando el avance de esta semana para determinar posibles planes de contingencia. Se cuenta con una cuadrilla para esta actividad

Se recalca que al día de ayer jueves 27 de febrero ya tenemos en obra todo el material necesario tanto para enchape de muros como de pisos, incluyendo material cerámico, de pega y boquilla (fragua)

Cielos rasos Durante la presente semana iniciamos con la estructuración de cielos rasos, esta actividad esta a cargo de una cuadrilla, se puede evidenciar en obra los espacios intervenidos. En obra se cuenta con todo el material para estructuración, en la medida del avance estaremos haciendo llegar laminas.

Durante la presente semana se han venido tomando las siguientes acciones con el fin de mejorar rendimientos

1. INCREMENTOS DE CUADRILLAS
Ingresaron cuadrillas para atacar las siguientes actividades
Mampostería 3 oficiales + 2 ayudantes + 1 maestro
Pañetes 2 oficiales + 1 ayudante
Alistado de pisos y enchapes 1 oficial + 1 ayudante
Cielos rasos Dywall y estucos 2 oficiales
Orden y aseo 1 ayudante
Trasiego de materiales 2 ayudantes
Eléctricas 2 oficial 2 ayudantes

Con estos incrementos duplicamos el personal en obra, que nos pueda permitir incrementar rendimientos. Se está coordinando el ingreso de 2 oficiales y 2 ayudantes para reforzar actividades retrasadas (mamposterías, pisos, pañetes, remates generales). El día de hoy debemos concluir la vinculación laboral para iniciar

2. HORARIO EXTENDIDOS
Por los temas que hemos venido informando sobre la imposibilidad de laborar en horarios nocturnos, se esta coordinando con el equipo operativo para laborar en jornadas de 6am a 6 o 7pm. Esperamos a partir de la próxima semana poder implementarla con un alto porcentaje de personal del equipo.
3. ACELERANTE FRAGUADO PARA MORTEROS
En conjunto con la interventoría se definió utilizar en los morteros (pañete y pisos) una acelerante de fraguado que nos permita reducir tiempos y así poder realizar actividades subsiguientes como estucos.

Finalmente, esta semana se realizo un ejercicio en obra para determinar los rendimientos que se plantearon en la reprogramación vigente, ya que se evidencia que estos no están acorde a nuestra expectativa y nos están generando demoras significativas que pueden afectar la fecha de entrega. En los próximos días estaremos compartiendo el resultado de este ejercicio y las acciones a acometer

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co
Seguros del Estado Correspondenciacr@segurosdelestado.com; juridico@segurosdelestado.com
Kevin.OspinaG@segurosdelestado.com
Dirección Contratos SNR direccion.contratos@Supernotariado.gov.co

CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACTIVIDADES DE RIESGO SAS
NIT 901.787.183-5

Licencia SST Res. No. 15150 23/04/2024 SDB

Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo

Código de acreditación BUREAU VERITAS N° C024.00545, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013



TSA - 10651

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS
OTORGADO A:

CESAR AUGUSTO ORTIZ LOZANO

IDENTIFICADO CON C.C. N° 1022940462

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Bogotá el 20 febrero 2025, se expide en Bogotá el 20 febrero 2025


Angie Paola Espitia Restrepo
REPRESENTANTE LEGAL


JORGE IVAN SANCHEZ QUINTERO
RES No. 73199 14/08/2017

EMPRESA: INGESTRUCTURAS EYG SAS
REP. MORA VARGAS EDUART ALEXIS
NIT: 901199471-9
ARL: SURA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 304 605 1896
<http://www.cearalturas.com> - alturascear@gmail.com - Dirección: Carrera 78 C N 59 Sur 40 - Bogotá - Colombia

CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACTIVIDADES DE RIESGO SAS
NIT 901.787.183-5

Licencia SST Res. No. 15150 23/04/2024 SDB

Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo

Código de acreditación BUREAU VERITAS N° C024.00545, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013



TSA - 10650

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS
OTORGADO A:

EDISON FABIAN POBLADOR OCHOA

IDENTIFICADO CON C.C. N° 1023024591

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Bogotá el 20 febrero 2025, se expide en Bogotá el 20 febrero 2025



Angie Paola Espitia Restrepo
REPRESENTANTE LEGAL


JORGE IVAN SANCHEZ QUINTERO
RES No. 73199 14/08/2017

EMPRESA: INGESTRUCTURAS EYG SAS
REP. MORA VARGAS EDUART ALEXIS
NIT: 901199471-9
ARL: SURA

La autenticidad de este documento se puede verificar llamando a la línea 304 605 1896
<http://www.cearalturas.com> - alturascear@gmail.com - Dirección: Carrera 78 C N 59 Sur 40 - Bogotá - Colombia

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES



SECCIÓN 1. PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: **PEGACOR CAPA GRUESA**

Nombre químico: Material Inorgánico a base de cemento, arena y aditivos.

Sinónimos: Cemento cola, Adhesivo para cerámica.

Fabricante: SUMICOL S.A.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

Inhalación: Por su alto nivel de alcalinidad este material puede irritar las vías respiratorias. Este producto contiene Sílice; una inhalación prolongada y repetida de este material podría causar daños pulmonares irreversibles.

Ingestión: Si se ingiere accidentalmente podría provocar náuseas. Se recomienda no comer, beber o fumar durante el trabajo

Piel: El polvo y las mezclas húmedas del producto podrían resecar la piel. Si esté en contacto con heridas abiertas podría generar inflamación o infección.

Ojos: Si el Producto entra en contacto con los ojos podría causar irritación, lagrimeo excesivo o ardor.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Cuarzo (SiO₂) 60 – 70 %

Cemento 30 – 40 %.

Los demás componentes no son considerados peligrosos para la salud.

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Se debe desplazar a la víctima hacia un lugar donde haya aire fresco y proveer atención médica si es necesario.

Ingestión: No provocar vómito. Consultar con el médico.

Piel: Se debe lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.

Ojos: Se debe lavar con abundante agua durante 10 minutos manteniendo el párpado abierto y de ser necesario proveer atención médica.

SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

No Inflamable.

No Explosivo.

No combustible.

En caso de incendio en el entorno están permitidos todos los agentes extintores.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Si el producto no está contaminado o humedecido se puede recoger y reutilizar.

Si está contaminado recoger de la siguiente forma:

Producto seco	Mezcla lista para aplicar
El producto siempre debe recogerse en húmedo, para esto puede utilizar material absorbente (aserrín húmedo) o hacer uso de aspiradora, para evitar la contaminación por material particulado (polvo) en la atmósfera.	Recoger en bolsa plástica.

Nota: Es indispensable durante su mitigación el uso de guantes, respirador y gafas que cumplan con la norma de seguridad industrial vigente.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Se debe evitar la inhalación de polvo, a demás está prohibido el uso de lentes de contacto. Por la presentación del producto (empaque de 25 kg.), puede ser cargado por una personas Según resolución 2400 de 1979.

Almacenamiento: El producto debe ser almacenado en zonas con buena ventilación, bajo techo, en un lugar seco y no debe tener contacto directo con el piso y las paredes, se sugiere no arrumar más de 4 estibas en altura.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Límites permisibles:

Los valores límites permisibles según ACGIH¹, adoptados por la legislación Colombiana en la Resolución 2400 de 1979 artículo 154 del Ministerio del Trabajo son:

Componentes riesgosos	Limite
Cemento	10 mg/m ³
Cuarzo (SiO ₂)	0.05 mg/m ³

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Material en polvo de diferente color de acuerdo a referencia
Punto de Ebullición	No aplica
Presión de vapor	No aplica
Tasa de evaporación	No aplica
Solubilidad en agua	Dispersable
Densidad aparente	1.1 a 1.4 g/cm ³
Porcentaje de volatilidad	No aplica
Temperatura de ignición	No aplica
Olor	Inoloro

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales.

Incompatibilidad: No conocida.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Si la exposición ocurre por encima de los límites permisibles se pueden presentar los siguientes signos y síntomas:

Efectos Agudos: Irritante de las vías respiratorias, la piel y los ojos

Efectos Crónicos: Puede causar a largo plazo neumoconiosis (Silicosis), o enfermedad crónica en los pulmones. Basados en experiencias con animales, puede causar Cáncer.

¹ **ACGIH:** Sigla en ingles de la Conferencia Americana del Gobierno de Higiene Industrial
Estos límites son establecidos dentro de una jornada laboral de 40 horas semanales.

Protección personal:

Respiratoria: Use respirador durante la manipulación del material. Si hay presencia de material particulado (polvo), se debe use respirador certificado con sellos de NIOSH o MSHA, u otros organismos internacionalmente reconocidos.

Piel: Use guantes durante la manipulación del producto, a demás se recomienda el uso de mangas y cremas protectoras

Ojos: Se recomienda el uso de gafas durante la manipulación del material.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No existen datos ambientales que indiquen efectos nocivos generados por estas sustancias en el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, se debe tener en cuenta:

Suelo: El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire: Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de material particulado (polvo). Al verter el contenido de los empaques hacerlo a una altura moderada (no superior a 50 cm)

Agua: Evite que el producto sea vertido por el alcantarillado o fuentes de agua. Si la sustancia va a ser manipulada cerca de alcantarillados, estos se deben proveer de cajas sedimentadoras. En caso de existir derrame al alcantarillado realice una limpieza de éste y termine de eliminar los residuos con abundante agua.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Los desechos o residuos generados deben disponerse en escombreras debidamente autorizadas por la autoridad ambiental.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

No constituye sustancia peligrosa conforme con las disposiciones de transporte local

Debe realizarse en el empaque original, con el fin de evitar contaminaciones y posibles derrames, en caso de re-emplazar el producto, éste se debe rotular e identificar sus peligros.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Resolución 2400/79 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social artículos 155, 157 y 158.

Resolución 2400 de mayo de 1979, Artículo 392.

Decreto 1832 de agosto de 1994, Artículo 37.

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información relacionada en este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

Código	Versión	Fecha	Página
FDS-IDI-009	01	25/02/2021	1 de 9

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Identificación SGA del producto

Nombre Comercial: Masilla Premezclada Sellapanel

1.2 Otros medios de identificación

Nombre alternativo del producto: Masilla premezclada

Número CAS: NA

Nombre IUPAC: NA

1.3 Uso recomendado del producto químico y sus restricciones

Usos recomendados: es una masilla premezclada fabricada con minerales no metálicos, adhesivos y aditivos de última tecnología. Diseñada para hacer llenos y acabados en muros y cielos interiores, en sistemas de construcción en seco, asegurando terminados duraderos y de alta calidad.

Restricciones: Ninguna conocida

1.4 Datos sobre el proveedor

Identificación de la compañía:

Adiela de Lombana S.A., Colombia

Calí: Carrera 4 # 22-98

Teléfono: 320-3509866 – (2) 4894206

Email: servicioalcliente@enki-industrias.com

1.5 Número de teléfono para emergencias

Teléfono: 320-3509866 – (2) 4894206 (Lun-Vie 7:30 a 5:00, Sab 8:00 a 1:00)



2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Lesiones oculares graves/irritación ocular, categoría 2 o 2A, H320

Sensibilización cutánea, categoría 1B, H317

Irritación cutánea, categoría 2, H315

2.2 Elementos de etiqueta SGA

Pictogramas:



Palabra de advertencia: ATENCIÓN

Indicación de peligro: H320: Provoca irritación ocular
H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica en la piel
H315: Provoca irritación cutánea

Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P103: Leer la etiqueta antes de uso
P102: Mantener fuera del alcance de niños
P235: Mantener fresco
P101: Si necesita consultar al médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto
P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto

RECOMENDACIONES GENERALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SELLAPANEL PREMEZCLADA:

El producto se debe almacenar bajo techo, sobre estibas y bajo una temperatura máxima de 40 °C, no arrumar más de cuatro cuñetes, baldes o galones. A bajas temperaturas, el tiempo de secado será mayor a los mencionados. No mezclar Sellapanel Drywall con otros productos o componentes que no hayan sido citados en esta ficha. La calidad del acabado dependerá de la mano de obra calificada. Cumplir con los consejos de prudencia y elementos de protección personal. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.



3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Composición de mezcla

Componente	N. CAS	Concentración
Carbonato de calcio	471-34-1	25-75%
Aditivos	NA	15-30%

Las concentraciones estipuladas no son consideradas peligrosas para la salud

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios

Medidas generales:

Retire a la persona de la zona peligrosa. Consultar a un médico. Mostrar ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. No deje a la víctima desatendida.

Contacto con los ojos:

Tener pequeñas cantidades en los ojos pueden provocar lesiones irreversibles de los tejidos e irritación. Lavar con abundante agua. Acudir al médico. Si tiene lentes de contacto, quitarlos.

Contacto con la piel:

Lavar el área afectada con abundante agua. Si las lesiones de la piel empeoran se debe realizar una consulta médica.

Inhalación:

En caso de inconciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.

Ingestión:

Mantener tracto respiratorio libre. No provocar el vómito. Enjuague la boca con agua. No dar leche ni bebidas alcohólicas. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

4.2 Síntomas/ efectos más importantes agudos o retardados

La exposición prolongada puede afectar las vías respiratorias.

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso de tratamiento especial

No es necesario atención inmediata ni especial, si los síntomas continúan, consulte al médico.



5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción apropiados

Si se genera algún tipo de incendio se debe controlar con extintores o en dado caso un material compatible con el producto. Utilizar polvos químicos secos, CO₂, agua pulverizada o espuma.

5.2 Peligros específicos del producto químico

El producto que arde en espacios cerrados por un periodo prolongado puede producir cantidades de monóxido de carbono que llegan al límite inferior de explosividad.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

En caso de incendio, evacuar el área y extinguir el fuego desde una distancia segura. Evitar todo contacto. Utilizar un traje encapsulado con aparato respiratorio independiente (SCBA) para prevenir el contacto con altas concentraciones de vapor o humos en el aire. Si no es posible trasladar el recipiente del área del incendio, utilizar agua desde una distancia segura para mantenerlo frío.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Evitar el contacto directo con el producto derramado, utilizando los elementos de protección personal apropiados como se especifica en la Sección 8. Aislar y ventilar el área contaminada. Mantener alejado del calor, chispas y llamas al descubierto. No fumar. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Debe ventilar inmediatamente el lugar para evitar nubes de humo. Limpiar derrames adecuadamente.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su derrame sobre fuentes de agua, alcantarillados o lugares donde se vea afectada la flora y fauna del lugar.

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

El derrame se puede controlar limpiando la superficie sin generar nubes de humo que pueden afectar la salud. No eliminar en los desagües sin tratamiento previo. Limpiar el área afectada con abundante agua. Desechar el material utilizado y los residuos de producto inmediatamente en recipientes adecuados y de tal forma que no representen un peligro para las personas o para el ambiente.



7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

El manejo de los envases se debe hacer de acuerdo con el manual de buenas prácticas en la manipulación de carga. Utilizar los equipos de protección personal recomendados (ver Sección 8). Evitar el contacto con la piel y los ojos. No respirar vapores. Utilizar el producto sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Minimizar la generación y acumulación de vapores. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas al descubierto. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Al trasvasar, recuerde etiquetar. Evitar la liberación al medio ambiente. No ingerir. No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro

Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. Temperatura recomendada de almacenamiento: entre 4°C y 35°C. Mantener alejado de fuentes de ignición, agua y sustancias incompatibles. Almacenar en contenedores correctamente identificados. Proteger del daño físico el contenedor y la etiqueta. Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado. Guardar bajo llave.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Componente	Regulación	Tipo de Lista	Notación/Valor
Carbonato de calcio	ACGIH	TWA	5 mg/m ³
	OSHA	PEL	5 mg/m ³
	REL	TWA	5 mg/m ³

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales.

TWA: 8-Horas Promedio Ponderado de Tiempo.

REL: Límites de exposición recomendada

PEL: Limite de exposición permisible.

Los parámetros estipulados son el resultado de análisis de laboratorio realizadas por los proveedores correspondientes.



8.2 Controles técnicos apropiados

Se recomienda un sistema de ventilación general o aplicación en espacios abiertos.

8.3 Medidas de protección individual

Respiratoria:

Se recomienda el uso de protección respiratoria con filtro para vapores orgánicos especialmente en caso de recintos cerrados o cuando se aplique el producto con algún tipo de instrumento.

Piel:

Se debe usar guantes de caucho o nitrilo látex largos y mangas protectoras

Ojos:

Se recomienda utilizar gafas de protección total.

Otros:

Utilizar ropa de trabajo adecuada, en lo posible manejar botas o zapatos cerrados, lavarse las manos antes de consumir alimentos y después de usar el producto.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Cremoso
Color	Blanco
Olor	Característico
Punto de fusión/ punto de congelación	No disponible
Punto de ebullición	NA
Inflamabilidad	No es inflamable
Punto de inflamación	No disponible
Densidad	1,6 ± 1.0 Kg/L
pH	8,5 ± 1.0
% de sólidos	70 ± 3
Viscosidad	NA
Solubilidad	En agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No reacciona fácilmente con otros compuestos si se almacena y aplica correctamente

10.2 Estabilidad química

Estable bajo condiciones de trabajo normales

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conoce reacciones peligrosas

10.4 Condiciones que deben evitarse



Temperaturas altas. Evitar la combustión del producto seco y su exposición en líquido a cualquier fuente de ignición.

10.5 Materiales incompatibles

No conocidos

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Puede producir productos como dióxido de carbono en el proceso de combustión.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información y datos toxicológicos

Toxicidad aguda:

Carbonato de calcio DL50 (Ratas): >2000 mg/kg

Corrosión o irritación cutánea:

No presenta irritación considerable

Lesiones o irritación ocular grave:

Puede causar lesiones oculares graves

Sensibilización respiratoria:

Puede causar irritación en aparato respiratorio de acuerdo con exposición

Carcinogenicidad:

No es considerado causante de cáncer de acuerdo con los componentes

Toxicidad para la reproducción:

De acuerdo con la información disponible se puede clasificar como no tóxico para la reproducción

Toxicidad específica en determinados órganos por exposición única:

Puede irritar vías respiratorias

Toxicidad específica en determinados órganos por exposición repetida:

Puede provocar daños en vías respiratorias e irritación cutánea

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Carbonato de calcio:

CSEO >100%v/v

CE50 >100%v/v

12.2 Persistencia y degradabilidad

Carbonato de calcio:

El producto es inorgánico

12.3 Potencial de bioacumulación

Carbonato de calcio:

Log Ko/w: N/D



12.4 Movilidad en el suelo

No disponible

12.5 Otros efectos adversos

Ningún efecto adverso medio ambiental conocido

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS

Los desechos se deben eliminar de manera adecuada según la reglamentación vigente de las autoridades ambientales. Evitar desechar el producto en fuentes de agua, canales o caños que lleguen a ríos, lagunas o mares. Evitar desechar el producto en zonas que afecten la fauna y flora de la región. En lo posible busque limpiar los recipientes y reciclarlos.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Numero ONU:

NA

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

NA

Clase relativa al transporte:

Mercancía no peligrosa

Grupo de embalaje/envasado:

NA

Riesgos ambientales:

Revisar la sección de información eco toxicológica

Precauciones especiales para el usuario:

Transportarse con materiales afines al producto

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

15.1 Resolución 2400 de 1979 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social Capítulo IX, artículos 155, 158, 161 y 177.

15.2 Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE)

15.3 Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE)



16. OTRAS INFORMACIONES


Códigos H de las indicaciones de peligro

H320: Provoca irritación ocular

H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica en la piel

H315: Provoca irritación cutánea

Simbología NPFA



Referencias

Colombia productiva, SGA sexta revisión

La información suministrada en esta ficha de seguridad está basada en los conocimientos disponibles en la actualidad y aplican para el uso del producto bajo las condiciones establecidas y de acuerdo a las indicaciones que aparecen en el envase o en fichas técnicas. Cualquier otro uso no especificado del producto, incluida su utilización junto con otros productos o en otros procesos, se hará bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.

Es responsabilidad del usuario tomar las medidas de protección adecuadas, utilizar el producto dentro de su plazo recomendado y cumplir con todos los requisitos legales que sean aplicables a su actividad.

REGISTRO DE REVISIÓN Y MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Modificación	Revisado por	Aprobado por
1	25/02/2021	Creación de FDS del producto	Aseguramiento y control de calidad	Jefe de producción ENKI industrias



Dirección: Carrera 4 No. 22 – 98 San Nicolas, Cali (V)
 Venta Telefónica: +57 320-3509866
www.enki-industrias.com



ESAI S.A.S.
NIT. 901.079.339-1

**CUPÓN PARA
BOTADERO**

Nº AK 1288

Calle 16 No. 13-48 Puerto Tejada, Cauca - Cels.: 318 829 4354 / 317 887 8299
escombreras01@gmail.com - josejalara01@hotmail.com

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL

6/02/2025

Destino: _____

CLASE DE MATERIAL - RCD

☒ Escombro ☐ Tierra ☐ Carpeta Asfáltica

☐ Otros U. TEMPORAL SOLUCIONES

Obra: ORIP. PTO TEJADA

Placas: NCR-389

Cantidad: 7 MT3

Pin Gestor Transporte: _____

ESAI S.A.S.
NIT. 901.079.339-1

Recibido: ROSALBA

RECIBIDO

ORIGINAL PARA TRANSPORTADOR - COPIA PARA SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL

IMPRESO POR MIGUEL SARMIENTO - CEL. 313 567 3746



ESAI S.A.S.
NIT. 901.079.339-1

**CUPÓN PARA
BOTADERO**

Nº AI 0094

Calle 16 No. 13-48 Puerto Tejada, Cauca - Cels.: 318 829 4354 / 317 887 8299
escombreras01@gmail.com - josejalara01@hotmail.com

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL

15/2/2025

Destino: _____

CLASE DE MATERIAL - RCD

☒ Escombro ☐ Tierra ☐ Carpeta Asfáltica

☐ Otros UNION TEMPORAL S.

Obra: ORIP - PTO TEJADA

Placas: NCR 389

Cantidad: 7 MT3

Pin Gestor Transporte: _____

Recibido: 1 JPR

ORIGINAL PARA TRANSPORTADOR - COPIA PARA SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL

IMPRESO POR MIGUEL SARMIENTO - CEL. 313 567 3746



ESAI S.A.S.
NIT. 901.079.339-1

BOTADERO

Nº AK 1482

Calle 16 No. 13-48 Puerto Tejada, Cauca - Cels.: 318 829 4354 / 317 887 8299
escombreras01@gmail.com - josejalara01@hotmail.com

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL

25/02/25

Destino: _____

CLASE DE MATERIAL - RCD

☒ Escombro ☐ Tierra ☐ Carpeta Asfáltica

☐ Otros U. TEMPORAL SOLUCIONES

Obra: ORIP. PTO TEJADA

Placas: NCR-389

Cantidad: 7 MT3

Pin Gestor Transporte: _____

ESAI S.A.S.
NIT. 901.079.339-1

Recibido: _____

RECIBIDO

ORIGINAL PARA TRANSPORTADOR - COPIA PARA SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL

IMPRESO POR MIGUEL SARMIENTO - CEL. 313 567 3746

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901845674	9	UNION TEMPORAL SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 75 # 85 - 54	POPAYAN-CAUCA	3115633015	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-01	2025-02	1293793343	9482252073	E	2025/02/18	2025/02/26	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,784,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																						
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes													
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																																		\$9,699,638	\$1,552,100			\$9,699,638	\$388,100			\$9,699,638	\$302,700			\$9,699,638	\$526,800			\$0	\$0			\$2,769,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (3 Afiliados)																																		\$9,699,638	\$1,552,100			\$9,699,638	\$388,100			\$9,699,638	\$302,700			\$9,699,638	\$526,800			\$0	\$0			\$2,769,700
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)																																		\$9,699,638	\$1,552,100			\$9,699,638	\$388,100			\$9,699,638	\$302,700			\$9,699,638	\$526,800			\$0	\$0			\$2,769,700
1	CC	1085635381	CARDENAS LOPEZ JIMMY FERNANDO																	230301	30	\$3,200,000	\$512,000	EPS010	30	\$3,200,000	\$128,000	CCF14	30	\$3,200,000	\$128,000	14-11	30	\$3,200,000	6.960%	\$222,800	30	\$0	\$0	Si	\$990,800													
2	CC	1112476700	COSME MORENO LEIDY VIVIANA							X										230301	30	\$2,766,305	\$442,700	ESSC62	30	\$2,766,305	\$110,700	CCF14	30	\$2,766,305	\$110,700	14-11	30	\$2,766,305	6.960%	\$192,600	30	\$0	\$0	Si	\$856,700													
3	CC	16775193	PATINO GONZALEZ CARLOS ALBERTO										X							25-14	3	\$320,000	\$51,200	EPS005	3	\$320,000	\$12,800	CCF14	3	\$320,000	\$0	14-11	3	\$320,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$64,000													
4	CC	16775193	PATINO GONZALEZ CARLOS ALBERTO																	25-14	10	\$1,600,000	\$256,000	EPS005	10	\$1,600,000	\$64,000	CCF14	10	\$1,600,000	\$64,000	14-11	10	\$1,600,000	6.960%	\$111,400	10	\$0	\$0	Si	\$495,400													
5	CC	16775193	PATINO GONZALEZ CARLOS ALBERTO										X							25-14	17	\$1,813,333	\$290,200	EPS005	17	\$1,813,333	\$72,600	CCF14	17	\$1,813,333	\$0	14-11	17	\$1,813,333	0.000%	\$0	17	\$0	\$0	Si	\$362,800													
Total Afiliados(3)																								\$9,699,638	\$1,552,100			\$9,699,638	\$388,100			\$9,699,638	\$302,700			\$9,699,638	\$526,800			\$0	\$0			\$2,769,700										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901845674	9	UNION TEMPORAL SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 75 # 85 - 54	POPAYAN-CAUCA	3115633015	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-01	2025-02	1293793343	9482252073	E	2025/02/18	2025/02/26	BANCO CAJA SOCIAL	\$2,784,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$1,552,100	\$8,300	\$0	\$1,560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$597,400	\$3,200	\$0	\$600,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$954,700	\$5,100	\$0	\$959,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$526,800	\$2,800	\$0	\$529,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$526,800	\$2,800	\$0	\$529,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$302,700	\$1,700	\$0	\$304,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	\$302,700	\$1,700	\$0	\$304,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					3	\$388,100	\$2,100	\$0	\$390,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$110,700	\$600	\$0	\$111,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$128,000	\$700	\$0	\$128,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$149,400	\$800	\$0	\$150,200	
TOTAL					3	\$2,769,700	\$14,900	\$0	\$2,784,600



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:21:30 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850	Dirección	CL 13 #44 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3016987483		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16675873		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	03				AMAYA ENCISO LUIS EDUARDO	99001000 - 99		

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales									
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	SLN	LMA	VAC	AVP				VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA
X															0	0	9	9	9			0 %	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS037		4 %	\$ 427.050	\$ 17.100	\$ 0	14-11	5	6,960 %	\$ 427.050	\$ 29.800	CCF68	4 %	\$ 100	\$ 100	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.100	\$ 29.800	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:19:29 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850	Dirección	CL 13 #44 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3016987483		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	PT 6120861		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				ARRECHEDERA RIVAS WILLIAMS ANTONIO	99001000 - 99		

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales				
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	0	18	18	18	X		F	\$ 1.423.500	NIN-AF		0 %	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS037		4 %	\$ 854.100	\$ 34.200	\$ 0	14-11	5	6,960 %	\$ 854.100	\$ 59.500	CCF68	4 %	\$ 100	\$ 100	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.200	\$ 59.500	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:21:54 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850	Dirección	CL 13 #44 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3016987483		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 76044961		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				CAICEDO CARABALI WILMER	99001000 - 99		

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales						
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP				Días EPS	Días AFP	Días EPS	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA
X															0	9	9	9	9			16 %	\$ 427.050	\$ 68.400	\$ 0	\$ 0	EPS037		4 %	\$ 427.050	\$ 17.100	\$ 0	14-11	5	6,960 %	\$ 427.050	\$ 29.800	CCF68	4 %	\$ 100	\$ 100	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 68.400	\$ 0	\$ 0	\$ 17.100	\$ 29.800	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:15:47 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850	Dirección	CL 13 #44 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3016987483		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1007412746		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				CAICEDO PALOMINO KEVIN ANDRES	99001000 - 99		

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															0	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:15:19 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850	Dirección	CL 13 #44 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3016987483		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1062313919		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				CANTOÑI BANGUERO JORDY ARMANDO	99001000 - 99		

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
															0	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:17:10 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850	Dirección	CL 13 #44 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3016987483		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 76044048		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				CASTRO CHALAR FREDY	99001000 - 99		

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
														0	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:20:13 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850	Dirección	CL 13 #44 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3016987483		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 34374438		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				FORY BALANTA SANDRA PATRICIA	99001000 - 99		

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales				
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	18	18	18	18			F	\$ 1.423.500	231001	16 %	\$ 854.100	\$ 136.700	\$ 0	\$ 0	EPS018		4 %	\$ 854.100	\$ 34.200	\$ 0	14-11	5	6,960 %	\$ 854.100	\$ 59.500	CCF68	4 %	\$ 100	\$ 100	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 136.700	\$ 0	\$ 0	\$ 34.200	\$ 59.500	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:20:37 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850		Dirección	CL 13 #44 - 24	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	3016987483	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados 15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 76045491		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				HURTADO DIAZ RICARDO	99001000 - 99		

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																			Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP				Días EPS	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA
X															0	18	18	18	18				16 %	\$ 854.100	\$ 136.700	\$ 0	\$ 0	ESSC62		4 %	\$ 854.100	\$ 34.200	\$ 0	14-11	5	6,960 %	\$ 854.100	\$ 59.500	CCF68	4 %	\$ 100	\$ 100	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 136.700	\$ 0	\$ 0	\$ 34.200	\$ 59.500	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:22:59 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76034653
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-10 19:00:25.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850	Dirección	CL 13 #44 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3016987483		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	4

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 94294650		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				MARTINEZ CORDOBA JAVIER	99001000 - 99		

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																		Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales					
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	
X															0	8	8	8	8		F	\$ 1.423.500	25-14	16 %	\$ 379.600	\$ 60.800	\$ 0	\$ 0	EPS002		4 %	\$ 379.600	\$ 15.200	\$ 0	14-11	5	6,960 %	\$ 379.600	\$ 26.500	CCF68	4 %	\$ 100	\$ 100	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 60.800	\$ 0	\$ 0	\$ 15.200	\$ 26.500	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:13:38 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850	Dirección	CL 13 #44 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3016987483		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 19390341		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	03				MORA VELASQUEZ GERMAN	99001000 - 99		

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales							
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA
								0	0	30	30	30											0 %	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS002		4 %	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	14-11	5	6,960 %	\$ 1.423.500	\$ 99.100	CCF68	4 %	\$ 100	\$ 100	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0





SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:16:23 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850	Dirección	CL 13 #44 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3016987483		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 16277449		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				QUINTERO MORALES JOSE JESUS	99001000 - 99		

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
														0	30	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	S.O.S EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:18:15 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850	Dirección	CL 13 #44 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3016987483		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 10552574		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	03				RIVAS VIDAL HERNAN	99001000 - 99		

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
															0	0	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:17:51 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850		Dirección	CL 13 #44 - 24	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR		Teléfono	3016987483	
Tipo Persona	JURÍDICA		Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados 15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1059984107		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				SAA NUÑEZ JOSE ELNY	99001000 - 99		

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
															0	30	30	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-21, 12:18:44 p. m. Tipo Planilla E Número Planilla 76279361
Periodo Cotización 202501 Periodo Servicio 202502

PAGADA 2025-02-21 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS				
Documento	NI 901477850	Dirección	CL 13 #44 - 24		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3016987483		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	15

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 76046242		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				VIVEROS SOLARTE GIOVANI	99001000 - 99		

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales				
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP				Días EPS	Días AFP	Días EPS	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA
X															0	22	22	22	22			16 %	\$ 1.043.900	\$ 167.100	\$ 0	\$ 0	ESSC62		4 %	\$ 1.043.900	\$ 41.800	\$ 0	14-11	5	6,960 %	\$ 1.043.900	\$ 72.700	CCF68	4 %	\$ 100	\$ 100	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASMET SALUD	ARL SURA	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN
\$ 167.100	\$ 0	\$ 0	\$ 41.800	\$ 72.700	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Medellín, 20 de February de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL DC			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1022940462	ORTIZ LOZANO CESAR AUGUSTO	21/02/2025		11491871	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/02/2025 16:23:08 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.155.41.133, 192.230.104.3, 172.16.42.57



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 20/02/2025, el empleador INGESTRUCTURAS E Y G SAS identificado con NIT número 901199471 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
8404709	20/02/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1022940462	CESARAUGUSTO ORTIZ LOZANO	1423500	OBRAERO DE CONSTRUCCION	2025-02-20

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de Febrero del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CESAR AUGUSTO ORTIZ LOZANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.022.940.462**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Febrero del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 20 de February de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL DC			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1023024591	POBLADOR OCHOA EDISON FABIAN	21/02/2025		13116617	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/02/2025 16:17:07 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.155.41.133, 192.230.104.3, 172.16.42.57

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

EDISON FABIAN POBLADOR OCHOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.023.024.591**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 20 de Febrero del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

 Dr. LUIS SALGADO RACERO Médico Cirujano R. M. 16026 Espec. Riesgos Laborales, Seguridad y Salud Licencia Secretaría de Salud de Bogotá Resolución No. 7079 del 14/06/16	CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL	

Fecha del examen	Día	28	Mes	Febrero	Año	2024	Hora	4:00	Pm.	FEB-8
------------------	-----	----	-----	---------	-----	------	------	------	-----	-------

Nombre de la empresa	INGESTRUCTURAS EYG SAS		NIT	901199471-9
Cargo	OFICIAL DE DRYWALL Y ENCHAPE			



1. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL

Evaluación médica	PRE - INGRESO	X	PERIÓDICO		RETIRO	
-------------------	---------------	---	-----------	--	--------	--

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y apellidos		EDISON FABIAN POBLADOR OCHOA											
Cédula	1.023.024.591	De	BOGOTA DC	Lugar de nacimiento	LA VEGA / CUNDINAMARCA								
Grupo sanguíneo	O+	Sexo	M	Fecha de nacimiento	Día	22	Mes	10	Año	1996	Edad	27	Años

3. OBJETO DE LA EVALUACIÓN

Determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes o durante el desempeño de su labor, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.

4. EXÁMENES REALIZADOS

Examen médico ocupacional	EXAMEN MÉDICO OSTEOMUSCULAR		X											
Exámenes complementarios	OPTOMETRÍA: Cumple para el cargo				X	AUDIOMETRÍA: Cumple para el cargo				X				
Exámenes de laboratorio	GLICEMIA	X	PERFIL LIPÍDICO	X	COPROLÓGICO		FROTIS FARÍNGEO		KOH-Uñas					

5. EVALUACIÓN MÉDICA

Se entrevista y evalúa al trabajador, con el fin de valorar la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en su salud o presencia de enfermedades generales. Incluye anamnesis, examen físico completo, análisis de pruebas clínicas y paraclínicas, y su correlación entre ellos para emitir un concepto y las recomendaciones pertinentes.

6. APTITUD OCUPACIONAL

Aptitud	AL EXAMEN MÉDICO PRESENTA CONDICIONES DE SALUD QUE NO DISMINUYEN SU CAPACIDAD LABORAL										X	
Presenta restricciones	NO	Cuáles	Ninguna									
Ingresar al plan de vigilancia epidemiológica			Osteomuscular	X	Visual	X	Psicosocial	X	Biológico		Cardiovascular	
Remisión a su EPS o ARL	NO	Fundamentos de la remisión	Ninguna									

7. RECOMENDACIONES

PERSONALES: DIETA BALANCEADA – CONTROL CON MEDICO GENERAL POR EPS – CONTROL VISUAL ANUAL - CONTROL AUDITIVO ANUAL.

PARA EL TRABAJO: SEGUIR RECOMENDACIONES DEL SG-SST DE LA EMPRESA - MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL COVID 19 - HIGIENE POSTURAL Y DE COLUMNA VERTEBRAL - USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL INDICADO PARA EL CARGO - REALIZAR PAUSAS ACTIVAS.

8. CONCEPTO FINAL DE APTITUD

APTO PARA EL CARGO	X	APTO CON RESTRICCIONES		APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	X
---------------------------	---	-------------------------------	--	-------------------------------------	---

El examinado certifica bajo la gravedad de juramento que no omitió algún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudieren influir sobre su estado de salud, que toda la información expresada en este documento es cierta y que ha sido informado de los resultados obtenidos en cada una de las valoraciones entregadas por el profesional.

Este concepto se expide con base en la historia clínica ocupacional del paciente a la fecha.

Firma y sello del médico:  Dr. LUIS SALGADO RACERO Médico Cirujano - RM 16026 Especialista: RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD LABORALES Licencia S.S.D. Bogotá Res. 7079 - 14/06/16	Firma del evaluado: Nombres EDISON FABIAN POBLADOR OCHOA Cédula No. 1.023.024.591 de BOGOTA DC
Nombre: LUIS SALGADO RACERO Cédula No. 15.023.327 - REPS: Código 1100136970-01	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.373.857**

RIVERA RIVERA

APELLIDOS

JHON JAIRO

NOMBRES

Jhon Jairo Rivera

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

01-FEB-1972

**CALI
(VALLE)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

O+

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

28-DIC-1990 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3101900-00253027-M-0094373857-20100830

0023648353A 1


3180923235

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JHON JAIRO RIVERA RIVERA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **94373857**, se encuentra afiliado/a desde **01/10/2008** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 14 de febrero de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Medellín, 14 de February de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000079 CENTRO DE TRABAJO 5 PUERTO TEJADA				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C94373857	RIVERA RIVERA JHON JAIRO	15/02/2025		d32y2279	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/02/2025 13:52:21 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.111.48.140, 192.230.104.2, 172.16.42.57

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



No. De Radicado

Fecha de Radicado

D

D

M

M

A

A

A

A

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite

2. Tipo de afiliación

3. Régimen

4. Contribución solidaria

A. Afiliación

B. Reporte de Novedades

B. Colectiva

C. Institucional

D. De oficio

A. Contributivo

B. Subsidiado

si

no

5. Tipo de afiliado

A. Cotizante

B. Cabeza de familia

C. Beneficiario

D. Afiliado adicional

6. Tipo de cotizante

A. Dependiente

B. Independiente

C. Pensionado

7. Código

(a registrar por la EPS)

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres

RIVERA

RIVERA

JHON

JAIRO

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

9. Tipo de documento de identidad

10. Número del documento de identidad

11. Sexo biológico

12. Sexo identificación

CC

94373857

Femenino

Masculino

T

NB

Otro

Cual

13. Nacionalidad

14. Lugar de nacimiento

15. Fecha de nacimiento

COLOMBIA

País

COLOMBIA

Departamento

CALI

Municipio

VALLE DEL CAUCA

0

1

0

2

1

9

7

2

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

16. Etnia

17. Comunidad

19. Tiene encuesta SISBÉN

20. Clasificación SISBÉN

21. Grupo de población especial

SI

NO

Nivel

Grupo

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL

23. Administradora de Pensiones

24. Ingreso base de cotización - IBC

25. Tarifa Contribución Solidaria

SURA

\$1.423.500

26. Residencia

CALLE 80 #52-90

3165802988

Dirección

Teléfono Fijo

Teléfono celular

CAUCA

PUERTO TEJADA

Localidad/Comuna

Departamento

Municipio/ Distrito

Cabecera

Rural

Municipal

Disperso

Centro

Poblado

Resto Rural

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

28. Tipo de documento de identidad

29. Número del documento de identidad

30. Sexo biológico

31. Sexo identificación

Femenino

Masculino

T

NB

Otro

Cual

32. Nacionalidad

33. Lugar de nacimiento

34. Fecha de nacimiento

País

Departamento

Municipio

D

D

M

M

A

A

A

A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres

Primer apellido

Segundo apellido

Primer nombre

Segundo nombre

B1

B2

B3

B4

B5

36. Tipo de documento de identidad

37. Número del documento de identidad

38. Nacionalidad

39. Sexo biológico

40. Sexo identificación

41. Lugar de nacimiento

42. Fecha de nacimiento

Femenino

Masculino

F

M

T

NB

otro

cual

País

Departamento

Municipio

D

D

M

M

A

A

A

A

Datos complementarios del Beneficiario

43. Parentesco

44. Etnia

45. Comunidad

46. Grupo de población especial

47. Tiene encuesta SISBÉN

48. Clasificación SISBÉN

50. Incapacidad permanente

SI

NO

Nivel

Grupo

SI

NO

Categoría de discapacidad

SI

NO

B1

B2

B3

B4

B5

51. Datos de residencia

Departamento

Municipio/ Distrito

zona

cabecera Municipal

Centro Poblado

Rural disperso

Resto Rural

Teléfono fijo y/o celular

52. Valor de la UPC del afiliado adicional

(a registrar por la EPS)

B1

B2

B3

B4

B5

Dirección

Localidad/Comuna

Correo Electrónico

B1

B2

B3

B4

B5

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS

54. Código de la IPS

(a registrar por la EPS)

C

B1

B2

B3

B4

B5

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social

56. Tipo de documento de identificación

57. Número del documento de identificación

58. Tipo de aportante o pagador de pensiones

(a registrar por la EPS)

DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS SAS

NIT

901477850

59. Ubicación

CARRERA 54 #7-94

3016989095

dfasociados2021@gmail.com

CALI

VALLE DEL LILI

Dirección

Teléfono fijo o Celular

Correo electrónico

Departamento

Municipio/Distrito

VIGILADO Supersalud

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. Tipo de Novedad

☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación.
☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación.
☐ 3. Actualización del documento de identificación.
☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.

Código

☐ 6. Reporte de pago a través de un tercero Código
☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
☐ 11. Inscripción EPS retorno al país.

☐ 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
☐ 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
☐ 14. Movilidad:

☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado

☐ 15. Traslado:

☐ A. Mismo Régimen
☐ B. Diferente Régimen

☐ 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
☐ 17. Reporte del trámite de protección al cesante.
☐ 18. Reporte de la calidad de Pre- pensionado.
☐ 19. Reporte de la calidad de Pensionado.
☐ 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
☐ 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación											
Primer apellido			Segundo apellido			Primer nombre			Segundo nombre		
Tipo de documento de identidad		Número del documento de identidad		62. Sexo biológico		63. Sexo identificación		64. Fecha de nacimiento			
<input type="text"/>		<input type="text"/>		Femenino ☐ Masculino ☐		F ☐ M ☐		D <input type="text"/> D <input type="text"/> M <input type="text"/> M <input type="text"/> A <input type="text"/> A <input type="text"/> A <input type="text"/> A <input type="text"/>			
65. EPS anterior		66. Fecha de novedad		67. Motivo de traslado		68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones					
		1 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 5 <input type="text"/>		Código <input type="text"/>							

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

☐	69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
☐	70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
☐	71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
☐	72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
☐	73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
☐	74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
☐	75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
☐	76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
☐	77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
☐	78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria			
Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad		

IX. FIRMAS

 80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional	 81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio
---	---

X. ANEXOS

☐	82. Anexo copia del documento de identidad	<input type="text" value="CN"/>	<input type="text" value="RC"/>	<input type="text" value="TI"/>	<input type="text" value="CC"/>	<input type="text" value="PA"/>	<input type="text" value="CE"/>	<input type="text" value="CD"/>	<input type="text" value="SC"/>	<input type="text" value="PT"/>
	Cantidad de documentos de identidad anexos:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
☐	83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.									
☐	84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.									
☐	85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.									
☐	86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.									
☐	87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.									
☐	88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.									
☐	89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.									
☐	90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.									
☐	91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.									
Total Anexos										<input type="text" value=""/>

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial		93. Nombre de la Institución
Código del municipio	Código del departamento	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres															
Primer apellido				Segundo apellido				Primer nombre				Segundo nombre			
Tipo documento de identidad				Número del documento de identidad				95. Firma del funcionario							
96. fecha de radicación								97. Fecha de validación							
D	D	M	M	A	A	A	A	D	D	M	M	A	A	A	A

OBSERVACIONES:	
<p>Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario</p>	

PAGADO 21/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELECTRO REDES DEL PACIFICO Y REPRESENTACIONES SAS		
Documento	NI901029682	Dirección	CR 90 SUR #54 C - 65
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3103952021
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	ANGULO MANCILLA LUIS ANGEL	Identificación	CC 94418488
Total Afiliados	4	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SGR	IME	UMA	UAP	UCL	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 10537748	JESUS ELIAS MOLINA OSPINA	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(ESSC62) ASMET SALUD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF57) COMFANDI	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 213.100
CC 1109295351	NATALIA ANDREA MONTERO MENDEZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	\$ 996.450	\$ 159.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 996.450	\$ 39.900	6,960	\$ 996.450	\$ 69.400	(CCF57) COMFANDI	\$ 996.450	\$ 39.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.700
CC 16499675	LUIS ALFREDO MERA VELASCO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF57) COMFANDI	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 94418488	LUIS ANGEL ANGULO MANCILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.900.000	\$ 624.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 3.900.000	\$ 156.000	6,960	\$ 3.900.000	\$ 271.500	(CCF57) COMFANDI	\$ 3.900.000	\$ 156.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.207.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 6.319.950	\$ 7.743.450	\$ 7.743.450	\$ 7.743.450	\$ 1.011.300	\$ 309.900	\$ 539.100	\$ 309.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.170.200	\$ 1.900	\$ 2.172.100

Página 1 de 1

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Medellín, 19 de Febrero de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ELECTRO REDES DEL PACIFICO Y REPR SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - INSTALADOR, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C10754156	FERNANDEZ OTERO DANI	19/02/2025		Q144252R	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C944184882505030088

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/02/2025 08:21:28.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.168.141.251, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 19 de Febrero de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ELECTRO REDES DEL PACIFICO Y REPR SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - INSTALADOR, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1111778541	CARABALI DIDIER YOHAN	18/02/2025		16221514	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C944184882505030073

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/02/2025 08:21:13.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.168.141.251, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 17 de Febrero de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ELECTRO REDES DEL PACIFICO Y REPR SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - INSTALADOR, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C76046752	ORTIZ PILLIMUE MIGUEL ANTONIO	16/02/2025		F514rX19	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C94418488250485371

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 17/02/2025 15:22:51.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.168.141.251, 192.230.104.2, 172.16.42.57

Medellín, 24 de Enero de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ELECTRO REDES DEL PACIFICO Y REPR SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - INSTALADOR, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1113309616	MURILLO OSORIO CHRISTIAN CAMILO	24/01/2025		18323324	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C944184882502430516

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2025 08:28:36.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.66.230.212, 192.230.104.9, 172.16.42.57

Medellín, 24 de Enero de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ELECTRO REDES DEL PACIFICO Y REPR SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - INSTALADOR, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1114882481	POTES AGUIRRE DIEGO JAVIER	24/01/2025		136Y38q1	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C944184882502430530

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2025 08:28:50.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.66.230.212, 192.230.104.9, 172.16.42.57

Medellín, 24 de Enero de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ELECTRO REDES DEL PACIFICO Y REPR SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - INSTALADOR, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C4736891	SANCHEZ CAICEDO JOSE	24/01/2025		4496W195	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C944184882502430538

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2025 08:28:58.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.66.230.212, 192.230.104.9, 172.16.42.57

Medellín, 24 de Enero de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ELECTRO REDES DEL PACIFICO Y REPR SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - INSTALADOR, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1109660672	POTES AGUIRRE SANTIAGO	24/01/2025		22715414	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C944184882502430534

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/01/2025 08:28:54.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.66.230.212, 192.230.104.9, 172.16.42.57

Medellín, 24 de February de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000079 CENTRO DE TRABAJO 5 PUERTO TEJADA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1144141231	CASTILLO CRISTHIAN ANDRES	25/02/2025		23121491	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/02/2025 09:23:58 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.100.160, 198.143.41.30, 172.16.42.57

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CRISTHIAN ANDRES CASTILLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.144.141.231**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 24 de Febrero del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

				No. De Radicado				Fecha de Radicado							
								DD/MM/AAAA							
1. Tipo de Trámite A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedad ☐		2. Tipo de Afiliación A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia ☐ - Beneficiario o Afiliado Adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐				3. Régimen A. Contributivo ☐ B. Subsidiado ☐		4. Contribución Solidaria Sí ☐ No ☐							
5. Tipo de Afiliado A. Cotizante ☐ C. Beneficiario ☐				B. Cabeza de Familia ☐ D. Afiliado adicional ☐		6. Tipo de Cotizante A. Dependiente ☐ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		7. Código (a registrar por la EPS) <div></div>							
A. AFILIACION															
8. Apellidos y Nombres Primer Apellido: CASTILLO Segundo Apellido: CRISTHIAN Primer Nombre: ANDRES Segundo Nombre:															
9. Tipo de Documento de Identidad CC		10. N° de Documento de Identidad 1144141231			11. Sexo biológico Femenino ☐ Masculino ☒		12. Sexo identificación F ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cuál: <div></div>								
13. Nacionalidad COLOMBIA		14. Lugar de nacimiento País: COLOMBIA Departamento: CAUCA Municipio: PUERTO TEJADA													
15. Fecha de nacimiento 26/07/1989															
III. DATOS COMPLEMENTARIOS															
Datos Personales															
16. Etnia <div></div>		17. Comunidad <div></div>				18. Discapacidad Sí ☐ No ☐ Categoría de la discapacidad: <div></div>									
19. Tiene encuesta SISBEN Sí ☐ No ☐		20. Clasificación SISBEN Nivel: <div></div> Grupo: <div></div>				21. Grupo de Población Especial <div></div>									
22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL SURA			23. Administradora de Pensión PORVENIR			24. Ingreso Base de Cotización-IBC \$1.423.500			25. Tarifa contribución solidaria						
26. Residencia CALLE 30 #25-98 Teléfono Fijo: <div></div> Teléfono Celular: 3165802988 Correo Electrónico: <div></div>															
CAUCA Departamento		PUERTO TEJADA Municipio/Distrito		Localidad/Comuna		Zona Cabecera municipal ☒ Centro Poblado ☐ Rural disperso ☐ Resto rural ☐									
IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR															
Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o Compañero(a) Permanente Cotizante															
27. Apellidos y Nombres Primer Apellido: Segundo Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre:															
28. Tipo de Documento de Identidad		29. N° de Documento de Identidad			30. Sexo biológico Femenino ☐ Masculino ☐		31. Sexo identificación F ☐ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cuál: <div></div>								
32. Nacionalidad		33. Lugar de nacimiento País: Departamento: Municipio:													
34. Fecha de nacimiento DD / MM / AAAA															
Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales															
35. Apellidos y Nombres															
B1		Primer Apellido			Segundo Apellido			Primer Nombre		Segundo Nombre					
B2		Primer Apellido			Segundo Apellido			Primer Nombre		Segundo Nombre					
B3		Primer Apellido			Segundo Apellido			Primer Nombre		Segundo Nombre					
B4		Primer Apellido			Segundo Apellido			Primer Nombre		Segundo Nombre					
B5		Primer Apellido			Segundo Apellido			Primer Nombre		Segundo Nombre					
36. Tipo Documento		37. N° documento de identidad		38. Nacionalidad		39. Sexo biológico Femenino Masculino		40. Sexo identificación F M T NB Otro Cuál		41. Lugar de nacimiento País Departamento Municipio		42. Fecha de Nacimiento DD / MM / AAAA			
B1												DD / MM / AAAA			
B2												DD / MM / AAAA			
B3												DD / MM / AAAA			
B4												DD / MM / AAAA			
B5												DD / MM / AAAA			
Datos Complementarios del beneficiario															
43. Parentesco		44. Etnia		45. Comunidad		46. Grupo de población especial		47. Tiene encuesta SISBEN Sí No		48. Clasificación SISBEN Nivel Grupo		49. Discapacidad Sí No Categoría de discapacidad		50. Incapacidad permanente Sí No	
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															
51. Datos de Residencia															
Departamento		Municipio / Distrito			Zona Cabecera Municipal Centro poblado Rural disperso Resto rural				Teléfono fijo y/o celular		52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)				
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															
Dirección				Localidad /Comuna				Correo electrónico							
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															
53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS								54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)							
C															
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															
V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DE PAGO															
55. Nombre o Razón Social DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS SAS				56. Tipo de Documento de Identidad NIT			57. Número de Identificación 901477850			58. Tipo de Aportante o Pagador de pensiones (A Registrar por la EPS)					
59. Ubicación CRA 54 #7-94		3016989095		dfaociados2021@gmail.com		VALLE DEL CAUCA		CALI Municipio/Distrito							

B. REPORTE DE NOVEDADES			
60. Tipo de Novedad			
<div><div><div><div>☐ 1. Modificación de datos básicos de Identificación.</div><div>☐ 2. Corrección de datos básicos de Identificación.</div><div>☐ 3. Actualización del documento de identidad.</div><div>☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.</div><div>☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código ☐</div><div>☐ 6. Reporte de pago a través de un tercero Código ☐</div><div>☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.</div><div>☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.</div><div>☐ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.</div><div>☐ 10. Terminación de relación laboral o pérdida de condiciones para seguir cotizando.</div><div>☐ 11. Inscripción EPS retorno al país</div></div><div><div><div>☐ 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.</div><div>☐ 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.</div><div><div><div>14. Movilidad:</div><div>A. Régimen Contributivo ☐</div><div>B. Régimen Subsidiado ☐</div></div><div><div>15. Traslado:</div><div>A. Mismo Régimen ☐</div><div>B. Diferente Régimen ☐</div></div></div><div><div>☐ 16. Reporte de Fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia</div><div>☐ 17. Reporte del tramite de protección al cesante.</div><div>☐ 18. Reporte de la calidad de pre-pensionado.</div><div>☐ 19. Reporte de la calidad de pensionado.</div><div>☐ 20. Ingreso a Contribución Solidaria.</div><div>☐ 21. Retiro de Contribución Solidaria</div></div></div></div></div></div>			
VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGUN REPORTE DE LA NOVEDAD			
61. Datos Básicos de Identificación			
Primer Apellido		Segundo Apellido	
Primer Nombre		Segundo Nombre	
Tipo de Documento de identidad <input type="text"/>		Número de documento de Identidad	
62. Sexo biológico		63. Sexo identificación F ☐ M ☐	
Femenino ☐ Masculino ☐		T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cuál	
64. Fecha de Nacimiento		DD / MM / AAAA	
65. EPS anterior		66. Fecha de novedad	
DD / MM / AAAA		67. Motivo de traslado	
Código: <input type="text"/>		68. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones	
VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES			
<div><div><div>☐ 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales</div><div>☐ 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción</div><div>☐ 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios</div><div>☐ 72. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud</div><div>☐ 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales</div><div>☐ 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.</div><div>☐ 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.</div><div>☐ 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.</div><div>☐ 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.</div><div>☐ 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente</div></div></div>			
VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA			
79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria			
Apellidos y nombres		Primer Nombre	
Primer Apellido		Segundo Nombre	
Tipo de Documento de identidad:		Número del documento de identidad:	
IX. FIRMAS			
80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional		81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio	
X. ANEXOS			
<div><div><div>☐ 82. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC PT</div><div>cantidad de documento de indentidad anexos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐</div><div>☐ 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.</div><div>☐ 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital</div><div>☐ 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.</div><div>☐ 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.</div><div>☐ 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.</div><div>☐ 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres</div><div>☐ 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.</div><div>☐ 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.</div><div>☐ 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.</div></div><div>Total Anexos <input type="text"/></div></div>			
XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL y/o INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL			
92. Identificación de la Entidad Territorial		93. Nombre de la Institución	
Código del Municipio Código del Departamento			
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL			
94. Apellidos y nombres			
Primer Apellido		Segundo Nombre	
Primer Nombre		Segundo Apellido	
Tipo de Documento de Identidad		Numero de Documento de Identidad	
95. Firma del funcionario			
96. Fecha de radicación		97. Fecha de validación	
DD / MM/ AAAA		DD / MM/ AAAA	

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

		ANEXO FORMULARIO DE AFILIACIÓN PBS										Código: FT-GEC-AF-010								
												Versión: 1								
												Fecha de actualización: 26/12/2024								
Las casillas sombreadas son de uso exclusivo de la E.P.S S.O.S																				
Inicio vigencia del afiliado		D	D	M	M	A	A	A	A	Código Asesor			Sucursal		Ciudad/Municipio					
Información para ser diligenciada por el Cotizante o Cabeza de Grupo Familiar																				
Fecha de Ingreso a la EPS anterior		D	D	M	M	A	A	A	A	Fecha de retiro a la EPS anterior			D	D	M	M	A	A	A	A
Información de Beneficiarios y Adicionales																				
	Beneficiario Adicional	Fecha de Afiliación al Sistema			Entidad promotora de Salud EPS Anterior	Código de EPS Anterior	Fecha de ingreso a EPS anterior			Fecha de retiro a EPS Anterior			Corre Electrónico	Puntaje Sisbén						
		AAAA	MM	DD			AAAA	MM	DD	AAAA	MM	DD								
B1																				
B2																				
B3																				
B4																				
B5																				
CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO																				
Autorizo la entrega de la Carta de Derechos y Deberes y la Carta de Desempeño en formato electrónico? SI _____ NO _____																				
Correo Electrónico:																				
ENCUESTA DE ENTREGA DE CARTILLA																				
Con el fin de dar respuesta a la Circular Conjunta Externa 16 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, solicitamos responder el siguiente cuestionario posterior a la lectura que usted realice a la Cartilla del Usuario de nuestra entidad, la cual contiene información de derechos y deberes del afiliado y del paciente y la Carta de Desempeño, ya sea en formato físico o electrónico.																				
															SI	NO				
1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?																				
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?																				
3. ¿Leyó el contenido de la Cartilla de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?																				
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?																				
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS?																				
AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES																				
Autorizo de manera voluntaria, clara, expresa e informada para dar y/o continuar dando tratamiento a la información relacionada con mis datos personales y los de mis beneficiarios (en caso de afiliaciones PBS). Esta información existe en la base de datos de la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS SA, quien actúa como responsable del tratamiento de mis datos con la debida confidencialidad, seguridad, legalidad y transparencia en los términos y condiciones señalados en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, en armonía con su política de tratamiento de datos personales. La información, datos personales, datos privados, datos sensibles y datos públicos suministrados a EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S S.A podrán ser recolectados, almacenados, procesados, usados, suprimidos, actualizados y transmitidos mediante los canales de comunicación previstos por la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S S.A (Físicos, digitales, medios magnéticos, aplicativos tecnológicos y otros) para las siguientes finalidades: a) Aseguramiento del riesgo en salud que incorpora la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y/o tratamiento paliativo de las situaciones de salud que se presenten. b) El suministro y transmisión de información relacionada con el aseguramiento de los riesgos en salud a la red prestadora de servicios de salud (IPS) definida por la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S S.A c) Generar mecanismos de comunicación a través de los diferentes canales que dispone la entidad, para mi acceso a los programas de educación, información y recordación tendientes a contribuir a restablecer y mantener mi condición de bienestar en salud, en conjunto con las IPS. d) Envío de información comercial relacionada con nuevos productos de salud ofrecidos como asegurador. e) Invitaciones a participación de eventos en salud, programas de promoción y prevención. f) Encuestas de satisfacción del servicio; encuestas de nuevos productos. g) Envío de publicaciones y folletos para programas y campañas de salud u ofertas comerciales en salud mediante correo electrónico, físico o mensajes de texto. h) Realización de actualización de datos. Los datos sensibles que serán tratados por la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S S.A corresponden a datos de salud. De acuerdo al Artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, usted tiene los siguientes derechos: 1) Conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos suministrados, 2) Solicitar prueba de autorización, conocer los usos que se han hecho de la información suministrada, cuando así lo solicite el titular, 3) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato suministrado cuando en el tratamiento realizado no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales a favor del titular o en el momento que lo desee, 4) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento, 5) Consultar la Política de Tratamiento de Datos personales a través de la página web www.sos.som.co El titular de la información suministrada podrá ejercer cualquiera de los derechos mencionados, dirigiendo una petición en este sentido a la dirección electrónica defensor del usuario@sos.com.co o protección de datos@sos.com.co o a la línea telefónica 018000938777. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma libre, voluntaria y es verídica. Así mismo, expresé que entiendo los alcances que tiene esta autorización.																				
SI ☒ NO ☐																				
Firma del Cotizante 																				
C.C. N° 1144141231																				
Declaración de Convivencia																				
Nosotros _____ y _____																				
identificados como aparece al pie de nuestras firmas, bajo la gravedad del juramento declaramos que a la fecha de diligenciamiento del formulario de afiliación a la Entidad Promotora de salud SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. Convivimos en condición de compañeros permanentes.																				
Firma del Cotizante _____																				
C.C N°: _____																				
Firma del Compañero(a) _____																				
C.C N°: _____																				

Medellín, 24 de February de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000079 CENTRO DE TRABAJO 5 PUERTO TEJADA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1007380396	DELGADO LASSO JHON ANDERSON	25/02/2025		173X1912	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/02/2025 09:34:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.100.160, 198.143.41.30, 172.16.42.57

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JHON ANDERSON DELGADO LASSO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.380.396**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 24 de Febrero del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Medellín, 25 de February de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000079 CENTRO DE TRABAJO 5 PUERTO TEJADA				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C10559378	VASQUEZ GONEZ LUIS EDUARDO	26/02/2025		123193c4	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/02/2025 10:30:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.100.160, 198.143.41.23, 172.16.42.57



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LUIS EDUARDO VASQUEZ GOMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **10.559.378**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 25 de Febrero del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

Medellín, 24 de February de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000079 CENTRO DE TRABAJO 5 PUERTO TEJADA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1007693350	HINESTROZA CUERO SAULO ANTONIO	25/02/2025		2918820J	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/02/2025 11:58:17 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.81.100.160, 198.143.41.30, 172.16.42.57

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

SAULO ANTONIO HINESTROZA CUERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.007.693.350**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 24 de Febrero del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 25/02/2025, el empleador DIEGO FIGUEROA Y ASOCIADOS SAS identificado con NIT número 901477850 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
8422817	25/02/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1007693350	SAULOANTONIO HINESTROZA CUERO	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-02-25

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 25 días del mes de Febrero del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE ALBERTO ARANGO CORTEZ identificado(a) con CC 94454634

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS012	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X		X									4%	\$92,700
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									16%	\$370,600
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4.35%	\$100,800
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4%	\$92,700

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS JULIO ARANGO ROZO identificado(a) con CC 80174460

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X		X									4%	\$143,300
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									16%	\$573,000
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4.35%	\$155,800
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4%	\$143,300

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHAN ANDRES ARARAT GONZALEZ identificado(a) con CC 1007685157

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl		
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	5										X							4%	\$17,400
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	25							X		X								4%	\$92,300
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	5										X							16%	\$69,600
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	25							X		X								16%	\$369,100
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	5										X								\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	25							X		X									\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	5										X								\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	25							X		X									\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	5										X							0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	25							X		X								0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	5										X							0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	25							X		X								0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	5										X							0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	25							X		X								4.35%	\$100,400
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	5										X							0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	25							X		X								4%	\$92,300

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS GUSTAVO COLINA identificado(a) con PT 4914380

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip	
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	20														X					4%	\$57,000
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	10							X		X										4%	\$101,000
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	20														X					0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	10							X		X										4.35%	\$109,900
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	20														X					4%	\$61,700
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	10							X		X										4%	\$101,000

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE ALBEIRO DUQUE identificado(a) con CC 16842081

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	15	X																	4%	\$28,500
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	15	X																	16%	\$113,900
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	15	X																		\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	15	X																		\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	15	X																	0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	15	X																	0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	15	X																	4.35%	\$31,000
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	15	X																	4%	\$28,500

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALIRIO ALEJANDRO GOMEZ SANTOS identificado(a) con CC 1110501685

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X											4%	\$307,100
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											16%	\$1,228,300
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X												\$38,400
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X												\$38,400
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X											0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X											0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											4.35%	\$334,000
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											4%	\$307,100

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OSCAR MAURICIO LOZANO VILLAMARIN identificado(a) con CC 94527945

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS012	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	8											X						4%	\$28,700
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS012	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	22							X		X								4%	\$63,500
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	8											X						16%	\$114,500
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	22							X		X								16%	\$254,000
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	8											X							\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	22							X		X									\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	8											X							\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	22							X		X									\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	8											X						0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	22							X		X								0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	8											X						0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	22							X		X								0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	8											X						0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	22							X		X								4.35%	\$69,100
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	8											X						4%	\$25,900
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	22							X		X								4%	\$63,500

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILLIAN ALEXANDER MARTINEZ CASANOVA identificado(a) con CC 1023894111

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X											4%	\$168,400
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											16%	\$673,300
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X												\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X												\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X											0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X											0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											4.35%	\$183,100
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											4%	\$168,400

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DEIMER EDUARDO MENDOZA TORRIJO identificado(a) con CC 1083002189

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X		X									4%	\$76,700
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									16%	\$306,500
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4.35%	\$83,400
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4%	\$76,700

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OLIVER SEBASTIAN MOSQUERA CAMAYO identificado(a) con CC 1193528117

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPSIC3	A.I.C.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X		X									4%	\$84,200
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									16%	\$336,600
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4.35%	\$91,600
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4%	\$84,200

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEXANDER RAMIREZ QUILINDO identificado(a) con CC 1112481242

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X		X									4%	\$81,800
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									16%	\$326,900
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4.35%	\$88,900
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4%	\$81,800

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO FERNANDO RINCON GALINDO identificado(a) con CC 1062293450

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X		X									4%	\$89,200
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									16%	\$356,500
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4.35%	\$97,000
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4%	\$89,200

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILDER TORRES CAICEDO identificado(a) con CC 16838348

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X		X									4%	\$86,000
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									16%	\$343,800
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4.35%	\$93,500
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4%	\$86,000

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS FERNANDO TRONCOSO BASTIDAS identificado(a) con CC 1083002188

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X		X									4%	\$95,200
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									16%	\$380,800
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									6.96%	\$165,700
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4%	\$95,200

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELKIN ALBERTO VELASCO RENDON identificado(a) con CC 79180462

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X		X									4%	\$72,700
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									16%	\$290,800
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X		X										\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X		X									0%	\$0
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4.35%	\$79,100
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4%	\$72,700

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HERSAIN VIVI MOLINA identificado(a) con CC 16591945

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X		X									4%	\$184,900
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									6.96%	\$321,700
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	CCF	CCF56	COMFENALCO VALLE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X		X									4%	\$184,900

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que POLIMIX CONCRETO COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NI 830106474 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CAMILA ALEJANDRA ZAMORA ALZATE identificado(a) con CC 1010104293

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct			irl	vip	
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30							X									X			12.5%	\$178,000
9481778981	1275691094	E	2025-02-18	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X									X			4.35%	\$62,000

Este certificado se expide el día 2025-02-18 a las 02:09.

Se certifica que KAROL MICHELL RODRIGUEZ ORDOÑEZ identificado(a) con CC 1144092311 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para KAROL MICHELL RODRIGUEZ ORDOÑEZ identificado(a) con CC 1144092311

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl			vip
9481564493	1257758517	I	2025-02-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	21	X																	12.5%	\$124,600
9481564493	1257758517	I	2025-02-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	21	X																	16%	\$159,500
9481564493	1257758517	I	2025-02-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-02	21	X																		\$0
9481564493	1257758517	I	2025-02-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-02	21	X																		\$0
9481564493	1257758517	I	2025-02-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-02	21	X																	0%	\$0
9481564493	1257758517	I	2025-02-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-02	21	X																	0%	\$0
9481564493	1257758517	I	2025-02-11	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	21	X																	2%	\$20,000

Este certificado se expide el día 2025-02-10 a las 07:02.

Medellín, 10 de february de 2025

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.**

CERTIFICA:

Que KAROL MICHELL RODRIGUEZ ORDOÑEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 1144092311 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 11/02/2025

Fecha fin cobertura:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

UNION TEMPORAL SOLUCIONES N901845674

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

2433001 - TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE TALLERES DE PINTURA AL DUCO

CLASE DE RIESGO: 2 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 1.044%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000002 - OBRA

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96%

TIPO COTIZANTE: INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:

5411202 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

5411202 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE MONTAJE DE CUBIERTAS METÁLICAS, PUERTAS, VENTANAS Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411202

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:


Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.
2. El propio de la actividad ejecutada por el contratista.

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el:

10/02/2025 6.32 PM

PAGADA 2025-02-13 09:19:30.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GERENCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAS						
Documento	NI 901347450			Dirección	CL 24A SUR #13 - 49 LA FNT CLL L		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	3164885863		
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	8
Ciudad	JAMUNDI			Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	OSORIO BERNAL JUAN DAVID			Identificación	CC 1144108950		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1076324210		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					QUINTO LONGA JHON FREDY	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales									
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF			
														0	30	30	30			F	\$ 1.423.500	230201	16 %	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	EPS002		4 %	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	14-11	5	6,960 %	\$ 1.423.500	\$ 99.100	CCF56	4 %	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFENALCO VALLE	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

PAGADA 2025-02-13 09:19:30.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GERENCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAS						
Documento	NI 901347450			Dirección	CL 24A SUR #13 - 49 LA FNT CLL L		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	3164885863		
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	8
Ciudad	JAMUNDI			Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	OSORIO BERNAL JUAN DAVID			Identificación	CC 1144108950		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1028183672		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					CAICEDO ARROYO JORGE LUIS	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales													
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF							
														0	30	30	30	30																																

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMFENALCO VALLE	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900638833	2	DHALCON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 36 146 399 AUTOP CALI JAMUNDI	CALI-VALLE	3321099	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1252938149	9481507318	E	2025/02/10	2025/02/10	BANCOLOMBIA	0	\$35,008,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SUCURSAL: PRINCIPAL (63 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Página 2 de 4

72	CC	94550792	QUINONES OLEANDER								X								231001	8	\$544,267	\$87,100	EPS018	8	\$544,267	\$21,800	CCF57	8	\$544,267	\$21,800	14-4	8	\$544,267	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$130,700
73	CC	94550792	QUINONES OLEANDER						X										231001	22	\$1,639,000	\$262,300	EPS018	22	\$1,639,000	\$69,600	CCF57	22	\$1,639,000	\$69,600	14-4	22	\$1,639,000	6.960%	\$114,100	22		\$0		\$0	Si	\$507,600
74	CC	1082691434	RINCON CARLOS						X										230201	30	\$2,235,000	\$357,600	EPS018	30	\$2,235,000	\$89,400	CCF57	30	\$2,235,000	\$89,400	14-4	30	\$2,235,000	6.960%	\$155,600	30		\$0		\$0	Si	\$692,000
75	CC	31477224	RODRIGUEZ ANA									X							230201	8	\$553,600	\$88,600	EPS010	8	\$553,600	\$22,200	CCF57	8	\$553,600	\$22,200	14-4	8	\$553,600	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$133,000
76	CC	31477224	RODRIGUEZ ANA																230201	22	\$1,522,400	\$243,600	EPS010	22	\$1,522,400	\$60,900	CCF57	22	\$1,522,400	\$60,900	14-4	22	\$1,522,400	6.960%	\$106,000	22		\$0		\$0	Si	\$471,400
77	CC	1144079085	ROSETO ESTEBAN																25-14	12	\$900,000	\$144,000	EPS037	12	\$900,000	\$36,000	CCF57	12	\$900,000	\$36,000	14-4	12	\$900,000	6.960%	\$62,700	12		\$0		\$0	Si	\$278,700
78	CC	1144079085	ROSETO ESTEBAN														X		25-14	18	\$1,350,000	\$216,000	EPS037	18	\$1,350,000	\$54,000	CCF57	0	\$0	\$0	14-4	18	\$1,350,000	0.000%	\$0	0		\$0		\$0	Si	\$270,000
79	CC	1125348999	RUANO ANDERSON		X				X										230301	30	\$1,767,500	\$282,800	EPS037	30	\$1,767,500	\$70,700	CCF57	30	\$1,767,500	\$70,700	14-4	30	\$1,767,500	6.960%	\$123,100	30		\$0		\$0	Si	\$547,300
80	CC	1006035646	SANDOVAL HERNAN								X								230301	8	\$379,600	\$60,800	EPS037	8	\$379,600	\$15,200	CCF57	8	\$346,667	\$13,900	14-4	8	\$379,600	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$89,900
81	CC	1006035646	SANDOVAL HERNAN						X										230301	22	\$1,043,900	\$167,100	EPS037	22	\$1,043,900	\$41,800	CCF57	22	\$1,043,900	\$41,800	14-4	22	\$1,043,900	6.960%	\$72,700	22		\$0		\$0	Si	\$323,400
82	CC	1060356732	SANDOVAL YULI									X							25-14	8	\$533,333	\$85,400	EPS012	8	\$533,333	\$21,400	CCF57	8	\$533,333	\$21,400	14-4	8	\$533,333	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$128,200
83	CC	1060356732	SANDOVAL YULI						X										25-14	22	\$1,542,934	\$246,900	EPS012	22	\$1,542,934	\$61,800	CCF57	22	\$1,542,934	\$61,800	14-4	22	\$1,542,934	6.960%	\$107,400	22		\$0		\$0	Si	\$477,900
84	CC	1089555967	SEGURA MARINO		X														230301	18	\$1,341,000	\$214,600	EPS002	18	\$1,341,000	\$53,700	CCF57	18	\$1,341,000	\$53,700	14-4	18	\$1,341,000	6.960%	\$93,400	18		\$0		\$0	Si	\$415,400
85	CC	16769754	SERNA JHON									X							231001	8	\$468,267	\$75,000	EPS010	8	\$468,267	\$18,800	CCF57	8	\$468,267	\$18,800	14-4	8	\$468,267	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$112,600
86	CC	16769754	SERNA JHON						X										231001	22	\$1,354,834	\$216,800	EPS010	22	\$1,354,834	\$54,200	CCF57	22	\$1,354,834	\$54,200	14-4	22	\$1,354,834	6.960%	\$94,300	22		\$0		\$0	Si	\$419,500
87	CC	1143828354	SINISTERRA DEINER									X							230301	8	\$541,067	\$86,600	EPS012	8	\$541,067	\$21,700	CCF57	8	\$541,067	\$21,700	14-4	8	\$541,067	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$130,000
88	CC	1143828354	SINISTERRA DEINER						X										230301	22	\$1,621,767	\$259,500	EPS012	22	\$1,621,767	\$64,900	CCF57	22	\$1,621,767	\$64,900	14-4	22	\$1,621,767	6.960%	\$112,900	22		\$0		\$0	Si	\$502,200
89	CC	31986912	SINISTERRA DELFIDA								X								230301	8	\$379,600	\$60,800	EPS010	8	\$379,600	\$15,200	CCF57	8	\$346,667	\$13,900	14-4	8	\$379,600	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$89,900
90	CC	31986912	SINISTERRA DELFIDA						X										230301	22	\$1,043,900	\$167,100	EPS010	22	\$1,043,900	\$41,800	CCF57	22	\$1,043,900	\$41,800	14-4	22	\$1,043,900	6.960%	\$72,700	22		\$0		\$0	Si	\$323,400
91	CC	1144209110	SUGANOB IVAN								X								231001	8	\$400,000	\$64,000	EPS018	8	\$400,000	\$16,000	CCF57	8	\$400,000	\$16,000	14-4	8	\$400,000	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$96,000
92	CC	1144209110	SUGANOB IVAN						X										231001	22	\$1,157,200	\$185,200	EPS018	22	\$1,157,200	\$46,300	CCF57	22	\$1,157,200	\$46,300	14-4	22	\$1,157,200	6.960%	\$80,600	22		\$0		\$0	Si	\$358,400
93	CC	31584949	TORRES ANA								X								230201	8	\$450,400	\$72,100	EPS005	8	\$450,400	\$18,100	CCF57	8	\$450,400	\$18,100	14-4	8	\$450,400	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$108,300
94	CC	31584949	TORRES ANA						X										230201	22	\$1,350,067	\$216,100	EPS005	22	\$1,350,067	\$54,100	CCF57	22	\$1,350,067	\$54,100	14-4	22	\$1,350,067	6.960%	\$94,000	22		\$0		\$0	Si	\$418,300
95	CC	1006016143	TOSSE VICTOR								X								230201	8	\$379,600	\$60,800	EPS002	8	\$379,600	\$15,200	CCF57	8	\$346,667	\$13,900	14-4	8	\$379,600	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$89,900
96	CC	1006016143	TOSSE VICTOR						X										230201	22	\$1,043,900	\$167,100	EPS002	22	\$1,043,900	\$41,800	CCF57	22	\$1,043,900	\$41,800	14-4	22	\$1,043,900	6.960%	\$72,700	22		\$0		\$0	Si	\$323,400
97	CC	16834566	TOSSE WILINTON								X								230301	8	\$495,467	\$79,300	EPS002	8	\$495,467	\$19,900	CCF57	8	\$495,467	\$19,900	14-4	8	\$495,467	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$119,100
98	CC	16834566	TOSSE WILINTON						X										230301	22	\$1,433,667	\$229,400	EPS002	22	\$1,433,667	\$57,400	CCF57	22	\$1,433,667	\$57,400	14-4	22	\$1,433,667	6.960%	\$99,800	22		\$0		\$0	Si	\$444,000
99	CC	1005833430	URBANO MARVIN								X								230201	8	\$426,667	\$68,300	EPS012	8	\$426,667	\$17,100	CCF57	8	\$426,667	\$17,100	14-4	8	\$426,667	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$102,500
100	CC	1005833430	URBANO MARVIN						X										230201	22	\$1,234,567	\$197,600	EPS012	22	\$1,234,567	\$49,400	CCF57	22	\$1,234,567	\$49,400	14-4	22	\$1,234,567	6.960%	\$86,000	22		\$0		\$0	Si	\$382,400
101	CC	10696741	VELASCO GERARDO								X								230301	8	\$389,333	\$62,300	EPS010	8	\$389,333	\$15,600	CCF57	8	\$389,333	\$15,600	14-4	8	\$389,333	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$93,500
102	CC	10696741	VELASCO GERARDO						X										230301	22	\$1,126,400	\$180,300	EPS010	22	\$1,126,400	\$45,100	CCF57	22	\$1,126,400	\$45,100	14-4	22	\$1,126,400	6.960%	\$78,400	22		\$0		\$0	Si	\$348,900
103	CC	1144081032	VELEZ JUAN								X								230301	8	\$607,200	\$97,200	EPS005	8	\$607,200	\$24,300	CCF57	8	\$607,200	\$24,300	14-4	8	\$607,200	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$145,800
104	CC	1144081032	VELEZ JUAN						X										230301	22	\$1,756,334	\$281,100	EPS005	22	\$1,756,334	\$70,300	CCF57	22	\$1,756,334	\$70,300	14-4	22	\$1,756,334	6.960%	\$122,300	22		\$0		\$0	Si	\$544,000
105	CC	1144053047	VELEZ NATHALIE									X							230301	8	\$607,200	\$97,200	EPS005	8	\$607,200	\$24,300	CCF57	8	\$607,200	\$24,300	14-4	8	\$607,200	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$145,800
106	CC	1144053047	VELEZ NATHALIE						X										230301	22	\$1,756,334	\$281,100	EPS005	22	\$1,756,334	\$70,300	CCF57	22	\$1,756,334	\$70,300	14-4	22	\$1,756,334	6.960%	\$122,300	22		\$0		\$0	Si	\$544,000
107	CC	1107515955	ZAPATA FRANZ								X								230301	8	\$379,600	\$60,800	EPS002	8	\$379,600	\$15,200	CCF57	8	\$346,667	\$13,900	14-4	8	\$379,600	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$89,900
108	CC	1107515955	ZAPATA FRANZ						X										230301	22	\$1,043,900	\$167,100	EPS002	22	\$1,043,900	\$41,800	CCF57	22	\$1,043,900	\$41,800	14-4	22	\$1,043,900	6.960%	\$72,700	22		\$0		\$0	Si	\$323,400
109	CC	4779758	ZUÑIGA VICTOR								X								230201	8	\$420,000	\$67,200	EPS005	8	\$420,000	\$16,800	CCF57	8	\$420,000	\$16,800	14-4	8	\$420,000	0.000%	\$0	8		\$0		\$0	Si	\$100,800
110	CC	4779758	ZUÑIGA VICTOR						X										230201	22	\$1,215,134	\$194,500	EPS005	22	\$1,215,134	\$48,700	CCF57	22	\$1,215,134	\$48,700	14-4	22	\$1,215,134	6.960%	\$84,600	22		\$0		\$0	Si	\$376,500
Total Afiliados (63)																																										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900638833	2	DHALCON SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 36 146 399 AUTOP CALI JAMUNDI	CALI-VALLE	3321099	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1252938149	9481507318	E	2025/02/10	2025/02/10	BANCOLOMBIA	0	\$35,008,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				58	\$18,336,100	\$0	\$0	\$18,336,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,259,800	\$0	\$0	\$1,259,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$2,702,500	\$0	\$0	\$2,702,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$9,952,500	\$0	\$0	\$9,952,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$4,421,300	\$0	\$0	\$4,421,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				62	\$6,670,500	\$0	\$0	\$6,670,500	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	62	\$6,670,500	\$0	\$0	\$6,670,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				61	\$4,763,000	\$0	\$0	\$4,763,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	61	\$4,763,000	\$0	\$0	\$4,763,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				63	\$5,238,700	\$0	\$0	\$5,238,700	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	\$434,500	\$0	\$0	\$434,500	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,900	\$0	\$0	\$57,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	\$1,639,500	\$0	\$0	\$1,639,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$1,038,900	\$0	\$0	\$1,038,900	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	\$530,500	\$0	\$0	\$530,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$306,200	\$0	\$0	\$306,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$1,174,200	\$0	\$0	\$1,174,200	
TOTAL				63	\$35,008,300	\$0	\$0	\$35,008,300	