

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO PARA: “OBRAS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VIA 72475 MALAGANA (INTERSECCIÓN 25BL02) - SAN BASILIO DE PALENQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” E “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VIA 72475 MALAGANA (INTERSECCIÓN 25BL02) - SAN BASILIO DE PALENQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de enero de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato esta a cargo del Director Territorial Bolívar.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Las obras de señalización se realizarán en la vía 72475. Malagana – San Basilio de Palenque, en una longitud aproximada de 5 km, en el tramo comprendido entre la intersección de esta vía con la Ruta Nacional 90 y el inicio del casco urbano del Municipio de San Basilio de Palenque.

LONGITUD TOTAL DEL TRAMO A INTERVENIR: 5.0 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4451 de 2024		
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN ESPELETIA	NIT:	832.007.417-8
INTEGRANTES (CONSORCIO)	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 11

O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	OBRAS DE SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VIA 72475 MALAGANA (INTERSECCIÓN 25BL02) –SAN BASILIO DE PALENQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	DTB
VALOR INICIAL:	\$388.499.947,00 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN NN:	NA		
VALOR ACTUAL:	\$388.499.947,00 (Incluido IVA)		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NA		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		
PRÓRROGA N:	NA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2025.		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1242224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO – 5Z CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	\$388.499.947	\$0,00	\$388.499.947

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	11

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 01 de fecha 21 de enero, para el periodo 01 al 31 de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 388.499.947,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$0,00	0,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$0,00	0,00 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	NA	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$0,00	0,00 %

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 0,00 %

Meta física ejecutada: 0,00 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA		

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA				

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
2025S-VBOL-014757

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 11

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/01/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 38.849.994,70	21-40-101246760 ANEXO No.1	27/12/2024	28/08/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$ 76.235.765,00	21-40-101246760 ANEXO No.1	27/12/2024	28/08/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 77.699.989,40	21-40-101246760 ANEXO No.1	27/12/2024	28/02/2028
Calidad de Estudios y Diseños	\$ -	21-40-101246760 ANEXO No.1	NA	NA
Estabilidad y/o Calidad de Obra	\$ 16.549.984,10	21-40-101246760 ANEXO No.1	27/12/2024	28/02/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 260.000.000,00	21-40-101246760 ANEXO No.2	27/12/2024	28/2/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	11

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4450 DE 2024		
CONTRATISTA:	AMV CONSULTORES S.A.S.	NIT:	901.245.617-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	NA		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VIA 72475 MALAGANA (INTERSECCIÓN 25BL02) - SAN BASILIO DE PALENQUE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	DTB
VALOR INICIAL:	\$31.178.569,00		
VALOR ADICIONES:	NA		
ADICIÓN 1:	NA		
ADICIÓN N:	NA		
VALOR ACTUAL:	\$31.178.569,00		
ANTICIPO	NA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 11

ANTICIPO OTORGADO:	NA
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NA
SALDO POR AMORTIZAR:	NA
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2025.
PRÓRROGA N:	NA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2025.

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1242224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	31.178.569,00	\$0,00	31.178.569,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		8	DE 11

Según el informe del Interventor No. 01 de fecha 31 de diciembre para el período 01 al 31 de enero el contrato reporta un avance de 12.5%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$15.232.284.00

Total, inversión ejecutada: \$3.897.321.13

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA				

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 11

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: POLIZA DE SEGURO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 3.117.856,90	11-44-101245367 Anexo No. 3	31/12/2024	03/05/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 6.235.713,80	11-44-101245367 Anexo No. 3	31/12/2024	03/05/2028
Calidad del servicio	\$ 9.353.570,70	11-44-101245367 Anexo No. 3	03/03/2025	03/03/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
2025S-VBOL-001576

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/01/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VBOL-001576	15/01/2025	Juan David Aldana Colmenares	Aprobación Garantía Contrato No. 4450 de 2024 Anexo modificatorio No. 2- Según el acta de inicio del contrato
2025S-VBOL-004532	29/01/2025	Juan David Aldana Colmenares	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-006721

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	11

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- La señalización horizontal solo podrá ejecutarse después de las obras de mantenimiento incluidas en el alcance del contrato de obra 4455, dejando al menos un tiempo de 15 días para el secado u oxidación de la carpeta asfáltica, lo cual implicará una suspensión de los contratos de las obras de señalización.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

- No se han identificado inconvenientes jurídicos que afectan la ejecución de los contratos en el período reportado.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- No se han identificado inconvenientes administrativos o financieros que afecten la ejecución de los contratos.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- No se han identificado impactos sociales y ambientales significativos en la comunidad en este período.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 11

Dado que el contratista se encuentra en la fase de revisión y levantamiento de información correspondiente a la etapa de estudios y diseños, durante el presente mes no se han programado ni realizado visitas al sitio por parte de la supervisión.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Para este periodo no se realizaron más actividades como supervisor.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Definir la señalización a realizar.

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
C.C. No. 9.096.956
DIRECTOR TERRITORIAL BOLÍVAR (e)
Supervisor contrato 4450-2024