

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	1 de 9

Ingeniero
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director territorial Casanare
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVÍAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 21 al 30 del mes de junio de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 021 del 19/6/2024

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:	SACAMA - LA CABUYA RUTA 6405	LA CABUYA - SARAVERA RUTA 6515
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:	32,080 Km	129,180 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO 1606-2024

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 014 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1606-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR COOTRALIM	NIT:	834.000.666-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVERA,PR40+0000 - 85+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	20245-VCAS-035722 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.396.280.571,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.396.280.571,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427824 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 452.539.266,00	\$ 40.728.534,00	\$ 411.810.732,00
TOTAL				\$ 452.539.266,00	\$ 40.728.534,00	\$ 411.810.732,00

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	\$ 40.036.986,00	\$ 691.548,00		\$ 40.728.534,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.822.881.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	40.728.534,00	2,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	40.728.534,00	2,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 40.728.534,00	2,92%

1.4.2 ANTICIPO

1.4.3

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO	MEPI-FR-1
			VERSION	1
			PÁGINA	2 de 9
Otorgado	N.A			
Amortizado				
Saldo				

1.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 2,92%
Meta física ejecutada %: 2,92%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	5/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	5/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 185.436.712,60	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 370.873.425,20	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/08/2029
Calidad del servicio	\$ 556.310.137,80	57-44-101005191 Anexo 1	8/05/2024	27/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002382-ANEXO 1	8/05/2024	27/08/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	3 de 9

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
20245-VCAS-035722	4/06/2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR	Orden de Inicio Contrato No. 1606 de 2024

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE SERVICIO 1629-2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 014 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1629-2024		
CONTRATISTA:	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S	NIT:	900.544.167-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA-LA CABUYA, PRO+0000 - PR32+0080", al PROPONENTE No. 01, MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	20245-VCAS-035723 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.899.472.050,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.899.472.050,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
429324 16/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 615.682.200,00	\$ 55.411.398,00	\$ 560.270.802,00
TOTAL				\$ 615.682.200,00	\$ 55.411.398,00	\$ 560.270.802,00

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	\$ 46.564.200,00	\$ 8.847.198,00	N.A.	\$ 55.411.398,00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.822.881.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	55.411.398,00	2,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	55.411.398,00	2,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 55.411.398,00	2,92%

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N.A
Amortizado	
Saldo	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	4 de 9

2.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %:	2,92%
Meta física ejecutada %:	2,92%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	6/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O ☐ NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 189.497.205,00	57-44-101005195 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 397.894.410,00	57-44-101005195 Anexo 1	9/05/2024	26/08/2029
Calidad del servicio	\$ 568.487.655,30	57-44-101005195 Anexo 1	9/05/2024	26/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Vehiculos propios y no propios	\$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 52.000.000,00	57-40-101002388-ANEXO 1	9/05/2024	26/08/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	5 de 9

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCAS-035723	4/06/2024	MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS	Orden de Inicio Contrato No. 1629 de 2023
2024E-VUVRAZ-050007	4/06/2024	INVIAS DT CAS	Alcance a radicado inicial 2024E-VUVRAZ-050007 información de personal
2024E-VUVRAZ-050703	4/06/2024	INVIAS DT CAS	Alcance a radicado inicial 2024E-VUVRAZ-050007 información de personal

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. CONTRATO DE SERVICIO 1675-2024

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolucion 014 del 31/5/2024
--	------------------------------

CONTRATO DE SERVICIO No.	1675-2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTRATAB	NIT:	834.000.672-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVERENA, PRO+0000 - PR 40+0000		
FECHA DE INICIO:	4/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VCAS-035725 4/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 1.344.180.134,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.344.180.134,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
441124 20/5/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 435.653.454,00	\$ 39.208.811,00	\$ 396.444.643,00
TOTAL				\$ 435.653.454,00	\$ 39.208.811,00	\$ 396.444.643,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 junio 2024	\$ 38.543.067,00	\$ 665.744,00	N.A.	\$ 39.208.811,00

3.4 AVANCE DEL CONTRATO.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	6 de 9

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.822.881.000	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	39.208.811,00	2,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	39.208.811,00	2,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 39.208.811,00	2,92%

3.4.2 ANTICIPO

3.4.3

Otorgado	N.A
Amortizado	
Saldo	

3.4.4 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Meta física programada %: 2,92%

Meta física ejecutada %: 2,92%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.		

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.		

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	ORDEN INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	7/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	7/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 134.418.013,40	57-44-101005209 Anexo 1	10/05/2024	25/02/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 268.836.026,80	57-44-101005290 Anexo 0	10/05/2024	25/02/2027
Calidad del servicio	\$ 403.254.040,20	57-44-101005290 Anexo 0	10/05/2024	25/08/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$ 260.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$ 52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1
					VERSION	1
					PÁGINA	7 de 9
Vehiculos propios y no propios	\$	52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026	
Responsabilidad civil patronal	\$	52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026	
Bienes bajo cuidado tenencia y control	\$	52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026	
Daño emergente y lucro cesante	\$	52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026	
Perjuicios extrapatrimoniales	\$	52.000.000,00	57-40-101002395-ANEXO 1	10/05/2024	25/08/2026	

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		
N.A.		N.A.	N.A.		

2. 12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCAS-035725	4/06/2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS COOTATAB	Orden de Inicio Contrato No. 1675 de 2024

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.	1889-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DIADCOL 2024	NIT:	901.835.294-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, identificado con CC. 15.034.294, con una participación del 50% y por la sociedad MANYEI INGENIERIA S.A.S con NIT 900.065.778-5, con una participación del 50%.		
OBJETO:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".		
FECHA DE INICIO:	21/06/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VCAS-040045 20/6/2024
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO	N.A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N.A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N.A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.284.328,00	\$ 18.470.241,09	\$ 1.386.814.086,91
				\$ 1.405.284.328,00	\$ 18.470.241,09	\$ 1.386.814.086,91

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1 junio 2024	\$ 15.521.211,00	\$ 2.949.030,09	N.A	\$ 18.470.241,09

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

0,46%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1
		VERSION	1
		PÁGINA	8 de 9

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 0,46%
Total inversión ejecutada: 0,46%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405.019.809,00	42-44-101154914 Anexo 0	5/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 810.039.617,00	42-44-101154914 Anexo 0	5/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	\$ 1.215.059.425,00	42-44-101154914 Anexo 0	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	6/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	ACEPTACIÓN EN SECOP 17/6/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	20/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS:	SI ☒ O ☐

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.		N.A.	N.A.		

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VUVRAZ-058851	28/06/2024	INVIAS	Directorio de emergencia y equipos de maquinaria
2024E-VUVRAZ-058853	28/06/2024	INVIAS	Directorio de emergencia y equipos de maquinaria

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1
				VERSION	1
				PÁGINA	9 de 9
OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO		
2024S-VCAS-040045	20/06/2024	INVIAS	ORDEN DE INICIO CONTRATO ADMINISTRACION VIAL No 1889 DE 2024		
2024S-VCAS-035722	20/06/2024	INVIAS	CONTRATO 1606-2024 LIMPIAR		
2024S-VCAS-035723	20/06/2024	INVIAS	CONTRATO 1669-2024 MICROTRABVIAL		
CD-AMV-04	20/06/2024	0	CONTRATO 1675-2024 TABLONEROS		
2024I-VBOG-029397	15/05/2024	INVIAS	2024I-VBOG-029397 Requerimientos de la Subdirección de Gestión del Riesgo: Emergencias, Sitios críticos, Montos Agotables y Plan de Emergencias y Contingencias.		
2024I-VBOG-040213	21/06/2024	INVIAS	2024I-VBOG-040213 21-6 actualiz reporte emergencias 2024		
2024I-VBOG-037767	13/06/2024	INVIAS	2024I-VBOG-037767 13-6 Programación de visitas a sitios críticos por instrucción de la Viceministra de Infraestructura y la Dirección General		
2024I-VBOG-042153	26/06/2024	INVIAS	PROFESIONALES Y LOGISTICA DE LAS NUEVAS ADMINISTRACIONES VIALES 2024-2026 DT CASANARE		
2024I-VBOG-042103	26/06/2024	INVIAS	2024I-VBOG-042103 26-6 MEMO CIRCULAR AMVRUT DT SOLICITUD PAC MTO RUT, AMV, SEÑAL. VIAL		

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


Durante el periodo NO se reporta comision

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas, mediante la revisión de los informe semanales, reportes diarios, correspondencia radicada presentada por la Administración Vial durante la vigencia de su contrato.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,


MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SAUCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 6,770,094 TUNJA