

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	7

INGENIERO:

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

Subdirector de Vías Regionales

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO.
Periodo:	Septiembre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	13 de agosto de 2024.

Respetado director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS: Los tramos se encuentran en: Pasto, Chachagui, Guachucal, Aldana, Ipiales, Ospina, Cumbal, Iles, Cuaspud, Puerres, La Cruz, Colon, Tablón de Gómez, San Pablo, Funes, Tuquerres, Samaniego, Santa Cruz de Guachavez, La Ilanada, San Lorenzo, Leiva, Cumbitara, El Rosario, Policarpa

1. CONTRATO DE CONSULTORIA.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORA No.	26 10 de 2024		
CONTRATISTA:	JAVIER ENRIQUEZ BRAVO	C.C:	98.379.545
CONFORMACIÓN:	NA		
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO -LOTE 1		
Fecha de Inicio:	13/08/2024	No. de Oficio:	2024S-VNAR-055182
Valor Inicial:	\$89.250.000,00		
Valor Adiciones:	NA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	7

Adición 1.	NA
Valor Actual:	\$89.250.000,00
Anticipo valor inicial:	NA
Anticipo otorgado:	NA
Anticipo amortizado:	NA
Saldo por Amortizar:	NA
Plazo Inicial:	2 MESES
Total, Prórrogas:	NA
Fecha de Fin:	13 octubre de 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
695424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	\$89.250.000,00	\$ 0,00	\$89.250.000,00
			TOTALES	\$89.250.000,00	\$ 0,00	\$89.250.000,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA D No. 2 del 1 al 30 de septiembre de 2024	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según la información, para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de consultoría, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	75,00	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	0,00	0,00%
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	0,00	0,00%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	7

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	NA
Amortizado	NA
Saldo	NA

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

	VALORES	PORCENTAJE
Programado acumulado general	\$0,00	0,00%
Ejecutado acumulado general	\$0,00	0,00%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
NA	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
NA	
NA	

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...		
...		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	7

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA	NA	NA	NA

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 14/08/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO

CONTROL DE GARANTÍAS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101284978	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$8.925.000,00	Anexo No. 2	13/08/2024	13/04/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 17,850,000.00	Anexo No. 2	13/08/2024	13/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 4,462,500.00	Anexo No. 2	13/08/2024	14/10/2027
Calidad del servicio	\$ 26,775,000.00	Anexo No. 2	14/10/2024	14/10/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	7

Garantía de RCE SEGUROS DEL ESTADO S.A.

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL NOMBRE ASEGURADORA: LA PREVISORA S.A. LA PREVISORA DE SEGUROS Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40-101053095	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios labores y operaciones	\$260.000.000,00	Anexo No. 2	13/08/2024	14/10/2024
Daño emergente y lucro cesante	\$260.000.000,00	Anexo No.2	13/08/2024	14/10/2024
Perjuicios extra patrimoniales	\$260.000.000,00	Anexo No. 2	13/08/2024	14/10/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VNAR-061784	03/09/2024	JAVIER ENRIQUEZ BRAVO	Convocatoria reunión virtual
2024S-VNAR-064203	11/09/2024	JAVIER ENRIQUEZ BRAVO	Inclusión de nuevos tramos
JEB-001-2024	09/09/2024	INVIAS	Entrega de cronograma de la ejecución de la consultoría
JEB-003-2024	12/09/2024	INVIAS	Entrega de los estudios de los municipios de Pasto y Chachagüí

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	7

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

2.1. **ASPECTOS TÉCNICOS.**

La consultoría ha llevado a cabo un estudio de suelos en los tramos de las diferentes juntas de acción comunal y ha reportado la información requerida.

Este análisis inicial proporciona datos valiosos sobre las características del suelo en la zona, lo que permitirá avanzar en la planificación y ejecución de proyectos que benefician a la comunidad. La consultoría continúa trabajando para completar el informe y asegurar que toda la información necesaria esté disponible para su evaluación y uso.

2.2. **ASPECTOS JURÍDICOS.**

2.3. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

2.4. **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

3. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

4. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Como supervisora, me he reunido con el contratista de la consultoría con el fin de asegurar que los tiempos de entrega sean los adecuados y se cumplan de manera oportuna. Durante esta reunión, discutimos los plazos establecidos y la importancia de cumplir con el cronograma para garantizar la culminación exitosa del proyecto. Mi objetivo es asegurar que todas las etapas del proceso se desarrollen según lo previsto, lo que permitirá alcanzar los objetivos establecidos en el contrato y beneficiar a la comunidad de manera efectiva. Estoy comprometido a mantener una comunicación constante con el contratista para monitorear el progreso y resolver cualquier eventualidad que pueda surgir.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	7

5. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
SUPERVISORA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
M.P. 52202-77458 NRÑ
INVIAS Territorial Nariño