

FORMATO							ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA							Desarrollo Urbano	
CÓDIGO	PROCESO					VERSIÓN		
FO-EO-32	Construcción de Proyectos					2.0		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA								
DIRECCIÓN TÉCNICA DE:			CONSTRUCCIONES			EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		
ACTA No			46			DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA		
1. DATOS GENERALES								
CONTRATO No			IDU-1810-2021 (Número de Contrato)					
LICITACIÓN PÚBLICA			☒			IDU-LP-SGI-028-2021		
SELECCIÓN ABREVIADA			☐			(Indique en este espacio la denominación del proceso de selección ejecutado)		
OBJETO								
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C								
CONTRATISTA			CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC			NIT 901.536.376-3 (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)		
MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL			CIMELEC INGENIEROS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista del ítem)			% PARTICIPACIÓN 47,5 %		
			INGEOCHO SAS (Escriba el nombre del integrante con mayor participación)			% PARTICIPACIÓN 47,5 %		
			JMS INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre del integrante con la tercera mayor participación)			% PARTICIPACIÓN 5,0 %		
el consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.			IDU-1816-2021 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)					
INTERVENTOR			CONSORCIO BOYACÁ IC			NIT 901.548.133-2 (Escriba el NIT del Interventor)		
SUPERVISOR IDU			LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN (Escriba el nombre del supervisor designado por el IDU para el contrato de Interventoría)					
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU			LEIDY TATIANA MARTÍNEZ MORA (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU asignado para el contrato)					
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			19 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO			4 DE FEBRERO DE 2022 (Día) (Mes) (Año)					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			\$ 39.108.607.766,00 (Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)					
2. ANTECEDENTES								
PRÓRROGAS:								
PRÓRROGA No. 1			DE FECHA 30/12/2022			PLAZO 30 DÍAS		
PRÓRROGA No. 2			DE FECHA 08/05/2024			PLAZO 8 MESES		
PRÓRROGA No. 3			DE FECHA 27/12/2024			PLAZO 2 MESES		
PRÓRROGA No. 4			DE FECHA 07/03/2025			PLAZO 1 MES		
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS			PLAZO 11 MESES Y 30 DÍAS					
SUSPENSIONES:								
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2			DE FECHA 02/06/2022			No. DÍAS 33 DÍAS		
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 3			DE FECHA 05/07/2022			No. DÍAS 34 DÍAS		
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 4			DE FECHA 08/08/2022			No. DÍAS 63 DÍAS		
ACTA DE REINICIO No. 1			DE FECHA 10/10/2022					
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES			No. DÍAS 130 DÍAS					
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 30 MESES Y 120 DÍAS CALENDARIO (Indique en este espacio el plazo total en días o en meses para ejecutar el contrato)								
FECHA DE TERMINACIÓN			8 DE ABRIL DE 2025 (Día) (Mes) (Año)					
MAYORES CANTIDADES:								
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. N/A			DE FECHA N/A			VALOR N/A		
ACTA DE MAYORES CANTIDADES No. N/A			DE FECHA N/A			VALOR N/A		
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES			VALOR \$ -					
ADICIONES:								
ADICIÓN No. 1			DE FECHA 30/12/2022			VALOR \$ 145.619.583,00		
ADICIÓN No. 2			DE FECHA 08/05/2024			VALOR \$ 4.981.719.591,00		
ADICIÓN No. 3			DE FECHA 29/10/2024			VALOR \$ 6.199.540.728,00		
ADICIÓN No. 4			DE FECHA 07/03/2025			VALOR \$ 368.723.961,00		
VALOR TOTAL DE ADICIONES			VALOR \$ 11.695.603.863,00					
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			\$ 50.804.211.629,00					
3. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS								
RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS								
N.	CIV	PK-ID-SIG IDU	DESDE	HASTA	SOBRE	TRAMO	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	ESTADO
1	11005612	91062709 - 531112	K0-23	Cra 50	Cll 153	1	Calzada. Ejecución de estructura de pavimento con mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. Redes sanitarias, pluviales y de suministro. Construcción de SUDS y paisajismo, implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.	EN REMATE
2	11005612	92088591 - 92081790	K0-23	Cra 50	Cll 153	1	Andén. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de SUDS, materas, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas, construcción de red de suministro, instalación de señalización vertical y demarcación vertical de paradero. Siembra de individuos arbóreos según diseño paisajístico.	EN REMATE
3	11005612		K0-23	Cra 50	Cll 153	1	Separador. Ejecución de estructura con granulares e instalación de paisajismo (césped y arbustos).	TERMINADA

FORMATO									
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA									
CÓDIGO FO-EO-32			PROCESO Construcción de Proyectos				VERSIÓN 2.0		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA									
DIRECCIÓN TÉCNICA DE:			CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA No			46		DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA				
4	11005464	91029325	Cra 50	Cra 54	Cll 153	1	Calzada. Ejecución de estructura de pavimento con mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. redes sanitarias, pluviales y de suministro. Construcción de SUDS y paisajismo, implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.		TERMINADA
5	11005464	92088589 - 92081789	Cra 50	Cra 54	Cll 153	1	Andén. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de SUDS, materas, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas, construcción de red de suministro, instalación de señalización vertical y demarcación vertical de paradero. Siembra de individuos arbóreos según diseño paisajístico.		EN REMATE
6	11005464	91043267	Cra 50	Cra 54	Cll 153	1	Separador. Ejecución de estructura con granulares e instalación de paisajismo (césped y arbustos).		TERMINADA
7	11014107	91011988	Cll 153	40 m al norte	Cra 54	1	Calzada. Ejecución de estructura de pavimento con mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. redes sanitarias, pluviales y de suministro. Construcción de SUDS y paisajismo, implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.		TERMINADA
8	11014107	92088590	Cll 153	40 m al norte	Cra 54	1	Andén. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, materas, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas.		TERMINADA
9	11013824	24190342	Cra 54	Cra 54	Cll 153	1	Calzada puente. Construcción de puente vehicular, cimentación con pilotes In Situ, vigas pretensadas, tablero en concreto, carpeta de rodadura, barrera vehicular tipo New Jersey, señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.		TERMINADA
10	11013824	92088588	Cra 54	Cra 54	Cll 153	1	Andén puente. Andén en concreto estampado, barandas metálicas, redes semaforicas, señalización y demarcación según diseños de semaforización SDM.		EN REMATE
11	11005314	169050	Cll 153	40 m al norte	Cra 54	1	Calzada. Ejecución de estructura de pavimento con renivelación en GCR y MD 12, según diseño. Implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM. Construcción de cámara de entrega de red sanitaria existente a red GRP.		TERMINADA
12	11005315	169155 - 91029327	Cra 54	Cra 55	Cll 153	2A	Calzada. Ejecución de estructura de pavimento con mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. Redes sanitarias, pluviales y de suministro. Nivelación pozos existentes y conexión a red GRP de la red sanitaria existente. Construcción de SUDS y paisajismo, implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.		TERMINADA
13	11005315	92081788 - 24130848	Cra 54	Cra 55	Cll 153	2A	Andén. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de SUDS, materas, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas, construcción de red de suministro, instalación de señalización vertical y demarcación vertical de paradero. Siembra de individuos arbóreos según diseño paisajístico.		EN REMATE
14	11005315	91043262	Cra 54	Cra 55	Cll 153	2A	Separador. Ejecución de estructura con granulares e instalación de paisajismo (césped y arbustos).		TERMINADA
15	11005095	169167	Cll 153	40 m al norte	Cra 55	2A	Calzada, ejecución de estructura de pavimento mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. Implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.		TERMINADA
16	11005095	92081787	Cll 153	40 m al norte	Cra 55	2A	Andén oriental. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas.		EN REMATE
17	11005095	48504	Cll 153	40 m al norte	Cra 55	2A	Andén occidental. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas.		EN REMATE
18	11005096	91063752 - 91011857	Cra 55	Cra 56	Cll 153	2B	Calzada. Ejecución de estructura de pavimento con mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. Redes sanitarias, pluviales y de suministro. Nivelación pozos existentes de la red sanitaria existente. Construcción de SUDS y paisajismo, implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.		TERMINADA
19	11005096	92088587 - 92070067	Cra 55	Cra 56	Cll 153	2B	Andén. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de SUDS, materas, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas, construcción de red de suministro, instalación de señalización vertical y demarcación vertical de paradero. Siembra de individuos arbóreos según diseño paisajístico.		EN REMATE
20	11005096	91043264	Cra 55	Cra 56	Cll 153	2B	Separador. Ejecución de estructura con granulares e instalación de paisajismo (césped y arbustos).		TERMINADA
21	11014333	91011811	Cll 153	40 m al norte	Cra 56	2B	Calzada. ejecución de estructura de pavimento mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. Implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.		TERMINADA
22	11014333	92055203	Cll 153	40 m al norte	Cra 56	2B	Andén. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de SUDS, materas, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas, construcción de red de suministro, instalación de señalización vertical y demarcación vertical de paradero. Siembra de individuos arbóreos según diseño paisajístico.		EN REMATE
23	11014333	92055208	Cll 153	40 m al norte	Cra 56	2B	Separador. Ejecución de estructura con granulares e instalación de paisajismo (césped y arbustos).		TERMINADA
24	11014351	91063751 - 91011982	Cra 56	Cra 58	Cll 153	2C	Calzada. Ejecución de estructura de pavimento con mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. Redes sanitarias, pluviales y de suministro. Nivelación pozos existentes de la red sanitaria existente. Construcción de SUDS y paisajismo, implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.		TERMINADA
25	11014351	92088585 - 92055106	Cra 56	Cra 58	Cll 153	2C	Andén. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de SUDS, materas, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas, construcción de red de suministro, instalación de señalización vertical y demarcación vertical de paradero. Siembra de individuos arbóreos según diseño paisajístico.		EN REMATE
26	11014351	91039887	Cra 56	Cra 58	Cll 153	2C	Separador. Ejecución de estructura con granulares e instalación de paisajismo (césped y arbustos).		TERMINADA
27	11014106	91029324	Cra 58	Cra 58	Cll 153	Glorieta	Glorieta. Implementación de diseño paisajístico, siembra de césped e individuos arbóreos. Conexión sanitaria proveniente del tramo 3A.		TERMINADA
28	11013304	91019898	Cra 58	Cra 58	Cll 153	Glorieta	Glorieta. Implementación de diseño paisajístico, siembra de césped e individuos arbóreos.		TERMINADA
29	11013305	91019897	Cra 58	Cra 58	Cll 153	Glorieta	Glorieta. Implementación de diseño paisajístico, siembra de césped e individuos arbóreos.		TERMINADA
30	11014979	91063749	Cra 58	Cra 58	Cll 153	Glorieta	Glorieta. Implementación de diseño paisajístico, siembra de césped e individuos arbóreos.		TERMINADA
31	11014360	91063745 - 91011981	Cra 58	Cra 58 C	Cll 153	3A	Calzada. Ejecución de estructura de pavimento con mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. Redes sanitarias, pluviales y de suministro. Nivelación pozos existentes de la red sanitaria existente. Construcción de SUDS y paisajismo, implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.		EN REMATE
32	11014360	92088583 - 92055133	Cra 58	Cra 58 C	Cll 153	3A	Andén. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de SUDS, materas, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas, construcción de red de suministro, instalación de señalización vertical y demarcación vertical de paradero. Siembra de individuos arbóreos según diseño paisajístico.		EN REMATE

FORMATO									
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA									
CÓDIGO FO-EO-32			PROCESO Construcción de Proyectos				VERSIÓN 2.0		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA									
DIRECCIÓN TÉCNICA DE:			CONSTRUCCIONES		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	
ACTA No			46		DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA				
33	11014360	91041050	Cra 58	Cra 58 C	Cll 153	3A	Separador. Ejecución de estructura con granulares e instalación de paisajismo (césped y arbustos).		TERMINADA
34	11013307	91019822	Cll 153	40 m al norte	Cra 58 C	3A	Calzada. ejecución de estructura de pavimento mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. Implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.		EN REMATE
35	11013307	92074230	Cll 153	40 m al norte	Cra 58 C	3A	Andén oriental. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas.		EN REMATE
36	11013307	92074219	Cll 153	40 m al norte	Cra 58 C	3A	Andén occidental. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas.		EN REMATE
37	11014359	91063746 - 91011813	Cra 58 C	Cra 59	Cll 153	3B	Calzada. Ejecución de estructura de pavimento con mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. Redes sanitarias, pluviales y de suministro. Nivelación pozos existentes de la red sanitaria existente. Construcción de SUDS y paisajismo, implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.		EN REMATE
38	11014359	92088582 - 92070066	Cra 58 C	Cra 59	Cll 153	3B	Andén. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de SUDS, materas, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas, construcción de red de suministro, instalación de señalización vertical y demarcación vertical de paradero. Siembra de individuos arbóreos según diseño paisajístico.		EN REMATE
39	11014359	91043266	Cra 58 C	Cra 59	Cll 153	3B	Separador. Ejecución de estructura con granulares e instalación de paisajismo (césped y arbustos).		TERMINADA
40	11014354	91063747 - 91011819	Cra 59	Av. Boyacá	Cll 153	3C	Calzada. Ejecución de estructura de pavimento con mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. Redes sanitarias, pluviales y de suministro. Nivelación pozos existentes de la red sanitaria existente. Construcción de SUDS y paisajismo, implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.		EN REMATE
41	11014354	92088581 - 92070063	Cra 59	Av. Boyacá	Cll 153	3C	Andén. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de SUDS, materas, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas, construcción de red de suministro, instalación de señalización vertical y demarcación vertical de paradero. Siembra de individuos arbóreos según diseño paisajístico.		EN REMATE
42	11014354	91043265	Cra 59	Av. Boyacá	Cll 153	3C	Separador. Ejecución de estructura con granulares e instalación de paisajismo (césped y arbustos).		TERMINADA
4. RELACIÓN DE OBRAS Y/O DETALLALES FALTANTES									
N.	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS					DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, LAS OBRAS EN CORRECCIÓN O EN REMATE / OBSERVACIONES			CRONOGRAMA DE ENTREGA
1	TRAMO 1	Calzada. Ejecución de estructura de pavimento con mejoramiento de subrasante, SBG, BG, GCR y MD 12, según diseño. Redes sanitarias, pluviales y de suministro. Construcción de SUDS y paisajismo, implementación de señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.				*Pintura amarilla cara externa chafalán empalme a New Jersey Cto IDU 1737-2021 *Arreglo carpeta de rodadura por marca *Complemento de tachones. *Limpieza de pintura - demarcación horizontal *Pintura amarillo negro New Jersey Calzada sur *Ajuste empalme bajo rampa a carpeta asfáltica en zona de vados. *Retiro de señalización existente.			30/04/2025
2	TRAMO 1	Andén. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de SUDS, materas, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas, construcción de red de suministro, instalación de señalización vertical y demarcación vertical de paradero. Siembra de individuos arbóreos según diseño paisajístico.				*Remate de rejilla lateral de SUDS y sumideros. *Alineación y remate de cinta de SUDS. *Arreglo y remate de cinta para materas. *Arreglo y remates de cinta caja 274. *Complemento de sello para adoquín. *Arreglo de pintura hidrantes. *Limpieza de canecas. *Aseo zona verde. *Complemento demarcación paradero SITP. *Limpieza andén por manchas con emulsión asfáltica. *Pintura bases postes semaforicos, *Ajuste sentido de ubicación de tapas caja válvula EAAB. *Arreglo espacio público esquina suroccidental cra 54.			30/04/2025
3	TRAMO 1	Andén. Ejecución estructura de andén, material granular, instalación de prefabricados, construcción de SUDS, materas, construcción de canalizaciones y cajas para redes secas, construcción de red de suministro, instalación de señalización vertical y demarcación vertical de paradero. Siembra de individuos arbóreos según diseño paisajístico.				* Remate Parque de Calistenia.			15/05/2025
4	Puente	Calzada puente. Construcción de puente vehicular, cimentación con pilotes In Situ, vigas pretensadas, tablero en concreto, carpeta de rodadura, barrera vehicular tipo New Jersey, señalización y demarcación según diseño de semaforización SDM.				*Limpieza de barandas, puente vehicular, *Ajuste talud oriental zona verde canal. Limpieza de junta elastomérica. *Demarcación intersecciones. *Demarcación ciclorruta calzada sur.			30/04/2025
5	Puente	Andén puente. Andén en concreto estampado, barandas metálicas, redes semaforicas, señalización y demarcación según diseños de semaforización SDM.				*Limpieza de barandas, puente vehicular. *Limpieza andén por manchas con emulsión asfáltica.			30/04/2025

