

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 25

TERRITORIAL NARIÑO
MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, D.T. NARIÑO

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
PERIODO:	Del 01 al 31 de enero de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	064 de 23 de julio de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4.”

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136,07 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3702 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINEROS LTDA.	NIT:	840.000.467-3
CONFORMACION:	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 0+0000 (JUNÍN) - PR 31+0000 (RICAURTE)” LOTE 9		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
		2024S-VNAR-071881	
VALOR INICIAL:	\$1.244.801.779		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 25

VALOR ADICIONES:	
ADICIÓN 1:	
ADICIÓN 2:	
ADICIÓN 3:	
ADICIÓN 4:	
ADICIÓN 5:	
VALOR ACTUAL:	\$1.244.801.779
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
PRÓRROGA 4:	
PRÓRROGA 5:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 200.335.823,00		\$200.335.823,00
					\$46.745.025,43	\$153.590.797,57
					50.083.955,82	103.506.841,75
					\$50.083.955,82	\$53.422.885,93
TOTAL				\$200.335.823,00	\$146.912.937,07	\$53.422.885,93

1.3 ACTAS DE OBRE Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$45.951.320,80	\$793.704,63	\$46.745.025,43
Acta parcial 2	\$49.233.558,00	\$850.397,82	\$50.083.955,82
Acta parcial 3	\$49.233.558,00	\$850.397,82	\$50.083.955,82

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 25

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 31/01/2025, para el periodo 1 a 31 de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.244,80	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$146,91	11,80
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$146,91	11,80
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$146,91	11,80

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 11,80%
 % Básico ejecutado acumulado: 11,80%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	25

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (LEGALIZACIÓN)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 25

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101286307 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$124.480.177,90	Legalización	16/09/2024	15/02/2027
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$248.960.355,80	Legalización	16/09/2024	15/08/2029
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad	\$373.440.533,70	Legalización	16/09/2024	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40-101053572 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores a y Operaciones	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	18/08/2026
Contratista y Subcontratistas	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	18/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	18/08/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 25


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) En este caso la AMV.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 31+0000 (RICAURTE) - PR 62+0000 (EL VERDE)” LOTE 6.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3698 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA	NIT:	814.000.457-5.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CAMINANTES LTDA		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 31+0000 (RICAURTE) - PR 62+0000 (EL VERDE)” LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
		2024S-VNAR-071880	
VALOR INICIAL:	\$1.113.188.932,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
ADICIÓN 5:			
VALOR ACTUAL:	\$1.113.188.932,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			



PRÓRROGA 5:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DE REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	178.795.448,00		178.795.448,00
					\$41.718.937,78	137.076.510,22
					\$44.698.861,91	92.377.648,31
					\$44.698.861,91	\$47.678.786,74
TOTAL				\$178.795.448,00	\$131.116.661,26	\$47.678.786,74

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

[illegible]

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 25

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 31/01/2025, para el periodo 1 a 31 de enero de 20254, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.113,19	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$131,12	11,78
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$131,12	11,78
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$131,12	11,78

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 11,78%
 % Básico ejecutado acumulado: 11,78%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 25

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES
TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (LEGALIZACIÓN)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 25

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPañIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101286298 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$111.318.993,20	Legalización	16/09/2027	15/02/2027
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	\$222.637.786,40	Legalización	16/09/2027	15/08/2029
Estabilidad de obra				
Calidad	\$333.956.679,60	Legalización	15/08/2026	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40- 101053567 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores a y Operaciones	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Contratista y Subcontratistas	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 25


Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) La interventoría la hace la AMV

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 62+0000 (EL VERDE) - PR 95+0000 (TÚQUERRES)/ 1701 GUACHUCAL - EL ESPINO, PR28+0900 - PR 40+0200. LOTE 1.

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2674 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL MACIZO.	NIT:	900.081.611-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 62+0000 (EL VERDE) - PR 95+0000 (TÚQUERRES)/ 1701 GUACHUCAL - EL ESPINO, PR28+0900 - PR 40+0200. LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-075094:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:	\$ 1.466.140.592		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
ADICIÓN 5:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.466.140.592		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			

[illegible]

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	25

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 31/01/2025, para el periodo 1 a 31 de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.466,14	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$157,30	10,73
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$157,30	10,73
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$157,30	10,73

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

.204,11

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 10,73%

% Básico ejecutado acumulado: 10,73%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 25

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (LEGALIZACIÓN)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 25

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 47 994000057844 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$146,614,060.00		16/09/2024	31/01/2027
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	\$293,228,120.00		16/09/2024	31/07/2029
Estabilidad de obra				
Calidad	\$439,842,180.00		31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 74 994000014544 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026
Contratista y Subcontratistas	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026
Gastos médicos	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026
Responsabilidad Civil cruzada	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 0801 GUACHUCAL -

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 25

**IPIALES, PR 0+0000 - PR 23+09000801 GUACHUCAL - IPIALES, PR 0+0000 - PR 23+0900
25NR01 IPIALES-LAS LAJAS, PR0+0000 - PR 5+0870. LOTE 9.**

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3809 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIAL EL ACIAL INDIGENA LTDA.	NIT:	837000463-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 0801 GUACHUCAL - IPIALES, PR 0+0000 - PR 23+09000801 GUACHUCAL - IPIALES, PR 0+0000 - PR 23+0900 25NR01 IPIALES-LAS LAJAS, PR0+0000 - PR 5+0870. LOTE 9.		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-071882:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI
VALOR INICIAL:	\$1.090.248.302,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
ADICIÓN 5:			
VALOR ACTUAL:	\$1.090.248.302,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
----------	---------	-------	----------------	-----------------	----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		17	DE 25

963224	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$175.461.861,00		\$175.461.861,00
				\$40.941.100,95	\$134.520.760,05
				\$43.865.465,30	\$90.655.294,75
				\$43.865.465,30	\$46.789.829,45
TOTAL			\$175.461.861,00	\$128.672.031,55	\$46.789.829,45

4.3 ACTAS DE OBRE Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Parcial 1	\$40.245.943,74	\$695.157,21	\$40.941.100,95
Acta Parcial 2	\$43.120.654,00	\$744.811,30	\$43.865.465,30
Acta Parcial 3	\$43.120.654,00	\$744.811,30	\$43.865.465,30

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 31/01/2025, para el periodo enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
-------------	-----------------------------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 25

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.090,45</u>	<u>100,00</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$128,67</u>	<u>11,80</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$128,67</u>	<u>11,80</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$128,67</u>	<u>11,80</u>

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 11,80%

% Básico ejecutado acumulado: 11,80%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	25

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (LEGALIZACIÓN)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101286381 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$109,024,830.20		16/09/2024	15/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	\$218,049,660.40		16/09/2024	15/08/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$327.074.490,60		15/08/2026	15/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40-101053603	Vigencia	
			Desde	Hasta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 25

		Anexo No. 0		
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Contratistas y Subcontratistas	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	15/08/2026

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) Si aplica para este caso.

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	1976 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO JOERING 2024	Nit.	901839037-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	ENRIQUE ANTONIO RAMÍREZ QUEVEDO (50.00%) INGENUSAMO EU (50.00%)		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 25

OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 2 LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	26/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VNAR-050597
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:	\$0		
VALOR ACTUAL:	\$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	00 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
563924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$1.405.284.328,00		\$1.405.284.328,00
					\$ 12.689.719,70	\$1,392,594,608.30
					\$ 78.444.638,16	\$1.314.149.970,14
					\$ 76.909.819,00	\$1.237.240.151,14
					81,673,124.82	1,155,904,856.32
					82.134.680,60	1.073.500.175,72
					83.159.524,07	990.340.651,65
TOTAL				\$1.405.284.328,00	\$414.943.676,35	\$990.340.651,65

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta 1	\$ 10,663,630.00	\$ 2,026,089.70	\$ 12,689,719.70
Acta 2	\$ 65.919.864,00	\$ 12.524.774,16	\$ 78.444.638,16
Acta 3	64.630.100,00	12.279.719,00	76.909.819,00
Acta 4	68,632,878.00	13,040,246.82	81,673,124.82
Acta 5	69.881.953,00	13.277.571,07	83.159.524,07

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		22	DE 25

Según el informe de la AMV No. 7 De fecha 31/01/2025 para el período 01 a 31 de enero de 2025 el contrato reporta un avance de 10,25%.

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Programado 10,25%
Ejecutado 10,25%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento
--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	25

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 39-44-101162598 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$405.019.808,20	ACTA DE INICIO	13/06/2024	15/12/2026
Buen manejo de anticipo				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	\$810.039.616,40	ACTA DE INICIO	13/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	\$1.215.059.424,60	ACTA DE INICIO	13/06/2024	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo electrónico	07/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	RV: SOLICITUD REGIONALIZACIÓN POR MUNICIPIO SECTORES AMV Y MTO RUTINARIO: PLAZO 03/01/2025
Correo electrónico	07/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	memorando 2025I-VBOG-000131 Requerimiento visita técnica ruta 1002 municipio de Mallama PR53+015
Correo electrónico	08/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	RV: SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO A ANSV //// RV: Visita de seguridad vial paso urbanos de la vía nacional 101 y 102 por lo municipios de Túquerres, Ricaurte y Tumaco
Correo electrónico	08/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	RE: SOLICITUD REGIONALIZACIÓN POR MUNICIPIO SECTORES AMV Y MTO RUTINARIO: PLAZO 03/01/2025
2025S-VNAR-000964	10/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	Alcance respuesta proceso administrativo sancionatorio Cooperativa de Trabajo Asociado Puerta del Macizo
Correo electrónico	14/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	Petición radicado 2025E-VUVRAZ-003116 de 13-01-2025 Acceso muro Mallama
Correo electrónico	15/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	Informe especial de Policía en seguridad vial sector Aldana vía 0801
Correo electrónico	16/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	Petición radicado No 2025E-VBOG-004186 IE Las Lajas muro de contención

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 25

Correo electrónico	16/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	RV: LINEAMIENTOS PARA LA PRIMERA TEMPORADA DE MENOS LLUVIAS 2025
2025S-VNAR-001868	16/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	Solicitud gestión para actualización de pólizas contratos de mantenimiento rutinario grupo 2
Correo electrónico	21/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	Petición radicado No 2025E-VUVRAZ-004718 Riesgos de inundación sector Cahmbú Ricaurte
2025S-VNAR-002727	21/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	Solicitud estudio de intervención con insumos atención punto crítico PR62+0450 vía nacional 1002 Junín Pedregal
Correo electrónico	22/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	Memorando consulta proceso sanción directa contratos de MR y respuesta
Correo electrónico	22/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	Solicitud radicado No. 2025E-VUVRAZ-003399 Riesgos Ricaurte Luis Chamorro sector Catagena
Correo electrónico	23/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	Derecho de petición radicado 2025E-VUVR-006800 de fecha 22 de enero de 2025
Correo electrónico	27/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	RE: Petición radicado No 2025E-VUVRAZ-004718 Riesgos de inundación sector Cahmbú Ricaurte
Correo electrónico	29/01/2025	CONSORCIO JOERING 2024	Para información sentencia de reparación directa PR38 vía 1002 sector San Miguel

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

6.0 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 25

7.0 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

No se realizaron comisiones en este periodo


8.0 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales inherentes al contrato de Administración Vial, de acuerdo con lo establecido en la Ley

Seguimiento a las actividades realizadas por el Administrador vial.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



UVEIMAN HERNANDO LAGOS VELA

Cédula: 98.387.529