

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO FONSECON
CONVENIO No. 1592, CURUMANI - CESAR
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI - CESAR		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Corregimiento de San Roque Municipio de Curumaní-Cesar		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO CESAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$1.250.000.000,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 20.975.011,72	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	\$ 1.270.975.011,72	
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/09/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/05/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. VITERBO GÓMEZ CARVAJAL		DESDE: 01/10/2024
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Ing. Remberto Martínez Polo	26/10/2021	15/01/2022
	Ing. Luis Fernando Pinzón Galindo	16/01/2022	31/01/2022
	Ing. Juan Carlos Montaña	01/02/2022	05/02/2022
	Ing. Remberto Martínez Polo	06/02/2022	20/03/2023
	Arq. Héctor Iván Ayala Dueñas	21/03/2023	30/06/2023
	Ing. Edgar González Patiño	1/07/2023	20/07/2023
	Ing. Hernando de Jesús Pérez P.	21/07/2023	13/09/2024
	Ing. Sergio Sanjuan Santiago	14/09/2024	30/09/2024
	Ing. Viterbo Gómez Carvajal	01/10/2024	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Gina Lorena Cruz Calderón	26/10/2021	31/12/2021
	Gina Lorena Cruz Calderón	18/01/2022	01/03/2022
	Rafael Ortiz	01/04/2022	30/09/2022
	Arq. Edwin Andrés Torres Angel	01/10/2022	31/12/2022
	Favio Rosero	15/02/2023	14/08/2023
	Edinson García Díaz	15/09/2023	31/12/2023
	Edinson García Díaz	30/01/2024	30/09/2024
	Ing. Darío Fernando Córdoba J.	01/10/2024	31/12/2024
	Ing. Maria Alejandra Jiménez	01/01/2025	03/02/2025
	Arq. Edwin Andrés Torres Angel	04/02/2025	Actual
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2021	No.90121	24/09/2021	31/12/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2022	No. 11922	16/01/2022	31/12/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2023	No.9323	19/19/2023	31/12/2023
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. AA058523	26/10/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	26/10/2021		

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	2 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 31/10/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 31/12/2022
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: 30/04/2023
	CUARTA PRORROGA	FECHA: 31/08/2023
	QUINTA PRORROGA	FECHA: 28/02/2024
	SEXTA PRORROGA	FECHA: 20/06/2024
	SEPTIMA PRORROGA (Hasta 31/03/2025) CUARTA MODIFICACIÓN (modificando las clausula quinta y séptima)	FECHA: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: 27/02/2024
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO No1	FECHA: 20/06/2024
	SUSPENSIÓN 02	FECHA: 27/08/2024
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 02	FECHA: 27/11/2024
	SUSPENSIÓN 03 (Hasta 26/05/2025) Plazo final de ejecución 30/05/2025	FECHA: 27/03/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 01/12/2022 – Inicial	
	FECHA: 01/05/2023 – Primera Prorroga	
	FECHA: 31/07/2023 – Segunda Prorroga y Primera Adición	
	FECHA: 30/11/2023 – Tercera Prorroga	
	FECHA: 31/03/2024 – Cuarta Prorroga	
	FECHA: 31/08/2024 – Quinta Prorroga	
	FECHA: No está publicada en SECOPII – Sexta Prorroga	
	FECHA: No está publicada en SECOPII – Séptima Prorroga	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 83.332.872,42	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 41.666.436,21	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR DE OBRA	\$ 1.041.667.306,83	
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 83.333.384,55	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$ 20.975.011,72	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	12/11/2021	\$375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito.	NO APLICA	30/11/2021	\$375.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	Del 20% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIOI equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	30/06/2023	\$250.000.000,00

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

ÚLTIMO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AA AA	\$ 250.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 1.000.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 903.976.914,48,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGURO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
AA058523	Cumplimiento	\$ 254.195.002,34 0,00	31/08/2023	30/09/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato LPMC 004-2021	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR		\$ 1.124.991.871,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	23/08/2022		\$ 20.975.011,72
Nombre contratista	Consorcio Sacúdete San Roque Nit: 901.557.178-1		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24/02/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI MODIFICATORIO 1	MODIFICANDO LA FORMA DE PAGO	
	OTROSI MODIFICATORIO 2	31/10/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 3	31/12/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 4	15/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 5	30/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 6	15/06/2023	
	SUSPENSIÓN 1	19/05/2023	
	REINICIO 1	19/07/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/08/2023(CONTRATO VENCIDO)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 1.145.966.883,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA No.	Cumplimiento: 11-44-101183457 / Responsabilidad Civil: 11-40-101045846		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento: 31/05/2023 / Responsabilidad Civil: 15/06/2023		

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato CMA 002-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE	\$ 124.973.282,35

	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR		
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio CSC Sacúdete Curumaní Nit: 901.557.688-6		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24/02/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	31/10/2022	
	PRÓRROGA 2	31/12/2022	
	PRÓRROGA 3	15/04/2023	
	PRÓRROGA 4	30/04/2023	
	PRÓRROGA 5	15/06/2023	
	SUSPENSIÓN	19/05/2023	
	REINICIO	19/07/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/08/2023 (CONTRATO VENCIDO)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 124.973.282,35
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ZURICH SEGURO S.A.		
PÓLIZA No.	SGPL-26867290-1		
FECHA DE LA PÓLIZA	08/02/2022		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO_25	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	\$100.314.948,35 (31/12/2024)	X
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		EJECUCIÓN
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	100%
% EJECUTADO DE OBRA	99%
COMPONENTE TECNICO <ul style="list-style-type: none">➤ El convenio se encuentra en ejecución con un 100% de ejecución física de la obra, sin embargo, cuenta con RETIE y RETILAP, está pendiente la conexión final del proyecto.	
COMPONENTE FINCANCIERO <ul style="list-style-type: none">➤ Durante el periodo informado no hubo movimientos financieros. A la fecha el Ministerio ha desembolsado mil millones de pesos (\$1.000.000.000), quedando pendiente el ultimo desembolso por valor de doscientos cincuenta millones de pesos (\$250.000.000).	
COMPONENTE JURIDICO <ul style="list-style-type: none">➤ Mediante memorando con Radicado 2025-3-003122-008751 Id: 498410 del 25 de febrero de 2025, se presentó a gestión contractual “SOLICITUD DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO. Convenio Interadministrativo No.1592 de 2021, Curumaní – Cesar.”	

SEGUIMIENTO:

06/03/2025, mediante oficio y correo electrónico con Radicado 2025-2-003122-006477 Id: 503247 se remite “Presunto incumplimiento y Alerta finalización del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.”

“(…)En atención a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR”, mediante el presente comunicado se informa que para realizar el recibo del proyecto Sacúdete al Parque, es necesario contar con la conexión eléctrica final, así como con la documentación que permita verificar la finalización efectiva de todas las actividades de la obra. En este sentido, manifestamos que el convenio tiene un plazo final de ejecución para el próximo 31 de marzo 2025. Por lo anterior se debe entregar la siguiente información: • Acta final firmada por todos los profesionales, con sus respectivas sábanas de actividades ejecutadas (ACTA FINAL DE OBRA). (Contratista Obra, Contratista Interventoría de obra y supervisión del Municipio). • Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la interventoría al contratista de obra, firmada por los siguientes profesionales (Contratista de Interventoría y contratista de obra). • Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la supervisión del municipio al contratista de interventoría, firmada por los siguientes profesionales (supervisor del Municipio y contratista de interventoría). • Certificado de conexión eléctrica definitiva. (empresa de energía). • Certificado de la empresa prestadora del servicio de energía en la cual garantiza la prestación del servicio definitivo de energía al SACUDETE. • Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del supervisor del convenio. • Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del contratista de obra e interventoría de obra. • Certificado conexión acueducto y alcantarillado. • Certificado de garantía y calidad de los juegos infantiles. • Certificado de garantía y calidad de los equipos de gimnasio. • Certificado grama sintética. • Actualización de póliza cargada y aprobada por el Ministerio en SECOP II según última actuación (suspensión). • Acta final de cantidades y presupuesto. • Acta de Inventario por Espacios del SACUDETE. • Manual de Operación y Mantenimiento del SACUDETE y las Llaves de los espacios cerrados. • Planos récord en PDF firmados por el supervisor del convenio, el contratista de obra y el interventor de obra. • Informe final de interventoría y todos los informes semanales de interventoría ordenados cronológicamente. • Registro fotográfico en medio magnético. • Informe final de la supervisión del Municipio. ⌘ Informes mensuales de supervisión completos y ordenados cronológicamente debidamente publicados en la plataforma SECOPII. • Certificación RETIE. • Certificación RETILAP. • Informe financiero Final por parte de tesorero Municipal con sus soportes (ordenes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros).

Lo anterior se requiere en medio magnético, legible y debidamente firmado por los responsables, enviada al correo edwin.torres@mininterior.gov.co con copia al correo viterbo.gomez@mininterior.gov.co

Así mismo, manifestamos que actualmente el municipio se encuentra en presunto incumplimiento de las siguientes clausulas: I. CLÁUSULAS DEL CONTRATO PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO “(…) 30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen”. (…)

La supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior considera que el Municipio de Curumaní-Cesar, está incurriendo en un presunto incumplimiento; toda vez que, la supervisión del municipio de Curumaní no remite la información de manera oportuna, como se muestra en la siguiente cronología:

Acción	Observaciones (Se relacionan de cada correo o comité las obligaciones pendientes por cumplir)
Correo electrónico del 14 y 24 de febrero de 2025	1.Presentar Acta de recibo de Obra en Comité del 21 de febrero de 2025.
Correo electrónico del 14 y 24 de febrero de 2025	1.Presentar la Trazabilidad de Gestión por parte del municipio ante AFINIA.
Correo electrónico del 14 y 24 de febrero de 2025	1. Solicitud de firmas de las actas de reunión del 14 y 21 de febrero de 2025.
Correo electrónico del 24 de febrero de 2025	Remitir contra propuesta a AFINIA el 21 de febrero de 2025.
Comunicación Radicado 2025-2-003122-003734 Id: 493851 del 17 de febrero de 2025	Solicitud documentación frente al recibo del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.
Comunicación Radicado 2025-2-003122-003734 Id: 493851 del 17 de febrero de 2025	Póliza de cumplimiento al convenio publicada y aprobada de la séptima prórroga y cuarta modificación.
Comunicación Radicado 2025-2-003122-003734 Id: 493851 del 17 de febrero de 2025	Informes de supervisión del municipio correspondientes a los meses de agosto, octubre, noviembre, diciembre de 2024 y enero de 2025.

Actualmente en SECOPII la póliza se encuentra vencida conforme a la quinta prórroga y tercera modificación realizada al convenio, en ese orden de ideas, es necesaria la presentación de la póliza de cumplimiento conforme a la séptima prórroga y cuarta modificación del convenio, por lo tanto, se encuentra actualmente vencida, tomando en consideración que el convenio tiene plazo de terminación hasta el 31 de marzo de 2025, conforme a la siguiente imagen extraída del SECOPII:

Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	254.195.002,34 COP	EQUIDAD SEGUROS	31/08/2024 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	Vencida Detalle
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	254.195.002,34 COP	EQUIDAD SEGUROS	31/03/2024 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	Vencida Detalle
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	254.195.002,34 COP	EQUIDAD SEGUROS	30/11/2023 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	Vencida Detalle
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	254.195.002,34 COP	EQUIDAD SEGUROS	31/07/2023 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	Vencida Detalle
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	250.000.000 COP	EQUIDAD SEGUROS	1/05/2023 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	Vencida Detalle

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por CAROLINA DEL PILAR FALLA TRIJILLO 30-10-2023 14:27

Id de la garantía

CO1.WRT.12792384

Referencia de la garantía

GARANTIA CUMPLIMIENTO - QUINTA PRORROGA

Estado

Vencida

Justificación

☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

☐ Contrato de seguro

☐ Patrimonio autónomo

☐ Garantía bancaria

Tipo de garantía

☒ Contrato de seguro

☐ Patrimonio autónomo

☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora

EQUIDAD SEGUROS

Póliza

AA058523

Tomador

MUNICIPIO DE CURUMANI

Beneficiario

LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	254.195.002.34 COP	31/08/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
SUS-Certificado modificación de póliza - No ST 1681205 - 12-09-2023 - - - MODIFICACIÓN DE POLIZA (1) (1) (1).pdf	SUS-Certificado modificación de póliza - No ST 1681205 - 12-09-2023 - - - MODIFICACIÓN DE POLIZA (1) (1) (1).pdf	Descargar	Detalle

“(…) 33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. (…)”

Referente a la anterior obligación, respecto a los Informes de supervisión del municipio correspondientes a los meses de agosto, octubre, noviembre, diciembre de 2024, enero y febrero de 2025, a la fecha no se evidencia la publicación de los mismos en el SECOPII, tal como lo indica la imagen extraída del SECOPII:

6. JUNIO 2022 PDF.rar	6. JUNIO 2022 PDF.rar	Proveedor	Dx
7. INFORME JULIO DE SUPERVISION 2024 ok.pdf	7. INFORME JULIO DE SUPERVISION 2024 ok.pdf	Proveedor	Dx
7. INFORME JULIO DE SUPERVISION 2024 ok.pdf	7. INFORME JULIO DE SUPERVISION 2024 ok.pdf	Proveedor	Dx
7. JULIO 2022 PDF.rar	7. JULIO 2022 PDF.rar	Proveedor	Dx
8. AGOSTO 2022 PDF.rar	8. AGOSTO 2022 PDF.rar	Proveedor	Dx
9. SEPTIEMBRE 2022 PDF.rar	9. SEPTIEMBRE 2022 PDF.rar	Proveedor	Dx
ABRIL 2023.rar	ABRIL 2023.rar	Proveedor	Dx
AGOSTO 2023.rar	AGOSTO 2023.rar	Proveedor	Dx
anexo-3-informe-mensual-de-supervision-para-convenios-contratos-suscritos-con-el-ministerioCURUMANIRURAL NOV2023.pdf	anexo-3-informe-mensual-de-supervision-para-convenios-contratos-suscritos-con-el-ministerioCURUMANIRURAL NOV2023.pdf	Entidad Estatal	Dx
anexo-3-informe-mensual-de-supervision-para-convenios-contratos-suscritos-con-el-ministerioCURUMANIRURAL OCT2023.pdf	anexo-3-informe-mensual-de-supervision-para-convenios-contratos-suscritos-con-el-ministerioCURUMANIRURAL OCT2023.pdf	Entidad Estatal	Dx
anexo-3-informe-mensual-de-supervision-para-convenios-contratos-suscritos-con-el-ministerioCURUMANIRURAL SEPT2023.pdf	anexo-3-informe-mensual-de-supervision-para-convenios-contratos-suscritos-con-el-ministerioCURUMANIRURAL SEPT2023.pdf	Entidad Estatal	Dx
CamScanner 15-01-2025 16.19.pdf	CamScanner 15-01-2025 16.19.pdf	Proveedor	Dx
ENERO 2023 PDF.rar	ENERO 2023 PDF.rar	Proveedor	Dx
FEBRERO 2023 PDF.rar	FEBRERO 2023 PDF.rar	Proveedor	Dx
Informe financiero convenio 1592 - DICIEMBRE 2024 - Cuenta 6093.pdf	Informe financiero convenio 1592 - DICIEMBRE 2024 - Cuenta 6093.pdf	Proveedor	Dx
Informe financiero convenio 1592 - NOVIEMBRE 2024 - Cuenta 6093.pdf	Informe financiero convenio 1592 - NOVIEMBRE 2024 - Cuenta 6093.pdf	Proveedor	Dx
INFORME SEPTIEMBRE DE SUPERVISION 2024 ok 1592.pdf	INFORME SEPTIEMBRE DE SUPERVISION 2024 ok 1592.pdf	Proveedor	Dx
INFORME SEPTIEMBRE DE SUPERVISION 2024 ok.pdf	INFORME SEPTIEMBRE DE SUPERVISION 2024 ok.pdf	Proveedor	Dx
JULIO 2023.rar	JULIO 2023.rar	Proveedor	Dx
JUNIO 2023.pdf	INFORME JUNIO DE SUPERVISION 2023 ok.pdf	Proveedor	Dx
MARZO 2023 PDF.rar	MARZO 2023 PDF.rar	Proveedor	Dx
MAYO 2023.rar	MAYO 2023.rar	Proveedor	Dx
SEPTIEMBRE 2023.rar	SEPTIEMBRE 2023.rar	Proveedor	Dx

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	7 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

“(…) 31) Solicitar al MINISTERIO las modificaciones que se requieran del convenio, con una antelación no menor a quince (15) días hábiles, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, a la cual deberán anexarse los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, así como el nuevo cronograma de ejecución del convenio, para aprobación del supervisor del Ministerio. (…)”

Habiendo mencionado lo anterior, se evidencia con preocupación desde la supervisión del Ministerio del Interior, un presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales mencionadas con relación a la entrega oportuna de la totalidad de los documentos para el proceso que nos ocupa a la fecha en el presente convenio de conformidad con los tiempos establecidos contractualmente, razón por la cual, esta entidad ha requerido la entrega de los soportes pertinentes para el cumplimiento de lo establecido en las cláusulas citadas para el presente convenio.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, si en efecto el convenio tiene un plazo final de ejecución para el próximo 31 de marzo 2025, por parte del Ministerio del Interior en su función de supervisión, se requiere contar la información anteriormente mencionada, toda vez que, la Entidad Territorial deberá garantizar la conexión final del proyecto para el cumplimiento de las obligaciones que permitan garantizar la satisfacción de los fines estatales en cumplimiento del 100 % del objeto del convenio.

Así las cosas, se solicita amablemente que el Municipio de Curumaní - Cesar, en un término máximo de dos (2) días siguientes al recibo de esta comunicación, emita respuesta a lo descrito, enviando los respectivos soportes y documentación que permita determinar el estado y avance de las gestiones, so pena de iniciar las actuaciones administrativas a que haya lugar. (…)”

07/03/2025, se remite oficio al municipio mediante Radicado 2025-2-003122-006795 Id: 504524 y se remite también a través de correo electrónico “Citación a reunión presencial de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas y alerta por próximo vencimiento del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.”

“(…)En atención al seguimiento de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR”, y considerando la última actuación contractual relacionada con la séptima prórroga y cuarta modificación del mismo, cuyo plazo vence el próximo 30 de marzo de 2025, se informa lo siguiente: 1. La supervisión realizada por parte del Ministerio del Interior ha evidenciado la falta de respuesta por parte de la Entidad Territorial, puesto que, está incurriendo en un presunto incumplimiento; toda vez que, la supervisión del municipio de Curumaní no remite la información de manera oportuna, como se muestra en la siguiente cronología:

Acción	Observaciones (Se relacionan de cada correo, oficio o comité las obligaciones pendientes por cumplir)
Correo electrónico del 14 y 24 de febrero de 2025	1.Presentar Acta de recibo de Obra en Comité del 21 de febrero de 2025.
Correo electrónico del 14 y 24 de febrero de 2025	1.Presentar la Trazabilidad de Gestión por parte del municipio ante AFINIA.
Correo electrónico del 14 y 24 de febrero de 2025	1. Solicitud de firmas de las actas de reunión del 14 y 21 de febrero de 2025.
Correo electrónico del 24 de febrero de 2025	Remitir contrapropuesta a AFINIA el 21 de febrero de 2025.
Comunicación Radicado 2025-2-003122-003734 Id: 493851	Solicitud documentación frente al recibo del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.
Comunicación Radicado 2025-2-003122-003734 Id: 493851	Póliza de cumplimiento al convenio publicada y aprobada de la séptima prórroga y cuarta modificación.
Comunicación Radicado 2025-2-003122-003734 Id: 493851	Informes de supervisión del municipio correspondientes a los meses de agosto, octubre, noviembre, diciembre de 2024 y enero de 2025.
Comunicación Radicado 2025-2-003122-006477 Id: 503247	No se han entregado los documentos solicitados en el oficio

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	8 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

2. Con sustento a la proximidad de la fecha de plazo de ejecución y la necesidad de asegurar la culminación del proyecto conforme a lo estipulado, se considera necesario convocar una reunión presencial de carácter prioritario, de acuerdo con los datos:

Datos de la reunión:

- Lugar: Carrera 8 No12b- 31 / Edificio BANCOL - Piso 10 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana- Ministerio del Interior.
- Fecha: miércoles doce (12) de marzo de 2025.
- Hora: 2:00 p.m.

Así las cosas y con el ánimo de garantizar la adecuada ejecución del convenio, velando por el cumplimiento de los términos y con el compromiso del Ministerio del Interior de apoyar y colaborar en lo que corresponda, conforme al Manual de Supervisión, agradecemos la atención y esperamos la participación puntual de los convocados. (...)”

21/03/2025, mediante correo electrónico se solicita “RE: Documentación solicitada del convenio 1592-2021 del municipio de Curumaní, Cesar.”

“(...) Cordial saludo, por favor remitir las órdenes de pago, comprobantes de egreso y extractos bancarios que soportan el Informe Financiero del mes de diciembre de 2024. Gracias. (...)”

31/03/2025, mediante correo electrónico se solicita subsanar la información pendiente “RE: Solicitud documentación frente al recibo del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.”

“(...) Cordial saludo, conforme a la información remitida por correo electrónico del 25 de marzo de 2025, me permito informar que faltan los siguientes documentos y que se debe subsanar en el término de 4 días hábiles a partir de la fecha:

- Acta final firmada por todos los profesionales, con sus respectivas sábanas de actividades ejecutadas (ACTA FINAL DE OBRA). (Contratista Obra, Contratista Interventoría de obra y supervisión del Municipio). **FALTA**
- Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la interventoría al contratista de obra, firmada por los siguientes profesionales (Contratista de Interventoría y contratista de obra). **OK**
- Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la supervisión del municipio al contratista de interventoría, firmada por los siguientes profesionales (supervisor del Municipio y contratista de interventoría). **FALTA**
- Certificado de conexión eléctrica definitiva. (empresa de energía). **FALTA**
- Certificado de la empresa prestadora del servicio de energía en la cual garantiza la prestación del servicio definitivo de energía al SACUDETE. **FALTA**
- Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del supervisor del convenio. **OK**
- Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del contratista de obra e interventoría de obra. **OK**
- Certificado conexión acueducto y alcantarillado. **FALTA**
- Certificado de garantía y calidad de los juegos infantiles. **FALTA QUE CERTIFIQUE QUE LOS JUEGOS SON PARA EL PROYECTO SACUDETE CURUMANI (SAN ROQUE)**
- Certificado de garantía y calidad de los equipos de gimnasio. **FALTA**
- Certificado grama sintética. **FALTA**
- Actualización de póliza cargada y aprobada por el Ministerio en SECOP II según última actuación (prórroga). **OK**
- Acta final de cantidades y presupuesto. **FALTA**
- Acta de Inventario por Espacios del SACUDETE. **FALTA**
- Manual de Operación y Mantenimiento del SACUDETE y las Llaves de los espacios cerrados. **FALTA**
- Planos récord en PDF firmados por el supervisor del convenio, el contratista de obra y el interventor de obra. **FALTA.**
- Informe final de interventoría y todos los informes semanales de interventoría ordenados cronológicamente. **FALTAN**

LOS INFORMES SEMANALES.

- Registro fotográfico en medio magnético. **FALTA**
- Informe final de la supervisión del Municipio. **OK**
- o Informes mensuales de supervisión completos y ordenados cronológicamente debidamente publicados en la plataforma SECOPII. **FALTA LA PUBLICACION EN SECOPII.**
- Certificación RETIE. **OK**
- Certificación RETILAP. **OK**

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	9 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

- Informe financiero Final por parte de tesorero Municipal con sus soportes (ordenes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros). **FALTAN TODOS LOS INFORMES (ordenes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros).** (...)”

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

El 14 de marzo de 2025 se recibió la Subdirección de Gestión Contractual la **CITACION AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONVENIO 1592 DE 2021 - CURUMANI – CESAR**, programada para el 25 de marzo de 2025, el la cual se instauró en la fecha citada y el municipio de Curumaní a través de su alcalde HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA solicitó la suspensión del convenio por un término de 2 meses.

Actualmente el convenio tiene vigencia hasta el 30 de mayo de 2025 conforme a la suspensión No. 3, producto de la actividad faltante, es decir, trámite de conexión final pendiente por la empresa de energía AFINIA.


De igual forma, está pendiente el proceso de recibo por parte del Municipio y del Ministerio para finalmente suscribir el acta de recibo y entrega del bien (anexo 26).

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

04/10/2023	22/11/2023	20/03/2024	14/11/2024	12/12/2024	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 <div>ING. VITERBO GOMEZ CARVAJAL Supervisor Convénio No. 986 – 2021 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON</div>	 <div>ARQ. EDWIN ANDRES TORRES ANGEL Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON</div>
---	--



Outlook

Presunto incumplimiento y Alerta finalización del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.

Desde Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>

Fecha Jue 06/03/2025 9:55

Para planeacion curumani-cesar.gov.co <planeacion@curumani-cesar.gov.co>; 585_ALC <despachoalcalde@curumani-cesar.gov.co>

CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>

 1 archivo adjunto (674 KB)

Document (70).pdf;

Cordial saludo, por medio del presente remito el oficio del asunto con Id: 503247.

Por favor dar respuesta hasta el día viernes 7 de marzo de 2025.



Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana


Edwin Andrés Torres Angel

edwin.torres@mininterior.gov.co

Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800

Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia

www.mininterior.gov.co



Citación a reunión presencial de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas y alerta por próximo vencimiento del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021

Desde Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 07/03/2025 15:37
Para planeacion curumani-cesar.gov.co <planeacion@curumani-cesar.gov.co>; 585_ALC <despachoalcalde@curumani-cesar.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

📎 1 archivo adjunto (184 KB)
2025-2-003122-006795.pdf;

Bogotá D.C.

HERMES MARTINEZ URSULA
Alcalde
Municipio de Curumaní - Departamento del Cesar
Calle 7 # 15-104
despacho@curumani-cesar.gov.co

JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO
Supervisor del Convenio por el Municipio
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
planeacion@curumani-cesar.gov.co

Asunto: Citación a reunión presencial de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas y alerta por próximo vencimiento del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.

Cordial saludo,

En atención al seguimiento de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR”, y considerando la última actuación contractual relacionada con la séptima prorroga y cuarta modificación del mismo, cuyo plazo vence el próximo 30 de marzo de 2025, se informa lo siguiente:

1. La supervisión realizada por parte del Ministerio del Interior ha evidenciado la falta de respuesta por parte de la Entidad Territorial, puesto que, está incurriendo en un presunto incumplimiento; toda vez que, la supervisión del municipio de Curumaní no remite la información de manera oportuna, como se muestra en la siguiente cronología:

Acción	Observaciones (Se relacionan de cada correo, oficio o comité las obligaciones pendientes por cumplir)
Correo electrónico del 14 y 24 de febrero de 2025	1.Presentar Acta de recibo de Obra en Comité del 21 de febrero de 2025.
Correo electrónico del 14 y 24 de febrero de 2025	1.Presentar la Trazabilidad de Gestión por parte del municipio ante AFINIA.
Correo electrónico del 14 y 24 de febrero de 2025	1. Solicitud de firmas de las actas de reunión del 14 y 21 de febrero de 2025.
Correo electrónico del 24 de febrero de 2025	Remitir contrapropuesta a AFINIA el 21 de febrero de 2025.

Comunicación Radicado 2025-2-003122-003734 Id: 493851	Solicitud documentación frente al recibo del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.
Comunicación Radicado 2025-2-003122-003734 Id: 493851	Póliza de cumplimiento al convenio publicada y aprobada de la séptima prórroga y cuarta modificación.
Comunicación Radicado 2025-2-003122-003734 Id: 493851	Informes de supervisión del municipio correspondientes a los meses de agosto, octubre, noviembre, diciembre de 2024 y enero de 2025.
Comunicación Radicado 2025-2-003122-006477 Id: 503247	No se han entregado los documentos solicitados en el oficio

2. Con sustento a la proximidad de la fecha de plazo de ejecución y la necesidad de asegurar la culminación del proyecto conforme a lo estipulado, se considera necesario convocar una reunión presencial de carácter prioritario, de acuerdo con los datos:

Datos de la reunión:


- **Lugar:** Carrera 8 No12b- 31 / Edificio BANCOL - Piso 10 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana- Ministerio del Interior.
- **Fecha:** miércoles doce (12) de marzo de 2025.
- **Hora:** 2:00 p.m.

Así las cosas y con el ánimo de garantizar la adecuada ejecución del convenio, velando por el cumplimiento de los términos y con el compromiso del Ministerio del Interior de apoyar y colaborar en lo que corresponda, conforme al Manual de Supervisión, agradecemos la atención y esperamos la participación puntual de los convocados.

Cordialmente,



Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Edwin Andrés Torres Angel
edwin.torres@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co



Outlook

RE: Documentación solicitada del convenio 1592-2021 del municipio de Curumaní, Cesar

Desde Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>

Fecha Vie 21/03/2025 15:28

Para planeacion curumani-cesar.gov.co <planeacion@curumani-cesar.gov.co>

Cordial saludo, por favor remitir las ordenes de pago, comprobantes de egreso y extractos bancarios que soportan el Informe Financiero del mes de diciembre de 2024. Gracias.



Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Edwin Andrés Torres Angel

edwin.torres@mininterior.gov.co

Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800

Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia

www.mininterior.gov.co

De: planeacion curumani-cesar.gov.co <planeacion@curumani-cesar.gov.co>

Enviado: martes, 18 de febrero de 2025 15:45

Para: Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>

Asunto: Fwd: Documentación solicitada del convenio 1592-2021 del municipio de Curumaní, Cesar



**ALCALDÍA DE
CURUMANÍ**

JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO

Secretario de Planeación y Obras Publicas

planeacion@curumani-cesar.gov.co

Tel: 3205296174

Calle 7 N° 15 - 104

----- Forwarded message -----

De: **planeacion** [curumani-cesar.gov.co](mailto:planeacion@curumani-cesar.gov.co) <planeacion@curumani-cesar.gov.co>

Date: vie, 17 ene 2025 a las 15:31

Subject: Documentación solicitada del convenio 1592-2021 del municipio de Curumaní, Cesar


To: <dario.cordoba@mininterior.gov.co>, <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>, juridica curumani-cesar.gov.co
<juridica@curumani-cesar.gov.co>, <carcamonumis@gmail.com>

Por medio del presente correo, nos permitimos adjuntar los documentos solicitados como cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el convenio



ALCALDÍA DE
CURUMANÍ

JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas
planeación@curumani-cesar.gov.co
Tel: 3205296174
Calle 7 N° 15 - 104



RV: ACTA TERCERA SUSPENSIÓN DEL COINVENIO 1592 DE 2021 CURUMANÍ - CESAR PARA FIRMAS

Desde Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>

Fecha Jue 27/03/2025 11:24

Para planeacion curumani-cesar.gov.co <planeacion@curumani-cesar.gov.co>

CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>; Jorge Luis Corrales Ordosgoita <jorge.corrales@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

 1 archivo adjunto (382 KB)

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03 CONVENIO 1592 DE 2021 CURUMANÍ - CESAR (1).pdf;

Cordial saludo, por favor remitir al Acta de Suspensión No. 3 debidamente firmada. Gracias.



Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Edwin Andrés Torres Angel

edwin.torres@mininterior.gov.co

Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800

Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia

www.mininterior.gov.co

De: Jorge Luis Corrales Ordosgoita <jorge.corrales@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Enviado: jueves, 27 de marzo de 2025 11:08

Para: Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>; Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>; Jorge Luis Corrales Ordosgoitia <jorgeluisc1@hotmail.com>

Cc: gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>

Asunto: ACTA TERCERA SUSPENSIÓN DEL COINVENIO 1592 DE 2021 CURUMANÍ - CESAR PARA FIRMAS

Cordial saludo, por medio de la presente remito ACTA TERCERA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO 1592 DE 2021 CURUMANÍ - CESAR PARA EFECTOS DE GESTIONAR FIRMAS.

De antemano agradezco su atención para seguir con el trámite.



Abogado Contratista SGC

Jorge Luis Corrales Ordosgoitia

jorge.corrales@mininterior.gov.co

Teléfono: 601 242 74 00 Ext.

Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia

www.mininterior.gov.co

**CITACION AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONVENIO 1592 DE 2021 - CURUMANI - CESAR**

Desde Sergio Andres Daza Gomez <sergio.daza@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

Fecha Vie 14/03/2025 10:50

Para 585_ALC <despachoalcalde@curumani-cesar.gov.co>; planeacion@curumani-cesar.gov.co <planeacion@curumani-cesar.gov.co>; Notificacionesjudicialeslaequidad <notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>; Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

CC gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>; Pedro Jovanny Tenjo Sanchez <pedro.tenjo@mininterior.gov.co>; Jorge Luis Corrales Ordosgoita <jorge.corrales@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>; Diana Carolina Guerra Urbina <diana.guerra@mininterior.gov.co>

3 archivos adjuntos (13 MB)

CITACIÓN CONVENIO 1592 DE 2021 CURUMANI - CESAR (1).pdf; MEMORANDO SOLICITUD.pdf; ANEXOS.pdf;

CITACIÓN

BUENAS TARDES,

POR MEDIO DEL PRESENTE CORREO SE CONVOCA A LOS SUJETOS RELACIONADOS ACONTINUACION, A LA INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1592 DE 2021 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Señor:

HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA

Alcalde Curumaní, Cesar

Dirección: Calle 7 #15 - 104 Esquina

Teléfono: 3205296174

Correo electrónico:

despachoalcalde@curumani-cesar.gov.co

planeacion@curumani-cesar.gov.co

Curumaní, Cesar

Señores

EQUIDAD SEGUROS

Garante convenio 1592 de 2021

Correo Electrónico:

notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop

Bogotá D.C.

Señor:

VITERBO GÓMEZ CARVAJAL

Supervisor Convenio 1592 de 2021

Correo electrónico:

viterbo.gomez@mininterior.gov.co

Bogotá, D.C.

ASUNTO: Citación Audiencia de presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas en el Convenio N°1592 DE 2021, celebrado con LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR y el Municipio de Curumaní (Cesar).

I. INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA AUDIENCIA

Por lo tanto, y en observancia de lo pactado en la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES, en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad contractual, se convoca a la AUDIENCIA POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1592 DE 2021, según la siguiente información:

LUGAR:	Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior, piso 8 Edificio BANCOL, ubicado en la Carrera 8 No. 12b-31, de la ciudad de Bogotá, D.C.
HORA:	10:00 a.m.
FECHA:	Martes, veinticinco (25) de marzo de 2025.

Igualmente, es oportuno señalar que dentro de la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, **el CONVENIDO** y su garante podrán actuar a través de su representante legal o apoderado para lo cual deberá aportar el poder respectivo.

En la misma audiencia **el CONVENIDO** y su garante deberán presentar sus descargos, de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar y solicitar el decreto de las pruebas que consideren pertinentes y controvertir las presentadas por la Entidad.

Cualquier inquietud, consulta o remisión de documentos relacionados con el presente trámite solicitamos que sean enviados al correo electrónico gestioncontractual@mininterior.gov.co indicando el número del convenio y el trámite en el asunto.

Por último, le solicito presentarse en la fecha, hora y lugar indicada con el fin de garantizar el derecho a la defensa y contradicción en cumplimiento a los preceptos del debido proceso que se adelantará de conformidad con lo establecido en la ley y el anexo de condiciones contractuales.

II. PRUEBAS Y ANEXOS

La presente actuación administrativa posee como material probatorio los siguientes:

DOCUMENTOS:

1. Radicado 2025-3-003122-009639 Id: 505577 del 11 de marzo de 2025 (24 folios)
2. Anexos Radicado 2025-3-003122-009639 Id: 505577 del 11 de marzo de 2025 (128 folios)

Con respaldo a lo antes expuesto, se espera contar con su puntal asistencia.

Para aquellos que deseen asistir de manera virtual, previo a la diligencia se remitirá el link de acceso.

Cordialmente,

SERGIO ANDRES DAZA GOMEZ
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

 <div>ALCALDÍA DE CURUMANI</div>	<div>FORMATO</div> <div>INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS</div> <div>CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON</div>
---	--

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1592, MUNICIPIO DE CURUMANI
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ENERO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI – CESAR.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Corregimiento de San Roque Municipio de Curumaní-Cesar.		
BENEFICIARIO:	Municipio de Curumaní-Cesar		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$1.250.000.000)	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	Para la ejecución del proyecto, aporta un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del precitado proyecto.	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 1.250.000.000	
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-09-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/05/2021	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	30/08/2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA		DESDE: 5 de diciembre de 2024
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	ING. JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO	18-12-2023	4-12-2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Arq. NUMIS CARCAMO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 42021	2021-08-19	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	AA058523	26-10-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	11-06-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	1 PRÓRROGA	FECHA: 31/10/2022	
	2 PRÓRROGA	FECHA: 31/12/2022	
	3 PRÓRROGA	FECHA: 30/04/2023	
	4 PRÓRROGA	FECHA: 31/08/2023	
	5 PRÓRROGA	FECHA: 28/02/2024	
	SUSPENSION (solicitud el 23 de febrero de 2024)	FECHA: 27/02/2024 (114 días)	

 ALCALDÍA DE CURUMANI	FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
--	--

	REINICIO (Acta No. 1)	FECHA: 20/06/2024
PRÓRROGA	Solicitud de ampliación o prórroga (solicitud el 5 de junio de 2024)	FECHA: 30/08/2024
PRÓRROGA REPROGRAMACION DE RECURSOS		FECHA: 30/03/2025
PÓLIZA No. AA058523 SEGÚN ACTUACIÓN	FECHA: 11/05/2022 – 1/05/2023	
	FECHA: 1/10/2022 – 31/07/2023	
(Vigencia nueva del amparo) EQUIDAD SEGUROS	FECHA: 13/10/2022 – 30/11/2023	
	FECHA: 30/04/2023 – 31/03/2024	
	FECHA: 31/08/2023 – 31/08/2024	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 83.332.872,42	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 41.666.436,21	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$ 0.	
VALOR DE OBRA	\$ 1.041.667.306,83	
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 83.333.384,55	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$ 0	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	12-11-2021	\$375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito.	NO APLICA	30-11-2021	\$375.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	Del 20% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIOI equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	20%	30-06-2023	\$250.000.000

ÚLTIMO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	%	DD/MM/AAAA	\$
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 1.000.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO
Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
AA058523	Cumplimiento	\$ 254.195.002,34	31/08/2023	31/08/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: LPMC 004-2021	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI - CESAR		\$ 1.124.991.871,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28337&q-recaptcha-response=03AgdBq25TAwMVwL0OT-JytFybeOj8CitYOps-iUlaRI-ql4y6fT8mDbaUf6H9HOc9FbMwKnWawdVYnccP1QEbEoV9trJYQdQT5LTUmdEOXDqeR0kbK4pzpFhRtH1h9Q-UOMSADX2QJknYuaD3_7Krz18e6Vc6zvRJKQqIvaRsAGYApyWr2vqgNWrpMdh9fk8Q_148Wahg8ll6YRRLfQ87bnKMhOcZz9K07YAl8r96qlySJQ2GMu7pby5Vpmaz9lQ1FcavQl4BGLHUFVMugM5EcsUn7ujRkrg_Y5iWhXj6Urd-REN6YJeLx8uyRhFRJSE7hv2TeL0vgERhthzlZtj_yMKvk3g9CTOGKliMSV6zM7DB2JAVC7KXCu6V6lGqPl4jaQl-9zzsvp0PIVIMXHUqvi56tLSaBVrdEPrg8Glo4xayOLkl2vLDzjBnjFCpb0nl7W7ITYUVF-ER3N_ZdqR_oaTm7tcpjp5bw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	OTRO –SI MODIFICATORIO No.001 Para adicionar en valor: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ONCE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS		\$ 20.975.011,72 (valor adicional)
	23/08/2022		\$ 0,00
Nombre contratista	Consortio Sacúdete San Roque Nit: 901.557.178-1		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24 de febrero de 2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI MODIFICATORIO 1	MODIFICANDO LA FORMA DE PAGO	
	OTROSI MODIFICATORIO 2	31/10/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 3	31/12/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 4	15/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 5	30/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 6	15/06/2023	

 ALCALDÍA DE CURUMANI	FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
--	--

Fecha Inicial de terminación del contrato	20-08-2022	Fecha Actual de terminación del contrato	15-08-2023
SUSPENSION 1	19 de mayo de 2023		Ver anexo
REINICIO 1	19 de julio de 2023		Ver anexo
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 1.145.966.883,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	11-44-101183457		
Ciudad y fecha de expedición	Bogotá, 31 de mayo de 2023		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	11-40-101045846		

Ciudad y fecha de expedición	Bogotá, 29 de junio de 2023		
TIPO DE AMPARO	COBERTURA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 229.193.376,60	20/01/2022 – 15/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	\$ 16.665.022,00	20/07/2022 – 20/07/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20%	\$ 229.193.376,60	Ampara 5 años a partir del acta de entrega a satisfacción de la obra
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$ 57.298.344,15	20/01/2022 – 15/06/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	\$ 343.790.064,90	Ampara 5 años a partir del acta de entrega a satisfacción de la obra
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	\$ 337.497.561,30	20/01/2022 – 15/06/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	300 SMMLV	\$ 300.000.000	20/01/2022 – 15/06/2023

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: CMA 002-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR	\$ 124.973.282,35
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12524021&q-recaptcha-response=03AGdBq26MGM-gvX23l2AlqhALu7L3suCHFkX4zbsY4y2wVxxoGUk9ubtKCF0YplhD0lcRvq9HgdEzFvwiBQuvrji9UMPE4ZL88z0FJfD_8UFu_uUY6V56wdMdhv4SZombKQ6K6cfXU6AgZzpTDeTMknak9d61-xNVzy4xPxndQKIzIoVkJTavnBQX-OpwxMArdxNyuC1wDtfJzPPwvu2DkqZ98gzurhOmXUp_bNZIVeVR0AZiF9C9ppPj0n97V4bU3aeiOJyLbolorfinju1p_MHvY8fj3CWWh5kybSvJwwsMM5OISpwsNBNS6NRq3PBDF_TiRjewA6huvUwzqGCKE8TC2opT4nnPWWdT9sEVZDpSu63WdtDMkp-QINuqUYpXF1cNF0oV0KPgsWbKTxKwXmPaTSsE54kWWvVtIdy7Yn6MdZWzl_eR-1sOhTOy9ePe4cRMo3x1ds4A10s8sJo5YGR3kmPJuyBTMw	
	N/A	\$ 0,00

 ALCALDÍA DE CURUMANÍ	FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
--	--

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		\$ 0,00
Nombre contratista	Consortio CSC Sacúdete Curumaní Nit: 901.557.688-6		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24 de febrero de 2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	31/10/2022	
	PRÓRROGA 2	31/12/2022	
	PRÓRROGA 3	15/04/2023	
	PRÓRROGA 4	30/04/2023	
	PRÓRROGA 5	15/06/2023	
SUSPENSION 1	19 DE MAYO	REINICIO: 19 DE JULIO DE 2023	
Fecha Inicial de terminación del contrato	21/08/2022	Fecha Actual de terminación del contrato	15/08/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 124.973.282,35
COMPañÍA ASEGURADORA	ZURICH SEGURO S.A		
PÓLIZA No.	SGPL-26867290-1		
FECHA DE LA PÓLIZA	8 de febrero de 2022		
	Barranquilla - Atlántico		

5. INFORME TECNICO

INTRODUCCION	
---------------------	--

➤ *Avance de Estudios, Diseños y de Obra*


CONTRATO DE OBRA No. 092 de 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	100%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$ 1.062.641.773,96
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	\$ 1.062.641.773,96
OBSERVACIONES:	

➤ *Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra*

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 093 de 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	100 %
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$ 124.973.282,35
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	\$ 0.0
OBSERVACIONES:	

➤ *Gestión técnica y documental.*

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES
17 de enero de 2025	<div>1. Se envía la documentación solicitada por el ministerio a los correos electrónicos del supervisor Viterbo Gómez y Edinson García:</div> <div><div><div>▪ Pólizas de 6 prorroga</div><div>▪ Informe de supervisión del mes de diciembre de 2024</div><div>▪ Informe final de Interventoría</div><div>▪ Informe financiero</div><div>▪ Estado de cuenta del convenio</div></div></div> <div></div>	

FECHA OFICIO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE
-----------------	--------	-------------------	--------------------

➤ **Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.**

NOMBRE	CARGO
HERMES F. MARTINEZ U.	Alcalde municipal

➤ **Información Avance Físico – Avance Financiero**

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	FECHA	VALOR	AMORTIZADO
1	Estudios y diseños	341	4 de abril de 2022	\$ 83.325.108,96	
2	Anticipo 30%	828	15 de junio de 2022	\$337.497.561.30	
3	Acta parcial de pago No. 1	1840	Diciembre de 2022	\$ 432.208.914,01	\$129.314.971,65
4	Acta parcial de pago No. 2		Julio de 2023	\$ 198.500.592,04	\$ 59.204.061,56

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	<div>Actividades desarrolladas:</div> <div>Se hace inauguración del parque</div> <div></div>	EJECUTADO	100%




OBSERVACIONES:

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	Se ha tenido demoras en la entrega de la certificación de conexión eléctrica final por parte de la empresa de energía – Afinia .
--	---

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

20/01/2025	21/01/2025	22/01/2025			
------------	------------	------------	--	--	--

8. SUPERVISOR

 <p>HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA SUPERVISOR</p>	 <p>JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO APOYO A LA SUPERVISION</p>  <p>NUMIS ALEJANDRA CARCAMO CAMACHO APOYO A LA SUPERVISION</p>
---	--

Se Anexan () Folios

 <div>ALCALDÍA DE CURUMANI</div>	<div>FORMATO</div> <div>INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS</div> <div>CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON</div>
---	--

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1592, MUNICIPIO DE CURUMANI
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI – CESAR.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Corregimiento de San Roque Municipio de Curumaní-Cesar.		
BENEFICIARIO:	Municipio de Curumaní-Cesar		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$1.250.000.000)	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	Para la ejecución del proyecto, aporta un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del precitado proyecto.	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 1.250.000.000	
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-09-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/05/2021	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	30/08/2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA		DESDE: 5 de diciembre de 2024
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	ING. JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO	18-12-2023	4-12-2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Arq. NUMIS CARCAMO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 42021	2021-08-19	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	AA058523	26-10-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	11-06-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	1 PRÓRROGA	FECHA: 31/10/2022	
	2 PRÓRROGA	FECHA: 31/12/2022	
	3 PRÓRROGA	FECHA: 30/04/2023	
	4 PRÓRROGA	FECHA: 31/08/2023	
	5 PRÓRROGA	FECHA: 28/02/2024	
	SUSPENSION (solicitud el 23 de febrero de 2024)	FECHA: 27/02/2024 (114 días)	

 ALCALDÍA DE CURUMANI	FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
--	--

	REINICIO (Acta No. 1)	FECHA: 20/06/2024
PRÓRROGA	Solicitud de ampliación o prórroga (solicitud el 5 de junio de 2024)	FECHA: 30/08/2024
PRÓRROGA REPROGRAMACION DE RECURSOS		FECHA: 30/03/2025
PÓLIZA No. AA058523 SEGÚN ACTUACIÓN	FECHA: 11/05/2022 – 1/05/2023	
	FECHA: 1/10/2022 – 31/07/2023	
(Vigencia nueva del amparo) EQUIDAD SEGUROS	FECHA: 13/10/2022 – 30/11/2023	
	FECHA: 30/04/2023 – 31/03/2024	
	FECHA: 31/08/2023 – 31/08/2024	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 83.332.872,42	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 41.666.436,21	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$ 0.	
VALOR DE OBRA	\$ 1.041.667.306,83	
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 83.333.384,55	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$ 0	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	12-11-2021	\$375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito.	NO APLICA	30-11-2021	\$375.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	Del 20% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIOI equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	20%	30-06-2023	\$250.000.000

ÚLTIMO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	%	DD/MM/AAAA	\$
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 1.000.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
AA058523	Cumplimiento	\$ 254.195.002,34	31/08/2023	31/08/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: LPMC 004-2021	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI - CESAR		\$ 1.124.991.871,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28337&q-recaptcha-response=03AGdBq25TAwMVwL0OT-JytFybeOj8CitYOps-iUlaRI-ql4y6fT8mDbaUf6H9Hoc9FbMwKnWawdVYnccP1QEbEoV9trJYQdQT5LTUmdEOXDqeR0kbK4pzpFhH1h9Q-UOMSADX2QJknYuaD3_7Krz18e6Vc6zvRJKQqIvaRsAGYApyWr2vqgNWrpMdh9fk8Q_148Wahg8ll6YRRLfQ87bnKMhOcZz9K07YAl8r96gqySJQ2GMu7pby5Vpmaz9IQ1FcavQI4BGLHUFVMugM5EcsUn7ujRkrg_Y5iWhXj6Urd-REN6YJeLx8uyRhFRJSE7hv2TeL0vgERhthzIztj_yMKvk3g9CTOGKliMSV6zM7DB2JAVC7KXCu6V6iGqPI4jaQI-9zzsvp0PIVIMXHUqvi56tLSaBVrdEPrg8Glo4xayOLki2vLDziBnjFCpb0ni7W7ITYUVF-ER3N_ZdqR_oaTm7tcpjp5bw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	OTRO –SI MODIFICATORIO No.001 Para adicionar en valor: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ONCE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS		\$ 20.975.011,72 (valor adicional)
	23/08/2022		\$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio Sacúdete San Roque Nit: 901.557.178-1		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24 de febrero de 2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI MODIFICATORIO 1	MODIFICANDO LA FORMA DE PAGO	
	OTROSI MODIFICATORIO 2	31/10/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 3	31/12/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 4	15/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 5	30/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 6	15/06/2023	

 ALCALDÍA DE CURUMANI	FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
--	--

Fecha Inicial de terminación del contrato	20-08-2022	Fecha Actual de terminación del contrato	15-08-2023
SUSPENSION 1	19 de mayo de 2023		Ver anexo
REINICIO 1	19 de julio de 2023		Ver anexo
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 1.145.966.883,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	11-44-101183457		
Ciudad y fecha de expedición	Bogotá, 31 de mayo de 2023		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	11-40-101045846		

Ciudad y fecha de expedición	Bogotá, 29 de junio de 2023		
TIPO DE AMPARO	COBERTURA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 229.193.376,60	20/01/2022 – 15/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	\$ 16.665.022,00	20/07/2022 – 20/07/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20%	\$ 229.193.376,60	Ampara 5 años a partir del acta de entrega a satisfacción de la obra
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$ 57.298.344,15	20/01/2022 – 15/06/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	\$ 343.790.064,90	Ampara 5 años a partir del acta de entrega a satisfacción de la obra
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	\$ 337.497.561,30	20/01/2022 – 15/06/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	300 SMMLV	\$ 300.000.000	20/01/2022 – 15/06/2023

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: CMA 002-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR	\$ 124.973.282,35
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12524021&q-recaptcha-response=03AGdBq26MGM-gvX23l2AlqhALu7L3suCHFkX4zbsY4y2wVxxoGUk9ubtKCF0YplhD0lcRvq9HgdEzFvwiBQuvrji9UMPE4ZL88z0FJfD_8UFu_uUY6V56wdMdhv4SZombKQ6K6cfXU6AgZzpTDeTMknak9d61-xNVzy4xPxndQKIzIoVkJTavnBQX-OpwxMArdxNyuC1wDtfJzPPwvu2DkqZ98gzurhOmXUp_bNZIVeVR0AZiF9C9ppPj0n97V4bU3aeiOJyLbolorfinju1p_MHvY8fj3CWWh5kybSvJwwvsMM5OISpwsNBNS6NRq3PBDF_TiRjewA6huvUwzqGCKE8TC2opT4nnPWWdT9sEVZDpSu63WdtDMkp-QINuqUYpXF1cNF0oV0KPgsWbKTxKwXmPaTSsE54kWWvVtIdy7Yn6MdZWzl_eR-1sOhTOy9ePe4cRMo3x1ds4A10s8sJo5YGR3kmPJuyBTMw	
	N/A	\$ 0,00

 ALCALDÍA DE CURUMANÍ	FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
--	--

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		\$ 0,00
Nombre contratista	Consortio CSC Sacúdete Curumaní Nit: 901.557.688-6		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24 de febrero de 2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	31/10/2022	
	PRÓRROGA 2	31/12/2022	
	PRÓRROGA 3	15/04/2023	
	PRÓRROGA 4	30/04/2023	
	PRÓRROGA 5	15/06/2023	
SUSPENSION 1	19 DE MAYO	REINICIO: 19 DE JULIO DE 2023	
Fecha Inicial de terminación del contrato	21/08/2022	Fecha Actual de terminación del contrato	15/08/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 124.973.282,35
COMPañÍA ASEGURADORA	ZURICH SEGURO S.A		
PÓLIZA No.	SGPL-26867290-1		
FECHA DE LA PÓLIZA	8 de febrero de 2022		
	Barranquilla - Atlántico		

5. INFORME TECNICO

INTRODUCCION	
---------------------	--

➤ *Avance de Estudios, Diseños y de Obra*

CONTRATO DE OBRA No. 092 de 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	100%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$ 1.062.641.773,96 (COMPONENTE OBRA)
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	\$ 1.145.966.882,72 (ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA)
OBSERVACIONES:	

➤ *Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra*

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 093 de 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	100 %
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$ 124.973.282,35
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	\$ 0.0
OBSERVACIONES:	

➤ *Gestión técnica y documental.*

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

 <p>ALCALDÍA DE CURUMANI</p>	<p>FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON</p>
---	---

FECHA COMITÉ	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES
14 de febrero de 2025	1. Reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021: Terminación de los pendientes de obra evidenciados en visita realizada en noviembre 14 de 2024, conexión eléctrica definitiva y último desembolso del convenio.	<p>Conforme a la finalización del convenio con fecha 31 de marzo de 2025 y teniendo en cuenta que no se cuenta con información que permita verificar la terminación de los pendientes de obra evidenciados en visita realizada en noviembre 14 de 2024 y que a la fecha el proyecto Sacúdete al Parque no tiene conexión eléctrica definitiva, así como, de acuerdo a la solicitud del municipio se adelantó la reprogramación del último desembolso del convenio para el año 2025, se cita a reunión por parte de la Supervisión del Ministerio del Interior.</p> <p>En este sentido, se presentan al municipio las inquietudes de la supervisión del Ministerio, respecto a los acabados y la conexión eléctrica final. A lo anterior, el municipio de Curumani a través de la Arq. Numis Cárcamo argumenta de manera verbal que a la fecha los pendientes de obra respecto a los acabados se finalizaron a satisfacción, debidamente recibidos por interventoría y municipio. Por otra parte, manifiesta también que el municipio cuenta con un enlace que sostiene comunicación directa con AFINIA, para el trámite de la conexión eléctrica y que no existe una razón por la cual no se haya dado el proceso de conexión. Al cabo de la intervención, el Arq. Edwin Torres manifiesta también la necesidad de gestión por parte de la supervisión y/o alcaldía del municipio para la agilización y celeridad de dicho trámite.</p> <p>Por otra parte, se solicita al representante del contratista de obra Ing. Jorge Mario Peña que manifieste acerca del adelanto del proceso de trámite con AFINIA, quien manifiesta que se han adelantado los procesos normales para la conexión y que se remitió a la empresa electrificadora un oficio en el mes de diciembre de 2024, cuya respuesta por parte de esta entidad fue que la entidad tenía una deuda con dicha entidad, lo cual se remitió al área jurídica del municipio como parte del proceso de presunto incumplimiento adelantado en contra del contratista de obra, así mismo, manifestó que los pendientes de obra incluso se habían terminado y que se había entregado al municipio.</p> <p>Seguidamente, el Arq. Edwin Torres manifiesta que existen dos temas importantes a tratar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. El municipio debe solicitar a AFINIA Paz y Salvo por todo concepto o en caso contrario se manifieste por parte de esta entidad los motivos por los cuales no ha hecho la conexión.2. El municipio debe presentar al Ministerio una copia del Acta de recibo de obra suscrito con el contratista y la interventoría con un registro fotográfico, en el cual, se evidencie la terminación de los pendientes. A continuación, interviene el Ing. Viterbo Gómez quien manifiesta su constante preocupación al respecto de la conexión por lo que se deben comunicar los compromisos de entrega a cada uno de estos temas, pues necesitamos conocer la trazabilidad de las gestiones que ha adelantado el municipio al respecto, manifestando que se necesita de manera urgente conocer el Acta de Recibo de obra y que se requiere una reunión en ocho días con AFINIA para que se manifieste y el grupo de trabajo pueda conocer las razones por las cuales no se ha realizado la conexión. En este sentido, el Arq. Edwin Torres manifiesta las fechas de cumplimiento de los compromisos: <ul style="list-style-type: none">- Solicitud Paz y Salvo: lunes 17 de febrero de 2025.- Citar a AFINIA a reunión de fecha 21 febrero: miércoles 19 de febrero de 2025.- Presentar Acta de Recibo de Obra en Comité: viernes 21 de febrero de 2025.- Presentar la Trazabilidad de Gestión por parte del municipio ante AFINIA: viernes 21 de febrero de 2025. <p>Por ultimo y muy importantes, se manifiesta al municipio que la custodia, el mantenimiento y la conservación del proyecto SACUDETE AL PARQUE es única y específicamente a cargo del municipio. Por lo tanto, no puede haber ningún tipo de entrega a la comunidad hasta tanto no tengamos la energización del proyecto y el recibo por parte del del Ministerio. A lo cual, el contratista de obra Ing. Jorge Mario Peña manifiesta que la comunidad ya se encuentra usando el proyecto y que pueden existir muchas reparaciones hasta la fecha del recibo. El ing. Viterbo entonces manifiesta que para el Recibo por parte del Ministerio el municipio se hará cargo de todas las reparaciones y/o mantenimientos que queden pendientes hasta la fecha del recibo, motivo por el cual se expresa la importancia de conseguir la conexión de manera expedita.</p>
17 de febrero de 2025	1. Solicitud documentación frente al recibo del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumani / Cesar.	



FORMATO
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON

21 de
febrero de
2025

1. Reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021: Terminación de los pendientes de obra evidenciados en visita realizada en noviembre 14 de 2024, conexión eléctrica definitiva y último desembolso del convenio.
- Contexto: El convenio finaliza el 31 de marzo de 2025. No se ha verificado la terminación de los pendientes de obra evidenciados en la visita del 14 de noviembre de 2024. El proyecto Sacúdete al Parque aún no tiene conexión eléctrica definitiva. Se reprogramó el último desembolso del convenio para 2025 a solicitud del municipio.
2. Desarrollo de la Reunión:
- 1. Inquietudes de la Supervisión del Ministerio:**
- El municipio, representado por la Arq. Numis, informó que no tiene servicio de energía eléctrica, lo que impide la conexión a la reunión virtual debido a la deficiente señal de internet. Sin embargo, el enlace con AFINIA se conectará a la reunión.
- 2. Situación del Municipio:**
- La asesora jurídica de la Secretaría de Hacienda excusó a la Secretaría de Planeación por la falta de energía eléctrica. La Dra. María Alejandra Ayaso explicó que el municipio de Curumani tiene una cartera vencida de anteriores administraciones. Aunque hay recursos para gastos de funcionamiento, no hay presupuesto para pagar deudas ajenas. Se realizaron mesas de trabajo con AFINIA para llegar a acuerdos de pago, ya que el contrato con AFINIA no permite aprobar medidores y proyectos con cartera en mora.
- 3. Acuerdo con AFINIA:**
- En reunión con AFINIA, se acordó normalizar la cartera para conectar el proyecto Sacúdete San Roque, que tiene una deuda elevada. Se elevó una petición a la Superintendencia de Servicios Públicos debido a una facturación incorrecta. AFINIA hará una excepción y aprobará la conexión si se suscribe un acuerdo de pago sobre las facturas no reclamadas. El municipio debe presentar una contrapropuesta.
- 4. Trazabilidad y Contrapropuesta:**
- La supervisión del Ministerio, a través del Arq. Edwin Torres, cuestionó la trazabilidad de la gestión con AFINIA. La asesora jurídica aseguró tener la trazabilidad y la remitirá al Ministerio. El Ministerio necesita conocer la contrapropuesta del municipio para remitirla a AFINIA. La Dra. María Alejandra Ayaso indicó que el municipio aceptará parcialmente la propuesta de AFINIA, pero no puede asumir toda la deuda hasta que la Superintendencia se pronuncie. Se realizará un acuerdo parcial con AFINIA para normalizar el proyecto y futuros proyectos.
- 5. Acciones Requeridas:**
- La supervisión del Ministerio solicitó al municipio agilizar las acciones para la conexión eléctrica y la gestión con AFINIA, para que el último desembolso del convenio no quede en reserva para la siguiente vigencia. El Ministerio está dispuesto a atender cualquier reunión con AFINIA para finalizar el proyecto exitosamente.
- 6. Responsabilidad del Municipio:**
- El Arq. Edwin Torres indicó que, hasta que el Ministerio reciba el proyecto, el municipio es responsable del mantenimiento y buen funcionamiento del parque. Las comunicaciones se mantendrán a través de la Secretaría de Planeación y la supervisión del municipio.
- 7. Conexión Eléctrica:**
- La asesora jurídica de la Secretaría de Hacienda manifestó que es probable la conexión eléctrica definitiva, ya que prima el derecho de la comunidad. El Arq. Edwin Torres preguntó sobre el tiempo de conexión tras la suscripción de la contrapropuesta. La Dra. María Alejandra indicó que podría demorar 15 días, ya que AFINIA dio prioridad a este proyecto.
- Conclusión: El municipio es responsable de la custodia, mantenimiento y conservación del proyecto Sacúdete al Parque. No se puede entregar a la comunidad hasta que se complete la energización y el Ministerio reciba el proyecto.

FECHA OFICIO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE
--------------	--------	-------------------	--------------------

➤ *Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.*

NOMBRE	CARGO
HERMES F. MARTINEZ U.	Alcalde municipal

➤ *Información Avance Físico – Avance Financiero*

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	FECHA	VALOR	AMORTIZADO
1	Estudios y diseños	341	4 de abril de 2022	\$ 83.325.108,96	
2	Anticipo 30%	828	15 de junio de 2022	\$337.497.561.30	
3	Acta parcial de pago No. 1	1840	Diciembre de 2022	\$ 432.208.914,01	\$129.314.971,65
4	Acta parcial de pago No. 2		Julio de 2023	\$ 198.500.592,04	\$ 59.204.061,56

6. REGISTRO FOTOGRAFICO


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	Actividades desarrolladas:	EJECUTADO	100%
	OBSERVACIONES:		

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	Se ha tenido demoras en la entrega de la certificación de conexión eléctrica final por parte de la empresa de energía – Afinia .
--	---

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

20/01/2025	21/01/2025	22/01/2025			
------------	------------	------------	--	--	--

8. SUPERVISOR

<div><div>HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA SUPERVISOR</div></div>	<div><div>JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO APOYO A LA SUPERVISION</div><div>NUMIS ALEJANDRA CARCAMO CAMACHO APOYO A LA SUPERVISION</div></div>
---	---

Se Anexan () Folios

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI – CESAR.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Corregimiento de San Roque Municipio de Curumaní-Cesar.		
BENEFICIARIO:	Municipio de Curumaní-Cesar		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$1.250.000.000)	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	Para la ejecución del proyecto, aporta un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del precitado proyecto.	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 1.250.000.000	
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-09-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/05/2021	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	30/08/2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA		DESDE: 5 de diciembre de 2024
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	ING. JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO	18-12-2023	4-12-2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Arq. NUMIS CARCAMO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 42021	2021-08-19	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	AA058523	26-10-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	11-06-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	1 PRÓRROGA		FECHA: 31/10/2022
	2 PRÓRROGA		FECHA: 31/12/2022
	3 PRÓRROGA		FECHA: 30/04/2023
	4 PRÓRROGA		FECHA: 31/08/2023
	5 PRÓRROGA		FECHA: 28/02/2024
	SUSPENSION (solicitud el 23 de febrero de 2024)		FECHA: 27/02/2024 (114 días)

	REINICIO (Acta No. 1)	FECHA: 20/06/2024
6 PRÓRROGA	Solicitud de ampliación o prórroga (solicitud el 5 de junio de 2024)	FECHA: 30/08/2024
7 PRÓRROGA	Solicitud de ampliación o prórroga (solicitud el 5 de diciembre de 2024)	FECHA: 30/03/2025
PRÓRROGA REPROGRAMACION DE RECURSOS		FECHA: 30/03/2025
PÓLIZA No. AA058523 SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo) EQUIDAD SEGUROS	FECHA: 11/05/2022 – 1/05/2023	
	FECHA: 1/10/2022 – 31/07/2023	
	FECHA: 13/10/2022 – 30/11/2023	
	FECHA: 30/04/2023 – 31/03/2024	
	FECHA: 31/08/2023 – 31/08/2024	
	FECHA: 20/12/2024 – 30/09/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 83.332.872,42	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 41.666.436,21	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$ 0.	
VALOR DE OBRA	\$ 1.041.667.306,83	
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 83.333.384,55	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$ 0	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	12-11-2021	\$375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito.	NO APLICA	30-11-2021	\$375.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	Del 20% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIOI equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor	20%	30-06-2023	\$250.000.000

	D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP			
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	%	DD/MM/AAAA	\$
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 1.000.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
AA058523	Cumplimiento	\$ 254.195.002,34	31/08/2023	31/08/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: LPMC 004-2021	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR		\$ 1.124.991.871,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28337&q-recaptcha-response=03AGdBq25TAwMVwL0OT-JytFybeQj8CitYOps-iUlaRI-ol4y6fT8mDbaUf6H9HOC9FbMwKnWawdVYnccP1QEbEoV9trJYOdQT5LTUmdEOXDqeR0kbK4pzpFHRh1h9Q-UOMSADX2QJknYuaD3_7Krz18e6Vc6zvRJKQqIVaRsAGYApWr2vqgNWrpMdh9fk8O_148Wahg8ll6YRRLfO87bnKMhOcZz9K07YAl8r96qlySJQ2GMu7pby5Vpmaz9lQ1FcavQl4BGLHUFVMuqM5EcsUn7ujRkrq_Y5iWhXj6Urd-REN6YJeLx8uyRhFRJSE7hv2TeL0vgERhthzIztj_yMKvk3g9CTOGKliMSV6zMI7DB2JAVC7KXCu6V6IGqPI4jaQl-9zzsvp0PIVIMXHUgvi56tLSaBVrdEPrg8Glo4xayOLkI2vLDziBnjFCpb0nl7W7ITYUVF-ER3N_ZdqR_oaTm7tcpjp5bw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	OTRO –SI MODIFICATORIO No.001 Para adicionar en valor: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ONCE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS		\$ 20.975.011,72 (valor adicional)
	23/08/2022		\$ 0,00
Nombre contratista	Consortio Sacúdete San Roque Nit: 901.557.178-1		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24 de febrero de 2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI MODIFICATORIO 1	MODIFICANDO LA FORMA DE PAGO	
	OTROSI MODIFICATORIO 2	31/10/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 3	31/12/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 4	15/04/2023	

 ALCALDÍA DE CURUMANÍ	FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
--	--

	OTROSI MODIFICATORIO 5		30/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 6		15/06/2023	
Fecha Inicial de terminación del contrato	20-08-2022	Fecha Actual de terminación del contrato		15-08-2023
SUSPENSION 1	19 de mayo de 2023			Ver anexo
REINICIO 1	19 de julio de 2023			Ver anexo
VALOR TOTAL CONTRATADO:				\$ 1.145.966.883,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	11-44-101183457			
Ciudad y fecha de expedición	Bogotá, 31 de mayo de 2023			
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	11-40-101045846			

Ciudad y fecha de expedición	Bogotá, 29 de junio de 2023		
TIPO DE AMPARO	COBERTURA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 229.193.376,60	20/01/2022 – 15/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	\$ 16.665.022,00	20/07/2022 – 20/07/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20%	\$ 229.193.376,60	Ampara 5 años a partir del acta de entrega a satisfacción de la obra
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$ 57.298.344,15	20/01/2022 – 15/06/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	\$ 343.790.064,90	Ampara 5 años a partir del acta de entrega a satisfacción de la obra
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	\$ 337.497.561,30	20/01/2022 – 15/06/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	300 SMMLV	\$ 300.000.000	20/01/2022 – 15/06/2023

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: CMA 002-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR	\$ 124.973.282,35
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12524021&q-recaptcha-response=03AGdBq26MGM-gvX23I2AlqhALu7L3suCHFkX4zbsY4y2wVxxoGUk9ubtKCFf0YplhDOLcRvg9HqdEzFvwiBQuvrji9UMPE4ZL88z0FJfD_8UFu_uUY6V56wdMdhv4SZombKQ6K6cfXU6AqZzpTDeTMknak9d61-xNVzy4xPxndQKIZIoVktavnBQX-OpxwMArdxNyuC1wDfJzPPwvu2DkgZ98gzurhOmXUp_bNZIVeVR0AZIF9C9ppPi0n97V4bU3aeiQJyLbolorflnju1p_MHYV8fj3CWWh5kybSvJwwvsMM5OISpwsNBNS6NRq3PBDF_TiRjewA6huvUwzqGCKE8TC2opT4nnPWWdT9sEVZDpSu63WdtDMkp-	

 ALCALDÍA DE CURUMANI	FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
--	--

	QINuqUYpXF1cNF0oV0KPgsWbKTxKwXmPaTSsE54kVVvTtDy7Yn6MdZWzL_eR-1sOhTOy9ePe4cRMo3x1ds4A10s8sJo5YGR3kmPJuyBTMw	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	\$ 0,00
	N/A	\$ 0,00
Nombre contratista	Consortio CSC Sacúdete Curumani Nit: 901.557.688-6	
Fecha de Acta de inicio del contrato	24 de febrero de 2022	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	31/10/2022
	PRÓRROGA 2	31/12/2022
	PRÓRROGA 3	15/04/2023
	PRÓRROGA 4	30/04/2023
	PRÓRROGA 5	15/06/2023
SUSPENSION 1	19 DE MAYO	REINICIO: 19 DE JULIO DE 2023
Fecha Inicial de terminación del contrato	21/08/2022	Fecha Actual de terminación del contrato 15/08/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 124.973.282,35
COMPañIA ASEGURADORA	ZURICH SEGURO S.A	
PÓLIZA No.	SGPL-26867290-1	
FECHA DE LA PÓLIZA	8 de febrero de 2022	
	Barranquilla - Atlántico	

5. INFORME TECNICO

INTRODUCCION	
---------------------	--

➤ *Avance de Estudios, Diseños y de Obra*

CONTRATO DE OBRA No. 092 de 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	100%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$ 1.062.641.773,96 (COMPONENTE OBRA)
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	\$ 1.145.966.882,72 (ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA)
OBSERVACIONES:	

➤ *Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra*

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 093 de 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	100 %
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$ 124.973.282,35
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	\$ 0.0
OBSERVACIONES:	

➤ *Gestión técnica y documental.*

 ALCALDÍA DE CURUMANI	FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
--	--

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES
6 de marzo	Presunto incumplimiento y Alerta finalización del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – FONSECON con el municipio de Curumani / Cesar.	
7 de marzo	Citación a reunión presencial de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas y alerta por próximo vencimiento del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021	
14 de marzo	Citación audiencia presunto incumplimiento convenio 1592 de 2021 - Curumani - cesar	

FECHA OFICIO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE
--------------	--------	-------------------	--------------------

➤ **Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.**

NOMBRE	CARGO
HERMES F. MARTINEZ U.	Alcalde municipal

➤ **Información Avance Físico – Avance Financiero**

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	FECHA	VALOR	AMORTIZADO
1	Estudios y diseños	341	4 de abril de 2022	\$ 83.325.108,96	
2	Anticipo 30%	828	15 de junio de 2022	\$337.497.561.30	
3	Acta parcial de pago No. 1	1840	Diciembre de 2022	\$ 432.208.914,01	\$129.314.971,65
4	Acta parcial de pago No. 2		Julio de 2023	\$ 198.500.592,04	\$ 59.204.061,56

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	Actividades desarrolladas	EJECUTADO	100%
	OBSERVACIONES:		

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	Se ha tenido demoras en la entrega de la certificación de conexión eléctrica final por parte de la empresa de energía – Afinia .
--	---

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

14/03/2025					
------------	--	--	--	--	--

8. SUPERVISOR

 <p>ALCALDÍA DE CURUMANI</p>	<p>FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON</p>
 <p>HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA SUPERVISOR</p>	 <p>JESUS EDJARDO MANZANO PORTILLO APOYO A LA SUPERVISION</p>  <p>NUMIS ALEJANDRA CARCAMO CAMACHO APOYO A LA SUPERVISION</p>

Se Anexan () Folios