

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		1	DE 5

Ingeniero
JESUS EDUARDO RINCON SILVA
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATO 3402 DE 2024
PERIODO:	Diciembre de 2024

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los contratos a cargo, así:

PROYECTO:	"SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA"
------------------	--------------------------------------

LONGITUD DEL CORREDOR: 5 Km

INTERVENTORIA No	3402 DE 2024		
CONTRATISTA:	R INGENIERÍA ARQUITECTURA COLOMBIANA S.A.S.	NIT:	830.126.663-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	"SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA 4503 MOCOA PITALITO, GAVIOTAS (PR 131+0680) - TELECOM (PR 134+0610), PASO URBANO POR PITALITO. Y VIA 4504 PITALITO - GARZÓN, TELECOM (PR0+0000) -TERMINAL (PR 2+0180), PASO URBANO POR PITALITO."		
Fecha de Inicio:	23/09/2024	No. de Oficio:	2024S-VHUI-066203
Valor Inicial:	"CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$122.200.000,00) INCLUIDO IVA".		
Valor Adiciones:	\$ 7.800.000,00		
Valor Actual:	\$ 130.000.000,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	2 meses		
Total, Prórrogas:	0 meses		
Prórroga 1:	meses		
Fecha de Fin:	21 de Noviembre del 2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		2	DE 5

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	FUENTE	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No. 839224	Propios	20	C-2401-0600-103- 51102D-2401054- 02	\$ 130.000.000,00	\$100.136.352	\$ 29.863.648,83
Total				\$ 130.000.000,00		\$ 29.863.648,83

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS A LA FECHA.

Descripción	Valor Básico	Valor ejecutado
Acta 1 Diciembre de 2024	\$84.148.195,10	\$100.136.352,17

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100.00%
 % Básico ejecutado acumulado: 77.03%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
...N/P	...		
...	...		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
... N/P	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS PARA LOS CONTRATOS DERIVADOS

FECHA ACTA	ACTA No.	DURACIÓN

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		3	DE 5

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$13.000.000,00	360 47 994000033472	30/08/2024	27/05/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$26.000.000,00	360 47 994000033472	30/08/2024	27/11/2027
Calidad del servicio	\$39.000.000,00	360 47 994000033472	30/08/2024	27/05/2025

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$260.000.000,00	360 74 994000009059	10/11/2024	27/11/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$260.000.000,00	360 74 994000009059	10/11/2024	27/11/2024
RCE PATRONAL	\$260.000.000,00	360 74 994000009059	10/11/2024	27/11/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	\$260.000.000,00	360 74 994000009059	10/11/2024	27/11/2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/P				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VHUI-093628	10/12/2024	ROBINSON MOLANO RIAC	Reitera solicitud de presentación del Acta Final del contrato 3402-2024
2024E-VUVRAZ-121531	29/12/2021	INVIAS	Presenta el acta final por RIAC
2024S-VHUI-095590	16/12/2024	JAIME EDUARDO GUTIERREZ	Observamos una presunta COLUCION por parte de Proyecto e Ingeniería Cumbres SAS. Cuyo representante legal esta obrando en nombre R INGENEIREA.
2024S-VHUI-095754	17/12/2024	ROBINSON MOLANO	Exige presentación del acta parcial de obra.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		4	DE 5

2024E-VUVRAZ-132966		INVIAS	Presentación del acta final de obra
2024S-VHUI-098568	26/12/2024	ROBINSON MOLANO	Devuelve el acta parcial sin aprobación
2024E-VUVRAZ-121531	29/12/2024	INVIAS	Presenta el acta final por RIAC
2024S-VHUI-100184	30/12/2024	ROBINSON MOLANO	En respuesta al 2024E-VUVRAZ-132966 se le requiere que presenten las planillas de pago de seguridad social para el tramite del acta
2024S-VHUI-100482	31/12/2024	ROBINSON MOLANO	Devuelve el acta final por aclaraciones y no presentar la planilla de pagos

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA		DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.

El contratista se demoró hasta el 16 de diciembre de 2024 presentar las cantidades de obra realmente instaladas y compactadas, pretendiendo que se les pagara la mezcla asfáltica suelta.

Adicionalmente se reusaron hasta ultimo momento a presentar la planillas de pago de los parafiscales,

Con oficio 2024S-VHUI-097153 del 20 de diciembre de 2024, se dio traslado a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRI Y COMERCIO para que se investigara posibles practicas colusorias, toda vez que el señor JAIME EDUARDO GUTIERRES, representante de Proyectos de Ingenieria Cumbres SAS, quien fue uno de los participantes en la invitación publica, estaba haciendo requerimiento sobre el contrato 3402 de 2024 y actuando en nombre R INGENIERA ARQUITECTURA COLOMBIAN SAS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


- Con oficio 2024S-VHUI-093628 del 10 de diciembre de 2024 se le reitera al señor ROBINSON MOLAN ROMERO la necesidad de presentar lo antes posible el acta final de obra para cumplir con los tramites procedimentales para el pago de la respectiva acta.
- Con oficio 2024S-VHUI-095590 se le consulta al Señor JAIME EDUARDO GUTIERRES quien figuro en la invitación publica como representante de Cumbres Ingenieria sas, porque presenta el oficio 2024E-VUVRAZ 116063 actuando en nombre de R INGENIERIA Y ARQUITECTUA COLOMBIANA SAS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		5	DE 5

- Con oficio 2024S-VHUI-095754 del 17 de diciembre de 2024 nuevamente se le requiere al representante legal de R INGENIERA ARQUITECTA COLOMBIANA SAS la presentación del acta final del contrato 3402 de 2024-12-26
- Con Oficio 2024S-VHUI-098568 del 26 de diciembre de 2024, se devuelve nuevamente el acta manifestándoles que respecto al argumento “2 **.No se envían planillas de pago de seguridad social porque la empresa no está obligada, ni en este momento ni durante la ejecución del contrato, ni lo estaba seis (6) meses antes de su ejecución**” es necesario reiterarle que en la minuta de la aceptación de la oferta, la cual hizo parte de la invitación publica IP-DTHUI-009-2024 que dio origen al contrato 3402 de 2024 establece en la Clausula : QUINTA. FORMA DE PAGO El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas mensuales, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y Administrador Vial y/o Dirección Territorial, anexando el seguimiento de actividades del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Como requisito para la presentación de la última Acta, se debe anexar el Acta de entrega y recibo, debidamente firmada por los participantes.
- El 31 de diciembre de 2024 con oficio 2024S-VHUI-100482 se devuelve nuevamente el acta sin tramite, porque presenta muchas inconsistencias y NO se anexa la planilla de pagos.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA TERRITORIAL

Cordialmente



JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
C.C. 9.491.838 de Bogotá
Supervisor del contrato