

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 34

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
 ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	MARZO DE 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	De acuerdo con condiciones generales del contrato principal.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía Chinchiná – Estación Uribe, 2902 y vía Estación Uribe – Puente La Libertad 5005.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 26,64 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2059-2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS NEVADOS	NIT:	810003290-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CALDAS 2902 CHINCHINÁ ESTACION URIBE PR28+0600 -PR45+0000 5005 ESTACIÓN URIBE PUENTE LA LIBERTAD PR 23+0880 PR33+0880		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 34

FECHA DE INICIO:	01-12-2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CAL 50841 del 29 de noviembre de 2019.
VALOR INICIAL:	\$1.108.827.273,00		
VALOR ADICIONES:	\$726.093.969,00		
ADICIÓN 1:	\$150.398.688,00		
ADICIÓN 2:	\$101.202.360,00		
ADICIÓN 3:	\$166.983.894,00		
ADICIÓN 4:	\$39.938.789,00		
ADICIÓN 5:	\$31.951.031,00		
ADICIÓN 6:	\$127.804.125,00		
ADICIÓN 7:	\$39.938.789,00		
ADICIÓN 8:	\$67.876.293,00		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	\$1.834.921.242,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	33 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	6		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31-12-2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta 24-03-2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta 31-07-2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta 31-08-2023		
PRÓRROGA 5:	Hasta 24-09-2023		
PRÓRROGA 6:	Hasta 31-12-2023		
PRÓRROGA 7:	Hasta 31-01-2024		
PRÓRROGA 8:	Hasta 23-04-2024		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23-04-2024		

1.1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
----------	-----------------------	---------	-------	----------------	-----------------	----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 34

1124919	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$71.009.288,00	\$71.009.288,00	\$0
135720	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$375.624.303,00	\$375.624.303,00	\$0
152021	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$409.187.782,00	\$409.187.782,00	\$0
1036021	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$150.398.688,00	\$150.398.688,00	\$0
213322	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$253.005.900,00	\$253.005.900,00	\$0
1312122	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$101.202.360,00	\$101.202.360,00	\$0
283723	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$166.983.894,00	\$166.983.894,00	\$0
916123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$39.938.789,00	\$39.938.789,00	\$0
986023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$31.951.031,00	\$31.951.031,00	\$0
1073423	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$127.804.125,00	\$7.987.758,00	\$119.816.367,00
					\$39.938.789,00	\$79.877.578,00
					\$39.938.789,00	\$39.938.789,00
1409723	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$39.938.789,00	\$39.938.789,00	\$39.938.789,00
					\$35.944.910,00	\$3.993.879,00
120224	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$67.876.293,00	0	\$71.870.172,00
					\$3.993.879,00	\$67.876.293,00
					\$39.938.789,00	\$27.937.504,00
TOTAL				\$1.834.921.242,00	\$1.806.983.738,00	\$27.937.504,00

1.1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 34

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _51	\$3.926.068,00	\$67.811,00	N/A	\$3.993.879,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _52	\$39.260.650,00	\$678.139,00	N/A	\$39.938.789,00
Acta de Ajuste ____ No.	N/A			

1.1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha __, para el periodo de xx, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.803	98
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$1.806	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$1.806	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$1.806	100

1.1.6. ANTICIPO

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.1.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:

Meta física ejecutada 100%:

1.1.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	34

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.1.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.1.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.1.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...				

1.1.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...			

1.1.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición 8 y prórroga 8
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29-02-2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 34

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29-02-2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$183.492.124,20	42-44-101121260 ANEXO 20	01-12-2019	23-10-2024
Buen Manejo Anticipo	n/a			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$366.984.248,40		01-12-2019	23-04-2027
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	42-40- 101032407 ANEXO 12	01-12-2019	23-04-2024

1.1.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	n/a				
...					...

1.1.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 34

1.1.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.2. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2060-2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO KENNEDY	NIT:	810.003.171-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS SECTOR 5006 Puente La Libertad - La Libia PR 0+0000 - PR40+0000. GRUPO 2		
FECHA DE INICIO:	01-12-2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DTCAL 50841 del 29 de noviembre de 2019.
VALOR INICIAL:	\$1.167.595.119,00		
VALOR ADICIONES:	\$764.601.744,00		
ADICIÓN 1:	\$158.328.313,00		
ADICIÓN 2:	\$106.557.282,00		
ADICIÓN 3:	\$175.819.515,00		
ADICIÓN 4:	\$42.052.070,00		
ADICIÓN 5:	\$33.641.656,00		
ADICIÓN 6:	\$134.566.624,00		
ADICIÓN 7:	\$42.052.070,00		
ADICIÓN 8:	\$71.584.214,00		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	\$1.932.196.863,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	34

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	33 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	8
PRÓRROGA 1:	Hasta 31-12-2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 24-03-2023
PRÓRROGA 3:	Hasta 31-07-2023
PRÓRROGA 4:	Hasta 31-08-2023
PRÓRROGA 5:	Hasta 24-09-2023
PRÓRROGA 6:	Hasta 31-12-2023
PRÓRROGA 7:	Hasta 31-01-2024
PRÓRROGA 8:	Hasta 23-04-2024
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23-04-2024

1.2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1123119	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$74.770.577,00	\$74.770.577,00	\$0
134320	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$395.636.678,00	\$395.636.678,00	\$0
163421	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$430.794.655,00	\$430.794.655,00	\$0
1035921	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$158.328.313,00	\$158.328.313,00	\$0
214322	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$266.393.209,00	\$266.393.209,00	\$0
1313822	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$106.557.282,00	\$106.557.282,00	\$0
283023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$175.819.515,00	\$175.819.515,00	\$0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	9	DE	34

914123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$42.052.070,00	\$42.052.070,00	\$0
985923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$33.641.656,00	\$33.641.656,00	\$0
1073123	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$134.566.624,00	\$8.410.414,00	\$126.156.210,00
					\$42.052.070,00	\$84.104.140,00
					\$42.052.070,00	\$42.052.070,00
1410423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$42.052.070,00	\$42.052.070,00	\$42.052.070,00
					\$37.846.863,00	\$4.205.207,00
130624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$71.584.214,00	0	\$75.789.421,00
					\$4.205.207,00	\$71.584.214,00
					\$42.052.070,00	\$29.532.144,00
TOTAL				\$1.932.196.863,00	\$1.902.664.719,00	\$29.532.144,00

1.2.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 51	\$4.133.805,00	\$71.402,00	N/A	\$4.205.207,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 52	\$41.338.049,00	\$714.021,00	N/A	\$42.052.070,00
Acta de Ajuste ____ No.	N/A			

1.2.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha __, para el periodo de __ de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.2.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 34

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.899</u>	<u>98</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.902</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$1.902</u>	<u>100</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>N/A</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$1.902</u>	<u>100</u>

1.2.5. ANTICIPO

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.2.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:

Meta física ejecutada 100%:

1.2.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.2.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.2.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	34

...	...	...
-----	-----	-----

1.2.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...				
...				

1.2.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...			
...			

1.2.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición 8 y prórroga 8

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29-02-2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$193.219.686,30	42-44-101121100 ANEXO 19	01-12-2019	23-10-2024
Buen Manejo Anticipo	n/a			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$386.439.372,00		01-12-2019	23-04-2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 34

Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	42-40- 101032348 ANEXO 13	01-12-2019	23-04-2024

1.2.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	n/a				
...					...

1.2.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.2.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.3. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2061-2019
---------------------------------	-----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 34

CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ANDINA LTDA	NIT:	800.121.371-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS SECTOR 5006 LA LIBIA-FRESNO PR 40+0000 - PR 82+1000. GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	01-12-2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CAL 50843 del 29 de noviembre de 2019.
VALOR INICIAL:	\$1.197.563.974,00		
VALOR ADICIONES:	\$784.229.481,00		
ADICIÓN 1:	\$162.387.245,00		
ADICIÓN 2:	\$109.291.714,00		
ADICIÓN 3:	\$180.331.328,00		
ADICIÓN 4:	\$43.131.194,00		
ADICIÓN 5:	\$34.504.955,00		
ADICIÓN 6:	\$138.019.821,00		
ADICIÓN 7:	\$43.131.194,00		
ADICIÓN 8:	\$73.432.030,00		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	\$1.981.793.455,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	33 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	8		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31-12-2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta 24-03-2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta 31-07-2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta 31-08-2023		
PRÓRROGA 5:	Hasta 24-09-2023		
PRÓRROGA 6:	Hasta 31-12-2023		
PRÓRROGA 7:	Hasta 31-01-2024		
PRÓRROGA 8:	Hasta 23-04-2024		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23-04-2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		14	DE 34

1.3.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
127219	2019	20	C-2401-600-103-02	\$ 76.687.157,00	\$ 76.687.157,00	\$ 0,00
135620	2020	20	C-2401-600-103-02	\$ 405.744.262,00	\$ 405.744.262,00	\$ 0,00
153421	2021	20	C-2401-600-103-02	\$ 441.903.273,00	\$ 441.903.273,00	\$ 0,00
1036421	2021	20	C-2401-600-103-02	\$ 164.387.245,00	\$ 164.387.245,00	\$ 0,00
213722	2022	20	C-2401-600-103-02	\$ 273.229.282,00	\$ 273.229.282,00	\$ 0,00
1312522	2022	20	C-2401-600-103-02	\$ 109.291.714,00	\$109.291.714,00	\$0,00
285923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 180.331.328,00	\$ 180.331.328,00	\$0,00
914223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$43.131.194,00	\$43.131.194,00	\$0,00
992023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$34.504.955,00	\$34.504.955,00	\$0,00
1073223	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$138.019.821,00	\$8.626.239,00	\$129.393.582,00
					\$43.131.194,00	\$86.262.388,00
					\$43.131.194,00	\$43.131.194,00
1411023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$43.131.194,00	\$43.131.194,00	\$43.131.194,00
					\$38.818.075,00	\$4.313.119,00
118824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$73.432.030,00	0	\$77.745.149,00
					\$4.313.119,00	\$73.432.030,00
					\$43.131.194,00	\$30.300.836,00
TOTAL				\$1.981.793.455,00	\$1.951.492.619,00	\$30.300.836,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 34

1.3.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 51	\$4.239.885,00	\$73.234,00	N/A	\$4.313.119,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 52	\$42.398.848,00	\$732.346,00	N/A	\$43.131.194,00
Acta de Ajuste ____ No.	N/A			

1.3.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha __, para el periodo de __ de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.3.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.948</u>	<u>98</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.951</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$1.951</u>	<u>100</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>N/A</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$1.951</u>	<u>100</u>

1.3.5. ANTICIPO

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.3.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:

Meta física ejecutada 100%:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	34

1.3.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.3.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.3.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.3.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...				
...	...	...	...	..

1.3.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...			
...			
...			

1.3.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 34

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición 8 y prórroga 8

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/03/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$198.179.345,50	42-44-101121105 ANEXO 19	01-12-2019	23-10-2024
Buen Manejo Anticipo	n/a			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$396.358.691,00		01-12-2019	23-04-2027
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	42-40- 101032352 ANEXO 13	01-12-2019	23-04-2024

1.3.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	n/a				
...					...

1.3.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	34

...			

1.3.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.4. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2062-2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PERLA DEL INGRUMÁ	NIT:	800.017.414-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS SECTOR 2508 CAUYA - RIOSUCIO 2508 - PR 0+0000 PR 31+0000. GRUPO 4		
FECHA DE INICIO:	01-12-2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CAL 50844 del 29 de noviembre de 2019.
VALOR INICIAL:	\$1.163.180.154,00		
VALOR ADICIONES:	\$761.703.599,00		
ADICIÓN 1:	\$157.738.313,00		
ADICIÓN 2:	\$106.158.514,00		
ADICIÓN 3:	\$175.161.548,00		
ADICIÓN 4:	\$41.894.699,00		
ADICIÓN 5:	\$33.515.759,00		
ADICIÓN 6:	\$134.063.037,00		
ADICIÓN 7:	\$41.894.699,00		
ADICIÓN 8:	\$71.277.030,00		
ADICIÓN NN:	0		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 34

VALOR ACTUAL:	\$1.924.883.753,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	33 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	8
PRÓRROGA 1:	Hasta 31-12-2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 24-03-2023
PRÓRROGA 3:	Hasta 31-07-2023
PRÓRROGA 4:	Hasta 31-08-2023
PRORROGA 5:	Hasta 24-09-2023
PRÓRROGA 6:	Hasta 31-12-2023
PRÓRROGA 7:	Hasta 31-01-2024
PRÓRROGA 8:	Hasta 23-04-2024
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23-04-2024

1.4.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1124819	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$74.483.090,00	\$74.483.090,00	\$0
126720	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$394.093.073,00	\$394.093.073,00	\$0
154121	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$429.207.709,00	\$429.207.709,00	\$0
1035821	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$157.738.313,00	\$157.738.313,00	\$0
213922	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$265.396.282,00	\$265.396.282,00	\$0
1313222	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$106.158.514,00	\$106.158.514,00	\$0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	20	DE	34

286023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$175.161.548,00	\$175.161.548,00	\$0
914023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$41.894.699,00	\$41.894.699,00	\$0
995123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$33.515.759,00	\$33.515.759,00	\$0
1073323	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$134.063.037,00	\$8.378.940,00	\$125.684.097,00
					\$41.894.699,00	\$83.789.398,00
					\$41.894.699,00	\$41.894.699,00
1410723	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$41.894.699,00	\$41.894.699,00	\$41.894.699,00
					\$37.705.229,00	\$4.189.470,00
				\$71.277.030,00	0	\$75.466.500,00
					\$4.189.470,00	\$71.277.030,00
					\$41.894.699,00	\$29.382.331,00
TOTAL				\$1.924.883.753,00	\$1.895.501.422,00	\$29.382.331,00

1.4.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 51	\$4.118.335,00	\$71.135,00	N/A	\$4.189.470,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	\$41.183.350	\$711.349,00	N/A	\$41.894.699,00
Acta de Ajuste __ No.	N/A			

1.4.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha __, para el periodo de __ de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 34

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.892</u>	<u>98</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.895</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$1.895</u>	<u>100</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>N/A</u>	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$1.895</u>	<u>100</u>

1.4.5. ANTICIPO

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:

Meta física ejecutada 100%:

1.4.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.4.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.4.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	34

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.4.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...				
...	...	...	...	..

1.4.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...			
...			

1.4.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición 8 y prórroga 8

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/02/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$192.488.375,30	42-44-101121107	01-12-2019	23-10-2024
Buen Manejo Anticipo	n/a	ANEXO 18		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	34

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$384.976.750,60		01-12-2019	23-04-2027
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	42-40- 101032353 ANEXO 11	01-12-2019	23-04-2024

1.4.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	n/a				
...					...

1.4.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.4.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 34

1.5. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2063-2019		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PLAYA	NIT:	800.017.164-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS SECTOR 2508 RIOSUCIO - LA FELISA - PR 31+0000 - PR 60+1000. GRUPO 5		
FECHA DE INICIO:	01-12-2019	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CAL 50629 del 29 de noviembre de 2019.
VALOR INICIAL:	\$1.121.522.836,00		
VALOR ADICIONES:	\$734.403.664,00		
ADICIÓN 1:	\$152.112.788,00		
ADICIÓN 2:	\$102.370.190,00		
ADICIÓN 3:	\$168.910.813,00		
ADICIÓN 4:	\$40.399.664,00		
ADICIÓN 5:	\$32.319.731,00		
ADICIÓN 6:	\$129.278.925,00		
ADICIÓN 7:	Sin efecto mediante modificación 11, cláusula 1		
ADICIÓN 8:	\$68.611.889,00		
ADICIÓN 9:	\$40.399.664,00		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	\$1.855.926.500,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	33 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	9		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31-12-2022		
PRÓRROGA 2:	Hasta 24-03-2023		
PRÓRROGA 3:	Hasta 31-07-2023		
PRÓRROGA 4:	Hasta 31-08-2023		
PRORROGA 5:	Hasta 24-09-2023		
PRÓRROGA 6:	Hasta 31-12-2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 34

PRÓRROGA 7:	Hasta 31-01-2024
PRÓRROGA 8:	Hasta 22-03-2024
PRÓRROGA 9:	Hasta 23-04-2024
PRÓRROGA N:	0
FECHA DE FINALIZACIÓN:	23-04-2024

1.5.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1125519	2019	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$71.823.837,00	\$71.823.837,00	\$0
133720	2020	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$379.946.981,00	\$379.946.981,00	\$0
153221	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$413.826.545,00	\$413.826.545,00	\$0
1036621	2021	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$152.112.788,00	\$152.112.788,00	\$0
205622	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$255.925.473,00	\$255.925.473,00	\$0
1313622	2022	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$102.370.190,00	\$102.370.190,00	\$0
286423	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$168.910.813,00	\$168.910.813,00	\$0
925123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$40.399.664,00	\$40.399.664,00	\$0
995223	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$32.319.731,00	\$32.319.731,00	\$0
1072623	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$129.278.925,00	\$8.079.933,00	\$121.198.992,00
					\$40.399.664,00	\$80.799.328,00
					\$40.399.664,00	\$40.399.664,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		26	DE 34

1072623	2023	11	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$0,00	\$40.399.664,00	\$0,00
120424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$68.611.889,00	0	\$68.611.889,00
255624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$40.399.664,00	\$36.359.698,00	\$72.651.855,00
					\$4.039.966,00	\$68.611.889,00
					\$40.399.664,00	\$28.212.225,00
TOTAL				\$1.855.926.500,00	\$1.827.714.275,00	\$28.212.225,00

1.5.2. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 50	\$35.742.330,00	\$617.368,00	N/A	\$36.359.698,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 51	\$3.971.370,00	\$68.596,00	N/A	\$4.039.966,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 52	\$39.713.700,00	\$685.964,00	N/A	\$40.399.664,00
Acta de Ajuste ____ No.	N/A			

1.5.3. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. N/A de fecha __, para el periodo de __ de 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.5.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.824</u>	<u>98</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.827</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$1.827</u>	<u>100</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	27	DE	34

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$1.827</u>	<u>100</u>

1.5.5. ANTICIPO

Otorgado	\$ N/A
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.5.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:

Meta física ejecutada 100%:

1.5.7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.5.8. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.5.9. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.5.10. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		28	DE 34

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...				
...	...	...	...	..

1.5.11. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22-03-2024	N/A	Adición 9 y prórroga 9	Aprobado
...			
...			

1.5.12. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición 9 y prórroga 9

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/03/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/03/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$185.592.650,00	42-44-101121106 ANEXO 22	01-12-2019	23-10-2024
Buen Manejo Anticipo	n/a			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$371.185.300,00		01-12-2019	23-04-2027
Estabilidad de la Obra				
Calidad				

Garantía de RCE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	34

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	42-40- 101032351 ANEXO 15	01-12-2019	23-04-2024

1.5.13. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	n/a				
...					...

1.5.14. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.5.15. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		30	DE 34

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2602-2023		
CONTRATISTA:	GERARDO DÍAZ MANJARREZ	C.C.:	70.077.994
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS GRUPO AMV 1 LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	14/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	DT-CAL 46821 del 11-08-2023
VALOR INICIAL:	\$382.195.352,00		
VALOR ADICIONES:	\$196.479.162,00		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN N:	0		
VALOR ACTUAL:	\$578.674.514,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	04 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31-12-2023		
PRÓRROGA 2:	HASTA 29-02-2024		
PRORROGA 3:	HASTA 30-04-2024		
PRÓRROGA N:	0		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30-04-2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
916523	2023	21	C-2401-0600-103-0-	\$382.195.352,00	\$44.797.499,00	\$337.397.853,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	31	DE	34

			2401054-02			
					\$75.371.163,00	\$262.026.690,00
					\$71.856.022,00	\$190.170.668,00
					\$69.881.455,00	\$120.289.213,00
		11	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$146.508.218,00		
					\$81.925.210,00	\$184.872.221,00
					\$72.970.219,00	\$111.902.002,00
	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$49.970.944,00		
124124					\$46.000.882,00	115.872.064,00
					\$52.216.553,00	\$63.655.511,00
TOTAL				\$578.674.514,00	\$515.019.003,00	\$63.655.511,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8	\$43.879.456,00	\$8.337.097,00	N/A	\$52.216.553,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. N/A De fecha____para el período xxx de 2023 el contrato reporta un avance de 89%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 89 %
Total inversión ejecutada: \$ 89 %

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		32	DE 34

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
29-02-2024	4

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...			

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$57.867.451,00	65-44-101223231 anexo 7	14-08-2023	31-10-2024
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$115.734.902,80		14-08-2023	30-04-2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		33	DE 34

Calidad del Servicio	\$173.602.354,20,00		14-08-2023	14-02-2026
----------------------	---------------------	--	------------	------------

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición 2 y prórroga 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29-02-2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08-03-2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. No se presentaron inconvenientes durante este período.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. No se presentaron inconvenientes durante este período.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. No se presentaron inconvenientes durante este período.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD No se presentaron inconvenientes durante este período.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		34	DE 34

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ____ N/A ____.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
10259519
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS