

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 27

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN(E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO: 3350-2023, 3391-2023, 3597-2023, 3686-2023.
Periodo:	Del 01 al 31 de mayo 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 3309 de 29 de octubre de 2021; 3429 de 5 de noviembre de 2021 y Clausula Novena del Contrato de Interventoría No.4298 de 2023

Respetados Subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR12 +678 de la vía troncal del caribe con código 9006 y que conduce del municipio de Sabanalarga al municipio de Luruaco.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 3350 DE 2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

MUNICIPIO: REPELON, CORREGIMIENTO DE ROTINET EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONVENIO No.	3350 DE 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE ROTINET DEL MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	NIT:	901.393.463-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE ROTINET, MUNICIPIO DE REPELON DEL DEPARTAMENTO DEL		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 27

	ATLÁNTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2023	2023S-VBOG-023155	SVR
VALOR INICIAL:	\$201.773.454		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$201.773.454		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	5 MESES		
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES		
PRÓRROGA 2:	UN (1) MES		
PRÓRROGA 3:	UN (1) MES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1201823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$200.228.543	\$ 37.307.091	\$162.921.452
1201823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$544.911	\$ 0,00	\$ 544.911
N/A	2023	N/A	N/A	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000
TOTAL				\$ 201.773.454	\$ 37.307.091	\$ 164.466.363

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 27

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	\$700.000	N/A	N/A	\$700.000
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4A	\$9.655.044	N/A	N/A	\$9.655.044

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 05/06/2024, para el periodo 01 al 31 de mayo del 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 147.092.277	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 27.617.877	13.80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0%

Meta física ejecutada %: 0%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	27

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

N/A	N/A	N/A	N/A	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
31-05-2024	N/A	PRORROGA	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE 27

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

Las pólizas presentadas no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/02/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: XXXX NOMBRE: SEGUROS MUNDIALES S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.354.690,8	BQ-100076377	24-11-2023	1-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10.088.672,7	BQ-100076377	24-11-2023	30-04-2024
Estabilidad de la Obra	\$ 60.532.036,2	BQ-100076377	30-04-2024	30-04-2029
Calidad	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pedios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000	BQ-100020593	18-09-2023	30-04-2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	27

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conduce desde corregimiento de Cien pesos al municipio de Repelón. PR 0+000 (latitud 10,540917 longitud -75,218747) y punto de referencia final PR 00 + 219 (latitud 10,538947 longitud -75,218408).

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,22 Km

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 3391 de 2023

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	3391 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CIENTOS PESOS (REPELON ATLANTICO)	NIT:	901.613.630-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CIENTOS PESOS, MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	01 de diciembre de 2023	2023S-VBOG-025313	SVR
VALOR INICIAL:	\$ 200.999.052		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 200.999.052		
ANTICIPO	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 27

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	30 de abril de 2024 - 3,40 meses
PRÓRROGA 2:	30 de mayo de 2024 – Un (1) mes
PRÓRROGA 3:	30 de junio de 2024 – Un (1) mes
SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2023 hasta 18 de enero de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de junio de 2024

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1220223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 199.817.845	\$ 25.078.294	\$ 174.739.551
1220223	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$181.207	\$ 0,00	\$181.207,00
N/A	2023	N/A	N/A	\$ 1.000.000	\$ 0,00	\$ 1.000.000
TOTAL				\$ 200.999.052	\$ 25.078.294	\$ 175.920.758

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	\$11.874.345	N/A	N/A	\$11.874.345

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 27

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 5/06/2024, para el periodo 01 al 31 de mayo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 146.343.339	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 25.078.294	12,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00 %

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	27

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30-04-2024	N/A	PRORROGA	APROBADA

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31-05-2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

Las pólizas presentadas aún no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/01/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.199.810,4	NB-100288175	24-11-2023	1-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	27

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$10.049.952,6	NB-100288175	24-11-2023	30-04-2027
Estabilidad de la Obra	\$ 60.299.715,6	NB-100288175	30-04-2024	30-04-2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232.000.000,00	NB-100070505	18-09-2023	30-04-2024

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía que conecta San Juan de Tocagua a Péndales en el municipio de Luruaco.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4,7 Km

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		11	DE 27

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 3597 de 2023

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	3597 de 2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUAN DE TOCAGUA	NIT:	901.110.699-8
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JUAN DE TOCAGUA DEL MUNICIPIO DE LURUACO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2023	2023S-VBOG-023158	SVR
VALOR INICIAL:	\$201.832.970		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$201.832.970		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	30 de abril de 2024 – Cuatro (4) meses.		
PRÓRROGA 2:	31 de mayo de 2024 – Un (1) mes		
PRÓRROGA 3:	30 de junio de 2024 – Un (1) mes		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de junio de 2024		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1201623	2023	10	C-2402-0600-14-0-	\$ 200.651.763	\$ 29.053.282	\$ 171.598.481

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		12	DE 27

			2402041-02			
	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02			
1201623				\$181.207,00	\$ 0,00	\$181.207
N/A	2023	N/A	N/A	\$ 1.000.000	\$ 0,00	\$ 1.000.000
TOTAL				\$ 201.832.970	\$ 29.053.282	\$ 172.779.688

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	\$9.869.883	N/A	N/A	\$9.869.883
Acta de Ajuste No.4A	\$7.326.861	N/A	N/A	\$7.326.861

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 05/06/2024, para el periodo 01 al 31 de mayo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 147.149.836	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 29.053.282	14,39%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

3.4.1.1 ANTICIPO

Otorgado	N/A
----------	-----

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	27

Amortizado	N/A
Saldo	N/A

3.4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en
-------	------------	---------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 27

COMITÉ			trámite, en corrección o rechazado)
31-05-2024	N/A	PRORROGA	APROBADA

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

Las pólizas presentadas no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 17/05/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.366.594,0	BQ-100076270	24-11-2023	31-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10.091.648,5	BQ-100076270	24-11-2023	31-05-2027
Estabilidad de la Obra	\$ 60.549.891,0	BQ-100076270	30-04-2024	31-05-2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000,0	BQ-100020565	28-09-2023	31-05-2024

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	15	DE	27

...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PR 00 + 327 de la vía terciaria que conecta al municipio de Luruaco con la vereda Barrigón y punto de referencia final el inicio del casco urbano del municipio de Luruaco.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0,27 Km

4.0 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

MUNICIPIO: LURUACO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONVENIO No.	3686 de 2023		
CONTRATISTA:	FEDERACION COMUNAL DEL ATLANTICO	NIT:	800.211.805
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA FEDERACIÓN COMUNAL DEL ATLÁNTICO, MUNICIPIO DE LURUACO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2023	2023S-VBOG-023268	SVR

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 27

VALOR INICIAL:	\$200.820.030
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	\$200.820.030
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	30 de abril de 2024 – 4 meses
PRÓRROGA 2:	31 de mayo de 2024 – 1 mes
PRÓRROGA 3:	30 de junio de 2024 – 1 mes
SUSPENSIÓN N°1	29 de diciembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de junio de 2024

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1200923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$199.640.113	\$ 17.350.875	\$182.289.238
1200923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402112-02	\$179.917	\$ 0,00	\$179.917
N/A	2023	N/A	N/A	\$ 1.000.000	\$ 0,00	\$ 1.000.000
TOTAL				\$ 200.820.030	\$ 17.350.875	\$ 183.469.155

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	27

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. <u>3</u>	\$5.179.713	N/A	N/A	\$5.179.713

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 06 de fecha 5/06/2024, para el periodo 01 al 31 de mayo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 139.439.062	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 17.570.875	8.75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	0	0%

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%

Meta física ejecutada %: 0,00%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	27

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

**4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A

**4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30-05-2024	N/A	PRORROGA	APROBADA

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

Las pólizas presentadas aún no cuentan con fecha de aprobación en el SECOP

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		19	DE 27

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/01/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☒

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 40.164.006,0	NB-100289805	03-10-2023	1-03-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10.041.001,5	NB-100289805	03-10-2023	30-04-2027
Estabilidad de la Obra	\$ 60.246.009,0	NB-100289805	31-12-2023	30-04-2029
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 260.000.000,0	NB-100071024	03-10-2024	30-04-2024

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 27

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5 CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.3 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	4298 DE 2023		
CONTRATISTA:	BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN	NIT:	22.657.308 – 3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	05 de diciembre de 2023	2023S- VATL- 026361	SVR
VALOR INICIAL:	\$ 85.256.316,00		
VALOR ADICIONES:	\$28.418.772,00		
ADICIÓN 1:	28 de diciembre de 2023		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 113.675.088,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	27

PLAZO INICIAL:	HASTA 30 DE DICIEMBRE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	CUATRO (4) MESES
PRÓRROGA 2:	1 MES
PRORROGA 3:	1 MES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2024

5.4 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1287823	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 85.256.316,00	\$ 81.500.125	\$ 3.756.191
1445923	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 28.418.772	\$ 0,00	\$ 28.418.772
TOTAL				\$ 113.675.088	\$ 81.500.125	\$ 32.174.963

5.5 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	\$ 14.249.500	\$ 2.707.405		\$ 16.956.905

5.6 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 06 en el período 1 al 31 de mayo, el contrato reporta un avance de 71,67% y:

5.7 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 81.500.125 71,67%

Total, inversión ejecutada: \$ 81.500.125, 71,67%

5.8 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	27

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

5.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	PRORROGA	APROBADA
		PRORROGA	APROBADA
		PRORROGA	APROBADA

5.11. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 3

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

Las pólizas presentadas cuentan con fecha de aprobación en el SECOP del 18/03/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 06-05-2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		23	DE 27

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 11.371.159,60	320 -47 - 994000027043	09-11-2023	13-02-2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$22.742.319,20	320 -47 - 994000027043	09-11-2023	16-10-2027
Calidad del Servicio	\$ 34.113.478.80	320- 47 - 994000027043	09-11-2023	16-10-2025

5.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CE-I-ATL 132	2/05/2024	JAC DE TOCAGUA	OBSERVACIONES A AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO SOLIDARIO N° 3597-2023
CE-I-ATL 133	2/05/2024	TERRITORIAL INVIAS	ESTADO DE AVANCE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO SOLIDARIO
CE-I-ATL 134	2/05/2024	JAC ROTINET JAC CIEN PESOS JAC DE TOCAGUA FEDERACIÓN COMUNAL	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÓLIZAS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 27

CE-I-ATL 135	2/05/2024	JAC ROTINET	OBSERVACIONES A LOS COMPONENTES DISEÑO GEOMÉTRICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3350-2023
CE-I-ATL 136	3/05/2024	TERRITORIAL INVIAS FEDERACIÓN COMUNAL	PREOCUPACIÓN POR ENTREGA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES A AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO SOLIDARIO N° 3686-2023
CE-I-ATL 137	3/05/2024	TERRITORIAL INVIAS JAC DE TOCAGUA	PREOCUPACIÓN POR ENTREGA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES A AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO SOLIDARIO N° 3597-2023
CE-I-ATL 138	3/05/2024	TERRITORIAL INVIAS JAC CIEN PESOS	PREOCUPACIÓN POR ENTREGA DE RESPUESTA A OBSERVACIONES A AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO SOLIDARIO N° 3391-2023
CE-I-ATL 139	3/05/2024	JAC ROTINET	PREOCUPACIÓN ESTADO DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3350-2023
CE-I-ATL 140	7/05/2024	JAC ROTINET	OBSERVACIONES AL COMPONENTE DISEÑO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3350-2023
CE-I-ATL 141	7/05/2024	JAC CIEN PESOS	OBSERVACIONES AL COMPONENTE DISEÑO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3391-2023
CE-I-ATL 142	16/05/2024	JAC ROTINET	INVITACIÓN A COMITÉ OPERATIVO N° 08
CE-I-ATL 143	17/05/2024	JAC DE TOCAGUA	OBSERVACIONES AL COMPONENTE DE ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO (V2) CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3597-2023
CE-I-ATL 144	17/05/2024	TERRITORIAL INVIAS	SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 27

CE-I-ATL 145	20/05/2024	JAC CIEN PESOS	INFORMES DE REVISIÓN A LOS COMPONENTES DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3391-2023
CE-I-ATL 146	21/05/2024	JAC CIEN PESOS	ACTA DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVO. C-3391 DE 2023
CE-I-ATL 147	21/05/2024	JAC CIEN PESOS	SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA E INICIO DE OBRAS - CONVENIO SOLIDARIO N° 3391-2023
CE-I-ATL 148	22/05/2024	TERRITORIAL INVIAS	ESTADO DE CONVENIOS SOLIDARIOS MUNICIPIOS DE LURUACO Y REPELÓN
CE-I-ATL 149	24/05/2024	JAC ROTINET JAC CIEN PESOS JAC DE TOCAGUA FEDERACIÓN COMUNAL	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS
CE-I-ATL 150	24/05/2024	FEDERACIÓN COMUNAL	INVITACIÓN COMITÉ DE OBRAS CONVENIO N° 3686 DE 2023
CE-I-ATL 151	27/05/2024	JAC DE TOCAGUA	OBSERVACIONES AL COMPONENTE DE DISEÑO GEOMÉTRICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO (V3) CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONVENIO SOLIDARIO N° 3597-2023
CE-I-ATL 152	27/05/2024	TERRITORIAL INVIAS JAC DE TOCAGUA	ACTA DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVO. C-3597 DE 2023
CE-I-ATL 153	27/05/2024	JAC DE TOCAGUA	ACTA DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVO. C-3597 DE 2023
CE-I-ATL 154	28/05/2024	FEDERACIÓN COMUNAL	OBSERVACIONES A LOS COMPONENTES DE DISEÑO GEOMÉTRICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO (V2)
CE-I-ATL 155	28/05/2024	TERRITORIAL INVIAS FEDERACIÓN COMUNAL	ACTA DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVO. C-3686 DE 2023
CE-I-ATL 156	28/05/2024	FEDERACIÓN COMUNAL	SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA E INICIO DE OBRAS - CONVENIO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		26	DE 27

			SOLIDARIO N° 3686-2023
CE-I-ATL 157	29/05/2024	TERRITORIAL INVIAS	SOLICITUD ADICIÓN DE RECURSOS Y PRORROGA HASTA 31 DE JULIO 2024
CE-I-ATL 158	30/05/2024	JAC ROTINET JAC CIEN PESOS JAC DE TOCAGUA FEDERACIÓN COMUNAL	SOLICITUD DEL PLAN DE COMPRAS, CRONOGRAMA, PROGRAMA DE INVERSIÓN
CE-I-ATL 159	30/05/2024	TERRITORIAL INVIAS	ACLARACIÓN PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCE CONVENIOS SOLIDARIOS N° 3350 (ROTINET) Y 3391 (CIEN PESOS)
CE-I-ATL 160	31/05/2024	TERRITORIAL INVIAS	SOLICITUD DE PRORROGA HASTA 30 DE JUNIO 2024

5.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos técnicos dentro de este periodo.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentan inconvenientes de aspectos administrativo y financiero dentro de este periodo.

6.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentan inconvenientes de aspectos jurídicos dentro de este periodo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	27	DE	27

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del Contrato de Interventoría No. 4298 de 2023.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

No se presentan recomendaciones o acciones a seguir.

Cordialmente,

Diana Maria Vanegas

Firmado digitalmente por
VANEGAS JARAMILLO
DIANA MARIA

DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO

C.C. No.22.446.555 de Barranquilla

Supervisora del Contrato de Interventoría