

 <div>ALCALDÍA DE CURUMANI</div>	<div>FORMATO</div> <div>INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS</div> <div>CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON</div>
---	--

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1592, MUNICIPIO DE CURUMANI
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI – CESAR.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Corregimiento de San Roque Municipio de Curumaní-Cesar.		
BENEFICIARIO:	Municipio de Curumaní-Cesar		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$1.250.000.000)	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	Para la ejecución del proyecto, aporta un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del precitado proyecto.	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 1.250.000.000	
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-09-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/05/2021	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	30/08/2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO		DESDE: 18 de Mayo de 2023
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Ing. REMBERTO MARTINEZ	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
	Ing. IVÁN DARÍO GONZÁLEZ	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Arq. RAFAEL ORTIZ RAMIRES		
	Arq. FAVIO ROSERO		
	Arq. EDWIN TORRES		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 42021	2021-08-19	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	AA058523	26-10-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	11-06-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	1 PRÓRROGA	FECHA: 31/10/2022	
	2 PRÓRROGA	FECHA: 31/12/2022	
	3 PRÓRROGA	FECHA: 30/04/2023	
	4 PRÓRROGA	FECHA: 31/08/2023	
	5 PRÓRROGA	FECHA: 28/02/2024	
	SUSPENSION (solicitud el 23 de febrero de 2024)	FECHA: 27/02/2024 (114 días)	

 <div>ALCALDÍA DE CURUMANI</div>	<div>FORMATO</div> <div>INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS</div> <div>CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON</div>
---	--

	REINICIO (Acta No. 1)	FECHA: 20/06/2024
	Solicitud de ampliación o prórroga (solicitud el 5 de junio de 2024)	FECHA: 30/08/2024
PÓLIZA No. AA058523 SEGÚN ACTUACIÓN	FECHA: 11/05/2022 – 1/05/2023	
	FECHA: 1/10/2022 – 31/07/2023	
(Vigencia nueva del amparo) EQUIDAD SEGUROS	FECHA: 13/10/2022 – 30/11/2023	
	FECHA: 30/04/2023 – 31/03/2024	
	FECHA: 31/08/2023 – 31/08/2024	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 83.332.872,42	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 41.666.436,21	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$ 0.	
VALOR DE OBRA	\$ 1.041.667.306,83	
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 83.333.384,55	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$ 0	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	12-11-2021	\$375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito.	NO APLICA	30-11-2021	\$375.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	Del 20% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIOI equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	20%	30-06-2023	\$250.000.000

ÚLTIMO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	%	DD/MM/AAAA	\$
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 1.000.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
AA058523	Cumplimiento	\$ 254.195.002,34	31/08/2023	31/08/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: LPMC 004-2021	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI - CESAR		\$ 1.124.991.871,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28337&q-recaptcha-response=03AGdBq25TAwMVwL0OT-JytFybeOj8CitYOps-iUlaRI-ql4y6fT8mDbaUf6H9Hoc9FbMwKnWawdVYnccP1QEbEoV9trJYQdQT5LTUmdEOXDqeR0kbK4pzpFhRtH1h9Q-UOMSADX2QJknYuaD3_7Krz18e6Vc6zvRJKQqIvaRsAGYApWr2vqgNWrpMdh9fK8O_148Wahg8ll6YRRLfQ87bnKMhOcZz9K07YAl8r96gqySJQ2GMu7pby5Vpmaz9IQ1FcavQI4BGLHUFVMugM5EcsUn7ujRkrg_Y5iWhXj6Urd-RENGYJeLx8uyRhFRJSE7hv2TeL0vgERhthzIztj_yMKvk3g9CTOGKliMSV6zM7DB2JAVC7KXCu6V6iGqPI4jaQI-9zzsvp0PIVIMXHUqvi56tLSaBVrdEPrg8Glo4xayOLki2vLDziBnjFCpb0ni7W7ITYUVF-ER3N_ZdqR_oaTm7tcpjp5bw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	OTRO –SI MODIFICATORIO No.001 Para adicionar en valor: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS		\$ 20.975.011,72 (valor adicional)
	23/08/2022		\$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio Sacúdete San Roque Nit: 901.557.178-1		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24 de febrero de 2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI MODIFICATORIO 1	MODIFICANDO LA FORMA DE PAGO	
	OTROSI MODIFICATORIO 2	31/10/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 3	31/12/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 4	15/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 5	30/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 6	15/06/2023	

 ALCALDÍA DE CURUMANI	FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
--	--

Fecha Inicial de terminación del contrato	20-08-2022	Fecha Actual de terminación del contrato	15-08-2023
SUSPENSION 1	19 de mayo de 2023		Ver anexo
REINICIO 1	19 de julio de 2023		Ver anexo
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 1.145.966.883,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	11-44-101183457		
Ciudad y fecha de expedición	Bogotá, 31 de mayo de 2023		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	11-40-101045846		

Ciudad y fecha de expedición	Bogotá, 29 de junio de 2023		
TIPO DE AMPARO	COBERTURA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	\$ 229.193.376,60	20/01/2022 – 15/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	\$ 16.665.022,00	20/07/2022 – 20/07/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20%	\$ 229.193.376,60	Ampara 5 años a partir del acta de entrega a satisfacción de la obra
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	\$ 57.298.344,15	20/01/2022 – 15/06/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	\$ 343.790.064,90	Ampara 5 años a partir del acta de entrega a satisfacción de la obra
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	\$ 337.497.561,30	20/01/2022 – 15/06/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	300 SMMLV	\$ 300.000.000	20/01/2022 – 15/06/2023

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: CMA 002-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR	\$ 124.973.282,35
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12524021&q-recaptcha-response=03AGdBq26MGM-gvX23I2AlqhALu7L3suCHFkX4zbsY4y2wVxxoGUk9ubtKCF0YplhD0lcRvq9HgdEzFvwiBQuvrji9UMPE4ZL88z0FJfD_8UFu_uUY6V56wdMdhv4SZombKQ6K6cfXU6AgZzpTDeTMknak9d61-xNVzy4xPxndQKIzIoVKTavnBQX-OpwxMArdxNyuC1wDtfJzPPwvu2DkqZ98gzurhOmXUp_bNZIVeVR0AZiF9C9ppPi0n97V4bU3aeiOJyLbolorfinju1p_MHvY8fj3CWWh5kybSvJwwsMM5OISpwsNBNS6NRq3PBDF_TiRjewA6huvUwzqGCKE8TC2opT4nnPWWdT9sEVZDpSu63WdtDMkp-QINuqUYpXF1cNF0oV0KPgsWbKTxKwXmPaTSsE54kWWvTIdy7Yn6MdZWzl_eR-1sOhTOy9ePe4cRMo3x1ds4A10s8sJo5YGR3kmPJuyBTMw	
	N/A	\$ 0,00

 ALCALDÍA DE CURUMANI	FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
--	--

Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		\$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio CSC Sacúdete Curumaní Nit: 901.557.688-6		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24 de febrero de 2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	31/10/2022	
	PRÓRROGA 2	31/12/2022	
	PRÓRROGA 3	15/04/2023	
	PRÓRROGA 4	30/04/2023	
	PRÓRROGA 5	15/06/2023	
SUSPENSION 1	19 DE MAYO	REINICIO: 19 DE JULIO DE 2023	
Fecha Inicial de terminación del contrato	21/08/2022	Fecha Actual de terminación del contrato	15/08/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 124.973.282,35
COMPañÍA ASEGURADORA	ZURICH SEGURO S.A		
PÓLIZA No.	SGPL-26867290-1		
FECHA DE LA PÓLIZA	8 de febrero de 2022		
	Barranquilla - Atlántico		

5. INFORME TECNICO

INTRODUCCION	
---------------------	--

➤ *Avance de Estudios, Diseños y de Obra*

CONTRATO DE OBRA N° 092 de 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	100%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$ 1.062.641.773,96
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	\$ 1.062.641.773,96
OBSERVACIONES:	

➤ *Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra*

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 093 de 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	100 %
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$ 124.973.282,35
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	\$ 0.0
OBSERVACIONES:	

➤ *Gestión técnica y documental.*

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

 ALCALDÍA DE CURUMANI	FORMATO INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON
--	--

FECHA COMITÉ	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES
--------------	--------	--------------------------

FECHA OFICIO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO RECIBE	QUIEN

➤ *Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.*

NOMBRE	CARGO
Jesús Eduardo Manzano Portillo	Secretario de planeación y obras

➤ *Información Avance Físico – Avance Financiero*

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	FECHA	VALOR	AMORTIZADO
1	Estudios y diseños	341	4 de abril de 2022	\$ 83.325.108,96	
2	Anticipo 30%	828	15 de junio de 2022	\$337.497.561.30	
3	Acta parcial de pago No. 1	1840	Diciembre de 2022	\$ 432.208.914,01	\$129.314.971,65
4	Acta parcial de pago No. 2		Julio de 2023	\$ 198.500.592,04	\$ 59.204.061,56

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	Actividades desarrolladas:	EJECUTADO	100%
	OBSERVACIONES:		

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	Se prevé un posible incumplimiento, debido a la poca actividad física en el proyecto.
--	---

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

	9/10/2024	17/10/2024	29/10/2024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO SUPERVISOR	APOYO - ELABORÓ
---	-----------------

Se Anexan () Folios