



INT-IDRY -CTO-289-028

Yopal 20 de marzo de 2025

Señores:

INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL "IDRY"

Complejo Deportivo Los Hobos, Calle 24 No, 40-14.

ASUNTO: ENTREGA DE LA PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IDRY-CMA-289-2024.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las disposiciones del Contrato de Interventoría No. IDRY-CMA-289-2024, me permito entregar el acta parcial No. 3 del contrato de interventoría, correspondiente al periodo de 20/02/2025 a 17/03/2025, que incluye el seguimiento y análisis de las actividades realizadas, avances alcanzados, y las observaciones en el desarrollo de la obra contrato No. IDRY-LP-287-2024 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL."

Adjunto la documentación requerida por la entidad, a la presente acta parcial No. 3 de interventoría para su revisión y aprobación. Estaré atento a cualquier comentario o requerimiento adicional que se derive del análisis del mismo.

Sin más en particular,


R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ
CONSORCIO HOBO 2024
901868537-7
Folios (89)

 **SECRETARIA**
IDRY
RECIBIDO: Laura R. t.
FECHA: 20-03-2025
HORA: 4:39 PM
RADICADO #: 367

YOPAL-CASANARE: CRA 24 No 08-49 OFC. 201
TELEFONOS: 3212389346
consorciohobo2024@gmail.com

 Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p>	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

INFORME ACTA PARCIAL No. 3
PERIODO 20/02/2025 a 17/03/2025
IDRY- # IDRY-CMA-289-2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DECONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

PRESENTADO A:
AMERICA ISABEL GALVAN SIERRA
SUPERVISIÓN


CONTRATISTA:
CONSORCIO HOBO 2024

MUNICIPIO DE YOPAL – DEPARTAMENTO DE CASANARE
MARZO DE 2025

 NIT: 800.117.801-9	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p> INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	 NIT: 891.855.017
--	---	--

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este informe ha distribuido como se indica a continuación, las observaciones que resulten de esta revisión y aplicación deben ser informadas al Contratista CONSORCIO HOBO 2024, para proceder a realizar las modificaciones a que haya lugar.

DEPENDENCIA CONTRATANTE	
INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL	
 AMERICA ISABEL GALVAN SIERRA SUPERVISIÓN	
ELABORÓ:	
 CONSORCIO HOBO 2024 Nit: 901868537-7 RL/ CAMILO PEDRAZA DIAZ INTERVENTORIA CONTRATADA	

 Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal NIT: 800.117.801-9	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE" INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	 MUNICIPIO DE YOPAL NIT: 891.855.017
---	--	---

1. Contenido

1. INTRODUCCIÓN	5
2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	6
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	6
2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	6
3. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATOS DE SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA Y OBRA	7
3.1 INFORMACION JURÍDICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	7
3.2 PÓLIZAS DE GARANTÍAS:	9
3.2.3 ADICIONES PRESUPUESTALES	11
3.2.4 SANCIONES	13
3.2.5 ACCIONES LEGALES	13
3.2.6 ACTAS TRAMITADAS	13
3.2.7 ACTAS TECNICAS	13
3.3 RELACIÓN DE PERSONAL DEL PROYECTO	14
4. INFORME TÉCNICO	17
4.1 ETAPA PRE CONSTRUCTIVA	17
4.2. ETAPA CONSTRUCTIVA	17
5. CONTROL Y AVANCE	21
5.1. CONTROL Y AVANCE CONTRATO DE OBRA	21
5.2. CONTROL Y AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA	24
5.3. INFORME TECNICO CONTROL DE CALIDAD DE OBRA	27
5.4. REGISTRO Y CONTROL DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	28
5.5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO	28
6. INFORME ESTADO LEGAL DE LOS CONTRATOS	29
7.0. INFORME FINANCIERO	29
7.1. CONTROL DE INVERSIÓN CONTRATO DE OBRA	29
7.2. CONTROL DE INVERSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	30
7.3. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA	31
7.4. CONTRO DE AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	33

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

8. INFORME TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.....	34
9. INFORME AMBIENTAL.....	34
9.1. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL	34
9.2. PROGRAMA DE MANEJO DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y SEÑALIZACIÓN GENERAL	35
9.3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS	35
9.4. PRN PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LOS RECURSOS NATURALES.....	36
10. LISTADO DE ANEXOS INTERVENTORÍA	36

	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p>	 <p align="center">MUNICIPIO DE YOPAL</p>
<p align="center">NIT: 800.117.801-9</p>	<p align="center">INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024</p>	<p align="center">NIT: 891.855.017</p>

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal (IDRY) presentó a la alcaldía municipal el proyecto denominado "Construcción centro de entrenamiento de deportes de contacto en las instalaciones del complejo deportivo El Hobo", identificado con el código BPIN 2023850010013 en fase de factibilidad. Este proyecto busca atender la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para la práctica de deportes de contacto, como boxeo, judo, taekwondo y karate, en un espacio que actualmente no satisface la demanda de deportistas.

El 1 de octubre de 2024, se firmó el acta de inicio del contrato de interventoría, marcando un hito clave en el desarrollo del proyecto. Este inicio estuvo condicionado por la elaboración del informe preconstructivo, que consistió en una revisión exhaustiva de la información técnica y documental del proyecto, disponible en el IDRY. Esta revisión tuvo como objetivo identificar aspectos técnicos críticos y documentales necesarios para garantizar una correcta ejecución de las obras. Los resultados de este análisis permitieron definir los elementos esenciales para el inicio de las actividades físicas, estableciendo una base sólida para el desarrollo del contrato de obra.

El contrato de obra (IDRY-LP-287-2024), con un valor de \$2.135.966.661,00, inició formalmente el 18 de octubre de 2024, tras la validación del informe preconstructivo y la formalización del proceso con los actores correspondientes.

El acta parcial No. 1 de interventoría registro todas las actividades desarrolladas y ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 17 de diciembre de 2024. Con un valor ejecutado de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS / MTC (\$ 78.693.029,24).

El acta parcial No. 2 de interventoría registro todas las actividades desarrolladas y ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2024 al 19 de febrero de 2025. Con un valor ejecutado de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS / MTC (\$ 193.650.263,66), la cual se encuentra en tramite por la entidad para pago.

El presente informe de acta parcial No. 3 de interventoría registra todas las actividades desarrolladas y ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero al 17 de marzo de 2025. En este documento se detallan las labores realizadas con la debida oportunidad y

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

especificidad, destacando los aspectos más relevantes para garantizar la trazabilidad del proyecto y sustentar el pago correspondiente por las actividades ejecutadas en este periodo.

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la construcción de un centro de entrenamiento para deportes de contacto en el complejo deportivo El Hobo, Yopal, Casanare, con un área total construida de 1.232,20 m². El diseño contempla un espacio rectangular sin columnas intermedias, con cubierta a doble altura (+9.65 m) para actividades deportivas, y se ejecutará conforme a las normativas vigentes en Colombia.

El sistema constructivo incluye estructuras de concreto armado, mampostería en bloque de concreto y arcilla, cubiertas livianas con estructura metálica, y ventanas de aluminio tipo persiana fija para optimizar iluminación y ventilación. El proyecto también incluye dos bodegas auxiliares y una rampa de acceso para garantizar la accesibilidad.

Este centro de entrenamiento tiene como objetivo resolver la falta de infraestructura para deportes de contacto, beneficiando a la comunidad deportiva de Yopal y el departamento de Casanare.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Localización del proyecto:




Imagen 1 localización general

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal NIT: 800.117.801-9	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE" INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	 MUNICIPIO DE YOPAL NIT: 891.855.017
---	---	---

3.2 PÓLIZAS DE GARANTÍAS:

3.2.1 INFORME EJECUTIVO GARANTIA ÚNICA Y SUS MODIFICACIONES CONTRATO DE OBRA.

Se firma el contrato de obra No. IDRY-LP-287-2024 el día 03 de septiembre de 2024 con el Instituto para el deporte y la recreación de Yopal-IDRY.

PÓLIZA FIRMA CONTRATO DE OBRA			FECHA POLIZA: 18/09/2024 FECHA APROBACION: 25/05/2025		
NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No	GARANTÍAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000102544-ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	\$ 208.210.213,00	16/09/2024	16/07/2025
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 104.105.107,00	16/09/2024	16/03/2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 416.420.426,00	CINCO AÑOS	
	400-74-994000025987-ANEXO 0	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$ 390.000.000,00	16/09/2024	16/03/2025

Se firma el acta de inicio del contrato de Obra No. IDRY-LP-287-2024 el día 18 de Octubre de 2024 con el Instituto para el deporte y la recreación de Yopal-IDRY, se actualizan las pólizas:

PÓLIZA FIRMA ACTA DE INICIO OBRA			FECHA: 28/10/2024 FECHA APROBACION: 25/02/2025		
NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No	GARANTÍAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000102544-ANEXO 1	CUMPLIMIENTO	\$ 208.210.213,00	16/09/2024	18/08/2025
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 104.105.107,00	16/09/2024	18/04/2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 416.420.426,00	CINCO AÑOS	
	400-74-994000025987-ANEXO 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$ 390.000.000,00	16/09/2025	18/04/2025

Se aprueba adicional de valor del contrato de Obra No. IDRY-LP-287-2024 el día 21 de enero de 2025 con el Instituto para el deporte y la recreación de Yopal-IDRY, se actualizan las pólizas:

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL NIT: 891.855.017
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	

VALOR:	\$ 383.836.610 M.L.C
FECHA ACTA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	01 DE MAYO DE 2025
ESTADO DE CONTRATO	EN EJECUCION

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.	
N° DE CONTRATO	IDRY-LP-287-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	16 de septiembre de 2024
CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y AL RECREACION DE YOPAL "IDRY"
NIT-CONTRATANTE:	800117801-9
CONTRATISTA:	CONSORCIO LEWIS - RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE EDUARDO RAMIREZ CABRERA
IDENTIFICACIÓN R/L:	C.C 1.026.277.774 de BOGOTÁ
NIT-CONTRATISTA:	901868919-7
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO:	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL:	\$2.082.102.127,00
VALOR ADICIONAL No.1:	\$53.864.534,00
VALOR TOTAL CON ADICIONAL:	\$2.135.966.661,00
FECHA ACTA DE INICIO:	18 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	17 DE ABRIL DE 2025
ESTADO DE CONTRATO	EN EJECUCION

 Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal NIT: 800.117.801-9	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE" INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	 MUNICIPIO DE YOPAL NIT: 891.855.017
---	--	---

Para la construcción del proyecto se designó una de las zonas verdes con las que cuenta el COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO de la ciudad de Yopal, la cual está libre de toda clase de vegetación de gran tamaño, únicamente cubierta por pasto tipo grama y otra clase de hierbas o maleza. Esta zona se encuentra delimitada al norte por el anillo peatonal del parque, al sur con el cerramiento del parque que lo separa de la calle 26b, al oriente también es delimitado por el anillo peatonal del parque, y en el occidente con el cerramiento del parque que lo separa de la carrera 40. Su extensión territorial es de 2595 kilómetros cuadrados,4 y se sitúa a 317 kilómetros del distrito capital de Bogotá, el proyecto se localizará dentro del área urbana del municipio de Yopal, en las instalaciones del complejo deportivo los Hobos, sobre la Calle 24 No. 40-14, en las siguientes coordenadas, 5°20'43.98"N, 72°22'28.18"O.

3. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATOS DE SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA Y OBRA

3.1 INFORMACION JURÍDICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	
No DE CONTRATO	IDRY-CMA-289-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	18 de septiembre de 2024
CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y AL RECREACION DE YOPAL "IDRY"
NIT-CONTRATANTE:	800117801-9
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOBO 2024
NIT-CONTRATISTA:	901868537-7
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO PEDRAZA DIAZ
C.C R/L:	74.184.643
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DECONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO:	SIETE (7) MESES

 Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

PÓLIZA FIRMA ADICIONAL OBRA			FECHA: 28/01/2025 FECHA APROBACION:		
NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No	GARANTÍAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000102544-ANEXO 2	CUMPLIMIENTO	\$ 213.596.667,00	16/09/2024	18/08/2025
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 106.798.334,00	16/09/2024	18/04/2028
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 427.193.333,00	CINCO AÑOS	
	400-74-994000025987-ANEXO 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$ 390.000.000,00	16/09/2025	18/04/2025

3.2.2 INFORME EJECUTIVO GARANTÍA ÚNICA Y SUS MODIFICACIONES CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Se firma el contrato de Interventoría No. IDRY-CMA-289-2024 el día 18 de septiembre de 2024 con el Instituto para el deporte y la recreación de Yopal-IDRY.

PÓLIZA FIRMA CONTRATO DE INTERVENTORÍA			FECHA: 20/09/2024 FECHA APROBACION: 25/05/2025		
NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No	GARANTÍAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000107393-ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	\$ 38.383.661,00	18/09/2024	18/08/2025
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 38.383.661,00	18/09/2024	18/04/2028
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 38.383.661,00	18/09/2024	18/08/2025
	605-74-994000024410-ANEXO 0	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$ 260.000.000,00	18/09/2024	18/05/2025

Se firma el acta de inicio del contrato de Interventoría No. IDRY-CMA-289-2024 el día 01 de Octubre de 2024 con el Instituto para el deporte y la recreación de Yopal-IDRY, se actualizan las pólizas:

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

PÓLIZA FIRMA ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA			FECHA: 20/11/2024 FECHA APROBACION:		
NOMBRE ASEGURADORA	PÓLIZA No	GARANTÍAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000107393-ANEXO 1	CUMPLIMIENTO	\$ 38.383.661,00 ✓	01/10/24 ✓	01/09/25 ✓
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ 38.383.661,00 ✓	01/10/24 ✓	01/05/28 ✓
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 38.383.661,00 ✓	01/10/24 ✓	01/09/25 ✓
	605-74-994000024410 ANEXO 1	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 260.000.000,00 ✓	18/05/25 ✓	01/06/25 ✓

3.2.3 ADICIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO DE OBRA.

En concordancia con las actuaciones propias de la interventoría, se recibió una solicitud de adición en tiempo y valor por parte del contratista de obra, en la cual, señalaba y relacionaba los aspectos aprobados por parte de la supervisión del contrato en los diversos comités técnicos, en los que fueron presentados a consideración de las partes, respecto de la necesidad de adicionar ítems no previstos al contrato de obra, así como unas mayores cantidades de obra, que generarían un balance de modificación y adición presupuestal al contrato de obra, y los que además eran requeridos para la correcta ejecución de los trabajos, de la misma manera y bajo la instrucción y diseños presentados por parte de la supervisión del contrato, referente a las rampas de acceso al proyecto, se plasmaron y cuantificaron las cantidades de obra actualizadas, para lo cual se relacionan las actividades a continuación:

No.	ACTIVIDADES
3	PLACA CONTRAPISO
3.02	Relleno con material crudo de río T.m 3", compactado y transportado ✓
3.03	Relleno con material sub base triturada tamaño máximo 2", compactación para áreas pequeñas de cimentación con transporte ✓
3.04	Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m
3.05	Malla electrosoldada 0-5 o M 188
6	ESTRUCTURAS METALICAS
6.01	Estructura metálica en Acero ASTM- A500 C (incluye: suministro - fabricación pintura - montaje) ✓
6.02	Estructura metálica en Acero ASTM- A36 (incluye: suministro - fabricación pintura - montaje) ✓
12	CANALIZACIONES Y TABLEROS
12.01	Canalización ducto Conduit PVC DB tipo pesado 2x 1.1/2", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río. ✓
13	ACOMETIDAS EN BAJA TENSION

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

13.01	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x6+1x8T AWG THHN/THWN- 2 600 V 90°C. Suministro e instalación
18	CONTRACTUAL ITEM NO PREVISTO-ANDEN
CINPA-1	Bordillo Prefabricado A- 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m
19	CONTRACTUAL ITEM NO PREVISTO-RAMPA
CINPR-1	Excavación a mano en material común
CINPR-2	Relleno con material sub base triturada tamaño máximo 2", compactación para áreas pequeñas de cimentación con transporte
CINPR-3	Sardinell Prefabricado A-10 (0.60 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m
CINPR-4	Loseta táctil guía discapacitados para piso en loseta prefabricada color A-56 (40x40x6), incluye base 4 cm arena nivelación y sello de arena
CINPR-5	Loseta prefabricada color A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm. mortero 1 :4 v sello de arena
CINPR-6	Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm, mortero 1 :4 y sello de arena
20	ITEM NO PREVISTOS-RAMPA
INPR-1	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)
INPR-2	Rejilla prefabricada en concreto reforzado A=0.40 m e=0.06 m. Suministro e Instal.
21	ITEM NO PREVISTOS-MURO
INPM-1	Dovela sencilla en concreto 0,09*0,09 m con anclaje en varilla 1/2" con epoxico para muro estructural
INPM-2	Varilla grafil 4mm

A la fecha de presentación de este informe, se ha obtenido la aprobación por parte de la supervisión la adición en valor al contrato de obra No. IDRY-LP-287-2024. Cabe destacar que, en los distintos comités realizados hasta la fecha, se han emitido una serie de precisiones de carácter técnico, las cuales han sido plenamente conocidas y aprobadas por las partes involucradas, así como las presentadas en el informe pre constructivo presentado por parte de esta interventoría.

Consecuente con lo mencionado, se resalta que la interventoría ha realizado entrega de toda la documentación requerida para los trámites administrativos y presupuestales correspondientes. Y que para el día 22 de enero de 2025, la entidad contratante IDRY, suscribió la MINUTA DEL OTROSÍ ADICIONAL No 1 con el contratista de obra, por el valor solicitado, soportado en las modificaciones, recomendaciones y aspectos técnicos para la correcta ejecución de los capítulos y en actividades, en donde estos han quedado establecidos en las respectivas actas modificatorias. Además, se ajustó la programación y el flujo de inversión en consecuencia.

VALOR ADICIÓN	NUMERO	CAUSALES	FECHA
\$53.864.534,00	No. 1	Ajustes a componentes estructurales, arquitectónicos y componentes eléctricos.	22-01-2025

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOB0 DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

3.2.4 SANCIONES

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
0	0	0	0

A la fecha de presentación de este informe no se han realizado sanciones a ninguno de los contratos (SUPERVISION, INTERVENTORIA, OBRA)

3.2.5 ACCIONES LEGALES

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO
0	0	0	0

A la fecha de presentación de este informe no se han realizado acciones legales al contrato de OBRA.

3.2.6 ACTAS TRAMITADAS

CONTRATO DE OBRA IDRY-LP-287-2024				
No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1	13/11/2024	\$2.082.102.127,00	N/A
2	ACTA PARCIAL OBRA No.1	25/11/2024	\$211.562.286,00	N/A
3	ACTA PARCIAL OBRA No. 2	17/12/2024	\$188.028.089,00	N/A
4	ACTA MODIFICATORIA ADICIONAL No. 2	22/12/2024	\$53.864.534,00	Valor final del contrato \$2.135.966.661,00
5	ACTA PARCIAL OBRA No. 3	30/01/2025	\$101.152.792,00	N/A
6	ACTA PARCIAL OBRA No. 4	24/02/2025	\$1.004.452.804,00	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDRY-CMA-289-2024				
1	ACTA PARCIAL INTERVENTORÍA No. 1	17/12/2024	\$ 78.693.029,00	N/A
2	ACTA PARCIAL INTERVENTORÍA No. 2	24/02/2025	\$193.650.263,66	N/A

3.2.7 ACTAS TECNICAS

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	LUGAR
1	COMITÉ 17	21/02/2025	Complejo deportivo el Hobo-Sala de juntas-IDRY
2	COMITÉ 18	28/02/2025	Complejo deportivo el Hobo-Sala de juntas-IDRY
3	COMITÉ 19	07/03/2025	Complejo deportivo el Hobo-Sala de juntas-IDRY

 INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YOPAL	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOB0 DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

4	COMITÉ 20	14/03/2025	Complejo deportivo el Hobo-Sala de juntas-IDRY
---	-----------	------------	--

En el informe mensual No.5 de la interventoría entregado el día 07/03/2025 se especifica lo desarrollado en los comités 15 hasta el 18.

3.3 RELACIÓN DE PERSONAL DEL PROYECTO

LISTADO DE PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Durante el desarrollo del proyecto, se llevó a cabo el control y verificación del personal suministrado por el contratista de obra, asegurando el cumplimiento de la afiliación al sistema de seguridad social y parafiscales. Para el mes de enero de 2025 No. 9481363719, con fecha de pago 05/02/2025 y el mes de febrero 9482778035, con fecha de pago 05/03/2025. El contratista ha entregado los correspondientes soportes de pago de dichos aportes.

Para una verificación detallada de las planillas correspondientes a los meses de enero y febrero, se recomienda consultar el informe mensual N.º 5 de la interventoría y informe mensual No. 5 de obra. A continuación, se presenta una tabla con el listado del personal operativo y administrativo del contrato de obra.

PERSONAL ADMINISTRATIVO				
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
Director de obra	Jorge Eduardo Ramírez Cabrera	1026277774	18/10/2024	N/A
Residente de obra	Luis Alejandro Orjuela Cano	1116789686	18/10/2024	N/A
Profesional SST	Mayra Alejandra González González	1121922524	18/10/2024	N/A

PERSONAL OPERATIVO				
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA	DIEGO ALBERTO QUESADA DULCEY	1.116.865.642	18/10/2024	N/A
MAESTRO OBRA	BONIFACIO MARTINEZ HERNANDEZ	9.656.996	21/10/2024	N/A
OFICIAL OBRA	ESNEIRO BENITEZ SAENZ	7.366.265	21/10/2024	15/01/2025
OFICIAL OBRA	OLIMPO GAMBOA RENTERIA	11.796.589	22/10/2024	15/01/2025
OFICIAL OBRA	JUAN ALIPIO CANO VARGAS	4.148.138	28/10/2024	03/11/2024

 <p>IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal</p>	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p>	 <p align="center">MUNICIPIO DE YOPAL</p>
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

PERSONAL OPERATIVO				
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
OFICIAL OBRA	CRISTIAN ARMANDO CANTOR GRASS	1.115.856.652	28/10/2024	N/A
OFICIAL OBRA	RAFAEL FONSECA PACAGUY	74.857.800	19/11/2024	19/02/2025
AYUDANTE OBRA	JOSE RAMON FONSECA PACAGUI	9.658.513	19/11/2024	15/01/2025
AYUDANTE OBRA	YUBER ANGEL RODRIGUEZ OVEJERO	1.118.544.227	19/11/2024	N/A
AYUDANTE OBRA	MARTIN HERNANDEZ GUERRERO	15.451.685	20/11/2024	22/02/2025
OFICIAL OBRA	MIGUEL ANGEL MARTINEZ BONILLA	1.106.893.508	20/11/2024	04/12/2024
OFICIAL OBRA	EDILBERTO MORALES PARADA	9.659.423	20/11/2024	21/11/2024
AYUDANTE OBRA	PABLO ENRIQUE EGUE CATAÑO	9.659.111	21/11/2024	22/11/2024
AYUDANTE OBRA	ORLANDO CERON MONTAÑA	4.144.031	21/11/2024	12/01/2025
OFICIAL OBRA	FAUSTINO MARTINEZ HERNADEZ	79692956	25/11/2024	02/12/2024
OFICIAL OBRA	EDWIN ARLEY SUAREZ AREVALO	1.118.544.981	25/11/2024	26/11/2024
AYUDANTE OBRA	ARIEL MORA RODRIGUEZ	1.118.531.958	26/11/2024	29/12/2024
AYUDANTE OBRA	FRANCISCO JAVIER PEREZ PORTO	1.118.546.502	26/11/2024	27/11/2024
OFICIAL OBRA	FRANKYN DANIEL CELY PATIÑO	74.085.218	04/02/2025	N/A
OFICIAL OBRA	ANDRES FELIPE BELTRAN MONTAÑA	74.814.883	10/02/2025	11/02/2025
OFICIAL OBRA	JUAN JOSE MOLINA MOLINA	7.163.990	10/02/2025	N/A
AYUDANTE OBRA	ALEX EUSEBIO BUSUY NIÑO	1.007.479.282	10/02/2025	11/02/2025
AYUDANTE OBRA	JOSE DAVID YEPEZ MISAL	6.576.117	13/02/2025	14/02/2025
AYUDANTE OBRA	CRISTIAN RAFAEL PACHECO JIMENEZ	1.085.113.507	19/02/2025	14/03/2025
OFICIAL OBRA	JOSE EFRAIN URBANO	74.770.018	04/03/2025	N/A
OFICIAL OBRA	ORLANDO USCATEGUI RINCON	9.396.312	04/03/2025	09/03/2025
OFICIAL OBRA	EDUARDO HORTUA GONZALEZ	1.118.534.078	04/03/2025	N/A
AYUDANTE OBRA	DANIEL RUBIO PEREZ	1.116.503.097	11/03/2025	N/A

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

LISTADO DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La siguiente relación de personal, obedece a los tiempos de dedicación de cada uno de los perfiles para el correcto desarrollo del contrato de interventoría:

PERSONAL INTERVENTORÍA					
CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% DEDICACIÓN	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
Director de interventoría	Edward Alexander Barreto Gutiérrez	79799614	40%	19/11/2024	N/A
Residente de interventoría	Camilo Pedraz Diaz	74184643	100%	01/10/2024	N/A
Especialista eléctrico	Elkin Armando Peña Velandia	80002985	25%	01/10/2024	N/A
Profesional SISOMA	Diana Mildreth Cuevas Meche	1118555277	25%	01/10/2024	N/A
Contador público	Blanca Cecilia Suarez Cordero	1099282203	10%	23/10/2024	N/A
Profesional en derecho	Camilo Andrés Chaparro Barrera	74181200	10%	27/10/2024	N/A
Secretaría	Angie Lorena Gómez Guillen	1118568292	100%	01/10/2024	N/A

Respecto de las obligaciones concernientes a las coberturas de seguridad social y aportes parafiscales del personal de la interventoría, se certifica que se dio estricto cumplimiento en con la cobertura para todos y cada uno de los trabajadores tanto profesionales, técnicos y operativos de la interventoría, es importante señalar, que el consorcio hobo 2024, conforme a sus aspectos de legalidad en cuanto a su conformación, esta posibilitado por realizar los aportes a dichos sistemas, por cualquiera de sus integrantes. Por lo tanto, se presentan las siguientes planillas:

- Planilla Director de Interventoría mes de febrero bajo la razón social de CONSORCIO HOBO 2024, planilla No. 9482167016 de fecha de pago 27/02/2025.
- Planilla Director de Interventoría mes de enero bajo la razón social de CONSORCIO HOBO 2024, planilla No. 9480790415 de fecha de pago 29/01/2025.
- Planilla Independiente del Director de Interventoría mes de enero bajo la razón social de EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ, planilla No. 32103308 de fecha de pago 06/02/2025.
- Planilla Independiente del Director de Interventoría mes de febrero bajo la razón social de EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ, planilla No. 32464462 de fecha de pago 05/03/2025.

 NIT: 800.117.801-9	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p> INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	 MUNICIPIO DE YOPAL NIT: 891.855.017
--	---	---

- Planilla personal mes de enero bajo la razón social de CAMILO PEDRAZA DIAZ, INTEGRANTE del CONSORCIO HOBO 2024, planilla No. 9482101071 de fecha de pago 27/02/2025 a nombre de CAMILO PEDRAZA DIAZ.
- Planilla personal mes de febrero bajo la razón social de CAMILO PEDRAZA DIAZ, INTEGRANTE del CONSORCIO HOBO 2024, planilla No. 9483315756 de fecha de pago 20/03/2025 a nombre de CAMILO PEDRAZA DIAZ.
- Planilla Residente de interventoría y Representante legal del mes de enero bajo la razón social de CAMILO PEDRAZA DIAZ, INTEGRANTE del CONSORCIO HOBO 2024, planilla No. 9480046797 de fecha de pago 08/01/2025.
- Planilla Residente de interventoría y Representante legal del mes de febrero bajo la razón social de CAMILO PEDRAZA DIAZ, INTEGRANTE del CONSORCIO HOBO 2024, planilla No. 9482141755 de fecha de pago 27/02/2025.

Para mayor detalle de lo establecido con anterioridad, se puede verificar en el informe No. 05 entregado el día 07 de marzo de 2025, en donde se incluyeron los soportes documentales correspondientes a los sistemas de seguridad social y parafiscales del personal de interventoría, así como los contratos celebrados con el personal cuando estos cuentan con contratos de prestación de servicios profesionales.

4. INFORME TÉCNICO

4.1 ETAPA PRE CONSTRUCTIVA

Etapa terminada, aprobada y recibida a satisfacción por la supervisión del contrato de interventoría.

4.2. ETAPA CONSTRUCTIVA

En el periodo transcurrido del 20 de febrero de 2025 al 17 de marzo de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades:

• ESTRUCTURA METÁLICA:

6.03. Cubierta sencilla modular 333C Aluzinc cal 26 curva prepintada por ambas caras:
La interventoría verificó que la instalación de la cubierta cumpliera con los estándares de calidad establecidos, evaluando el espesor del material, la resistencia mecánica y el recubrimiento de pintura en ambas caras del Aluzinc.

 NIT: 800.117.801-9	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p> INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	 MUNICIPIO DE YOPAL NIT: 891.855.017
--	--	---

El contratista de obra entregó los certificados de calidad del material y el recibo del material en obra, los cuales fueron revisados para garantizar el cumplimiento de los requerimientos especificados en el presupuesto y los planos del proyecto. Asimismo, se realizó la inspección de los elementos de fijación, soportes y sellos, asegurando su compatibilidad con el sistema de cubierta y su correcta instalación.

Previo al inicio de la instalación, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo del contratista de obra y de la interventoría llevaron a cabo una socialización sobre trabajos en altura. Durante esta actividad, se verificó el estado y uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y la implementación de medidas de seguridad en altura, como líneas de vida y puntos de anclaje. Esta actividad quedó registrada en el Informe Mensual No. 5 de la interventoría, entregado el 07 de marzo de 2025, donde se anexaron los certificados en altura y las afiliaciones del personal operativo involucrado en la instalación de la cubierta.

Durante la ejecución, la interventoría supervisó el método de fijación de las láminas, garantizando su correcta alineación, el cumplimiento de los solapes recomendados y la instalación adecuada de los elementos de sujeción para evitar filtraciones. Además, se realizó un seguimiento riguroso a las tolerancias de curvatura de la lámina, asegurando su adaptación a la geometría de la estructura metálica de cerchas y correas.

Al finalizar la instalación, se llevó a cabo una verificación de la impermeabilidad de la cubierta mediante una inspección bajo condiciones de lluvia. Durante esta evaluación, se detectaron dos puntos de filtración, por lo que se solicitó al contratista la ejecución inmediata de las correcciones necesarias para garantizar la estanqueidad del sistema. Tras la implementación de los correctivos, se constató la solución efectiva de las filtraciones, logrando la finalización satisfactoria de la actividad de instalación de la cubierta.

	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p>	
<p>NIT: 800.117.801-9</p>	<p align="center">INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024</p>	<p align="right">NIT: 891.855.017</p>



• MAMPOSTERÍA: /

7.01. Muro bloque concreto abujardado 0.15 m (15 x 20 x 40): La interventoría verificó que los bloques de concreto abujardado cumplieran con las especificaciones de resistencia, textura y acabado establecidas en el diseño estructural y arquitectónico.

Se supervisó la correcta alineación, nivelación y plomado del muro, garantizando que la instalación de los bloques sigue la técnica constructiva adecuada. Se comprobó que las juntas presentaran una distribución uniforme y que el espesor del mortero estuviera dentro de los rangos establecidos en las especificaciones técnicas.

Durante la inspección, se solicitó una muestra de alineación de los muros para evaluar su precisión y tomar decisiones correctivas de ser necesarias. Tras la validación visual por parte de la interventoría, se procedió con el seguimiento detallado de los tramos en ejecución.

Se supervisó la correcta disposición e instalación de los elementos no estructurales de refuerzo, incluyendo las dovelas y las conexiones con los grafiles, asegurando su adecuada integración con el sistema de mampostería.

Finalmente, se realizó la documentación fotográfica del proceso constructivo, registrando cada etapa de la ejecución del muro como parte del control de calidad y seguimiento del proyecto.

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal NIT: 800.117.801-9	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE" INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	 MUNICIPIO DE YOPAL NIT: 891.855.017
---	---	---



INPM-1. Dovela sencilla en concreto 0,09*0,09 m con anclaje en varilla 1/2" con epoxico para muro estructural: La interventoría verificó que las dovelas de concreto cumplieran con las especificaciones de resistencia y calidad exigidas en el diseño estructural. Asimismo, inspeccionó la varilla de 1/2" utilizada en el anclaje, garantizando que cumpliera con los requisitos de resistencia, longitud y traslapo de 75 cm tanto en la parte superior como en la inferior, conforme a lo estipulado en los planos estructurales.

Se validó que el adhesivo epóxico empleado en el anclaje cumpliera con las especificaciones técnicas establecidas, asegurando una óptima adherencia y transmisión de esfuerzos en la estructura.

Durante la ejecución, se supervisó la perforación y limpieza de los orificios en las vigas de cimentación y en la viga de entepiso, verificando la eliminación de residuos de polvo y humedad para garantizar la adecuada adherencia del epóxico a la varilla. Se inspeccionó la inserción y alineación de la varilla de 1/2", asegurando que alcanzara la profundidad especificada en el diseño y que su fijación fuera homogénea y libre de oclusiones de aire, evitando posibles fallas estructurales.

Para efectos de control y trazabilidad, se elaboró un registro fotográfico detallado de cada etapa del proceso, incluyendo la perforación, aplicación del epóxico, instalación de la varilla y fijación de las dovelas, con el fin de documentar la correcta ejecución de la actividad.

Además, tras la evaluación conjunta de la intervención y la supervisión, se aprobó la modificación del diseño inicial del muro divisorio de las bodegas, permitiendo que ambas caras quedaran lisas para lograr una mayor armonía arquitectónica en los espacios. Aunque el diseño arquitectónico contractual contemplaba una cara lisa y otra con acabado rústico, en obra se

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

ejecutó con doble acabado liso , logrando una simetría estética en las áreas de las bodegas , optimizando así la presentación final del proyecto.



5. CONTROL Y AVANCE


5.1. CONTROL Y AVANCE CONTRATO DE OBRA

Para el presente periodo del informe, comprendido desde el día 20 de febrero de 2025 al 17 de marzo de 2025, se encuentra la ejecución de los trabajos correspondientes cuantificándose el avance de ejecución de obra de la siguiente manera:

AVANCE SEMANAL		
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
Semana 1	0,25%	0,00%
Semana 2	0,57%	0,67%
Semana 3	0,28%	5,21%
Semana 4	1,11%	2,24%
Semana 5	2,41%	1,78%
Semana 6	1,77%	1,92%
Semana 7	1,68%	2,89%
Semana 8	1,44%	1,65%
Semana 9	1,31%	1,16%
Semana 10	0,37%	1,90%
Semana 11	1,31%	0,75%
Semana 12	0,52%	0,48%
Semana 13	0,78%	1,69%
Semana 14	1,31%	11,51%
Semana 15	3,55%	3,59%
Semana 16	1,87%	12,60%
Semana 17	1,38%	13,44%
Semana 18	10,33%	13,92%
Semana 19	12,89%	3,48%

Semana 20	13,26%	0,67%
Semana 21	4,54%	5,76%
Semana 22	4,88%	3,09%


AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO



AVANCE SEMANAL ACUMULADO		
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
Semana 1	0,25%	0,00%
Semana 2	0,81%	0,67%
Semana 3	1,09%	5,88%
Semana 4	2,20%	8,11%
Semana 5	4,62%	9,89%
Semana 6	6,38%	11,81%
Semana 7	8,06%	14,70%
Semana 8	9,51%	16,36%

Semana 9	10,82%	17,51%
Semana 10	14,54%	19,41%
Semana 11	13,43%	20,16%
Semana 12	13,95%	20,64%
Semana 13	14,74%	22,33%
Semana 14	16,04%	33,84%
Semana 15	19,59%	37,42%
Semana 16	21,46%	51,12%
Semana 17	22,84%	53,07%
Semana 18	33,17%	66,99%
Semana 19	46,06%	70,47%
Semana 20	59,32%	71,14%
Semana 21	63,86%	76,90%
Semana 22	68,74%	79,94%

AVANCE SEMANAL ACUMULADO PROGRAMADO VS EJECUTADO



Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema Sema
na 1 na 2 na 3 na 4 na 5 na 6 na 7 na 8 na 9 na 10 na 11 na 12 na 13 na 14 na 15 na 16 na 17 na 18 na 19 na 20 na 21 na 22


ACUMULADO % EJECUTADO	0,00%	0,67%	8,88%	1,19%	9,01%	1,83%	5,22%	7,03%	8,71%	9,42%	10,18%	1,58%	3,26%	3,44%	7,03%	9,63%	3,07%	6,99%	0,47%	1,14%	6,90%	0,00%
ACUMULADO % PROGRAMADO	0,25%	0,81%	1,09%	2,20%	4,62%	6,38%	8,06%	9,51%	0,82%	4,54%	3,43%	3,95%	4,74%	6,04%	9,59%	1,46%	2,84%	3,17%	6,06%	9,32%	3,86%	8,74%

% AVANCE

 Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p>	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

AVANCE MES ACUMULADO OBRA				
FECHA			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
MES 1	18/10/2024	17/10/2024	4,62%	9,90%
MES 2	18/11/2024	17/12/2024	10,82%	18,71%
MES 3	18/12/2024	17/01/2025	16,04%	23,44%
MES 4	18/01/2025	17/02/2025	46,06%	70,47%
MES 5	18/01/2025	17/03/2025	68,74%	79,94%

AVANCE MES ACUMULADO PROGRAMADO VS EJECUTADO




5.2. CONTROL Y AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para el presente periodo se cuantifica el avance en la etapa constructiva de la semana 20 hasta la semana 22 con corte al 17 de marzo de 2025, es decir se ejecutó seis días de la semana 22, realizados a la fecha del presente informe,

AVANCE SEMANAL		
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
Semana 1	0,82%	0,82%
Semana 2	0,82%	0,82%
Semana 3	4,59%	4,59%
Semana 4	4,63%	4,63%
Semana 5	3,17%	3,17%
Semana 6	3,17%	3,17%
Semana 7	3,17%	3,17%
Semana 8	4,63%	4,63%
Semana 9	3,17%	3,17%

Semana 10	3,17%	3,17%
Semana 11	3,17%	3,17%
Semana 12	6,05%	6,05%
Semana 13	3,17%	3,17%
Semana 14	3,17%	3,17%
Semana 15	3,17%	3,17%
Semana 16	4,63%	4,63%
Semana 17	3,17%	3,17%
Semana 18	3,17%	3,17%
Semana 19	3,17%	3,17%
Semana 20	6,05%	6,05%
Semana 21	3,17%	3,17%
Semana 22	2,72%	2,72%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO




	Sema na 1	Sema na 2	Sema na 3	Sema na 4	Sema na 5	Sema na 6	Sema na 7	Sema na 8	Sema na 9	Sema na 10	Sema na 11	Sema na 12	Sema na 13	Sema na 14	Sema na 15	Sema na 16	Sema na 17	Sema na 18	Sema na 19	Sema na 20	Sema na 21	Sema na 22
SEMANTAL % EJECUTADO	0,82%	0,82%	4,59%	4,63%	3,17%	3,17%	3,17%	4,63%	3,17%	3,17%	3,17%	6,05%	3,17%	3,17%	3,17%	4,63%	3,17%	3,17%	3,17%	6,05%	3,17%	2,72%
SEMANTAL % PROGRAMADO	0,82%	0,82%	4,59%	4,63%	3,17%	3,17%	3,17%	4,63%	3,17%	3,17%	3,17%	6,05%	3,17%	3,17%	3,17%	4,63%	3,17%	3,17%	3,17%	6,05%	3,17%	2,72%

% AVANCE

ACUMULADO		
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
Semana 1	0,82%	0,82%
Semana 2	1,64%	1,64%

Semana 3	6,23%	6,23%
Semana 4	10,86%	10,86%
Semana 5	14,03%	14,03%
Semana 6	17,20%	17,20%
Semana 7	20,37%	20,37%
Semana 8	25,00%	25,00%
Semana 9	28,17%	28,17%
Semana 10	31,34%	31,34%
Semana 11	34,51%	34,51%
Semana 12	40,56%	40,56%
Semana 13	43,73%	43,73%
Semana 14	46,90%	46,90%
Semana 15	50,07%	50,07%
Semana 16	54,70%	54,70%
Semana 17	57,87%	57,87%
Semana 18	61,04%	61,04%
Semana 19	64,21%	64,21%
Semana 20	70,26%	70,26%

AVANCE SEMANAL ACUMULADO PROGRAMADO VS EJECUTADO




	Sema na 1	Sema na 2	Sema na 3	Sema na 4	Sema na 5	Sema na 6	Sema na 7	Sema na 8	Sema na 9	Sema na 10	Sema na 11	Sema na 12	Sema na 13	Sema na 14	Sema na 15	Sema na 16	Sema na 17	Sema na 18	Sema na 19	Sema na 20	Sema na 21	Sema na 22
■ ACUMULADO % EJECUTADO	0,82%	1,64%	6,23%	10,86%	14,03%	17,20%	20,37%	25,00%	28,17%	31,34%	4,51%	40,56%	43,73%	46,90%	50,07%	54,70%	57,87%	61,04%	62,40%	62,96%	63,43%	66,15%
■ ACUMULADO % PROGRAMADO	0,82%	1,64%	6,23%	10,86%	14,03%	17,20%	20,37%	25,00%	28,17%	31,34%	4,51%	40,56%	43,73%	46,90%	50,07%	54,70%	57,87%	61,04%	62,40%	62,96%	63,43%	66,15%

% AVANCE

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL NIT: 891.855.017
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

AVANCE MES ACUMULADO				
FECHA			% PROGRAMADO	% EJECUTADO
MES 1	1/10/2024	31/10/2024	10,86%	10,86%
MES 2	1/11/2024	30/11/2024	25,00%	25,00%
MES 3	1/12/2024	31/12/2024	36,23%	36,23%
MES 4	1/01/2025	31/01/2025	54,70%	54,70%
MES 5	1/02/2025	28/02/2025	70,26%	70,26%
MES 6	1/03/2025	17/03/2025	76,15%	76,15%

AVANCE MES ACUMULADO PROGRAMADO VS EJECUTADO



La interventoría en cumplimiento de sus funciones técnicas, ambientales, administrativas, financieras, contables y jurídicas, realiza control y seguimiento al avance del contrato de obra. Se cuenta con un avance acumulado ejecutado a la fecha de corte del presente informe de 76,15%.

5.3. INFORME TECNICO CONTROL DE CALIDAD DE OBRA

Durante el periodo correspondiente al cobro, se llevó a cabo el seguimiento, control y verificación técnica de los equipos y procedimientos constructivos antes de iniciar las actividades de obra civil. Esto asegura que la ejecución del proyecto cumpla con los estándares normativos y las especificaciones técnicas, garantizando un desarrollo seguro y evitando fallas futuras debido a la falta de metodologías adecuadas o prácticas constructivas deficientes. Para ello, se consideraron las especificaciones técnicas del proyecto, las memorias de cantidades,

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal NIT: 800.117.801-9	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE" INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	 MUNICIPIO DE YOPAL NIT: 891.855.017
---	---	---

la planimetría y la aplicación de la Norma NSR-10, junto con las recomendaciones anexas al proyecto, al igual que los requerimientos realizados al contratista de obra, respecto de la necesidad de presentar los certificados de calidad de los materiales, los cuales se anexan en el informe mensual No. 5 presentado con anterioridad el día 07 de marzo de 2025, cumpliendo con la calidad necesaria para cada una de las actividades del proyecto.

Asimismo, la interventoría realiza el control de ensayos con el laboratorio IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS, localizado en la ciudad de Yopal, el cual cuenta con la idoneidad para el control de calidad requerido, evidenciado en el informe mensual No. 5 de la interventoría.

5.4. REGISTRO Y CONTROL DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Para el presente periodo de ejecución de obra se contó en campo con los siguientes equipos y/o maquinaria:

- Vibro compactador
- Mixer concreto premezclado con su autobomba, se evidencia que se encontró en buen estado, no presento fallas durante la operación, realizo ingreso para el descargue del concreto, vehículos propiedad de la empresa concretera Concrettec de la ciudad de Yopal.
- Equipo menor, cortadora de acero y mezcladora
- Herramienta menor, utilizada para las actividades de concreto, entre ellos palas y carretillas.

5.5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Para el presente periodo se presenta el siguiente comportamiento de afectaciones por lluvias en el sector.

MESES		
FECHA	TOTAL	OBSERVACION
MES OCTUBRE	0:00	En el periodo del presente informe hubo fuertes lluvias en el mes de enero.
MES NOVIEMBRE	4:58	
MES DICIEMBRE	0:25	
MES ENERO	12:00	
MES FEBRERO	0:25	
MES MARZO	1:30	
TOTAL HRAS DE LLUVIA MESES	19:18	

 <p>IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal</p> <p>NIT: 800.117.801-9</p>	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p> <p align="center">INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024</p>	 <p align="center">MUNICIPIO DE YOPAL</p> <p align="center">NIT: 891.855.017</p>
---	---	---



6. INFORME ESTADO LEGAL DE LOS CONTRATOS.

El contrato de obra No. IDRY-LP-287-2024, a la fecha de corte del presente informe no presenta sanciones o multas asignadas por parte de la Entidad.

El contrato de interventoría No. IDRY-CMA-289-2024, a la fecha de corte del presente informe no presenta sanciones o multas asignadas por parte de la Entidad.

7.0. INFORME FINANCIERO

7.1. CONTROL DE INVERSIÓN CONTRATO DE OBRA

AVANCE POR INFORMES MENSUALES			
DETALLE	VALOR	EJECUTADO	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.082.102.217,00		
Mes No. 1 (% avance de obra en el 9.89% de obra)		\$ 211.562.286,00	Periodo 18/10/2024 a 17/11/2024
Mes No. 2 (% avance de obra en el 17.51% de obra)		\$ 188.028.089,00	Periodo 18/11/2024 a 17/12/2024
VALOR TOTAL CON ADICIONAL No. 1	\$ 2.135.966.661,00		
Mes No. 3(% avance de obra en el 33.84% de obra)		\$ 101.152.792,00	Periodo 18/12/2024 a 17/01/2025
Mes No. 4(avance de obra en el 70.47% de obra)		\$ 1.004.452.804,00	Periodo 18/01/2025 a 19/02/2025
Mes No. 5(avance de obra en el 79.94% de obra)		\$ 202.323.740,00	Periodo 18/01/2025 a 17/03/2025
TOTAL, EJECUTADO		\$ 1.707.520.003,00	
FALTANTE POR EJECUTAR		\$ 428.446.658,00	

 NIT: 800.117.801-9	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p> INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	 NIT: 891.855.017
--	---	--

Los valores consignados anteriormente son el producto de las ecuaciones de las cantidades ejecutadas, verificadas y aprobadas por parte de la interventoría multiplicadas por sus valores de precios unitarios, y los correspondientes porcentajes de A.I.U, contemplados dentro del presupuesto oficial, aclarando la actualización de los porcentajes después del mes No. 2 puesto que se tiene un adicional en valor del contrato de obra.

CONTRATISTA DE OBRA			
No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE ACUMULADO
1	Parcial de obra No. 1	\$ 211.562.286,00	10,16%
2	Parcial de obra No. 2	\$ 188.028.089,00	19,18%
POSTERIOR AL VALOR ADICIONAL No. 1			
3	Parcial de obra No. 3	\$ 101.152.792,00	33,84%
4	Parcial de obra No. 4	\$ 1.004.452.804,00	70,47%
5	Parcial de obra No. 5	\$ 202.324.032,00	79,94%

Se radico la parcial No. 1 a la Entidad contratante los documentos soportes para solicitud de revisión por parte de la supervisión mediante oficio INT-IDRY -CTO-289-009 de fecha 25 de noviembre de 2024.

Se radico la parcial No. 2 a la Entidad contratante los documentos soportes para solicitud de revisión por parte de la supervisión mediante oficio INT-IDRY -CTO-289-011 de fecha 17 de diciembre de 2024.

Se radico la parcial No. 3 a la Entidad contratante los documentos soportes para solicitud de revisión por parte de la supervisión mediante oficio INT-IDRY -CTO-289-019 de fecha 30 de enero de 2025.

Se radico la parcial No. 4 a la Entidad contratante los documentos soportes para solicitud de revisión por parte de la supervisión mediante oficio INT-IDRY -CTO-289-024 de fecha 24 de febrero de 2025.

El contratista de obra entrego a la interventoría el día 19 de marzo de 2025 la parcial No. 5 para su correspondiente revisión y aprobación.

7.2. CONTROL DE INVERSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

AVANCE POR INFORMES MENSUALES			
DETALLE	VALOR	EJECUTADO	OBSERVACIONES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 383.836.610,00		
VALOR ETAPA PRECONSTRUCTIVA	\$ 6.277.117,98	\$ 6.277.117,98	

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

VALOR ETAPA CONSTRUCTIVA	\$ 377.559.491,96		
MES 1(9,89% avance acumulado de obra)		\$ 38.775.361,70	Periodo 01/10/2024 a 31/10/2024
MES 2 (17,51 % avance acumulado de obra)		\$ 26.315.895,65	Periodo 01/11/2024 a 30/11/2024
MES 3 (33,84 % avance acumulado de obra)		\$ 61.655.465,04	Periodo 01/12/2024 a 31/12/2024
MES 4 (50.08 % avance acumulado de obra)		\$ 61.315.661,49	Periodo 01/01/2025 a 31/01/2025
MES 5 (71,62% avance acumulado de obra)		\$ 78.003.789,85	Periodo 01/02/2025 a 28/02/2025
MES 6 (79,65% avance acumulado de obra)		\$ 34.659.961,42	Periodo 01/03/2025 a 17/03/2025
TOTAL EJECUTADO		\$ 307.003.254,32	
FALTANTE POR EJECUTAR		\$ 76.833.355,68	

Se aclara que a la fecha del presente informe la interventoría presentó el acta parcial No. 1, radicado el día 17/12/2024 con No. de radicado INT-IDRY-CTO-289-012, la cual tiene un acumulado de los dos primeros meses y 17 días del tercer mes del año 2024, los cuales son consecuentes con los avances de ejecución de las obras objeto de la interventoría.

Se presenta el acta parcial No. 2, con oficio No. INT-IDRY-CTO-289-023 periodo acumulado desde el 18 de diciembre de 2024 al 19 de febrero de 2025, radicado el día 24 de febrero de 2025, la cual se encuentra en tramite de pago por parte de la entidad.

Se presenta el acta parcial No. 3, del periodo acumulado desde el 20 de febrero de 2025 al 17 de marzo de 2025.

7.3. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

El contratista de obra presento el acta parcial No. 1, la cual fue revisada el día 21/11/2024, fue subsanada por el contratista el día 25/11/2024 y aprobada por parte de la interventoría, radicándose posteriormente ante la entidad con sus correspondientes oficios. En la mencionada acta parcial, se evidencio que el contratista de obra según las cantidades ejecutadas presento un avance de ejecución correspondiente al 10.16%, lo que obedece a un valor ejecutado de DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS SESESNTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS. \$ 211.562.286,00, el cual estuvo acompañado con su informe mensual No,1 de la obra.

Para la parcial No.2 del contrato de obra, obedece a un avance de ejecución acumulado correspondiente al 19.18%, lo que representa un valor ejecutado para el acta parcial 02 de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS. \$ 188.028.089,00, el cual estuvo acompañado con su informe mensual No. 2 de la obra, donde

 Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p>	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

fue revisado por la interventoría el día 13/12/2024. Se anexa tabla de actividades y presupuestal denominada parcial No.1 y No. 2 de obra.

Para la parcial No.3 del contrato de obra, obedece a un avance de ejecución acumulado correspondiente al 33.84%, lo que representa un valor ejecutado para el acta parcial 03 de CIENTO UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS. \$ 101.152.792,00, el cual estuvo acompañado con su informe mensual No. 3 de la obra, donde fue revisado por la interventoría el día 30/01/2025.

Para la parcial No.4 del contrato de obra, obedece a un avance de ejecución acumulado correspondiente al 70,47%, lo que representa un valor ejecutado para el acta parcial 04 de MIL CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MTC \$ 1.004.452.804,00, el cual estuvo acompañado con su informe mensual No. 4 de la obra, donde fue revisado por la interventoría el día 19/02/2025.

Dentro del presente periodo, el contratista de obra presenta a la interventoría la parcial No.5 el día 19 de marzo de 2025, la cual obedece a un avance de ejecución acumulado correspondiente al 79,94%, lo que representa un valor ejecutado para el acta parcial 05 de DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS MTC \$ 202.324.032,00.

Se anexa tabla con los valores de cada mes con su correspondiente porcentaje de avance. En el marco de la ejecución de los trabajos propios de obra y sus correspondientes cobros de actas parciales 01, 02, 03, 04 y 05 se tiene un valor ejecutado de MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL TRES PESOS MTC \$ 1.707.520.003,00, lo que equivale al 79.94% del valor total del contrato de obra.

AVANCE POR INFORMES MENSUALES			
DETALLE	VALOR	EJECUTADO	OBSERVACIONES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.135.966.661,00		
Mes No. 1 (% avance de obra en el 9.89% de obra)		\$ 211.562.286,00	Periodo 18/10/2024 a 17/11/2024
Mes No. 21 (% avance de obra en el 7.62% de obra)		\$ 188.028.089,00	Periodo 18/11/2024 a 17/12/2024
Mes No. 3(% avance de obra en el 16.33% de obra)		\$ 101.152.792,00	Periodo 18/12/2024 a 17/01/2025
Mes No. 4(avance de obra en el 36.63% de obra)		\$ 1.004.452.804,00	Periodo 18/01/2025 a 17/02/2025
Mes No. 5(avance de obra en el 9.53% de obra)		\$ 202.324.032,00	Periodo 18/02/2025 a 17/03/2025
TOTAL EJECUTADO (79.94%)		\$ 1.707.520.003,00	
FALTANTE POR EJECUTAR (20.06%)		\$ 428.446.658,00	

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

7.4. CONTRO DE AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Los valores ejecutados por parte de la interventoría, obedecen a las actividades y componentes con los cuales fue estructurado este contrato, en consecuente con los documentos del proyecto, los valores que estructuraron económicamente la interventoría, son producto del flujo de inversión y planes de cargas del contrato de interventoría, en donde se contemplan los componentes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, contables y legales del mismo, teniendo en cuenta los porcentajes de incidencia de dichos valores; Por lo tanto, para establecer el valor de la correspondiente acta parcial del contrato de interventoría 03, se realiza la proporción de ejecución en porcentaje según avance de las obras, como se puede verificar en este cuadro, el cual es copia del acta parcial 03 de interventoría, que es presentada, y que hace parte integral de este documento para su cobro.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION											
N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRACTUALES VIGENTES				PARCIAL No.1		PARCIAL No.2		PARCIAL No.3	
		UND	CANTIDAD	Vr. Unitario	Vr. Total	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial	CANTIDAD	Valor Parcial
1	ETAPA PRE CONSTRUCTIVA				\$ 5.274.889,00		\$ 5.274.889,00				
1.01	INFORME PRE COCONSTRUCTIVO	%	100%	\$ 5.274.889,00	\$ 5.274.889,00	100%	\$ 5.274.889,00				
2	ETAPA CONSTRUCTIVA				\$ 317.276.884,00		\$ 60.853.707,00		\$ 162.731.314,00		\$ 29.126.018,00
2.01	INTERVENTORIA TECNICA	%	100%	\$ 117.015.349,66	\$ 117.015.350,00	19,18%	\$ 22.443.544,00	51,29%	\$ 60.017.173,00	9,18%	\$ 10.742.009,00
2.02	INTERVENTORIA AMBIENTAL	%	100%	\$ 78.299.512,68	\$ 78.299.513,00	19,18%	\$ 15.017.847,00	51,29%	\$ 40.190.820,00	9,18%	\$ 7.187.866,00
2.03	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA	%	100%	\$ 70.799.812,68	\$ 70.799.813,00	19,18%	\$ 13.579.404,00	51,29%	\$ 36.313.224,00	9,18%	\$ 6.499.423,00
2.04	INTERVENTORIA FINANCIERA	%	100%	\$ 16.543.686,30	\$ 16.543.686,00	19,18%	\$ 3.173.079,00	51,29%	\$ 8.485.257,00	9,18%	\$ 1.518.710,00
2.05	INTERVENTORIA CONTABLE	%	100%	\$ 16.345.094,30	\$ 16.345.094,00	19,18%	\$ 3.134.989,00	51,29%	\$ 8.383.399,00	9,18%	\$ 1.500.480,00
2.06	INTERVENTORIA JURIDICA	%	100%	\$ 18.273.428,30	\$ 18.273.429,00	19,18%	\$ 3.504.844,00	51,29%	\$ 9.372.441,00	9,18%	\$ 1.677.501,00
SUB TOTAL COMPONENTES INTERVENTORIA					\$ 322.551.773,00		\$ 66.128.596,00		\$ 162.731.314,00		\$ 29.126.018,00
					VALORES CONTRACTUALES	VALORES PARCIAL No. 1	VALORES PARCIAL No. 2	VALORES PARCIAL No. 3	VALORES PRESENTE		
SUB TOTAL COMPONENTES INTERVENTO					\$ 322.551.773,00	\$ 66.128.596,00	\$ 162.731.314,00	\$ 29.126.018,00	\$ 257.985.928,00		
SUBTOTAL COMPONENTES INTERVENTORIA (AJUSTADO AL PESO)					\$ 322.551.773,00	\$ 66.128.596,00	\$ 162.731.314,00	\$ 29.126.018,00	\$ 257.985.928,00		
IVA 19%					\$ 61.284.836,87	\$ 12.584.433,24	\$ 30.918.949,66	\$ 5.533.943,42	\$ 45.017.326,32		
COSTO TOTAL INTERVENTORIA					\$ 383.836.610,00	\$ 78.893.029,24	\$ 193.650.263,66	\$ 34.659.961,42	\$ 307.003.254,32		

Consecuente con lo anterior, se totalizan los valores y balances mensualizados de ejecución del mencionado contrato.

AVANCE POR INFORMES MENSUALES			
DETALLE	VALOR	EJECUTADO	OBSERVACIONES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 383.836.610,00		
VALOR ETAPA PRECONSTRUCTIVA	\$ 6.277.117,98	\$ 6.277.117,98	
VALOR ETAPA CONSTRUCTIVA	\$ 377.559.491,96		
MES 1(9,89% avance acumulado de obra)		\$ 38.775.361,70	Periodo 01/10/2024 a 31/10/2024
MES 2 (17,51 % avance acumulado de obra)		\$ 26.315.895,65	Periodo 01/11/2024 a 30/11/2024
MES 3 (33,84 % avance acumulado de obra)		\$ 61.655.465,04	Periodo 01/12/2024 a 31/12/2024
MES 4 (50,08 % avance acumulado de obra)		\$ 61.315.661,49	Periodo 01/01/2025 a 31/01/2025
MES 5 (71,62% avance acumulado de obra)		\$ 78.003.789,85	Periodo 01/02/2025 a 28/02/2025

 Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p>	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

MES 6 (79,65% avance acumulado de obra)		\$ 34.659.961,42	Periodo 01/03/2025 a 17/03/2025
TOTAL EJECUTADO		\$ 308.324.711,24	
FALTANTE POR EJECUTAR		\$ 75.511.898,76	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
1	Parcial de interventoria No. 1	\$ 78.693.029,24	Se incluyen los valores correspondientes a la etapa preconstructiva y los valores correspondientes al avance de ejecución de obra (19.18%)
2	Parcial de interventoria No. 2	\$ 193.650.263,66	Se incluyen los valores correspondientes a la etapa preconstructiva y los valores correspondientes al avance de ejecución de obra (51.29%)
3	Parcial de interventoria No. 3	\$ 34.659.961,42	Se incluyen los valores correspondientes a la etapa preconstructiva y los valores correspondientes al avance de ejecución de obra (9.18%)

Para verificación de toda la información plasmada anteriormente en este numeral, se anexan dentro de los documentos complementarios a esta parcial 03, el plan de cargas de la interventoría.

8. INFORME TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

La interventoría verificó que el contratista de obra cumple con lo estipulado en cuanto a seguridad social, dotación de EPP, horarios laborales, pausas activas y medidas de seguridad en obra. Se confirmaron los pagos y afiliaciones del personal, el uso adecuado de los equipos de protección, y la correcta implementación de los horarios y descansos. Además, el contratista de obra cuenta con personal SISO y realiza charlas de seguridad. Toda esta información está documentada en los informes mensuales entregados por la interventoría.

Por otra parte, como se hace evidente en el informe de interventoría No. 5, se ha dado estricto cumplimiento a este componente por parte de la interventoría, en el desarrollo de los contratos en mención.

9. INFORME AMBIENTAL

De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental del contrato, se realizó el seguimiento y control de las fichas ambientales, cumpliendo con los lineamientos establecidos que se evidencian en el informe mensual No. 5 que entregó la interventoría. Realizando el correspondiente manejo de los residuos sólidos, donde se capacitó al personal sobre el manejo de ellos.

Respecto a la gestión final de los residuos, se realizó el mantenimiento de los puntos ecológicos. En cuanto a los materiales, en obra se tiene un punto de acopio de las herramientas y materiales requeridos en la ejecución de las actividades del proyecto.

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal NIT: 800.117.801-9	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE" INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	 MUNICIPIO DE YOPAL NIT: 891.855.017
---	---	---

La interventoría llevó a cabo el control y seguimiento de las siguientes fichas del programa de gestión social (PGS):

- Ficha PGS-1: Información y comunicación a la entidad y autoridades del municipio.
- Ficha PGS-2: Inducción y capacitación socioambiental al personal del proyecto.
- Ficha PGS-3: Recepción y tramite de solicitudes de información, quejas y reclamos.
- Ficha PGS-4: Generación de oportunidades laborales.
- Ficha PGS-5: Manejo del riesgo a la salud de los trabajadores. Manejo del riesgo a la salud de los trabajadores.

El desglose detallado y la especificación de estas actividades se encuentran documentados en el informe mensual No. 5 entregado por la interventoría a la supervisión.

9.2. PROGRAMA DE MANEJO DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y SEÑALIZACIÓN GENERAL

De acuerdo al Plan de manejo de equipos, maquinarias y señalización contemplado para el contrato y las actividades ejecutadas en el presente periodo, se realiza el seguimiento y control de las siguientes fichas técnicas de manera constante de acuerdo a la demanda de cada una de las actividades de ejecución de los trabajos según el cronograma de obra.

- Ficha PMC-1: Especificaciones técnicas.
- Ficha PMC-2: Señalización general.
- Ficha PMC-3: Movilización de equipos y transporte de Materiales.
- Ficha PMC-4: Manejo del mantenimiento de maquinaria y equipos - manejo de combustibles.

El desglose detallado y la especificación de estas actividades se encuentran documentados en el informe mensual No. 5 entregado por la interventoría a la supervisión.

9.3. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

La interventoría realizó el control y seguimiento de las siguientes fichas del programa de manejo de residuos:

- Ficha PMC-1: Manejo, tratamiento y disposición de residuos líquidos.
- Ficha PMC-2: Manejo, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos y RESPEL.
- Ficha PMC-3: Manejo de emisiones atmosféricas y ruido.

El desglose detallado y la especificación de estas actividades se encuentran documentados en el informe mensual No. 5 entregado por la interventoría a la supervisión.

 NIT: 800.117.801-9	<p align="center">"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p> <p align="center">INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024</p>	 NIT: 891.855.017
--	--	--

9.4. PRN PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LOS RECURSOS NATURALES

La interventoría efectuó el control y seguimiento de las fichas técnicas del programa de protección a los recursos naturales, con las siguientes especificaciones:

- Ficha PRN-1: Manejo y protección de flora y fauna silvestre.
- Ficha PRN-2: Manejo y protección del recurso hídrico.
- Ficha PRN-3: Manejo de riesgo a la salud por Covid-19.

El desglose detallado y la especificación de estas actividades se encuentran documentados en el informe mensual No. 5 entregado por la interventoría a la supervisión.

10. LISTADO DE ANEXOS INTERVENTORÍA

- 11.1 Acta parcial
- 11.2 Plan de cargas interventoría
- 11.3 Balance de ejecución de obra
- 11.4 Memorias de calculo
- 11.5 Certificaciones aportes parafiscales (vigencia, cédula, matricula profesional)
- 11.6 Planillas de aportes a la seguridad social y parafiscales Contrato interventoría
- 11.7 Nominas de interventoría
- 11.8 Factura electrónica de interventoría
- 11.9 Certificación bancaria interventoría
- 11.10 Rut Interventoría

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL NIT: 891.855.017
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

11. LISTADO DE ANEXOS INTERVENTORÍA

 IDRY <i>Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal</i>	<p>"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p>	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

11.1 Acta parcial

 IDRY <i>Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal</i>	<p>"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p>	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

11.2 Plan de cargas interventoría

CRONOGRAMA CONTRATO DE INTERVENTORIA No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBÓ DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PLAZO		7,00 MESES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVIDADES INTERVENTORIA	DÍAS LABORALES	DÍAS ACTIVIDAD	MES	1,00	MES	2,00	MES	3,00	MES	4,00	MES	5,00	MES	6,00	MES	7,00	Director Especialista de proyectos (cat 2) (Ingeniero civil con especialización a fin al obeto del proyecto).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			PERIODO		PERIODO		PERIODO		PERIODO		PERIODO		PERIODO		PERIODO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			8/10/2024	9/10/2024	16/10/2024	24/10/2024	31/10/2024	8/11/2024	16/11/2024	24/11/2024	30/11/2024	8/12/2024	16/12/2024	24/12/2024	31/12/2024	8/01/2025	16/01/2025	24/01/2025	31/01/2025	8/02/2025	16/02/2025	24/02/2025	2/03/2025	10/03/2025	18/03/2025	26/03/2025	2/04/2025	10/04/2025	18/04/2025	26/04/2025	2/05/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:	15,0	20,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

PARTICIPACION EN CRONOGRAMA DE CARGAS POR ACTIVIDADES																	
Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero civil)			Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero ambiental)			Profesional (Cat 7) en seguridad, salud y gestión social			Profesional (Cat 6) (Administrador o contador)			Profesional (Cat 6) (Profesional en el área de derecho)			Secretaría 1		
CANTIDAD		1	CANTIDAD		1	CANTIDAD		1	CANTIDAD		1	CANTIDAD		1	CANTIDAD		1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	707.484,00	0,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	521.304,00	0,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	37.236,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	37.236,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	74.472,00	0,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	37.236,00	0,01
770,00	86.884.000,00	7,00	155,00	21.721.000,00	1,40	155,00	15.204.700,00	1,40	77,00	6.950.720,00	0,70	77,00	6.950.720,00	0,70	748,00	25.357.716,00	6,81
320,00	36.118.920,00	2,91	55,00	8.440.160,00	0,50	55,00	5.908.112,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	7.447.200,00	2,00
250,00	28.175.240,00	2,27	50,00	6.826.600,00	0,45	50,00	4.778.620,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	6.776.952,00	1,82
200,00	22.589.840,00	1,82	50,00	6.454.240,00	0,45	50,00	4.517.968,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	5.548.164,00	1,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3.574.656,00	0,36	0,00	0,00	0,00	60,00	2.047.980,00	0,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	3.376.064,00	0,34	0,00	0,00	0,00	60,00	2.047.980,00	0,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	6.950.720,00	0,70	44,00	1.489.440,00	0,40
770,00	\$ 86.884.000,00	7,00	155,00	\$ 21.721.000,00	1,40	155,00	\$ 15.204.700,00	1,40	77,00	\$ 6.950.720,00	0,70	77,00	\$ 6.950.720,00	0,70	768,00	\$ 26.065.200,00	7,00
770,00		7,00	155,00		1,40	155,00		1,40	77,00		0,70	77,00		0,70	768,00		7,00

Equipo completo Topografía (incluye tránsito, nivel, y elementos complementarios) y Comisión de Topografía y 2 cadeneros)			Equipo de laboratorios (suelos, concretos, asfalto)			Vehículo tipo campero PIC KUP camioneta o similar con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustibles			Alquiler oficina			Elaboración, fotografías y procesamiento de documentos			VALOR POR ACTIVIDAD
CANTIDAD		1	CANTIDAD		1	CANTIDAD		1	CANTIDAD		1	CANTIDAD		1	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	180.001,06	0,19	20,00	142.500,00	0,19	\$ 5.274.889,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	132.632,36	0,14	15,00	105.000,00	0,14	\$ 3.886.760,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.473,74	0,01	1,00	7.500,00	0,01	\$ 277.625,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.473,74	0,01	1,00	7.500,00	0,01	\$ 277.625,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	18.947,48	0,02	2,00	15.000,00	0,02	\$ 555.251,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9.473,74	0,01	1,00	7.500,00	0,01	\$ 277.625,74
55,00	12.838.185,00	0,50	####	8.550.768,00	3,00	771,00	63.000.000,00	7,00	####	6.399.998,94	6,81	748,00	5.107.500,00	6,81	\$ 317.276.883,94
55,00	12.838.185,00	0,50	####	8.550.768,00	3,00	221,00	18.090.000,00	2,01	####	1.724.220,68	1,82	200,00	1.365.000,00	1,82	\$ 117.015.349,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16.380.000,00	1,82	####	1.724.220,68	1,82	198,00	1.350.000,00	1,80	\$ 78.299.512,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16.380.000,00	1,82	####	1.724.220,68	1,82	190,00	1.297.500,00	1,73	\$ 70.799.812,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.050.000,00	0,45	50,00	426.318,30	0,45	60,00	412.500,00	0,55	\$ 16.543.686,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.050.000,00	0,45	50,00	426.318,30	0,45	60,00	412.500,00	0,55	\$ 16.345.094,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.050.000,00	0,45	50,00	374.700,30	0,45	40,00	270.000,00	0,36	\$ 18.273.428,30
55,00	\$ 12.838.185,00	0,50	####	\$ 8.550.768,00	3,00	771,00	\$ 63.000.000,00	7,00	####	\$ 6.580.000,00	7,00	768,00	\$ 5.250.000,00	7,00	\$ 322.551.773,00
55,00		0,50	####		3,00	771,00		7,00	####		7,00	768,00		7,00	
															\$ 61.284.836,87
															\$ 383.836.610,00

 IDRY <i>Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal</i>	<p>"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p>	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

11.3 Balance de ejecución de obra

N°	DESCRIPCIÓN	ACTA MODIFICATORIA No. 2						PARCIAL No. 1 INTERVENTORIA		PARCIAL No. 2 INTERVENTORIA		PARCIAL No. 3 INTERVENTORIA		TOTAL ACUMULADO	
		UNO	CANTIDAD	Vr. Unitario - modificado	Vr. Total	CANTIDAD F. EJECUTADA	Vr. Total	CANTIDAD F. EJECUTADA	Vr. Total	CANTIDAD F. EJECUTADA	Vr. Total	CANTIDAD F. EJECUTADA	Vr. Total	CANTIDAD F. EJECUTADA	Vr. Total
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 14,246,156.00		\$ 14,246,156.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 14,246,156.00
1.01	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m ²	986.37	\$ 10,236.00	\$ 10,096,483.00	986.37	\$ 10,096,483.00							986.37	\$ 10,096,483.00
1.02	Descapeo a máquina, incluye transporte y disposición final	m ²	986.37	\$ 4,206.00	\$ 4,148,672.00	986.37	\$ 4,148,672.00							986.37	\$ 4,148,672.00
2	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO				\$ 272,637,313.00		\$ 112,750,241.00		\$ 159,887,072.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 272,637,313.00
2.01	Excavación mecánica en material conglomerado 0-2 m (área restringida)	m ³	186.44	\$ 12,675.00	\$ 2,364,977.00	169.44	\$ 2,134,977.00							169.44	\$ 2,134,977.00
2.02	Excavación manual en conglomerado	m ³	4.40	\$ 75,298.00	\$ 331,302.00	3.11	\$ 234,171.00							4.40	\$ 331,302.00
2.03	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm ² - 2000 psi	m ³	3.72	\$ 626,908.00	\$ 2,332,096.00	3.72	\$ 2,332,096.00							3.72	\$ 2,332,096.00
2.04	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	15211.19	\$ 8,642.00	\$ 131,455,104.00	8472.23	\$ 65,033,012.00							15211.19	\$ 131,455,104.00
2.05	Zapala en concreto para cimentación de resistencia 4000 Psi	m ³	35.98	\$ 1,042,579.00	\$ 37,611,992.00	35.98	\$ 37,611,992.00							35.98	\$ 37,611,992.00
2.06	Piedestal en concreto de 4000 psi	m ³	5.32	\$ 864,271.00	\$ 4,597,922.00	5.32	\$ 4,597,922.00							5.32	\$ 4,597,922.00
2.07	Viga de empuje para cimentación en concreto de 4000 Psi	m ³	37.76	\$ 1,029,431.00	\$ 38,671,315.00	9.72	\$ 10,006,669.00							37.76	\$ 38,671,315.00
2.08	Columna en concreto de resistencia 4000 psi	m ³	41.90	\$ 1,274,862.00	\$ 53,418,716.00	41.90	\$ 53,418,716.00							41.90	\$ 53,418,716.00
2.09	Relevo en material seleccionado de la excavación compactado	m ³	51.56	\$ 38,516.00	\$ 1,985,885.00	51.56	\$ 1,985,885.00							51.56	\$ 1,985,885.00
2.1	Transporte de material Pétreo (Vía pavimentada)	m ³ -Km	0.00	\$ 1,958.00	\$ 0.00		\$ 0.00								\$ 0.00
3	PLACA CONTRAPISO				\$ 331,474,493.00		\$ 15,867,700.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 331,474,493.00
3.01	Excavación mecánica en material conglomerado 0-2 m (área restringida)	m ³	0.00	\$ 12,675.00	\$ 0.00		\$ 0.00								\$ 0.00
3.02	Relevo con material crudo de no 1 m 3" compactado y transportado	m ²	1201.17	\$ 89,350.00	\$ 107,360,575.00	848.71	\$ 75,857,700.00							848.71	\$ 75,857,700.00
3.03	Relevo con material sub base filtrada tamaño máximo 2" compactación para áreas propensas de ornamentación con transporte	m ²	171.71	\$ 108,324.00	\$ 18,600,314.00		\$ 0.00							171.71	\$ 18,600,314.00
3.04	Placa base en concreto 3000 psi s=0.15 m	m ²	1147.44	\$ 117,713.00	\$ 133,668,805.00		\$ 0.00								\$ 0.00
3.05	Malla electrosoldada 0.5 o M 188	m ²	1138.96	\$ 30,369.00	\$ 34,619,445.00		\$ 0.00								\$ 0.00
3.06	Junta de dilatación de 10 mm x 10 mm (Cortada, Inducida y sellada)	m	652.90	\$ 54,890.00	\$ 35,625,664.00		\$ 0.00								\$ 0.00
3.07	Transporte de material Pétreo (Vía pavimentada)	m ² -Km	0.00	\$ 1,958.00	\$ 0.00		\$ 0.00								\$ 0.00
4	PLACA DE ENTREPISO				\$ 65,363,326.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 65,363,326.00
4.01	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	3179.52	\$ 8,642.00	\$ 27,477,412.00	3179.52	\$ 27,477,412.00							3179.52	\$ 27,477,412.00
4.02	Viga aérea en concreto de resistencia 4000 psi	m ³	17.44	\$ 1,447,537.00	\$ 25,246,045.00	17.44	\$ 25,246,045.00							17.44	\$ 25,246,045.00
4.03	Losas macizas elevadas en concreto de 3000 psi, esp. 19 cm	m ²	68.02	\$ 155,323.00	\$ 10,566,070.00		\$ 0.00							68.02	\$ 10,566,070.00
4.04	Malla electrosoldada Q-5 o M188	m ²	68.02	\$ 30,369.00	\$ 2,065,699.00		\$ 0.00							68.02	\$ 2,065,699.00
5	VIGAS DE CUBIERTA				\$ 71,383,330.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 71,383,330.00
5.01	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	3718.50	\$ 8,642.00	\$ 32,135,277.00		\$ 0.00								\$ 0.00
5.02	Viga aérea en concreto de resistencia 4000 psi	m ³	27.10	\$ 1,447,537.00	\$ 39,228,263.00		\$ 0.00								\$ 0.00
6	ESTRUCTURA METÁLICA				\$ 934,346,458.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 934,346,458.00
6.01	Estructura metálica en Acero ASTM-A500 C (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg	35770.80	\$ 20,157.00	\$ 721,032,016.00		\$ 0.00								\$ 0.00
6.02	Estructura metálica en Acero ASTM-A36 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg	2944.24	\$ 20,686.00	\$ 60,970,437.00		\$ 0.00								\$ 0.00
6.03	Cubierta sencilla modular 333C Aluzinc cal 26 curva pregalada por ambas caras	m ²	1166.08	\$ 114,964.00	\$ 133,968,801.00		\$ 0.00								\$ 0.00
6.04	Tensar en varilla 3/8" Suministro e Instal.	m	475.20	\$ 33,770.00	\$ 16,047,504.00		\$ 0.00							475.20	\$ 16,047,504.00
7	MANPOSTERIA				\$ 91,265,232.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 91,265,232.00

PRESUPUESTO PRESENTE MODIFICATORIA N°2	
SUB TOTAL OBRAS	\$ 2.103.714.877,00
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	\$ 2.103.714.877,00
CERTIFICACIÓN RETIE	\$ 3.709.333,00
CERTIFICACIÓN RETILAP	\$ 4.069.667,00
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	\$ 14.078.840,00
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 13.397.344,00
COSTO TOTAL OBRA	\$ 2.132.946.661,00

\$ 202.853.086,00	\$ 202.853.086,00
\$ 202.853.086,00	\$ 202.853.086,00
\$ 3.177.631,00	\$ 3.177.631,00
\$ 5.531.669,00	\$ 5.531.669,00
\$ 211.662.286,00	\$ 211.662.286,00

\$ 1.282.023.780,00	\$ 1.282.023.780,00
\$ 1.282.023.780,00	\$ 1.282.023.780,00
\$ 6.511.890,00	\$ 6.511.890,00
\$ 5.099.726,00	\$ 5.099.726,00
\$ 1.293.633.685,00	\$ 1.293.633.685,00

\$ 202.324.032,00	\$ 202.324.032,00
\$ 202.324.032,00	\$ 202.324.032,00
\$ 6.000	\$ 6.000
\$ 5.000	\$ 5.000
\$ 202.324.032,00	\$ 202.324.032,00

\$ 1.687.200.408,00	\$ 1.687.200.408,00
\$ 1.687.200.408,00	\$ 1.687.200.408,00
\$ 9.689.211,00	\$ 9.689.211,00
\$ 16.630.394,00	\$ 16.630.394,00
\$ 1.707.520.603,00	\$ 1.707.520.603,00

DESCRIPCIÓN	PERCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	22,00%
IMPREVISTOS	3,00%
UTILIDAD	5,00%
TOTAL A.I.U	30,00%

PERCENTAJE	22,00%
PERCENTAJE	3,00%
PERCENTAJE	5,00%
PERCENTAJE	30,00%

PERCENTAJE	22,00%
PERCENTAJE	3,00%
PERCENTAJE	5,00%
PERCENTAJE	30,00%

PERCENTAJE	22,00%
PERCENTAJE	3,00%
PERCENTAJE	5,00%
PERCENTAJE	30,00%

PERCENTAJE	22,00%
PERCENTAJE	3,00%
PERCENTAJE	5,00%
PERCENTAJE	30,00%

ELABORO: CONSORCIO HOBO 2024
 RP CAMILO PEDRAZA DIAZ
 CARGO INTERVENTOR CONTRATO IDRY-CMA-288-2024

REVISOR: JULIÁN ACEVEDO SAAVEDRA
 NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN
 CARGO

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

11.4 Memorias de calculo



MEMORIA DE CALCULO


PARCIAL No. 3

CONTRATANTE:		INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL "IDRY"			
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO LEWIS-RAMIREZ	CONTRATISTA INTERVENTORIA:		CONSORCIO HOBO 2024	
NIT INTERVENTORIA:	901868537-7	CONTRATO INTERVENTORIA N.		IDRY-CMA-289-2024	
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".				
CAPITULO:	ESTRUCTURAS METALICAS				
ÍTEM:	6.03	DESCRIPCIÓN:	Cubierta sencilla modular 333C Aluzinc cal 26 curva prepintada por ambas caras	UND	m2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN



Descripción	Long (L)	alto (m)	ancho (m)	CANT (C)	T= (L*A*C)
Cubierta	39,08		30,35		1186,08

Nota: Cantidad ejecutada

1186,08 m2

NOMBRE	ELABORÓ
REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO HOBO 2024
CÉDULA	CAMILLO PEDRAZA DIAZ
MATRICULA	741864643 de Sogamoso
FIRMA	A23052003-74184643
CARGO	INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO


PARCIAL No. 3

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL "IDRY"				
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO LEWIS-RAMIREZ	CONTRATISTA INTERVENTORIA:		CONSORCIO HOBO 2024	
NIT INTERVENTORIA:	901868537-7	CONTRATO INTERVENTORIA N.		IDRY-CMA-289-2024	
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".				
CAPITULO:	MAMPOSTERÍA				
ITEM:	7.01	DESCRIPCIÓN:	Muro bloque concreto abujardado 0.15 m (15 x 20 x 40)	UND	m2
REGISTRO FOTOGRÁFICO					

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN



Descripción	Long (L)	alto (m)	ancho (m)	CANT (C)	T= (L*A*C)
Fachada oriente		2,90	4,05	8,00	93,96
Fachada occidente		2,90	4,05	8,00	93,96
Fachada norte		2,90	2,55	2,00	14,79
		2,90	4,95	2,00	28,71
		2,90	3,45	1,00	10,01
Fachada sur		2,90	5,30	2,00	30,74
		2,90	4,95	2,00	28,71
		2,90	3,45	1,00	10,01
Bodegas		2,90	1,22	2,00	7,08
		2,90	1,20	2,00	6,96
		2,90	1,80	2,00	9,28
		2,90	2,35	2,00	13,63
		2,90	3,92	1,00	11,37
		1,16	1,20	2,00	2,78
TOTAL					361,98

Nota: Cantidad ejecutada

361,98 m2

NOMBRE	ELABORÓ
REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO HOBO 2024
CÉDULA	CAMILO PEDRAZA DIAZ
MATRÍCULA	74.184.643 de Sogamoso
FIRMA	A25052003-74184643
CARGO	INTERVENTORIA



MEMORIA DE CALCULO


PARCIAL No. 3

CONTRATANTE:	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE YOPAL "IDRY"				
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO LEWIS-RAMIREZ	CONTRATISTA INTERVENTORIA:		CONSORCIO HOBO 2024	
NIT INTERVENTORIA:	901868537-7	CONTRATO INTERVENTORIA N.		IDRY-CMA-289-2024	
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".				
CAPITULO:	ILUMINACIÓN CANCHA				
ÍTEM:	INPM-1	DESCRIPCIÓN:	Dovela sencilla en concreto 0,09*0,09 m con anclaje en varilla 1/2" con epoxico para muro estructural	UND	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN



Descripción	Long (L)	alto (m)	ancho (m)	CANT (C)	T= (L*A*C)
Fachada sur	3,00			19,00	57,00
Fachada norte	3,00			17,00	51,00
Fachada oriente	3,00			24,00	72,00
Fachada occidente	3,00			24,00	72,00
Bodegas interno	3,00			18,00	54,00
TOTAL					306,00

Nota: Cantidad ejecutada

306,00 m

NOMBRE	ELABORÓ
REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO HOBO 2024
CÉDULA	CAMILO PEDRAZA DIAZ
MATRÍCULA	74.184.643 de Sogamoso
FIRMA	A2805200374184643
CARGO	INTERVENTORIA

	<p>"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"</p>	 <p>MUNICIPIO DE YOPAL</p>
<p>NIT: 800.117.801-9</p>	<p>INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024</p>	<p>NIT: 891.855.017</p>

11.5 Certificaciones aportes parafiscales (vigencia, cédula, matrícula profesional)



DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO HOBO 2024

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.099.282.203 expedida en Contracción Santander, en mi calidad de CONTADOR PÚBLICO de **CONSORCIO HOBO 2024** con Nit: 901.868.537-7 manifiesto que se encuentra al día y ha cumplido durante la ejecución del contrato hasta la fecha, con los pagos de nómina de personal con la obligación legal de pagos al Sistema de Seguridad Social, Pensiones y Riegos Profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riegos Profesionales- ARP, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar- ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, cuando a ello ha habido lugar.

Se expide a solicitud del interesado a los once (17) días del mes de marzo de 2025

CAMILO PEDRAZA DIAZ
CC. 74.184.643
R/L: CONSORCIO HOBO 2024
NIT: 901.868.537-7

BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO
CC. 1.099.282.203 de contratación
TP.184414-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

00F301E8352A2849

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1099282203 de CONTRATACION (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 184414-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184414-T

BLANCA CECILIA
SUAREZ CORDERO
C.C. 1099282203

RESOLUCION INSCRIPCION 749
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DE SAN GIL



FECHA 05/12/2013

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

195566

184722

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.099.282.203**

SUAREZ CORDERO

APELLIDOS

BLANCA CECILIA

NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-NOV-1987**
SOCORRO
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-DIC-2005 CONTRATACION

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-4600100-00324578-F-1099282203-20110819 0027789816A 1 1791436973


**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES**

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.099.202.203 Expedida en Contratación Santander, en mi calidad de CONTADOR PUBLICO y **SANDRA YANETH TOBO LOPEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 46.450.062 de Duitama, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa **SISTEMAS RENOVABLES DE COLOMBIA SAS BIC** con Nit. **844.004.981-0**, bajo la gravedad del juramento manifestamos, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Yopal, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Firma:


Nombre: **SANDRA YANETH TOBO**
C.C. 46.450.062 de Duitama
R/L TOBO Y COMPAÑIAS SAS
Nit. 844.004.981-0

Firma:


Nombre: **BLANCA CECILIASUAREZ.**
C.C. 1.099.202.203 de Contratación.
TP. 184414-T
CONTADOR PÚBLICO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C O F 3 0 1 E A 3 5 2 A 2 8 4 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1099282203 de CONTRATACION (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 184414-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184414-T

BLANCA CECILIA
SUAREZ CORDERO
C.C. 1099282203
RESOLUCION INSCRIPCION 749
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DE SAN GIL

FECHA 05/12/2013

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ - 195566

184722

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com



CERTIFICADO

BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.099.282.203 expedida en Contracción Santander, en mi calidad de CONTADOR PÚBLICO de **CONSORCIO HOBO 2024** con Nit: 901.868.537-7 manifiesto mediante la presente certifico que el profesional que ejerce las funciones como director de obra, cuenta con una relación profesional mediante el contrato de prestación de servicios, el cual se ha presentado en debida forma a la entidad, en el cual se establecen las obligaciones respecto de los pagos de seguridad social y parafiscales, y que por lo tanto se encuentran vinculado al sistema, conforme a los mandatos de ley, pero que para el caso afiliación y pago correspondiente a la ARL esta si la realiza el consorcio, toda vez que se hace necesario que esta cobertura sea especifica dentro del marco del objeto contractual y el lugar donde se desarrolla el contrato.

Se expide a solicitud del interesado a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2025



CAMILO REDRAZA DIAZ
CC:74.184.643



BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO
CC. 1.099.282.203 de contratación
TP.184414-T

**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS NATURALES.**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Yo BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.099.282.203 expedida en Contracción Santander, en mi calidad de CONTADOR PÚBLICO de Arq. CAMILO PEDRAZA DIAZ con Nit: 74.184.643-4 manifiesto, que ha cumplido durante los últimos seis (6) meses con la obligación legal de pagos al Sistema de Seguridad Social, Pensiones y Riegos Profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riegos Profesionales- ARP, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar- ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, cuando a ello ha habido lugar.

Se expide a solicitud del interesado a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2025



CAMILO PEDRAZA DIAZ
CC:74.184.643



BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO
CC:1.099.282.203
CONTADOR PUBLICO
TP:184414-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C O F 3 0 1 E A 3 5 2 A 2 8 4 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1099282203 de CONTRATACION (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 184414-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184414-T

BLANCA CECILIA
SUAREZ CORDERO
C.C. 1099282203

RESOLUCION INSCRIPCION 749
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DE SAN GIL



FECHA 05/12/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

195566

184722

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.099.282.203**

SUAREZ CORDERO

APELLIDOS

BLANCA CECILIA

NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-NOV-1987**
SOCORRO
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

13-DIC-2005 CONTRATACION

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: *Socorro, Santander*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SANCHEZ TORRES



A-4600100-00324578-F-1099282203-20110819 0027789816A 1 1791436973

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

11.6 Planillas de aportes a la seguridad social y parafiscales

Contrato interventoría

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ATL	F. PRESENTACION	ACT ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 73739614	0	EDWMA ALEXANDER BARRIO GUTIERREZ	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4021	NATUR	
MAN-DEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
BS-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 88 82		7530265		EDWMAFCB@HOTMAIL.COM		N		



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION / PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32103308	2025-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.900	700	BANCOLIBRA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	32103308	2025-02-05	Pagada						

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ATL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 73739614	0	EDWMA ALEXANDER BARRIO GUTIERREZ	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4021	NATUR	
MAN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
BS-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 88 82		7530265		EDWMAFCB@HOTMAIL.COM		N		



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2025-01	2025-01	32103308	1	2025-02-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	721.900	700
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	32103308	2025-02-05	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCUENTOS	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1)				1	320.000	0	300	0	320.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	300	0	320.300
EPS/Administradoras: 1)				1	250.000	0	200	0	250.200
SANTAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	200	0	250.200
ARP/Administradoras: 1)				1	139.200	0	100	0	139.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	139.200	0	100	0	139.300
COF/Administradoras: 1)				1	12.000	0	100	0	12.100
COMFACASNAIRE	COF69	844003392	8	1	12.000	0	100	0	12.100
Gran Total					721.200	0	700	0	721.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 797994-4	0	EDWAL ALEXANDER BARRITO GUTIERREZ	1	0	POSTIVA - 14-23	UNICA	4021	Natural	
MUN. DEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
05-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 88 82		7550285		EDWAL66@HOTMAIL.COM		N		



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-02	2025-02	32464462	1	2025-03-30	TOCOS LOS CENTROS	TOCOS	TOCOS	721.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32464462	2025-03-05	Pagada							

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 797994-4	0	EDWAL ALEXANDER BARRITO GUTIERREZ	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4021	NUEVA	
MUN. DEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
05-410	TRANSVERSAL 16A NUMERO 88 82		7550285		EDWAL66@HOTMAIL.COM		N		



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2025-02	2025-02	32464462	1	2025-03-30	TOCOS LOS CENTROS	TOCOS	TOCOS	721.200	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	32464462	2025-03-05	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CALIAS
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		IBC PARAF	IBC PARAF
			0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCUENTOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)			1	1	320.000	0	0	0	320.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS (Administradoras: 1)			1	1	250.000	0	0	0	250.000
SANTITAS	EPS005	800251440	6	1	250.000	0	0	0	250.000
ARP (Administradoras: 1)			1	1	139.200	0	0	0	139.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	139.200	0	0	0	139.200
CCF (Administradoras: 1)			1	1	12.000	0	0	0	12.000
COMFACASANARE	CCF 69	844003982	8	1	12.000	0	0	0	12.000
Gran Total					721.200	0	0	0	721.200

075"

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

RESUMEN DE PAGOARL (ADMINISTRADORAS: 1)TOTAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901848537	7	CONSORCIO HOBO 2024	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO HOBO 2024	CAJ 24-08-49	YOPAL-CASANARE	3212389346	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1295485824	9482167016	Y	2025/03/11	2025/02/27	BANCOLOMBIA	0	\$290,700

EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Identificación	Importe	Contribución	Días	IBC	Aporte	Contribución	Días	IBC	Aporte	Contribución	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exposición	Total Aportes	
SUCURSAL: CONSORCIO HOBO 2024 (1 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																								
Ciudad: YOPAL, Depto: CASANARE (1 Afiliados)																								
1	CC	79799614																						
		BARBETO																						
		GUTIERREZ EDWARD																						
		ALEXANDER																						
Total Afiliados: 1																								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 74194443		PEDRAZA DIAZ CAMILO	D - BENEFICIARIO LETY 429 DE 2010	CAMLOPEDRAZA	CR 24-08-49 OFC 201	YOPAL-CASANARE	6320422	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor	
2025-01	2025-02	129548449	9482101071	E		2025/02/12	2025/02/27	BANCOLOMBIA	15

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION					SALUD					CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	re	de	un	de	ba	pa	co	ing	re	de	un	de	ba	pa	co	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Excedido SDIA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: CAMLOPEDRAZA (11 Afiliados)																																											
Centro de Trabajo: RIESGO (11 Afiliados)																																											
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (11 Afiliados)																																											
1	CC	74181200																																									
		CHAPARRO BARBERA CAMILO ANDRES																																									
2	CC	111853577																																									
		CUEVAS MECHE DANA MILDRETH																																									
3	CC	111833339																																									
		GAJAN GONZALEZ LETO YAHIM																																									
4	CC	111854832																																									
		GOÑEZ GUILLEN ANGE LORENA																																									
5	CC	111813708																																									
		GUTIERREZ CHACON YENNY JULIANA																																									
6	CC	102071247																																									
		PAZILLA PLATA PREMY AMARDO																																									
7	CC	111850411																																									
		PAZINO RINCÓN CESAR AUGUSTO																																									
8	CC	80002945																																									
		PEREA VELAZQUELA ELLEN AMALDO																																									
9	CC	111857103																																									
		RINCÓN PARRA JOLIEITH RAQUEL																																									
10	CC	111813914																																									
		SANCHEZ RICALDO DANIELA ISABEL																																									
11	CC	109928203																																									
		SILVEIRA CORREDO BLANCA CECILIA																																									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION					SALUD					CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	re	de	un	de	ba	pa	co	ing	re	de	un	de	ba	pa	co	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Excedido SDIA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: LA GUAJIRA (1 Afiliados)																																											
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																																											
Ciudad: BOCHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)																																											
12	CC	111340098																																									
		CORTES MEDRANO MILDRETH																																									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 1419443		PERAZA DIAZ CAMILO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	CAMILOPERAZA	CR 24-08-49 OFC 201	VOTAL-CAJANARE	6320422	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	129548469	9482101071	E	2025/02/12	2025/02/27	BANCOLOMBIA	15	\$3,673,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				13	\$2,372,100	\$23,700	\$0	\$2,395,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$455,600	\$4,600	\$0	\$460,200
POREVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$1,916,500	\$19,100	\$0	\$1,935,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$78,100	\$800	\$0	\$78,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$78,100	\$800	\$0	\$78,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$593,300	\$6,000	\$0	\$599,300
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	\$479,300	\$4,800	\$0	\$484,100
CONFAMILAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$57,000	\$600	\$0	\$57,600
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$57,000	\$600	\$0	\$57,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	\$593,500	\$6,100	\$0	\$599,600
CAPRESOCA	EPAC25	891,856,000	7	1	\$57,000	\$600	\$0	\$57,600
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$61,900	\$700	\$0	\$62,600
NUIEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	5	\$228,900	\$2,300	\$0	\$231,200
NUIEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$600	\$0	\$57,600
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	5	\$188,700	\$1,900	\$0	\$190,600
TOTAL				13	\$3,637,000	\$36,600	\$0	\$3,673,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Ciase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 418443		PERAZA DIAZ CAMILO	D - BENEFICIARIO LET 1429 DE 2010	CAMILO PERAZA	CR 24-08-49 OFC 201	VOPAL-CASANARE	6310422	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2025/03/12	2025/03/20	BANCOLOMBIA		8		\$3,490,900	
2025-02	2025-03	135109484	940315756	E											

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	-----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$2,265,200	\$11,400	\$0	\$2,276,600
					\$455,600	\$2,300	\$0	\$457,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$1,809,600	\$9,100	\$0	\$1,818,700
					\$74,500	\$400	\$0	\$74,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$74,500	\$400	\$0	\$74,900
					\$566,700	\$2,900	\$0	\$569,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)								
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	\$452,700	\$2,300	\$0	\$455,000
COMFAMILAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
					\$566,700	\$3,100	\$0	\$569,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
CAPRESOCA	EPK25	891,856,000	7	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$61,900	\$400	\$0	\$62,300
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$202,200	\$1,100	\$0	\$203,300
NIUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$188,600	\$1,000	\$0	\$189,600
					\$3,473,100	\$17,800	\$0	\$3,490,900
TOTAL				11				

10

RIESGOS			PARAFISCALES				
IBC	Aporte	Dist	IBC	Aporte	Exonerado SMA y ICBP	Total Aportes	
\$5,860,000	\$30,300	30		\$0	No	\$1,657,200	
\$5,860,000	\$30,300			\$0		\$1,657,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 74184443		PEDRAZA DIAZ CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 # 8 - 49 of 201	VOPAL-CASANARE	6326422	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo		Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-01	2025-01	1180253430	940046797	I	2025/02/12	2023/01/08	BANCOLOMBIA	0	\$1,857,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$986,000	\$0	\$0	\$986,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$986,000	\$0	\$0	\$986,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$30,300	\$0	\$0	\$30,300		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$30,300	\$0	\$0	\$30,300		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000		
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$725,000	\$0	\$0	\$725,000		
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$725,000	\$0	\$0	\$725,000		
TOTAL				1	\$1,857,300	\$0	\$0	\$1,857,300		

0711

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																																											
Identificación	dv	Razon Social		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 # 8 -49 of 201	YOPAL-CASAHUARE	6320422				SI																																											
CC 74184443																																																							
PEDEZA DIAZ CAMILO																																																							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																							
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Hora		Valor																																											
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite		Pago	Banco																																														
2025-02	2025-02	1295427250	9482141755			2025/03/12		2025/02/27	BANCOLOMBIA				\$1.857.300																																										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																							
EMPLLEADO		NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																									
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	ide	tas	tdp	sup	mp	cor	vet	sin	gfr	lras	tas	avp	vet	int	mp	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes											
1	CC	74184443	PEDEZA DIAZ CAMILO																	220301	30	\$5.800.000	\$986.000	875005	30	\$5.800.000	\$725.000	CC764	30	\$5.800.000	\$116.000	14-11	30	\$5.800.000	\$30.300	30	\$0	\$0	No	\$1.857.300															
Total		Afiliados(1)														\$5.800.000				\$986.000				\$5.800.000				\$725.000				\$5.800.000				\$116.000				\$30.300				\$0				\$0				\$1.857.300			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
CC 74184643		PERAZA DIAZ CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24 # 8 -49 of 201	VOPAL-CASANARE	6320422	SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-02	2025-02	1295672750	9482141735	1	2025/03/12	2025/02/27	BANCOLOMBIA	0	\$1,857,300		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$986,000	\$0	\$0	\$986,000		
	ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$30,300	\$0	\$0	\$30,300		
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$30,300	\$0	\$0	\$30,300		
	CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000		
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	1	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000		
	EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$725,000	\$0	\$0	\$725,000		
SANTAS		EP5005	800,251,440	6	1	\$725,000	\$0	\$0	\$725,000		
	TOTAL				1	\$1,857,300	\$0	\$0	\$1,857,300		

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

11.7 Nominas de interventoría

FORMATO DE NOMINA OFICINA CAMILO PEDRAZA DIAZ																	Camilo PedrazaDíaz A-R-Q-U-I-T-E-C-T-O	
ARQUITECTO CAMILO PEDRAZA DIAZ																		
NIT. 74.184.643-4																		
PERIODO 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025																		
PAGO Y RETENCIONES DE NOMINA																		
No.	NOMBRE	CARGO	CEBULA	FECHA INGRESO	BUELDO	% DEDICACION	AUX. TR.	DIAS LAB.	HORAS EXTRAS	BASE COTIZACIÓN	PRIMA EXTRA FOL. POR LOCALIZACIÓN	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES SALUD	DEDUCCIONES PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL NOMINA	FIRMA TRABAJADOR	
1	SANCHEZ RICARDO DANIELA ISABEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.118.538.914	1/02/2025	\$ 1.423.500.00	100.00%	\$ 200.000.00	30		\$ 1.423.500.00		\$ 1.623.500.00	\$ 56.940.00	\$ 56.940.00	\$ 113.880.00	\$ 1.509.620.00	Daniela Sanchez	
2	GOMEZ GUILLEN ANGE LORENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1.118.568.282	1/02/2025	\$ 1.740.000.00	100.00%	\$ 200.000.00	30		\$ 1.740.000.00		\$ 1.940.000.00	\$ 65.600.00	\$ 65.600.00	\$ 139.200.00	\$ 1.800.800.00	Ange Lorena Gomez	
3	GATTAN GONZALEZ LEYDY YASVIN	SERVICIO DOMESTICO	1.118.530.839	1/02/2025	\$ 1.423.500.00	100.00%		30		\$ 1.423.500.00		\$ 1.423.500.00	\$ 56.940.00	\$ 56.940.00	\$ 113.880.00	\$ 1.309.620.00	Leidy Gattán	
4	DAZ BETANCOURT DANIELA	ARQUITECTA	1.118.571.343	1/02/2025	\$ 1.423.500.00	100.00%	\$ 200.000.00	30		\$ 1.423.500.00		\$ 1.623.500.00	\$ 56.940.00	\$ 56.940.00	\$ 113.880.00	\$ 1.509.620.00		
CENTRO DE TRABAJO OPERATIVO																		
5	PEÑA VELANCIA ELKIN ARMANDO	ESPECIALISTA ELECTRICO	80.002.980	1/02/2025	\$ 5.800.000.00	25.00%		8		\$ 1.548.687.00		\$ 1.548.687.00	\$ 61.866.88	\$ 61.866.88	\$ 123.733.36	\$ 1.422.933.64		
6	GUTIERREZ CHACON YENNY JULIANA	INGENIERA CIVIL	1.118.537.286	1/02/2025	\$ 1.740.000.00	30.00%		30		\$ 1.740.000.00		\$ 1.740.000.00	\$ 65.600.00	\$ 65.600.00	\$ 139.200.00	\$ 1.600.800.00		

**Camilo
PedrazaDíaz**
A-R-Q-U-I-T-E-C-T-O

NIT. 74.184.643-4

PAGO Y RETENCIONES DE NOMINA

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA INGRESO	BUELDO	% DEDICACION	AUL. TR.	DIAS LAB.	HORAS EXTRAS	BASE COTIZACION	PRIMA EXTRA LEGAL POR LOCALIZACION	TOTAL DEVENGALO	DEDUCCIONES SALUD	DEDUCCIONES PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL NOMINA	FIRMA TRABAJADOR
7	CUEVAS MECHE DIANA MILDRETH	PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD (SISOT)	1.118.555.177	1/02/2025	\$ 4.360.000,00	25,00%		8		\$ 1.082.687,00		\$ 1.082.687,00	\$ 43.306,68	\$ 43.306,68	\$ 86.613,36	\$ 996.053,64	Diana Cuevas
8	COTES REDONDO MILANEYA	PROFESIONAL SOCIAL	1.123.430.588	1/02/2025	\$ 1.423.300,00	100,00%	\$ 200.000,00	30		\$ 1.423.520,00		\$ 1.623.520,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00	Milaneya cotes
9	RINCON PARRA JULIETH RAQUEL	ARQUITECTA	1.118.571.583	1/02/2025	\$ 1.423.300,00	100,00%	\$ 200.000,00	30		\$ 1.423.520,00		\$ 1.623.520,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00	Julietta Paredes
10	CHAPARRO BARRERA CAVILLO ANDRES	PROFESIONAL EN DERECHO	74.181.200	29/02/2025	\$ 4.640.000,00	10,00%		3		\$ 464.000,00		\$ 464.000,00	\$ 18.560,00	\$ 18.560,00	\$ 37.120,00	\$ 426.880,00	Andres Chaparro
11	SUAREZ CORDERO BLANCA CECILIA	CONTADOR PUBLICO	1.099.202.203	29/02/2025	\$ 4.640.000,00	10,00%		3		\$ 464.000,00		\$ 464.000,00	\$ 18.560,00	\$ 18.560,00	\$ 37.120,00	\$ 426.880,00	Blanca
TOTAL					\$ 20.737.300,00		\$ 1.000.000,00	2932	-	\$ 14.154.834,00	\$	\$ 15.154.834,00	\$ 566.104,00	\$ 566.104,00	\$ 1.132.307,00	\$ 1.222.484,00	

HAGO CONSTAR QUE DURANTE EL TIEMPO QUE LABORE PARA EL ARQUITECTO CAMILO PEDRAZA DIAZ ME FUE CUBIERTO EL VALOR TOTAL DE LOS SALARIOS*

DECLARO QUE: EL ARQUITECTO CAMILO PEDRAZA DIAZ SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS DERECHOS LEGALES QUE ME HAYA VINCULADO.

2025

CAMILO PEDRAZA DIAZ
Representante Legal

CONTRATO PARA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Entre los suscritos, **CAMILO PEDRAZA DIAZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 74.184.643 domiciliado en Yopal, expedida en Sogamoso, en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO HOBO 2024** con NIT: 901.821.080-0 y quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE**, por una parte **EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ**, mayor de edad, domiciliado en Yopal, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.799.614 expedida en Bogotá, actuando en nombre y representación propia y quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente contrato para la prestación de servicios profesionales, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO:** El contratista en su calidad de **INGENIERO CIVIL**, se obliga para con el **CONTRATANTE** a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado de las operaciones por realizar, así:

1. Asumir el cargo de **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**, del contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."
2. Supervisar el control de ejecución del contrato de los trabajos que se desarrollen.
3. Presentación de informes mensuales y estado en general de la ejecución del contrato.
4. Cumplir con las demás funciones que se deriven de la responsabilidad como **PROFESIONAL** requeridas dentro del contrato IDRY-CMA-289-2024 suscrito entre IDRY y CONSORCIO HOBO 2024.

SEGUNDA: PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de siete (07) meses, el cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación de la fecha de su expiración. **TERCERA: VALOR:** El valor total del contrato será la suma de las cantidades de los pagos realiza dos según lo establecido en la cláusula No. 4 del presente contrato. **CUARTA: FORMA DE PAGO:** El valor pactado en la cláusula anterior será cancelado mensualmente por un valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MTC (\$4.200.000,00) con una dedicación de un 40%. **QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** Este deberá facilitar acceso a la información que sea necesaria, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. **SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo de acuerdo con la naturaleza del servicio. **SÉPTIMA: VIGILANCIA DEL CONTRATO:** El CONTRATANTE o su representante, supervisará la ejecución del servicio profesional encomendado y podrá formular las observaciones del caso con el fin de ser analizadas conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar por parte de éste las modificaciones o correcciones que hubiere lugar. **OCTAVA: CLAUSULA PENAL:** El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato, dará derecho al CONRATANTE a exigir a aquel el pago de la suma de

TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000) M/CTE. **NOVENA: TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo entre las partes o en forma unilateral por el incumplimiento de una o la totalidad de las cláusulas de este contrato, o cuando el contratante lo considere conveniente, sin previa notificación ni justificación. **DECIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con el CONTRATANTE, y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE, y el pago de los honorarios estipulados por la prestación del servicio. **PARAGRAFO:** Los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales serán cancelados por EL CONTRATISTA los cuales se cancelarán de manera mensualizada. **DECIMA PRIMERA: CESIÓN DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero salvo previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. **DECIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será el municipio de Yopal (Casanare).


De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, a los veinticuatro (19) días del mes de noviembre del año (2024).

CONTRATANTE



CONSORCIO HOBO 2024
R/L CAMILO PEDRAZA DIAZ
NIT:901821080-0

CONTRATISTA



EDWAR ALEXANDER BARRETO
C.C. 79.799.614 de Bogotá

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

11.8 Factura electrónica de interventoría



CONSORCIO HOBO 2024
NIT 901.868.537-7
CR 24 08 49
Tel: (608) 000000
Yopal - Colombia
oficinacamilopedraza1@gmail.com

No. FE 4

Señores	INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACION DE YOPAL		
NIT	800.117.801-9	Teléfono	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 24 40 14	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-04-07	2025-05-07

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL N° 03 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° DRY-CMA-289-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	1.00	34,659,961.42

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Treinta y cuatro millones seiscientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y un pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-07 por \$ 34,659,961.42


Observaciones:

Total Bruto	29,126,018.00
IVA 19%	5,533,943.42
Total a Pagar	34,659,961.42

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

11.9 Certificación bancaria interventoría



Certificación Bancaria

Martes, 11 de marzo de 2025

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSORCIO HOB0 2024** identificado(a) con NIT. **901868537** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	629-000060-37	2024/09/27	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

 **Bancolombia**

 IDRY Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES DE CONTACTO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL HOBO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	 MUNICIPIO DE YOPAL
NIT: 800.117.801-9	INFORME ACTA PARCIAL N°3 – IDRY-CMA-289-2024	NIT: 891.855.017

11.10 Rut Interventoría

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 2 5		Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio		4. Número de formulario 141123522939	
				(415)7707212489984(8020) 000014112352293 9	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 6 8 5 3 7		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal	
14. Buzón electrónico 4 4					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
				34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO HOBO 2024					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Casanare		40. Ciudad/Municipio Yopal	
41. Dirección principal CR 24 # 08 - 49 OF 201				0 0 1	
42. Correo electrónico oficinacamilopedraza1@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		3 2 1 2 3 8 9 3 4 6	
				45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7 0 2 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 0 8 0 2		48. Código	
				49. Fecha inicio actividad	
				50. Código 1 2	
				51. Código	
				52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7 1 4 1 6 4 8 4 2 5 5					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogena					
16- Obligación facturar por ingresos bienes					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
42- Obligado a llevar contabilidad					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre PEDRAZA DIAZ CAMILO					
985. Cargo Representante Legal Certificado					

086

Fecha generación documento PDF: 11-02-2025 08:53:23AM

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario 141123522939		Página 2 de 4 Hoja 2	
				(415)7707212489984(8020) 000014112352293 9	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 6 8 5 3 7		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal	
14. Buzón electrónico 4 4					
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica 3		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio 1	
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
Composición del Capital					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141123522939



(415)7707212489984(8020) 000014112352293 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 6 8 5 3 7

Impuestos y Aduanas de Yopal

4 4

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 7 4 1 8 4 6 4 3	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido PEDRAZA	116. Segundo apellido DIAZ	117. Primer nombre CAMILO	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 4 0 8 0 2	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 8 4 4 0 0 4 9 8 1	113. DV 114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social TOBO Y COMPAÑIA S.A.S BIC			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 2 4 0 8 0 2	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV 114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro