



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |           |    |   |
|---------|-----------|----|---|
| CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
| VERSIÓN | 1         |    |   |
| PÁGINA  | 1         | DE | 9 |

GERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL  
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIA

|                                                         |                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ASUNTO:                                                 | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| PERIODO:                                                | DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024                                      |
| No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR. | INTERVENTORIA: Resolución No. 091 del 19 de diciembre de 2023      |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Finca las Escubillas  
LONGITUD DEL CORREDOR : 8,1 Km

1. CONVENIO

1.1 INFORMACION GENERAL

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| CONVENIO No.                                  | 3849-2023                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                  |
| CONTRATISTA:                                  | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES                                                                                                                                                                                                       | NIT:           | 901.742.037                      |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |
| OBJETO:                                       | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |                |                                  |
| NUMERO DEL PROCESO                            | SPSC-CD-CS-528-2023                                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |
| FECHA DE INICIO:                              | 20/12/2023                                                                                                                                                                                                                                        | No. De Oficio: | 2023S-VBOG-030680 DEL 20/12/2023 |
| VALOR INICIAL:                                | \$ 184.996.968,00                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                  |
| VALOR ADICIONES:                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |
| ADICION 1:                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |
| VALOR ACTUAL:                                 | \$ 184.996.968,00                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                  |
| ANTICIPO                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |
| ANTICIPO OTORGADO:                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |
| PLAZO INICIAL:                                | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                                     |                |                                  |
| TOTAL PRORROGAS:                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                  |
| PRORROGA No.1:                                | HASTA 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                         |                |                                  |
| PRORROGA No.2:                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |
| SUSPENSIÓN No.1:                              | 28/12/2023                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                  |
| REANUDACION 1:                                | 28/02/2024                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                  |
| SUSPENSIÓN No.2:                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                  |
| FECHA DE FINALIZACION:                        | 30/06/2024                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                  |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |           |    |   |
|---------|-----------|----|---|
| CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
| VERSIÓN | 1         |    |   |
| PÁGINA  | 1         | DE | 9 |

#### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO               | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO    | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO    |
|------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1194323 DEL 24/10/2023 | 2023                  | 10      | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | \$ 184.996.968,00 | \$ 0,00         | \$ 184.996.968,00 |
| -                      | -                     | -       | -                           | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00           |
| TOTAL                  |                       |         |                             | \$ 184.996.968,00 | \$ 0,00         | \$ 184.996.968,00 |

#### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCION                            | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|----------------------------------------|--------------|-----|---------------------------|-----------------|
| Acta de recibo parcial de Obra No ____ | -            | -   | -                         | -               |
| Acta de ajuste No. ____                | -            | -   | -                         | -               |

#### 1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo se realizaron actividades administrativas como cambios de firmas de cuenta conjunta, entrega de hojas de vida del personal para aprobacion por parte de la interventoria

#### 1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM                                | VALOR MILLONES    | %     |
|-------------------------------------|-------------------|-------|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO           | \$ 184.996.968,00 |       |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | \$ -              | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | \$ -              | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        | \$ -              | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA           | \$ -              | 0,00% |

#### 1.4.2 ANTICIPO

|            |     |
|------------|-----|
| OTORGADO   | N/A |
| AMORTIZADO | N/A |
| SALDO      | N/A |

#### 1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 0

Meta fisica ejecutada %: 0

#### 1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|-------|------|------------------|
| N/A   | N/A  | N/A              |

#### 1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
| N/A        | N/A      |

#### 1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| N/A                        | N/A                      | N/A                                                      |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |           |    |   |
|---------|-----------|----|---|
| CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
| VERSIÓN | 1         |    |   |
| PÁGINA  | 1         | DE | 9 |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|            |          |                        |                                   |                      |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------|
| -            | -         |         |                                                          |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI \_ O NO ☒

| CONTROL DE GARANTIAS<br>SEGUROS MUNDIAL<br>Póliza de Cumplimiento           |                  |                                    |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                     | Valor Asegurado  | Póliza No.<br>Anexo No.            | Vigencia   |            |
|                                                                             |                  |                                    | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                                                   | \$ 36.999.393,60 | Póliza No. 100299252<br>Anexo No.3 | 31/12/2023 | 31/01/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | \$ 9.249.848,40  | Póliza No. 100299252<br>Anexo No.3 | 31/12/2023 | 5/03/2028  |
| Estabilidad y calidad de las obras                                          | \$ 55.499.090,40 | Póliza No. 100299252<br>Anexo No.3 | 5/03/2025  | 5/03/2030  |

**Garantía de RCE**

| Amparos                                | Valor Asegurado   | Póliza No.<br>Anexo No.            | Vigencia   |           |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|
|                                        |                   |                                    | Desde      | Hasta     |
| Responsabilidad civil extracontractual | \$ 260.000.000,00 | Póliza No. 100074133<br>Anexo No.3 | 12/10/2023 | 5/03/2025 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| -   | N.A                | N.A                              | N.A           | N.A             | N.A           |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| -          |       |              |        |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
| N.A           | N.A   | N.A          | N.A    |
| N.A           | N.A   | N.A          | N.A    |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |           |    |   |
|---------|-----------|----|---|
| CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
| VERSIÓN | 1         |    |   |
| PÁGINA  | 1         | DE | 9 |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 2.1 INFORMACION GENERAL

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.            | 4892 DE 2023                                                                                                                                                                                                                    |                |                                  |
| CONTRATISTA:                             | BEYKER SAS ZOMAC                                                                                                                                                                                                                | NIT:           | 900.648.753-4                    |
| INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | N.A.                                                                                                                                                                                                                            |                |                                  |
| OBJETO:                                  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |                |                                  |
| NUMERO DEL PROCESO                       | IP-DT-CAS-027-2023.                                                                                                                                                                                                             |                |                                  |
| FECHA DE INICIO:                         | 20/12/2023                                                                                                                                                                                                                      | No. de Oficio: | 2023S-VCAS-030200 DEL 19/12/2023 |
| VALOR INICIAL:                           | \$ 66.843.016,00                                                                                                                                                                                                                |                |                                  |
| VALOR ADICIONES:                         | \$ 4.939.701,00                                                                                                                                                                                                                 |                |                                  |
| ADICION 1:                               | \$ 4.939.701,00                                                                                                                                                                                                                 |                |                                  |
| ADICION N:                               | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                         |                |                                  |
| VALOR ACTUAL:                            | \$ 71.782.717,00                                                                                                                                                                                                                |                |                                  |
| ANTICIPO:                                | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                         |                |                                  |
| ANTICIPO OTORGADO:                       | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                         |                |                                  |
| ANTICIPO EN FIDUCIA:                     | N/A                                                                                                                                                                                                                             |                |                                  |
| ANTICIPO AMORTIZADO:                     | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                         |                |                                  |
| SALDO POR AMORTIZAR:                     | \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                         |                |                                  |
| PLAZO INICIAL:                           | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                                   |                |                                  |
| TOTAL PRORROGAS:                         | N/A                                                                                                                                                                                                                             |                |                                  |
| PRORROGA 1:                              | HASTA 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                                                       |                |                                  |
| SUSPENSION No.1:                         | 29/12/2023                                                                                                                                                                                                                      |                |                                  |
| REANUDACION No 1                         | 28/02/2024                                                                                                                                                                                                                      |                |                                  |
| AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:            | N/A                                                                                                                                                                                                                             |                |                                  |
| FECHA DE FINALIZACION:                   | HASTA 30 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                                                                                       |                |                                  |

### 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO              | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO   |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1362523 de 12/12/2023 | 2023                  | 10      | C-2402-0600-14-0-2402041-02 | \$ 71.782.717,00 | \$ 0,00         | \$ 71.782.717,00 |
|                       |                       |         |                             |                  |                 |                  |
|                       |                       |         |                             |                  |                 |                  |
|                       |                       |         |                             | \$ 71.782.717,00 | \$ 0,00         | \$ 71.782.717,00 |

### 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCION         | VALOR BASICO    | IVA           | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|
| ACTA DE COSTOS N° 3 | \$ 3.799.600,00 | \$ 721.924,00 | \$ 67.261.193,00 | \$ 4.521.524,00 |
| TOTAL               | \$ 3.799.600,00 | \$ 721.924,00 | \$ 67.261.193,00 | \$ 4.521.524,00 |

### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Se ha realizado acompañamiento, verificación y control a las actividades administrativas realizadas por la junta de acción comunal: cambio de firmas de cuentas, revisión de hojas de vida del personal de obra.



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |           |    |   |
|---------|-----------|----|---|
| CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
| VERSIÓN | 1         |    |   |
| PÁGINA  | 1         | DE | 9 |

## 2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada  
%: 0,00%

Total inversion ejecutada %: 0,00%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
|            |          |
|            |          |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|            |          |                        |                                   |                      |
|            |          |                        |                                   |                      |

## 2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
|              |            |         |                                                          |
| -            | -          | -       | -                                                        |

## 2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

| CONTROL DE GARANTIAS      |                  |                                       |           |            |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| SEGUROS DEL ESTADO SA     |                  |                                       |           |            |
| Póliza de Cumplimiento    |                  |                                       |           |            |
| Amparos                   | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No.                  | Vigencia  |            |
|                           |                  |                                       | Desde     | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato | \$ 6.684.302,00  | Póliza No. 49-44-101032589 Anexo No.0 | 7/12/2023 | 30/04/2024 |
| Prestaciones sociales     | \$ 13.368.604,00 | Póliza No. 49-44-101032589 Anexo No.0 | 7/12/2023 | 31/12/2028 |
| Calidad del servicio      | \$ 20.052.905,00 | Póliza No. 49-44-101032589 Anexo No.0 | 7/12/2023 | 7/12/2028  |

## Garantía de RCE

| Amparos                                | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. 0 | Vigencia |       |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|-------|
|                                        |                 |                        | Desde    | Hasta |
| Responsabilidad civil extracontractual | -               | -                      | -        | -     |

## ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

## FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

## MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

## FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO \_\_

## 2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No.  | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|------|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| N.A. | N.A.               | N.A.                             | N.A.          | N.A.            | N.A.          |

## 2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------|-------|--------------|--------|
| -          |       |              |        |
| -          |       |              |        |
| -          |       |              |        |
|            |       |              |        |



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

|         |           |    |   |
|---------|-----------|----|---|
| CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |   |
| VERSIÓN | 1         |    |   |
| PÁGINA  | 1         | DE | 9 |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
| N.A.          | -     | -            | -      |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

No se presentaron inconvenientes

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se presentaron inconvenientes

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se presentaron inconvenientes

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se presentaron inconvenientes

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

No se realizan comisiones durante el periodo.

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

- Acompañamiento a la JAC en la fase de perfeccionamiento e inicio del convenio.
- Se realiza requerimiento a la interventoría para que presente los documentos requeridos para el perfeccionamiento e inicio del contrato de interventoría.
- Se realiza seguimiento y acompañamiento a la JAC al inicio de las actividades preliminares
- Se hace la revisión de documentación y se adelanta el trámite pertinente para la suscripción de las prórrogas, adiciones y suspensiones, tanto del convenio como del contrato de interventoría.
- Se realizaron reuniones con la JAC y la interventoría para dar claridad a dudas relacionada con la ejecución de los convenios.
- Se realizo acompañamiento y verificación de los ajustes a diseños contemplados para la ejecución de las obras.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**

N.A.

Cordialmente,

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS