



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	9

GERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIA

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	INTERVENTORIA: Resolución No. 089 del 19 de diciembre de 2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
-----------	---

TRAMO O SECTOR DE CORREDOR A INTERVENIR: Finca las Escubillas
LONGITUD DEL CORREDOR : 8,1 Km

1. CONVENIO

1.1 INFORMACION GENERAL

CONVENIO No.	3849-2023		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES	NIT:	901.742.037
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
NUMERO DEL PROCESO	SPSC-CD-CS-528-2023		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. De Oficio:	2023S-VBOG-030680 DEL 20/12/2023
VALOR INICIAL:	\$ 184.996.968,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 184.996.968,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:			
PRORROGA No.1:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024		
PRORROGA No.2:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024		
PRORROGA No.3:	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
PRORROGA No.4	HASTA EL 5 DE MARZO DE 2025		
PRORROGA No.5	HASTA EL 24 DE MARZO DE 2025		
SUSPENSIÓN No.1:	28/12/2023		
REANUDACION 1:	28/02/2024		
SUSPENSIÓN No.2:	N/A		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	9

FECHA DE FINALIZACION: 24/03/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1143923 DEL 17/10/2023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 184.996.968,00	\$ 120.547.689,00	\$ 64.449.279,00
TOTAL				\$ 184.996.968,00	\$ 120.547.689,00	\$ 64.449.279,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de recibo parcial de Obra No____	-	-	-	-
Acta de ajuste No.____	-	-	-	-

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo mencionado se ejecutaron actividades de obra referentes a la construccion de obras hidraulicas. Esta pendiente pagos correspondientes a plan de gestion social, topografia y algunos insumos

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	\$ 184.996.968,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 120.547.689,00	65,16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 120.547.689,00	65,16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ -	65,16%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	N/A
AMORTIZADO	N/A
SALDO	N/A

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 65,16

Meta fisica ejecutada %: 65,16

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	9

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERÍODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACIÓN No.	PERÍODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERÍODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☐ O NO ☒

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 36.999.393,60	Póliza No. 100299252 Anexo No.3	31/12/2023	31/01/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 9.249.848,40	Póliza No. 100299252 Anexo No.3	31/12/2023	5/03/2028
Estabilidad y calidad de las obras	\$ 55.499.090,40	Póliza No. 100299252 Anexo No.3	5/03/2025	5/03/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 260.000.000,00	Póliza No. 100074133 Anexo No.3	12/10/2023	5/03/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERÍODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERÍODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			
-			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERÍODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A	N.A	N.A	N.A



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	9

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4892 DE 2023		
CONTRATISTA:	BEYKER SAS ZOMAC	NIT:	900.648.753-4
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N.A.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
NUMERO DEL PROCESO	IP-DT-CAS-027-2023.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	No. de Oficio:	2023S-VCAS-030200 DEL 19/12/2023
VALOR INICIAL:	\$ 66.843.016,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 24.752.725,00		
ADICION 1:	\$ 4.939.701,00		
ADICION 2:	\$ 19.813.024,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 91.595.741,00		
ANTICIPO:	\$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGAS:	N/A		
PRORROGA 1:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2024		
PRORROGA 2:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2024		
PRORROGA 3:	HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
PRORROGA 4:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRORROGA 5:	HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2025		
PRORROGA 6:	HASTA EL 05 DE MARZO DE 2025		
PRORROGA 7:	HASTA EL 24 DE MARZO DE 2025		
SUSPENSION No.1:	29/12/2023		
REANUDACION No 1	28/02/2024		
AMPLIACION 1 SUSPENSION No.1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA EL 24 DE MARZO DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1362523 de 12/12/2023	2023	10	C-2402-0600-14-0-2402041-02	\$ 91.595.741,00	\$ 57.719.998,00	\$ 33.875.743,00
				\$ 91.595.741,00		\$ 33.875.743,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
TOTAL	\$ -	\$ -		\$ -



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	9

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo se realizó acompañamiento, vigilancia y control de acuerdo a las actividades administrativas, plan de compras, programa de inversiones, De la misma forma, se realizó seguimiento, control y verificación las actividades de obra.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada 63,02%

Total inversion ejecutada %: 63,02%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACIÓN

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTIA: ANEXO DE MODIFICACION POLIZA CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 7.178.272,00	Póliza No. 57-44-101032589 Anexo No.6	20/12/2023	20/01/2025
Prestaciones sociales	\$ 14.356.544,00	Póliza No. 57-44-101032589 Anexo No.6	20/12/2023	13/01/2029
Calidad del servicio	\$ 21.534.816,00	Póliza No. 57-44-101032589 Anexo No.6	20/12/2023	20/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	-	-	-	-

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO	MEPI-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	9

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			
-			
-			

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	-	-	-

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

-

No se presentaron inconvenientes

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizan comisiones durante el periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Acompañamiento a la JAC en la fase de perfeccionamiento e inicio del convenio.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

-Acompañamiento a la JAC en la fase de perfeccionamiento e inicio del convenio.

- Se realiza requerimiento a la interventoría para que presente los documentos requeridos para el perfeccionamiento e inicio del contrato de interventoría.

- Se realiza seguimiento y Acompañamiento a la JAC al inicio de las actividades preliminares

- Se realizaron reuniones con la JAC y la interventoría para dar claridad a dudas relacionada con la ejecución de los convenios.

-Se realizo Acompañamiento y verificación de los ajustes a diseños contemplados para la ejecución de las obras.

Cordialmente,

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS