

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
FECHA 20/09/2024	VERSIÓN 07	CODIGO IN-F-030	PAGINA 1 de 3	

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	3 DE ABRIL 2025						
CONVENIO O CONTRATO No.:	20242931						
OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA, “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DE LOS BARRIOS LA ROSA – BARRIO GRANADA ETAPA 3 – BARRIO SAN CARLOS – BARRIO NUEVA COLOMBIA – BARRIO CAICEDO -LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024”, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.						
CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO:	PASTO, 20 DE AGOSTO DE 2024.						
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PASTO NIT 891280000-3						
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN:	NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ C.C 12.986.382						
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA JGH SAS - REPRESENTANTE LEGAL: MARIA PATRICIA CORDOBA Identificada con C.C. 27.220.484						
IDENTIFICACION:	NIT. 901.751.023-1.						
SUPERVISOR:	WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA						
IDENTIFICACION:	C.C. 1.085.900.404						
HISTORICO SUPERVISORES: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Identificación</th> <th>Dependencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA</td> <td>C.C.1.085.900.404</td> <td>Secretaría de Infraestructura y Valorización</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre	Identificación	Dependencia	WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA	C.C.1.085.900.404	Secretaría de Infraestructura y Valorización
Nombre	Identificación	Dependencia					
WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA	C.C.1.085.900.404	Secretaría de Infraestructura y Valorización					
No. CDP: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Numero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/05/2024</td> <td>2024002363</td> </tr> <tr> <td>01/01/2025</td> <td>2024002363</td> </tr> </tbody> </table>		Fecha	Numero	15/05/2024	2024002363	01/01/2025	2024002363
Fecha	Numero						
15/05/2024	2024002363						
01/01/2025	2024002363						
No. REGISTRO DE COMPROMISO: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Numero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09/09/2024</td> <td>2024003696</td> </tr> <tr> <td>01/01/2025</td> <td>2024003696</td> </tr> </tbody> </table>		Fecha	Numero	09/09/2024	2024003696	01/01/2025	2024003696
Fecha	Numero						
09/09/2024	2024003696						
01/01/2025	2024003696						

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
	FECHA 20/09/2024	VERSIÓN 07	CODIGO IN-F-030	PAGINA 2 de 3

AMPAROS – GARANTIAS (Según última actualización):

N° Póliza y aseguradora	Descripción	Desde	Hasta	Valor
41-44-101289 403 SEGUROS DEL ESTADO	Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	17/12/2024	03/10/2025	222.074.637,53
	Cumplimiento Del Contrato	17/12/2024	03/10/2025	111.037.318,77
	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	17/12/2024	03/04/2028	111.037.318,77
	Calidad Y Estabilidad de la Obra	17/12/2024	18/12/2027	166.555.978,15
41-40-101054 511 SEGUROS DEL ESTADO	Predios Labores Y Operaciones	17/12/2024	03/04/2025	284.700.000.00
	Daño Emergente Y Lucro Cesante	17/12/2024	03/04/2025	284.700.000.00
	Perjuicios Extrapatrimoniales	17/12/2024	03/04/2025	284.700.000.00

PLAZO CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO (Prorrogas, adiciones en tiempo, suspensiones y reinicios):

Descripción	Fecha	Fecha final actualizada
Acta de inicio	01 de octubre de 2024	01 de febrero de 2025
Fecha acta Aclaratoria No.1	13 de diciembre de 2024	
Fecha de Cesión	17 de diciembre de 2024	01 de febrero de 2025
Modificación N° 1 Prorroga N°1	01 de febrero de 2025	18 de marzo de 2025
Modificación N° 2 Prorroga N°2	18 de marzo de 2025	03 de abril de 2025
Fecha finalización actualizada	03 de abril de 2025	

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
FECHA	VERSIÓN	CODIGO	PAGINA	
20/09/2024	07	IN-F-030	3 de 3	

VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			
Descripción	Fecha	Valor	Valor actualizado
Contrato inicial	20/08/2024	555.186.593,83	(si aplica)
Valor total contratado	20/08/2024	555.186.593,83	(si aplica)


ESTADO FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO	
Descripción	Valor
Valor facturado acumulado hasta la presente acta	\$ 555.186.593,83
Valor pendiente por pagar	\$ 154.753.112,24

Descripción	detalle
Porcentaje físico ejecutado hasta la presente acta	100%


En la presente fecha, en la secretaria de infraestructura y valorización, se reunieron en presencia: Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja secretaria de infraestructura y valorización, Wilber Efrén Morillo Arteaga subsecretario de infraestructura urbana en calidad de supervisor y Maria Patricia Córdoba en calidad de representante legal de la Constructora JGH SAS contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta final del contrato de obra número 20242931, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la supervisión.

Según lo estipulado en el contrato de obra, establece que el contratista ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:


 MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS
 R.L. CONSTRUCTORA JGH S.AS.
 Contratista


 WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
 Supervisor


 JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
 Secretaria de infraestructura y valorización

Elaboró: Arq. Maria Camila Argote Rosero
 Apoyo a la Supervisión SIVM - Contratista

PROCESO INFORMATIVO																	
NOMBRE DEL FORMULARIO																	
CUADRO ANEXO ACTA FINAL																	
FECHA 20-04-23				VERSIÓN 04				CODIGO IN-F-011									
CONTRATO DE OBRA No.		20242931												Fecha:		03/04/2025	
OBJETO CONTRATO:		EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DE LOS BARRIO LA ROSA - BARRIO GRANADA ETAPA 3 - BARRIO SAN CARLOS - BARRIO NUEVA COLOMBIA - BARRIO CAICEDO - LA EMERALDA DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024". A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.										VALOR TOTAL CONTRATADO		\$		555.186.593.83	
CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA JGH S.A.S R.L MARIA PATRICIA CONDOBA BASTIDAS										VALOR CONTRATO ADICIONAL:		N/A			
CONSTATANTE:		MUNICIPIO DE PASTO										PLAZO ADICIONAL No.1:		43 DIAS			
SUPERVISOR:		WILBER EFRÉN MORELLO ARTEAGA										PLAZO ADICIONAL No.2:		14 DIAS			
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$										FECHA DE SUSPENSIÓN No.:		N/A			
FECHA DE INICIO		01 DE OCTUBRE DE 2024										FECHA DE RENICIO No.:		N/A			
PLAZO INICIAL		4 MESES										FECHA DE FINALIZACIÓN:		3/04/2025			
Nº IL.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS ACTA MODIFICATORIA 1				VALORES EJECUTADOS ACTAS ANTERIORES				VALOR PRESENTE ACTA FINAL 03/04/2025		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTID	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL				
1	PRELIMINARES																
1.1	Replanteo general (área menor 1000m2).	m2	3078.35	\$ 1.832.00	\$ 5.639.537.20	600.65	1100390.80	600.65	\$ 1.100.390.80	\$	-	600.65	\$ 1.100.390.80				
1.2	Descapote a mano	m2	36.26	\$ 6.632.00	\$ 240.476.32		0.00	\$	-	\$	-	\$	-				
	Sub total preliminares				\$ 5.880.013.52		\$ 1.100.390.80		\$ 1.100.390.80		\$ 0.00		\$ 1.100.390.80				
2	ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO																
2.1	Arreglo de canchas multiples existentes	un	8.00	\$ 1.269.662.00	\$ 10.157.216.00	12.00	15235824.00	\$ 4.00	\$ 5.078.608.00	8.00	\$ 10.157.216.00	12.00	\$ 15.235.824.00				
2.2	Malla eslabonada cal 10 para cancha, pórtico de microfútbol, incluye limpieza, anticorrosivo y pintura esmalte.	m2	0.00	\$ 64.473.00	\$ 0.00		0.00	\$	-	\$	-	-	\$ -				
2.3	Cancha multifuncional EP2, suministro e instalación.	un	2.00	\$ 6.841.305.00	\$ 13.682.610.00	2.00	13682610.00	\$ 2.00	\$ 13.682.610.00	\$	-	2.00	\$ 13.682.610.00				
2.4	Tableros para cancha de baloncesto, suministro e instalación.	un	2.00	\$ 2.092.387.00	\$ 4.184.774.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	-	\$ -				
	Sub total adecuacion polideportivo				\$ 28.024.600.00		\$ 28.918.434.00		\$ 18.761.218.00		\$ 10.157.216.00		\$ 28.918.434.00				
3	CONCRETOS Y ACEROS																
3.1	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	kg	2750.77	\$ 8.631.00	\$ 23.741.895.87	2374.96	20498257.66	\$ 1.214.08	\$ 10.478.738.84	1.160.88	\$ 10.019.518.82	2.374.96	\$ 20.498.257.66				
3.2	Base granular	m3	48.72	\$ 162.811.00	\$ 7.932.151.92	82.21	13384146.89	\$ 3.08	\$ 500.888.04	79.13	\$ 12.883.258.85	82.21	\$ 13.384.146.89				
3.3	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	11.01	\$ 1.246.570.00	\$ 13.724.735.70	0.00	0.00	\$	-	\$	-	-	\$ -				
3.4	Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	m3	5.97	\$ 1.029.154.00	\$ 6.144.049.38	1.80	1852477.20	\$	-	1.80	\$ 1.852.477.20	1.80	\$ 1.852.477.20				
3.5	Compactación subrasante	m2	243.98	\$ 1.897.00	\$ 462.071.26	61.53	116722.41	\$ 61.53	\$ 116.722.41	\$	-	61.53	\$ 116.722.41				
3.6	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	m3	93.20	\$ 26.465.00	\$ 2.466.538.00		0.00	\$	-	\$	-	-	\$ -				
3.7	Placa para gradería en concreto rígido 21 Mpa, espesor 8 cm y con malla electrosoldada	m2	16.80	\$ 99.796.00	\$ 1.676.572.80	62.60	6247149.76	\$ 62.60	\$ 6.247.149.76	\$	-	62.60	\$ 6.247.149.76				
3.8	Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, espesor 8 cm y malla electrosoldada	m2	573.44	\$ 99.796.00	\$ 57.227.018.24	1029.32	102722018.72	\$ 539.12	\$ 53.802.019.52	490.20	\$ 48.919.999.20	1.029.32	\$ 102.722.018.72				
3.9	Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada	m2	208.00	\$ 106.453.00	\$ 22.142.224.00		0.00	\$	-	\$	-	-	\$ -				
3.10	Juntas pavimento rígido, incluye corte y sellado.	m	792.40	\$ 16.094.00	\$ 12.752.865.60	1145.20	18430787.24	\$ 539.12	\$ 8.676.597.28	606.08	\$ 9.754.189.96	1.145.20	\$ 18.430.787.24				
3.11	Demolición de muros en mampostería, incluye cortes con pulidora -	m3	81.55	\$ 137.165.00	\$ 11.185.805.75	41.93	5750755.79	\$ 25.78	\$ 3.536.758.38	16.14	\$ 2.213.997.41	41.93	\$ 5.750.755.79				
3.12	Demolición concreto hidráulico	m3	29.60	\$ 211.801.00	\$ 6.269.309.60	3.26	691318.46	\$ 1.20	\$ 254.161.20	2.06	\$ 437.157.26	3.26	\$ 691.318.46				
3.13	Viga aérea en concreto de resistencia 21 Mpa.	m3	0.24	\$ 1.720.901.00	\$ 413.016.24	10.40	17905802.81	\$ 6.54	\$ 11.261.404.05	3.86	\$ 6.644.398.76	10.40	\$ 17.905.802.81				
3.14	Columna en concreto de resistencia 21 Mpa.	m3	0.10	\$ 1.434.388.00	\$ 143.438.80	2.16	3098278.08	\$ 1.35	\$ 1.936.423.80	0.81	\$ 1.161.854.28	2.16	\$ 3.098.278.08				
3.15	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera	m3	214.66	\$ 36.543.00	\$ 7.844.320.38		0.00	\$	-	\$	-	-	\$ -				
	Sub total concretos y aceros				\$ 174.126.033.54		\$ 190.697.715.03		\$ 96.810.863.29		\$ 93.886.851.75		\$ 190.697.715.03				
4	CERRAMIENTO																
4.1	Cerramiento de protección e impacto	m2	395.41	\$ 434.225.00	\$ 171.696.907.25	298.35	129551028.75	\$ 172.75	\$ 75.012.368.75	125.60	\$ 54.538.660.00	298.35	\$ 129.551.028.75				
4.2	Malla eslabonada para cerramiento	m2	458.31	\$ 64.473.00	\$ 29.548.620.63	25.00	1611825.00	\$ 25.00	\$ 1.611.825.00	\$	-	25.00	\$ 1.611.825.00				
4.3	Muro en ladrillo común sencillo	m2	19.52	\$ 121.309.00	\$ 2.367.951.68	33.05	4009262.45	\$ 33.05	\$ 4.009.262.45	\$	-	33.05	\$ 4.009.262.45				
4.4	Retiro de malla eslabonada de cerramiento	m2	157.70	\$ 28.485.00	\$ 4.493.661.50	223.20	6360084.00	\$ 132.20	\$ 3.767.039.00	91.00	\$ 2.593.045.00	223.20	\$ 6.360.084.00				

		<div>PROCESO DE INVENTARIZACIÓN NOMBRE DEL FORMATORIO</div> <div>CUADRO ANEXO ACTA FINAL</div>											
FECHA 20-ene-23		VERSIÓN 04		CODIGO IN-F-011									
CONTRATO DE OBRA No.: 20240931		Fecha: 03/04/2025											
OBJETO CONTRATO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA: "ADICUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DE LOS BARRIO LA ROSA - BARRIO GRANADA ETAPA 3 - BARRIO SAN CARLOS - BARRIO NUEVA COLOMBIA - BARRIO CAICEDO - LA ESMAERADA DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024". A PRECIOS UNITARIOS FIJOS."		VALOR TOTAL CONTRATADO \$ 555,186,593.83											
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JOH S.A.S Y MARIA PATRICIA CORDOBA BASTIDAS		VALOR CONTRATO ADICIONAL: N/A											
CONTRATANTE: Municipio de Pasto		PLAZO ADICIONAL No.1: 45 DIAS											
SUPERVISOR: WILBER EREN MORELLO ARTEAGA		PLAZO ADICIONAL No.2: 16 DIAS											
VALOR CONTRATO INICIAL: \$ 555,186,593.83		FECHA DE SUSPENSIÓN No.: N/A											
FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DE REINICIO No.: N/A											
PLAZO INICIAL: 4 MESES		FECHA DE FINALIZACIÓN: 3/04/2025											
Nº IL		DESCRIPCIÓN		VALORES CONTRATADOS		VALORES ACTUALIZADOS ACTA MODIFICATORIA 1		VALORES EJECUTADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA FINAL 03/04/2025		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTID	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL
		Sub total cerramiento		\$ 208,107,141.06		\$ 141,532,200.20		\$ 84,400,495.20		\$ 57,131,705.00		\$ 141,532,200.20	
5 ACABADOS													
5.1 Cerramiento de protección e impacto: pintura con anticorrosivo y pintura esmalte.		m2	765.84	\$ 79,693.00	\$ 61,032,087.12	1473.33	117413800.80	\$ 408.37	\$ 32,544,389.80	1,064.95	\$ 84,869,411.00	1,473.33	\$ 117,413,800.80
5.2 Pintura antideslizante para canchas y pisos		m2	2929.48	\$ 20,832.00	\$ 60,441,031.36	2818.72	58155769.14	\$ 2,810.55	\$ 57,987,308.86	8.17	\$ 168,460.28	2,818.72	\$ 58,155,769.14
5.3 Pintura vinilo tipo 1, tres manos		m2	480.93	\$ 17,962.00	\$ 8,633,655.36	328.14	5890733.38	\$ 74.84	\$ 1,343,563.58	253.30	\$ 4,547,169.79	328.14	\$ 5,890,733.38
5.4 Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4		m2	294.99	\$ 30,313.00	\$ 8,942,031.87	378.63	11477550.49	\$ 142.40	\$ 4,316,510.57	236.24	\$ 7,161,039.91	378.63	\$ 11,477,550.48
		Sub total acabados		\$ 139,048,805.71		\$ 192,937,853.80		\$ 96,191,772.82		\$ 96,746,080.98		\$ 192,937,853.80	
		VALOR TOTAL CON AIS:		\$ 555,186,593.83		\$ 555,186,593.83		\$ 297,264,740.10		\$ 257,921,853.73		\$ 555,186,593.83	
		TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 420,595,904.42		\$ 225,300,540.68		\$ 195,393,343.73		\$ 420,595,904.41		\$ 420,595,904.41	
		Administración 40%		\$ 160,240,371.68		\$ 54,048,144.50		\$ 46,894,882.50		\$ 100,943,037.78		\$ 100,943,037.78	
		Imprevistos 3%		\$ 12,417,287.13		\$ 4,350,016.88		\$ 3,681,580.31		\$ 7,917,877.13		\$ 7,917,877.13	
		Utilidad 5%		\$ 21,029,795.22		\$ 11,360,038.03		\$ 9,749,767.19		\$ 21,029,795.22		\$ 21,029,795.22	
		TOTAL AIS:		\$ 134,590,689.41		\$ 72,664,179.42		\$ 60,528,629.99		\$ 134,590,689.41		\$ 134,590,689.41	
VALOR CONTRATO INICIAL: \$ 555,186,593.83		VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: \$ 257,921,853.73		VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: \$ 257,921,853.73		VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: \$ 257,921,853.73		VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: \$ 257,921,853.73		VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: \$ 257,921,853.73		VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: \$ 257,921,853.73	
VALOR CONTRATO ADICIONAL (si aplica): N/A		VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA: \$ 154,753,112.24		VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA: \$ 154,753,112.24		VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA: \$ 154,753,112.24		VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA: \$ 154,753,112.24		VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA: \$ 154,753,112.24		VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA: \$ 154,753,112.24	
VALOR TOTAL CONTRATADO: N/A		% RISCO EJECUTADO PRESENTE ACTA: 46%		% RISCO EJECUTADO PRESENTE ACTA: 46%		% RISCO EJECUTADO PRESENTE ACTA: 46%		% RISCO EJECUTADO PRESENTE ACTA: 46%		% RISCO EJECUTADO PRESENTE ACTA: 46%		% RISCO EJECUTADO PRESENTE ACTA: 46%	
VALOR ANTICIPO: \$ 222,074,637.53		VALOR EJECUTADO ACUMULADO: \$ 555,186,593.83		VALOR EJECUTADO ACUMULADO: \$ 555,186,593.83		VALOR EJECUTADO ACUMULADO: \$ 555,186,593.83		VALOR EJECUTADO ACUMULADO: \$ 555,186,593.83		VALOR EJECUTADO ACUMULADO: \$ 555,186,593.83		VALOR EJECUTADO ACUMULADO: \$ 555,186,593.83	
		% RISCO EJECUTADO ACUMULADO: 100%		% RISCO EJECUTADO ACUMULADO: 100%		% RISCO EJECUTADO ACUMULADO: 100%		% RISCO EJECUTADO ACUMULADO: 100%		% RISCO EJECUTADO ACUMULADO: 100%		% RISCO EJECUTADO ACUMULADO: 100%	
		VALOR DE OBRA NO EJECUTADO: \$ 0.00		VALOR DE OBRA NO EJECUTADO: \$ 0.00		VALOR DE OBRA NO EJECUTADO: \$ 0.00		VALOR DE OBRA NO EJECUTADO: \$ 0.00		VALOR DE OBRA NO EJECUTADO: \$ 0.00		VALOR DE OBRA NO EJECUTADO: \$ 0.00	
Valor a cancelar presente acta (letra): CIENTO													

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	CONSECUTIVO	
01-Jun-17	01	GF-F-098		

1. Acta de Amortización del Acta final	
2. Contrato No.:	20242931
3. Contratista:	CONSTRUCTORA JGH SAS (R.L. MARIA PATRICIA CÓRDOBA BASTIDAS C.C.Nº 27.220.484)
4. Identificación:	NIT 901751023-1
5. Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DE LOS BARRIO LA ROSA - BARRIO GRANADA ETAPA 3 - BARRIO SAN CARLOS - BARRIO NUEVA COLOMBIA - BARRIO CAICEDO – LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2024", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS."
6. Supervisor:	WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
7. Dependencia:	Subsecretaria de infraestructura urbana
8. Cargo:	SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

El supervisor manifiesta, que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del presente contrato, para lo cual el valor a pagar y amortización del anticipo será así:

CONCEPTO	VALOR
9. Valor total del Contrato	\$555.186.593,83
10. Anticipo 40 %	\$ 222.074.637,53
11. Valor Amortización Acumulada	\$ 118.905.896,04
12. Valor Ejecutado Presente Acta	\$257.921.853,73
13. Amortización 40 %	\$103.168.741,49
14. Valor A Pagar	\$ 154.753.112,24

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los 03 días del mes de Abril del año 2025.



WILBER EFREN MORILLO ARTEAGA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
SUPERVISOR

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la secretaria de Hacienda	
Revisó:	_____
Cargo:	_____
Fecha:	_____