

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------|
|  | <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;"><b>ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b></p> |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-11-FR-2 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | PÁGINA  |                     |

  

|                                                                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.</b> <u>1</u>                                   | <b>AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.</b> <u>3</u>                                                                                     |
| <small>(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,..., etc.)</small> | <small>(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,..., etc.)</small> |

  

|                          |                                            |                               |                |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>UNIDAD EJECUTORA:</b> | SUBDIRECCION MARITIMA,<br>FLUVIAL Y FERREA | <b>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</b> | PLANTA CENTRAL |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.</li> <li>- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.</li> </ul> <p>2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.</p> <p>3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.</p> <p>4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.</p> <p>5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.</p> |

  

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.</b> | <u>4081 de 2024</u>                               |
|                                      | <small>(Indicar número de contrato y año)</small> |

  

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>INTERVENTOR:</b> | <u>PROES INGENIERIA SAS</u>                             |
|                     | <small>(Nombre o razón social del Interventor )</small> |

  

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</b>                                                                                                                     |
| INTERVENTORIA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUI A ORILLAS DEL RIO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA |

  

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA No.</b> | <u>4080 de 2024</u>                               |
|                             | <small>(Indicar número de contrato y año)</small> |

  

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA DE OBRA:</b> | <u>"CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ A ORILLAS DEL RÍO SAIJA,</u> |
|                             | <u>DEPARTAMENTO DEL CAUCA"</u>                                                |

  

| <b>CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                   |                |                                      |                |                   |                       |       |                   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------|-------------------|--|------------|------------|------------|-----------|--|---|------------|------------|------------|------------|--|---|------------|------------|------------|------------|
| <table> <tr> <td><b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b></td> <td><u>18/11/2024</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><small>Indicar (Día/Mes/Año)</small></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>  | <u>18/11/2024</u>                 |                | <small>Indicar (Día/Mes/Año)</small> |                |                   |                       |       |                   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>18/11/2024</u>                    |                                   |                |                                      |                |                   |                       |       |                   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <small>Indicar (Día/Mes/Año)</small> |                                   |                |                                      |                |                   |                       |       |                   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |
| <b>RELACIÓN SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                   |                |                                      |                |                   |                       |       |                   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |
| <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">ACTA DE SUSPENSIÓN No.</th> <th rowspan="2">ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.</th> <th rowspan="2">FECHA DEL ACTA</th> <th colspan="2">PERIODO DE SUSPENSIÓN</th> <th rowspan="2">FECHA REANUDACIÓN</th> </tr> <tr> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>12/12/2024</td> <td>12/12/2024</td> <td>31/01/2025</td> <td>1/02/2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>31/01/2025</td> <td>31/01/2025</td> <td>27/02/2025</td> <td>28/02/2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>28/02/2025</td> <td>28/02/2025</td> <td>27/04/2025</td> <td>28/04/2025</td> </tr> </table> | ACTA DE SUSPENSIÓN No.               | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN                |                | FECHA REANUDACIÓN | DESDE                 | HASTA | 1                 |  | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 31/01/2025 | 1/02/2025 |  | 1 | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 |  | 2 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 27/04/2025 | 28/04/2025 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                   |                | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.    | FECHA DEL ACTA |                   | PERIODO DE SUSPENSIÓN |       | FECHA REANUDACIÓN |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESDE                                | HASTA                             |                |                                      |                |                   |                       |       |                   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 12/12/2024                        | 12/12/2024     | 31/01/2025                           | 1/02/2025      |                   |                       |       |                   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                    | 31/01/2025                        | 31/01/2025     | 27/02/2025                           | 28/02/2025     |                   |                       |       |                   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                    | 28/02/2025                        | 28/02/2025     | 27/04/2025                           | 28/04/2025     |                   |                       |       |                   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |
| <b>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>\$ 703.687.174,00</u>             |                                   |                |                                      |                |                   |                       |       |                   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>17/05/2025</u>                    |                                   |                |                                      |                |                   |                       |       |                   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |
| <small>(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <small>Indicar Día/Mes/Año</small>   |                                   |                |                                      |                |                   |                       |       |                   |  |            |            |            |           |  |   |            |            |            |            |  |   |            |            |            |            |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><small>(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).</small></p> <p>Basados en las responsabilidades como interventoría, se hace revisión del comunicado CMT4080-COOR-007 con asunto: SOLICITUD DE AMPLIACION N°3 DE LA SUSPENSIÓN N°1 DEL CONTRATO DE OBRA, de fecha 23 de abril de 2025, documento en el cual el contratista expresa lo siguiente:</p> <p>La solicitud se sustenta, en que aun no han sido superadas las condiciones que dieron origen a la ampliación N°2 a la suspensión N°1. Lo anterior, dado que aún no ha sido otorgado el Permiso Ambiental requerido para el proyecto que nos ocupa. Este debe tramitarse ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el Consorcio Muelle Timbiquí, procedió con dicho trámite, enviando comunicación a la autoridad ambiental con el fin que se indiquen los documentos y formularios que se deben enviar para dar inicio al proceso.</p> <p>A la fecha, aún no se ha recibido respuesta a la solicitud remitida, y por tanto no se ha programado la visita técnica inicial de verificación y seguimiento por parte de la autoridad ambiental, sin la cual; no es permitido continuar el proceso de otorgamiento de permiso ambiental mediante Resolución (obtención) del permiso. Así mismo, como lo indica el Decreto – Ley 2811 de 1974: "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente" y el Decreto 1076 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", "no es permitido iniciar obra física en el sitio de intervención del proyecto, so pena de incurrir en una infracción ambiental ocasiona por el incumplimiento de los requisitos legales".</p> <p>Tal información suministrada por el contratista es verificada por la interventoría y efectivamente las razones por las cuales se motivaron la suspensión inicial no han sido superadas, razones que fueron transmitidas en el comunicado CMT4080-COOR-007.</p> <p>Por tal razón esta interventoría da AVAL a la solicitud consignada en el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-1 la cual trasmite la siguiente información:</p> <p>Fecha inicial de la ampliación N°3 de la suspensión N°1: Desde el 28 de abril 2025</p> <p>Fecha de reanudación con la ampliación N°3 : 27 de junio de 2025</p> <p>Tiempo de ampliación de suspensión N°3: dos (2) meses</p> <p>Nueva fecha de vencimiento: 16 de julio 2025</p> <p>Ahora, basados en lo anterior, esta interventoría solicita la aprobación de la AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN No. 03 al Contrato de interventoria No. 4081 de 2024, por el mismo periodo al que se suspense el contrato de obra, con el fin de garantizar el control, supervisión y seguimiento al contrato de obra.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                         |         |                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br><br><b>ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b> | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-11-FR-2 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                         | VERSIÓN | 1                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                         | PÁGINA  |                     |

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

En vista de lo anterior, la supervisión considera necesario realizar la ampliación N° 3 de la suspensión N° 1 al contrato de interventoría N°4081 de 2024 solicitada por el interventor, esto es a partir del día 28 de abril de 2025 hasta el día 26 de junio de 2025, reanudando el día 27 de junio de 2025 o hasta que las causas que dieron origen a la suspensión sean superadas, dado que no se han superado los motivos expresados por el contratista referentes al permiso de ocupación de cauce configuran tanto fuerza mayor como caso fortuito, no imputables ni al contratista ni a la interventoría; tomando en consideración que el contrato de obra requiere el seguimiento técnico, administrativo legal y financiero.

**NOTAS:**

- Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
- Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituida, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
- El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
- En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
- No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

**NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO**

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 28 de abril de 2025  
(Día) (Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN** 27 de Junio de 2025  
(Día) (Mes) (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:** 16 de Julio de 2025  
(Día) (Mes) (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

**PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ**

Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ  
DN: cn=PROCES INGENIERIA SAS, cn=PAOLA A. MUÑOZ BOHORQUEZ, E=paola.munoz@proescolombia.com  
Razon: Soy el autor de este documento  
Ubicación:  
Foxit PDF Editor Versión: 2024.4.1

**FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP**

Nombre: CAMILO ANDRES ROA ROJAS  
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.

Nombre: PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ  
Representante legal o su Apoderado  
Interventor  
Matrícula Profesional No.: 25905004564

*[Firma]*  
Firma

Nombre: EDUARDO AUGUSTO RAMARGO VARGAS  
Matrícula Profesional No.:19402-343003CAU  
Supervisor del contrato de interventoría  
INVIAS  
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

# CONSORCIO MUELLE TIMBIQUI

Chía – Cundinamarca, abril 23 de 2025

CMT4080-COOR-007

Señores  
PROES INGENIERIA S.A.S  
Ingeniero Víctor Cuevas  
Director de Proyectos  
Calle 106 No 57-23 Oficina 603, Edificio Square 106  
Bogotá, Colombia

**Referencia:** Contrato de obra No. 4080 de 2024 “CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ A ORILLAS DEL RÍO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

**Asunto:** SOLICITUD DE AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO.

Respetados Señores

Con el presente se solicita la ampliación N° 3 de la suspensión N°1 del contrato de obra N°4080 de 2024 , a partir del 28 de abril del 2025, hasta el 27 de junio de 2025, reanudando el día 28 de junio de 2025. La solicitud se sustenta, en que aun no han sido superadas las condiciones que dieron origen a la ampliación N° 2 a la suspensión N°1. Lo anterior, dado que aún no ha sido otorgado el Permiso Ambiental requerido para el proyecto que nos ocupa. Este debe tramitarse ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el Consorcio Muelle Timbiquí, procedió con dicho trámite, enviando comunicación a la autoridad ambiental con el fin que se indiquen los documentos y formularios que se deben enviar para dar inicio al proceso.

A la fecha, aún no se ha recibido respuesta a la solicitud remitida, y por tanto no se ha programado la visita técnica inicial de verificación y seguimiento por parte de la autoridad ambiental, sin la cual; no es permitido continuar el proceso de otorgamiento de permiso ambiental mediante Resolución (obtención) del permiso. Así mismo, como lo indica el Decreto – Ley 2811 de 1974: “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” y el Decreto 1076 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, *“no es permitido iniciar obra física en el sitio de intervención del proyecto, so pena de incurrir en una infracción ambiental ocasiona por el incumplimiento de los requisitos legales”*.

Por todo lo anterior, se solicita ampliar la suspensión del contrato a partir de la fecha y por un plazo de 60 días calendario o hasta que se cuente con la resolución de aprobación del permiso ambiental emitida por la CRC.

Atentamente,



ING. DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA

C.C. No. 80.097.067 de Bogotá  
Representante Legal CONSORCIO MUELLE TIMBIQUI

Digitó: DFMS  
Aprobó: LFMB  
cc: Archivo



crc CRC &lt;crc@crc.gov.co&gt;

## Solicitud Información trámites ambientales

1 mensaje

**COORDINACION AMBIENTAL** <coordinacionambiental@femeingenieria.com>

19 de febrero de 2025, 15:46

Para: "dterritorialpacifico@crc.gov.co" &lt;dterritorialpacifico@crc.gov.co&gt;, crc@crc.gov.co

Señores,

Corporación Autónoma Regional de Cauca - CRC - Territorial Pacífico

Dra. Maria Fernanda Davila  
Directora Territorial Pacífico

El presente con el fin de poner en conocimiento a la Corporación Autónoma Regional de Cauca - CRC - Territorial Pacífico, que el CONSORCIO MUELLE TIMBIQUÍ, identificado con Nit. 901.872.406-6, suscribió con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, el contrato de obra pública No. 4080 de 2024, con objeto: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ A ORILLAS DEL RÍO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Por lo anterior, se requiere el inicio del trámite de los permisos ambientales fijados por la ley ante la CRC para la realización del contrato, para lo cual comedidamente, solicitamos se nos informe por este medio, los documentos requeridos y el trámite pertinente para tal fin; además de procedimientos y contactos con la regional para la radicación de los mismos.

Agradecemos su atención y colaboración,

Cordialmente

LAURA CAMILA VIVEROS PULIDO  
Coordinadora Ambiental  
FEME INGENIERÍA S.A.S  
Km 2 Vía Chía - Cajicá, Costado Occidental  
Edificio Belenus Ofc 504  
Chía - ColombiaAYÚDANOS A PROTEGER EL AMBIENTE.  
NO IMPRIMA ESTE MENSAJE A MENOS QUE SEA NECESARIO

*AVISO LEGAL: Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Esta prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito.*

Bogotá D.C., 23 de abril de 2025

Ingeniero:  
CAMILO ANDRES ROA ROJAS  
SUBDIRECTOR MARITIMO, FLUVIAL Y FERREO  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS  
CL. 25G # 73B-90  
Bogotá D.C

**Referencia:** “INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPIO DE TIMBIQUI A ORILLAS DEL RIO SAIJA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

**Asunto:** TRASLADO COMUNICADO CMT4080-COOR-007 – AVAL AMPLIACIÓN No. 03 A SUSPENSIÓN No. 01 CONTRATO DE OBRA 4080 de 2024 Y SOLICITUD AMPLIACIÓN No. 03 SUSPENSIÓN NICONTRATO DE INTERVENTORÍA 4081 de 2024

Cordial saludo,

Basados en las responsabilidades como interventoría, se hace revisión del comunicado CMT4080-COOR-007 con asunto: SOLICITUD DE AMPLIACION N°3 DE LA SUSPENSION N°1 DEL CONTRATO DE OBRA 4080 DE 2024, de fecha 23 de abril de 2025, iniciando el día 28 de abril de 2025, hasta el día 27 de junio de 2025, reanudando el día 28 de junio de 2025, documento en el cual el contratista expresa lo siguiente:

*La solicitud se sustenta, en que aun no han sido superadas las condiciones que dieron origen a la ampliación N°2 a la suspensión N°1. Lo anterior, dado que aún no ha sido otorgado el permiso ambiental requerido para el proyecto que nos ocupa. Este debe tramitarse ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el Consorcio Muelle Timbiquí, procedió con dicho trámite, enviando comunicación a la autoridad ambiental con el fin que se indiquen los documentos y formularios que se deben enviar para dar inicio al proceso.*

*A la fecha, aún no se ha recibido respuesta a la solicitud remitida, y por tanto no se ha programado la visita técnica inicial de verificación y seguimiento por parte de la autoridad ambiental, sin la cual; no es permitido continuar el proceso de otorgamiento de permiso ambiental mediante Resolución (obtención) del permiso. Así mismo, como lo indica el Decreto – Ley 2811 de 1974: “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” y el Decreto 1076 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, “no es permitido iniciar obra física en el sitio de intervención del proyecto, so pena de incurrir en una infracción ambiental ocasiona por el incumplimiento de los requisitos legales”.*

PROES INGENIERÍA S.A.S.

Calle 106 No. 57-23 Oficina 603  
Tel: +57-1 253 40 80  
Cel: +57 314 2977895  
Bogotá, Colombia  
[www.proes.es](http://www.proes.es) - [www.grupoamper.com](http://www.grupoamper.com)

Tal información suministrada por el contratista es verificada por la interventoría y efectivamente las razones por las cuales se motivaron la suspensión inicial no han sido superadas, razones que fueron transmitidas en el comunicado CMT4080-COOR-007 con asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN N°1 DEL CONTRATO DE OBRA de fecha 05 de diciembre de 2024.

Por tal razón esta interventoría da **AVAL** a la solicitud consignada en el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-1 la cual transmite la siguiente información:

Fecha inicial de la ampliación N°3 de la suspensión N°1: Desde el 28 de abril 2025

Fecha de reanudación con la ampliación N°3 : 28 de junio de 2025

Tiempo de ampliación de suspensión N°3: dos (2) meses

Nueva fecha de vencimiento: 17 de julio 2025

Ahora, basados en lo anterior, esta interventoría solicita la aprobación de la AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN No. 03 al Contrato de interventoria No. 4081 de 2024, por el mismo periodo al que se suspense el contrato de obra, con el fin de garantizar el control, supervisión y seguimiento al contrato de obra.

Por lo anterior, se adjunta lo siguiente:

1. Oficio CMT4080-COOR-007 con asunto: SOLICITUD DE AMPLIACION SUSPENSIÓN DE CONTRATO de fecha: 23 de abril de 2025.
2. Formato MEPI-MN1-IN-11-FR-1 (Ampliación de suspensión No. 03 Contrato de Obra).
3. Formato MEPI-MN1-IN-11-FR-2 (Ampliación de suspensión No. 03 Contrato de Interventoría).

Cordialmente,

PAOLA A. MUÑOZ  
BOHORQUEZ

Firmado digitalmente por PAOLA A. MUÑOZ  
BOHORQUEZ  
DN: O=PROES INGENIERIA SAS., CN="PAOLA A.  
MUÑOZ BOHORQUEZ", E=paola.munoz@  
proescolombia.com  
Razón: Soy el autor de este documento  
Ubicación:  
Foxit PDF Editor Versión: 2024.4.1

**PAOLA ALEXANDRA MUÑOZ BOHORQUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
PROES INGENIERIA SAS

Elaboró: JDAC  
Revisó: VC  
Aprobó: WFC  
Anexos: Se relacionan en el comunicado

PROES INGENIERÍA S.A.S.

Calle 106 No. 57-23 Oficina 603  
Tel: +57-1 253 40 80  
Cel: +57 314 2977895  
Bogotá, Colombia  
[www.proes.es](http://www.proes.es) - [www.grupoamper.com](http://www.grupoamper.com)