

		EDT	Nombre de tarea	Duración	Duración	mar.	abr.	may.	jun.	jul.	ago.	sep.	oct.		
1		1	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CONTRATO CONTRATO LPNO-GIPLG-04-2022-	877,38 días	1112	15/03									
2		1.1	INICIO DEL PROYECTO	0 días	0	15/03									
3		1.2	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	690 días	889	15/03									
4		1.2.1	Plan de manejo ambiental y social	690 días	889	15/03									
5		1.2.2	Plan de manejo de trafico	690 días	889	15/03									
6		1.2.3	Permisos y seguimiento componente ambiental - corpoguajira	690 días	889	15/03									
7		1.2.4	Permisos de cruces via nacional (polizas)	690 días	889	15/03									
8		1.2.5	Gestion predial (incluye avaluo igac - compensacion servidumbres)	690 días	889	15/03									
9		1.3	OBRA CONSORCIO REDES FONSECA	877 días	1111	16/03									
10		1.3.1	Obtención permiso de rotura y ocupación de espacio público	0 días	0	3/04									
11		1.3.2	REDES DE DISTRIBUCION	789,63 días	1009	16/03									
12		1.3.2.1	SECTOR HIDRAULICO 3	786 días	1005	17/03									
29		1.3.2.2	SECTOR HIDRAULICO 2	709 días	908	22/06									
42		1.3.2.3	SECTOR HIDRAULICO 1	789,63 días	1009	16/03									
59		1.3.2.4	SECTOR HIDRAULICO 4	763,63 días	977	15/04									
76	76	1.3.3	CONSTRUCCION DE LA LINEA METESUSTO - DISTRACCION- FONSECA	772 días	985	27/03									
134	134	1.3.4	TUBERIAS DE DESAGUE DE LAS PURGAS DE LA LINEA DE CONDUCCION METESUSTO - DISTRACCION - FONSECA	20 días	24										
138	138	1.3.5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO METESUSTO Y CANAL DE CONDUCCION DESDE TANQUE DE CONTACTO DE CLORO EXISTENTE	853 días	1081	15/04									
173	173	1.3.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE PTAP METESUSTO NUEVA	217 días	278										
185	185	1.3.7	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE PTAP METESUSTO ANTIGUA	215 días	275										
197	197	1.3.8	CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SOBRE EL RIO RANCHERIAS	261 días	330										
210	210	1.3.9	REPOTENCIACION TANQUES ELEVADOS	843 días	1069	15/04									
256	256	1.4	Obras extras y adicionales por conciliar	80 días	93										
257	257	1.5	FIN DE PROYECTO	0 días	0										

