

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	FAER	Contrato	GGC-508-2022	Etapas Contrato	Suspendido	Fecha Informe	04-05-2025	Periodo Informe	
Departamento	Norte de Santander	Municipio	Arboledas	Comité	CAFAER	Número acta	60	Número de proyectos	1
Contratista	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.	Apoyo técnico	Lina Julieth Bernal Niampira	Apoyo Jurídico	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	Supervisor	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
Objeto del Contrato									
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MT Y BT EN DIFERENTES VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, CUCUTILLA, HERRÁN, PAMPLONA, PAMPLONITA, RAGONVALIA, SALAZAR DE LAS PALMAS Y TOLEDO, NORTE DE SANTANDER									
Alcance del Contrato									
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MT Y BT EN DIFERENTES VEREDAS DE LOS MUNICIPIOS DE ARBOLEDAS, CUCUTILLA, HERRÁN, PAMPLONA, PAMPLONITA, RAGONVALIA, SALAZAR DE LAS PALMAS Y TOLEDO, NORTE DE SANTANDER” el ADMINISTRADOR ejecutará los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo EL PROYECTO, ejecutando también las actividades previas a la contratación de obras, actividades de contratación de obras, actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato FAER. Así mismo, deberá energizar y normalizar la infraestructura construida con el operador de red incumbente									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	3000222	\$ 3.472.934.004		11-03-2026	PREVISORA				
Fecha de suscripción	22-08-2022	Fecha acta de inicio	22-08-2022	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	08-09-2023				
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario.		22-08-2022	06-09-2022	%1,15	%0			
Etapas	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad.		02-09-2022	17-09-2022	%1,15	%0			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.		07-09-2022	07-10-2022	%1,15	%0			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.		08-10-2022	18-10-2022	%1,15	%0			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra		02-09-2022	17-09-2022	%1,15	%0			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.		18-09-2022	21-09-2022	%1,66	%0			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.		22-09-2022	07-10-2022	%1,66	%0			
Etapas	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.		08-10-2022	15-10-2022	%1,66	%0			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		19-10-2022	08-11-2022	%1,15	%0			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.		09-11-2022	08-01-2023	%1,15	%0			
Etapas	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.		09-11-2022	08-01-2023	%1,15	%0			

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.	09-01-2023	14-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	09-01-2023	14-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	09-01-2023	14-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	09-01-2023	14-01-2023	%1,15	%0
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar e cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con e nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	15-01-2023	30-01-2023	%1,15	%0
Etapa 2	Replanteo de obras	31-01-2023	17-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Apertura de huecos	07-02-2023	24-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de postes MT	14-02-2023	31-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	01-03-2023	15-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	01-03-2023	30-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de transformadores	14-04-2023	29-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de protecciones	14-04-2023	29-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	14-04-2023	29-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Apertura de huecos	07-02-2023	24-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de postes secundarios BT	14-02-2023	31-03-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de herrajes, instalación de templates y armada/vestida de postes BT	01-03-2023	15-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	01-03-2023	30-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Instalación de puestas a tierra BT	01-03-2023	30-04-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro e instalación de medidores	08-04-2023	08-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	08-04-2023	08-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Inspectoría RETIE	26-04-2023	26-05-2023	%3,5	%0
Etapa 2	Acta de recibo de obras	27-05-2023	26-06-2023	%5	%0
Etapa 2	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	07-02-2023	22-02-2023	%4	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	10-06-2023	10-07-2023	%5	%0
Etapa 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el ADMINISTRADOR y el interventor.	10-07-2023	08-09-2023	%2,5	%0
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	10-07-2023	08-09-2023	%2,5	%0

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etapa 3	Entrega de todos los documentos ,soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.		10-07-2023	08-09-2023	%2,5	%0	
Etapa 3	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		10-07-2023	08-09-2023	%2,52	%0	
Fecha de terminación del contrato		01-12-2024	Fecha para liquidación contrato	30-05-2025	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	SI	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		% 100	Avance contrato real	% 0		Retraso contrato	% 100
Avance obra proyectado		% 100	Avance de obra real	% 0		Retraso obra	% 100
Ultimo informe Constratista		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe			Acciones a realizar – último informe		
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero	%0		Valor Total del Contrato	\$ 17.364.670.018		Valor Total Pagado	\$ 0
Detalle de los pagos efectuados al contrato							
Fecha	Número de acta		Descripción		Valor		Estado
09-09-2022	1		Primer desembolso anticipo vigencia 2022		\$ 8.682.335.009		Grabado
03-10-2022	2		Segundo desembolso vigencia 2022		\$ 1.736.467.001		Grabado
28-10-2022	3		Tercer desembolso vigencia 2022		\$ 3.472.934.003		Grabado
11-11-2022	4		Cuarto desembolso vigencia 2022		\$ 1.736.467.001		Grabado
21-11-2022	5		Quinto desembolso vigencia 2022		\$ 868.233.500		Grabado
14-12-2022	6		Sexto desembolso vigencia 2022		\$ 868.233.504		Grabado
Lista de Remuneraciones							
Descripción				Valor			
Valor Total de Remuneraciones							
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas			

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
contrato suspendido por 3 meses hasta el 30 de junio de 2025 mientras se lleva a cabo comité CAFAER, para aprobación de terminación anticipada.	04-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato suspendido por 3 meses mientras se lleva a cabo comité cafaer, para aprobación de terminación anticipada.	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido por 2 meses mientras se lleva a cabo comité CAFAER, para aprobación de terminación anticipada.	29-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En vista que no se pudo tramitar la cesión del contrato, se está gestionando la terminación anticipada.	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
La cesión se encuentra pendiente por tramitar por parte del área contractual.	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Durante el mes de julio se solicitó por parte del operador la prórroga a la suspensión del contrato, debido a que persisten los problemas de orden público que impide el ingreso del operador, así mismo, se llevaron a cabo reuniones con la oficina contractual del Ministerio y se aprobó la Cesión del contrato, para la cual se está recopilando los documentos solicitados para su suscripción	02-08-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se está en trámite de Cesión del contrato al operador de la zona CENS S.A E.S.P. Actualmente el contrato está suspendido y se reactivará para la suscripción de la Cesión	02-07-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En el mes de mayo se prorroga la suspensión y se está evaluando la posible cesión del contrato debido A problemas De Orden Público En La Región Que Limitan La Entrada De Otro Operador..	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido, en posible Cesión debido a problemas de orden público en la región que limitan la entrada de otro operador. Se han realizado informes de ampliación de las suspensiones y seguimiento para la revisión del trámite de cesión.	07-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Otrosi No 1 del 25 de agosto de 2023 modifica literal a) y b) y elomina parágrafo cláusula 4 (forma de desdembolso) elimina literal b subnumelar 1.1 numeral 1 cláusula décima (garantías) Otrosí No 2 del 18 julio 2023 modifica redacción cláusula del plazo	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo
------------------------	--------------------	--------------	--------------	------------------------------	-----------------------