

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME		
Fondo	FAER	Contrato	GGC-741-2019	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	03-05-2025	Periodo Informe	03-05-2023 - 20-05-2023
Departamento	Arauca	Municipio	Araucuita	Comité	CAFAER	Número acta	53	Número de proyectos	1
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	CLAUDIA PATRICIA GARCES LOPEZ	Apoyo Jurídico	Diana Marcela Simijaca Ibarra	Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez		
Interventor			Fiducia	FIDUCIARIA BOGOTA S.A.		Encargo Fiduciario	3-1-90534		
Objeto del Contrato									
Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ? AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDAS CUATRO ESQUINAS, EL AMPARO, EL PROGRESO FASE II, EL TRIUNFO, ESPERANZA, JAVILLAL, ESTACIÓN NEIRA, FILIPINAS, GUAYACÁN, LA COLORADA, LA CRISTALINA, LA PAZ, LA UNIÓN, LAS PALMAS, LOS ANGELITOS A, LOS CHORROS, LOS LAURELES, LOS PAJAROS, NUEVA JERUSALEN, NUEVO MUNDO, MASAGUARIOS, PERALONZO, PUEBLO NUEVO, SAN CARLOS, SANTA ISABEL, SINAI Y TOTUNAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA?, el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER									
Alcance del Contrato									
AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDAS CUATRO ESQUINAS, EL AMPARO, EL PROGRESO FASE II, EL TRIUNFO, ESPERANZA, JAVILLAL, ESTACIÓN NEIRA, FILIPINAS, GUAYACAN, LA COLORADA, LA CRISTALINA, LA PAZ, LA UNIÓN, LAS PALMAS, LOS ANGELITOS A, LOS CHORROS, LOS LAURELES, LOS PAJAROS, NUEVA JERUSALEN, NUEVO MUNDO, MASAGUARIOS, PERALONZO, PUEBLO NUEVO, SAN CARLOS, SANTA ISABEL, SINAI Y TOTUNAL									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
CUMPLIMIENTO	49-44-101020705	\$ 673.746.317	20-12-2019	03-02-2040	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	49-44-101020705	\$ 673.746.317	20-12-2019	03-02-2040	Seguros del Estado S.A.				
CUMPLIMIENTO	4944101020705	\$ 0	10-05-2023	17-02-2040	Seguros del Estado S.A.				
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4944101020705	\$ 336.873.158	10-05-2023	19-12-2039	Seguros del Estado S.A.				
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4944101020705	\$ 336.873.158	10-05-2023	21-05-2024	Seguros del Estado S.A.				
Fecha de suscripción	20-12-2019	Fecha acta de inicio	20-12-2019	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			20-05-2023		
Cronograma									
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		20-12-2019	04-01-2020	%1,05	%100			
Etapas 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)		20-12-2019	04-01-2020	%1,05	%100			
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		29-12-2020	05-01-2020	%0,49	%100			
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría		19-01-2020	18-02-2020	%2,08	%100			
Etapas 1	Firma de contrato de interventoría, y suscripción de Acta de Inicio		19-02-2020	20-03-2020	%2,08	%100			
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto		20-03-2020	04-04-2020	%1,05	%100			

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etap 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	05-04-2020	20-04-2020	%1,05	%100
Etap 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	20-04-2020	05-05-2020	%1,05	%100
Etap 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar)	20-03-2020	04-04-2020	%1,05	%100
Etap 1	Verificación de licencia o permisos ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	05-04-2020	20-04-2020	%1,05	%100
Etap 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	20-04-2020	05-05-2020	%1,05	%100
Etap 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	06-05-2020	27-05-2020	%1,46	%100
Etap 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MME.	19-04-2020	26-04-2020	%0,49	%100
Etap 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	27-05-2020	11-06-2020	%1,12	%100
Etap 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	11-06-2020	26-06-2020	%1,12	%100
Etap 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	27-06-2020	27-07-2020	%2,24	%100
Etap 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	19-07-2020	26-07-2020	%0,52	%100
Etap 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.	18-12-2020	26-01-2022	%62,95	%90
Etap 3	Acta de recibo de obras	26-01-2022	05-02-2022	%1,57	%0
Etap 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	05-02-2022	11-01-2023	%4,7	%0
Etap 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	07-11-2022	11-01-2023	%0,78	%1
Etap 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR.	11-01-2023	10-02-2023	%4,35	%0
Etap 4	Finalización del Plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	10-02-2023	20-05-2023	%5,65	%0
Fecha de terminación del contrato		19-12-2039	Fecha para liquidación contrato		19-12-2039
Número de otrosíes	9	Suspendido	NO	Termino legal para liquidación	
				Desde	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
GGC-741-2019-01		28-12-2021		¿Construir infraestructura eléctrica para ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional ? SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED, mediante la ejecución del proyecto ¿AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN VEREDAS CUATRO ESQUINAS, EL AMPARO, EL PROGRESO FASE II, EL TRIUNFO, ESPERANZA, JAVILLAL, ESTACIÓN NEIRA, FILIPINAS, GUAYACÀN, LA COLORADA, LA CRISTALINA, LA PAZ, LA UNIÓN, LAS PALMAS, LOS ANGELITOS A, LOS CHORROS, LOS LAURELES, LOS PAJAROS, NUEVA JERUSALEN, NUEVO MUNDO, MASAGUARIOS, PERALONZO, PUEBLO NUEVO, SAN CARLOS, SANTA ISABEL, SINAI Y TOTUNAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA?., el cual será construido por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas ¿FAER?.			
GGC-741-2019-02		31-07-2018		Se modifica el plazo de ejecución de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación del Contrato, hasta el 15 de mayo de 2022.			
GGC-741-2019-03		11-05-2022		Se prorroga la actividad de administración de la construcción y puesta en operación hasta el 24 de julio de 2022.			
GGC-741-2019-04		24-06-2022		Prorrogar el plazo de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 741 de 2019, por un término de 2 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la referida actividad sería el 22 de septiembre del 2022.			
GGC-741-2019-05		08-09-2022		Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa 3 y en consecuencia de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 741 de 2019, por un término de 2 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 13 de septiembre de 2022 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el 21 de noviembre del 2022.			
GGC-741-2019-06				Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa 3 y en consecuencia de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 741 de 2019, por un término de 2 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 12 de noviembre de 2022 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el 20 de enero del 2023.			
GGC-741-2019-06				Prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa 3 y en consecuencia de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 741 de 2019, por un término de 2 meses. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 12 de noviembre de 2022 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el 20 de enero del 2023.			
GGC-741-2019-07		23-11-2022		i) prorrogar el plazo de ejecución de la Etapa 3 por dos meses y en consecuencia de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, del Contrato FAER GGC 741 de 2019, y ii) Revisión de la ejecución presupuestal del proyecto. Así las cosas, la nueva fecha de finalización de la Etapa 3 será el 11 de enero de 2023 y de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación será el 21 de marzo del 2023.			
GGC-741-2019-08		27-04-2023		i) Ampliar en 2 meses el plazo de finalización de la Etapa 4 del cronograma y en consecuencia el plazo de la Actividad de la Construcción y Puesta en Operación, esto es, hasta el 20 de mayo de 2023 y ii) Modificar el nombre de la Actividad N° 2 de la Etapa 4 del Cronograma, en línea con lo establecido en la Cláusula Segunda, como ¿Finalización del Plazo de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación?.			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	250	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		% 100	Avance contrato real	% 76,66		Retraso contrato	% 23,34
Avance obra proyectado		% 100	Avance de obra real	% 90		Retraso obra	% 10

Ultimo informe Constratista	03-05-2023 - 20-05-2023	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	*La clave para abrir el archivo de informe fiduciario es 90534 *No se adjuntó el soporte SEBRA de la consignación de los rendimientos generados en Mayo de 2023. *Está pendiente la entrega de las certificaciones RETIE, por parte del contratista hacia el Operador de Red. *El Operador de Red manifiesta estar reuniendo la información de los usuarios y consolidando las cantidades de obra.		Acciones a realizar – último informe	
Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%100	Valor Total del Contrato	\$ 3.368.731.584	Valor Total Pagado	\$ 3.368.731.584	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado	
29-10-2020	1	primer desembolso vigencia 2019		\$ 1.684.365.792	Pagado	
25-12-2020	2	segundo desembolso vigencia 2020		\$ 673.746.317	Pagado	
25-02-2021	3	tercer desembolso vigencia 2021		\$ 336.873.158	Pagado	
24-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 336.873.158	Pagado	
24-03-2022	5	QUINTO DESEMBOLS VIGENCIA 2021 VALOR LIQUIDO CERO 2021		\$ 336.873.158	Pagado	
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Treinta por ciento (30%), del valor de esta actividad, cuando el OPERADOR DE RED entregue al MINISTERIO los siguientes documentos: i) Copia de la totalidad de los contratos de suministro, construcción de obra e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto del que trata el presente Contrato, ii) Copia de las actas de inicio de cada uno de los contratos, y iii) Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente Contrato.			\$ 36.616.648			
Veinte por ciento (20%) cuando el OPERADOR DE RED haya presentado al MINISTERIO copias de las actas de obra de los contratos respectivos dónde se evidencie un avance mínimo del 60% del proyecto, certificado por la interventoría.			\$ 24.411.098			
Valor Total de Remuneraciones			\$ 61.027.746			
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
0			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
se recibo informe final de interventoría por parte del or, pendiente por revisar y que el OR remita solicitud de visita de recibo de obra	03-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
no se ha recibido informacion por parte del OR respecto a la documentacion solicitada para subsanar observaciones	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizó la revisión de los documentos enviados por ENELAR E.S.P. para la visita de Recibo de Infraestructura Se realizó la proyección de la comunicación reiterando a ENELAR la documentación pendiente para el cierre de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación, así como para los desembolsos que se encuentran pendientes Se solicitó a ENELAR el envío de los informes de encargo fiduciario junto con sus anexos (extractos y soportes SEBRA) de los meses de diciembre 2024 y enero 2025	04-03-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
A principios del mes de noviembre, el OR solicitó la visita para el Recibo de Infraestructura y aportó una documentación. Sin embargo, esos documentos tuvieron observaciones, las cuales a la fecha no han sido subsanadas en su totalidad, como tampoco se han aportado la totalidad de los documentos requeridos para la visita. Por lo anterior, la visita de Recibo de Infraestructura no se pudo realizar en el mes de diciembre y deberá programarse una vez el OR aporte toda la documentación	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario del contrato FAER 741 2019 mes octubre 2024. Se enviaron observaciones a Enelar S.A. E.S.P. sobre la documentación enviada para la visita de recibo de infraestructura del contrato FAER 741 2019	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades: Se envió la comunicación No. 2-2024-036591 a ENELAR E.S.P. reiterando al Operador de Red el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y solicitando la documentación del Anexo 3.	05-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se elaboró el Informe de Presunto Incumplimiento del contrato</p> <p>Se realizó la proyección de la comunicación sobre el estado del contrato, se encuentra en revisión.</p>	30-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se envió la comunicación No. 2-2024-026298 reiterando el Estado y Avance contrato FAER GGC 741 – 2019 a ENELAR E.S.P.</p> <p>Se elaboró el informe de cumplimiento del contrato FAER 732 2019</p> <p>Se envió comunicación a Enelar E.S.P. solicitando la documentación del Anexo 3</p>	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se envió la comunicación No. 2-2024-021244 solicitando Estado y Avance contrato FAER GGC 741 – 2019 a ENELAR E.S.P.</p> <p>Se envió al correo del Grupo de Supervisión el Informe Encargo Fiduciario del FAER 741 2019 mes junio 2024.</p> <p>Se envió información de los contratos FAER 732 y 741 2019 solicitada por la Coordinadora.</p> <p>Se realizó la proyección del informe de incumplimiento del contrato FAER 741 2019, el cual fue revisado por el apoyo jurídico y fue enviado para revisión.</p> <p>Se envió comunicación a Enelar E.S.P. solicitando la documentación del Anexo 3 del contrato FAER 741 2019.</p> <p>Se asistió a la reunión del estado de CONTRATO FAER 732 y 741 2019 realizada el 04 de julio de 2024.</p> <p>Se asistió a la reunión de Incumplimiento OR contratos FAER 732 y 741 2019 realizada el 05 de julio de 2024.</p>	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Desde el apoyo a la supervisión se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>Se realizó la revisión de la la documentación aportada por ENELAR S.A. E.S.P. para la visita de Recibo de Infraestructura y se envían las observaciones al OR; asimismo, se solicitó la documentación del Anexo No. 3</p> <p>En la reunión de Seguimiento con Enelar se evidenció que la obra no se encuentra 100% ejecutada, por lo que no se puede programar la visita; de igual forma el OR indicó que el contrato de interventoría no se encuentra vigente.</p> <p>Se solicitó al OR la actualización de la información en la plataforma AvanzaME.</p> <p>Se envió al correo del Grupo de Supervisión el Informe del Encargo Fiduciario correspondiente al mes de mayo</p>	29-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Se envió la comunicación No. 2-2024-013118 solicitando el Estado contrato FAER GGC 741 – 2019, así como la actualización de la información en la plataforma AvanzaME, la programación de la visita del Recibo de Infraestructura y la documentación del Anexo No. 3.</p> <p>De igual forma se le envió comunicación No. 2-2024-015153, en la que se reiteró el envío de la documentación del Anexo 3 y el cronograma para la visita del Recibo de Infraestructura.</p>	04-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.</p> <p>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.</p> <p>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.</p> <p>*El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación.</p>	30-12-2023	31-01-2024	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.</p> <p>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.</p> <p>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.</p> <p>*El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación. Se iniciaron los trámites de presunto incumplimiento.</p>	05-12-2023	31-12-2024	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.</p> <p>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.</p> <p>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.</p> <p>*El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación.</p>	07-11-2023	30-11-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.</p> <p>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.</p> <p>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.</p> <p>*El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación.</p>	09-10-2023	31-10-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.</p> <p>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.</p> <p>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.</p> <p>*El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación.</p>	22-09-2023	30-09-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.</p> <p>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.</p> <p>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.</p> <p>*El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación.</p>	08-08-2023	31-08-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica, pero no se ha suscrito el Acta de recepción técnica de obra.</p> <p>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.</p> <p>*No se cuenta con todos los soportes requeridos para suscribir el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.</p> <p>*El 20/Mayo/2023 venció el plazo para la Etapa de Administración de la construcción y puesta en operación.</p>	06-08-2023	15-08-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica.</p> <p>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.</p> <p>*El Operador de Red no ha cargado los informes mensuales correspondientes a febrero, marzo y abril de 2023, en la plataforma AVANZAME.</p>	02-07-2023	15-07-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica.</p> <p>*Está pendiente la expedición de los dictámenes de inspección RETIE.</p> <p>*El Operador de Red no ha cargado los informes mensuales correspondientes a febrero y marzo de 2023, en la plataforma AVANZAME.</p>	23-05-2023	31-05-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. Actualmente se están realizando las certificaciones RETIE.</p> <p>*El Operador de Red no ha cargado los informes mensuales correspondientes a enero y febrero de 2023, en la plataforma AVANZAME.</p>	23-04-2023	30-04-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
*Se finalizaron las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. Actualmente se están realizando las certificaciones RETIE. *El Operador de Red no ha cargado el informe mensual correspondiente a enero de 2023 en la plataforma AVANZAME	26-03-2023	31-03-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Falta el extracto bancario de Noviembre de 2020. *Actualmente se están ejecutando las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. *La interventoría se encuentra realizando el seguimiento al plan de contingencia presentado por el contratista, en el cual se indican las actividades programadas semanalmente.	08-02-2023	28-02-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Falta el extracto bancario de Noviembre de 2020. *Actualmente se están ejecutando las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. *La interventoría se encuentra realizando el seguimiento al plan de contingencia presentado por el contratista, en el cual se indican las actividades programadas semanalmente.	09-12-2022	31-12-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Actualmente se están ejecutando las obras de construcción de la infraestructura eléctrica. Sin embargo, se han presentado hechos de alteración del orden público en el Municipio durante los meses de septiembre y octubre de 2022, lo cual ha retrasado la ejecución de las actividades. *A principios de Octubre de 2022, se derrumbó el puente sobre el río Ariporo que comunica a Casanare con Arauca. Dicho puente hace parte de la vía principal de acceso desde Bogotá hacia Arauca, por lo cual se han generado retrasos en la entrega de suministros eléctricos.	10-11-2022	30-11-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
*Falta el extracto bancario de Noviembre de 2020.	10-11-2022	30-11-2022	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Etapa 3 vence el 13 de septiembre de 2022, sin que a la fecha se haya culminado la ejecución de la obra. Se encuentra en trámite de firmas oficio por medio del cual se requiere al OR la remisión de la documentación que de cuenta del cumplimiento de dicha etapa.	31-08-2022		Alarma Apagada		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo
------------------------	--------------------	--------------	--------------	------------------------------	-----------------------