

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME				
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-654-2020		Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	03-05-2025		Periodo Informe	28-08-2024 - 26-09-2024	
Departamento	Magdalena		Municipio	Fundación	Comité	CAFAZNI	Número acta	78		Número de proyectos	1	
Contratista	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.		Apoyo técnico	Carlos Andrés López Castaño		Apoyo Jurídico	Elcy Esperanza Rodriguez Arias		Supervisor	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ		
Interventor	Proinges S.A.S.			Fiducia					Encargo Fiduciario			
Objeto del Contrato												
"INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENÉRGICAS PARA BENEFICIAR A 274 VIVIENDAS EN EN LAS VEREDAS: BUSIN, EL BOQUERÓN, FEYWIN, GUMAKU, GUNSEY, KANKAWAWA, MAÑIMAKE, RESGUARDO ARHUACO WINDIWA, SINGUNEY Y UMAKE DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN MAGDALENA												
Alcance del Contrato												
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENÉRGICAS PARA BENEFICIAR A 274 VIVIENDAS EN LAS VEREDAS: BUSIN, EL BOQUERÓN, FEYWIN, GUMAKU, GUNSEY, KANKAWAWA, MAÑIMAKE, RESGUARDO ARHUACO WINDIWA, SINGUNEY Y UMAKE DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE FUNDACION MAGDALENA												
Pólizas												
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora		
CUMPLIMIENTO		42-44-101130536		\$ 921.766.237				23-05-2023		Seguros del Estado S.A.		
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		42-44-101130536		\$ 1.686.964.967				23-05-2023		Seguros del Estado S.A.		
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		42-44-101130536		\$ 230.441.559				23-05-2025		Seguros del Estado S.A.		
CUMPLIMIENTO		42-44-101130536		\$ 921.766.237				28-05-2024		Seguros del Estado S.A.		
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		42-44-101130536		\$ 1.686.964.967				28-05-2024		Seguros del Estado S.A.		
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		42-44-101130536		\$ 230.441.559				28-05-2026		Seguros del Estado S.A.		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		42-40-101035782		\$ 454.263.000				21-10-2022		Seguros del Estado S.A.		
Fecha de suscripción	28-05-2021			Fecha acta de inicio	28-05-2021		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				15-10-2024	
Cronograma												
Categoría	Descripción				Fecha Inicio		Fecha Fin		% Ponderado		% Avance	
Etapas	Apertura de cuenta bancaria (Plazo 15 días a partir del contrato)				28-05-2021		04-06-2021		%0,5		%100	
Etapas	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)				28-05-2021		27-06-2021		%0,5		%100	
Etapas	Realización de Socializacion y Verificación de Usuarios				28-05-2021		27-06-2021		%0,5		%100	
Etapas	Realizar el Replanteo y Verificación de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican), y actas de verificación de usuarios				23-06-2021		13-07-2021		%2		%100	

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	23-06-2021	22-08-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtencion de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	23-06-2021	22-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtencion de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de aplicar).	23-06-2021	22-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestion para la obtencion de certificacion sobre no presencia de usuarios en jurisdiccion de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares.	23-06-2021	22-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestion para la obtencion de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecucion no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	23-06-2021	22-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de Pliegos de contratacion de contrato de obra/suministro	22-08-2021	27-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicacion de Pliegos o invitacion directa según corresponda	27-08-2021	11-09-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicacion de ofertas	11-09-2021	22-09-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripcion de actas de inicio	22-09-2021	29-09-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentacion de cronograma de instalación validado por la interventoría para aprobación del Ministerio	29-09-2021	06-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño grafico sera acordado con el MINISTERIO	06-10-2021	18-10-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripción del acta de terminacion de la Etapa Previa	18-10-2021	09-04-2022	%1	%100
Etapa 2	Ordenes de compra de materiales y equipos nacionales	10-04-2022	12-04-2022	%0,5	%100
Etapa 2	Ordenes de compra de materiales y equipos importados	10-04-2022	12-04-2022	%0,5	%100
Etapa 2	Adquisición y transporte de materiales y equipos nacionales al departamento del Magdalena, Zona de influencia del proyecto (postes, cables, internas y material menor)	12-04-2022	20-04-2022	%1	%100
Etapa 2	Fabricación de equipos importados	12-04-2022	20-04-2022	%1	%100
Etapa 2	Transporte de equipos importados al puerto nacional	20-04-2022	30-04-2022	%1	%100
Etapa 2	Tramites de nacionalización de equipos importados	30-04-2022	05-05-2022	%0,5	%100
Etapa 2	Construcción y ensamble de gabinetes con equipos importados	05-05-2022	15-05-2022	%0,5	%99,99
Etapa 2	Transporte de equipos importados a la zona del proyecto	15-05-2022	25-05-2022	%1	%99,99
Etapa 2	Hincado de mastiles SFV	11-04-2022	21-05-2022	%5	%100
Etapa 2	Armado de estructura	11-04-2022	21-05-2022	%5	%100
Etapa 2	Instalación gabinete y acometidas	15-04-2022	25-05-2022	%15	%100
Etapa 2	Instalación internas	15-04-2022	25-05-2022	%15	%100
Etapa 2	Construcción, pruebas, energización y puesta en servicio y capacitación de usuarios	25-05-2022	28-01-2023	%25	%100

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etapa 2	Actas de Avance de Instalación, Actas de Recibo individuales		24-04-2022	13-06-2022	%2	%100	
Etapa 2	Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura entre el CONTRATISTA-INTERVENTORIA y MINISTERIO		22-01-2023	28-01-2023	%2	%0	
Etapa 2	Acta de Terminación de instalación el CONTRATISTA-INTERVENTORIA y MINISTERIO		28-01-2023	15-10-2024	%10	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-06-2032	Fecha para liquidación contrato		27-06-2032	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	2	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
GGC-654-2020-01				Modificación a la cláusula de garantías.			
GGC-654-2020-01				Modificación a la cláusula de garantías.			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	274	Número de usuarios energizados	274	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		% 100	Avance contrato real	% 76,8	Retraso contrato		% 23,2
Avance obra proyectado		% 100	Avance de obra real	% 100	Retraso obra		% 0
Ultimo informe Constratista	28-08-2024 - 26-09-2024	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Se continuan la recopilación de datos para la finalización del contrato y suscripción del Acta de Terminación de Etapa de Instalación El 16 de Agosto del 2024 fue remitida el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura del contrato FAZNI GGC 654-2020 firmada. Se esta a la espera de la firma por parte del MME.		Acciones a realizar – último informe		
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero	%78,24		Valor Total del Contrato	\$ 4.608.831.184		Valor Total Pagado	\$ 3.606.115.539
Detalle de los pagos efectuados al contrato							
Fecha	Número de acta		Descripción		Valor		Estado
05-11-2021	1		PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020 ANTI 50%		\$ 1.381.486.658		Pagado
19-11-2021	2		PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 305.478.309		Pagado
30-11-2021	3		SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 305.478.309		Pagado
08-12-2021	4		TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 305.478.309		Pagado

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
29-12-2022	5	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 305.478.309	Pagado
17-03-2022	6	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022		\$ 1.002.715.645	Pagado
28-04-2022	7	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA EXPIRADA DEL 2022		\$ 1.002.715.645	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
0			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
se cuenta con certificación de obligaciones y acta de terminación de la etapa de instalacion radicados en contractual se deben atender solicitud de cambio y radicar de nuevo	03-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se cuenta con certificación de obligaciones y acta de terminación de la etapa de instalacion radicados en contractual se deben atender solicitud de cambio y radicar de nuevo	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere actualización en la plataforma, para evidencia del avance real del contrato.	16-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se cuenta con certificación de obligaciones y se remite acta de terminación y balance al área financiera	29-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se esta en tramite pago por vigencias expiradas. Ya se cuenta con Acta de recibo, la cual se tuvo que hacer documental, debido a problemas de orden público	01-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato terminado y en recolección de firmas para suscripción de acta de recibo.	01-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Para el mes de julio se realiza la prórroga del contrato hasta el 15 de octubre , para la culminación de la etapa 4 del anexo 2	02-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
AOM: se está validando la clasificación de inventarios a la espera de suscripción del acta de recibo y Entrega de Infraestructura la cual está en revisión técnica y jurídica	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC, Se Va Suscribir Acta De Recibo Y Entrega De Infraestructura De Forma Documental Validada Por La Interventoría Dado Que Los Problemas De Orden Publico Impiden La Visita Por Parte Del Ministerio	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se va suscribir acta de recibo y entrega de infraestructura de forma documental validada por la interventoría dado que los problemas de orden publico impiden la visita por parte del ministerio.	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente sexto pago gensa, proyecto terminado, pendiente visita y acta de recibo, pendiente acta de finalización de la instalación, presenta problemas de orden publico, vence 15 de junio de 2024	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
interventoría validan el 100% de los usuarios contratados, se envían solicitudes de desembolso del segundo y tercer pago en vigencia expirada, adicionalmente se envía solicitud del quinto pago en reserva presupuestal, se remite informes a el área financiera la cual los tramitara una vez se firme la resolución. No se ha podido ingresar a la zona por problemas de orden publico	05-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se prorrogo la suspension hasta el 24 de octubre del 2023.	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato se encuentra suspendido por lo tanto el avance de ejecucion del Contrato FAZNI GGC – 654 – 2020 se mantiene de 63.47% con un total de 163 unidades instaladas y energizadas	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
• GENSA S.A E.S.P el 2 de mayo de 2023 mediante radicado No.0008372023, solicitó la suspensión del contrato FAZNI 654-2020. La interventoría da alcance a la solicitud del contratista de obra el 5 de mayo de 2023 mediante el comunicado FU-082-23. El contrato se suspendio el 24 de mayo del 2023	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
En el mes de abril de 2023 se presentaron constantes lluvias en la zona del proyecto ocasionando dificultad en el transporte de materiales y equipos hasta las viviendas de los usuarios beneficiarios por ser caminos de herradura en mal estado. En la zona del proyecto hay presencia de grupos armados identificados como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los cuales no permiten el tránsito de personas ajenas a la comunidad sin el acompañamiento de personas de la comunidad y prohibiendo la movilización del personal desde las 6:00pm a las 6:00 am.	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Contratista de instalación en el mes de marzo realizó 70 energizaciones, la interventoría ha realizado la verificación de 59, actualmente el total de instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos aprobados por la interventoría son 114 de 125 ejecutados. • La interventoría presenta al Ministerio de Minas y Energía un informe actualizado de incumplimiento de actividades 1 y 3 de la etapa 2 de instalación por parte de GENSA S.A. E.S.P	06-11-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo