

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-659-2020	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	03-05-2025	Periodo Informe	21-07-2022 - 19-08-2022	
Departamento	Amazonas	Municipio		Comité	CAFAZNI	Número acta	74	Número de proyectos	1	
Contratista	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.	Apoyo técnico	Carlos Andrés López Castaño	Apoyo Jurídico	Edna Yuliette Gonzalez Garcia	Supervisor	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ			
Interventor		Fiducia		Encargo Fiduciario						
Objeto del Contrato										
DISEÑO DE LA SOLUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA VIVIENDA INDIVIDUAL CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLES FNCER, UBICADAS EN ZONA RURAL DEL DPTO DE AMAZONAS										
Alcance del Contrato										
En desarrollo del objeto de este contrato, el Contratista deberá ejecutar las actividades previas, y de instalación, de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, operación y mantenimiento, (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	42-44-101130546	\$ 968.302.865		26-07-2023	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	42-44-101130546	\$ 968.302.865		26-07-2023	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	42-44-101130546	\$ 968.302.865		26-07-2023	Seguros del Estado S.A.					
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	42-40-101035787	\$ 484.151.432	30-01-2024	03-12-2023	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	42-44-101130546	\$ 1.936.028.730	20-06-2024	03-12-2024	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	42-44-101130546	\$ 3.543.862.821	20-06-2024	03-12-2024	Seguros del Estado S.A.					
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	42-44-101130546	\$ 484.151.432	20-06-2024	03-12-2026	Seguros del Estado S.A.					
Fecha de suscripción	31-03-2021	Fecha acta de inicio	31-03-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				24-01-2023		
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas 1	Apertura de cuenta bancaria.		28-12-2021	31-12-2021	%0,5	%100				
Etapas 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)		28-12-2021	27-01-2021	%0,5	%100				
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		31-03-2021	30-04-2021	%0,5	%100				
Etapas 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias		27-04-2021	23-08-2021	%0,5	%100				
Etapas 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.		27-04-2021	23-08-2021	%0,5	%100				
Etapas 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).		27-04-2021	23-08-2021	%0,5	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	27-04-2021	23-08-2021	%0,5	%100
Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	27-04-2021	23-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	11-06-2021	16-07-2021	%1	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	16-07-2021	06-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	06-08-2021	17-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	17-08-2021	24-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Presentacion de cronograma de obra aprobado al MINISTERIO	24-08-2021	31-08-2021	%1	%100
Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	31-08-2021	21-09-2021	%1	%100
Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	21-09-2021	28-10-2021	%1	%100
Etapa 2	Ordenes de compra y materiales de equipos nacionales	29-10-2021	13-11-2021	%3	%100
Etapa 2	Aquisición y transporte de materiales y equipos nacionales a la zona de influencia del proyecto.	13-11-2021	13-12-2021	%2,6	%100
Etapa 2	Ensamblados(equipos importados)	13-11-2021	23-11-2021	%3,1	%100
Etapa 2	Transporte de equipos importados a puerto nacional.	23-11-2021	02-01-2022	%3,5	%100
Etapa 2	Transporte de equipos importados a puerto nacional.	02-01-2022	22-01-2022	%2,6	%100
Etapa 2	Transporte de equipos importados a la zona del proyecto.	21-02-2022	08-07-2022	%3,5	%0
Etapa 2	Armado de estructura	13-12-2021	27-01-2022	%9,4	%0
Etapa 2	Instalación de gabinetes y acometidas	07-04-2022	06-09-2022	%9,4	%0
Etapa 2	instalaciones Internas	13-12-2021	27-01-2022	%9,4	%0
Etapa 2	Construcción, pruebas de energización, puesta en servicio y capacitación de usuarios	07-04-2022	06-09-2022	%9,4	%0
Etapa 2	Actas de avance de instalación y actas de recibo individuales	07-04-2022	11-09-2022	%9,4	%0
Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el contratista-interventoría y ministerio.	28-12-2021	26-09-2022	%4,5	%0
Etapa 2	Acta de terminación de instalación entre el contratista-interventoría y ministerio.	06-09-2022	24-01-2023	%3	%0
Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican), y actas de verificación de usuarios.	27-04-2021	11-06-2021	%3,5	%0
Etapa 2	Ordenes de compra y materiales de equipos importados	29-10-2021	13-11-2021	%2,6	%0
Etapa 2	Trámites de nacionalización de equipos importados	02-01-2022	22-01-2022	%2,6	%100

Cronograma											
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance					
Etapa 2	Hincado de mastiles SFV.		13-12-2021	27-01-2022	%7	%0					
Fecha de terminación del contrato	30-06-2032		Fecha para liquidación contrato	30-06-2032		Termino legal para liquidación					
Número de otrosíes	2	Suspendido	NO	Desde							
				Hasta							
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle							
GGC-659-2020-01		10-09-2021		Modificación Cláusula de Garantías.							
GGC-659-2020-02		13-12-2021		Modificación a la Cláusula Segunda del contrato y al Anexo 2 "Cronograma"							
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	491	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato proyectado		% 100		Avance contrato real		% 28,9		Retraso contrato		% 71,1	
Avance obra proyectado		% 100		Avance de obra real		% 0		Retraso obra		% 100	
Ultimo informe Constratista		21-07-2022 - 19-08-2022		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		ya se realizó visita de recibo por parte del MME		Acciones a realizar – último informe		firmar acta de recibo	
Pagos Efectuados Al Contrato											
Avance Financiero		%64,99		Valor Total del Contrato		\$ 9.683.028.649		Valor Total Pagado		\$ 6.292.544.877	
Detalle de los pagos efectuados al contrato											
Fecha		Número de acta		Descripción			Valor		Estado		
12-10-2021		1		Primer desembolso, pago anticipado, 50% vigencia 2020			\$ 2.902.061.109		Pagado		
26-10-2021		2		Segundo desembolso, vigencia 2021			\$ 641.801.711		Pagado		
09-11-2021		3		Tercer desembolso, vigencia 2021			\$ 641.801.711		Pagado		
26-09-2023		4		Pago recursos vigencia 2022			\$ 2.106.880.346		Pagado		
19-10-2023		5		Pago recursos vigencia 2022			\$ 2.106.880.346		Facturado		
26-10-2023		6		Pago recursos vigencia 2021			\$ 641.801.711		Facturado		
21-11-2023		7		Pago recursos vigencia 2021			\$ 641.801.711		Grabado		
Lista de Remuneraciones											
Descripción						Valor					
Valor Total de Remuneraciones											
Reuniones realizadas						Visitas de campo realizadas					
1						1					

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, pendiente la entrega del informe final de interventoría por parte del contratista	03-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
en proceso de suscripción del acta de terminación de la etapa de instalación, pendiente la entrega del informe final de interventoría por parte del contratista	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Venció El 15/12/2023, Proyecto Terminado Y Acta De Recibo Suscrita, Pendiente Último Desembolso Vigencia Expirada, Acta De Terminación De La Etapa De Instalación	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Venció el 15/12/2023, proyecto terminado y acta de recibo suscrita, pendiente último desembolso vigencia expirada, acta de terminación de la etapa de instalación	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se realiza visita de de recibo de la infraestructura por parte del MME. Queda pendiente la firma del acta.	13-12-2023		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Contrato suspendido desde el 21 de abril hasta el 5 de junio. El contrato vence el 17 de junio de 2023. van a solicitar prorroga por dos meses.	30-05-2023	31-05-2023	Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
el contratista lleva 75 soluciones instaladas., visitados por la interventoría 66 y 13 con pendientes para corregir.la idea es llegar a las 100 soluciones que son los equipos que tienen en sitio.	01-11-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
EL CONTRATO SE REACTIVO EL 1 DE JULIO, AL 22 DE JULIO LOS EQUIPOS ESTABAN SALIDO DE LA ADUANA. EL COMNTRATISTA PIDIO 15 DÍAS PARA TRANSPORTE TERRESTRE Y 22 PARA EL TRANASPORTE FLUVIAL. GENSA DICE QUE NO VA ATERMINAR EL CONTRATO Y VA A SOLICITAR PRORROGA HASTA EL MES DE DICIEMBRE. DEBIDO A QUE LES FALTAN 191 BATERIAS QUE NO SE HAN DESACHADO DESDE CHINA.	30-09-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

