

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-660-2020		Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	03-05-2025	Periodo Informe	16-02-2023 - 03-03-2023
Departamento	Vichada	Municipio	Puerto Carreño	Comité	CAFAZNI	Número acta	74	Número de proyectos	1	
Contratista	GESTIÓN ENERGETICA S.A. E.S.P. -GENSA.	Apoyo técnico	Carlos Andrés López Castaño		Apoyo Jurídico	Elcy Esperanza Rodríguez Arias		Supervisor	LUIS ALBERTO ORJUELA LOPEZ	
Interventor	Consorcio Interventores De Colombia		Fiducia				Encargo Fiduciario			
Objeto del Contrato										
CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMIA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 355 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO										
Alcance del Contrato										
En desarrollo del objeto de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades previas y de instalación de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, así como realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM) y posterior devolución de la infraestructura conforme a las condiciones del presente contrato.										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	42-44-101130541	\$ 702.679.229		30-04-2032	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	42-44-101130541	\$ 702.679.229		22-06-2025	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	42-44-101130541	\$ 702.679.229		30-04-2032	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	42-44-101130541	\$ 1.405.358.457		03-03-2026	Seguros del Estado S.A.					
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	42-40-101035784	\$ 500.000.000		28-12-2022	Seguros del Estado S.A.					
Fecha de suscripción	31-03-2021		Fecha acta de inicio	31-03-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			03-03-2023		
Cronograma										
Categoría	Descripción			Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance			
Etapas 1	Apertura de cuenta bancaria.(plazo 15 días a partir de la firma del contrato)			28-12-2021	31-12-2021	%0,5	%100			
Etapas 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)			28-12-2021	27-01-2021	%0,5	%100			
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.			31-03-2021	30-04-2021	%1	%100			
Etapas 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican), y actas de verificación de usuarios.			25-07-2021	03-09-2021	%3,5	%100			
Etapas 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias			25-07-2021	23-09-2021	%0,5	%100			
Etapas 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares.			25-07-2021	23-09-2021	%1	%100			

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etap 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	25-07-2021	23-09-2021	%1	%100
Etap 1	Elaboración de Pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	27-07-2021	01-08-2021	%1	%100
Etap 1	Publicación de Pliegos o invitación directa según corresponda	01-08-2021	17-08-2021	%1	%100
Etap 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	17-07-2021	26-07-2021	%1	%100
Etap 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	26-08-2021	31-08-2021	%1	%100
Etap 1	Presentación de cronograma de instalacion validado por la interventoria para aprobacion del Ministerio	31-08-2021	07-09-2021	%1	%100
Etap 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	07-09-2021	22-09-2021	%1	%100
Etap 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	23-09-2021	30-09-2021	%1	%100
Etap 2	Ordenes de compra y materiales de equipos nacionales	30-09-2021	15-10-2021	%1,01	%100
Etap 2	Ordenes de compra y materiales de equipos importados	30-09-2021	15-10-2021	%1,01	%100
Etap 2	Adquisición y transporte de materiales y equipos nacionales a la zona de influencia del proyecto	15-10-2021	14-12-2021	%4,04	%100
Etap 2	Ensambls(equipos importados)	15-10-2021	24-11-2021	%2,69	%100
Etap 2	Transporte de equipos importados a puerto nacional	24-11-2021	03-01-2022	%2,69	%100
Etap 2	Trámites de nacionalización de equipos importados	03-01-2022	23-01-2022	%1,35	%100
Etap 2	construcción y ensambles de gabinetes con equipos importados.	18-01-2022	17-02-2022	%2,02	%100
Etap 2	Transporte de equipos importados a la zona del proyecto.	12-02-2022	29-03-2022	%3,03	%100
Etap 2	Hincado de mastiles SFV.	13-11-2021	28-12-2022	%3,03	%100
Etap 2	Armado de estructura	13-11-2021	28-12-2022	%3,03	%100
Etap 2	Instalación de gabinetes y acometidas	08-03-2022	26-07-2022	%4,04	%100
Etap 2	instalaciones Internas	13-11-2021	28-12-2022	%3,03	%100
Etap 2	Construcción, pruebas de energización, puesta en servicio y capacitación de usuarios	08-03-2022	30-08-2022	%4,03	%100
Etap 2	Actas de avance de instalación y actas de recibo individuales	08-03-2022	30-08-2022	%35	%100
Etap 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el contratista-interventoría y ministerio.	30-08-2022	28-11-2022	%10	%100
Etap 2	Acta de terminación de instalción entre el contratista-interventoría y ministerio.	30-08-2022	28-12-2022	%5	%100
Etap 4	Acta de terminación de instalación entre el contratista-interventoría y ministerio.	28-12-2021	11-02-2023	%0	%
Etap 4	cta de terminación de instalación entre el contratista-interventoría y MME	28-12-2021	03-03-2023	%0	%
Fecha de terminación del contrato	30-05-2032	Fecha para liquidación contrato	30-05-2032	Termino legal para liquidación	

Número de otrosíes	2	Suspendido	NO	Desde							
				Hasta							
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle							
GGC-660-2020-01		24-08-2021		Se modifica la Cláusula Décima Primera del contrato FAZNI GGC No. 660 de 2020, frente a las garantías durante la etapa previa y de instalación.							
GGC-660-2020-02		25-08-2021		Modificación a la Cláusula Segunda del contrato y del Anexo 2 "Cronograma".							
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	710	Número de usuarios energizados	355	Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato proyectado		% 100		Avance contrato real		% 100		Retraso contrato		% 0	
Avance obra proyectado		% 100		Avance de obra real		% 265		Retraso obra		% -165	
Ultimo informe Constratista	16-02-2023 - 03-03-2023		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		El proyecto se encuentra ejecutado en su totalidad, siendo validadas las 355 SSFVI estructuradas en el contrato para la instalación en las zonas no interconectadas del municipio Puerto Carreño, por Consorcio Interventores de Colombia y el MME en su visita de campo el día 11 de noviembre de 2022, Actualmente el contrato se encuentra en procesos administrativos de terminación.		Acciones a realizar – último informe				
Pagos Efectuados Al Contrato											
Avance Financiero		%78,23		Valor Total del Contrato		\$ 7.026.792.287		Valor Total Pagado		\$ 5.497.263.146	
Detalle de los pagos efectuados al contrato											
Fecha		Número de acta		Descripción			Valor		Estado		
15-10-2021		1		Primer desembolso, pago anticipado, 50% vigencia 2020			\$ 2.104.758.774		Pagado		
29-10-2021		2		Segundo desembolso, pago anticipado, vigencia 2021			\$ 465.743.807		Pagado		
29-10-2021		3		Tercer desembolso, vigencia 2021			\$ 465.743.807		Pagado		
30-11-2021		4		Cuarto desembolso, Vigencia 2021			\$ 465.743.807		Pagado		
07-12-2021		5		Quinto desembolso, vigencia 2021			\$ 465.743.810		Pagado		
14-12-2021		6		Sexto desembolso, vigencia 2022			\$ 1.529.529.141		Pagado		
28-12-2022		7		Séptimo desembolso, vigencia 2022			\$ 1.529.529.141		Facturado		
21-03-2023		8		N/D			\$ 100		Grabado		
Lista de Remuneraciones											
Descripción						Valor					
Valor Total de Remuneraciones											

Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
0			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
atei radicada en contractual pendiente la revision del informe final de interventoria	03-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
ATEI radicada en contractual pendiente la revision del informe final de interventoria	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
AOM: se está validando la clasificación de inventarios	01-08-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En proceso de suscripción del Acta de Terminación de la etapa de instalación, se revisó nuevamente y se devolvió para cambio de modelo por instrucción de GGC	04-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Obra Terminada Visita Realizada Acta De Recibo Y Entrega Firmada, Pendiente Acta De Terminación De La Etapa De Instalación Devuelta Al Or Para Ajustes, Todos Los Desembolsos Realizados, Finalizó 3 De Noviembre De 2022	31-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Obra terminada visita realizada acta de recibo y entrega firmada, pendiente acta de terminación de la etapa de instalación devuelta al OR para ajustes, todos los desembolsos realizados, finalizó 3 de noviembre de 2022	06-05-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Pendiente modificación clausula cuarta sexto pago donde se cambie como requisito la modificación del acta de terminación de etapa de instalación y se sustituya por acta de recibo e infraestructura. Actualizar en Avánzame el último informe del proyecto por parte de la interventoría.	06-12-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En reunión sostenida con GENSA y la interventoría el pasado 31 de marzo del 2023, Se concluyó que GENSA dejará inspeccionables los sistemas de puesta a tierra. Una vez se realice las correcciones en campo se reprogramará visita del Ministerio para recibir nuevamente las instalaciones. Teniendo en cuenta que el contrato de obra finalizó el pasado 03 de marzo del 2023.	04-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
En visita de inspección realizada por el apoyo a la supervisión del MME en la semana del 12 al 17 de diciembre se evidenciaron temas de calidad por subsanar en el aspecto técnico de la obra tales como: Tubería sin soportes, No cumplimiento retie en algunas instalaciones internas, Algunos inversores y reguladores presentaron falla en la temperatura, algunos gabinetes con sus tapas desajustadas y sin caja de inspección de puesta a tierra. La interventoría solicita subsanaciones a GENSA y se solucionan todas quedando pendientes las cajas de inspección de tierra. Se anexa documento de la interventoría emitido al Ministerio el 14/03/2023.	04-04-2023		Alarma Apagada	CIC-MME-GGC 660-2020-L6-035 RTA COMUNICADO 2-2022-032-983 HALLAZGOS	ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
25 de Noviembre 22 con Rad. 1-2022-047206 Solicitud segundo y tercer pago contrato de interventoría ggc 630 de 2020-lote 6, contrato FAZNI GGC 660 de 2020. vigencia 2021. 05 dic-22 Rad. 1-2022-048376 Solicitud segundo y tercer pago contrato de interventoría GGC 630 de 2020-Lote 6, contrato FAZNI GGC 660 de 2020 vigencia 2021. 09/12/22 Solicitud cuarto pago contrato de interventoría GGC 630 de 2020-Lote 6, contrato FAZNI GGC 660 de 2020. Del 12 al 16 de diciembre del 2022 Se está haciendo el recorrido con el apoyo a la supervisión. El recibo de las obras y si no hay novedad la firma del acta de recibo de infraestructura. Contrato se encuentra al día con la facturación.	16-12-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
31/10/22 Aprobación pago de la etapa de instalación 60% ssfiv - contrato fazni 660 de 2020 25/11/22 Aprobación pago de la etapa de instalación 85% ssfiv - contrato fazni 660 de 202	30-11-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
: Se realizaron socializaciones intermedias en la comunidad indígena Kanalitojo y en el municipio de Puerto Carreño con usuarios de las veredas Merey, Chaparral, El progreso, Paso Ganado, Manati y la Esmeralda. Se realizó distribución de 142 sistemas en las diferentes veredas y comunidades indígenas. Se realizó construcción, energización y capacitación de 101 familias. Se presentaron falla en 8 controladores los cuales fueron reportados por garantía, y reemplazados por nuevos equipos. Se Encuentra Pendiente La Aprobación De Un Usuario De La Formulación Inicial Del Proyecto, Según Concepto Emitido Por El IPSE El 19 De Octubre De 2022, Razón Por La Cual No Se Ha Suscrito El Acta De Terminación Y Cierre De La Etapa Previa Del Contrato. La Temporada De Invierno En La Región Ha Dificultado Los Desplazamientos Del Personal De Obra, Afectando El Rendimiento De Las Instalaciones Previsto.	03-11-2022		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
test 2	30-09-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo