

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-594-2020	Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	04-05-2025	Periodo Informe	09-08-2023 - 07-09-2023	
Departamento	Arauca	Municipio	Saravena	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	1	
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	Apoyo Jurídico	Elcy Esperanza Rodriguez Arias	Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez			
Interventor				Fiducia	BBVA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	Encargo Fiduciario	FIDEICOMISO ENELAR - PRONE GGC 594 MUNICIPIO DE SARAVERENA.			
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS MONTEBELLO, PABLO ANTONIO HERNANDEZ, LAS PALMERAS Y VILLA FANNY MUNICIPIO DE SARAVERENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS MONTEBELLO, PABLO ANTONIO HERNANDEZ, LAS PALMERAS Y VILLA FANNY MUNICIPIO DE SARAVERENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	49-44-101023998	\$ 326.585.041		10-11-2024	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	49-44-101023998	\$ 816.462.603		25-02-2041	Seguros del Estado S.A.					
Fecha de suscripción	26-02-2021	Fecha acta de inicio	26-02-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				09-09-2024		
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (15 despues de la firma del contrato)		26-02-2021	12-03-2021	%1,5	%100				
Etapas 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (en caso de Aplicar)		26-02-2021	05-03-2021	%1,5	%100				
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda		28-03-2021	04-04-2021	%1,5	%100				
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio		28-03-2021	14-04-2021	%1,5	%100				
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto		14-04-2021	29-04-2021	%1,5	%100				
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios		29-04-2021	14-05-2021	%1,5	%100				
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo		14-05-2021	27-05-2021	%1,5	%100				
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo		27-05-2021	06-06-2021	%1,5	%100				
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra		06-06-2021	29-06-2021	%1,5	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO	29-06-2021	06-07-2021	%1,5	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	06-07-2021	21-07-2021	%2	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	21-07-2021	06-08-2021	%2	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	06-08-2021	05-09-2021	%1	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	05-09-2021	06-10-2021	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	06-10-2021	06-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	06-11-2021	21-11-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	21-11-2021	06-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	06-12-2021	21-12-2021	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	21-12-2021	29-12-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	29-12-2022	06-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	06-01-2022	14-01-2022	%4	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	14-01-2022	13-02-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	13-02-2022	16-03-2022	%5	%100
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templates y armada/vestida de postes BT	16-03-2022	31-03-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	31-03-2022	16-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	16-04-2022	29-04-2022	%4	%100
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	29-04-2022	14-05-2022	%5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	14-05-2022	29-05-2022	%3	%0
Etapa 3	Inspección RETIE	29-05-2022	10-03-2023	%2	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	10-03-2023	20-03-2023	%2	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	19-07-2023	11-10-2023	%2	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	05-09-2021	12-09-2021	%2	%100
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	12-10-2023	10-11-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del encargo fiduciario suscrito	10-02-2024	11-03-2024	%2,5	%0
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	12-03-2024	26-04-2024	%2,5	%0

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etapas 4	Finalizacion de la Actividad de Administracion de la construccion y puesta en operación.		27-04-2023	09-09-2024	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		25-02-2041	Fecha para liquidación contrato		25-02-2041	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	2	Suspendido	NO	Desde			
				Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
GGC-594-2020-01				Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.			
GGC-594-2020-01				Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.			
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	468	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%100		Avance contrato real		%76	
Avance obra proyectado		%100		Avance de obra real		%60,99	
Ultimo informe Constratista		09-08-2023 - 07-09-2023		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		se tiene un avance de obra ejecutado del 60,99 %, de acuerdo al Cronograma de obra se debe tener un avance de 61,06 %, lo que significa un atraso en el avance de obra programado del 0,07 % A AGOSTO 2023 FECHA DEL ULTIMO INFORME SUBIDO A LA PLATAFORMA	
				Acciones a realizar – último informe		SE DEBEN CARGAR REPORTES MAS RECIENTES PARA TENER EL PANORAMA ACTUAL DE LA OBRA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CRONOGRAMA ESTA VENCIDO Y NO SE TIENE CERTEZA DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA A 2025	
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero		%90		Valor Total del Contrato		\$ 1.632.925.205	
				Valor Total Pagado		\$ 1.469.632.685	
Detalle de los pagos efectuados al contrato							
Fecha	Número de acta		Descripción		Valor		Estado
31-05-2021	1		PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020		\$ 816.462.603		Pagado
11-08-2021	2		SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 217.723.361		Pagado
19-10-2021	3		TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 217.723.361		Pagado
15-12-2021	4		CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021		\$ 217.723.361		Pagado
10-02-2022	5		Quinto y sexto desembolso, recursos VL0 2022. Otrosí No. 2		\$ 163.292.520		Grabado
16-03-2022	6		SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022		\$ 81.646.260		Grabado
Lista de Remuneraciones							
Descripción				Valor			
Valor Total de Remuneraciones							

Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
0			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
SE DEBEN CARGAR REPORTES MAS RECIENTES PARA TENER EL PANORAMA ACTUAL DE LA OBRA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CRONOGRAMA ESTA VENCIDO Y NO SE TIENE CERTEZA DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA A 2025	04-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
no hay reportes por parte de enelar con respecto al avance en el 2024 de la obra	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
No hay reportes por parte de Enelar con respecto al avance en el mes de noviembre de la obra, el OR no se presenta a reunion de seguimiento del 5 de diciembre del 2024. Se ha dado inicio al procedimiento mediante el cual ENELAR SA ESP., puede ser objeto Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.	09-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con RadicadoRadicado No.: 2-2024-038597 Fecha: 07-11-2024 se le da informacion a Enelar sobre presunto incumplimiento Contrato PRONE-GGC594-2020 ante el inminente vencimiento del plazo previsto en el anexo 2 Cronograma del Contrato PRONE-GGC-594-2020 para el desarrollo de la “Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación”, Sin haber recibido evidencia alguna del cumplimiento del total las obligaciones establecidas en la Etapa 3 “Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación” y de la Etapa 4 “Actividades de recibo y Terminación del contrato de Administración” del cronograma del contrato, así como, los soporte de cumplimiento de la obligación estipulada en el Parágrafo 4 numeral 1 de la Cláusula Décima Segunda – GARANTÍAS, respecto de entregar las garantías actualizadas en caso de presentarse modificaciones contractuales.	22-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El proyecto no presenta ningun avance. Se le indica al OR que la solicitud de suspension no procede con Radicado No.: 2-2024-032924. Se le indica al OR que la solicitud de prorroga al cronograma no procede conRadicado No.: 2-2024-030405 Se inicia tramite de de presento incumplimiento.	26-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Después de publicar en SECOP II la última prórroga (6 de junio del 2024) a la fecha Enelar no ha reportado avance de obra, a pesar de que mediante correos electrónicos de fechas 7 de junio, 24 de junio, 3 de julio, 9 de julio del 2024, y comunicación radicado No. 2-2024-022109 del 12-07-2024 se ha solicitado la remisión de los reportes semanales de avance de obra tal como fue indicado en el plan de acción entregado por Enelar.	02-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
OTROSÍ No 1 del 12 de octubre de 2022 PRORROGA ETAPA 3 hasta el 13 junio 2023 Y 4 hasta el 10 nov 2023	08-11-2023		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Contrato Suspendido, Suspensión 1 Del 14 De Junio De 2022, Mediante El Cual Se Suspende Por Un Periodo De Dos Meses. Prórroga A Suspensión Del 12 De Agosto De 2022 Prorroga Por Dos Meses Vence El 13 De Octubre De 2022	06-10-2022		Alarma Activa		ACTA DE CIERRE DE CONVOCATORIA
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo