

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-655-2021		Etapas Contrato	Suspendido	Fecha Informe	04-05-2025	Periodo Informe	21-01-2023 - 19-02-2023
Departamento	Magdalena	Municipio	Zona Bananera	Comité	CAPRONE	Número acta	32	Número de proyectos	1	
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	César Andres Garzón Bustos		Apoyo Jurídico	Sandra Milena Páez López		Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez	
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario			
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEREDA PAULINA el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE										
Alcance del Contrato										
Normalización De Redes Eléctricas Barrio Vereda Paulina										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	85-44-101112834	\$ 214.583.721	28-10-2021	30-10-2023	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-101112834	\$ 429.167.444	30-10-2021	30-10-2023	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-101112834	\$ 214.583.721	28-10-2021	30-10-2023	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-101112834	\$ 429.167.444	30-10-2021	30-10-2023	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-101112838	\$ 214.583.722	14-06-2024	26-12-2041	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-101112838	\$ 429.167.444	14-06-2024	27-10-2041	Seguros del Estado S.A.					
Fecha de suscripción	28-10-2021	Fecha acta de inicio	28-10-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				04-09-2023		
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.		28-10-2021	12-11-2021	%1,36	%100				
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		28-10-2021	07-11-2021	%1,36	%100				
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría		08-11-2021	18-11-2021	%1,36	%100				
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría		19-11-2021	29-11-2021	%1,36	%100				
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio		30-11-2021	10-12-2021	%1,36	%100				
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.		11-12-2021	31-12-2022	%1,36	%100				
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.		11-12-2021	31-12-2022	%1,36	%100				
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.		11-12-2021	31-12-2022	%1,36	%100				
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.		11-12-2021	31-12-2022	%1,36	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	08-11-2021	28-11-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	29-11-2021	09-12-2021	%1,4	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	29-11-2021	09-12-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	10-12-2021	20-12-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	21-12-2021	31-12-2022	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	01-01-2022	16-01-2022	%1,25	%0
Etapa 3	Replanteo de obras	10-01-2022	20-01-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Giro de anticipos	21-01-2022	21-07-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	21-01-2022	12-03-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	13-03-2022	02-04-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	23-03-2022	02-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	12-04-2022	17-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	29-04-2022	16-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	29-04-2022	16-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	29-04-2022	16-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	13-03-2022	28-03-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	20-03-2022	09-04-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templete y armada/vestida de postes BT	30-03-2022	19-04-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	09-04-2022	09-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	24-04-2022	11-05-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	12-05-2022	10-08-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	12-05-2022	10-08-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Inspectoría RETIE	11-08-2022	10-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	11-09-2022	26-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	04-09-2022	09-08-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	10-01-2022	25-01-2022	%3,5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	09-08-2023	24-08-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	10-08-2023	25-08-2023	%2,5	%0

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etapas 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.		20-08-2023	04-09-2023	%2,5	%0	
Etapas 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		20-08-2023	04-09-2023	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		27-10-2041		Fecha para liquidación contrato		27-10-2041	
Termino legal para liquidación							
Número de otrosíes	1		Suspendido	NO		Desde	
						Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
GGC-655-2021-01		04-10-2022		Se modifica el anexo No. 2 del contrato, correspondiente al cronograma.			
Número de usuarios contratados	0		Número de usuarios replanteo actual	68		Número de usuarios energizados	0
Fecha acta energización de usuarios							
Avance contrato proyectado		% 100		Avance contrato real		% 22,25	
Retraso contrato		% 77,75					
Avance obra proyectado		% 100		Avance de obra real		% 5	
Retraso obra		% 95					
Ultimo informe Constratista		21-01-2023 - 19-02-2023		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		El contrato se mantiene en el 5% de avance, para el mes de enero de 2023 el contrato no presenta ningún tipo de avance, esto debido a que las solicitudes emitidas por el contratista el mes pasado en cuanto a las modificaciones de los precios contractuales - se recomienda incluir gestiones realizadas ante el contratista de obra para concretar un acuerdo de precios	
Acciones a realizar – último informe		Es indispensable para las partes llegar a un acuerdo de negociación en donde las partes salgan favorecidas, esto sin afectar el balance económico del contrato y sin afectar el rubro de los recursos públicos del estado porque es objeto la construcción de los proyectos con recursos del estado, el contratista debe justificar con soportes reales sus pretensiones					
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero		%40		Valor Total del Contrato		\$ 1.072.918.609	
Valor Total Pagado		\$ 429.167.444					
Detalle de los pagos efectuados al contrato							
Fecha		Número de acta		Descripción		Valor	
Estado							
14-12-2021		1		PRIMER PAGO ANTICIPO		\$ 429.167.444	
Pagado							
14-10-2022		2		Segundo desembolso vigencia 2022		\$ 268.229.652	
Grabado							
28-10-2022		3		Tercer desembolso vigencia 2022		\$ 268.229.652	
Grabado							
21-10-2022		4		Cuarto desembolso vigencia 2022		\$ 107.291.861	
Grabado							

Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
0			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
por disposición del caprone el contrato irá al proceso de terminación anticipada bilateral, para lo cual se proyectó concepto tecnico final de la liquidacion y se proyecta acta de liquidación	04-05-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
por disposición del caprone el contrato irá al proceso de terminación anticipada bilateral, para lo cual se proyectó concepto tecnico final de la liquidacion y se proyecta acta de liquidación	02-04-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
por disposición del caprone el contrato irá al proceso de terminación anticipada bilateral, para lo cual se proyectó concepto tecnico final de la liquidacion y se proyecta acta de liquidación	11-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
por disposición del caprone el contrato irá al proceso de terminación anticipada bilateral, para lo cual se proyectó concepto tecnico final de la liquidacion y se proyecta acta de liquidación	03-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
por disposición del caprone el contrato irá al proceso de terminación anticipada bilateral, para lo cual se proyectó concepto técnico final de la liquidación y se proyecta acta de liquidación.	06-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Dado que la medida inteligente no podía ser reemplazada por la medida convencional propuesta por el OR motivo por el cual según disposición del CAPRONE el contrato irá al proceso de terminación anticipada bilateral, para lo cual se proyectó concepto técnico final de la liquidación y se proyecta Acta de liquidación.	05-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
En vista de que la convocatoria CAPRONE el contrato irá al proceso de terminación anticipada bilateral, para lo cual se proyectó y firmó el concepto técnico final de la liquidación y se proyecta Acta de liquidación	05-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
en vista de que la convocatoria caprone traía la instalación de la medida inteligente, esta no podía ser reemplazada por la medida convencional propuesta por el O.R motivo por el cual según disposición del comité CAPRONE el contrato irá al proceso de terminación anticipada bilateral	26-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Proyecto Se Suspendió, Y Se Está Tramitando Una Nueva Suspensión Por Un Período De Dos Meses, Mientras Se Toman Decisiones Sobre La Continuidad O No Del Contrato. Se Presentara A Comité Caprone La Posibilidad Del Cambio De Medida Ya Que De Ser Favorable Se Podría Continuar Con La Ejecucion Del Contrato	06-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato con suspension prorrogada hasta mayo 2024 se espera el tramite de una nueva suspnsneion con el fin de elevar al comite caprone la posibilidad del cambio al sistema de medida manteniendo el valor del presupuesto, de tener un concepto desfavorable se debe validar la pertinencia de continuar o no con la ejecucion de este contrato	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
contrato suspendido en febrero 2023 por 3 meses según solicitud del OR y soportes remitidos,	13-04-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo