

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME					
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-727-2022		Etapas	En ejecución	Fecha Informe	04-05-2025		Periodo Informe	22-07-2024 - 20-08-2024		
Departamento	Arauca		Municipio	Saravena		Comité	CAPRONE	Número acta	34		Número de proyectos	1	
Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	Edinson Estid Cardenas Ramirez		Apoyo Jurídico	Paola Camila Golondrino Mendez		Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez			
Interventor				Fiducia					Encargo Fiduciario				
Objeto del Contrato													
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ASENTAMIENTO LOS TRONQUITOS MUNICIPIO DE SARAVERA DEPARTAMENTO DE ARAUCA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.													
Alcance del Contrato													
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ASENTAMIENTO LOS TRONQUITOS MUNICIPIO DE SARAVERA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.													
Pólizas													
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora			
Fecha de suscripción	30-12-2022		Fecha acta de inicio	30-12-2022		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				02-01-2025			
Cronograma													
Categoría	Descripción			Fecha Inicio		Fecha Fin		% Ponderado		% Avance			
Etapas	Suscripción del Encargo Fiduciario			30-12-2022		31-12-2022		%1,25		%100			
Etapas	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (Encaso de Aplicar)			30-12-2022		31-12-2022		%1,25		%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría			31-12-2022		15-01-2023		%1,25		%100			
Etapas	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda			16-01-2023		23-01-2023		%1,25		%100			
Etapas	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría			24-01-2023		31-01-2023		%1,25		%100			
Etapas	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de Inicio			01-02-2023		08-02-2023		%1,25		%100			
Etapas	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto			09-02-2023		16-02-2023		%1,25		%100			
Etapas	Realización de socialización y verificación de usuarios.			09-02-2023		16-02-2023		%1,25		%100			
Etapas	Realización verificación de la localización prevista del proyecto en campo			09-02-2023		16-02-2023		%1,25		%100			
Etapas	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.			09-02-2023		16-02-2023		%1,25		%100			
Etapas	Elaboración de pliegos de contratación de obra.			17-02-2023		24-02-2023		%1,25		%100			

Cronograma								
Categoría		Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etap 1		Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.		25-02-2023	04-03-2023	%1,25	%100	
Etap 2		Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda		25-02-2023	12-03-2023	%1,25	%100	
Etap 2		Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas		13-03-2023	20-03-2023	%1,25	%100	
Etap 2		Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio		21-03-2023	28-03-2023	%1,25	%100	
Etap 2		Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.		29-03-2023	05-04-2023	%1,25	%100	
Etap 3		Avance de obra del 10%		06-04-2023	19-08-2023	%10	%8,45	
Etap 3		Avance de obra del 40%		20-08-2023	19-10-2023	%10	%0	
Etap 3		Avance de obra del 60%		20-10-2023	04-12-2023	%10	%0	
Etap 3		Avance de obra del 80%		05-12-2023	19-01-2024	%10	%0	
Etap 3		Acta de recibo de obras		20-01-2024	04-04-2024	%10	%0	
Etap 3		Actas de liquidación de los contratos de Interventoría, suministro y obra, según corresponda.		05-04-2024	05-05-2024	%10	%0	
Etap 3		Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINSITERIO		05-07-2023	20-07-2023	%10	%100	
Etap 4		Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.		06-05-2024	05-06-2024	%2,5	%0	
Etap 4		Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		06-06-2024	06-07-2024	%2,5	%0	
Etap 4		Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACION del presente Contrato		06-06-2024	03-12-2024	%2,5	%0	
Etap 4		Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación		03-12-2024	02-01-2025	%2,5	%0	
Fecha de terminación del contrato		29-12-2043		Fecha para liquidación contrato		27-06-2043	Termino legal para liquidación	
Número de otrosíes	1		Suspendido	NO		Desde		
						Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato								
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle				
GGC-727-2022-01		31-12-2025		Incluir parágrafos Primero y Segundo en la CLÁUSULA CUARTA - FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS con el mecanismo acreedor vario bajo el procedimiento de rezago presupuestal sin flujo de caja.				
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios		

Avance contrato proyectado		% 100	Avance contrato real		% 30,85	Retraso contrato		% 69,16
Avance obra proyectado		% 100	Avance de obra real		% 6	Retraso obra		% 94
Ultimo informe Constratista	22-07-2024 - 20-08-2024		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		No se ha realizado avances en la obra.		Acciones a realizar – último informe	Dar prioridad a las obras, ya qe se encuetra retrasadas
Pagos Efectuados Al Contrato								
Avance Financiero		%0	Valor Total del Contrato		\$ 2.396.700.215		Valor Total Pagado	\$ 0
Detalle de los pagos efectuados al contrato								
Fecha	Número de acta		Descripción			Valor		Estado
30-12-2022	1		Primer desembolso anticipo vigencia 2022			\$ 1.000.373.073		Grabado
29-12-2023	2		Segundo desembolso vigencia 2023			\$ 311.571.028		Grabado
29-12-2023	3		Tercer desembolso vigencia 2023			\$ 311.571.028		Grabado
29-12-2023	4		Cuarto desembolso vigencia 2023			\$ 335.538.030		Grabado
31-12-2025	5		Quinto desembolso vigencia 2024			\$ 239.670.022		Grabado
31-12-2025	6		Sexto desembolso vigencia 2024			\$ 197.977.034		Grabado
Lista de Remuneraciones								
Descripción					Valor			
Valor Total de Remuneraciones								
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas			
0					0			
Observaciones Apoyo Técnico								
Comentario		Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora		Alarma	Nombre Documento		Tipo de Documento
a la fecha no se tienen reportes desde julio 2024 es importante notificar al or del cumplimiento del reporte de actividades		04-05-2025			Alarma Apagada			ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se envía comunicado 2-2024-045787 para poner sen al dia en los informes mensuales y reportar avances		17-12-2024			Alarma Activa			ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Es necesario llevar a cabo las actividades correspondientes a la ejecución de la obra con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el operador de red, los cuales fueron formalizados a través de los documentos presentados ante el Ministerio de Minas y Energía. A la fecha, no se han observado avances en el desarrollo de dichas obras.		02-12-2024			Alarma Activa			ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere la ejecución de las actividades de obra para cumplir con los compromisos asumidos por el operador de red, formalizados mediante los documentos presentados al Ministerio de Minas y Energía. Hasta el momento, no se evidencian avances en las obras.		31-10-2024			Alarma Activa			ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Se realizo informe de presunto incumplimiento el cual fue radicado bajo el No 3-2024-032275, también se envió comunicación para la entrega de los documentos pertinentes para la visita de Recibo y Entrega de Infraestructura por parte del Ministerio, esto se solicito bajo radicado No 2-2024-030670	01-10-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El operador de red debe cumplir con todas las actividades relacionadas con la ejecución de la obra, las cuales fueron comunicadas al Ministerio de Minas y Energía, detallando todos los compromisos asumidos para el desarrollo de los trabajos en el sitio de la obra.	01-09-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Enelar S.A. E.S.P., como operador de red, realice una actualización exhaustiva y detallada de la información en la plataforma Avanzame. Esta actualización debe incluir todos los soportes necesarios y presentarse de manera clara y suficiente. La finalidad de esta solicitud es mejorar y fortalecer el control sobre la ejecución del contrato, garantizando que la información refleje de manera precisa la realidad de la obra. Asimismo, se destaca la importancia de que el operador de red dé prioridad a todas las actividades vinculadas con el desarrollo de la obra, asegurando que estas tareas se realicen con la mayor diligencia posible.	08-08-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Debe cumplirse por parte del operador de red con las actividades propias de la ejecución de obra y la cual fue remitida al Ministerio de Minas y Energía mediante comunicación en las cual se describen todos los compromisos asumidos para el desarrollo de los trabajos en el sitio de obra.	16-07-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
se requiere dar prioridad a las actividades relacionadas con el desarrollo de la obra.	10-07-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se requiere que con la mayor diligencia posible el operador de red Enelar s.a e.s.p. actualice de manera clara y suficiente la información con los respectivos soportes que debe cargar en la plataforma Avanzame y de esta manera se tendrá un mayor y mejor control de la realidad en la ejecución del contrato.	26-06-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo