



AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Principio de Procedencia:
4602.375


Clave: GSAP 1.0-12-028

Versión: 01

Fecha: 15/08/2020

Página: 1 de # 1

Personal Operativo



En el gráfico número 2. Los números que se encuentran dentro del gráfico corresponden al personal operativo.

RELACION MAQUINARIA

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
ESTACION	X		NIKON NPL-352 SERIAL #031166
NIVEL DE PRECISION	X		TOPCON AT-4
RETRO DE LLANTAS	X		CATERPILLAR 438 F2
PLANTAS ELECTRICAS	X		HUSQVARNIA
MISCARGADOR	X		MISCARGADOR
VIBROCOMPACTADOR GRANULARES	X		CATERPILLAR CB340
CAMIONETA GUÍA	X		JEK 748 FORD RANGE
GUADANA	X		HUSQVARNIA MOD 143 RI
CAMIONETA INTERVENTORIA	X		MTSUSHI
VOLQUETA	X		NEWORTH H mod 2015- WPC202
VIBROCOMPACTADOR	X		HUSQVARNIA
RETROMETILLO	X		CATERPILLAR
CANGURO	X		
Total Maquinaria	13		

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO
1	16 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2020	\$ 108.648.605,00	Valor Total Contrato Obra
2	16 de marzo de 2020 al 15 de mayo de 2020	\$ 136.626.500,00	\$ 25.476.606.360,00
3	16 de mayo de 2020 al 15 de junio de 2020	\$ 4.652.098.110,00	Valor facturado Contrato Obra
4	16 de junio de 2020 al 15 de julio de 2020	\$ 10.215.629.704,00	\$ 20.871.996.199,00
5	16 de julio de 2020 al 15 de agosto de 2020	\$ 5.758.793.279,00	%Avance facturado Acumulado
6			81,93%
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Total Acumulado		\$ 20.871.996.199,00	

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO
1	30 de enero de 2020 al 15 de febrero de 2020	\$ 42.420.574,00	Valor Total Contrato Interventoría
2	16 de febrero de 2020 al 15 de marzo de 2020	\$ 123.471.130,00	\$ 2.549.676.190,00
3	16 de marzo de 2020 al 15 de abril de 2020	\$ 122.730.699,00	Valor facturado Contrato Interventoría
4	16 de abril de 2020 al 15 de mayo de 2020	\$ 47.408.390,00	\$ 1.673.585.230,00
5	16 de mayo de 2020 al 15 de junio de 2020	\$ 312.299.441,00	%Avance facturado Acumulado
6	16 de junio de 2020 al 15 de julio de 2020	\$ 646.409.090,00	85,64%
7	16 de julio de 2020 al 15 de agosto de 2020	\$ 378.845.990,00	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Total Acumulado		\$ 1.673.585.230,00	

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



ING. CESAR FERNANDO LOSADA