

Fecha

2024-03-26

AAAA MM DD

Zipa

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

STEP - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C.

Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO A MONTO AGOTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS PARA PROYECTOS DE PREINVERSIÓN Y/O DISEÑOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1660-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Andrea Juliett Forero Ortiz - Apoyo Principal, Administrador Zipa - Apoyo Principal, Sandra Milena Diagama Pena - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	43.0%
% EJECUTADO	41.0%
% VARIACIÓN	-2.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Se aprueban los frentes de Canal Córdoba, Av. Cortijo, Calle 13, Av. Gonzalo Ariza, Av Bolivia; Se finalizan actividades del frente Mariscal; Se cominza procesamiento de ensayos en el frente Rio Fucha y se finaliza la campaña de exploracionde los frentes Av. Bosa, Av. 1 Mayo y Av. Mutis.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S	Contratista	No aplica
Contrato No.	IDU-1660-2023	Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	\$ 999.990.697,00	Valor Inicial	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 999.990.697,00	Total Contrato	\$ 0,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	360 días	Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	360 días	Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	2023-09-21	Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	2024-09-20	Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	10	No. Empleos generados	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	No aplica
Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 0,00
Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False

Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	0
OBSERVACIONES	-

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Av. Gonzalo Ariza	100.0	100.0	0.0	
Av. Mariscal Sucre	100.0	90.0	-10.0	
Avenida Cortijo	100.0	100.0	0.0	
Av. Bolivia	100.0	100.0	0.0	
Canal Córdoba	100.0	100.0	0.0	
Calle 13	100.0	100.0	0.0	
Andenes Cra 90 Suba	94.0	90.0	-4.0	
Rio Fucha	99.0	84.0	-15.0	
Av. Bosa	77.0	25.0	-52.0	
Av. 1 Mayo	29.0	25.0	-4.0	
Av. Mutis	24.0	21.0	-3.0	