

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 10

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO
CASTRO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No 2246 - 2023 firmado con la Administración Municipal De Curumani
Periodo:	ENERO DEL 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DE 09 DE AGOSTO 2024

Respetado Subdirector (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de los convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro de convenio a cargo, así:

Numero de contrato Derivado: 243 - 2023

Número del Contrato de Interventoría al contrato derivado: 4911 - 2023

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: 7.7 km

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10 Km

1. CONVENIO O CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO NO.	2246 - 2023		
CONTRATO DE OBRA	243 - 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS CURUAMANI	NIT:	901747568-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES)	MIC CONSTRUCCIONES S.A.S (80 %) ; GEOESTRUCTURAS ZAMBARANO S.A.S. (20%)		

OBJETO:		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI POR EL			
	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2
			VERSIÓN		1
			PÁGINA		2 DE 10

	PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL DEPARTAMENTO DE CESAR		
FECHA DE INICIO:	19 - febrero - 2024	Alcaldía de curumani	SVR
VALOR INICIAL:	\$ 16.019.184.917,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 16.019.184.917,00		
ANTICIPO:	\$ 8.009.592.458,00 (50%)		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ \$ 8.009.592.458,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 5.380.173.332		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 2.901.547.301		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	31- diciembre-2024		
PRÓRROGA 2:	18 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18 DE MARZO DE 2025		

1.2 Indicar Número de comunicación y fecha con la cual se realizó entrega de la documentación técnica y demás requerida para la ejecución de las obras, cuando en el convenio vigilado se establezca que se debe acatar la misma. **SVR FECHA 14 DE JULIO 2023**

1.3 INFORME DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

NUMERO	DE	OBSERVACION	PERIODO (MES)	FECHA DE LA	VALOR
756		DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	15 DE JULIO 2023 – 30DE ABRIL 2024	22 DE MAYO 2024	\$ 14.725.854,67
2230133		DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS	30 DE ABRIL 2024 – 30 DE JUNIO 2024	25 DE JULIO 2024	\$ 4.221.368,04

1615	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	01 DE JULIO – 31 DE AGOSTO	17 DE SEPTIEMBRE	\$ 2.920.226.93
137	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	01 DE SEPTIEMBRE – 30 DE SEPTIEMBRE	05 DE OCTUBRE	\$ 1.048.510,46
2490864	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINACIEROS 22462023	01 OCT 24 – 30 NOV 24	12 DE DIC 24	\$ 1.687.099,53



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS

CÓDIGO	MEPI-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 10

1.4. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
712	2023	6.37	03- 24.2402.2.3.2 .01.01.001.03 .02-6.37	\$16.019.184.917	\$ 10.760.346.665	\$5.803.094.59

1.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA No 1 DE OBRA JULIO	\$ 2.774.411.547	\$ 26.589.019	\$ 1.400.500.283	\$ 2.801.000.566
ACTA No 2 AGOSTO	\$ 1.623.082.159	\$ 11.948.300	\$ 817.515.229	\$ 1.635.082.159
ACTA No 3 SEPTIEMBRE	\$ 540.279.089	\$ 3.977.258	\$ 272.128.174	\$ 544.256.347
ACTA No 4 OCTUBRE	\$1 .617.824.696	\$ 11.909.597	\$ 814.867.14	\$ 1 .629.734.293
ACTA No 5 ENE 25	\$ 4.119.995.702	\$30.329.298	\$ 2.075.162.500	\$ 4.150.325.00

1.3 AVANCE DEL CONTRATO

1.3.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
------	------------------	---

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 15.953.567.279	100
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 13.614.580.205,00	84.34
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 10.187.848.933	63.86
OTRAS INVCCIONES EJECUTADA	\$ 53.391.843	0.33

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 10.241.240.876	63,931%
----------------------------	-------------------	---------

1.3.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 8.009.592.458,00
Amortizado	\$ 5.380.173.333
Saldo	\$ 2.901.547.301

1.3.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 84,34 %

Meta física ejecutada 63,86%

1.1. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.2. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.3. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en
--------------	------------	---------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 10

			trámite, en corrección o rechazado)

1.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 1.601.918.491,70	CG - 1048107	19/02/2024	22/07/2025
Buen Manejo Anticipo	\$ 8.009.592.458,50	CG - 1048107	19/02/2024	22/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 3.203.836.983,40	CG - 1048107	19/02/2024	21/03/2028
Estabilidad de la Obra	\$ 4.805.755.475,10	CG - 1048107	22/03/2025	22/03/2030
Calidad	\$ 16.833.833,40	CG - 1048107	22/03/2025	22/03/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 800.959.246,00	CG-1010914	19/02/2024	22/03/2025

1.7. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No	CAUSAL	No.	ESTAD	FECHA	OBSERVACION
----	--------	-----	-------	-------	-------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 10

.	INTERPUESTA	MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	O ACTUAL	AUDIENCIA	ES
1					
...					...

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4911 - 2023

Contratista: CONSORCIO INTERVIAS PCL

Si la interventoría es contratada por el ente territorial diligenciar la siguiente información

2.2 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4911 - 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAS PCL	NIT:	901774169-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	PROYTECO S.A.S (25%) – COTEING S.A.S. (25%) – LATINOCONSULT S.A.S. (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL OARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI POR EL PROGRAMA DE “COLOMBIA RURAL” EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR		
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE 2023	No. de Oficio: 2023 – 12- 27 2023S-VBOG-032165	SVR
VALOR INICIAL:	\$ 1.349.999.999,00		
VALOR ADICIONES:	1		
ADICIÓN 1:	150.000.000		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$ 1.349.999.999,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 10

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	31 – diciembre - 2023
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	31 – diciembre - 2024
PRÓRROGA 2:	18 marzo de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18 marzo de 2025

2.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1396323	31/12/2024	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$1.079.999.999,00	1.070.022.915	\$9.977.084
			C-2402-0600-12-0-2402112-02	\$ 270.000.000,00	\$ 0	\$270.000.000

2.4 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 01	\$0	\$0	N/A	\$0
Acta Mensual de Costos No. 02	\$0	\$0	N/A	\$0

Acta Mensual de Costos No. 03	\$26.047.320	\$4.948.991	N/A	\$30.996.311
Acta Mensual de Costos No. 04	\$81.148.000	\$15.418.120	N/A	\$96.566.120

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS			CÓDIGO	MEPI-FR-2		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	8	DE	10

Acta Mensual de Costos No. 05	\$80.864.800	\$15.364.312	N/A	\$96.229.112
Acta Mensual de Costos No. 06	\$88.212.000	\$16.760.280	N/A	\$104.972.280
Acta Mensual de Costos No. 07	\$87.900.000	\$16.701.000	N/A	\$104.601.000
Acta Mensual de Costo 08	\$ 88.500.00	\$ 16.815.000	N/A	\$ 105.315.000
Acta Mensual de Costo 09	\$88.188.000	\$16.755.720	N/A	\$ 104.943.720
Acta Mensual de Costo 10	\$ 88.500.000	\$ 16.815.000	N/A	\$ 105.315.000
Acta Mensual de Costo 11	\$ 88.500.000	\$ 16.815.000	N/A	\$ 105.315.000
Acta Mensual de Costo 12	\$ 88.500.000	\$ 16.815.000	N/A	\$ 105.315.000
Acta Mensual de Costo 13	\$ 92.818.800	\$17.635.572	N/A	\$ 110.454.372

2.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 09 De fecha 05 DE NOVIEMBRE DE 2024_ para el período SEPTIEMBRE el contrato reporta un avance de 63.69 % con un atraso de -8%

2.6 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 81,95%

Total, inversión ejecutada: \$ 75,16%

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ		No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o			
	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS			CÓDIGO		MEPI-FR-2	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		9	DE

			rechazado)
N/A			

2.9 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Consecutivo	Fecha	Asunto	Remitente	Destino	Medio
INVIAS	13 de enero de 2025	ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 02 CTO 4911-2023	DIANA CAMILA BECERRA NIÑO; GESTORA TÉCNICA DEL PROYECTO; INVIAS	MARIA CASTAÑEDA; REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VBOG-001107	13 de enero de 2025	REQUERIMIENTO PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL Y SOPORTES DEL ACTA DE COSTOS	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO; SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES; INVIAS	MARIA CASTAÑEDA; REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VBOG-001649	15 de enero de 2025	SOLICITUD RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2246 DE 2023	HERMES MARTINEZ URSULA; ALCALDE MUNICIPAL DE CURUMANI; MUNICIPIO DE CURUMANI	MARIA CASTAÑEDA; REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico
2025S-VBOG-002219	17 de enero de 2025	CONMINACIÓN AL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE DICIEMBRE DE 2024.	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO; SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES; INVIAS	MARIA CASTAÑEDA; REPRESENTANTE LEGAL	Correo electrónico

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

- Se han presentado atrasos en actividades programadas por las condiciones climáticas en la zona y sobre todo por las pausas en ejecución física debido a los problemas de orden público en sus alrededores.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Referente al avance financiero del proyecto es evidenciable que el contratista presenta un atraso respecto a la programación del 21,48%, este atraso se debe a los problemas del orden público y situaciones sociales, retraso en la entrega de materiales (debido a fallos en la cadena de suministros), condiciones climáticas

Se verifico el cumplimiento con el pago de los aportes de seguridad social por parte de la empresa contratista e interventoría

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Se continúa realizando seguimiento y control a las medidas de manejo de seguridad y salud en el trabajo las cuales están siendo mejoradas en campo.

Continuar realizando protección, señalización y demarcación a los diferentes acopios de Materiales y escombros que puedan resultar de la intervención de la obra.

Desde la comunidad del corregimiento del Mamey inicio un cese de actividades y tomaron as de hechos bloqueando la movilidad en un importante vía nacional argumentando falta de pago correspondientes al mes de diciembre de los trabajadores adscritos al contratista de obra

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR DE CONVENIOS		CÓDIGO		MEPI-FR-2	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 10

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Toma de acciones con respecto a los distintos problemas climáticos que afecta la ejecución del contrato de obra se da claridad de que cada situación este debidamente soporta en la bitácora de obra y además que quede adjunta en el formato de seguimiento estado de tiempo.

Se recomienda al Contratista utilizar la maquinaria necesaria dentro del Equipo mínimo exigido en el Pliego de Condiciones para las actividades de construcción de las obras desarrollo de este proyecto.

Además, que se toman medidas y se argumenten planes de contingencia por parte del contratista debido al atraso de más de 20% indicado en los informes, esto con el fin de cumplir con lo estipulado en el cronograma de obra.

Cordialmente,



Firmado digitalmente
por ONNA MARIA
ZULETA ARAUJO

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
MATRICULA PROFESIONAL No: 68220 – 134477 STD
DIRECTORA TERRITORIAL