

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	11

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
Periodo:	Septiembre 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DEL 09/08/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, TRAMO DE LA VÍA RURAL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA SAN ISIDRO - LA VEREDAD LA ARGENTINA.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	401-2022		
CONTRATISTA:	UT Vías Veredales La Jagua cedido a JP Ingeniería – Construcciones sas	NIT:	900.738.353-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	UT Vías Veredales La Jagua cedido a JP Ingeniería – Construcciones sas		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	11

FECHA DE INICIO:	2 noviembre 2022	AMJI-LP-022	Alcaldía de la Jagua de Ibirico
VALOR INICIAL:	\$ \$4.183'215.090,88 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	\$ \$4.183'215.090,88 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	14 MESES		
PLAZO ACTUAL:	25 MESES y 30 DÍAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	2 MESES		
PRÓRROGA 2:	4 MESES Y 3 DIAS		
SUSPENSIÓN 1:	2 MESES Y 22 DIAS		
SUSPENSION 2:	3 MESES Y 5 DIAS		
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 diciembre 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECU RSO	RUB RO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP202210 14008	2022	CDP2 00		\$ 4.183.215.090,88	\$ 0	\$ 4.183.215.090,88

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____				

1.3. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	11

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 4.143.817.047,88	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 2.217.103.998,17	53,00 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 769.711.576,72	18,40 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 769.711.576,72	18,40 %

1.3.2. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 53,00 %

Meta física ejecutada 18,40 %

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2023

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 418.321.509,10	85-44-101123507 5	31/07/2023	01/05/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 209.160.754,55	85-44-101123507 5	31/07/2023	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	\$ 209.160.754,55	85-44-101123507 5	22/03/2024	22/03/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	11

Predios, Labores y Operaciones	\$ 464.000.000,00	85-40-101056663 5	31/07/2023	31/12/2024
--------------------------------	-------------------	----------------------	------------	------------

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 - 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	11

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	11/10/2022	CMA DTE-SEP-197-2021	SVR
VALOR INICIAL:	\$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	\$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20% No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	27 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	2022	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	\$40.000.000	\$40.000.000,00	0
148323	2023	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	\$1.770.000.000	\$1.770.000.000	0
209524	2024	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	\$ 2.447.345.866	\$ 997.175.204	\$ 1.450.170.662,00

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	11

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta mensual de costos N°24	\$ 128.719.512,00	\$ 24.456.707,00		\$ 153.176.219,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 24 30/09/2024 para el período SEPTIEMBRE el contrato reporta un avance de 79,97%

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 79,97%

Total inversión ejecutada: \$ 79,97%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	11

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	425.734.586,60	400041789 129373	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	851.469.173,20	400041789 129373	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	851.469.173,20	400041789 129373	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	1.277.203.759,80	400041789 129373	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	02/09/2024	Luis Alberto Garcia Bolivar <lagarcia@integral.com.co>	4.5 MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (2).pdf

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 11

JP-024-09-23	03/09/2024	CONSORCIO INTEGRAL Atn: Ing LUIS Alberto García Bolívar	Informe sobre estado actual del tramo K1+530 y posible Caída de la Banca que generaría el cierre total de la Vía Argentina Sur
JP-024-09-25	03/09/2024	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCARIAS Atn: Ing LUIS Alberto García Bolívar	Entrega de Reprogramación de obra.
GISP-371	11/09/2024	JULIO FERNANDO PINEDO FUENTES LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR	Invitación a reunión.
	16/09/2024	Luis Alberto Garcia Bolivar <lagarcia@integral.com.co>	información solicitada
INT-JPINGECON-300-2024	19/09/2024	JULIO FERNANDO PINEDO FUENTES Representante Legal JP ingeniería y Construcciones	Solicitud de pólizas actualizadas
JP-2024-06-024	23/09/2024	Luis alberto garcía bolívar	Proyecto acta de obra N°1 del contrato de obra
INT-JPINGECON-302-2024	23/09/2024	JULIO FERNANDO PINEDO FUENTES Representante Legal JP Ingeniería y Construcciones	Solicitud de entrega Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA).
INT-CONTRATISTA S-298-2024	23/09/2024	ALEJANDRA BUILES JULIO PINEDO JOSÉ JOSÉ AVILEZ NATHALIA ROJAS GILBERTO IBARRA JESUS CERVANTES KEVIN HERNANDEZ	Solicitud asistencia a comités de Convenio y Obra el viernes 27 de septiembre de 2024 en Dirección Territorial Cesar del INVIAS
INT-ALCALDIAS-297.3-2024	23/09/2024	LEONARDO FABIO HERNANDEZ Alcalde Municipio La Jagua de Ibirico	Convenios 1862-1864-1865-1875-1880-1970-1971-1985 de 2021 -suscritos con el Instituto Nacional de Vías -INVIAS y Contratos derivados: LP-005-2022, 329-2022, 401-2022, 425-2022, 017-2022, 002-2023, 133-SOP-2023.
INT-JPINGECON-309-2024	26/09/2024	JULIO FERNANDO PINEDO FUENTES Representante Legal JP Ingeniería y construcciones	Solicitud planilla seguridad Social y Parafiscales mes agosto de 2024
	30/09/2024	Wilmer Florez Leal <wflorez@integral.com.co>; Luis Alberto Garcia Bolivar <lagarcia@integral.com.co>; Lizeth del Carmen Arevalo Urbina <lcarevalo@integral.com.co>	Documentos Diseño Geométrico

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	11

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Tramo específico en las abscisas K1+530 del tramo a construir de la vía Argentina Norte, donde se está produciendo la inestabilidad de la banca lado izquierdo (Ladera) Estas situación imprevista representa un riesgo inminente para la transitabilidad de la vía, ya que la inestabilidad de la banca podría provocar su colapso total. Este evento potencial podría resultar en accidentes graves para los vehículos que transitan regularmente por esta sección de la vía y cierre total de la misma.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

nuevo cronograma de actividades que refleja la extensión del plazo y ajusta los tiempos de ejecución de las tareas pendientes, teniendo en cuenta las condiciones actuales y las proyecciones para la culminación del proyecto, todo ello condicionado a la fecha de terminación del convenio, convenio del cual se deriva el presente contrato de obra.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Los contratistas deben presentar un plan de acción que subsane los atrasos presentados en los proyectos por la entrega de los diseños.

Se deben seguir realizando los comités de seguimiento periódico entre los diferentes actores interesados en el contrato, para brindar soluciones oportunas a los diferentes obstáculos que surgen durante el proceso de ejecución del contrato.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 11

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
ONNA MARIA
ZULETA ARAUJO

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
DIRECTOR(A) TERRITORIAL CESAR