



ACTA COMITÉ DE OBRA

Código: GP-F084

Versión: 2

Fecha: 24/04/2018

Foja ____ de ____

CONTRATO/CONVENIO N°: EPC-CI-024-2023
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

CONTRATO DERIVADO No. LP-CO-03 DE 2023
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: OBRA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: CONSTRUCCION DE 27 UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

CONTRATISTA PEDRO JULIO CARRILLO RODRIGUEZ
(EN LETRAS)

INTERVENTOR CONSORCIO NACIONAL
(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR ARIX MONTENEGRO
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

VALOR: \$ 842.703.341
(VALOR EN NÚMEROS)

PLAZO: TRES (3) MESES
(NUMERO DE DÍAS O DE MESES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

LUGAR, FECHA Y HORA: 8 DE NOVIEMBRE DE 2024
(LUGAR, DÍA - MES-AÑO DE LA FECHA DEL COMITÉ DE OBRA Y HORA)

LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum.
2. Revisión del avance físico y financiero del proyecto.
3. Análisis de inconvenientes o retrasos presentados.
4. Propuestas de ajustes y compromisos por parte del contratista e interventoría.
5. Proposiciones y varios.

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR EN LA PRESENTE REUNIÓN)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DEL COMITÉ

1. Verificación de Quórum:
El interventor verificó la presencia de los asistentes, confirmando que se contaba con el quórum necesario para la validez del comité.
2. Seguimiento a Compromisos del Comité Anterior:
 - 2.1. Pólizas actualizadas al acta de inicio de obra:
El contratista se compromete a enviar las pólizas actualizadas mediante correo electrónico, el día 8 de noviembre de 2024.
 - 2.2. Programación actualizada al acta de inicio de obra:
El contratista presentó la programación actualizada conforme al cronograma del acta de inicio. Sin embargo, la interventoría, tras realizar una revisión detallada, observó que las actividades no están organizadas en un orden lógico y que los tiempos asignados no son consistentes con la naturaleza de las tareas a ejecutar. Por lo tanto, se solicitó realizar los ajustes necesarios para garantizar una planificación clara y ejecutable.

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR EN LA PRESENTE REUNIÓN)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3. Revisión del Avance del Proyecto:

Avance Programado: 0%.
 Avance Ejecutado: 0%.
 Desviación: Una desviación del 0% respecto al cronograma aprobado.

Al momento el contratista realiza labores de:

- Localización, trazado, demarcación, nivelación y replanteo del terreno.
- Actividad que no es contractual, pero se debe contemplar en la programación, por tiempos de suministro de material.

4. Propositiones y Varios:

4.1. Ajuste a la programación:

El contratista se comprometió a realizar los ajustes requeridos en el cronograma para garantizar un flujo de actividades lógico y coherente. La nueva programación será entregada el 16 de noviembre de 2024.

5. Cierre del Comité:

No habiendo más puntos por tratar, el comité fue dado por concluido. Se reitera la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos en los tiempos establecidos para garantizar el avance oportuno del proyecto.

(DIGITE LOS TEMAS A TRATAR EN LA PRESENTE REUNIÓN)


COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Ajuste a la programación	Contratista de obra		8 de noviembre de 2024
Polizas actualizadas	Contratista de obra		8 de noviembre de 2024

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	Nº DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FIRMA
 NOMBRE
 CARGO


 Pedro Carrillo
 Contratista de obra

FIRMA
 NOMBRE
 CARGO


 Victor Osorio
 Apoyo interventoria

FIRMA
 NOMBRE
 CARGO

FIRMA
 NOMBRE
 CARGO

FIRMA
 NOMBRE
 CARGO

FIRMA
 NOMBRE
 CARGO

FIRMA
 NOMBRE
 CARGO

FIRMA
 NOMBRE
 CARGO

FIRMA
 NOMBRE
 CARGO

FIRMA
 NOMBRE
 CARGO

ORIGINAL: EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. - El
 COPIA N° 1: CONTRATISTA
 COPIA N° 2: INTERVENTORIA