

Fecha 2025-03-03 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C,

ALCANCE Construcción Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista Norte hasta Av. Boyacá (Calzada Norte)

CONTRATO No. IDU-1810-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Leidy Tatiana Martinez Mora - Apoyo Principal, Jairo Pabon Pabon - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	100.0%
% EJECUTADO	86.01%
% VARIACIÓN	-13.99%

ESTADO DEL CONTRATO
EN EJECUCION

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC	Contratista	CONSORCIO BOYACA IC
Contrato No.	IDU-1810-2021	Contrato No.	IDU-1816-2021
Valor Inicial	\$ 39.108.607.766,00	Valor Inicial	\$ 4.342.828.162,00
Total Contrato	\$ 50.804.211.629,00	Total Contrato	\$ 5.920.901.929,00
Valor Pagado	\$ 40.144.291.978,00	Valor Pagado	\$ 3.930.516.353,00
Plazo Inicial	570 días	Plazo Inicial	570 días
Plazo Actualizado	1020 días	Plazo Actualizado	1020 días
Fecha de Iniciación	2022-02-04	Fecha de Iniciación	2022-02-04
Fecha de Terminación Actual	2025-04-08	Fecha de Terminación Actual	2025-04-08
No. Empleos generados	122	No. Empleos generados	30

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO BOYACA IC
Contrato No.	IDU-1816-2021
Valor Inicial	\$ 4.342.828.162,00
Total Contrato	\$ 5.920.901.929,00
Valor Pagado	\$ 3.930.516.353,00
Plazo Inicial	570 días
Plazo Actualizado	1020 días
Fecha de Iniciación	2022-02-04
Fecha de Terminación Actual	2025-04-08

No. Empleos generados	30
-----------------------	----

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Obras iniciales y gestiones preliminares	100,00	100,00	\$ 303.140.954,00	\$ 303.140.954,00
Construcción	100,00	85,92	\$ 50.132.346.435,00	\$ 43.075.729.452,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Preliminares	100.0	100.0	0.0	