

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

Ingeniero: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
NOMBRE JEFE UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ENERO DE 2023

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	Mejoramiento de la Vía Rural que conduce a la Vereda Las Nubes
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 10 Km

CONTRATO DE OBRA No.	329 -2022		
CONTRATISTA:	UT Pavimentos Las Nubes	NIT:	901.625.363-1
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Mejoramiento de la Vía Rural que conduce a la Vereda Las Nubes		
Fecha de Inicio:	2/11/2022	No. de Oficio:	AMJI-LP-021
Valor Inicial:	\$ 8.556.799.511,20		
Valor Adiciones:	\$ -		
Adición 1:			
Valor Actual:	\$ 8.556.799.511,20		
Anticipo Entregado:			
Anticipo Amortizado:	\$ -		
Saldo por Amortizar:	\$ -		
Plazo Inicial:	14 MESES		
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	2/01/2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			\$ 8.556.799.511,20	\$ -	\$ 8.556.799.511,20
TOTAL					

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado:	0,0%	
% Básico ejecutado acumulado:	0,0%	

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...		
...		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	
...	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
	1
	REINICIO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE SEGUROS DE ESTADO SA				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 855.679.951,10		8/09/2022	8/03/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 427.839.975,55		8/09/2022	8/11/2026
Estabilidad de la Obra				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

Calidad de estudios y diseños	\$ 427.839.977,55	8/09/2022	8/09/2027
-------------------------------	-------------------	-----------	-----------

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Resp civil extracontractual RCE	\$ 427.839.977,55	85-40-101053439	8/09/2022	8/11/2023
Predios, Labora y Operaciones				

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1059 de 2022		
CONTRATISTA:	Consortio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	Interventoría técnica. Administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en los municipios del Departamento de Cesar del programa "Colombia Rural" Lote 3		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

Fecha de Inicio:	Octubre 11 de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$		4.257.345.866,00
Valor Adiciones:			
Adición 1:	\$		-
Adición 2:			
Valor Actual:	\$		4.257.345.866,00
Anticipo Entregado:	\$		-
Anticipo Amortizado:	\$		-
Saldo por Amortizar:	\$		-
Plazo Inicial:			27 meses
Total Prórrogas:			
Prórroga 1:			0
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:			Diciembre 31 de 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
576120			\$ -	\$ -	\$ -
1051621			\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	\$ -	\$ -	\$ -
Acta Mensual de Costos No. 2		\$ -	\$ -
Acta Mensual de Costos No. 3		\$ -	\$ -
Acta Mensual de Costos No. 4		\$ -	\$ -
Acta Mensual de Costos No. 5		\$ -	\$ -
Acta Mensual de Costos No. 6		\$ -	\$ -
Acta Mensual de Costos No. 7		\$ -	\$ -
Acta Mensual de Costos No. 8		\$ -	\$ -
Acta Mensual de Costos No. 9		\$ -	\$ -
Acta Mensual de Costos No. 10		\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	1
NO APLICA	2
NO APLICA	3
NO APLICA	4

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA ACTA	ACTA No.
NO APLICA	
NO APLICA	
NO APLICA	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
			APROBADA
			APROBADA
			APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
NOMBRE ASEGURADORA				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 425.734.587	400041789	6/10/2020	30/03/2022
Buen Manejo Anticipo	\$ 851.469.173	400041789	6/10/2020	30/03/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 851.469.173	400041789	6/10/2020	30/09/2024
Calidad del servicio	\$ 1.277.203.760	400041789	5 años a partir del Recibo final	6/10/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el mes de enero el contratista no ha iniciado actividades preliminares de obra, El contratista se encuentra atendiendo revisión y complementación de estudios y diseños de la vía rural PUENTE DE RIO SAN ANTONIO-COLEGIO VEREDA LAS NUBES

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.


ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,


OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
CC: 76.325.184 POPAYAN.