



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			Código:	DE-DEAJU-FR-017																								
	ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			Versión No:	4																								
				Vigencia:	12/12/2024																								
1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO																													
CONTRATO DE OBRA No.		025-00-P-EPFAC-GRUAL-2024																											
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		26-jul-24																											
OBJETO DEL CONTRATO		OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC																											
VALOR DEL CONTRATO		SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$749.992.662,08)																											
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>PAGO</th><th>SERVICIO PRESTADO</th><th>PROYECCION PAGO PAC MES</th><th>RUBRO</th><th>PORCENTAJE DE EJECUCION</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>CORTE DE OBRA 30 AGOSTO 2024</td><td>OCTUBRE 2024</td><td>AL RUBRO 02-02-02-005-004 REC 10 DE LA VIGENCIA 2024</td><td>HASTA EL 30% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO</td><td>CORRESPONDE A LO EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y FACTURADO POR EL CONTRATISTA</td></tr><tr><td>2</td><td>CORTE DE OBRA 30 SEPTIEMBRE 2024</td><td>NOVIEMBRE 2024</td><td>CARGO A LOS RUBROS 02-02-02-005-004 REC 10 Y 02-01-01-001-002 REC 10 DE LA VIGENCIA 2024</td><td>HASTA EL 35% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>CORTE DE OBRA 30 OCTUBRE 2024</td><td>DICIEMBRE 2024</td><td>CON CARGO AL RUBRO 02-01-01-001-002 REC 10 DE LA VIGENCIA 2024</td><td>HASTA POR 30% VIO EL CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO</td><td></td></tr></table>				PAGO	SERVICIO PRESTADO	PROYECCION PAGO PAC MES	RUBRO	PORCENTAJE DE EJECUCION	VALOR	1	CORTE DE OBRA 30 AGOSTO 2024	OCTUBRE 2024	AL RUBRO 02-02-02-005-004 REC 10 DE LA VIGENCIA 2024	HASTA EL 30% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO	CORRESPONDE A LO EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y FACTURADO POR EL CONTRATISTA	2	CORTE DE OBRA 30 SEPTIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	CARGO A LOS RUBROS 02-02-02-005-004 REC 10 Y 02-01-01-001-002 REC 10 DE LA VIGENCIA 2024	HASTA EL 35% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO		3	CORTE DE OBRA 30 OCTUBRE 2024	DICIEMBRE 2024	CON CARGO AL RUBRO 02-01-01-001-002 REC 10 DE LA VIGENCIA 2024	HASTA POR 30% VIO EL CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO	
PAGO	SERVICIO PRESTADO	PROYECCION PAGO PAC MES	RUBRO	PORCENTAJE DE EJECUCION	VALOR																								
1	CORTE DE OBRA 30 AGOSTO 2024	OCTUBRE 2024	AL RUBRO 02-02-02-005-004 REC 10 DE LA VIGENCIA 2024	HASTA EL 30% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO	CORRESPONDE A LO EFECTIVAMENTE EJECUTADO Y RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y FACTURADO POR EL CONTRATISTA																								
2	CORTE DE OBRA 30 SEPTIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2024	CARGO A LOS RUBROS 02-02-02-005-004 REC 10 Y 02-01-01-001-002 REC 10 DE LA VIGENCIA 2024	HASTA EL 35% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO																									
3	CORTE DE OBRA 30 OCTUBRE 2024	DICIEMBRE 2024	CON CARGO AL RUBRO 02-01-01-001-002 REC 10 DE LA VIGENCIA 2024	HASTA POR 30% VIO EL CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO ADJUDICADO																									
CONTRATISTA		GKR CONSTRUCCIONES S.A.S – NIT 900.658.225-1																											
INTERVENTOR O SUPERVISOR		Mayor ANGIE JULIETTE MARIN ARANGO																											
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		14 DE AGOSTO																											
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		Desde el acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato hasta el: 30 OCTUBRE DEL 2024																											
2. CONTRATOS MODIFICATORIOS																													
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27 DE SEPTIEMBRE																											
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO		ADICIÓN DE RECURSOS Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN																											
VALOR DEL CONTRATO		MIL NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$1.009.992.662.80)																											
PLAZO DE EJECUCION		Clausula 3 - Plazo ejecución del contrato Desde el acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato hasta el: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.																											
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2																													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		15 DE NOVIEMBRE 2024																											
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO		ADICIÓN DE RECURSOS Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN																											
VALOR DEL CONTRATO		Clausula 2 – Valor, Forma de pago y apropiación presupuestal 2.1 Valor del contrato: SE ADICIONA LA SUMA DE: CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$ 106.487.948,30) MONEDA CORRIENTE, quedando el contrato por un valor final de: MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 1.116.480.610,38) APLICA IMPUESTOS, de acuerdo con la oferta presentada anexo al presente contrato.																											
PLAZO DE EJECUCION		Clausula 3 - Plazo ejecución del contrato Desde el acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato hasta el: 20 DE DICIEMBRE DE 2024.																											
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3																													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		20 DE DICIEMBRE																											
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO		AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN																											
VALOR DEL CONTRATO		MIL CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 38 CENTAVOS (\$1.116.480.610,38)																											
PLAZO DE EJECUCION		Clausula 2 - Plazo ejecución del contrato Desde el acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato hasta el: 27 DE DICIEMBRE DE 2024.																											
3. SUSPENSIONES																													
PRIMERA SUSPENCION																													
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA																											
FECHA DE REINICIO		NO APLICA																											
SEGUNDA SUSPENCION																													
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA																											
FECHA DE REINICIO		NO APLICA																											
En las instalaciones de la EPFAC, el día 14, del mes de Abril del 2025, a las 13:00 horas, se reunieron: La señora Teniente Coronel ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidad de Ordenadora del Gasto; la señora Mayor ANGIE JULIETTE MARIN ARANGO, en calidad de supervisor y la señora GRACIELA MENDOZA MONROY, representante legal GKR CONSTRUCCIONES SAS en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 025-00-P-EPFAC-GRUAL-2024 , el cual se ejecuto de acuerdo con los planos de diseño y requisitos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, recibidas a satisfacción por la interventoría o supervisión, mediante acta de recibo a satisfacción final de bienes y servicios suscrita el día 27 de diciembre de 2024, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.																													
4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS																													
OBRA																													
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO																							
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL																						
	Conforme a formato GA-JELOG-FR-101 acta final de obra DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024				-		-																						
TOTAL COSTO DIRECTOS OBRA					\$	-	\$	880.783.062,79																					
ADMINISTRACIÓN			21%		\$	-	\$	184.964.443,18																					
IMPREVISTOS			1%		\$	-	\$	8.807.830,62																					
UTILIDADES			4%		\$	-	\$	35.231.322,51																					
IVA			19%		\$	-	\$	6.693.951,28																					
SUBTOTAL 1					\$	-	SUBTOTAL 2	\$	1.116.480.610,38																				

EQUIPOS									
No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		
	NO APLICA				-		-		
					-		-		
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS					\$	-	\$	-	
IVA		19%			\$	-	\$	-	
SUBTOTAL 3					\$	-	SUBTOTAL 4	\$	-
TOTALES (OBRA + EQUIPOS)					\$-		\$1.116.480.610		
5. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO									
VALOR DEL CONTRATO				\$ 749.992.662,08					
VALOR ADICIONADO 1				\$ 260.000.000					
VALOR ADICIONADO 2				\$ 106.487.948					
VALOR FINAL DEL CONTRATO				\$ 1.116.480.610,38					
5.1 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA									
Anticipo XX%				NO APLICA					
Acta de recibo parcial 01				\$ 51.340.516,56					
Acta de recibo parcial 02				\$ 387.101.939,65					
Acta de recibo parcial 03				\$ 226.569.513,60					
Acta de recibo final				\$ 451.468.640,57					
VALOR TOTAL				\$ 1.116.480.610,38					
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				\$ -					
SALDO A FAVOR DE LA FAC				\$ -					
6. GARANTIAS									
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO			
			DESDE	HASTA					
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento del contrato	620-47-994000053607	20/12/2024	31/07/2025	ANEXO 9	\$ 334.944.184,00			
	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales		20/12/2024	27/12/2027		\$ 55.824.031,00			
	Estabilidad y calidad de la obra		27/12/2024	27/12/2029		\$ 558.240.306,00			
7. VALOR Y PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO									
Valor final del contrato:				\$ 1.116.480.610					
Plazo de ejecución final del contrato:				27/12/2024					
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE									
La Interventoría o Supervisoría en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, deja constancia que de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes el Contratista GKR CONSTRUCCIONES SAS, cumplió las obligaciones derivadas del Contrato No. 025-00-P-EPFAC-GRUAL-2024									
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA									
El contratista GKR CONSTRUCCIONES SAS, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No.025-P-EPFAC-GRUAL-2024, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.									
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON									
 GRACIELA MONROY MENDOZA Representante Legal Contratista Firma y posfirma		 Mayor ANGIE JULIETTE MARIN ARANGO Supervisor Firma y posfirma		 Teniente Coronel ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ Ordenador del Gasto Firma y Posfirma					



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

GA-JELOG-FR-101

FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA

5

24/11/2023

CONTRATO No.

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR

FECHA DE CORTE

CORTE DE OBRA No.

025-00-P-EPFAC-GRUAL-2024

OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA EPFAC

GKR CONSTRUCCIONES SAS

MY. ANGIE JULIETTE MARIN ARANGO

27 DE DICIEMBRE DE 2024

FINAL

OBRA

OBRA EJECUTADA


OBRA POR EJECUTAR

No.ÍTEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES (-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (del 14 de agosto al 30 de agosto de 2024)	CORTE 2 (del 31 de agosto al 15 de octubre de 2024)	CORTE 3 (del 16 octubre al 15 de noviembre de 2024)	CORTE FINAL			PRESENTE CORTE (del 16 de noviembre al 27 de diciembre de 2024)			SALDO									
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR				
AL RUBRO A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$157.060.649.00																											
1	PRELIMINARES																										
1.1	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	un	46,00	\$ 5.352,00	\$ 246.192,00	-	46,00	\$ 246.192,00	46,00	\$ 246.192,00	100,00%	-			-			-				\$ -	0,00%				
1.1.2	DESMONTE DE PUERTAS Y DIVISIONES DE BAÑOS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	un	19,00	\$ 8.028,00	\$ 152.532,00	-	19,00	\$ 152.532,00	15,00	\$ 120.420,00	78,95%	4,00	\$ 32.112,00	21,05%	-			-				\$ -	0,00%				
1.1.3	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	80,25	\$ 11.255,00	\$ 903.213,75	-	80,25	\$ 903.213,75	65,40	\$ 736.077,00	81,50%	14,85	\$ 167.136,75	18,50%	-			-				\$ -	0,00%				
1.1.4	DESMONTE DE ESPEJOS.	m²	6,12	\$ 1.875,00	\$ 11.255,00	-	6,12	\$ 15.225,00	7,37	\$ 13.818,75	90,76%	-			0,75	\$ 1.406,25	9,24%	-				\$ -	0,00%				
1.1.5	REMOCION (DEMOLICION) DE ENCHARE Y ACABADO DE PISO Y PAREDES, Y LAS CAPAS DE ENCHARE NECESARIAS HASTA LA CAPA DE PANELE.	m²	459,33	\$ 5.194,00	\$ 2.385.760,02	-	459,33	\$ 2.385.760,02	240,56	\$ 1.249.468,64	52,37%	51,10	\$ 265.413,40	11,12%	167,67	\$ 870.877,98	36,50%	-				\$ -	0,00%				
1.1.6	DESMONTE DE VENTANERA, INCLUYE VIDRIO	m²	468,08	\$ 5.453,00	\$ 2.555.712,04	-	468,08	\$ 2.555.712,04	-	234,36	\$ 1.277.965,08	50,00%	195,37	\$ 1.065.352,61	41,69%	-		38,95	\$ 212.394,35	8,31%	38,95	\$ 212.394,35	8,31%	\$ -	0,00%		
1.1.7	DESMONTE TUBERIA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	mt	38,24	\$ 8.438,00	\$ 322.669,12	-	38,24	\$ 322.669,12	-	38,24	\$ 322.669,12	100,00%	-		-		-					\$ -	0,00%				
1.1.8	DESMONTE DE MESONES DE BAÑOS EN MARMO.	mt	19,16	\$ 8.958,00	\$ 171.635,28	-	19,16	\$ 171.635,28	15,91	\$ 142.521,78	83,04%	3,25	\$ 29.113,50	16,96%	-		-					\$ -	0,00%				
1.1.9	DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	mt	40,05	\$ 7.688,00	\$ 307.904,40	-	40,05	\$ 307.904,40	-	40,05	\$ 307.904,40	100,00%	-		-		-					\$ -	0,00%				
1.1.10	DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL	m²	21,50	\$ 13.379,00	\$ 287.648,50	-	21,50	\$ 287.648,50	11,67	\$ 156.132,03	54,28%	9,83	\$ 131.515,57	45,72%	-		-					\$ -	0,00%				
1.1.11	DESMONTE DE LAMINAS DE CIELO RASO (INCLUYE TRANSPORTE A BODEGA AUTORIZADA Y POSTERIOR INSTALACION DE LAMINAS EN SITO DE PREVIO.	m²	33,89	\$ 20.367,00	\$ 680.237,63	-	33,89	\$ 680.237,63	11,56	\$ 235.442,52	34,11%	22,32	\$ 454.591,44	65,86%	-		-					\$ -	0,00%				
1.1.12	DESMONTE DE PISOS EN ALFOMBRA.	m²	4,76	\$ 5.194,00	\$ 24.723,44	-	4,76	\$ 24.723,44	-	4,76	\$ 24.723,44	100,00%	-		-		-					\$ -	0,00%				
1.1.13	DESMONTE Y POSTERIOR MONTAJE DE ESCRITORIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	un	34,00	\$ 8.958,00	\$ 304.572,00	-	34,00	\$ 304.572,00	-	17,00	\$ 152.286,00	50,00%	-		-		17,00	\$ 152.286,00	50,00%	17,00	\$ 152.286,00	50,00%	\$ -	0,00%			
2	MAMPOSTERIA		-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	0,00%				
2.1	DESTRONCADO, PULIDA, BRILLADO Y SELLADO DE PISO EN GRANITO	m²	956,33	\$ 23.669,00	\$ 22.635.374,77	-	956,33	\$ 22.635.374,77	-	318,78	\$ 7.545.203,82	33,33%	-		-		637,55	\$ 15.090.170,95	66,67%	637,55	\$ 15.090.170,95	66,67%	\$ -	0,00%			
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	0,00%				
3.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	mt	13,80	\$ 20.448,00	\$ 282.182,40	-	13,80	\$ 282.182,40	-	13,80	\$ 282.182,40	100,00%	-		-		-					\$ -	0,00%				
3.2	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA EXISTENTE Ø 2"	un	-	\$ 39.405,00	\$ -	-	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%				
3.2.4	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	mt	61,30	\$ 14.448,00	\$ 885.662,40	-	61,30	\$ 885.662,40	-	61,30	\$ 885.662,40	100,00%	-		-		-					\$ -	0,00%				
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	0,00%				
4.1	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, PANELES Y PINTURAS	un	1,00	\$ 538.002,00	\$ 538.002,00	-	1,00	\$ 538.002,00	-	1,00	\$ 538.002,00	100,00%	-		-		-					\$ -	0,00%				
5	PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPOXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE	m²	14,62	\$ 34.595,00	\$ 505.778,90	-	14,62	\$ 505.778,90	-	-	-	-	-	-	-	\$ 505.778,90	100,00%	14,62	\$ 505.778,90	100,00%	-	\$ -	0,00%				
5.2.4	PINTURA DE TRAFICO	m²	25,44	\$ 19.158,00	\$ 487.379,52	-	25,44	\$ 487.379,52	-	-	-	-	-	-	-	\$ 487.379,52	100,00%	25,44	\$ 487.379,52	100,00%	-	\$ -	0,00%				
7	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES		-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	0,00%				
7.1.4	BOCAPUERTAS EN CERAMICA COLOR WENGUE DEL ANCHO DE CADA MARCO BAJO PUERTAS O POR CAMBIO DE MATERIAL	mt	-	\$ 47.903,00	\$ -	-	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%				
7.1.8	LAVADO DE FACHADA	m²	1.121,87	\$ 77.055,00	\$ 86.445.692,85	-	1.121,87	\$ 86.445.692,85	487,99	\$ 37.602.069,45	43,50%	633,89	\$ 48.844.393,95	56,50%	-		-	-				\$ -	0,00%				
10	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE		-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	0,00%				
10.1.6	REJILLA PISO ENTRADA JES	mt	5,39	\$ 78.652,00	\$ 412.815,28	-	5,39	\$ 412.815,28	-	-	-	-	5,39	\$ 412.815,28	100,00%	-		-				\$ -	0,00%				
12	VIDRIOS Y ESPEJOS		-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	0,00%				
12.1.1	ESPEJO BISELADO E=4 MM (FLOTADO EN MURO)	m²	18,65	\$ 166.860,00	\$ 3.128.799,00	-	0,95	\$ 18,70	\$ 3.120.282,00	-	-	-	-	-	-	\$ 18,70	\$ 3.120.282,00	100,00%	18,70	\$ 3.120.282,00	100,00%	\$ -	0,00%				
13	CERRADURAS		-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	0,00%				
13.1.1	BRAZO MECÁNICO PUERTA	un	8,00	\$ 447.915,00	\$ 3.583.320,00	-	8,00	\$ 3.583.320,00	-	8,00	\$ 3.583.320,00	100,00%	-		-		8,00	\$ 3.583.320,00	100,00%	8,00	\$ 3.583.320,00	100,00%	\$ -	0,00%			
13.1.2	CERRADURA CILINDRICA ROMO ALUMINIO BAÑO	un	5,00	\$ 58.351,00	\$ 291.755,00	-	5,00	\$ 291.755,00	-	5,00	\$ 291.755,00	100,00%	-		-		5,00	\$ 291.755,00	100,00%	5,00	\$ 291.755,00	100,00%	\$ -	0,00%			
14	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS		-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	0,00%				
14.1.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	1.548,53	\$ 5.095,00	\$ 7.889.755,76	-	1.548,53	\$ 7.889.755,76	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1.548,53	\$ 7.889.755,76	100,00%	1.548,53	\$ 7.889.755,76	100,00%	-	\$ -	0,00%			
14.1.2	RETIRO DE ESCOMBROS	m²	48,00	\$ 51.228,00	\$ 2.458.944,00	3,09	51,09	\$ 2.617.461,01	-	36,00	\$ 1.844.208,00	70,46%	6,00	\$ 307.368,00	11,74%	9,09	\$ 465.885,01	17,80%	9,09	\$ 465.885,01	17,80%	\$ -	0,00%				
	ÍTEMs: NO PREVISTOS, CAMBIO ESPECIFICACION, ADICIONALES.		-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	0,00%				
NP1	CORTE, DEMOLICION DE ALISTADO Y BALDOSA GRANO MARMO.	mt	195,73	\$ 10.541,29	\$ 2.063.246,69	-	195,73	\$ 2.063.246,69	-	168,91	\$ 1.780.529,29	86,30%	26,82	\$ 282.717,40	13,70%	-		-				\$ -	0,00%				
NP2	REPARACION DE LA CONEXION HIDRAULICA EXISTENTE DE 3", DESDE SALIDA TANQUE HASTA PISO 3	gl	1,00	\$ 852.700,82	\$ 852.700,82	-	1,00	\$ 852.700,82	-	1,00	\$ 852.700,82	100,00%	-		-		-					\$ -	0,00%				
AD1	DESMONTE DIVISION VIDRIO	m²	20,02	\$ 9.921,45	\$ 198.627,43	-	20,02	\$ 198.627,43	-	13,13	\$ 130.268,64	65,58%	6,89	\$ 68.358,79	34,42%	-		-				\$ -	0,00%				
AD2	DESMONTE DE PISO LAMINADO	m²	52,39	\$ 5.194,00	\$ 272.113,66	-	52,39	\$ 272.113,66	-	52,39	\$ 272.113,66	100,00%	-		-		-					\$ -	0,00%				
AD3	DESTRONCADO, PULIDA, BRILLADO Y SELLADO DE PISO EN GRANITO (LINEAL)	mt	238,92	\$ 15.446,35	\$ 3.659.549,24	-	238,92	\$ 3.659.549,24	-	78,97	\$ 1.219.788,26	33,33%	-		-		157,95	\$ 2.439.750,98	66,67%	157,95	\$ 2.439.750,98	66,67%	\$ -	0,00%			
AD4	CERRADURA DE SEGURIDAD	un	4,00	\$ 180.786,11	\$ 723.144,44	-	4,00	\$ 723.144,44	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4,00	\$ 723.144,44	100,00%	4,00	\$ 723.144,44	100,00%	\$ -	0,00%				
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					\$ 145.832.669,36			\$ 145.832.669,36		\$ 40.502.143,07		\$ 67.360.493,94		\$ 3.008.129,43		\$ 34.961.902,92		\$ 34.961.902,92		\$ 34.961.902,92		\$ -					
ADMINISTRACION				21,00%	\$ 30.624.860,56			\$ 30.624.860,56		\$ 631.707,18		\$ 1.145.703,73		\$ 631.707,18		\$ 7.341.999,61		\$ 7.341.999,61		\$ 7.341.999,61		\$ -					
IMPREVISTOS				1,00%	\$ 1.498.326,69			\$ 1.498.326,69		\$ 465.021,43		\$ 673.684,84		\$ 36.881,28		\$ 348.619,03		\$ 348.619,03		\$ 348.619,03		\$ -					
UTILIDADES				4,00%	\$ 5.833.306,77			\$ 5.833.306,77		\$ 1.620.085,72		\$ 2.094.419,76		\$ 1.220.325,18		\$ 1.398.476,11		\$ 1.398.476,11		\$ 1.398.476,11		\$ -					
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	\$ 1.108.328,29			\$ 1.108.328,29		\$ 307.816,29		\$ 911.939,75		\$ 286.710,47		\$ 286.710,47		\$ 286.710,47		\$ 286.710,47		\$ -					
VALOR TOTAL OBRA CONTRATUAL					\$ 184.857.491,67		SUBTOTAL 1	\$ 184.857.491,67		SUBTOTAL 2	\$ 51.340.516,56	27,77%	SUBTOTAL 3	\$ 85.356.162,12	46,19%	SUBTOTAL 4	\$ 3.813.104,86	2,06%	SUBTOTAL 5	\$ 44.317.708,13	23,97%	SUBTOTAL 6	\$ 44.317.708,13	23,97%	SUBTOTAL 7	\$ -	0,00%
AL RUBRO A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS 992.939.351.00.																											
2	MAMPOSTERIA																										
2.1.2	MURO SUPERIORADO 10MM INTEMPERE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 2 CARAS E= 0,12 MTS.	m²	31,37	\$ 186.239,00	\$ 5.842.317,43	0,25	31,62	\$ 5.888.877,18	-	14,69	\$ 2.735.850,91	46,46%	5,65	\$ 1.052.250,35	17,87%	11,28	\$ 2.100.775,92	35,67%	11,28	\$ 2.100.775,92	35,67%	\$ -	0,00%				
2.1.3	POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0,10 ANCHO HASTA DE 660 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	mt	-	\$ 68.555,00	\$ -	-	-	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -	0,00%				
2.1.4	MESON EN LAMINA DE MARMO, ANCHO 60CM PIEDRA NATURAL, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION INCLUYE REENQUEZ (4 CMS) Y SALPICADERO DE 10CMS	mt	1,00	\$ 555.444,00	\$ 555.444,00	-	1,00	\$ 555.444,00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 555.444,00	100,00%	1,00	\$ 555.444,00	100,00%	-	\$ -	0,00%				
3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	-	-	\$ -	0,00%				
3.1.1	TUBERIA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	mt	-	\$ 25.278,00	\$ -	-</																					

3.2.2	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	38.00	\$ 45.658,00	\$ 1.735.004,00	-	38,00	\$ 1.735.004,00	-	36,00	\$ 1.643.688,00	94,74%	2,00	\$ 91.316,00	5,26%	-						\$ -	0,00%
3.2.5	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml	17,82	\$ 22.244,00	\$ 396.388,08	-	17,82	\$ 396.388,08	-	12,20	\$ 271.376,80	68,46%	5,62	\$ 125.011,28	31,54%	-						\$ -	0,00%
3.2.6	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml	-	\$ 31.519,00	\$ -	-	-	\$ -	-				-			-					\$ -	0,00%	
3.2.7	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ml	3,20	\$ 30.423,00	\$ 97.353,60	-	3,20	\$ 97.353,60	-	3,20	\$ 97.353,60	100,00%	-			-					\$ -	0,00%	
3.2.8	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1-1/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	-	\$ 74.685,00	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
3.2.9	NEODOR DE AGUA	un	1,00	\$ 2.907.496,00	\$ 2.907.496,00	-	1,00	\$ 2.907.496,00	-	-			-			1,00	\$ 2.907.496,00	100,00%	1,00	\$ 2.907.496,00	100,00%	\$ -	0,00%
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
4.2.1	SENSOR DE OCUPACIÓN MANUAL REMOTO IPV 15 3-VÍAS DE PARED, INCLUYE SALIDA CON CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TE	un	6,00	\$ 304.373,00	\$ 1.826.238,00	-	6,00	\$ 1.826.238,00	-	-			6,00	\$ 1.826.238,00	100,00%	-					\$ -	0,00%	
4.2.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAM	un	5,00	\$ 137.989,00	\$ 689.945,00	-	5,00	\$ 689.945,00	-	-			5,00	\$ 689.945,00	100,00%	-					\$ -	0,00%	
4.2.3	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA	un	79,00	\$ 141.491,00	\$ 11.177.789,00	-	79,00	\$ 11.177.789,00	-	71,00	\$ 10.045.861,00	89,87%	8,00	\$ 1.131.928,00	10,13%	-					\$ -	0,00%	
4.2.4	SENSOR DE OCUPACIÓN MANUAL REMOTO IPV19 PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA CON CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", CAJA,	un	22,00	\$ 304.373,00	\$ 6.696.206,00	-	22,00	\$ 6.696.206,00	-	-			22,00	\$ 6.696.206,00	100,00%	-					\$ -	0,00%	
4.2.5	LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HF-FR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HF-FR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUM	un	36,00	\$ 107.634,00	\$ 3.874.824,00	-	36,00	\$ 3.874.824,00	-	36,00	\$ 3.874.824,00	100,00%	-			-					\$ -	0,00%	
4.2.6	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 30W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU	un	175,00	\$ 171.030,00	\$ 29.930.250,00	-	175,00	\$ 29.930.250,00	-	175,00	\$ 29.930.250,00	100,00%	-			-					\$ -	0,00%	
4.2.7	SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 1X20", 10W/120V (RED NORMAL), INCLUYE DUCTO TIPO FLEXIBLE CORAZA METÁLICA 1X20" Y REJILLA, SISTEMA DE ANCLAJE, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A	un	-	\$ 406.602,00	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
4.2.8	LUMINARIA PANEL LED REDONDO SYLVANIA, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, P24339, 24 W, 1700LM, 6500K, 100-277V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BA	un	24,00	\$ 279.665,00	\$ 6.711.960,00	-	24,00	\$ 6.711.960,00	-	24,00	\$ 6.711.960,00	100,00%	-			-					\$ -	0,00%	
4.2.9	TOMACORRIENTE PARA PISO 15A/120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4", CAJA PARA PISO Y ACCESORIOS NECESARIOS	un	52,00	\$ 320.409,00	\$ 16.661.268,00	-	52,00	\$ 16.661.268,00	-	52,00	\$ 16.661.268,00	100,00%	-			-					\$ -	0,00%	
4.2.10	TABLERO CON MEDIDA SEMIDIRECTA	un	-	\$ 3.455.784,00	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
5	PANELES Y PINTURAS	-	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
5.1.1	PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1.3 - E+ 15 MM, INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	m²	1.213,91	\$ 29.418,00	\$ 35.710.703,04	-	1.213,91	\$ 35.710.703,04	-	307,74	\$ 9.053.095,32	25,35%	124,48	\$ 3.661.952,04	10,25%	781,69	\$ 22.995.655,08	64,39%	781,69	\$ 22.995.655,08	64,39%	\$ -	0,00%
5.2.2	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	1.396,67	\$ 25.035,00	\$ 34.965.734,47	-	1.396,67	\$ 34.965.734,47	-	-			189,49	\$ 4.743.882,15	13,57%	1.207,18	\$ 30.221.852,32	86,43%	1.207,18	\$ 30.221.852,32	86,43%	\$ -	0,00%
5.2.3	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	91,19	\$ 26.388,00	\$ 2.588.701,72	-	91,19	\$ 2.588.701,72	-	14,01	\$ 397.715,88	15,36%	23,08	\$ 655.195,04	25,31%	54,10	\$ 1.535.790,80	59,33%	54,10	\$ 1.535.790,80	59,33%	\$ -	0,00%
6	CIELO RASO	-	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
6.1.1	CIELO RASO PVC 7MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCIÓN) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m²	79,15	\$ 77.119,00	\$ 6.103.968,85	0,09	79,24	\$ 6.110.909,56	-	-			-			79,24	\$ 6.110.909,56	100,00%	79,24	\$ 6.110.909,56	100,00%	\$ -	0,00%
7	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	-	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
7.1.1	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	64,16	\$ 36.635,00	\$ 2.350.501,60	-	64,16	\$ 2.350.501,60	-	64,16	\$ 2.350.501,60	100,00%	-			-					\$ -	0,00%	
7.1.2	ENCHAPE PISO PIEDRA FRANCESA ONIXO, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR DEL ENCHAPES DE MURO	m²	64,68	\$ 138.477,00	\$ 8.956.692,36	-	64,68	\$ 8.956.692,36	-	64,16	\$ 8.894.684,32	99,20%	0,52	\$ 72.008,04	0,80%	-					\$ -	0,00%	
7.1.3	ENCHAPE MUROS PIEDRA FRANCESA BEIGE, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR EN EL ENCHAPE DE MURO.	m²	184,72	\$ 57.311,00	\$ 10.586.487,92	-	184,72	\$ 10.586.487,92	-	184,72	\$ 10.586.487,92	100,00%	-			-					\$ -	0,00%	
7.1.5	PISO VINILICO	m²	-	\$ 66.636,00	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
7.1.6	PISO LAMINADO CLICK SPC RIGID CORE FLOORING WATERPROOF, INCLUYE GUARDAESCOBAS	m²	146,00	\$ 102.645,00	\$ 14.986.170,00	0,20	146,20	\$ 15.006.699,00	-	-			133,93	\$ 13.747.244,86	91,61%	12,27	\$ 1.259.454,15	8,39%	12,27	\$ 1.259.454,15	8,39%	\$ -	0,00%
7.1.7	GUARDAESCOBAS PISO LAMINADO CLICK SPC RIGID CORE FLOORING WATERPROOF.	ml	113,80	\$ 20.906,00	\$ 2.379.102,80	0,14	113,94	\$ 2.382.029,64	-	94,24	\$ 1.970.181,44	82,71%	19,70	\$ 411.848,20	17,29%	19,70	\$ 411.848,20	17,29%	19,70	\$ 411.848,20	17,29%	\$ -	0,00%
8	CARPINTERIA DE MADERA	-	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
8.1.1	PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, (TODA LA MADERA DEBE SER NMINIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPE)S A	un	9,00	\$ 823.991,00	\$ 7.415.919,00	-	9,00	\$ 7.415.919,00	-	-			-			9,00	\$ 7.415.919,00	100,00%	9,00	\$ 7.415.919,00	100,00%	\$ -	0,00%
8.1.2	MUEBLE BAJO DE COCINA FONDO DE 50 CMS, TABLEROS EN AGLOMERADO RH TERMINADOS EN MELAMINA, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA, INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERÍA EN GENERAL)	ml	1,00	\$ 694.033,00	\$ 694.033,00	-	1,00	\$ 694.033,00	-	-			-			1,00	\$ 694.033,00	100,00%	1,00	\$ 694.033,00	100,00%	\$ -	0,00%
9	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	-	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
9.1.1	VENTANERÍA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7039 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 6 MM EN FACHADA.	m²	47,12	\$ 670.520,00	\$ 31.594.902,40	-	47,12	\$ 31.594.902,40	-	-			-			47,12	\$ 31.594.902,40	100,00%	47,12	\$ 31.594.902,40	100,00%	\$ -	0,00%
9.1.2	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO PARA AUDITORIO	m²	-	\$ 1.239.607,00	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
10	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	-	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
10.1.1	DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF. SOCODA O SIMILAR	un	11,00	\$ 211.511,00	\$ 2.326.621,00	-	11,00	\$ 2.326.621,00	-	-			11,00	\$ 2.326.621,00	100,00%	-					\$ -	0,00%	
10.1.2	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 0.60 X 0.48 MT INCLUYE GRIFERIA MONOCONTROL, CORONA - SALVIA	un	1,00	\$ 330.909,00	\$ 330.909,00	-	1,00	\$ 330.909,00	-	-			1,00	\$ 330.909,00	100,00%	-					\$ -	0,00%	
10.1.3	DISPENSADOR DE TOALLAS ACERO INOXIDABLE REF. SOCODA (DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS)	un	4,00	\$ 211.511,00	\$ 846.044,00	-	4,00	\$ 846.044,00	-	-			4,00	\$ 846.044,00	100,00%	-					\$ -	0,00%	
10.1.4	DISPENSADOR JABON EN ACERO INOXIDABLE	un	8,00	\$ 231.502,00	\$ 1.852.016,00	-	8,00	\$ 1.852.016,00	-	-			8,00	\$ 1.852.016,00	100,00%	-					\$ -	0,00%	
10.1.5	DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H= 1.60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO.	m²	54,53	\$ 883.684,00	\$ 48.187.288,52	2,92	51,61	\$ 45.606.931,24	-	-			51,61	\$ 45.606.931,24	100,00%	-					\$ -	0,00%	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	-	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
11.1.1	LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPADERO DE 10 CM COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	ml	17,18	\$ 977.768,00	\$ 16.796.054,24	-	17,18	\$ 16.796.054,24	-	-			17,18	\$ 16.796.054,24	100,00%	-					\$ -	0,00%	
11.1.2	ORINAL	un	12,00	\$ 1.430.270,00	\$ 17.163.240,00	-	12,00	\$ 17.163.240,00	-	12,00	\$ 17.163.240,00	100,00%	-			-					\$ -	0,00%	
11.1.3	GRIFERIA ORINAL INST FLUX SENSOR JUPITER 4000 O SIMILAR	un	-	\$ 933.377,00	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
11.1.4	SANITARIO INSTITUCIONAL ENTRADA POSTERIOR, INCLUYE VÁLVULA ANTIYANÁLCICA PUSH, REF. ADRIÁTICA DE CORONA O SIMILAR	un	11,00	\$ 2.716.170,00	\$ 29.877.870,00	-	11,00	\$ 29.877.870,00	-	11,00	\$ 29.877.870,00	100,00%	-			-					\$ -	0,00%	
11.1.5	GRIFERIA DE MESA PUSH MAX PLUS	un	21,00	\$ 297.142,00	\$ 6.239.982,00	1,00	22,00	\$ 6.537.124,00	-	-			22,00	\$ 6.537.124,00	100,00%	-					\$ -	0,00%	
ITEMS: NO PREVISTOS, CAMBIO ESPECIFICACIÓN, ADICIONALES.	-	-	-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	-			-			-					\$ -	0,00%	
NP3	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0,12 (lineal)	ml	15,89	\$ 37.152,82	\$ 590.358,31	-	15,89	\$ 590.358,31	-	15,89	\$ 590.358,31	100,00%	-			-					\$ -	0,00%	
NP4	PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1.3 - E+ 15 MM, INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" (LINEAL)	ml	639,34	\$ 18.279,35	\$ 11.686.719,63	-	639,34	\$ 11.686.719,63	-	135,25	\$ 2.472.282,09	21,15%	66,61	\$ 1.217.587,50	10,42%	437,48	\$ 7.996.850,04	68,43%	437,48	\$ 7.996.850,04	68,43%	\$ -	0,00%
NP5	PINTURA GUARDAESCOBAS (LINEAL)	ml	612,06	\$ 10.780,22	\$ 6.598.141,45	174,55	786,61	\$ 8.479.822,60	-	-			786,61	\$ 8.479.822,60	100,00%	-					\$ -	0,00%	
NP6	ENCHAPE MUROS PIEDRA FRANCESA BEIGE, INCLUYE WIN DE ALUMINIO. (LINEAL)	ml	70,04	\$ 35.592,17	\$ 2.492.875,59	-	70,04	\$ 2.492.875,59	-	70,04	\$ 2.492.875,59	100,00%	-			-					\$ -	0,00%	
NP7	INSTALACIÓN DE BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MÁRMOL PARA INSTALACIÓN DE DUCTOS PARA TOMAS DE PISO.	ml	170,91	\$ 98.623,22	\$ 16.855.694,53	-	170,91	\$ 16.855.694,53	-	168,91	\$ 16.656.448,09	98,83%	-			2,00	\$ 197.246,44	1,17%	2,00	\$ 197.246,44	1,17%	\$ -	0,00%
NP8	VENTANERÍA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 8025 Y VIDRIO DE 6 MM EN FACHADA.	m²	250,69	\$ 634.545,37	\$ 159.074.178,81	-	250,69	\$ 159.074.178,81	-	-			143,46	\$ 91.031.878,78									

CE3	PUNTO SANITARIO Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	5,00	\$	27.752,51	\$	138.762,55	-	5,00	\$	138.762,55	-			3,00	\$	83.257,53	60,00%	2,00	\$	55.505,02	40,00%	-						\$	-	0,00%				
CE4	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	11,00	\$	63.032,10	\$	693.353,10	-	11,00	\$	693.353,10	-			11,00	\$	693.353,10	100,00%	-				-						\$	-	0,00%				
CE5	GRIFERIA ORNAL INSTITUCIONAL REF VALVULA DUPLEX CORONA	un	12,00	\$	1.413.796,24	\$	16.965.554,88	-	12,00	\$	16.965.554,88	-			12,00	\$	16.965.554,88	100,00%	-				-						\$	-	0,00%				
AD5	SALIDA TOMA EMT	un	2,00	\$	108.192,61	\$	216.385,22	-	3,00	\$	540.963,05	-			2,00	\$	216.385,22	40,00%	-				3,00	\$	324.577,83	60,00%	3,00	\$	324.577,83	60,00%	\$	-	0,00%		
AD6	LUMINARIA ZONA SOCIAL	un	8,00	\$	243.504,84	\$	1.948.038,72	-	8,00	\$	1.948.038,72	-					8,00	\$	1.948.038,72	100,00%	8,00	\$	1.948.038,72	100,00%	8,00	\$	1.948.038,72	100,00%	\$	-	0,00%				
AD7	SALIDA ELECTRICA SENSOR ORNAL	un	8,00	\$	90.203,00	\$	721.624,00	-	8,00	\$	721.624,00	-			8,00	\$	721.624,00	100,00%	-				-						\$	-	0,00%				
AD8	SECADOR DE MANOS	un	4,00	\$	1.880.149,02	\$	7.520.596,08	-	4,00	\$	7.520.596,08	-			-		-		-				4,00	\$	7.520.596,08	100,00%	4,00	\$	7.520.596,08	100,00%	\$	-	0,00%		
AD9	BANCO DE TRABAJO EN ESTRUCTURA METALICA 0,80 X1,20 M	un	1,00	\$	5.393.036,80	\$	5.393.036,80	-	1,00	\$	5.393.036,80	-			-		-		-				1,00	\$	5.393.036,80	100,00%	1,00	\$	5.393.036,80	100,00%	\$	-	0,00%		
AD10	BANCO DE TRABAJO EN ESTRUCTURA METALICA 1,00 X 0,50 M	un	1,00	\$	3.073.036,80	\$	3.073.036,80	-	1,00	\$	3.073.036,80	-			-		-		-				1,00	\$	3.073.036,80	100,00%	1,00	\$	3.073.036,80	100,00%	\$	-	0,00%		
AD11	INDEPENDIZACION DE LA RED CONTRA INCENDIOS DEL TABLERO GENERAL 2 INCLUYE CONEXION DEL TABLERO 1 AL TABLERO 2 Y MEDICION	un	1,00	\$	7.729.358,00	\$	7.729.358,00	-	1,00	\$	7.729.358,00	-			-		-		-				1,00	\$	7.729.358,00	100,00%	1,00	\$	7.729.358,00	100,00%	\$	-	0,00%		
AD12	ESTUCCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCCO, FILOS Y DILATACIONES) (LINEAL)	ml	942,63	\$	15.221,70	\$	14.348.431,07	-	942,63	\$	14.348.431,07	-			-		-		-				942,63	\$	14.348.431,07	100,00%	942,63	\$	14.348.431,07	100,00%	\$	-	0,00%		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							\$	734.950.393,43		\$	734.950.393,43		\$	-		\$	238.021.282,37		\$	175.730.836,81			942,63	\$	321.198.274,25	100,00%		\$	321.198.274,25		\$	-	0,00%		
ADMINISTRACIÓN						21,00%	\$	154.339.582,62		\$	154.339.582,62		\$	-		\$	49.984.469,30		\$	36.903.475,73					\$	67.451.637,59			\$	67.451.637,59		\$	-		
IMPREVISTOS						1,00%	\$	7.349.503,93		\$	7.349.503,93		\$	-		\$	2.380.212,62		\$	1.757.308,37					\$	3.211.982,74			\$	3.211.982,74		\$	-		
UTILIDADES						4,00%	\$	29.398.015,74		\$	29.398.015,74		\$	-		\$	9.520.851,29		\$	7.029.233,47					\$	12.847.930,98			\$	12.847.930,98		\$	-		
IVA SOBRE UTILIDAD						19,00%	\$	5.585.622,99		\$	5.585.622,99		\$	-		\$	1.808.961,75		\$	1.335.554,36					\$	2.441.106,89			\$	2.441.106,89		\$	-		
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL							\$	931.623.116,71		\$	931.623.116,71	SUBTOTAL 2	\$	-	0,00%	SUBTOTAL 3	\$	301.715.777,53	32,39%	SUBTOTAL 4	\$	222.756.406,74	23,81%	SUBTOTAL 5	\$	407.150.932,44	43,70%	SUBTOTAL 6	\$	407.150.932,44	43,70%	SUBTOTAL 7	\$	-	0,00%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA							\$	880.783.062,79		\$	880.783.062,79		\$	40.502.143,07		\$	305.381.776,31		\$	178.738.966,24					\$	356.160.177,16			\$	356.160.177,16		\$	-		
ADMINISTRACIÓN						21,00%	\$	184.964.443,18		\$	184.964.443,18		\$	8.505.450,04		\$	64.130.173,03		\$	37.535.182,91					\$	74.793.637,20			\$	74.793.637,20		\$	-		
IMPREVISTOS						1,00%	\$	8.807.830,62		\$	8.807.830,62		\$	405.021,43		\$	3.053.817,76		\$	1.787.389,66					\$	3.561.601,77			\$	3.561.601,77		\$	-		
UTILIDADES						4,00%	\$	35.231.322,51		\$	35.231.322,51		\$	1.620.085,72		\$	12.215.271,05		\$	7.149.558,65					\$	14.246.407,09			\$	14.246.407,09		\$	-		
IVA SOBRE UTILIDAD						19,00%	\$	6.693.951,28		\$	6.693.951,28		\$	307.816,29		\$	2.320.901,00		\$	1.358.416,14					\$	2.706.817,35			\$	2.706.817,35		\$	-		
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL							\$	1.116.480.610,38		\$	1.116.480.610,38	SUBTOTAL 2	\$	81.340.916,96	4,60%	SUBTOTAL 3	\$	387.101.939,85	34,67%	SUBTOTAL 4	\$	226.969.913,80	20,29%	SUBTOTAL 5	\$	451.468.640,57	40,44%	SUBTOTAL 6	\$	451.468.640,57	40,44%	SUBTOTAL 7	\$	-	0,00%


Solicitante: GRACIELA MONTROY MENDOZA
Representante Legal Contabilista
Firma y posfirma


Autorizada por: ANGIE VULETE MARIN ARANGO
Supervisor
Firma y posfirma

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social GKR CONSTRUCCIONES SAS identificado con el NIT 900658225, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Nº Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
025-00-P-EPFAC-GRUAL-24	MTTO EDIFICIO EPFAC	Bogota	3,034,350	2024-10	05-ABR-2025	128803152
		Total	3,034,350			

Expedido por el SENA, a los cinco (05) días del mes de Abril de 2025

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-04-05

Generado por : Monica Patricia Hernandez

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1913572013 - 378376

SENA, MÁS TRABAJO

001

Contrato de obra N°: 025-00-P-EPPAC-GRUAL-2024

Objeto: "obra pública para el mantenimiento, adecuación del edificio de aulas de la EPPAC"

Valor: setecientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y dos pesos con ocho centavos M/cte. (\$ 749.992.662,08)

Plazo: hasta 30 de octubre de 2024

Contratante: la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana. NIT: 899.999.102-2

Contratista: GKR Construcciones SAS. NIT: 900.658.225-1

Supervisión: MY. ANGIE JULIETTE MARIN ARANGO.

Modificatorio N1 = 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	14 Agosto 2024	Clima: solea Personal: Resi supervisor, fin
Valor = Adicion \$ 260.000.000		Magnanimo y/o s
Plazo = Nueva terminacion 15 NOVIEMBRE 2024		Actividades:
		realiza charla
		en el trabajo
Modificatorio N2: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		inicio de activ
		hombres del
Valor = Adicion \$ 106.487.948,36		aparatos so
Plazo = Nueva terminacion 20 DICIEMBRE 2024		devolucion d
		(devueltos) de
Modificatorio N3: 20 DE DICIEMBRE 2024		
		 RESIDENT
Plazo = Nueva terminacion 27 DE DICIEMBRE 2024		
	15 Agosto 2024	Clima: solea Personal: Resi
Valor final: \$ 1.116.480.610,38.		Magnanimo y/o s Actividades:
		horno de de
		de aparatos
		demolicion
		cielo raso
		y elevados
		realiza el i
		en el horno
		separa el
		en ambos l
		material para
		material para
		material sot
		para recono
		que visita ve
		de actividad
		 RESIDENT

14 Agosto 2024


Clima: Soleado


Personal: Residente, Profesional HSEQ, ING. apoyo administrativo, supervisor, frente barros (2)

Magnaria y/o Equipo: Herramienta menor

Actividades: se firma el acta de inicio del contrato, se realiza charla de seguridad en las instalaciones, seguridad en el trabajo y ambiental por parte de la entidad contratante
Inicio de actividades 8:00 am, se interviene el bazo de hombres del segundo piso. se realiza el desmante de los aparatos sanitarios y divisiones metalicas, se realiza la demolición de meson, desmante de espejos, desmante de (luminas) de cieloraso. fin de actividades 4:30 pm


RESIDENTE


Mg. ANGIE NÁJERA
SUPERVISORA


OSCAR ABREU
SST

15 Agosto 2024

Clima: Soleado


Personal: Residente, Profesional HSEQ, SUPERVISOR, frente barros (2)

Magnaria y/o Equipo: Herramienta menor

Actividades: inicio de actividades 7:00 am, se interviene el bazo de Damas del segundo piso, se realiza el desmante de aparatos sanitarios y divisiones metalicas, se realiza la demolición de meson, desmante de espejos, desmante de cielo raso y estructura de cielo raso, desmante de luminarias y elementos como talleres, secador manos y devas, se realiza el desmante de luminarias y estructura de cieloraso en el bazo de hombres del segundo piso, se recoge y separa el material producto del desmante de cielo raso en ambos barros del segundo piso en bras, llega a obra material para delimitar zona de disposicion temporal de material sobrante y escombros. visita por parte del electrico para reconocimiento de actividades a realizar, al igual que visita verborera para seleccion actividad laminado. fin de actividades 5:00 pm. inicio fabricacion verborera serie 7038


RESIDENTE


Mg. ANGIE NÁJERA
SUPERVISORA


OSCAR ABREU
SST.

16 Agosto 2024	Clima: Soleado Personal: Residente, profesional HSE, supervisión, ING apoyo adm. frente baños (2) frente fachada (3) Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor Actividades: inicio de actividades 7:00 am, se realiza el traslado de los portabicietas ubicados a la parte frontal del edificio hacia la parte posterior del mismo con el fin de despejar la zona para el acopio temporal de materiales para el desmante. Se realiza la respectiva delimitación de la zona para el acopio de dicho material mediante el uso de colchonetas plásticas y cinta de pelicuro, se realiza el reconocimiento de actividades a realizar por parte de el frente de fachada, verificación de estibas y cursos de alfaras, charla de seguridad y salud en el trabajo por parte del controlador y entidad contratante, verificación general de EPP, corte de plásticos para protección de retención. En el frente de los baños, se interviene el baño de hombres del tercer piso, se realiza desmante de aparatos sanitarios y divisiones de baño, demolición de muros, desmante cielo raso, al igual que en el baño de donos del segundo piso nose desmanta la totalidad de sanitarios, debido a que no funcionan los registros para el corte del suministro de dichas zonas. En actividades 5:00 pm		
14 Agosto 2024	Clima: nublado Personal: Residente, profesional HSE, supervisión, frente baños (2) frente alfaras (3) Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor, Equipo trabajo alfaras Actividades: inicio actividades 7:00 am se realiza charla pre-operacional, por parte del profesional HSE, firma de los formatos ATS, firma permisos de trabajo en alfaras, se realiza delimitación de zonas a intervenir por parte del	19 Agosto 2024	Clima: nublado Personal: Residente frente alfaras Maquinaria y/o Equipo: Actividades: inicio de actividades 7:00 am, se realiza el traslado de los portabicietas ubicados a la parte frontal del edificio hacia la parte posterior del mismo con el fin de despejar la zona para el acopio temporal de materiales para el desmante. Se realiza la respectiva delimitación de la zona para el acopio de dicho material mediante el uso de colchonetas plásticas y cinta de pelicuro, se realiza el reconocimiento de actividades a realizar por parte de el frente de fachada, verificación de estibas y cursos de alfaras, charla de seguridad y salud en el trabajo por parte del controlador y entidad contratante, verificación general de EPP, corte de plásticos para protección de retención. En el frente de los baños, se interviene el baño de hombres del tercer piso, se realiza desmante de aparatos sanitarios y divisiones de baño, demolición de muros, desmante cielo raso, al igual que en el baño de donos del segundo piso nose desmanta la totalidad de sanitarios, debido a que no funcionan los registros para el corte del suministro de dichas zonas. En actividades 5:00 pm
20 Agosto 2024	Clima: lluvioso Personal: Residente fachada (3) Maquinaria y/o Equipo: Actividades: Pre-operacional		

, supervisión, ING apoyo adm.

3)

menor

7:00 am, se realiza el
ubicados en la parte frontal
terior del mismo con el fin
recojo temporal de materiales
za la respectiva delimitación
dicho material mediante el
nta de peligro, se realiza
es a realizar por parte
son de afiliaciones y cursos
y salud en el trabajo por
stribute, verificación general
protección de veterinaria, en
ese el bazo de hombres del
de aparatos sanitarios y
e meson, desmonte ciebo
o de donos del segundo
ed de sanitarios, debido
s para el corte del su
actividades Spoom

[Signature]
Luisa Pérez
ING apoyo adm.
557

, supervisión, frente bazar (2)

menor, Equipo trabajo alturas
7:00 am se realiza charla
sional HSEs, firma de los
e trabajo en alturas, se
a intervenir por parte del

frente de fachada mediante el uso de colchonetas y cinta de
peligro, inicia el cubrimiento de ventaneria en la fachada
lateral izquierda, en el frente de los bazaros se da inicio a
la demolición de eschape de pared del bazo de hombres
del segundo piso, y desmonte de puerta zona de servicio
fin de actividades 12:30 pm.

[Signature]
RESIDENTE
Oscar Abreu
557

[Signature]
Oscar Abreu
557

19 Agosto 2024 clima: nublado

Personal: Residente Profesional HSEs, supervisión, frente bazaros (2)
frente alturas (3)

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor, Equipo alturas
Actividades: Inicio actividades 7:00 am, se realiza la supervisión
temporal del servicio de agua para poder retirar los aparatos
sanitarios del bazo de hombres del tercer piso y tapar las
tuberías, posteriormente se restablece el servicio, se
realiza el traslado de aparatos sanitarios al sitio de acopio
temporal para su posterior retiro, se realiza el desmonte
de laminas de cielo raso de los bazaros del primer piso y
el traslado de dicho material al salon 201 dispuesto como bazaros
para el posterior rearmado. el frente de fachada termina
la instalación de plástico en las ventanillas de la fachada lateral
izquierda y da inicio a la instalación de plásticos en la fachada
posterior colado derecho fin actividades 12:30 pm

[Signature]
RESIDENTE
Oscar Abreu
557


[Signature]
Oscar Abreu
557


20 Agosto 2024 clima: lluvioso - nublado

Personal: Residente, Profesional HSEs, supervisión, frente bazaros (3) frente
fachada (3)

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor, Equipo alturas, hidrolavadora
Actividades: Inicio actividades 7:00 am, se realiza charla
pre-operacional por parte del profesional HSEs, firma de

formatos ATS, firma permisos trabajo alturas, frente fachada
termina instalación plástico de la fachada posterior costado
derecha, comienza lavado con hidrolavadora de la parte
superior de la fachada y parte interior, frente baños continúa
demoliciones escape muros baño hombres segundo piso e inicia
del agua, estalla un tubo en el segundo piso baño damas
y en el tercer piso baño hombres por lo que se realiza
la suspensión del suministro de agua desde el segundo
al cuarto piso para realizar las respectivas reparaciones
Pese a que la tubería se encuentra tapada en los baños
al no poder cerrar los registros se sigue presentando
fuga de agua que comienza a afectar baños del
primer piso y taller. debido a que los registros de
Salida del tanque aereos no cortan por completo el paso
de agua. fin actividades 5:00 pm.


Oscar Alvarado
RESIDENTE


Myriam MARI
RESIDENTE

21 Agosto

Clima: Despejado

2024

Personal: Director, Asesor Hidrosanitario, INS apoyo administrativo,
Residente, Profesional HSEa, Electrico, Supervisores. Frente baños (4)
frente fachada (3)

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor, Equipo alturas, hidro
lavadora.

Actividades: Inicio actividades 7:00am se realiza charla
pre-operacional por parte del profesional HSEa, firma de
formatos ATS y permisos de trabajo alturas. Frente baños
se hace el retiro de material sobrante de divisiones
metálicas y aparatos sanitarios, se inicia demoliciones
de escape baño damas segundo piso, demoliciones muro
baño hombres segundo piso para ampliaciones cuarto de
aseo, comienza demoliciones escape muros baño hombre
tercer piso. se realiza cerramiento en zona verde para


Oscar Alvarado
RESIDENTE

22 Agosto

Clima: Despejado

2024

Personal: Residente
Frente fachada
Maquinaria y/o

Actividades:

Pre-operacional
en alturas. Frente
baños damas

filtraciones de
baños damas

de registros de
piso, baño de
de hombres de

gallado para
gallado para

4:30pm. se sus


Oscar Alvarado
RESIDENTE

23 Agosto


Clima: nublado

2024

Personal: Residente
(4) Frente fachada
Maquinaria y/o


Actividades: In

bajo alturas, frente fachada
fachada posterior costado
obrador de la parte
interior, frente bños cocina
ombros segundo piso e hica
mbres tercer piso. la preion
l segundo piso bno damo
por la que se realiza
sewa desde el segundo
las respectivas reparaciones
extra taponada en los bños
se se sigue presentando
a afectar bños del
que los registros de
cortan por completo el pab
m.


Oscar Alvarado
SSA


2, ING apoyo administrativo,
supervision frente bños(4)
menor, Equipo alturas, hidro
com se realiza charla
rofesional HSEQ, firma de
p alturas. frente bños
l sobran de divisiones
arios, se hica demolicon
piso, demolicon muro
re ampliacion cuarto de
rape muros bno hombre
nto en lona verde para

la zona de disposicion de escombros y se conezta a tras
ladar dicho material previamente expacado en loras. frente
fachada termina lavado parte inferior fechada y se
realiza el embagullado parcial de la fachada lateral
derecha y costado izquierdo de la fachada posterior. se
realiza comite tecnico-operativo entre el contratista y la
supervision en conforma del coronel alejo del rio con el fin
de avanzace y ruta de trabajo. fin actividades 5:00pm.




Oscar Alvarado
SSA

22 Agosto
2024
Clima: Despejado - Lloviznas
Personal: Residente, Profesional HSEQ, supervision frente bños (4)
frente fachada (3)

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor, Equipo alturas.
Actividades: Inicio actividades 7:00 am. Se realiza charla
pre-operacional, firma formatos ATS y permisos de trabajo
en alturas. Frente bños. Se termina demolicon enchape muros
bno damas segundo piso, debido a que se sigue presentando
filtracion de agua en el primer piso se realiza el cambio
de registros de paso en el bno de hombres segundo
piso, bno damas segundo piso y un registro del bno
de hombres del tercer piso. frente fachada se termina el embo
quillado parcial de la fachada posterior y se realiza el embo
quillado parcial de la fachada lateral izquierda fin actividades
4:30pm. se susiere la ret 8025 para la retención mayor a 2m altura.


Oscar Alvarado
SSA

23 Agosto
2024
Clima: nublado - Lloviznas
Personal: Residente, Profesional HSEQ, supervision, frente bños
(4) frente fachada (3)
Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor, Equipo alturas
Actividades: Inicio actividades 7:00 am. Se realiza charla

	Pre-operacional, firma formatos ATS y permisos de trabajo en alturas. Frente bajos se termina la demolición de estaje de muros del barto del tercer piso, se realiza la demolición de muros. en el barto del tercer piso, se recoge el material producido de demolición en lonas y se hace el traslado al sitio de acopio temporal para poder desfogar el area de trabajo y proceder con la demolición de estaje de piso se hace la instalación de la valla con la información olivia al control. Frente fachada realiza la instalación de plástico de protección en las ventanillas de la fachada frontal costado izquierdo y central, se realiza embagullado parcial de la fachada frontal costado lateral izquierdo y costado central. Se corta el plástico para la protección de las ventanillas de la fachada frontal costado derecho, se hacen muestras de colores de piso grano normal y muestra union perfiles ventana para revisión y aprobaciones de la supervisión fin actividades 4:00 pm.	26 Agosto 2024	Clima: nublado Personal: Residente Frente fachada Maquinaria y/o Actividades: 1 charlo pre-operacional para poder desfogar el area de trabajo y proceder con la instalación de la fachada el embagullado se termina la instalación de los escombreto, bloque efectivo inicio tercer piso actividades
24 Agosto 2024	Clima: Soleado Personal: Residente, Profesional Hsta, supervisión, Frente barto/23 Agosto (4), Frente fachada (3) Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor, Equipo alturas Actividades: Inicio de actividades 7:00 am se realiza charlo pre-operacional, firma formatos ATS y permisos de trabajo en alturas. Frente fachada se realiza la instalación de plástico de protección en las ventanillas de la fachada frontal costado derecho, se realiza embagullado parcial de la fachada frontal costado derecho, frente bajos termina el retiro de escombros del barto del tercer piso producto de demolición de estaje de pared y se da inicio a la demolición de estaje piso fin actividades 1:00 pm	2024	Clima: nublado Personal: Residente Frente fachada Maquinaria y/o Actividades: 1 charlo pre-operacional para poder desfogar el area de trabajo y proceder con la instalación de la fachada el embagullado se termina la instalación de los escombreto, bloque efectivo inicio tercer piso actividades
	 RESIDENTE My Angie Maldonado Supervisora 25 de Abril 2024		 RESIDENTE



My Angie Maldonado
Supervisora

ITS y permisos de trabajo
 2. la demolición de escape
 2, se realiza la demolición
 uso, se recoge el material
 y se hace el traslado
 ra poder despejar el área
 ción de escape de PISO
 con la información alivia
 la instalación de plástico
 la fachada frontal costado
 repallado parcial de la
 izquierdo y costado central
 20 de las ventanillas de
 no. se hacen muestras
 l, y muestra union perfiles
 200 de la supervisión fin

[Firma]
 Oscar Abreu
 SST

supervisión, frente baños
 2024
 mejor, Equipo alturas
 7:00 am se realiza
 mator ATS y permisos
 hada se realiza la insta
 en las ventanillas de
 derecho, se realiza
 fachado frontal costado
 l retiro de escombros
 producto de demolición
 da inicio a la demolición
 tado: 1:00 pm

Clima: nublado - despejado

Personal: Residente, Profesional Hsta, supervisión, frente baños (3)
 frente fachada (3), frente eléctrico (2)

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta mejor, Equipo alturas

Actividades: Inicio de actividades 7:00 am, se realiza
 charla pre-operacional, firma de formatos ATS y permisos
 de trabajo en alturas frente fachada, se realiza la
 instalación de plástico de protección en las ventanillas de
 la fachada posterior sobre la cafetería, se realiza
 el embagillado parcial de dicha zona, frente baños
 se termina la demolición de escape de PISO del baño
 del tercer piso, se traslada el material de escombros al
 sitio de acopio temporal, llega volquete para el retiro
 de los escombros, llega material a obra, arena,
 cemento, bloques, luminarias y accesorios eléctricos, frente
 eléctrico inicia instalación de luminarias, en oficina
 tercer piso se instala las 9 luminarias 60x60. fin de
 actividades 5:30 pm.

[Firma]
 Oscar Abreu
 SUPERVISORA
 SST

Clima: nublado

Personal: Residente, Profesional Hsta, supervisión, frente baños (3)
 frente fachada (3), frente eléctrico (2)


Maquinaria y/o Equipo: Herramienta mejor, Equipo alturas.

Actividades: Inicio de actividades 7:00 am, se realiza
 charla pre-operacional, firma formatos ATS y permisos de
 trabajo en alturas, frente fachada se realiza el lavado
 de la fachada con agua y aditivos especiales, en las
 zona de la fachada frontal costado derecho y la fachada
 lateral derecha frente baños, se realiza la demolición de
 escape de PISO del baño de hombres del segundo
 piso. y la respectiva recolección de escombros y
 traslado al sitio de acopio temporal, se

realizan las recatas sobre muro para los sonteros de los baños del tercer piso. Frente eléctrico, se realiza la instalación de luminarias de sobrecorriente en una de las oficinas del cuarto piso y la instalación de luminarias de incandescente en la otra oficina del cuarto piso fin de actividades 5:00 pm


Residente

My APPLICANT
SUPERVISOR


Leticia Alvarado
SSJ

28 Agosto

Clima: nublado

Personal: Residente, Profesional HSTCA, Supervisión, Frente Baños (2), Frente Fachada (3), Frente eléctrico (2)

Maquinaria y/o equipo: Herramientas manuales, Equipo alfaras

Actividades: Inicio de actividades 7:00 am se realiza charla pre-operacional, firma de ATS y permiso trabajo en alturas frente fachada continua el lavado de fachada con sacos y aditivos especiales de acuerdo a especificaciones técnicas, se realiza el lavado del costado derecho de la fachada posterior y tres avatales partes aproximadamente de la fachada lateral izquierda, se realiza el embogno

lodo parcial del muro del acceso en su parte inferior

29 Agosto 2024

Clima: nublado

Personal: Residente

Ayudantes,

Maquinaria y/o

Actividades:

Requerido:

Batal, la li

respeduras

con la pulea

recase nete


en baños y

Primer piso,

equipos es

y aires aces

diversas



Residente

muro para los sanitarios
frente eléctrico, se
varias de sobrecorriente
orto piso y la instalación
la otra oficina del

5:00 pm

[Signature]

Oscar Abreu
SSJ

, supervisión, frente botas
chico (2)
er, Equipo alturas
:00pm se realiza charla
erniso trabajo en alturas
de trabajo con acceso
a especificaciones del
costado derecho de la
partes aproximadamente
se realiza el embargo
eso en su parte inferior
dicos de escape de
1 segundo piso, se
en lonas para el trabajo
realiza la demolición de
de los dos sanitarios
piso y la demolición de
a del resaca a rehobrar
realiza el traslado de
eror piso hacia el auditorio
electrico realiza el traslado
citar los interruptores del
instalación de cajas
se reanuda elchar

conexiones, se define junto con la supervisión el color de la
balbosa para los salones donde se obraron las tonas de
piso. fin de actividades 5:00pm

NOTA SUPERVISOR: Se evidencia el mal estado de las
conexiones eléctricas existentes al quitar una caja
de toma en el piso, por tanto se contempla la
necesidad de reemplazar dichas conexiones, por
consiguiente también el piso en cuando de mano
pero antes de tomar esa decisión, se le solicita
al Ing David muestras de baldosa, mi tu del piso
pueden que se realice de un tono diferente la
línea donde van las tonas de piso para dejar
las señalizadas. Se solicita de manera verbal a
mi tu del piso realigar el modificatorio para in-
cluir los no parvistos que generaría en actividad
y realigurar el balance de obra respectivos.

[Signature] se indica en el comité 19/1
Oscar Abreu
SSJ

clima: nublado

Personal: Residente, Profesional HSE, Supervisión, Maestros
Ayudantes,
Maquinario y lo Equipo = Herramienta menor, Equipo alturas
Actividades: Se termina trabajo de la fachada lateral
Requerida y se realiza el trabajo de la fachada
frontal, los labores nuevos 7:00 am y se realiza la
respectivas charlas pre-operacionales. Se inicia
con la pluma de muros en la oficina del 4 piso, se
trase material sobre todo provisto de densidades
en bates y se trabaja al sito de acceso en el
primer piso, se realiza protección con plástico de
esquitos existentes en salones tales como televisores
y aves acondicionados fin de actividades 3:00pm por
finalización

[Signature]
Oscar Abreu
SSJ

[Signature]
Ing David
Supervisión

EE, supervisión, Maestros
 , Equipo obras.
 a 7:00am se realiza
 na de permisos y tornos
 de la fachada posterior
 ización de la fachada
 ización se realiza
 de acceso a la obra
 za consistió de escombros
 del cuarto piso y se
 ibra pulido muros obra
 maciones en la zona social
 a pri



 MY MIRIAM
 SUPERVISORA

Hseo, supervisión, Maestros
 mejor, equipo obras
 7:00am. Se realiza la
 de permisos y tornos
 n de mejoramiento
 posterior, se termina la
 obra de cuarto piso



 SUPERVISORA

no, Residente, profesional
 obreros, ayudantes
 ter mejor
 se realiza charla

pre-operacional, firma de permisos y tornos ATS, se
 realiza conite de avance en obras, se hace
 recando en el ingreso eléctrico para ver
 tena del Medidor a instalar, se realiza consulta
 via telefonica al asesor higienitario referente
 a los diámetros de tubería para la instalación
 de las valvulas de push de los sanitarios. se
 nra parte muros obra cuarto piso, se realiza
 instalación de tubería y cableado para luminaria
 los bano del tercer piso, se realiza demolición de
 mura de muros en el taller y se realiza el
 aldo de muros en obra peguera cuarto piso. fin
 de actividades 5:00 pm


 OSCAR
 Sst



 OSCAR
 Sst



 OSCAR
 Sst


03 septiembre Personal: Residente, profesional Hseo, supervisión Maestros
 2024 obreros, ayudantes

Reunir y/o equipo. Herramienta mejor.

Actividades: inicio 7:00am. se realiza charla pre-operacional
 firma de permisos y/o tornos ATS, se realiza el retiro
 de escombros, se realiza corte muro para nuevo
 acceso bano hombres segundo piso y se inicia
 con la demolición de dicho muro, continua parte
 en obra cuarto piso. fin actividades 3:00 pm por
 paro nacional



 OSCAR
 Sst



 OSCAR
 Sst


 OSCAR
 Sst

04 septiembre No se obra por inconvenientes de llegada del
 2024 Personal por paro nacional.


 OSCAR
 Sst


 OSCAR
 Sst


 OSCAR
 Sst

05 septiembre 2024	Personal: Residente, Profesional Hsca, Supervisión, Maestros oficiales, ayudantes Mantenimiento y/o Equipo: Herramienta nueva Actividades: Inicio 7:00 am. Se realiza charla pre-accidente firma de permiso y/o formato ATS. Se realiza la instalación de tubería y cableado y luminarias de los bords del segundo y tercer piso, se realiza el desmonte de tubería hidráulica de los bords y zona social del segundo y tercer piso, se tornan provisoriamente las tuberías mientras se realiza la instalación de los operatos sanitarios. Fin 5:00 pm		Actividades: firma de per Mantenimiento y/o instalación de tubería en la instalación del budo de Protección de bordo cuer
05 septiembre 2024	Personal: Director, Residente, Profesional Hsca, Supervisión Maestros, Oficiales, ayudantes Mantenimiento y/o Equipo: Herramienta nueva Actividades: Inicio 7:00 am. Se realiza charla pre-accidente firma de permiso y/o formato ATS. Se realiza el retiro de marcos y puertas de acceso de los bords del segundo y tercer piso, se realiza el desmonte de tubería sanitaria de los bords y zona social del segundo y tercer piso, se tornan las tuberías, se realiza parte obra pequeña cuarto piso, se nueva parte muro budo, se realiza cancela del corredor del cabo de acceso de natural subterráneo se realiza demolición muro para conexiones de tuberías para conectar zona social segundo y tercer piso fin 5:00 pm	05 septiembre 2024	Residente. Actividades: firma de perm de luminarias realiza el de


se, Supervision, Maestros

maior

se realiza charla pre-operacional
ATS se realiza la

obtido y luminaria de
tercer piso, se realiza
dualidad de los baros y
tercer piso, se toman
medidas se realiza la


Sustancias. fin 5:00pm


Oscar Apelo
SST

Personal HSEQ, Supervision

maior

realiza charla pre-operacional
ATS se realiza el retiro
eso de los baros del
aliza el desmonte de
vicio y zona social del
ponen las tuberías, se
era cuarto piso, se
se realiza amesado del
pio de material subtrank
zona conexos de tuberías
1 Segundo y tercer piso



Oscar Apelo
SST

1 HSEQ, Supervision, maestro

Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
firma de permisos y/o formatos ATS

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor se realiza la
instalacion de puntos sustancios de 4" con su respectivo
tuberia en el bajo de bombas del 3 piso, se realiza
la instalacion de tuberia para los nuevos ornatos
del bajo de bombas tercer piso, se retira plastico de
proteccion de ventanas, se inicia embudo nuevo Obra
bando cuarto piso fin 12:00 pm


Residente.
Oscar Apelo
SST



Oscar Apelo
SST

Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervision, Maestros, Obreros
ayudantes

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor

Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
firma de permisos y/o formatos ATS. Llego material de la
ventanera vel 7038 para continuar fabricacion en sitio, se
realiza desmonte de cable raro en taller y demolicion de
muro divisorio, se realiza desmonte espeso taller, se
continua con el pinte de muros en baños se realiza
recargas para puntos de ornatos, llaves y salidas sustancios
Cambio el estuco de la obra grande cuarto piso, se
realiza trabajo de escontrarios en salones fin 5:00pm


Residente
Oscar Apelo
SST


Oscar Apelo
SST

Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervision, Maestros, Obreros
ayudantes

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional
firma de permisos y/o formatos ATS se realiza la instalacion
de luminarias en la zona social de primer piso, se
realiza el desmonte de muros y puerta de acceso al taller

Sanitario bajo mujeres
la respectiva instalación de
a fabricaciones en sitio
se realiza trabajo de
n 5:00pm


RESIDENTE


KEE, SUPERVISOR, MAESTROS

entera menor
realiza charla pre-operacional
ATS, se realiza trabajo
a instalaciones de luminarias
giza instalación de Anter
3 PISO contra fabricacion
se realiza trabajo de
5:00pm




RESIDENTE

Sanitario, residente, proteccion
rotes, agredentes

entera menor
se realiza charla pre-operacional
ATS. se realiza instalacion
Sanal de agua PISO, se
los sanitarios 2" en los
buen fabricacion vertenera
esentubos a sobres fin 5:00pm




Ing. Oscar Abreu
Industria

13 Septiembre 2024
Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, Maestros, Oficiales
ayudantes
Mantenimiento y lo Equipo: Mantenimiento menor
Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
firma de permisos y lo formador ATS se realiza instalacion
de luminarias en la zona social segundo piso, se
realiza instalacion de puntas hidraulicas e bamos,
contra fabricacion de vertenera en obra, se realiza
trabajo de escritorios de los salones fin 5:00pm


RESIDENTE

Oscar Abreu
SS+

SUPERVISOR

14 Septiembre 2024
Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, Maestros, Oficiales
ayudantes
Mantenimiento y lo Equipo: Mantenimiento menor
Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
firma de permisos y lo formador ATS, contra la instalacion
de puntas hidraulicas e bamos, contra fabricacion de
vertenera en sitio, se realiza trabajo de escritorios
de los salones, se realiza trabajo de escritorios fin 12:00


RESIDENTE

Oscar Abreu
SS+

SUPERVISOR

16 Septiembre 2024
Personal: Director, Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, Maestros
Oficiales, ayudantes
Mantenimiento y lo Equipo: Mantenimiento menor
Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
firma de permisos y lo formador ATS, se realiza la instalacion
de luminarias de 36w en el sala 402, termina la
instalacion de puntas hidraulicas e bamos, se inicia el
trabajo de la zona social en el segundo y tercer piso
se inicia demonte vertenera fachada lateral derecha
contra fabricacion vertenera en obra fin 5:00pm



RESIDENTE

Oscar Abreu
SS+

SUPERVISOR


SUPERVISOR

EQ, Supervisión, Maestros
se realiza charla pre-
y lo formador ATS se
en 36w en el salón 303
perlas y puros hidráulicos
el segundo y tercer piso
el segundo y tercer piso
a fachada lateral derecha
a en silo en 5:00pm


SST

EQ, Supervisión, Maestros


se realiza charla pre-operacional
ATS se realiza instalación
salón 302, termina parte
tercer piso e inicia estudio
de montaje ventaneria
entran fabricación ventaneria
de encombres en 5:00pm



SST

EQ, Supervisión, Maestros

se realiza charla pre-
operacional formador ATS se
termina de 36w en el
en la zona social del


segundo y tercer piso, continua desmonte ventaneria en
fachada lateral derecha, continua fabricación de
ventaneria en sitio en 5:00pm



RESIDENTE


OSCAR ALVARADO
SST


SST

Personal: Director, Asesor Electrico, Residente, Profesional HSEQ
Supervisión, maestros, oficiales, ayudantes
Mantenimiento y/o equipo: Herramienta mejor
Actividades: inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
hacer permisos y/o formador ATS se realiza comité
de seguimiento a las actividades en obra, se
realiza instalaciones de luminarias de 36w en el
salón 203, termina el estudio de la zona social en
el segundo y tercer piso. continua desmonte de la
ventaneria fachada lateral derecha, entran fabricación
en silo de ventaneria. En 5:00pm


RESIDENTE


OSCAR ALVARADO
SST



SST


Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisión, maestros, oficiales
ayudantes.

Mantenimiento y/o equipo: Herramienta mejor

Actividades: se inicia desmonte. Se realiza charla
pre-operacional hacer permisos y/o formador ATS se
continúa con fabricación de ventaneria en sitio. inicia el
desmonte de ventaneria fachada posterior charla y daros
en 12:00pm


RESIDENTE


OSCAR ALVARADO
SST


SST

Personal: Residente, Profesional HSEQ Supervisión, maestros
oficiales ayudantes

Mantenimiento y/o equipo: Herramienta mejor

Actividades: Inicio 9:00 am se realiza chequeo pre-operacional
finca de peceros y/o donados ATIS. Se realiza la instalación
de luminarias de 36w en salas 202, cubana el
dormitorio de veterinaria en la fachada posterior con
rodete a oscuras y baños, se realiza revisión de
los acabados de la veterinaria fabricada en sitio
la cual resulta no conforme todo para el control
como para la supervisión por lo que se solicita
realizar los ajustes correspondientes acciones a esto
debido a lo anterior se toma la decisión de control
Otro hacer adicionales para la fabricación e instalación
de veterinaria teniendo en cuenta que se plantea la
acción de adecuar el control para realizar toda la
verificación del edificio. En 5:00 pm.

Se inicia des
poderar h
DES/DEANTE.

RESIDENTE

Paul B.
Bar Area
554

2015-2016

RESIDENT

24 septembre 2024	Revisal: Residence, Personnel Hôte, Surveillance, marches, Chaudes, ayubantes
-------------------	---

Manzana y/o Equis: hervido o menor

Actividades: Inicio 7:00 am Se realiza chequeo pre-operacional. Suma de Remiso, y/o formatos ATS. Se realiza la instalación de luminarias de 36w en el salón 201 contra el desmonte de verhuena en fachada. Poner oficinas y bñs. Se presentan 11 horas fin 5:00 pm

firmas de pe	firmas de pe
no not al	no not al
no pseudo	no pseudo
seus, ai	seus, ai
el enterb,	el enterb,
Aso ex se	Aso ex se

RESTORANTE
C. C. C. C. C.

Chen
0800 abru
534

2020/12/28

25 september 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervision, maestro Oficiner, arquitectos
-------------------	---

Chaco, a quercus

Морская яд змея: *Helicoverpa mays*

Atividade: meio dia se realiza durante pre-operação
fina de permito glo formato AT5 se realizar
instalação de luminarias de 36w e la placa de

11/11	Febreiras
10/11	Mar
9/11	Apr
8/11	May
7/11	Jun
6/11	Jul
5/11	Aug
4/11	Sep
3/11	Oct
2/11	Nov
1/11	Dec


Verdane

aliza charla pre-operacional
se realiza la instalacion
202, cubren el
fachada posterior con
se realiza revision de
la fabricada en sitio
tanto para el control de
que se solicite
los ademas a esto
en la decision de control
fabricacion e instalacion
y que se plotea la
para realizar toda la
00pm


OSCAR AGUERO
SS+ SUPERVISOR

Supervisor, maquinas,


menor
realiza charla pre-operacional
OS ATS se realiza la
en el salon 201
se en fachada
se presentan lluvias


OSCAR AGUERO
SS+ SUPERVISOR

2, Supervisor, maquinas

menor
aliza charla pre-operacional
ATS se realiza
36w en la charla

se inicia desmonte de vertedera traslador de la fachada
posterior en 5:00pm se presentan lluvias



RESIDENTE

OSCAR AGUERO
SS+ SUPERVISOR

26 septiembre
2024
personal: Residente, Profesional HTEA, Supervisor, Maquinas, Operarios
ayudantes

Requiere y lo Equipos: Herramienta menor

Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
fin de permiso y lo tomamos ATS. Se realiza instalacion de
luminarias 36w en el laboratorio primer piso, termina
demonte vertedera fachada posterior traslador, se
presentan combustibles lluvias en 5:00pm



RESIDENTE


OSCAR AGUERO
SS+ SUPERVISOR

27 septiembre
2024
Personal: Director, Residente, Profesional HTEA, Supervisor, Maquinas
Operarios, ayudantes

Requiere y lo Equipo: Herramienta menor

Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
fin de permiso y lo tomamos ATS. Se realiza instalacion de
no nort al control en el cual se incluye items
no previstos items adicionales y cambio de estructura
de acero asi mismo se adiciona en valor y en tiempo
el control, se realiza corte y dimension de baldas
piso en salon 402, se realiza construcion de muros
en manpuente en los bajos del segundo y tercer
piso, se realiza el demonte de piso terminado en
oficina primera planta piso, se realiza instalacion de
luminarias de 36w en escaleras, se inicia el demonte
de la vertedera traslador fachada frontal. Inicia la
fabricacion e instalacion Vertedera series 202 y 3831
en fachadas posterior y lateral derecha fin 5:00pm


RESIDENTE


OSCAR AGUERO
SS+ SUPERVISOR

OSCAR AGUERO
SS+ SUPERVISOR

Supervision, Maestros

sta menor

realiza charla pre-operacional

ATS se realiza corte

en zonas sacadas del

sobre cielo vaso bari

aliza reparacion de la


la salidas del tanque

a triangular fechada

la instalacion de ventura

las fortal, posterior y

pm


 OSCAR AGNEW
 SSF

2, Supervision, Maestros

sta menor

realiza charla pre-operacional

s, se realiza el demolt

chana del cuarto piso

jowell, se inicia corte

piso en sabones del

ilacion de fiberia, cobrado

en 402, se realiza el

1 de 4 al 3 piso, se

izo de hombos del ante

zon de luminaria en

se realiza la conexio

los sanitarios del tercer

os en bari, se realen

x en las putu hys

de la fechada fortal

01 octubre

2024

 Personal: Residente, Protectoral HEO, Supervision, Maestros, Oficiales
 Agudentes

Materiales y/o Equipos: Herramientas menor

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional

finca de permiso y/o Bomatar ATS, contra corte y

Demolicion balda piso en salones del tercer piso, se

realiza instalacion de fiberia, cableado y tomar piso en

la zona sala del segundo y tercer piso, se realiza,

la instalacion de salidas toma ENT en zona sala del

segundo y tercer piso, se realiza la instalacion de

balda grano marmol en sala 402, se realiza el

demolage de escalas desde el tercer piso al segundo

se realizan recortes instalacion de fiberia, cableado y

tomar para salidas orinales, termina parquet y pisos

en bari, se realiza aplicacion de pintura koraza en

Antes tipo de las venturas triangulares fechada fortal


se realiza la conexio de las partes de suministro de

los sanitarios del segundo piso, contra fabricacion e

instalacion ventura serie 8025 y 3831 en fachada fortal,

Posterior, y lateral derecha fin 5:00 pm


 OSCAR AGNEW
 SSF


 OSCAR AGNEW
 SSF


 OSCAR AGNEW
 SSF

02 octubre

2024

 Personal: Residente, Protectoral HEO, Supervision, Maestros
 Oficiales, Agudentes

Materiales y/o Equipos: Herramientas menor

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional

finca de permiso y/o Bomatar ATS, contra corte

y devolución de baldosa en salones del tercer piso, inicia la instalación de tubería, cableado y fijos de piso en salones del tercer piso, se realiza la instalación de baldosa grano normal en la zona social del segundo y tercer piso, se realiza el montaje de escaleras desde el segundo al primer piso, se realiza el alistado de pisos de los baños del tercer piso, se inicia montaje de tubería y cableado para fijos baño deucis tercer piso, contra fabricacion e instalacion de estructura serie 8025 y 3031 en fachada frontal, posterior y lateral derecha. se asiste a grabacion de evaluacion la 5:00 pm

Hapemana ylo
 Actividades:
 Grupo permit
 deducir de
 tener la
 piso es
 con de baldos
 se realiza
 contra de
 realiza la
 los a rule,
 mudo, bari
 de verture

RESIDU


 Oscar Abreu
 534

Handwritten signature and name: *John*
McDonald



03 October
2024

Personal: Director, Residente, profesional Hsta, supervision
Medicos, enfermeras, ayudantes

East Lib

Personal: Res

Macularia glo-ferula: Hemiclita - desfontainiana.

2024

Dracals, Coy

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza chequeo pre-operacional
firma de permisos y/o formatos ATS, terminamos el corte y devolvimos

106137

Actvades:

de piso en sótano del tercer piso, se realiza el desahogue del salto 402, se realiza el alutido de pisos de los bríos del segundo piso, concha durante verbuena para escaleras, se realiza la conexión de los puros de sumacho de la orilla del tercer piso, concha fabricación e instalación de verbuena serie 8015 y 3031 en fachadas laterales y lateral derecha. En 5:00 am

cejas	finca pennis
ceja	de baldera
col	instalacion de
colada	del secho,
19 m	tera seco
alta	escaleras
unidos	exhaure
unidos	instalacion

RESIDENT

OSCAR ALONSO
SSA

[Handwritten signature]
Director

CLERK

RESIDENCE

04 octbre
2024


Personal: Resident, Fictional: H50, Supervisors, Manager, Characters, analysts.

adbre

Person: DCJ


2024

res del tercer piso, inicio
sado y tonos de piso
A se realizar la instalacion
la zona social del
realiza derriente de
robo al primer piso, se
de los bujes del bote
tenencia en zona exabim
seria y cableado para
piso, contra fabricacion
de 8025 y 3831 en fachada
eha... se asiste a
a 5:00pm


Oscar Alvaro


ferencial Hteo, supervision

novor - deslencadada
aliza drulla pre-operacional
termina el corte y derriente
piso, se realiza el
se realiza el alutido
segundo piso, contra
lateras, se realiza la
sumando de la orraki
lacion e instalaciones de
831 en fachada, botal
5:00am


Oscar Alvaro

IEO, Supervision, Maestros


Maquina y lo grupo: Herramienta mejor, deslencadada.
Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
finca permisos y lo formater ATS, se inicia corte y
derriente de baldosa en salones del segundo piso
termina la instalacion de tuberia, cableado y tonos
piso en salones del tercer piso, se inicia la instalacion
de baldosa bajo normal en salones tercer piso
se realiza el derriente de la zona social cuarto piso
contra derriente ventanera en zona escaleras se
realiza la conexa de la pinter de suministro de
los orrakis del segundo piso, se inicia exchape de
muor bujes tercer piso, contra fabricacion e instalacion
de ventanera serie 8025 y 3831 en fachada, botal,
posterior y lateral derecha. En 5:00pm


Oscar Alvaro

25 de octubre 2024 Personal: Residente, Profesional Hteo, Supervision, Maestros
Obreros, cooperantes

Maquina y lo grupo: Herramienta mejor, deslencadada.

Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
finca permisos y lo formater ATS. Contra corte y derriente
de baldosa de piso en salones del segundo piso, inicia la
instalacion de tuberia, cableado y tonos de piso en salones
del segundo piso, inicia derriente salones 3 piso y
zona social, termina derriente ventanera zona
escaleras desde el primer al tercer piso, contra
exchape muor bujes tercer piso, contra fabricacion e
instalacion ventanera serie 8025 y 3831 en fachada
botal, posterior y lateral derecha. En 12:00pm.


Oscar Alvaro

25 de octubre 2024 Personal: Residente, Profesional Hteo, Supervision, Maestros

Oficinas, ayudantes

Mañana y/o EGRD: Hacermeister nuevo de ferretería

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operativa

Se permite y/o formamos ATS, contraerte y de bolicos de bolicos de piso en salones Segundo piso, contraerte la instalación de tubería, cableado y temas de piso en salones del Segundo piso, contraerte de ferretería

Trabaja Social y salones tercer piso, termina el exchange nuevos bustos tercer piso e inicio exchange

Muros Cuarto Segundo piso, inicio la construcción de muro en Superboard en la oficina de cuarto piso

contraerte fabricación e instalación de ventanas serie 8025 y 3531 en fachada Hotel Portuaria y lateral derecha

fin 5:00 pm

RESIDENT

David
03 Oct 2010
584

[Signature]

08 octubre	Personal: Presidente, profesor HSCO, supervisor, maestros
2024	oficiales ayudantes

Nequirama y/o Equipo: Hincuenta nueva devoluciones
Actividades: Inicio 2000m se realiza charla pre-accidental
firma de permisos y/o tomates ATS, termina corte y devoluciones
de baldosa de piso en salones del segundo piso, termino
instalacion de tuberia, cableado y fencer piso en la
salones del segundo piso, inicio instalacion de baldosa
bano mural en salones segundo piso, termina el
diseño de la zona social y salones fencer piso
cables enchufe mural bano segundo piso, cobro
la construcion de muro en subbarrido en la zona
del cuarto piso, contra tabicatura e instalacion de
ventanillas Serie 8025 y 3831 en fachadas hotel, Boton
y lateral derecha en 5:00pm

DES BENEZ

OScar Avenue
554

23/01/2008

7 October

Personal: Reside

2024

officers, as

Temperature 7/0°C
Actuaries:

firm perillos

Geo norms

desborque 25

exchange more

exchange pu

de novo sube

realized 1995

de Dinner D.

October 11, 1911

9 Federal doc

RESIDENT

DESIGNER

October

Perisod: Direct

2024

cheaper: 29%

Heavenly

Actividades: Inicie

Direct de Deuil

14 Jan 50

October 1910

of surface

In addition:

Office 40011

Wanda Price
Sonia Pittman

650059

hr 5:00 pm

10001 *Richard*
Asst. Dir.

1544
1545

054165e

Perseid

2024

Chicago 1924

Personal: Residente Profesional HSEQ Supervision, Maestros Oficiales, ayudantes

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional firma permisos y lo tomamos ATS, termina la instalacion de baldara con normal en salones del segundo piso, inicia el trabajo de zona social y salones Segundo piso, termina el escape nuevo buzo Segundo piso, se realiza el escape puros buzo tercer piso, termina la construcion de muro superboard en la oficina de cuarto piso, se realiza la instalacion de cable raso existente en los buzos de primer piso, continua fabricacion e instalaciones de ventanera serie 2015 y 3031 en fachada lateral, posterior y lateral derecha. fin 5:00 pm

Personal: Director, Residente Profesional HSEQ, Supervision, Maestros Oficiales, ayudantes

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional firma de permisos y lo tomamos ATS, continua el trabajo de la zona social y salones del segundo piso, se realiza el escape puros buzo Segundo piso, se realiza instalacion de subtueros y drenaje en el tercer piso, se realiza la aplicacion de etico en muro de superboard en la oficina 4 piso continua fabricacion e instalaciones de ventanera serie 2015 y 3031 en fachada lateral, posterior y lateral derecha fin 5:00 pm

Personal: Residente Profesional HSEQ, Supervision, Maestros Oficiales, ayudantes

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional firma de permisos y lo tomamos ATS, continua el trabajo de la zona social y salones del segundo piso, se realiza el escape puros buzo Segundo piso, se realiza instalacion de subtueros y drenaje en el tercer piso, se realiza la aplicacion de etico en muro de superboard en la oficina 4 piso continua fabricacion e instalaciones de ventanera serie 2015 y 3031 en fachada lateral, posterior y lateral derecha fin 5:00 pm

Personal: Residente Profesional HSEQ Supervision, Maestros Oficiales, ayudantes

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional firma permisos y lo tomamos ATS, termina la instalacion de baldara con normal en salones del segundo piso, inicia el trabajo de zona social y salones Segundo piso, termina el escape nuevo buzo Segundo piso, se realiza el escape puros buzo tercer piso, termina la construcion de muro superboard en la oficina de cuarto piso, se realiza la instalacion de cable raso existente en los buzos de primer piso, continua fabricacion e instalaciones de ventanera serie 2015 y 3031 en fachada lateral, posterior y lateral derecha. fin 5:00 pm

Personal: Director, Residente Profesional HSEQ, Supervision, Maestros Oficiales, ayudantes

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional firma de permisos y lo tomamos ATS, continua el trabajo de la zona social y salones del segundo piso, se realiza el escape puros buzo Segundo piso, se realiza instalacion de subtueros y drenaje en el tercer piso, se realiza la aplicacion de etico en muro de superboard en la oficina 4 piso continua fabricacion e instalaciones de ventanera serie 2015 y 3031 en fachada lateral, posterior y lateral derecha fin 5:00 pm

Personal: Residente Profesional HSEQ, Supervision, Maestros Oficiales, ayudantes

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional firma de permisos y lo tomamos ATS, continua el trabajo de la zona social y salones del segundo piso, se realiza el escape puros buzo Segundo piso, se realiza instalacion de subtueros y drenaje en el tercer piso, se realiza la aplicacion de etico en muro de superboard en la oficina 4 piso continua fabricacion e instalaciones de ventanera serie 2015 y 3031 en fachada lateral, posterior y lateral derecha fin 5:00 pm

Requiere y/o Egreso: Herramienta menor destartadora.
Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional
forma de permisos y/o formador ATS, termina el desbarbaje
de la zona social y salones segundo piso, se realizan
instalaciones de sembreros y ornates del segundo piso, se
termina de instalar las valvulas duplex de los ornates
del tercer piso con los respectivos temas, se realiza
desmante de piso terminado de la oficina del tercer piso
continua fabricacion e instalaciones de ventanera seane 10:25
y 3:38:31 en fecha de 18/01, posterior y lateral derecha.
En 5:00 pm

RESIDENTE.

Paula B
Oscar Adams
55+

21250000

12 October
2024

Personal: Resident, Professional HSE, Supervisor, managers
Others, agendantes

Naguarica ffo Estipb. Hecemistera meox

Actividades: Inicio 9:00am se realiza check pre-operacional
línea de permisos y/o formatos ATS. Se realiza chequeo
de descenso escaleras del cuarto al tercer piso
se termina de instalar las valvulas dobles de la entrada
del segundo piso en las respectivas zonas, con la
terminación e instalación de tubería para agua y 3831 en
fachadas frontal, posterior y lateral derecha. En 12:00pm

15 octobre
2024

Respect

554
Oscar Abreu

29 SEP 15 2014

personal: Asesor hidrocarburo, residente, profesional Hitoa
Superiores, maestros, oficiales, egresados
Higueras y/o Equipo: Herramienta menor
Ahorros: nuevo 3:00pm se realiza charla pre-operacional
manera de permitir y/o formar ATS, se realiza la verificación
de las conexiones e instalaciones de aparatos suministrados
se realiza el derbague de los derasos de las

Richard E. Anderson

escaleras e
instalacion de
taller, canch
seuie goats
lateral dere

6 Oct 69

Personal: Derive

Shades of

Stagnum 9/0

Achilles :: 1

Anna Perillo

de muros en

de las ptez

realiza lo ms

en los baños

Jones Gfc1

1926

et la vertèbre

de los servicios

3 m 10 2

Handwritten notes in cursive script, likely bleed-through from the reverse side of the page.

...

RESIDENCE

Personal: Direct

check, are

Maguaro y/c

Arbeitsblätter:

finca de permisos

esthetica por

Send P. 10

5:00 PM


RESIDENT

por destacadora
la charla pre-operacional
IS, termina el destanque
segundo piso, se realiza
es del segundo piso, se
duplex de los armarios
maestros, se realiza
la obra del tercer piso
se ventura, se reanuda
tenor y lateral derecha.


SUPERVISOR

2. Supervision, maestros


3. charla pre-operacional
se realiza destanque
cuarto al tercer piso
las duples de los armarios
los temas, contra la
serie 8025 y 3831 en
derecha. fin 12:00pm



RESIDENTE

Residente, profesional HSEQ
ayudantes

4. charla pre-operacional
se realiza la verificación
de aparatos de medición
de sensores de las

escaleras entre los pisos 2-1 y 3-2, se realiza
instalación de luminarias 60x60 en oficina primer piso y
falta, contra fabricacion e instalaciones de ventanera
serie 8025 y 3831 en fachadas frontal, posterior y
lateral derecha. fin 5:00pm


RESIDENTE


SST
Obras
SST
Figueroa
SST
Hernandez


RESIDENTE

6 octubre
2024

Personal: Residente, profesional HSEQ, Supervisor, Maestros
Oficinas, ayudantes.

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor

Actividades: Inicio 7:00am Se realiza charla pre-operacional
firma de permisos y/o formatos ATS, se realiza la construcción
de muros en superbeano como complemento superior
de las puertas de los baños del tercer piso, se
realiza la instalación de la estructura para cableado
en los baños del tercer piso, se realiza instalación de
temas Ofci en baños y cuarto de aseo, debido al
incumplimiento guberna y ajuste de conexiones sanitarias
en la ventanera de la fachada lateral derecha, se presante
de los servicios de la primera arrolla de fabricación
y montaje de ventanera, dichos trabajos serán atendidos
por otro frente fin 5:00pm


RESIDENTE


Obras
SST


RESIDENTE


6 octubre
2024


Personal: Director, residente, profesional HSEQ, Supervisor, Maestros
Oficinas, ayudantes

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor







Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
firma de permisos y/o formatos ATS, se realiza instalación de
estructura para ciclo raso en los baños del tercer y
segundo piso, contra fabricación e instalaciones ventanera
fin 5:00pm


RESIDENTE






Obras
SST


RESIDENTE





18 octubre 2024	Personal: Drexler, residente, Profesional HSEa, Supervisor, maestros Oficiales, ayudantes. Mantenimiento y/o Equipo: Mantenimiento Actividades: Inicio: 7:00 am Se realiza chequeo pre-operacional firma de permisos y/o formatos ATS, se realiza conlde de seguridad, se termina instalación de estructura de cielo raso en los bruto del segundo piso, se continua fabricación e instalación de ventanera serie 8025 y 3831 en fachadas frontal, posterior y lateral derecha. Se presenta lluvias fin 5:00 pm	18 octubre 2024	Personal: Residente, ayudantes Mantenimiento y/o Actividades: 1
19 octubre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEa, Supervisor, maestros Oficiales, ayudantes Mantenimiento y/o Equipo: Mantenimiento menor Actividades: Inicio 7:00 am Se realiza chequeo pre-operacional firma de permisos y/o formatos ATS, continua fabricación e instalación de ventanera 8025 y 3831 en fachadas frontal posterior y lateral derecha. fin 12:00 pm	23 octubre 2024	Personal: Residente, Oficiales, ayudantes Mantenimiento y/o Actividades: 1
21 octubre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEa, Supervisor, maestros Oficiales, ayudantes. Mantenimiento y/o Equipo: Mantenimiento menor Actividades: Inicio 7:00 am Se realiza chequeo pre-operacional firma de permisos y/o formatos ATS, inicia pulido de muros en el cuarto piso, se realiza demarcación de columnas en escaleras este los Pisos 4 al 3, continua fabricación e instalación de ventanera serie 8025 y 3831 en fachadas frontal, posterior y lateral derecha fin 5:00 pm	24 octubre 2024	Personal: Oficina, maestros, Oficiales Mantenimiento y/o Actividades: 1
		25 octubre 2024	Personal: Residente

SE, Supervision, maestros	20 octubre 2024	Personal: Residente, profesional HSEQ, Supervision, maestros, Oficiales ayudantes
menor		Maginaria y/o Equipo: Herramienta menor
realiza charla pre-operacional		Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
s, se realiza comite		fin de permisos y/o formatos ATS, continua el pulido de
instalacion de estructura		muñes en el cuarto piso, continua fabricacion e instal
del segundo piso, se		lacion de ventaneria sene 8025 y 3831 en fachadas
de ventaneria sene		hotel, posterior y lateral derecha, se presentan
al, posterior y lateral		lluvias. fin 5:00pm
s fin 5:00pm		
		 RESIDENTE  OSCAR ALONSO Sst.  SUPERVISOR
SE, Supervision, maestros	23 octubre 2024	Personal: Residente, profesional HSEQ, Supervision, maestros
menor		Oficiales, ayudantes
aliza charla pre-operacional		Maginaria y/o Equipo: Herramienta menor
ntina fabricacion e		Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-
y 3831 en fachadas hotel		operacional firma de permiso y/o formatos ATS. se
00 pm		presentan constantes lluvias, continua pulido muñes
		4 piso y fabricacion e instalacion de ventaneria
		fin 5:00pm
		 RESIDENTE  OSCAR ALONSO Sst.  SUPERVISOR
Supervision, maestros	24 octubre 2024	Personal: Director, Residente, profesional HSEQ, Supervision
menor		maestros, Oficiales ayudantes
aliza charla pre-operacional		Maginaria y/o Equipo: Herramienta menor
nica pulido de muñes		Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
de delante de ventaneria		fin de permisos y/o formatos ATS, continua pulido de muñes
al 3, continua fabricacion		cuarto piso continua fabricacion de ventaneria, se
8025 y 3831 en fachadas		realiza el estuco de los portos, final de la ventaneria de
fin 5:00pm		la escalera fin 5:00pm
		 RESIDENTE  OSCAR ALONSO Sst.  SUPERVISOR
regulares		





25 octubre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, machos Oficiales, ayudantes Reparación y/o Equipo: Mantenimiento menor Actividades: Inicio 7:00 am. Se realiza chequeo pre-operación firma de permisos y/o formatos ATS, Se realiza retiro de escombros, construye pulido muros en el cuarto piso contra fabricación e instalación de ventanera serie 8025 y 3831 en techados frontal, posterior y lateral derecha, se realiza enyesado de los puntos fijos de las ventaneras posteriores en 5:00 pm	29 octubre 2024	Personal: Residente Oficiales, ayudantes Reparación y/o Equipo: Mantenimiento menor Actividades: Inicio 7:00 am. Se realiza chequeo pre-operación firma de permisos y/o formatos ATS, Se realiza retiro de escombros, construye pulido muros en el cuarto piso contra fabricación e instalación de ventanera serie 8025 y 3831 en techados frontal, posterior y lateral derecha, se realiza enyesado de los puntos fijos de las ventaneras posteriores en 5:00 pm
26 octubre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, machos, Oficiales, ayudantes Reparación y/o Equipo: Mantenimiento menor Actividades: Inicio 7:00 am se realiza chequeo pre-operación firma de permisos y/o formatos ATS, termina pulido de muros cuarto piso y escaleras desde el cuarto al tercer piso contra fabricación e instalación de ventanera serie 8025 y 3831 techados frontal, posterior y lateral derecha. En 12:00 pm	30 octubre 2024	Personal: Residente Oficiales, ayudantes Reparación y/o Equipo: Mantenimiento menor Actividades: Inicio 7:00 am se realiza chequeo pre-operación firma de permisos y/o formatos ATS, termina pulido de muros cuarto piso y escaleras desde el cuarto al tercer piso contra fabricación e instalación de ventanera serie 8025 y 3831 techados frontal, posterior y lateral derecha. En 12:00 pm
28 octubre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, machos Oficiales, ayudantes Reparación y/o Equipo: Mantenimiento menor Actividades: Inicio 7:00 am se realiza chequeo pre-operación firma de permisos y/o formatos ATS, construye fabricación e instalación de ventanera serie 8025 y 3831 en techados frontal, posterior, lateral derecha y lateral izquierda, se inicia parte mayor en la zona social y sala cuarto piso en 5:00 pm	31 octubre 2024	Personal: Residente Oficiales, ayudantes Reparación y/o Equipo: Mantenimiento menor Actividades: Inicio 7:00 am se realiza chequeo pre-operación firma de permisos y/o formatos ATS, construye fabricación e instalación de ventanera serie 8025 y 3831 en techados frontal, posterior, lateral derecha y lateral izquierda, se inicia parte mayor en la zona social y sala cuarto piso en 5:00 pm

29 octubre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisores, maestros Oficiales, ayudantes
	Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor
	Actividades: Inicio 7:00 am. Se realiza charla pre-operacional firma de permisos y/o formatos ATS, continue fabricaciones e instalación de ventanera serie 5025 y 3831 en fachada frontal, posterior, lateral derecha y lateral izquierda, se desmonta ventanera salones cuarto piso costado lateral izquierdo, se realiza instalación de piso laminado y guardaesquinas SPC en oficina tercer piso, continue pintar muros en zona social y salón del cuarto piso fin 5:00 pm
	 Residente  Sst. Carlos Toboaga
30 octubre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisores, Maestros Oficiales, ayudantes
	Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor
	Actividades: Inicio 7:00 am. Se realiza charla pre-operacional firma de permisos y/o formatos ATS, continua fabricaciones e instalación de ventanera serie 5025 y 3831 en fachada frontal, posterior, lateral derecha y lateral izquierda. Se realiza trabajo de acabado de pared en drywall en la oficina del tercer piso, se realiza pulido de muro de acceso a oficina tercer piso, continue pintar muros en zona social y sala del cuarto piso se realiza instalación de piso y guardaesquinas SPC en oficina tercer piso fin 5:00 pm
	 Residente  Sst. Carlos Toboaga
31 octubre 2024	Personal: Director, Residente, Profesional HSEQ, Supervisores, Maestros Oficiales, ayudantes
	Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor
	Actividades: Inicio 7:00 am. Se realiza charla pre-operacional




huma de permisos y/o formatos ATS, se presenten llorar, contra fabricacion e instalacion de ventanera, se realice parte muro obra 3PUB, contra parte zona social y muro cueto PUD se aplica prohibe korata en los puntos hoy de la zona de las crateras en 4.30pm

   
RESIDENTE Carlos Alvarado J. Alvarado J. Alvarado


01 Noviembre Personal: Director, residente, Pidenora/ Hteo, supervisor 2024
creado, Oficiales, ayudantes
Mugurama y/o Equipo. Heneuente menor
Actividades: Inico 7:00am se realiza charla pre-operacional
huma de permisos y/o formatos ATS, contra fabricacion e instalacion de ventanera sero 8025 y 3531 en fechadas hotel, portena, lateral derecha y lateral izquierda, se demora ventura salos tercer y securo PUD costado lateral izquierdo, contra parte muro en la zona social y solo del cueto PUD en 5:00pm

   
RESIDENTE Carlos Alvarado J. Alvarado J. Alvarado


02 Noviembre Personal: Residente, Pidenora/ Hteo, supervisor, muchos 2024
Oficiales, ayudantes
Mugurama y/o Equipo: Heneuente menor
Actividades: Inico 7:00am se realiza charla Pre-operacional
huma permisos y/o formatos ATS, contra fabricacion e instalacion de ventanera 8025 y 3531 en fechadas hotel, portena lateral derecha y lateral izquierda, contra parte muro zona social y solo cubito PUD inico instalacion de PUD y guardacercas SRC en oficinas cueto PUD en 12:00pm

  
RESIDENTE Carlos Alvarado J. Alvarado





03 Noviembre Dia festivo, se 2024
Personal y si de las rejillas
contra instalacion cubito PUD


RESIDENTE

05 Noviembre Personal: Rese 2025
Oficiales, ayudantes
Mugurama y/o Equipo
Actividades: Inico
huma permisos y/o formatos de ventanera
Asesor, lateral ventura salos
izquierdo, cueto PUD, SRC e obra
Seiores de leer y bajo


RESIDENTE


06 Noviembre Personal: Rese 2024
ayudantes
Mugurama y/o Actividades: Inico
de permisos y/o de ventanera lateral derecha
venturas de las inica la aplicacion PUD, contra

presentar planos, Continuar se realiza pintura y pint zona social y obra Koraça en las áreas en 4:30pm	09 Noviembre 2024	Día festivo, se aprovecha que no hay tránsito de personal y se realiza el desmonte e instalación de las rejillas de piso ubicadas en la entrada principal. Continúa instalación piso y guardacuerpos SPC en oficinas cuarto piso en 12:00pm
 RESIDENTE	 RESIDENTE	 RESIDENTE
al HSEQ, supervisor	05 noviembre 2025	Personal: Residente, profesional HSEQ, supervisor, Maestros Chucobas, ayudantes
Charla pre-operacional		Magistrado y/o Equipo: Herramienta mejor
trabaja fabricación e		Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
25 y 3831 en fachada		Finaliza permito y/o formatos ATS, continuo fabricación e instalación
al izquierda, se demonta		cas de ventilación serie 8025 y 3831 en fachada lateral
piso cortado lateral		Posterior, lateral derecha y lateral izquierda, se demonta
en la zona social		ventana salón y biblioteca primer piso cortado lateral
en		izquierda, continuo pintura mejor en zona social y sala
 SUPERVISOR	 RESIDENTE	cuarto piso, continuo instalación piso y guardacuerpos
Supervisor, maestros		SPC en oficina cuarto piso, se realiza instalación de
menor		sensores de acceso en las zonas sociales, escalas
		tear y bajar en 5:00pm
	 RESIDENTE	 RESIDENTE
iza charla pre-operacional	06 Noviembre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, supervisor, Maestros Oficiales
a fabricación e instalación		ayudantes
las frontal, posterior		Magistrado y/o Equipo: Herramienta mejor
Continúa pintura mejor		Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional, finaliza
2 piso inicia instalación		de permisos y/o formatos ATS, Continúa la fabricación e instalación
oficinas cuarto piso		de ventilación serie 8025 y 3831 en fachada lateral, posterior
		lateral derecha y lateral izquierda, se realiza desmonte de
		ventanas de las zonas sociales en la parte frontal y posterior
 RESIDENTE		Inicia la aplicación de pintura en la zona social del cuarto
		piso, continuo instalación de piso y guardacuerpos SPC

en oficina del cuarto piso, se realiza la instalación de sensores de carpas en zonas sociales, escaleras y baños. En 5:00 pm se presenta llamas


Residente


Carlos Julián


Residente


07 Noviembre
2024

Personal: Residente, Profesional HSE, Supervisión, Maestros, Oficiales ayudantes

Mañana y/o Tarde: Hacer mantenimiento

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional. Firma de permisos y/o permisos ATS, Construcción fabricaciones e instalación de ventilación series 8025, 3831 y 7038 en fachadas frontal posterior, lateral derecha y lateral izquierda, se realiza el desmonte de ventanas frontal y posterior de las zonas sociales, construye aplicaciones de estuco en la zona social del cuarto piso, se realiza instalación de sensores de carpas en las zonas sociales, escaleras y Baños en 5:00 pm


Residente


Carlos Julián



Residente


08 Noviembre
2024


Personal: Director, residente, Profesional HSE, Supervisión, Maestros, Oficiales, ayudantes


Mañana y/o Tarde: Hacer mantenimiento

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional. Firma de permisos y/o permisos ATS, Construcción fabricaciones e instalación de ventilación serie 8025, 3831 y 7038 en fachadas frontal, posterior lateral derecha y lateral izquierda. Se realiza desmonte de ventanas frontal y posterior. Se construye aplicaciones de estuco en la zona social del cuarto piso, se realiza instalación de sensores de carpas en zonas sociales, escaleras y baños en 5:00 pm


Residente


Carlos Julián


Residente



Residente

09 Noviembre
2024

Personal: Residente, ayudantes,

Mañana y/o Tarde:

Actividades: Inicio firma permisos y/o permisos de ventilación posterior, lateral, desmonte de aplicaciones de


Residente

12 Noviembre
2024


Personal: Director, Oficiales, ayudantes,

Mañana y/o Tarde:

Actividades: Inicio firma de permisos de ventilación posterior, lateral, desmonte de

Inicio aplicaciones de carpas, se

Zonas sociales,


Residente







13 Noviembre
2024

Personal: Residente, ayudantes


Mañana y/o Tarde:


Actividades: Inicio firma permisos de ventilación posterior lateral


Remoción de

Realiza la instalación de sensores, escaleras y llaves	09 noviembre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisión, Maestros, Oficiales ayudantes. Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor
 Residente		Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional firma permisos y/o formatos ATS, continua fabricación e instalación de ventaneria serie 8025, 3831 y 7038 en fachadas frontal posterior, lateral derecha y lateral izquierda. Se realiza desmonte de ventanas internas. Se hacen trabajos de pintura, pintura de ventanas internas. Se hacen trabajos de pintura, pintura de aplicación de estuco en la zona social del cuarto piso en 12:00 pm.
charla pre-operacional se fabrican e instalan 238 en fachadas frontal		 RESIDENTE  sst. Carlos Toboquía
puerta, se realiza el interior de las zonas	12 noviembre 2024	Personal: Director, Residente, Profesional HSEQ, Supervisión, Maestros Oficiales, ayudantes
stro en la zona social lacion de sensores de , escaleras y Baros en 5:00 pm		Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor
 Residente		Actividades: Inicio 7:00 am, se realiza charla pre-operacional firma de permisos y/o formatos ATS, continua fabricación e instalación de ventaneria serie 8025, 3831 y 7038 en fachadas frontal, posterior, lateral derecha y lateral izquierda. Se realiza el desmonte de divisiones de vidrio de la oficina del primer piso. Inicio aplicación de paneles en zona de escaleras de cuarto al tercer piso, se realiza instalación de sensores de ocupación en zonas sociales, escaleras y baros en 5:00 pm se realiza conite.
1 HSEQ, supervisión,		 RESIDENTE  sst. Carlos Toboquía
Realiza charla pre-operacional se hacen fabricaciones e		Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisión, Maestros, Oficiales ayudantes
: 8025, 3831 y 7038	13 noviembre 2024	Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor
teral derecha y lateral de ventaneria frontal y baros		Actividades: Inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional firma permisos y/o formatos ATS, continua fabricación e instalación de ventaneria serie 8025, 3831 y 7038 en fachadas frontal, posterior lateral derecha y lateral izquierda. Se realiza renovación de acabado de paredes en igual en oficina
 Director  Residente		

del primer piso, continúan aplicaciones pautas en zona de escaleras del cuarto al tercer piso, se realiza la instalación de sensores de ocupación en zonas sociales, escaleras y baños. Fin 5:00 pm


RESIDENTE


sst Carlos Talamayo



ayudante


14 Noviembre
2024


Personal: Residente, Profesional HSE, Supervisores, Maestros Oficiales, ayudantes

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor

Actividades: Nuevo 7:00 am Se realiza charla pre-operación. Firma de permisos y/o formato ATS, Continúa fabricación e instalación de ventanera series 8025, 8031 y 7038 en fachadas frontal, portenor, lateral derecha y lateral izquierda. Se realiza corte y demolición de baldaosa para conexiones hidráulica y sanitaria del cuarto de maternidad, continúan aplicaciones de pintura en zona escaleras entre los pisos y g3 se realiza instalación de sensores de ocupación en zonas sociales, escaleras y baño, se realiza la instalación de luminarias en baños del primer piso. Fin 5:00 pm


RESIDENTE


sst Carlos Talamayo


ayudante


15 Noviembre
2024

Personal: Residente, Profesional HSE, Supervisores, Maestros Oficiales, ayudantes

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor

Actividades: Nuevo 7:00 am Se realiza charla pre-operación. Firma de permisos y/o formato ATS, se realiza modificación No 2 al contrato en el cual se incluye item adicionales así mismo se adjunta en valor y en tiempo el contrato, se continúa con la fabricación e instalación de ventanera serie 8025, 3831 y 7038 en fachadas frontal, portenor, lateral derecho y lateral izquierda, se realiza la instalación de pautas hidráulicas y sanitarias con sus respectivas rcd en el cuarto de maternidad de nuevo la construcción de muro de sobrellevo en el taller,

Continúan aplicac
cable al terc


RESIDENTE

16 Noviembre
2024


Personal: Residente

ayudantes.

Maquinaria y/o E

Actividades: in

permisos y/o fo
ventanera serie
lateral derecho
muro en sob
estruco en z
instalación de
la instalación
Piso. Fin 12:00


RESIDENTE

18 Noviembre
2024

Personal: Residente

ayudantes

Maquinaria y/o

Actividades: i

Firma de Permis
de ventanera s

portenor y late

en zona socia

en baño de m

del segundo p

auxiliario y


nuevo estaciona



RESIDENTE

paredes en zona de
piso, se realiza la
cas en zona social

Continua aplicacion de parete e zona escaleras del piso
cielo al tercero. fin: 5:00pm


RESIDENTE


SST
Carlos Tubugua


SUPERVISOR

16 Noviembre
2024


Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, Maestros, Oficiales
ayudantes.


Supervisor, Maestros


Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor

Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional, firma
permisos y/o formatos ATS, continua fabricacion e instalacion de
ventanera serie 8025, 3831 y 7038 en fachadas frontal, posterior
lateral derecha y lateral izquierdo, termina construccin de
muro en superboard en el taller, se realiza aplicacion de
estuco en zona escaleras del 4 al 3 piso, se realiza la
instalacion de estructura cielo raso en taller y se realiza
la instalacion de cielo raso en el baño de damas del tercer
piso. fin 12:00pm

señores de ocupacion
buenos, se realiza la
es del primer piso fin 5:00


RESIDENTE


SST
Carlos Tubugua


SUPERVISOR

18 Noviembre
2024

Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, Maestros, Oficiales
ayudantes


Supervisor

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor,

Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional
firma de Permisos y/o formatos ATS, continua fabricacion e instalacion
de ventanera serie 8025, 3831 y 7038 en fachadas frontal
posterior y lateral derecha, se realiza aplicacion de estuco
en zona (social) escaleras del 4 al 3, se instala cielo raso
en baño de hombres del tercer piso y en el baño de mujeres
del segundo piso se inicia aplicacion de parete en
auditorio y salones y zona social del tercer piso
Inicio Estacion salon 402 fin 5:00pm

señores de ocupacion




RESIDENTE






SST
Carlos Tubugua





SUPERVISOR

aboard en el taller,

19 Noviembre 2024	Personal: Director, Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, Maestros Oficiales, ayudantes Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla Pre-Operacional firma de permisos y/o formatos ATS, se realiza conite de aseguramiento a las actividades en obra, continua fabricación e instalación de tuberías series 8025, 3831, y 7038 en tuberías frontal, Posterior y lateral derecha, se realiza la instalación de cielo raso en baño de hombres del segundo piso y baño de aseo, se realiza aplicación de estuco en sala 402 y aulitorios y continua aplicación tanto de yeso como de esboce en salones y zona social del tercer piso fin 5:00pm		Actividades: Inicio de permisos y/o de las redes e
20 Noviembre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, Maestros Oficiales Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla Pre-Operacional firma de permisos y/o formatos ATS, se realiza conite de aseguramiento a las actividades en obra, continua fabricación e instalación de tuberías series 8025, 3831, y 7038 en tuberías frontal, Posterior y lateral derecha, se realiza la instalación de cielo raso en baño de hombres del segundo piso y baño de aseo, se realiza aplicación de estuco en sala 402 y aulitorios y continua aplicación tanto de yeso como de esboce en salones y zona social del tercer piso fin 5:00pm	22 Noviembre 2024	Personal: Director, Supervisor, Maestros Oficiales Actividades: Inicio de permisos y/o de las redes e
21 Noviembre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, Maestros Oficiales Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor, Equipo ahras	23 Noviembre 2024	Personal: Residente, Supervisor, Maestros Oficiales Actividades: Inicio de permisos y/o de las redes e

HSEQ, Supervision, Maestros			Actividades: inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional, firma de permisos y/o formatos ATS. continuan trabajos de independencia de las redes electricas e instalacion del medidor electrico, se hace corte de energia para realizar las conexiones, contra fabricacion e instalacion de ventuena series 8025, 3831 y 7038 en fachadas frontal, posterior y lateral derecha, contra paret y estuco en salones y zona social del tercer piso, se aplica pintura Rojo en la fachada frontal
or			fin 5:00 pm
charla pre-operacional			 RESIDENTE
realiza comite de			 Carlos Idigüiza Sst.
en obra, contra la			
series 8025, 3831, y 7038			
lateral derecha, se realiza			
hombres del segundo			
aplicacion de estuco			
aplicacion tanto de			
es y zona social del			
 Carlos Idigüiza Sst.	22 Noviembre 6, 2024		Personal: Director, Asesor electrico, Residente, Profesional HSEQ Supervision, Maestros, Oficales, Ayudantes Mantenimiento y/o Equipo: Herramienta menor Actividades: inicia 7:00am se realiza charla pre-operacional fin de permiso y/o formato ATS, se terminan los trabajos de independencia de las redes e instalacion del medidor electrico se realiza verificacion por parte del asesor de las conexiones realizadas en el cuarto electrico, contra fabricacion e instalacion de ventuena series 8025, 3831 y 7038 en las fachadas frontal, posterior y lateral derecha, se inicia construcion de muro en superboard para oficina del primer piso y cuarto de maternidad, contra aplicacion de paret y estuco en salones y zona social del tercer piso fin 5:00pm
erision, Maestros, Oficales			
or			
charla pre-operacional			
inician trabajar para			
as e instalacion del			
, e instalacion de la			
8 en fachadas frontal,			
liza la instalacion de			
olicacion de estuco en			
parete y estuco en			
piso fin 5:00pm se			
 RESIDENTE	23 Noviembre 2024		Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervision, Maestros, Oficales ayudantes Mantenimiento y/o Equipo: Herramienta menor Actividades: inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional fin de permisos y/o formatos ATS, contra fabricacion e instalacion de ventuena series 8025, 3831 y 7038 en
ervision, Maestros, Oficales			
or, Equipo a horas			

erecha, contra la	27 Noviembre	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervision, Maestros, Oficiales
para para obra primer	2024	ayudantes
pared y estuco de		Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor
piso fn 12:00pm		Actividades: inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional
		finna permisos y/o formatos ATS, contra fabricacion e instal
Supervision, Maestros		cas de vertueneria serie 2025, 3831 y 7038 en fechadas
menor		horizontal, posterior y lateral derecha, contra desmonte de
charla pre-operacional		ventanas costado lateral derecho zona social y otras
fabricacion e instalacion		se realiza pulido de pisos del descenso 4-3 y zona social
8 en fechadas posterior		tercer piso, se realiza brillado zona social cuarto piso, contra
orte de ventanas costado		parte y estuco en salones y zona social siendo piso
nas, se realiza pulido		fn 5:00 pm
de la zona social cuarto		  Residente Catolubagua SST
1 salones y zona social	28 Noviembre	Personal: Director, Residente, Profesional HSEQ, Supervision, Maestros
	2024	Oficiales, Ayudantes
		Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor
		Actividades: inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional
Supervision, Maestros		finna de permisos y/o formatos ATS, se realiza comite
menor		de seguimiento a las actuaciones realizadas en obra.
		contra fabricacion e instalacion de ventueneria serie 2025
		3831 y 7038 en fechadas posterior y lateral derecha, se
		realiza pulido de pisos en salon 301 y parte 302, se
		realiza brillado zona social 3 piso y descenso 4-3, contra
		parte y estuco en salones y zona social siendo piso fn 5:00
realiza charla pre-operacional		  Residente Catolubagua SST
contra fabricacion e instalacion		Actividades: inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional
3831 en fechadas posterior		finna de permisos y/o formatos ATS, contra fabricacion e
orte de ventueneria horizontal		
illado de piso de parte		
illado salon 402, inicia	29 Noviembre	Personal: Director, Residente, Profesional HSEQ, Supervision, Maestros
al siendo piso fn 5:00pm	2024	Oficiales, ayudantes
		Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor
		Actividades: inicio 7:00 am se realiza charla pre-operacional
menor		finna de permisos y/o formatos ATS, contra fabricacion e

	Actividades: Inicio 11:00am se realiza charla de pre-operación firma permisos y/o formularios ATS, se termina instalaciones de los nuevos conducto en lumina de normal en los baños del tercer piso, se realiza instalaciones de divisiones en acero inoxidable en los baños del segundo piso, se realiza instalaciones de marcos y puertas en los baños del tercer y segundo piso junto con el cuarto de aseo cada una con sus respectivas cerraduras, construye la terminación e instalación de ventanera serie 8025, 3931 y 7038 en fachadas posterior y lateral derecha, construye puente y el piso obana, taller y zona social primer piso en 5:00pm		
06 Diciembre 2024	Personal: Residente / Profesional Hsco, Supervision, Muebles Obrales ayudantes Muestrario y/o Equipo: Herramientas, menor Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operación firma permisos y/o formularios ATS, se realiza instalación de divisiones en acero inoxidable en los baños del tercer piso, se realiza las instalaciones de marcos y puertas del taller y cuarto de actividad con sus respectivas cerraduras se realiza instalaciones de baños mecánicos en las puertas de los baños de los cuartos pisos, construye la terminación e instalación de ventanera serie 8025 3931 y 7038 en fachadas posterior y lateral derecha, construye puente y estufa en obana, taller y zona social primer piso en 8:00pm	 Residente 584  Carlos Palangina 584  Residente	
07 Diciembre 2024	Personal: Residente / Profesional Hsco, Supervision, maestros Obrales, ayudantes	 Residente 584  Carlos Palangina 584  Residente	
10 Diciembre 2024	Personal: Residente ayudantes, Pa Muestrario y Actividades: Inic firma permisos la red de ca	 Residente	
04 Diciembre 2024	ayudantes, Peris Muestrario y/o E Actividades: inic firma permisos y/o de ventanera s y lateral derech y zona social interna de ac talleros sean a y de aseo se inicia pint General de to ventanas. piso	 Residente	

se charla pre-operacional
se termina instalación
se marcan en los baños
bancos de divisiones en
del segundo piso, se
puertas en los baños
en el cuarto de aseo
maestros, contra la
era serie 8025, 3831
lateral derecha, contra
y zona social primer

07 Diciembre 2024. Personal: Residente, personal HREA, supervisión, Maestros, obreros
ayudantes, personal aseo

da
SUPERVISOR

Supervisión, Maestros obreros
se charla pre-operacional
realiza instalación de
en los baños del tercer
marcos y puertas del
sus respectivas cerraduras
mecanismos en las
bancos pisos, contra la
a serie 8025 3831 y
lateral derecha, contra
y zona social primer

SUPERVISOR

Supervisión, maestros

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor

Actividades: Inicio 7:00 am Se realiza charla pre-operacional
firma permisos y/o bonitos ATS, se realiza limpieza y detalles de
instalación de divisiones en acero inoxidable en los baños
contra fabricacion e instalación de ventanera serie 8025
3831 y 7038 en fachadas posterior y lateral derecha, contra
puerta y estuco en oficina, taller y zona social primer piso
fin 12:00 pm

RESIDENTE

Carlos Hidalgo
SST

SUPERVISOR

07 Diciembre 2024. Personal: Residente, personal HREA, supervisión, Maestros, obreros
ayudantes, personal aseo
Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor
Actividades: Inicio 7:00 am Se realiza charla pre-operacional
firma permisos y/o bonitos ATS, contra fabricacion e instalación
de ventanera serie 8025, 3831 y 7038 en fachadas posterior
y lateral derecha, contra puerta y estuco oficina, taller
y zona social principio, se realiza aplicación de pintura
interior de acuerdo a las especificaciones en muros y/o
techos según correspondencia, se realiza instalación de llaves
y cerraduras en baños, taller y cuarto maternidad, se
se inicia pintura guardaccesos, se inicia con el aseo
General de todo el edificio, limpieza escritorios, contra
ventanas, pisos etc... fin 8:00 pm

RESIDENTE

Carlos Hidalgo
SST

SUPERVISOR

10 Diciembre 2024 Personal: Residente, personal HREA, supervisión, Maestros, obreros
ayudantes, personal aseo

Maquinaria y/o Equipo: Herramienta menor

Actividades: Inicio 7:00 am Se realiza charla pre-operacional
firma permisos y/o bonitos ATS, se realiza trabajo de
la red de gas de aire acondicionado para la instalación

de la vertebra Portner 7038 del Segundo piso, contra fabricaciones e instalaciones de vertebra series 8025, 3831 y 7038 en fachadas Portner y lateral derecha, se realiza la instalacion de escombros y equipo de obra del 3 y 4 Piso, se realiza instalacion de luminarias colgantes Zona Social tercer piso, contra Parte y cubos Obra, taller y Zona Social Primer piso, se realiza aplicaciones de pintura interna, pintura guardacostas y contra ceras General. En 1:00 pm

~~Residente~~
Residente


Carlos J. Jaramila
SSJ


Carlos J. Jaramila
SSJ

11 Diciembre
2024

Personal: Residente, Profesional Hizo, Supervisor, Muebles Obra, ayudantes, Personal Obra

Mejoramiento y/o Equipo: Herramienta menor

Actividades: Inicio 1:00 am se realiza obra de colocacion de luminarias y/o bombas ATS, contra fabricaciones e instalaciones vertebra series 8025, 3831 y 7038 en fachadas Portner y lateral derecha, se realiza retiro de escombros y basura, se realiza instalacion de luminarias colgantes Zona Social Segundo piso, contra Parte y cubos Obra taller y Zona Social Primer piso, aplicaciones de pintura muros y guardacostas, contra ceras General. En 8:00 pm

~~Residente~~
Residente


Carlos J. Jaramila
SSJ


Carlos J. Jaramila
SSJ

12 Diciembre
2024

Personal: Director, Residente, Profesional Hizo, Supervisor, Muebles, Obra, ayudantes, Personal Obra

Mejoramiento y/o Equipo: Herramienta menor

Actividades: Inicio 7:00 am se realiza obra de colocacion de luminarias y/o bombas ATS, contra fabricaciones e instalaciones vertebra series 8025, 3831 y 7038 fachadas Portner y lateral derecha, contra Parte y cubos

en obra, la de pintura en En. 7:00 pm

~~Residente~~
Residente

13 Diciembre
2024

Personal: Resi.

ayudantes, Pe
Mejoramiento y/o

Actividades: 1

hacia finis de
vertebra se
y lateral dere

y Zona Social

en muros y

En. 6:00 pm

~~Residente~~
Residente

14 Diciembre
2024

Personal: Resi.

ayudantes, Pe

Mejoramiento y/o

Actividades: 1

hacia finis de

de vertebra

y lateral dere

Parte Portner

Obra, taller









de muros y





~~Residente~~
Residente

15 Diciembre
2024

Personal: Resi.

Obra, ayu

en el piso, contra las series 3025, 3031 lateral derecha, se y grupo de ohaca laca de luminarias a, contra parte Social primer piso, se Pintura Guardacostas Dpm			en ohaca, taller y zona social primer piso, aplicacion de pintura muros y Guardacostas, aseo General. fin: 7:00pm se realiza comite
Supervisor, Muestras mejor			 RESIDENTE  Carlos Tubugua SST  SUPERVISOR
zona charla pre-operacional Fabricacion e instalacion en techados Partier tro de exombras y de luminarias colantes laca parte y estuco primer piso, aplicacion as, contra aseo	13 Diciembre 2024		 RESIDENTE  Carlos Tubugua SST  SUPERVISOR
is HSE, Supervision personal aseo	14 Diciembre 2024		 RESIDENTE  Carlos Tubugua SST  SUPERVISOR
is 3031 y 7038 fabricacion y parte y estuco	15 Diciembre 2024		 RESIDENTE  Carlos Tubugua SST  SUPERVISOR

	Manutención y/o Equipo: Herramienta nueva, destornilladora	8 Diciembre 2024	Personal: Residencia
	Actividades: Entre 7:00 am se realiza charla pre-operacional		ayudantes pe
	Una Demora y/o horas ATS, contra fabricación e instalación		Manutención y/o
	de vehículos entre 8:05, 3831 y 3038 en fachada posterior		Actividades: l
	y lateral derecha, se realiza pulida piso salon 202 y		Una Demora y
	faltante zona social 2 piso, se realiza brillo salon		epoxia azul
	203 y parte de la zona social segundo piso, aplicación		del parqueado
	de pintura en muros y guardasobras, aseo general		en acero en l
	fm 7:00 pm		portamantas, l
			realiza el b
	 RESIDENTE  Sst.  SUPERVISOR		Pintura en a
			aseo general.
19 Diciembre 2024	Personal: Reside, lateral Hico, supervisión, Maestros, Obraje	19 Diciembre 2024	Personal: Residencia
	ayudantes, Personal aseo		ayudantes, pe
	Manutención y equipo: Herramienta nueva,		Manutención y
	Actividades: Entre 7:00 am se realiza charla pre-operacional		Actividades: l
	Una Demora y/o horas ATS, se termina fabricación e instalación		Una Demora: l
	de vehículos entre 8:05, 3831 y 3038 en fachada posterior		aplicación de
	y lateral derecha, se realiza instalación piso laminado y		co pintura an
	guardasobras SRE en Obraje primer piso y cerado de		400 fahco
	materialidad, se realiza instalación de espejos en		lobo, se m
	bustos, se realiza retagones de pintura en pisos 4		de pintura h
	3 y 2, instalación de vidrios en ventanillas puerta del		instalación e
	segundo piso, se realiza resque escaleras desde		del segundo
	el 4 piso hasta el 1 y se pinta escaleras y descanso		muros y/o te
	del 4 al 3, se pinta salon 201 y se brillo del		fm 9:00 pm
	salon 202 y parte zona social segundo piso, contra		
	pintura mural y guardasobras, contra aseo. fm 7:00 pm		
	Nota: la amalla de pisos se queda habiendo toda la noche		
	a las escaleras		
	 RESIDENTE  Sst.  SUPERVISOR	20 Diciembre 2024	Personal: Residencia
			ayudantes, p

21, desbordadora charla pre-operacional fabricación e instalación 38 en fachada posterior a piso salon 202 y realiza brillo de salon segundo piso, aplicacion obras, aseo General	18 Diciembre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, Maestros, Oficiales ayudantes personal aseo Maestrana y lo Equipo: Herramienta mejor. Actividades: Inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional hna Remisor y lo bombas ATS, se realiza aplicacion de pintura epoxica azul en taller, inicia escurtido, demarcacion y pintura del parqueadero PNR, se inicia la instalacion de accesorios eracero en bazar del segundo y tercer piso juntos como portarreollos, talleros, jaboneras y secadores de manos, se realiza el brillo de salon 201, contra aplicacion de pintura en muros y lo techos y guardasobas, contra el aseo General. fm: 8:00pm
Supervisor, Maestros, Oficiales Or, charla pre-operacional primer fabricacion e instalacion en fachadas posterior acion piso terminado y mes piso y cerrar la de ros de espejar en : pintura en pisos 4 montes puerar del escaleras desde y escaleras y descanso y se brillo de el segundo piso, contra pintura aseo. fm 7:00pm abajado toda la noche	19 Diciembre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, Maestros, Oficiales ayudantes, personal aseo Maestrana y lo Equipo: Herramienta mejor Actividades: inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional hna Remisor y lo bombas ATS, Ucan bicos de trabajo, contra aplicacion de pintura epoxica azul en taller y demarcacion con pintura amarilla, se termina aplicacion de pintura tipo tatico para el parqueadero PNR con el respectivo logo, se inicia escurtido, demarcacion y aplicacion de pintura habia en parqueadero ecologico, se termina instalacion de accesorios e aseo inoxidable en bazar del segundo y tercer piso, contra aplicacion de pintura muros y lo techos y guardasobas, aseo General fm 9:00pm
Maestrana 20 Diciembre 2024	20 Diciembre 2024	Personal: Residente, Profesional HSEQ, Supervisor, Maestros, Oficiales ayudantes, personal aseo Maestrana y lo Equipo: Herramienta mejor. Actividades: inicio 7:00am se realiza charla pre-operacional hna Remisor y lo bombas ATS, Ucan bicos de trabajo, contra aplicacion de pintura epoxica azul en taller y demarcacion con pintura amarilla, se termina aplicacion de pintura tipo tatico para el parqueadero PNR con el respectivo logo, se inicia escurtido, demarcacion y aplicacion de pintura habia en parqueadero ecologico, se termina instalacion de accesorios e aseo inoxidable en bazar del segundo y tercer piso, contra aplicacion de pintura muros y lo techos y guardasobas, aseo General fm 9:00pm

Negativum glo Eppro: Heranleiter negativ.

Actividades: inicio 7:00pm se realiza charla pre-operacional
firma de permisos y/o boletines ATIS, se realiza modificación
Nº3 al contrato en el cual se adiciona el tiempo el
contrato, se termina aplicación de pintura epoxica en
taller, termina aplicación de pintura tráfico en parguederos
ecobois, se realiza la instalación del medidor de
agua y conexiones, construye pintura interna muros y
barridascobas, continua asseo general. fin 7:00pm

[Signature]
RESIDENT


Carlos Duborgia
SSA

554

[Signature]

21 Dìcembre
2024

Personal: Residente, ~~profesional~~ Hsta, supervision, muertos
Ocholes, ayacucho, personal: caso

Reunión y/o Equipo: Hemiciclo nuevo
Actividades: Inicio 9:00am se realizó Charla pre-operadil
finca pequeños y/o fomento ATIS, se realizó instalación de
bancos de trabajo en taller, con tres explicación de
política interna minor y guarderías, con tres aseo
General. Fin 12:00 pm

[Signature]
RESIDENT

Carlos + Langrim
554.

551

21/02/2003

23 Dicembre
2024

Personal: Residente, Profesional HSE, Supervisa, Maestros, Operarios, auxiliares, Personal aseo

Mañana y/o Espígo: Hacer una mejor
Actividades: Mico 3:00pm se realiza charla de-Desarrollar
hacer permisos y/o bonos ATIS, congres aplicación de Potencia
Interna en mural y Guardaparabrisas, se realiza talleres
de temas en carbo de multitudinaria, congres y uso
General del edificio fm. 7:00pm

205,02072.

Carlos + Ylangyria
SS f.

554

2020/03/20

24 Dicembre
2024

Personal: Res
cigarettes, pe

Respiração gl
Atividades:

hms Dennis
Mberna mms

RESIDENTE

26 Diercke

Personal. Desic

ayudante para

Maquena y/c

Achardades: 1

Amesbury

phara y a.

RESIDENCE

27 Decembre
2024

Personal: Res,
agrobates,

Машина

Actividades:

hora de permisc

los otros

el caso fra

colony

Endorse for

[Signature]
RESIDENT

