

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	11

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA NACIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA ARGENTINA SUR, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Periodo:	Septiembre 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	005 DEL 05/01/2020

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

LA CABECERA MUNICIPAL CON LA REGIÓN DEL PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DE EL PASO EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	1875-2021 LA JAGUA ARGENTINA SUR		
CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	401-2022		
CONTRATISTA:	JP Ingeniería- Construcciones SAS	NIT:	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Julio Pinedo Rep. Legal		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	11

OBJETO:	Mejoramiento de vía rural de la vereda La Argentina en el Municipio de La Jagua de Ibirico Departamento del Cesar		
FECHA DE INICIO:	2/11/2022	AMJI-LP-022	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$ 4.183.215.090,88 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	\$ 4.183.215.090,88 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	NO APLICA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	14 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	NO APLICA		
PRÓRROGA N:	NO APLICA		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/01/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP20221014008	2022	CDP200		\$ 4.183.215.090,88	0	\$4.183.215.091

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	11

Acta de Ajuste _____				
----------------------	--	--	--	--

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 4.143.817.047,88	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$325.289.558,59	<u>7,78%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		<u>0%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		<u>0 %</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		<u>0%</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 7.78%

Meta física ejecutada 0%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2022

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	11

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 418.321.509,10	85-44-101118190 3	02/11/2022	03/05/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 209.160.754,55	85-44-101118190 3	02/11/2022	02/01/2027
Estabilidad de la Obra	\$ 209.160.754,55	85-44-101118190 3	02/11/2022	02/01/2027
Calidad				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 400.000.000,00	85-40-101053734	02/11/2022	02/01/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	11

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 - 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	11/10/2022	CMA DTE-SEP-197-2021	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	\$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20% No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	11

ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	27 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	NO APLICA
PRÓRROGA N:	NO APLICA
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	2022	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	\$40.000.000	\$40.000.000,00	\$0.00
148323	2023	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	\$1.770.000.000	\$797.081.947,00	\$972.919.464

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta mensual de costos N°12	99.034.300,00	18.816.517,00		117.850.817,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 12 /09/2023 para el período SEPTIEMBRE el contrato reporta un avance de 19.66%

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	11

Total inversión programada: \$ 19.66%

Total inversión ejecutada: \$ 19.66%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento			
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	11

			Desde	Hasta
Cumplimiento	425.734.586,60	400041789	28/06/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	851.469.173,20	400041789	28/06/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	851.469.173,20	400041789	31/06/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	1.277.203.759,80	400041789	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
JP- 20 23-1 0-00 2	01/09/2023	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS Interventor contrato de obra 401 de 2022 Atte, LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR Director de interventoría	HOJAS DE VIDA PERSONAL PROFESIONAL.
JP- 20 23-1 0-00 3	01/09/2023	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS Interventor contrato de obra 401 de 2022 Atte, LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR Director de interventoría	ENTREGA REPROGRAMACION DE OBRA.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 11

INT-ALCALDIAS-128-2022	25/09/2023	Doctores ALISAHAMIR LASSO OSPINO Secretario Infraestructura La Jagua de Ibirico YURIS CAMPO Secretaria Planeación El Paso MARIA CONCEPCION FERNANDEZ Secretaria Planeación Chimichagua DUBER ANDRES SIMANCA Secretario Planeación Chiriguaná CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Secretario de Obras Públicas Valledupar FRANKLIN TORRES MARQUEZ Secretario Planeación La Paz Departamento del Cesar	Solicitud asistencia a Comités de septiembre 29 de 2023
INT-CONTRATISTAS-129-2023	25/09/2023	Señor@s JOSÉ JOSÉ AVILEZ NATHALIA ROJAS JULIO PINEDO GILBERTO IBARRA YELITZA DE LA HOZ JESUS CERVANTES KEVIN HERNANDEZ ALEJANDRO BUILES Representantes Legales Contratistas Vías Terciarias Departamento del Cesar	Solicitud asistencia a comités de septiembre 29 de 2023 en Dirección Territorial Cesar del INVIAS

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	11

El nuevo contratista adelanta los estudios y diseños, pero hasta el momento continua el inconveniente para acceder al sitio de las obras, porque las obras de Argentina Norte hasta el momento no han terminado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA

CC 76325184 POPAYAN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17