



Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-015202 Id: 539861
Folios: 1 Fecha: 16-05-2025 10:35:59
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL.

DE: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

ASUNTO: Remisión informe de ejecución del Ministerio del Interior – Convenio No. 2057 de 2021 periodo de Abril de 2025

Cordial saludo;

Por medio de la presente remito para su información y fines pertinentes información relacionada con el convenio No. 2057 de 2021 suscrito con el Municipio de López de Micay - Cauca, así:

Mes y Año del Informe	Municipio	Departamento	No de Convenio	No de Folios
Abril de 2025	López de Micay	Cauca	2057 de 2021	21

Atentamente,



Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Supervisor del convenio.

Anexos: Informe mensual de Supervisión Abril 2025 (21Folios)
Elaboró: Ing. Carlos Andres Montaña G / Apoyo técnico a la supervisión SPSCC

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY - CAUCA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES ABRIL DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA COORDENADAS: 2°50'47"N 77°14'50"O		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY, DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON		\$ 4.813.963.309
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		\$ 849.522.937
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		\$ 5.663.486.246
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/11/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31/07/2022	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2025
SUPERVISOR DEL CONVENIO / CONTRATO	Arq. Manuel Antonio Linares Donato		DESDE: 29/01/2024
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Ing. Yenier Henao Mejía	19/11/2021	31/03/2022
	Ing. Remberto Alejandro Martínez Polo	01/04/2022	03/08/2022
	Arq. Héctor Iván Ayala Dueñas	04/08/2022	30/06/2023
	Ing. Edgar Ricardo González Patiño	01/07/2023	20/07/2023
	Ing. Hernando de Jesús Pérez Pérez	21/07/2023	28/01/2024
	Arq Manuel Antonio Linares Donato	29/01/2024	Actualmente
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Ing. Jhonatan Camilo García Medina	19/11/2021	31/03/2022
	Arq. María Camila Puentes Díaz	01/04/2022	30/06/2022
	Arq. Harry Fernhey Manrique Delgado	01/07/2022	12/07/2022
	Ing. Lisset Nathalia Moreno Jiménez	13/07/2022	31/12/2022
	Ing. Darío Fernando Córdoba Jurado	01/02/2023	31/12/2023
	Ing. Darío Fernando Córdoba Jurado	11/01/2024	28/01/2024
	Ing. Keyber Jhancarlos Socha Vargas	29/01/2024	31/12/2024
Ing Carlos Andrés Montaña G	28/01/2025	ACTUAL	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 43521	19/08/2021	
	No. 14822	16/01/2022	
	No. 16023	19/01/2023	
	No. 16424	16/01/2024	
	No. 16524	16/01/2024	
	No. 21294	16/01/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 129221	29/11/2021	
	No. 6322	16/01/2022	
	No. 10423	19/01/2023	
	No. 8424	16/01/2024	
	No. 8524	16/01/2024	
	No. 14024	16/01/2024	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	Radicado: 2-2023-042664		Fecha: 14/08/2023

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	2 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A		N/A	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 435-47-994000047251		24/11/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO / CONTRATO	29/11/2021			
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN: <ul style="list-style-type: none">Se extiende la fecha de terminación del convenio hasta: 31 de diciembre 2022.		FECHA: 29/07/2022	
	SEGUNDA PRÓRROGA Y SEGUNDA MODIFICACIÓN: <ul style="list-style-type: none">Se extiende la fecha de terminación convenio hasta: 31 de diciembre de 2023.		FECHA: 12/09/2022	
	TERCERA PRÓRROGA Y TERCERA MODIFICACIÓN: <ul style="list-style-type: none">Se extiende la fecha de terminación convenio hasta: 31 de agosto de 2024.Sustitución presupuestal vigencia 2024.		FECHA: 09/04/2023	
	CUARTA PRÓRROGA Y CUARTA MODIFICACIÓN: <ul style="list-style-type: none">Se extiende la fecha de terminación convenio hasta: 31 de diciembre de 2025.Se modifica las apropiaciones presupuestales establecidas inicialmente.		FECHA: 16/12/2024	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA SUSPENSIÓN <ul style="list-style-type: none">Se suspende el convenio por un periodo de 2 meses, modificando la fecha de terminación hasta: 31 de octubre de 2024.		FECHA: 21/08/2024	
	REINICIO 01 <ul style="list-style-type: none">Se reinició el convenio en la fecha estipulada		FECHA: 21/10/2024	
	SEGUNDA SUSPENSIÓN <ul style="list-style-type: none">Se suspende el convenio por un periodo de 45 días, modificando la fecha de terminación hasta: 16 de diciembre de 2024.		FECHA: 31/10/2024	
	REINICIO 02 <ul style="list-style-type: none">Se reinició el convenio en la fecha estipulada.		FECHA: 16/12/2024	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	PÓLIZA INICIAL: (No. 435-47-994000047251)		FECHA DE APROBACIÓN: 24/11/2021	
	VIGENCIA DEL AMPARO: 31/01/2023			
	PÓLIZA 1RA PRÓRROGA, 1RA MODIFICACIÓN:		FECHA DE APROBACIÓN: 30/11/2022	
	VIGENCIA DEL AMPARO: 30/06/2023			
	PÓLIZA 2DA PRÓRROGA, 2DA MODIFICACIÓN:		FECHA DE APROBACIÓN: 23/03/2023	
	VIGENCIA DEL AMPARO: 30/06/2024			
	PÓLIZA 3RA PRÓRROGA, 3RA MODIFICACIÓN:		FECHA DE APROBACIÓN: 23/05/2024	
	VIGENCIA DEL AMPARO: 28/02/2025			
	Reinicio 02		FECHA DE APROBACIÓN: 16/12/2024	
	VIGENCIA DEL AMPARO: 16/06/2025			
PÓLIZA 4TA PRÓRROGA, 4TA MODIFICACIÓN:		FECHA DE APROBACIÓN: Pendiente		

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 181.764.470
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 64.490.034
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR DE OBRA	\$ 5.225.106.621
VALOR INTERVENTORÍA	\$ 192.125.121
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 5.663.486.246

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo / Contrato

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. E. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría.	N/A	09/12/2021	\$2.888.377.985
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. D. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40 %	-	\$962.792.662
ÚLTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	-	\$962.792.662
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$2.888.377.985
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME				\$0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
No. 435-47-994000047251	Cumplimiento	\$ 1.132.697.249,20	23/11/2021	28/02/2025

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	4 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
Licitación Obra Pública PS 004- LP – LMICAY – CAU-2022 No. Contrato: F2-F14-243-2022	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA.		\$ 5.406.693,215
Link de Consulta:	SECOP I		
Adicional en valor	19/07/2022		\$108.000.000
Nombre contratista	CONSORCIO MICAY 2022		NIT. 901594340
	RL. HERNÁN ALFREDO VALLEJO MARTÍNEZ		C.C. 4.779.927
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/06/2022		6.5 MESES
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	OTRO Sí No.1	19/07/2022	ADICIÓN (\$108.000.000)
	SUSPENSIÓN 01	21/11/2022	5.5 MESES
	REINICIO	02/05/2023	N/A
	SUSPENSIÓN 02	08/05/2023	2.5 MESES
	REINICIO 02	20/07/2023	N/A
	OTRO SÍ No.2	23/08/2023	PRÓRROGA
	SUSPENSIÓN 03	07/12/2023	3 MESES
	REINICIO 01	01/03/2024	-
	OTRO SÍ No.03	01/04/2024	PRÓRROGA
	SUSPENSIÓN 04	12/07/2024	1 MES
Fecha de terminación inicial del contrato	30/12/2022	Fecha actual de terminación del contrato	-
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 5.514.693.215
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA No.	No. 45-44-101138910 – Cumplimiento No. 4540-101076269 – Responsabilidad Civil Extracontractual		
FECHA DE LA PÓLIZA	08/06/2022		

➤ Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
Concurso de Méritos Abiertos CM-002-LMICAY-CAU-2022 No. Contrato: 257	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMIISTRATIVA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY- CAUCA.		\$ 256.615.155
Link de Consulta:	SECOP I		
Adicional en valor	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO VALLECA		NIT. 901602320
	RL. TATIANA JANETH CERON DIAZ		C.C. 1.143.832.729
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/06/2022		12 MESES
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	SUSPENSIÓN 01	21/11/2022	5.5 MESES
	REINICIO	02/05/2023	N/A
	SUSPENSIÓN 02	08/05/2023	2.5 MESES
	REINICIO 02	20/07/2023	N/A
	SUSPENSIÓN 03	07/12/2023	3 MESES
	REINICIO 03	01/03/2024	-
	OTRO Sí No.01	01/04/2024	PRÓRROGA
	SUSPENSIÓN 04	12/07/2024	1 MES
Fecha de terminación inicial del contrato	16/06/2023	Fecha actual de terminación del contrato	-

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	5 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 256.615.155
COMPañÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
PÓLIZA No.	No. 45-44-101139110 – Cumplimiento No. 45-40-101076438 – Responsabilidad Civil Extracontractual	
FECHA DE LA PÓLIZA	14/06/2022	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: FEBRERO 2025	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	1.426.530.686.13 M/L	Corte: Febrero 2025
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Cierre Financiero – Alcance de los Estudios y Diseños	
OTROS	N/A	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%
COMPONENTE CONTRACTUAL:	
<ul style="list-style-type: none">Minuta Inicial: Suscrita el 29/11/2021Prórroga 01 – Modificación 01: Suscrita el 29/07/2022Prórroga 02 – Modificación 02: Suscrita el 12/09/2022Prórroga 03 – Modificación 03: Suscrita el 09/04/2023Primera Suspensión: Suscrita el 21/08/2024Reinicio 01: Suscrito el 21/10/2024Suspensión 02: Suscrita el 31/10/2024Reinicio 02: Suscrito el 16/12/2024Prórroga 04 – Modificación 04: Suscrita el 16/12/2024	
COMPONENTE ADMINISTRATIVO:	
<ul style="list-style-type: none">Durante el periodo del mes de abril de 2025 se citó al Municipio de López de Micay por medio de reuniones virtuales los días 4 de abril, 7 y 8 de abril presentando dificultades en la conexión por parte del Municipio para su conexión desarrollando únicamente la reunión del 8 de abril de 2025.Dentro de la reunión realizada se requirió al municipio realizar los ajustes correspondientes a los informes mensuales presentados del mes de enero y febrero de 2025 así como presentar oportunamente el informe mensual del mes de abril de 2025.Se planteo reunión presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior junto con el supervisor del Municipio el día 22 de abril de 2025, a la cual asistió el supervisor del convenio por parte del Municipio y se estableció el compromiso de presentar un comparativo de las cantidades establecidas en el presupuesto inicial del convenio Vs las cantidades establecidas en el presupuesto que arrojo los estudios y diseños y así determinar porque la necesidad del incremento de recursos para la ejecución de obra.	

COMPONENTE TÉCNICO:

- Durante el Mes de Abril de 2025 se citó al municipio a varias reuniones en donde se requirió informar al ministerio del Interior los avances en la consecución de recursos a fin de realizar el cierre financiero y dar continuidad al convenio; de igual manera se solicitó al Municipio de López de Micay presentar un informe técnico en donde se sustente el incremento del presupuesto establecido en los estudios y diseños; para esto se citó al Municipio para realizar mesas de trabajo los días 4,7 y 8 de abril de manera virtual, pero se presentó inconvenientes para la conexión por parte del Municipio, ante esta situación se citó a reunión presencial el día 22 de abril en donde el municipio no logró presentar los argumentos técnicos y jurídicos que justifiquen la adición presupuestal del convenio.
- De igual manera se generó el Radicado 2025-2-003122-010609 Id: 517167 del 02 de abril de 2025 con asunto Alerta por presunto incumplimiento obligaciones contractuales del convenio no. 2057 de 2021 Municipio de López de Micay – Cauca, en donde se menciona el presunto incumplimiento al cronograma aprobado ya que se debió iniciar actividades de obra el 31 de Marzo de 2025, pero a la fecha no se cuenta con el cierre financiero del convenio.

COMPONENTE FINANCIERO:

ESTADO FINANCIERO							
CONVENIO No. 2057 DE 2021 - MUNICIPIO DE LOPÉZ DE MICAY – CAUCA							
CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE LOPÉZ DE MICAY – CAUCA Y MINISTERIO DEL INTERIOR							
RECURSOS APORTADOS							
VALOR CONVENIO		\$	5.663.486.246,00	APORTES MINISTERIO		\$	4.813.963.309,00
				APORTES GOBERNACIÓN			
				APORTES MUNICIPIO		\$	849.522.937,00
DESEMBOLSOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	APORTANTE	VALOR	TOTAL	
DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CUENTA DEL CONVENIO							
No 1	Primer desembolso	1	9/12/2021	Ministerio del Interior	\$	2.888.377.985,00	60,00%
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					\$	2.888.377.985,00	
DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO A LA CUENTA DEL CONVENIO							
					\$	-	0,00%
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					\$	-	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO							
PAGOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO A CONTRATOS DERIVADOS							
VALOR CONTRATADO							
CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CONTRATADO			
PS 004- LP - LMICAY - CAU-2022 No. Contrato: F2-F14-243-2022	CONSORCIO MICAY 2022	\$ 5.406.693.215,00	\$ 108.000.000,00	\$ 5.514.693.215,00			
Concurso de Méritos Abiertos CM-002-LMICAY-CAU-2022 No. Contrato: 257	CONSORCIO VALLECA	\$ 256.615.155,00		\$ 256.615.155,00			
PAGOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	No. COMPROBANTE DE	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN DE RECURSOS	VALOR	TOTAL
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
1	PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO F2-F14-243-2022 COMPONENTE 1 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-12651	ECP-14125	29/03/2023	Ministerio del Interior	\$ 115.905.787,00	
2	PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO F2-F14-243-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-129	ECP-16565	29/03/2023	Ministerio del Interior	\$ 65.662.898,00	

3	PAGO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY -CAUCA	COP-143	ECP-18906	17/10/2023	Ministerio del Interior	\$ 99.107.560,00	
4	PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-16386	ECP-18904	17/10/2023	Ministerio del Interior	\$ 98.911.776,00	
5	PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-144	ECP-18905	19/10/2023	Ministerio del Interior	\$ 1.991.059.722,00	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE OBRA						\$ 2.434.992.365,00	44,15%
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA							
6	PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO 257 DE 2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOSESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAYCAUCA	COP-148	ECP-20008	29/12/2023	Ministerio del Interior	\$ 13.463.316,00	
7	CONTRATO F4-F36-257-2022 REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY -CAUCA	COP-17986	ECP-20007	29/12/2023	Ministerio del Interior	\$ 50.881.306,00	
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA						\$ 64.344.622,00	25,07%
TOTAL RECURSOS PAGADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS						\$ 2.434.992.365,00	
TOTAL RECURSOS PENDIENTES POR PAGAR A MARZO DE 2025						\$ 2.775.108.261,00	
SALDO EN LA CUENTA A FEBRERO 2025						\$ 1.426.530.686,13	
NOTA:							

COMPONENTE JURÍDICO:

De acuerdo con la última actuación realizada, la cual corresponde a la cuarta prórroga, cuarta modificación y reprogramación presupuestal para la vigencia 2025, el convenio se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por otra parte, como resultado de la cuarta audiencia se declaró incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales al municipio López de Micay - Cauca, mediante RESOLUCIÓN 2030 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024, multando a la Entidad Territorial por un valor de \$ 566.348.624,6 M/L.

Se esta a la espera de la audiencia por presunto incumplimiento la cual fue establecida inicialmente para el 30 de abril de 2025, pero fue postergada por solicitud del Municipio.

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	8 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Teniendo en cuenta las audiencias que se adelantaron desde el mes de agosto de 2024 hasta la fecha con el municipio López de Micay – Cauca, se declaró incumplimiento parcial por parte del Ministerio del Interior mediante RESOLUCIÓN 2030 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2024 de las siguientes obligaciones contractuales consagradas en el ANEXO DE CONDICIONES del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO – I. ESPECIFICAS

- “4) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR”.
- “21) Incluir como riesgo previsible en su contratación los mayores valores que puedan arrojar los estudios y diseños. En caso de materializarse este riesgo, deberá aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños. Lo anterior, deberá ser revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO, para lo cual deberá presentar el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuesta, previo al inicio de la ejecución de la obra, a fin de garantizar el cierre financiero del proyecto. Los recursos adicionales a los que se refiere este numeral serán adicionados por el MUNICIPIO a los contratos derivados según se requiera, previa modificación del convenio”.
- “22) Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuesta I. Estos recursos se adicionarán directamente por el MUNICIPIO a los contratos. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de que se inicie la ejecución las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos”.
- “32) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soporte, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos”.
- “36) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto”.
- “49) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio”.
- “50) Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO -FONSECON”.
- “52) Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento”.

Actualmente las obras en el Municipio López de Micay - Cauca se encuentran suspendidas hasta tanto el municipio no de cumplimiento respecto de la obligación del aporte de los recursos adicionales para así tener el cierre financiero del proyecto.

Actualmente se está a la espera de la audiencia por presunto incumplimiento la cual estaba programada inicialmente para el 30 de abril de 2025.

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	9 de 9
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 Arq. MANUEL ANTONIO LINARES DONATO Supervisor Convenio Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON	 Ing. CARLOS ANDRÉS MONTAÑA G Proyectó - Apoyo Profesional a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON
--	---



Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-010609 Id: 517167
Folios: 2 Fecha: 02-04-2025 17:04:33
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SGOBIERNO y Otros...

Bogotá D.C.

Doctor
JHON HAROLD GARCIA RIASCOS
Alcalde
Municipio de López De Micay – Cauca
alcaldia@lopezdemicay-cauca.gov.co

Ingeniero
IVAN DARIO CASTILLO VALENCIA
Secretaria de Planeación - Supervisor convenio 2057 de 2021
Municipio de López De Micay – Cauca
planeacion@lopezdemicay-cauca.gov.co

Ref.: Convenio 2057 de 2021 - AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA.

Asunto: ALERTA POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO NO. 2057 de 2021 MUNICIPIO DE LÓPEZ DE MICAY - CAUCA.

Cordial saludo;

En atención al convenio de la referencia suscrito entre La Nación - Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de López de Micay - Cauca cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA.”, como Supervisor por parte del Ministerio del Interior reitero mi preocupación por el no cumplimiento por parte del Municipio de López de Micay - Cauca de las obligaciones contractuales contenidas en las siguientes Cláusulas, así:

“(…) CLÁUSULA SEGUNDA: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO:

4. Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. (...)”

De acuerdo con la obligación mencionada y conforme al cronograma del convenio aprobado el 16 de diciembre de 2024, la fecha de inicio de obra se estableció para el 31 de marzo de 2025, condicionada a la consecución de los recursos necesarios para el cierre financiero y a la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por parte del Municipio. Sin embargo, hasta la fecha, el Municipio de López de Micay, Cauca, no ha presentado esta información.



Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-010609 Id: 517167

Folios: 2 Fecha: 02-04-2025 17:04:33

Anexos: 0

Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Destinatario: SGOBIERNO y Otros...

Se precisa que el Municipio de López de Micay - Cauca no ha entregado el documento requerido donde se evidencie el balance financiero del proyecto, incluyendo el cierre financiero y el CDP que respalde la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del convenio.

Es importante destacar que, en la reunión virtual celebrada el viernes 14 de marzo de 2025, en la que participaron el alcalde municipal, Dr. Jhon Harold García Riascos, y el ingeniero Iván Darío Castillo Valencia, supervisor del convenio por parte del Municipio de López de Micay, se informó a esta supervisión que durante la semana del 16 al 22 de marzo de 2025 se revisaría el estado actual del convenio y las alternativas para garantizar su continuidad, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta.

De acuerdo con lo anterior el Municipio de López de Micay - Cauca no está dando cumplimiento estricto a las obligaciones del convenio, por lo cual se requiere dar cumplimiento a las mismas en un plazo no mayor a UN (1) día hábil de recibida la presente comunicación.

Cordialmente;



Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado

Supervisor del Convenio No. 2326 de 2022.

Copia: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Póliza No. 435-47-994000047251 Municipio de López de Micay - Cauca
Proyectó: Ing. Carlos A Montaña G / Apoyo técnico a la supervisión SP37

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7.	PÁGINA	1 de 3
		ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

ACTA No. 03 de 2025	08 de ABRIL de 2025
FECHA	08 de ABRIL de 2025
CIUDAD	BOGOTA D.C.
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2057 de 2021 Municipio de López de Micay - Cauca
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY-CAUCA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0,00%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento y control convenio 2057 de 2021. Municipio de López de Micay - Cauca

PARTES

Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Nombre: Manuel Antonio Linares Donato C.C.: 71.796.795 Cargo: Supervisor del convenio Ministerio del Interior.	Nombre: Iván Darío Castillo Valencia C.C./ NIT: Cargo: Supervisor designado Municipio López de Micay
Nombre: Carlos Andrés Montaña G C.C.: 74'080.361 Cargo: Apoyo a la supervisión del convenio	Nombre: Sara Paola Arboleda C.C./ NIT: Cargo: funcionaria secretaria de Planeación López de Micay

DESARROLLO DE LA REUNION

El 08 de abril de 2025, en cumplimiento de la citación presencial convocada por la supervisión del Ministerio del Interior, se llevó a cabo una reunión virtual en la que participaron, por parte del Municipio de López de Micay, Iván Darío Castillo Valencia secretario de planeación como Supervisor designado Municipio López de Micay y Sara Paola Arboleda de la oficina de Planeación de López de Micay. Por parte del Ministerio del Interior, el arquitecto Manuel Antonio Linares Donato, supervisor designado, Astrid Carolina Moreno Apoyo jurídico a la supervisión y el ingeniero Carlos Montaña como apoyo a la supervisión.

El propósito de esta reunión fue conocer el estado contractual del convenio 2057 de 2021, el cual, según el cronograma vigente el 24 de marzo se debe dar inicio a la ejecución de actividades de obra.

Se informa por parte del supervisor del Municipio de López de Micay que se continua en la consecución de los recursos para ejecutar el proyecto, especialmente con el Ministerio del Interior, pero a la fecha no se tiene CDP de los recursos.

La Supervisión del Ministerio reitera la necesidad de tener el cierre financiero del convenio ya que de acuerdo al cronograma del convenio se está presentando un atraso en el inicio de la ejecución de obra y teniendo en cuenta que se está haciendo la gestión de solicitar recursos al Ministerio se reitera que es necesario que el municipio justifique, tanto técnica como jurídicamente, el motivo del incremento en el presupuesto de obra, estableciendo los capítulos y actividades a las cuales irían destinados los recursos del Ministerio; de igual manera reitera que el hecho de realizar la revisión de la documentación no genera ningún tipo de compromiso hacia la designación de recursos para el convenio.

El secretario de planeación del Municipio señala que el aumento en el presupuesto corresponde al incremento de los precios ya que el proyecto fue establecido en 2019 y al aumento en las cantidades de obra de la cimentación.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	2 de 3
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

<p>El Supervisor del Convenio recalca el tema de los hechos cumplidos en lo referente a la construcción de la cimentación que se realizó sin la aprobación del Ministerio del Interior, y comenta que actualmente cursa un proceso de presunto incumplimiento hacia el municipio por ese aspecto.</p> <p>El secretario de planeación del Municipio genera el compromiso de presentar la justificación técnica en donde se establezca con claridad el incremento en los costos y por ende el incremento en el presupuesto ya que el Municipio tiene la voluntad de aportar 843 millones de pesos adicionales al convenio.</p> <p>De igual manera el apoyo a la supervisión del Ministerio requiere al secretario de Planeación del municipio, presentar los ajustes a los informes mensuales tanto de supervisión como financieros en los plazos establecidos en el convenio y recalca que estos deben ser remitidos inicialmente a la supervisión del municipio para su aprobación y posterior cargue en el SECOP 2.</p> <p>El secretario de Planeación del municipio informa que esta trabajando en eso y realizará el envío a la supervisión del ministerio y si es necesario realizar algún ajuste lo realizará.</p> <p>Siendo las 09:45 a. m. del 8 de marzo de 2025, se da por finalizada la reunión del convenio 2057 de 2021. Asimismo, se propone realizar una nueva reunión el 14 de abril de 2025, con el fin de que el municipio informe sobre los avances en la consecución de recursos para el cierre financiero del convenio.</p>

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio de López de Micay	Remitir los informes mensuales ajustados de acuerdo a las observaciones realizadas por la supervisión del Ministerio del Interior.	14 de Abril de 2025.
Municipio de López de Micay	Informar al Ministerio del Interior el avance en la consecución de recursos para el cierre financiero del convenio.	14 de Abril de 2025.
Municipio de López de Micay	Presentar la justificación técnica en donde se establezca con claridad el incremento en los costos y por ende el incremento en el presupuesto.	14 de Abril de 2025.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 7. ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	3 de 3
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Grabar
Cargar
Descargar
Mover a
Copiar a

Teams
Edición
Compartir

CG

Carlos Andres Mancata Gutierrez

sara panto arbolada

IC

Juan Castillo

MD

Manuel Antonio Lopez Torres

CM

carolina morales

002 / 403

Seguimiento a Convenio 2057 de 2021 Municipio López de Micay

8 de abril de 2023
Sin expiración
0 visualizaciones
Aplicación de SharePoint
HD
Documentos
Grabaciones

Agregue una descripción para explicar de qué trata este video

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

 Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema:	Seguimiento o Convenio 2057 de 2021 Municipio de Lopez de Micay				
Responsable u organizador:	Ministerio del Interior		Dependencia: Subdirección de Proyectos para la seguridad y Convivencia Ciudadana		
Ciudad:	Bogotá	Lugar y/o enlace:	Ministerio del Interior		
Tipo:	☒ Comité	☐ Junta	☐ Reunión	☐ Inducción	☐ Reinducción
	☐ Capacitación	☐ Actividad	☐ Otro: ¿Cuál?	☒ Presencial	☐ Virtual
				Día	27
				Mes	04
				Año	2025
				Hora inicial	7:30
				Hora final	5:00

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN)**: Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD)**: Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE)**: Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VÍCTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACCIONES AL DHR?			ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
							SI	NO	PN					
1	ivan D. Castañeda	76315953	52							Municipio de Lopez de Micay	Secretario de Planeación	planacion@lopedemicay.gov.co	315 542 2166	
2	Carlos Pothys Montaña	74080361	43							Municipio de Lopez de Micay	Supervisor	carlos.montana@muninterior.gov.co	310 384 1077	
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.



 Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES		VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES		PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024	

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

Se revisa los presupuestos iniciales en donde se dio la viabilidad al proyecto; el cual esta por un valor de \$575.106.621; de igual manera se revisa el presupuesto ajustado en la etapa de estudio y diseños para obra por un valor de \$8.484.814.444 donde se observa un ~~exceso~~ ^{menor} incremento significativo en el presupuesto, por tal razon se requiere:

1) Realizar un análisis comparativo estableciendo el porque se incrementan cantidades, precios y/o items con respecto al presupuesto inicial.

2) Establecer los valores finales requeridos para la ejecución del proyecto

3) Establecer las áreas cubiertas y desatendidas a ejecutar con el nuevo presupuesto, si hay algún incremento o disminución, justificarlo.

4) Viabilizar la necesidad de realizar un estudio patológico a la estructura existente y fin de establecer un ~~un~~ posible tratamiento a ~~las~~ ~~estructuras~~ ~~estructuras~~ los elementos en concreto y las aceras

Se requiere tener esta información para el día 28 de Abril de 2025. Fecha en la cual el Sr. social, para por parte de la supervisión de la alcaldía de Lopez de Miedy con el ministro del interior



Outlook

Fwd: convenio 2057 de 2021

Desde Planeacion López de Micay <planeacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>

Fecha Mié 2/04/2025 3:27 PM

Para Carlos Andres Montaña Gutierrez <carlos.montana@mininterior.gov.co>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

solicitud_convenio_cam_Observado.docx; ESTUDIO DE MERCADO LOPEZ DE MICAY - FALTA FIRMA.pdf;

----- Forwarded message -----

De: **Planeacion López de Micay** <planeacion@lopezdemicay-cauca.gov.co>

Date: mar, 1 abr 2025 a las 23:56

Subject: convenio 2057 de 2021

To: <manuel.linares@mininterior.gov.co>

buenas noches

remito de nuevo para tu revision el oficio de solicitud de adicion

espero tus comentarios

ivan dario castillo valencia



Outlook

Accepted: Comité de Seguimiento Convenio 2057 -2021López de Micay @ vie 4 de abr de 2025 10am - 11am (COT) (Carlos Andres Montaña Gutierrez)

Organizer	Carlos Andres Montaña Gutierrez <carlos.montana@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Vie 4/04/2025, 'de' 10:00 AM a 11:00 AM)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aceptada
Asistentes necesarios	Planeacion López de Micay, Manuel Antonio Linares Donato, Astrid Carolina Moreno Limas
Mensaje enviado	Vie 4/04/2025 8:44 AM

 1 archivo adjunto (4 KB)

invite.ics;

Planeacion López de Micay has accepted this invitation.

Seguimiento a Convenio 2057 de 2021 Municipio López de Micay, se socializará propuesta realizada por el Municipio de López de Micay a fin de establecer la financiación de los recursos adicionales requeridos para la ejecución del convenio y los ajustes a los informes financieros.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 233 930 860 115

Código de acceso: wk7na9Pz

Para organizadores: Opciones de la reunión

[<https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/interior-potencia-vida.png>]

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

When

viernes 4 de abr de 2025 · 10am – 11am (Hora estándar de Colombia)

Location

Reunión de Microsoft Teams

[View map](#)

Guests

Carlos Andres Montaña Gutierrez - organizer

Planeacion López de Micay - creator

manuel.linares@mininterior.gov.co

Astrid Carolina Moreno Limas

[View all guest info](#)

Invitation from [Google Calendar](#)

You are receiving this email because you are an attendee on the event.

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. [Learn more](#)



Accepted: Seguimiento a Convenio 2057 de 2021 Municipio López de Micay @ mar 8 de abr de 2025 9am - 10am (COT) (Carlos Andres Montaña Gutierrez)

Organizer	Carlos Andres Montaña Gutierrez <carlos.montana@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Mar 8/04/2025, 'de' 9:00 AM a 10:00 AM)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	Planeacion López de Micay, Manuel Antonio Linares Donato, Astrid Carolina Moreno Limas
Mensaje enviado	Mar 8/04/2025 8:15 AM

 1 archivo adjunto (4 KB)

invite.ics;

Planeacion López de Micay has accepted this invitation.

Seguimiento a Convenio 2057 de 2021 Municipio López de Micay, se socializará propuesta realizada por el Municipio de López de Micay a fin de establecer la financiación de los recursos adicionales requeridos para la ejecución del convenio y los ajustes a los informes financieros.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 263 215 155 453

Código de acceso: Df2wb7vN

Para organizadores: Opciones de la reunión

[<https://www.mininterior.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/interior-potencia-vida.png>]

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

When

martes 8 de abr de 2025 · 9am – 10am (Hora estándar de Colombia)

Location

Reunión de Microsoft Teams

[View map](#)

Guests

Carlos Andres Montaña Gutierrez - organizer

Planeacion López de Micay - creator

manuel.linares@mininterior.gov.co

Astrid Carolina Moreno Limas

[View all guest info](#)

Invitation from [Google Calendar](#)

You are receiving this email because you are an attendee on the event.

Forwarding this invitation could allow any recipient to send a response to the organizer, be added to the guest list, invite others regardless of their own invitation status, or modify your RSVP. [Learn more](#)