








POPAYÁN		GESTIÓN INFRAESTRUCTURA		Código: P-15-05-1	
				Verificación: 02	
				Fecha: 19/12/2024	
INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA No. 01					
I. INFORMACIÓN GENERAL					
SEMANA No. 1 del 20/12/2024 al 27/12/2024					
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:				CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO	
FECHA:				viernes, 27 de diciembre de 2024	
PÁGINA:				1 de 2	
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA YUNGA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA ENTRE LA VEREDA LA YUNGA HACIA RIO HONDO EN EL MARCO DEL PROYECTO: "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ENTIDAD".					
FECHA DE INICIO: 20 de diciembre de 2024					
CONTRATO DE OBRA DIRECTA					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA YUNGA			ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN		
SUPERVISOR: MUNICIPIO DE POPAYÁN			NIT 891.580.006-4		
SUPERVISOR: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO					
CONVENIO No. 20241860039287 del 2024			VALOR INICIAL APORTE MUNICIPIO: \$ 650.000.000		
PLAZO INICIAL 31 de diciembre de 2024			VALOR APORTE DE LA COMUNIDAD \$ 6.500.000		
ADICIÓN PLAZO:			VR. ACUMULADO: \$ 656.500.000		
FECHA INICIO 20 de diciembre de 2024			FECHA SUSPENSIÓN 3:		
FECHA SUSPENSIÓN 1:			FECHA RENICIO 3:		
FECHA RENICIO 1:			FECHA SUSPENSIÓN 4:		
FECHA SUSPENSIÓN 2:			FECHA RENICIO 4:		
FECHA RENICIO 2:			PLAZO ACUMULADO:		
FECHA TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024			% PLAZO TRANSCURRIDO:		
II. AVANCE FINANCIERO					
OBRA:					
INVERSIÓN ACUMULADA ANTERIOR: \$ -					
INVERSIÓN FINANCIERA DE LA SEMANA: \$ 456.154.161,06					
INVERSIÓN TOTAL ACUMULADA: \$ 456.154.161,06					
III. AVANCE FÍSICO					
ACUMULADO PROYECTO					
PLACA HUELLA Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE VIAL					
OBRAS DE ARTE					
PLACA HUELLA					
TOTAL					
DEMOLICIONES (m3):					
VOL. EXCAVACIONES (m3):					
RELLENOS (m3):					
SUBBASES (m3):					
ACERO DE REFUERZO (kg):					
CONCRETO ARMADO (m3):					
CONCRETO CICLOPEO (m3):					
BORDILLO (m):					
MAQUINARIA Y EQUIPOS					
TRAMO					
TOTAL					
Mezcladora de ccto:					
Vibrador de ccto:					
Motoniveladora:					
Pajetas:					
Vibrocompactador:					
Saltarin:					
Rana:					
Rotomartillo:					
Volquetas Sencillas:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN: TRITURADO 3/4" - JEISAT SAS					
PERMISO MINERO: SI X NO					
ARENA - ARENA ALUVIAL RIO HONDO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO					
SUBBASE - JEISAT SAS					
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO					
V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
En la presente semana, se instaló la señalización provisional, se cuenta con tres cuadrillas: una encargada del frente de la placa huella, donde se llevó a cabo toda la figuración y el corte de acero, la siguiente encargada del tema de concretos tanto armado como ciclopeo, otra encargada de la construcción de obras de arte; se realizaron las compras de la totalidad de los insumos necesarios para la obra, de igual manera, se acopiaron materiales pétreos para lo que se debe hacer posteriormente respecto a rellenos y concretos. En el aspecto social, se destinó el día 20/12/2024 para dar aquellas socializaciones del proyecto y atender activamente las inquietudes de la comunidad.					
VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES					
OBSERVACIONES:					
El contrato se desarrolla sin alteraciones ni adversidades, atendiendo la necesidad de entregar la obra a la comunidad sin generar la mayor cantidad de alteraciones.					
Se atiende de manera activa las solicitudes de la comunidad, para garantizar el correcto cumplimiento del componente social dentro de la ejecución del convenio solidario. Se realizan las acta de inicio de vecindad.					
Se desarrolla a cabalidad el componente de SG SST, dotando a los trabajadores de EPP y señalizando las zonas intervenidas para evitar accidentes con los transeúntes.					
APOYO TÉCNICO					
					
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO DELGADO CASTILLO					
No. MAT: 061037 - 0573809 CAU					

POPAYÁN		GESTIÓN INFRAESTRUCTURA		Código: P-15-05-1 Versión: 02 Fecha: 10/12/2021			
INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA No. 02 Y FINAL							
I. INFORMACIÓN GENERAL							
SEMANA No.: 2		del 29/12/2024		al 31/12/2024		FECHA: martes, 31 de diciembre de 2024	
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:		CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO				PÁGINA: 2 de 2	
OBJETO:		AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA YUNGA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLE VIAL EN LA VEREDA LA YUNGA HACIA RIO HONDO EN EL MARCO DEL PROYECTO: "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ENTIDAD".				FECHA DE INICIO: 27 de diciembre de 2023	
CONTRATISTA:		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA YUNGA		ENTIDAD:		ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN	
INTEGRANTES:				SUPERVISOR:		MUNICIPIO DE POPAYÁN NT 891.580.005-4 CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO	
CONVENIO No.:		20241800039207 del 2024		VALOR INICIAL APOORTE MUNICIPIO:		\$ 650.000.000	
PLAZO INICIAL:		31 de diciembre de 2024		VALOR APOORTE DE LA COMUNIDAD:		\$ 6.500.000	
ADICIÓN PLAZO:				VR. ACUMULADO:		\$ 656.500.000	
FECHA INICIO:		20 de diciembre de 2024		FECHA SUSPENSIÓN 3:			
FECHA SUSPENSIÓN 1:				FECHA RENICIO 3:			
FECHA RENICIO 1:				FECHA SUSPENSIÓN 4:			
FECHA SUSPENSIÓN 2:				FECHA RENICIO 4:			
FECHA RENICIO 2:				PLAZO ACUMULADO:			
FECHA TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2024		% PLAZO TRANSCURRIDO:			
II. AVANCE FINANCIERO							
OBRA:							
INVERSIÓN ACUMULADA ANTERIOR:		\$ 456.154.161,06					
INVERSIÓN FINANCIERA DE LA SEMANA:		\$ 193.845.838,93					
INVERSIÓN TOTAL ACUMULADA:		\$ 649.999.999,99					
III. AVANCE FÍSICO							
ACUMULADO PROYECTO							
PLACA HUELLE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE VIAL		OBRAS DE ARTE		PLACA HUELLE		TOTAL	
PROG.		EJECUTADO		PROG.		EJECUTADO	
DEMOLICIONES (m3):		11		11		100,0%	
VOL. EXCAVACIONES (m3):		51		166		217	
RELLENOS (m3):		25		25		100,0%	
SUBBASES (m3):		528		528		100,0%	
ACERO DE REFUERZO (kg):		305		19.164		19.469	
CONCRETO ARMADO (m3):		11		235		246	
CONCRETO CICLOPEO (m3):				84,42		84	
BORDILLO (m):				783		783	
						100,0%	
MAQUINARIA Y EQUIPOS							
TRAMO		TOTAL					
Mazadora de coto:		2					
Vibrador de coto:		1					
Motorveladora:		1					
Pajantas:		1					
Vibrocompactador:		1					
Salarin:		1					
Rana:		1					
Rotomartillo:		1					
Volquetas Sencillas:		3					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES							
UBICACIÓN:		TRITURADO 3/4" - JEISAT SAS		PERMISO MINERO:		SI X NO	
		ARENA - ARENA ALUVIAL RIO HONDO		LICENCIA AMBIENTAL:		SI X NO	
		SUBBASE - JEISAT SAS		LICENCIA AMBIENTAL:		SI X NO	
				LICENCIA AMBIENTAL:		SI X NO	
V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA							
En la presente y última semana, se cuenta con dos cuadrillas, dadas las pocas actividades faltantes por ejecutar. Respecto a la placa huelle, se realizaron las excavaciones manuales faltantes, la fundición de bordillos y placas de concreto armado con acelerante para habilitar la vía en un tiempo más corto. Finalmente, se realizó asseo y limpieza general, y se retiró la señalización provisional. Durante la ejecución de la obra, se tomaron los respectivos ensayos de calidad, en lo referente a la realización de testigos o muestras de concreto para determinar la resistencia de los concretos fundidos.							
VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
							
							
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES							
OBSERVACIONES:				APOYO TÉCNICO			
El contrato se desarrolla sin alteraciones ni adversidades, atendiendo la necesidad de entregar la obra a la comunidad sin generar la mayor cantidad de alteraciones.							
Se atiende de manera activa las solicitudes de la comunidad, para garantizar el correcto cumplimiento del componente social dentro de la ejecución del convenio solidario. Se dan por terminadas las actividades con la comunidad. Se realiza reunión de cierre y se concluye con las actas de cierre de vecindad.				NOMBRE: CHEYHAN CAMILO DELGADO CASTILLO			
Se desamplia a cabalidad el componente de SG SST, dotando a los trabajadores de EPP y señalizando las zonas intervenidas para evitar accidentes con los transeúntes. Se dejó señalización para la correcta circulación de los peatones y se retiró el personal del sitio de obra, concluyendo así actividades contractuales.				No. MAT: 061037 - 0873809 CAU			