

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
NIT:800006850

Fecha Actual : jueves, 19 septiembre 202
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020095

Consecutivo :	000000000020095	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	19/09/2024 4:26:52 p. m.	Valor :	\$ 3.385.384.102,88
Beneficiario	901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024		
Detalle :	PAGO DE COSTO DIRECTO CORTE OBRA 04 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHS04		
Valor en Letras	TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE			
Banco	BANCO DE BOGOTA		
Numero :		Consignar :	09/19/2024

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA 272358193 CONV 1216 -2023 RECURSOS ICCU	901811999	11100652	\$ 0,00	\$ 3.385.384.102,88

PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901811999	24010101	\$ 3.385.384.102,88	\$ 0,00
-------------------------------------	-----------	----------	---------------------	---------

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CHS04	\$ 3.385.384.102,88				

DETALLE DE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE	\$ 109.594.824,00
RETEICA	\$ 27.398.706,00
RETEIVA	\$ 0,00
OTRAS	\$ 410.980.589,00



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD
SOACHA
800006850**

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 18332

Fecha Doc Pagos /Fact invent 18 de septiembre de 2024

Nro.Factura/Cta. Cobro CHS04

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 5333

A: CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

Nit/CC 901811999

DIRECCION: CL 127 20 26 OF 401

TELEFONO: 6013681175

CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

COSTO DIRECTO CORTE OBRA 04 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHS04

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
203 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		CONVENIO MARCO 1216 HOSPITAL	Debito	\$ 5.479.741.184,00
204 ANTICIPOS	19080302		ENCARGO FIDUCIARIO CONVENIO 1216	Credito	\$ 1.546.382.962,12
126 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	24369004		TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	Credito	\$ 136.993.530,00
205 CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION 5%	24369005		CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION	Credito	\$ 273.987.059,00
035 RETENCION CONTRATO DE OBRA CIVIL	24362601		CONTRATOS DE OBRA	Credito	\$ 109.594.824,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 27.398.706,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24010101

\$ 3.385.384.102,88

SON: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL		PAGADURIA	
Código:	Valor:	Cheque Nro. _____	Fecha _____
		Banco _____	
Firma del Responsable		Firma Pagador _____	
Control Administrativo		ORDENADOR DEL GASTO	
Subdirector Administrativo		Gerente	
RECIBI CONFORME			
Firma _____	Nit/Cedula _____	de _____	

OBLIGACION

Consecutivo : 5333
Fecha : 18/09/2024
Tercero: 901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
Documento: CHS04

Estado : Confirmado

Detalle : COSTO DIRECTO CORTE OBRA 04 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHS04

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
583	972	2.3.2.01.01.001.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - gastos de operacion y produccion	\$ 5.479.741.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.479.741.184,00
Total Obligacion :						\$ 5.479.741.184,00			\$ 5.479.741.184,00



CONSORCIO

HOSPITALARIO SOACHA 2024

FACTURA ELECTRONICA

CONSORCIO

HOSPITALARIO SOACHA 2024

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

NIT: 901811999-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CL 127 2026 OF 401, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. +57 316 6473982

Email. contabilidad@construccionesaldia.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764070094839 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde CHSO1 hasta CHSO50.

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
NIT : 800006850
Dirección: CL 13 9 85, Soacha, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 6017309230
Email: gerencia@hmg.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CHSO4
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 19:11:47-05:00
FECHA FIRMADO: 11/09/2024 19:11:51

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	09	2024	-	-	-

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	COSTO DIRECTO CORTE OBRA 4 DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 - 2024 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCAEN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU-1216 DE 2023	EA	1,00	\$4.281.047.800,00				0,00	\$4.281.047.800,00
2	2	ADMINISTRACION 20%	EA	1,00	\$856.209.560,00				0,00	\$856.209.560,00
3	3	IMPREVISTOS 3%	EA	1,00	\$128.431.434,00				0,00	\$128.431.434,00
4	4	UTILIDAD 5%	EA	1,00	\$214.052.390,00				0,00	\$214.052.390,00

Notas:
Valor a amortizar \$ 1.546.382.962.12

Subtotal:	\$5.479.741.184,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$5.479.741.184,00


SON: (cinco mil cuatrocientos setenta y nueve millones setecientos cuarenta y un mil ciento ochenta y cuatro pesos)
CUFE: 9c060972a3ba6ef72384f0807fbb596303229794e6eeb7581e4f02aedee7509253e6187e5c1ac69de63c9ca2d70d0e10

Firma Digital: DqY+wfYRLyQTomYvIqrcOIHRUYSolC+12YarBrPmMhsbVkJZrTUOWYocRr7JOI


ZIeRZ3JrRauTWK7GPtAQHA5EXTE7065pEaIz4x4k8EYWCjao
7MDQv1fRrUoKA+8ccBZLHwSgE/Mczd/c6+ewjAzRVpILP99oHQX0kjrM3GbUqG6ULIAH3GIPAF/B/03mm/64CDm9+0QPGQCMuaJ48mcJLxGghQ
YK0+qSshowHGdWL8q3bwpA4q9Nn1G mGt+I7g9l8Fm7Zhr6VvmXMGlogZqW2FOMLXikda5KVxdQlFO8m5r1FaVAOZx8E8 JUg9LjJvxetfWJjxvCV
Uw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2011
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2011.
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 4 - CORTE DE OBRA NRO. 4




CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			CORTE 3		ACUMULADO ANTERIOR		ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 1			PRESENTE ACTA - CORTE 4		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
16.7.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPLAY DE PASILLO	UND	28.00	\$ 6,254,765.14	\$ 175,323,434.00					28.00	\$ 6,254,765.14	\$ 175,323,434.00			0.00	\$ -
16.10.1	PROTECCIONES															
16.10.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACIÓN DATOS - CONTROLADORES DE ACCESO	UND	15.00	\$ 400,007.21	\$ 6,000,104.00					15.00	\$ 400,007.21	\$ 6,000,104.00			0.00	\$ -
16.10.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROTECTOR DE REDES DE PANEL DE INCENDIO	UND	9.00	\$ 592,667.21	\$ 5,334,003.00					9.00	\$ 592,667.21	\$ 5,334,003.00			0.00	\$ -
16.11.1	INFRAESTRUCTURA															
16.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN T 3/4", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	M.L.	15921.00	\$ 25,640.55	\$ 408,213,225.00					15921.00	\$ 25,640.55	\$ 408,213,225.00			0.00	\$ -
16.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN T 1", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	M.L.	1250.00	\$ 41,159.76	\$ 51,450,138.00					1250.00	\$ 41,159.76	\$ 51,450,138.00			0.00	\$ -
16.11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN T 1/2", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	M.L.	145.00	\$ 76,229.62	\$ 11,051,293.00					145.00	\$ 76,229.62	\$ 11,051,293.00			0.00	\$ -
16.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN T 2", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	M.L.	65.00	\$ 191,998.05	\$ 12,779,873.00					65.00	\$ 191,998.05	\$ 12,779,873.00			0.00	\$ -
16.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1", INCLUYE ACCESORIOS	M.L.	112.00	\$ 18,062.02	\$ 2,022,946.00					112.00	\$ 18,062.02	\$ 2,022,946.00			0.00	\$ -
16.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN 4 DUCTOS PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	M.L.	30.00	\$ 234,740.00	\$ 7,042,470.00					30.00	\$ 234,740.00	\$ 7,042,470.00			0.00	\$ -
16.11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 11 X 11 CM EN ANDÉN, CON FILTRO Y TAPA	UN	2.00	\$ 7,044,950.40	\$ 14,077,901.00					2.00	\$ 7,044,950.40	\$ 14,077,901.00			0.00	\$ -
16.11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA TIPO MALLA DE 20x5 cm	M.L.	1354.00	\$ 102,938.07	\$ 139,376,148.00					1354.00	\$ 102,938.07	\$ 139,376,148.00			0.00	\$ -
16.11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA TIPO MALLA DE 30x6 cm	M.L.	357.00	\$ 132,384.04	\$ 47,260,101.00					357.00	\$ 132,384.04	\$ 47,260,101.00			0.00	\$ -
16.11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA TIPO MALLA DE 40x3 cm	M.L.	124.00	\$ 179,293.21	\$ 22,232,358.00					124.00	\$ 179,293.21	\$ 22,232,358.00			0.00	\$ -
16.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X16 SISTEMA DE RENDIMIENTO AMBIENTAL	M.L.	384.00	\$ 67,393.14	\$ 25,876,966.00					384.00	\$ 67,393.14	\$ 25,876,966.00			0.00	\$ -
16.11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X16 SISTEMA DE RENDIMIENTO AMBIENTAL	M.L.	1836.00	\$ 7,252.12	\$ 13,309,663.00					1836.00	\$ 7,252.12	\$ 13,309,663.00			0.00	\$ -
16.11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X16 SISTEMA DE RENDIMIENTO AMBIENTAL	M.L.	8118.00	\$ 8,700.12	\$ 70,700,603.00					8118.00	\$ 8,700.12	\$ 70,700,603.00			0.00	\$ -
16.11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X16 SISTEMA DE RENDIMIENTO AMBIENTAL	M.L.	1055.00	\$ 9,940.05	\$ 10,445,719.00					1055.00	\$ 9,940.05	\$ 10,445,719.00			0.00	\$ -
16.11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO UTP 6 ELECTORES SISTEMA DE ACCESO	M.L.	460.00	\$ 12,840.04	\$ 5,910,560.00					460.00	\$ 12,840.04	\$ 5,910,560.00			0.00	\$ -
16.11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X16 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS - DETECTORES	M.L.	9752.00	\$ 17,189.02	\$ 167,627,334.00					9752.00	\$ 17,189.02	\$ 167,627,334.00			0.00	\$ -
16.11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X16 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS - SONDA Y FUENTES ADICIONALES	M.L.	1718.00	\$ 18,039.06	\$ 32,899,495.00					1718.00	\$ 18,039.06	\$ 32,899,495.00			0.00	\$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS															
NP.01	CONCRETO CICLOPEO, 1500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3														
NP.02	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3														
NP.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2300 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y REPARACIÓN)	M2														
NP.04	PROTECCIÓN TEMPORAL DE TALUD CON MORTERO Y REFORZADA CON MALLA TRIPLE TONSIÓN	M2														
A	VALOR COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCIÓN - COMPONENTE OBRA CIVIL				\$ 105,648,322,547.00		\$ 4,712,525,779.00		\$ 10,122,442,185.00			\$ 105,648,322,547.00		\$ 4,712,525,779.00		\$ 14,493,489,987.00
B	COSTOS INDIRECTOS DE OBRA				\$ 29,637,586,312.00		\$ 1,320,697,218.00		\$ 2,814,243,812.00			\$ 29,637,586,312.00		\$ 1,320,697,218.00		\$ 4,032,977,185.00
	ADMINISTRACIÓN	0.20			\$ 21,169,704,509.01		\$ 943,505,156.00		\$ 2,024,444,437.00	0.20		\$ 21,169,704,509.01		\$ 943,505,156.00		\$ 2,814,243,812.00
	IMPREVISTOS	0.01			\$ 3,175,455,676.00		\$ 141,525,773.00		\$ 303,673,266.00	0.01		\$ 3,175,455,676.00		\$ 141,525,773.00		\$ 332,104,706.00
	UTILIDAD	0.01			\$ 5,292,425,127.00		\$ 235,876,249.00		\$ 506,122,109.00	0.01		\$ 5,292,425,127.00		\$ 235,876,249.00		\$ 260,174,499.00
	VALOR TOTAL				\$ 135,486,108,859.00		\$ 6,038,423,997.00		\$ 12,936,725,996.00			\$ 135,486,108,859.00		\$ 6,038,423,997.00		\$ 18,436,467,181.00

COMPONENTE EQUIPOS FIJOS																0.00
17.1	Suministro e instalación y puesta en marcha de Asesorios cámbios 01-02-03, 17 PERSONAS, 11 Paredes doble entrada 1270kg BKVA, 2013-60	UN	1.00	\$ 482,093,750.00	\$ 1,440,281,250.00	\$	-	\$	-	1.00	\$ 482,093,750.00	\$ 1,440,281,250.00	\$	-	0.00	\$
17.2	Suministro e instalación y puesta en marcha de Asesorios cámbios 04-11 PERSONAS, 10 Paredes doble entrada 815kg BKVA, 2013-60	UN	1.00	\$ 702,633,613.00	\$ 702,633,613.00	\$	-	\$	-	1.00	\$ 702,633,613.00	\$ 702,633,613.00	\$	-	0.00	\$
17.3	Suministro e instalación y puesta en marcha de Asesorios cámbios 01-02, 11 PERSONAS, 11 Paredes doble entrada 1050kg BKVA, 2013-60	UN	2.00	\$ 324,174,096.00	\$ 648,348,192.00	\$	-	\$	-	2.00	\$ 324,174,096.00	\$ 648,348,192.00	\$	-	0.00	\$
17.4	Suministro e instalación y puesta en marcha de Asesorios cámbios 11 PERSONAS, 3 Paredes doble entrada 815 kg BKVA, 2013-60	UN	1.00	\$ 262,770,049.00	\$ 262,770,049.00	\$	-	\$	-	1.00	\$ 262,770,049.00	\$ 262,770,049.00	\$	-	0.00	\$
17.5	Suministro e instalación y puesta en marcha de Asesorios cámbios 11 PERSONAS, 10 Paredes doble entrada 815 kg BKVA, 2013-60	UN	1.00	\$ 322,807,177.00	\$ 322,807,177.00	\$	-	\$	-	1.00	\$ 322,807,177.00	\$ 322,807,177.00	\$	-	0.00	\$
17.6	Suministro e instalación de dispositivos para uso intermitente, con capacidad de 2.30Kj. Funcionamiento de pelación directa con velocidad de 1000, altura de 1000mm. Círculo: 4.20m. Círculo: 4.20m. Círculo: 4.20m. Velocidad: 3.20m. Velocidad: 3.20m. (sin motor)	UN	12.00	\$ 31,919,284.00	\$ 383,031,408.00	\$	-	\$	-	12.00	\$ 31,919,284.00	\$ 383,031,408.00	\$	-	0.00	\$
18.1	Suministro de planta eléctrica PRG DE DIESEL de 1000KW eficientes en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de 6" con termo amigable 301	UND	1.00	\$ 930,254,838.00	\$ 930,254,838.00	\$	-	\$	-	1.00	\$ 930,254,838.00	\$ 930,254,838.00	\$	-	0.00	\$
18.2	Suministro de planta eléctrica PRG DE DIESEL de 1250KW eficientes en Bogotá, incluye cabina, ducto de escape de 6" con termo amigable 301	UND	1.00	\$ 1,109,642,765.00	\$ 1,109,642,765.00	\$	-	\$	-	1.00	\$ 1,109,642,765.00	\$ 1,109,642,765.00	\$	-	0.00	\$
18.3	Suministro de UPS ON LINE para circuito crítico 1 de 300 KVA trifásico 201V de entrada 208V de salida, incluye batería con autonomía para 5 minutos, monitorizable IP	UND	2.00	\$ 473,845,671.00	\$ 947,691,342.00	\$	-	\$	-	2.00	\$ 473,845,671.00	\$ 947,691,342.00	\$	-	0.00	\$
18.4	Suministro de UPS ON LINE para circuito crítico 2 de 300 KVA trifásico 201V de entrada 208V de salida, incluye batería con autonomía para 5 minutos monitorizable IP	UND	1.00	\$ 71,704,635.00	\$ 71,704,635.00	\$	-	\$	-	1.00	\$ 71,704,635.00	\$ 71,704,635.00	\$	-	0.00	\$

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA "EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° 1000 1216 DE 2015.
INTERVENIENCIA:	CONSORCIO RUIZ SALUD



ACTA NRO. 4 - CORTE DE OBRA NRO. 4



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			CORTE 3		ACTUALIZADO ANTERIOR		ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 1			PRESENTIA ACTA - CORTE 4		VALOR ACTUALIZADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
18.5	Suministro de UPS ON LINE para circuito vital DATA CENTER, capacidad 20 KVA trifásico 208V de entrada 208V de salida, incluye batería con autonomía para 5 minutos montable IP	UND	1.00	\$ 51,364,927.00	\$ 51,364,927.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 51,364,927.00	\$ 51,364,927.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
18.6	Suministro de UPS ON LINE para circuito vital Pasa 1.9, capacidad 10 KVA trifásico 208V de entrada 208V de salida, incluye batería con autonomía para 5 minutos montable IP	UND	6.00	\$ 28,421,210.00	\$ 170,527,260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6.00	\$ 28,421,210.00	\$ 170,527,260.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
18.7	Suministro de transformador trifásico de 1.25 MVA 11.4KV / 208V Tipo seco Clase F Factor K-13 incluye cable y equipamiento DPS y demás accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1.00	\$ 192,403,506.00	\$ 192,403,506.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 192,403,506.00	\$ 192,403,506.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
18.8	Suministro de transformador trifásico de 1 MVA 11.4KV / 208V Tipo seco Clase F Factor K-13 incluye cable y equipamiento DPS y demás accesorios para su correcto funcionamiento	UND	1.00	\$ 184,980,516.00	\$ 184,980,516.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 184,980,516.00	\$ 184,980,516.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
18.9	Suministro de Transformador Baja 150KVA, clase H 208/240 V, tipo seco para Imágenes Diagnósticas, incluye cable y demás accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	\$ 27,135,825.00	\$ 27,135,825.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 27,135,825.00	\$ 27,135,825.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
19.1	GRUPO DE PRESION AGUA POTABLE PREINSTRUMENTADO CONFORMADO POR 4 BOMBAS DE 4.74 hp (3 6/74 MCA CADA UNA PARA SUCCION NEGATIVA CON MOTOR ELÉCTRICO Y VARIADOR DE VELOCIDAD POR INVERSOR	UN	1.00	\$ 85,960,000.00	\$ 85,960,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 85,960,000.00	\$ 85,960,000.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
19.2	EQUIPO DE INGENIERO CERTIFICADO ULPM PREINSTRUMENTADO CON HOMBIA LIDER TIPO FUNDIDA VERTICAL PARA SUCCION NEGATIVA CON PUNTO DE OPERACION DE 750 gpm ± 194 psi INCLUYE MOTOR DIESEL, INCLUYE BOMBA ROCKEY CON MOTOR ELÉCTRICO PARA PUNTO DE TRABAJO DE 10 gpm (3 204 psi	UN	1.00	\$ 590,000,000.00	\$ 590,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 590,000,000.00	\$ 590,000,000.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
19.3	PLANTA DE TRATAMIENTO AJUSTADA PARA UN CAUDAL DE 0.23 l/s CON TRATAMIENTO PRELIMINAR, TANQUE DE AEROSOLIZACION Y REACTORES AEROBICOS, INCLUYE PROCESO DE FILTRADO POR SISTEMA DE FILTRACION MAS OXIDACION, CON CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS DE DESARROLLO CONFORME A LA Res 651 DE 2015	UN	1.00	\$ 500,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 500,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
19.4	EQUIPO CENTRAL DE CALENTAMIENTO CONFORMADO POR 3 TANQUES DE 900 GALLONES EN ACERO INOXIDABLE CALIENTE CON AUMENTO EN POLIMERIZANTE, INCLUYE CALDERAS CON CAPACIDAD DE 250 Kw/cu CADA UNA, INCLUYE SISTEMA DE RECIRCULACION DE AGUA	UN	1.00	\$ 250,000,000.00	\$ 250,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 250,000,000.00	\$ 250,000,000.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
20.1	Suministro de central de aire acondicionado Chubbuplex + 11ACSLUP (incluye compresor, sonador, filtro, regulador, tanque, válvulas, tuberías eléctricas y tuberías de refrigeración) 2HP 183 acf. (incluye puesta en funcionamiento, Manual de Operación y Mantenimiento) - 12 meses (debe ser certificado)	UN	1.00	\$ 1,146,220,193.00	\$ 1,146,220,193.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 1,146,220,193.00	\$ 1,146,220,193.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
20.2	Suministro de Central de vacío Chubbuplex + BACKUP (incluye bomba de vacío, tanque, tuberías de refrigeración, manómetro y tuberías eléctricas) 257 w, 15 HP (Debye vacíos en funcionamiento, Manual de Operación y Mantenimiento) - El equipo debe ser certificado.	UN	1.00	\$ 943,257,862.00	\$ 943,257,862.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 943,257,862.00	\$ 943,257,862.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.1	CENTRAL DE TRATAMIENTO (Incluye de agua tipo paquete condensación por aire)	UN	2.00	\$ 213,365,386.00	\$ 426,730,772.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 213,365,386.00	\$ 426,730,772.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de BAF-01/02/03/04, 62.4 GPM, CFM, 160FT Inch C.A., 10 HP, 3.2 A., 208-3-60	UN	4.00	\$ 37,372,649.00	\$ 149,490,596.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.00	\$ 37,372,649.00	\$ 149,490,596.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.3	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-01, 84 000 Btu/h, 16.5 GPM, 4100 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 17 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 48,197,290.00	\$ 48,197,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 48,197,290.00	\$ 48,197,290.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.4	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-02, 22 16000 Btu/h, 3.36 GPM, 1000 CFM, 0.7 Inch C.A., 3.8 HP, 8.8 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	2.00	\$ 71,097,290.00	\$ 142,194,580.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 71,097,290.00	\$ 142,194,580.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.5	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-03, 34000 Btu/h, 6.8 GPM, 2800 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 11.9 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 34,197,290.00	\$ 34,197,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 34,197,290.00	\$ 34,197,290.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.6	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-04, 39000 Btu/h, 7.8 GPM, 2250 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 8.8 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 35,497,290.00	\$ 35,497,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 35,497,290.00	\$ 35,497,290.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.7	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-05, 24000 Btu/h, 4.85 GPM, 1400 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 31,497,290.00	\$ 31,497,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 31,497,290.00	\$ 31,497,290.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.8	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-06, 22000 Btu/h, 4.4 GPM, 1400 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.8 HP, 8.8 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 33,697,290.00	\$ 33,697,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 33,697,290.00	\$ 33,697,290.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.9	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-07, 14000 Btu/h, 2.88 GPM, 1000 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 32,597,290.00	\$ 32,597,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 32,597,290.00	\$ 32,597,290.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.10	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-08/09/10/11/12/13/14/15/16, 14400 Btu/h, 2.88 GPM, 1000 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	9.00	\$ 37,497,290.00	\$ 337,475,610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	9.00	\$ 37,497,290.00	\$ 337,475,610.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.11	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-11, 18700 Btu/h, 3.74 GPM, 1000 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 37,097,290.00	\$ 37,097,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 37,097,290.00	\$ 37,097,290.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.12	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-12, 43500 Btu/h, 9.1 GPM, 2500 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 11.9 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 34,797,290.00	\$ 34,797,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 34,797,290.00	\$ 34,797,290.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.13	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-13, 52000 Btu/h, 10.4 GPM, 4900 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 11.9 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 43,297,290.00	\$ 43,297,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 43,297,290.00	\$ 43,297,290.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.14	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-14, 27000 Btu/h, 5.4 GPM, 1600 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 3.5 HP, 8.8 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 35,097,290.00	\$ 35,097,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 35,097,290.00	\$ 35,097,290.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.15	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UMA-CW-21, 90100 Btu/h, 18.02 GPM, 5400 CFM, 0.7 Inch C.A., w, 5 HP, 11.9 A, MERV 4-14, 208-3-60	UN	1.00	\$ 49,697,290.00	\$ 49,697,290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 49,697,290.00	\$ 49,697,290.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.16	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UC-CW-01, 14700 Btu/h, 2.94 GPM, 900 CFM, 0.6 Inch C.A., w, 0.5 HP, 4.2 A, MERV 4, 208-1-60	UN	1.00	\$ 5,652,398.00	\$ 5,652,398.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 5,652,398.00	\$ 5,652,398.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.17	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-5000 BTU/H, 5000 Btu/h, 1.0 GPM, 250 CFM, 0.3 Inch C.A., 0 w, 0.36 HP, 0.7 A, MERV 4, 208-1-60	UN	2.00	\$ 5,352,398.00	\$ 10,704,796.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 5,352,398.00	\$ 10,704,796.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.18	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-6000 BTU/H, 6000 Btu/h, 1.2 GPM, 400 CFM, 0.3 Inch C.A., 57 w, 0.4 A., 208-1-60	UN	4.00	\$ 5,352,398.00	\$ 21,409,592.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.00	\$ 5,352,398.00	\$ 21,409,592.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.19	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-9000 BTU/H, 9000 Btu/h, 1.8 GPM, 250 CFM, 0.3 Inch C.A., 77 w, 0.36 A., 208-1-60	UN	14.00	\$ 6,452,398.00	\$ 90,333,572.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	14.00	\$ 6,452,398.00	\$ 90,333,572.00	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2011
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1116 DE 2011.
INTERVENIENTE:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 4 - CORTE DE OBRA NRO. 4



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			CORTE 3		ACUMULADO ANTERIOR		ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 1			PRESENTE ACTA - CORTE 4		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
21.20	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-9500 BTU/H, 9500 Btu/h, 1.9 GPM, 600 CFM, 0.3 bch C.A., 57 w, HP, 0.9 A, MERV 4, 204-1-40	UN	8.00	\$ 4,452,394.00	\$ 35,619,184.00		\$ -		\$ -	8.00	\$ 4,452,394.00	\$ 35,619,184.00		\$ -	0.00	\$ -
21.21	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de FC-CW-11000 BTU/H, 2.4 GPM, 700 CFM, 0.3 bch C.A., 57 w, HP, 0.4 A., 204-1-40	UN	3.00	\$ 4,552,394.00	\$ 13,657,194.00		\$ -		\$ -	3.00	\$ 4,552,394.00	\$ 13,657,194.00		\$ -	0.00	\$ -
	Ventilación mecánica (unidad de ventilación de confort, 1000 cfm)						\$ -		\$ -					\$ -	0.00	\$ -
21.22	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-5600 CFM, 0.6 bch C.A., 3 HP, 11 A, MERV 13, 204-3-60, 0.591X1.610X1.59 m, 207 Kg	UN	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.23	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-2100 CFM, 0.6 bch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV 13, 204-3-60, 0.544X1.500X0.92 m, 101 Kg	UN	1.00	\$ 16,765,060.00	\$ 16,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 16,765,060.00	\$ 16,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.24	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1900 CFM, 0.7 bch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 13, 204-3-60, 0.540X1.500X0.92 m, 101 Kg	UN	1.00	\$ 15,765,060.00	\$ 15,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 15,765,060.00	\$ 15,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.25	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1510 CFM, 0.6 bch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 13, 204-3-60, 0.432X1.360X0.701 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 14,765,060.00	\$ 14,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 14,765,060.00	\$ 14,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.26	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1450 CFM, 0.7 bch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 204-3-60, 0.533X1.176X0.533 m, 59 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.27	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1200 CFM, 0.6 bch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 204-3-60, 0.482X1.312X0.413 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.28	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1100 CFM, 0.7 bch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 204-3-60, 0.533X1.176X0.533 m, 59 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.29	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-500 CFM, 0.6 bch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 204-1-40, 0.30X2.45X0.311 m, 27 Kg	UN	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00		\$ -		\$ -	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00		\$ -	0.00	\$ -
	Unidad de ventilación de presurización						\$ -		\$ -					\$ -	0.00	\$ -
21.30	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-P-1000 CFM, 0.7 bch C.A., 3 HP, 17.5 A, MERV-4, 204-1-40, 1.312X1.312X0.413 m, 19 Kg	UN	1.00	\$ 56,865,060.00	\$ 56,865,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 56,865,060.00	\$ 56,865,060.00		\$ -	0.00	\$ -
	Unidad de ventilación de extracción						\$ -		\$ -					\$ -	0.00	\$ -
21.31	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5300 CFM, 0.6 bch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 204-3-60, 0.991X1.413X1.39 m, 207 Kg	UN	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.32	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5150 CFM, 0.7 bch C.A., 3 HP, 17.5 A, MERV-13, 204-3-60, 0.932X1.374X0.782 m, 207 Kg	UN	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.33	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-4550 CFM, 0.7 bch C.A., 5 HP, 11 A, MERV 8, 204-3-60, 0.66X1.472X0.59 m, 114 Kg	UN	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.34	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-4300 CFM, 0.6 bch C.A., 3 HP, 7.8 A, MERV 8, 204-3-60, 0.711X1.543X1.44 m, 124 Kg	UN	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.35	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3500 CFM, 0.8 bch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 204-3-60, 0.66X1.472X0.68 m, 121 Kg	UN	1.00	\$ 18,765,060.00	\$ 18,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 18,765,060.00	\$ 18,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.36	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3400 CFM, 0.8 bch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV-4, 204-3-60, 0.53X1.472X0.59 m, 121 Kg	UN	1.00	\$ 16,765,060.00	\$ 16,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 16,765,060.00	\$ 16,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.37	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3300 CFM, 0.7 bch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV 8, 204-3-60, 0.60X1.472X0.59 m, 114 Kg	UN	1.00	\$ 15,765,060.00	\$ 15,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 15,765,060.00	\$ 15,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.38	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2700 CFM, 0.7 bch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-4, 204-3-60, 0.540X1.500X0.92 m, 103 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.39	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2600 CFM, 0.7 bch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-4, 204-3-60, 0.540X1.500X0.92 m, 103 Kg	UN	3.00	\$ 12,765,060.00	\$ 38,295,180.00		\$ -		\$ -	3.00	\$ 12,765,060.00	\$ 38,295,180.00		\$ -	0.00	\$ -
21.40	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2000 CFM, 0.7 bch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8, 204-3-60, 0.413X1.472X0.493 m, 84 Kg	UN	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.41	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2000 CFM, 0.7 bch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV-13, 204-3-60, 0.540X1.312X0.564 m, 92 Kg	UN	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.42	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1400 CFM, 0.6 bch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8, 204-3-60, 0.54X1.312X0.584 m, 92 Kg	UN	2.00	\$ 10,765,060.00	\$ 21,530,120.00		\$ -		\$ -	2.00	\$ 10,765,060.00	\$ 21,530,120.00		\$ -	0.00	\$ -
21.43	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1700 CFM, 0.6 bch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 204-3-60, 0.413X1.312X0.413 m, 55 Kg	UN	3.00	\$ 10,765,060.00	\$ 32,295,180.00		\$ -		\$ -	3.00	\$ 10,765,060.00	\$ 32,295,180.00		\$ -	0.00	\$ -
21.44	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1550 CFM, 0.6 bch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 204-3-60, 0.66X1.365X0.66 m, 114 Kg	UN	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.45	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1400 CFM, 0.6 bch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV-4, 204-3-60, 0.432X1.312X0.758 m, 77 Kg	UN	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.46	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1200 CFM, 0.6 bch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 204-3-60, 0.403X1.312X0.413 m, 55 Kg	UN	2.00	\$ 9,765,060.00	\$ 19,530,120.00		\$ -		\$ -	2.00	\$ 9,765,060.00	\$ 19,530,120.00		\$ -	0.00	\$ -
21.47	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1150 CFM, 0.6 bch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 204-3-60, 0.413X1.312X0.413 m, 55 Kg	UN	2.00	\$ 9,765,060.00	\$ 19,530,120.00		\$ -		\$ -	2.00	\$ 9,765,060.00	\$ 19,530,120.00		\$ -	0.00	\$ -
21.48	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1000 CFM, 0.6 bch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV-4, 204-3-60, 0.413X1.312X0.413 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 8,765,060.00	\$ 8,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 8,765,060.00	\$ 8,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.49	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-800 CFM, 1.4 bch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 204-1-40, 0.341X1.252X0.381 m, 77 Kg	UN	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.50	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-400 CFM, 0.6 bch C.A., 0.3 HP, 2.3 A, MERV 13, 204-3-60, 0.483X1.312X0.413 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.51	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-400 CFM, 1.4 bch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 204-1-40, 0.381X1.252X0.381 m, 77 Kg	UN	3.00	\$ 6,765,060.00	\$ 20,295,180.00		\$ -		\$ -	3.00	\$ 6,765,060.00	\$ 20,295,180.00		\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENIENTE:	CONSORCIO RSD SALUD



ACTA NRO. 4 - CORTE DE OBRA NRO. 4



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			CORTE 1		ACUMULADO ANTERIOR		ACTUALIZACIÓN BALANCE DE OBRAS N. 1			PRESENTE ACTA - CORTE 4		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
21.52	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VIEL-500-400 CFM, 1 Inch C.A., 0.75 HP, 6.3 A, MERV 8, 206-1-60, 0.341X1.285X0.341 m, 27 Kg	UN	13.00	\$ 6,765,060.00	\$ 87,945,780.00		\$ -		\$ -	13.00	\$ 6,765,060.00	\$ 87,945,780.00		\$ -	0.00	\$ -
21.53	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VIEL-400 CFM, 0.9 Inch C.A., 0.75 HP, 6.3 A, MERV-8, 206-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 27 Kg	UN	1.00	\$ 5,765,060.00	\$ 5,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 5,765,060.00	\$ 5,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.54	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VIEL-700 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8, 206-1-60, 0.340X1.020X1.381 m, 32 Kg	UN	3.00	\$ 3,765,060.00	\$ 11,295,180.00		\$ -		\$ -	3.00	\$ 3,765,060.00	\$ 11,295,180.00		\$ -	0.00	\$ -
21.55	VENTILADOR CENTRIFUGO DE EXTRACCIÓN ATMOSFÉRICA 120 LOGICAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VCE-300 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.25 HP, 2.9 A, 204-1-00, 0.60X0.51X0.904 m, 10 Kg	UN	1.00	\$ 58,765,060.00	\$ 58,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 58,765,060.00	\$ 58,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.56	VENTILADOR EXTRACTOR EN LÍNEA ATENFERBAS CORRIENTES - Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VIL-300 CFM, 0.9 Inch C.A., 0.5 HP, 9.4 A, MERV 8, 206-1-00, 0.381X1.285X0.381 m, 21 Kg	UN	2.00	\$ 24,765,060.00	\$ 49,530,120.00		\$ -		\$ -	2.00	\$ 24,765,060.00	\$ 49,530,120.00		\$ -	0.00	\$ -
	Cajas de volumen variable (cajas de volumen variable con resistencias térmicas modulo controlador y sensor de temperatura)						\$ -		\$ -					\$ -		\$ -
21.57	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1500, 130 CFM, R 1600 w, 5.6 A, 208-3-60, 0.46X0.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 5,265,060.00	\$ 5,265,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 5,265,060.00	\$ 5,265,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.58	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1500, 130 CFM, R 1600 w, 5.6 A, 208-3-60, 0.46X0.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.59	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1500, 120 CFM, R 1600 w, 5.6 A, 208-3-60, 0.46X0.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.60	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-R350, 450 CFM, R800 w, 4.8 A, 208-1-60, 0.46X0.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,665,060.00	\$ 4,665,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 4,665,060.00	\$ 4,665,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.61	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-500, 300 CFM, R800 w, 3.6 A, 208-1-60, 0.46X0.21X0.4 m	UN	2.00	\$ 4,565,060.00	\$ 9,130,120.00		\$ -		\$ -	2.00	\$ 4,565,060.00	\$ 9,130,120.00		\$ -	0.00	\$ -
	Cajas de volumen variable de suministro térmico modulo controlador y sensor de temperatura						\$ -		\$ -					\$ -		\$ -
21.62	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-550, 550 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.63	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-550, 570 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.64	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-450, 450 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.65	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-400, 400 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	3.00	\$ 4,265,060.00	\$ 12,795,180.00		\$ -		\$ -	3.00	\$ 4,265,060.00	\$ 12,795,180.00		\$ -	0.00	\$ -
21.66	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-350, 300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00		\$ -		\$ -	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00		\$ -	0.00	\$ -
21.67	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-2000, 2000 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,565,060.00	\$ 4,565,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 4,565,060.00	\$ 4,565,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.68	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	3.00	\$ 2,865,060.00	\$ 8,595,180.00		\$ -		\$ -	3.00	\$ 2,865,060.00	\$ 8,595,180.00		\$ -	0.00	\$ -
	Cajas de volumen variable de retorno-extracción térmico modulo controlador y sensor de presión						\$ -		\$ -					\$ -		\$ -
21.69	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-950, 950 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.70	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-800, 800 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.71	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-600, 600 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,965,060.00	\$ 7,930,120.00		\$ -		\$ -	2.00	\$ 3,965,060.00	\$ 7,930,120.00		\$ -	0.00	\$ -
21.72	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-450, 450 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.73	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-400, 400 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00		\$ -		\$ -	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00		\$ -	0.00	\$ -
21.74	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-300, 300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.75	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-275, 275 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00		\$ -		\$ -	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00		\$ -	0.00	\$ -
21.76	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1500, 1500 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 4,465,060.00	\$ 8,930,120.00		\$ -		\$ -	2.00	\$ 4,465,060.00	\$ 8,930,120.00		\$ -	0.00	\$ -
21.77	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1300, 1300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,465,060.00	\$ 4,465,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 4,465,060.00	\$ 4,465,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.78	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1220, 1220 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00		\$ -		\$ -	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00		\$ -	0.00	\$ -
21.79	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1150, 1150 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -	0.00	\$ -
21.80	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.4X0.6X0.4 m	UN	3.00	\$ 3,565,060.00	\$ 10,695,180.00		\$ -		\$ -	3.00	\$ 3,565,060.00	\$ 10,695,180.00		\$ -	0.00	\$ -
21.81	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Fan filter, 200 cfm (RSP)A1 6 A, 208-1-60	UN	13.00	\$ 14,826,950.00	\$ 192,750,350.00		\$ -		\$ -	13.00	\$ 14,826,950.00	\$ 192,750,350.00		\$ -	0.00	\$ -
21.82	Suministro, instalación y pruebas de resistencia para inserción en conductos, RC-1000 CFM, 2.0 KW, 5.5 A Control SCR, 208-3-60	UN	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00		\$ -		\$ -	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00		\$ -	0.00	\$ -
21.83	Suministro, instalación y pruebas de resistencia para inserción en conductos, RC-2200 CFM, 2.2 KW, 5.4 A Control SCR, 208-3-60	UN	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00		\$ -		\$ -	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00		\$ -	0.00	\$ -
D	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - COMPONENTE EQUIPOS				\$ 13,663,338,313.00		\$ -		\$ -			\$ 13,663,338,313.00		\$ -		\$ -
E	COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS		0.10		\$ 1,366,333,831.30		\$ -		\$ -			\$ 1,366,333,831.30		\$ -		\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA* EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1116 DE 2011.
INTERVENIORES:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 4 - CORTE DE OBRA NRO. 4



CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			CORTE 3		ACUMULADO ANTERIOR		ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 1			PRESENTE ACTA - CORTE 4		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
F	COSTOS TOTAL EQUIPOS FIJOS (D+R)				\$ 16,850,112,141.00	\$ -		\$ -		\$ 16,850,112,141.00			\$ -		\$ -	
G	COSTO TOTAL OFERTA ECONOMICA (C+P)				\$ 156,816,221,063.00	\$ 6,038,432,997.00	\$ 12,956,715,997.00			\$ 179,516,221,063.00		\$ 5,479,741,184.00		\$ 18,436,462,181.00		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 156,816,221,063.00
VALOR OBRA RECONSTRUIDA	\$ 18,436,462,181.00
SALDO POR RECONSTRUIR	\$ 138,379,758,882.00
VALOR PRESUPUESTO ACTA	\$ 5,479,741,184.00
VALOR ANTERIOR	\$ 43,475,677,567.00
AMORTIZACION ANTERIOR PRESUPUESTO ACTA 28.2216	\$ 1,546,381,062.12
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 3,533,259,221.88

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER ALBERTO RUEDA CASTRO
Controlista

CONSORCIO RED SALUD SUR
REPRESENTANTE LEGAL
GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
Interventor

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
Supervisor



CONSORCIO

HOSPITALARIO SOACHA 2024

CERTIFICACION CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024



CONSORCIO

HOSPITALARIO SOACHA 2024

**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789/02
CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES**

De conformidad con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en mi calidad de contador y representante legal nos permitimos certificar que el **CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024** con Nit. 901.811.999-0, se encuentra al día con sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha del cierre del presente proceso y de los seis (6) meses anteriores a este.

Bogotá D.C., Septiembre 11 de 2024.

Atentamente,

NIDYA ADRIANA LINARES PACHÓN
T.P. 184454-T
CONTADORA

CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
C.C. 1.032.426.065
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 98 #70-91 Oficina 403

Teléfono: 3681175-7598421 Celular 3148111538

Ciudad: Bogotá D.C – Cundinamarca

Email: proyectos@construccionessaldia.com – gerencia@arcoping.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-09	877815832	9472329205	E	2024/09/23	2024/08/30	BANCOOMEVA S.A.	\$7,986,333

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	asp	cor	vt	sin	lge	una	ve	clap	vet	lir	lir	lir	lir	lir	lir	lir	
SUCURSAL: OBRA SOACHA (13 Afiliados)													\$26,787,674	\$4,287,100	\$26,787,674	\$1,061,200	\$26,305,047	\$1,052,800	\$26,787,674	\$1,794,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,195,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (13 Afiliados)													\$26,787,674	\$4,287,100	\$26,787,674	\$1,061,200	\$26,305,047	\$1,052,800	\$26,787,674	\$1,794,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,195,200
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (13 Afiliados)													\$26,787,674	\$4,287,100	\$26,787,674	\$1,061,200	\$26,305,047	\$1,052,800	\$26,787,674	\$1,794,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,195,200
1	CC 1007645954	ANGARITA DERLY										X													\$8,800
2	CC 1007645954	ANGARITA DERLY										X													\$409,000
3	CC 3119265	CASTILLO ANDRES										X													\$14,700
4	CC 3119265	CASTILLO ANDRES										X													\$14,700
5	CC 3119265	CASTILLO ANDRES												L											\$66,500
6	CC 3119265	CASTILLO ANDRES										X													\$292,600
7	CC 52038035	BICISO MARIA										X													\$420,200
8	CC 1010236788	GALLO GERALDINE																							\$1,083,600
9	CC 1193485607	HONCADA ANDRES	X																						\$671,000
10	CC 79996120	MORA PAUL										X													\$17,400
11	CC 79996120	MORA PAUL										X													\$416,100
12	CC 1073698731	ORJUELA ADRIANA																							\$526,400
13	CC 1045166802	POLO DARIO										X													\$7,700
14	CC 1045166802	POLO DARIO										X													\$435,300
15	CC 3131225	RICARTE LUIS																							\$526,400
16	CC 93444539	RIVAS JOSE										X													\$17,400
17	CC 93444539	RIVAS JOSE										X													\$416,100
18	CC 1010236742	SANCHEZ CAMILO																							\$1,238,400
19	CC 1019109512	TORO MARIA												L											\$30,000
20	CC 1019109512	TORO MARIA												X											\$30,000
21	CC 1019109512	TORO MARIA																							\$1,098,200
22	CC 1045716994	TORRES ALEXIS										X													\$7,600
23	CC 1045716994	TORRES ALEXIS										X													\$447,100
Total Afiliados (13)													\$26,787,674	\$4,287,100	\$26,787,674	\$1,061,200	\$26,305,047	\$1,052,800	\$26,787,674	\$1,794,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,195,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-09	877815832	9472329205	E	2024/09/23	2024/08/30	BANCOOMEVA S.A.	0	\$7,986,333
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$4,287,100	\$0	\$0	\$4,287,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,278,000	\$0	\$0	\$1,278,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$2,183,500	\$0	\$0	\$2,183,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$825,600	\$0	\$0	\$825,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$1,794,100	\$0	\$208,867	\$1,585,233	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	\$1,794,100	\$0	\$208,867	\$1,585,233	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$1,052,800	\$0	\$0	\$1,052,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	\$1,052,800	\$0	\$0	\$1,052,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	\$1,061,200	\$0	\$0	\$1,061,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$54,700	\$0	\$0	\$54,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,300	\$0	\$0	\$57,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$426,500	\$0	\$0	\$426,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$314,700	\$0	\$0	\$314,700	
TOTAL				13	\$8,195,200	\$0	\$208,867	\$7,986,333	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.533.001**

LINARES PACHON
APELLIDOS

NIDYA ADRIANA
NOMBRES

Nidya Adriana Linares Pachon
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUN-1981**

GUADUAS
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.66
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

28-JUN-1999 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almendra Hengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMENDRA HENGIFO LOPEZ



A-1507600-39129991-F-0035533001-20050520 0241305140N 02 157780151

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

184454-T

NIDYA ADELINA
LINARES PACHECO
C.C. 35513061

RESOLUCION INSCRIPCION 748
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



FECHA 05/12/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR AGUÑA GONZALEZ

196067

184762

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o directamente a la UAC - Unión Central de
Contadores a la calle 6a No. 9A - 2ª Surpita D.C.



www.unica.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8691780936467870

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIDYA ADRIANA LINARES PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35533001 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 184454-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CONSORCIO

HOSPITALARIO SOACHA 2024

CERTIFICACIONES PARAFISCALES

CONSORCIO

HOSPITALARIO SOACHA 2024