



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGION DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT:800006850

Fecha Actual : lunes, 21 abril 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000023319

Consecutivo :	000000000023319	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	27/12/2024 2:28:43 p. m.	Valor :	\$ 1.282.509.026,00
Beneficiario	901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024		
Detalle :	PAGO DE COSTO DIRECTO CORTE OBRA 08 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHSO8		
Valor en Letras	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE				
Banco	BANCO DE BOGOTA	Consignar :	27/12/2024 2:28:43 p. m.	Numero :
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA 272358193 CONV 1216-2023 RECURSOS ICCU	901811999	11100652	\$ 0,00	\$ 1.282.509.026,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901811999	24010101	\$ 1.282.509.026,00	\$ 0,00
FACTURAS AFECTADAS				
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura
CHSO8	\$ 1.282.509.026,00			

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE: .	\$ 41.518.583,00
RETEICA: .	\$ 10.379.646,00
RETEIVA: .	\$ 0,00
OTRAS: .	\$ 155.694.686,00



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD
SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 21748

Fecha Doc Pagos /Fact invent 26 de diciembre de 2024

Nro.Factura/Cta. Cobro CHS08

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 8762

A: CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

Nit/CC 901811999

DIRECCION: CL 127 20 26 OF 401

TELEFONO: 6013681175

CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

COSTO DIRECTO CORTE OBRA 08 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHS08

DESCRIPCION DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
203 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		CONVENIO MARCO 1216 HOSPITAL	Debito	\$ 2.075.929.146,00
204 ANTICIPOS	19080302		ENCARGO FIDUCIARIO CONVENIO 1216	Credito	\$ 585.827.205,00
126 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	24369004		TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	Credito	\$ 51.898.229,00
205 CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION 5%	24369005		CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION	Credito	\$ 103.796.457,00
035 RETENCION CONTRATO DE OBRA CIVIL	24362601		CONTRATOS DE OBRA	Credito	\$ 41.518.583,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 10.379.646,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24010101

\$ 1.282.509.026,00

SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL VEINTISEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL		PAGADURIA	
Codigo:	Valor:	Cheque Nro. _____	Fecha _____
		Banco _____	
Firma del Responsable		Firma Pagador _____	
Control Administrativo		ORDENADOR DEL GASTO	
Subdirector Administrativo		Gerente	
RECIBI CONFORME			
Firma _____	Nit/Cedula _____	de _____	

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

Elaborò: 1030684168 - DANIELA ALEXANDRA ZEMANATE YELA

Imprimiò: 1030684168

OBLIGACION

Consecutivo : 8762
Fecha : 26/12/2024
Tercero: 901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
Documento: CHSO8

Estado : Confirmado

Detalle : COSTO DIRECTO CORTE OBRA 08 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHSO8

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
583	972	2.3.2.01.01.001.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - gastos de operacion y produccion	\$ 2.075.929.146,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.075.929.146,00
Total Obligacion :						\$ 2.075.929.146,00			\$ 2.075.929.146,00



CONSORCIO
HOSPITALARIO SGCHSA 2024

FACTURA ELECTRONICA

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

NIT: 901811999-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 127 2026 OF 401, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. +57 316 6473982

Email. contabilidad@construccionesaldia.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764070094839 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde CHSO1 hasta CHSO50.

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
NIT : 800006850
Dirección: CL 13 9 85, Soacha, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 6017309230
Email: gerencia@hmg.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CHSO8
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 07:48:15-05:00
FECHA FIRMADO: 23/12/2024 07:48:20

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	COSTO DIRECTO CORTE OBRA 8 DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 - 2024 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCAEN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU-1216 DE 2023	EA	1,00	\$1.621.819.646,00				0,00	\$1.621.819.646,00
2	2	ADMINISTRACION 20%	EA	1,00	\$324.363.929,00				0,00	\$324.363.929,00
3	3	IMPREVISTOS 3%	EA	1,00	\$48.654.589,00				0,00	\$48.654.589,00
4	4	UTILIDAD 5%	EA	1,00	\$81.090.982,00				0,00	\$81.090.982,00

Notas:
Valor a amortizar \$ 585.827.205


Subtotal:	\$2.075.929.146,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$2.075.929.146,00

SON: (dos mil setenta y cinco millones novecientos veintinueve mil ciento cuarenta y seis pesos)
CUFE: 7befe73608a3cad87625182adf61d6e4a97a7fb7d06fbb1264c4d9163861c24e13473c50ec8c2fbb7cbcd077c26cab58

Firma Digital: NIEJkIS2/CXH+PLMBKEfeUjZIVILLnhwTEdewwDk2nb0TPdR88REQQz8xLEKo+
j6lNAkwK6oV3Quv4zpHAWoPu8YVWked2NVesPISBApZ4eha50i
iSDXAXizGS74NI/NBBB8RPjAe6*FEyblV9dfbd6+Un1yAy9ctWsvNNGjWVbdGemvR+2Kq94kUa61+RHvTrHmigUEvgi8glVeTkSr11DzPE70J+R
QGve9EZ/k8xLFZkZmbG1qRVEZKm3WTISiCHIINyMYrkOUOIRTeckleNza9SaXp9WIEFkSa6GFlwJRV1U2KvdKp/V Vc298j8NgGH0GFGOaJld
6w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





CONSORCIO
HOSPITALARIO SOAGSA 2024

CORTE DE OBRA

No. 8

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA* EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 8 - CORTE DE OBRA NRO. 8



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 4			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 8		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
COMPONENTE OBRA CIVIL														
PRELIMINARES														
1.1	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	m2	17080.00	\$ 1,859.00	\$ 31,751,720.00	15,138.22	\$ 1,859.00	\$ 28,141,951.00	15138.22	\$ 28,141,950.98	\$ -	\$ -	15138.22	\$ 28,141,950.98
1.2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	m2	450.00	\$ 21,162.00	\$ 9,522,900.00	450.00	\$ 21,162.00	\$ 9,522,900.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
1.3	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	m3	4499.30	\$ 11,076.00	\$ 49,834,247.00	4,499.30	\$ 11,076.00	\$ 49,834,247.00	3935.94	\$ 43,594,440.43	\$ -	\$ -	3935.94	\$ 43,594,440.43
1.4	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ml	524.00	\$ 55,222.00	\$ 28,936,328.00	488.79	\$ 55,222.00	\$ 26,991,961.38	488.79	\$ 26,991,961.38	\$ -	\$ -	488.79	\$ 26,991,961.38
1.5	CAMPAMENTO 18 M2	un	5.00	\$ 2,415,151.00	\$ 12,075,755.00	5.00	\$ 2,415,151.00	\$ 12,075,755.00	5.00	\$ 12,075,755.00	\$ -	\$ -	5.00	\$ 12,075,755.00
1.6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	m2	6990.16	\$ 11,907.00	\$ 83,231,835.00	6,990.16	\$ 11,907.00	\$ 83,231,835.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
EXCAVACIONES Y REPLIEGOS														
2.1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	16813.34	\$ 20,198.00	\$ 339,616,237.00	7,900.00	\$ 20,198.00	\$ 159,564,200.00	6708.04	\$ 135,488,991.92	\$ -	\$ -	6708.04	\$ 135,488,991.92
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-0.20 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	2660.22	\$ 61,761.00	\$ 164,297,847.00	2,660.22	\$ 61,761.00	\$ 164,297,847.00	11.86	\$ 732,485.46	\$ -	\$ -	11.86	\$ 732,485.46
2.3	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	m3	10296.37	\$ 84,676.00	\$ 871,855,426.00	10,296.37	\$ 84,676.00	\$ 871,855,426.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
ESTRUTURAS EN CONCRETO														
3.1	Pilote pre-castado de D=80 cm con concreto trémie premezclado de 3500 psi (incl. excavación, cargue, movilización, montaje y desmontaje equipo, concreto, y retiro de sobrante) - No incluye refuerzo	ml	17754.00	\$ 659,800.00	\$ 11,714,089,200.00	17,924.00	\$ 659,800.00	\$ 11,826,255,200.00	17676.20	\$ 11,662,756,760.00	\$ -	\$ -	17676.20	\$ 11,662,756,760.00
3.2	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	m3	192.00	\$ 412,215.00	\$ 79,145,280.00	278.64	\$ 412,215.00	\$ 114,859,588.00	274.68	\$ 113,227,216.20	\$ -	\$ -	274.68	\$ 113,227,216.20
3.3	BASE EN CONCRETO PORRE 1500 PSI	m3	412.00	\$ 310,950.00	\$ 128,111,400.00	412.00	\$ 310,950.00	\$ 128,111,400.00	95.49	\$ 29,692,615.50	\$ -	\$ -	95.49	\$ 29,692,615.50
3.4	Placa aligada de cubierta de tanques subterráneos E=40cm con caseton de isopor, en concreto de 4000 psi - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m2	137.11	\$ 213,143.00	\$ 29,224,037.00	137.11	\$ 213,143.00	\$ 29,224,036.73	137.11	\$ 29,224,036.73	\$ -	\$ -	137.11	\$ 29,224,036.73
3.5	Dados en concreto premezclado de 24.5 MPa (3500 psi) - No incluye refuerzo	m3	1103.44	\$ 819,693.00	\$ 904,482,844.00	1,202.04	\$ 819,693.00	\$ 983,303,774.00	1163.07	\$ 953,369,337.51	\$ -	\$ -	1163.07	\$ 953,369,337.51
3.6	Zapatas en concreto de 4000 psi (no incluye refuerzo)	m3	26.76	\$ 741,856.00	\$ 19,852,334.00	26.76	\$ 741,856.00	\$ 19,852,334.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.7	Vigas de cimentación en concreto de 4000 PSI (No incluye refuerzo)	m3	35.76	\$ 659,011.00	\$ 23,556,233.00	33.34	\$ 659,011.00	\$ 21,971,627.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.8	Vigas de cimentación en concreto premezclado de 3500 PSI (No incluye refuerzo)	m3	956.56	\$ 759,453.00	\$ 726,462,362.00	1,204.02	\$ 759,453.00	\$ 914,396,601.00	964.43	\$ 732,439,256.79	\$ -	\$ -	964.43	\$ 732,439,256.79
3.9	Placa de contrapiso en concreto premezclado de 3500 psi E=15 cm (no incluye refuerzo)	m2	1939.00	\$ 126,948.00	\$ 246,152,172.00	1,012.85	\$ 126,948.00	\$ 128,579,282.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.10	Placa de contrapiso en concreto de 4000 psi E=10 cm (No incluye refuerzo)	m2	188.40	\$ 85,225.00	\$ 16,056,390.00	323.90	\$ 85,225.00	\$ 27,604,378.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.11	Placa de contrapiso en concreto de 3500 psi - plataformas E=10cm (No incluye refuerzo)	m2	4361.51	\$ 77,161.00	\$ 336,538,673.00	3,993.71	\$ 77,161.00	\$ 308,158,657.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.12	Placa de contrapiso en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y PTAR (No incluye refuerzo)	m3	49.30	\$ 798,481.00	\$ 39,365,113.00	52.09	\$ 798,481.00	\$ 41,592,875.00	47.61	\$ 38,015,680.41	\$ -	\$ -	47.61	\$ 38,015,680.41
3.13	Dilatación en placa de contrapiso con disco de corte diamantado (según diseño estructural)	ml	4863.20	\$ 7,071.00	\$ 34,387,687.00	4,863.20	\$ 7,071.00	\$ 34,387,687.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.14	Muros en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y PTAR. (No incluye refuerzo) - formaleta metálica.	m3	133.38	\$ 897,214.00	\$ 119,670,403.00	128.93	\$ 897,214.00	\$ 115,677,801.00	106.86	\$ 95,876,288.04	\$ -	\$ -	106.86	\$ 95,876,288.04
3.15	Losas de entrepiso aligada de 70cm con caseton de isopor, concreto de 4000 psi premezclado (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	11980.21	\$ 294,900.00	\$ 3,532,963,929.00	14,553.22	\$ 294,900.00	\$ 4,291,744,578.00	0.00	\$ -	\$ 1224.04	\$ 360,969,396.00	1224.04	\$ 360,969,396.00
3.16	Columnas en concreto premezclado de 4000 psi a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	161.69	\$ 1,226,136.00	\$ 198,253,930.00	161.54	\$ 1,226,136.00	\$ 198,070,009.00	0.00	\$ -	\$ 39.82	\$ 48,824,735.52	39.82	\$ 48,824,735.52
3.17	Columnas en concreto premezclado de 6000psi color ginger 14B a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	912.00	\$ 1,581,925.00	\$ 1,442,715,600.00	-	\$ 1,581,925.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.18	Escalera maciza en concreto de 4000 psi (No incluye refuerzo)	m3	112.77	\$ 1,199,603.00	\$ 135,279,456.00	112.77	\$ 1,199,603.00	\$ 135,279,456.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.19	Muro estructural en concreto 4000 psi premezclado, grava común, (incluye suministro, formaleta, baulones, voladizo y curado, no incl. refuerzo) Formaleta en madera modelada según planimetría arquitectónica y barra lisa cuadrada de 7/8" para formar dilatación en caras expuestas.	m3	573.52	\$ 1,267,606.00	\$ 726,997,393.00	574.13	\$ 1,267,606.00	\$ 727,770,633.00	0.00	\$ -	\$ 38.64	\$ 48,980,295.84	38.64	\$ 48,980,295.84
3.20	Losas de entrepiso aligada de 70cm con caseton de isopor, concreto de 4000 psi premezclado gris y testa inferior en color ginger 14B (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	3277.89	\$ 372,214.00	\$ 1,220,076,548.00	-	\$ 372,214.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.21	Vigas aéreas en concreto premezclado de 4000 psi color ginger 14B para nullo perimetral e interior de losas de entrepiso y cubierta	m3	1503.15	\$ 1,367,995.00	\$ 2,056,301,684.00	-	\$ 1,367,995.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.22	Columnas en concreto a la vista de 4000 psi para cuartos técnicos del edificio de servicios generales - formaleta metálica - (No incluye refuerzo)	m3	30.20	\$ 1,130,292.00	\$ 34,134,818.00	33.54	\$ 1,130,292.00	\$ 37,909,994.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.23	Losas de entrepiso aligada de H=65cm con caseton de isopor, concreto de 4000 psi premezclado y testa inferior en color ginger 14B (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	340.98	\$ 365,042.00	\$ 124,472,021.00	-	\$ 365,042.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.24	Columnas en concreto premezclado de 7000 psi color ginger 14B a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo.	m3	357.00	\$ 1,648,161.00	\$ 588,393,477.00	-	\$ 1,648,161.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.25	Losas de entrepiso maciza E=25cm en concreto de 4000 psi premezclado - grava fina (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	693.15	\$ 188,597.00	\$ 130,726,011.00	572.07	\$ 188,597.00	\$ 107,890,686.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.26	Losas de entrepiso aligada de H=65cm con caseton de isopor, concreto de 4000 psi premezclado grava fina(no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	3047.13	\$ 283,397.00	\$ 863,547,501.00	2,641.68	\$ 283,397.00	\$ 748,644,187.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.27	Vigas aéreas en concreto de 4000 psi premezclado - Formaleta metálica - No incluye refuerzo.	m3	46.66	\$ 1,197,478.00	\$ 55,874,323.00	1,474.94	\$ 1,197,478.00	\$ 1,766,208,201.00	0.00	\$ -	\$ 175.40	\$ 210,037,641.20	175.40	\$ 210,037,641.20
3.28	Placa aérea maciza E=10cm en concreto premezclado de 4000 psi - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m2	847.67	\$ 109,297.00	\$ 92,647,788.00	555.86	\$ 109,297.00	\$ 60,753,830.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.29	Viga en concreto de 3000 psi para soporte de muros perimetrales en bloque (inc. Acero de refuerzo) según detalles	m3	16.20	\$ 1,197,267.00	\$ 19,395,725.00	8.00	\$ 1,197,267.00	\$ 9,578,136.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
4.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	2343171.17	\$ 6,803.00	\$ 15,940,593,470.00	2,484,633.36	\$ 6,803.00	\$ 16,902,960,733.00	90,802.70	\$ 6,177,264,822.10	\$ 118,026.78	\$ 802,936,184.34	102,607.48	\$ 6,980,201,006.44
4.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	kg	191364.68	\$ 11,133.00	\$ 2,130,462,982.00	191,364.68	\$ 11,133.00	\$ 2,130,462,982.00	1363.27	\$ 15,177,264.91	\$ 13479.87	\$ 150,071,392.71	14843.14	\$ 165,248,677.62
4.3	ACERO FIGURADO 37000 PSI	kg	3149.44	\$ 6,582.00	\$ 20,729,614.00	3,149.44	\$ 6,582.00	\$ 20,729,614.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
MUROS Y DIVISORIOS														
5.1	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, estructura base y caliche 24 x 41cm de separación, incluye aislante termooacústico frascado de 2,5" o similar. (No incluye pintura)	m2	11788.81	\$ 159,000.00	\$ 1,874,420,790.00	11,788.81	\$ 159,000.00	\$ 1,874,420,790.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2013.
INTERVENORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 8 - CORTE DE OBRA NRO. 8



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACIÓN BALANCE DE OBRA N° 4			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 8		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
5.2	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, estructura base 9 calibres 24 a 41 cm de separación, incluye aislante térmico acústico freasca de 2,5" o similar. (No incluye pintura) - METRO LINEAL	ml	1212.20	\$ 104,048.00	\$ 125,126,985.00	1,212.20	\$ 104,048.00	\$ 125,126,985.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.3	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, débil estructura base 6 a 41 cm de separación, para espesor total de 15 cm. incluye aislante térmico acústico freasca de 2,5" o similar. - No incluye pintura.	m2	868.32	\$ 207,341.00	\$ 180,038,337.00	868.32	\$ 207,341.00	\$ 180,038,337.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.4	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ml	3726.10	\$ 15,212.00	\$ 56,681,433.00	3,726.10	\$ 15,212.00	\$ 56,681,433.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	m2	3776.83	\$ 105,525.00	\$ 398,552,096.00	3,776.83	\$ 105,525.00	\$ 398,552,096.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.6	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ml	476.41	\$ 66,628.00	\$ 31,742,245.00	476.41	\$ 66,628.00	\$ 31,742,245.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.7	Suministro e instalación de Muro en bloque de concreto cada cuadrado 19x19x10 (incluye refuerzo en perfil 244mm cada 3 hiladas en sentido horizontal)	m2	254.61	\$ 158,985.00	\$ 40,479,171.00	254.61	\$ 158,985.00	\$ 40,479,171.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.8	ANCLAJE 1/2" L=50CM	un	1696.00	\$ 26,494.00	\$ 44,933,824.00	1,696.00	\$ 26,494.00	\$ 44,933,824.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.9	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	3601.90	\$ 6,803.00	\$ 24,503,726.00	3,601.90	\$ 6,803.00	\$ 24,503,726.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.10	Suministro e instalación de Muro en estructura liviana base 9 calibres 24 cada 41 cm, una cara en superboard 10mm y una cara en panel acústico ramado DCMUS DRI6 color Okune moditerráneo o equivalente. Incluye aislante térmico acústico freasca de 2,5" o similar.	m2	1444.00	\$ 316,662.00	\$ 457,259,928.00	1,444.00	\$ 316,662.00	\$ 457,259,928.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.11	Suministro e instalación de Dilatación metálica vertical en lámina CR Cal 20 para remate de muros livianos contra ventanas fijas de fachada, fijada con ángulo de aluminio. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte, empaque de caucho para unión aluminio - acero.	m2	1091.50	\$ 126,156.00	\$ 137,699,274.00	1,091.50	\$ 126,156.00	\$ 137,699,274.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.12	Suministro e instalación de Dilatación metálica vertical en lámina CR Cal 20 para remate de muros livianos contra ventanas fijas de fachada, fijada con ángulo de aluminio. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte, empaque de caucho para unión aluminio - acero. Ancho < 50cm	ml	36.58	\$ 93,350.00	\$ 3,414,743.00	36.58	\$ 93,350.00	\$ 3,414,743.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.13	Suministro e instalación de Perfil tubular rectangular 90x30x2,0mm para refuerzo de muros livianos, instalado horizontalmente dentro de la estructura del muro. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	ml	1167.60	\$ 34,533.00	\$ 63,672,731.00	1,167.60	\$ 34,533.00	\$ 63,672,731.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.14	Suministro e instalación de Perfil tubular cuadrado 90x90x2,0mm para refuerzo de muros livianos, instalado verticalmente, fijado a placa de concreto con plastic y pernos. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	ml	857.20	\$ 74,956.00	\$ 64,252,283.00	857.20	\$ 74,956.00	\$ 64,252,283.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.15	Suministro e instalación de Refuerzo para mampostería con dos varillas gradadas de 8mm cada 3 hiladas en sentido horizontal	ml	6902.00	\$ 1,781.00	\$ 12,292,462.00	6,902.00	\$ 1,781.00	\$ 12,292,462.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.16	Suministro e instalación de Muros bajos E=15cm en concreto de 3000 psi, acabado a la vista acabado con formateo en tablero de madera orientación vertical (No incluye refuerzo)	m3	167.84	\$ 713,881.00	\$ 119,817,787.00	1,67.84	\$ 713,881.00	\$ 119,817,787.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
5.17	Suministro e instalación de Alfaja en piedra mudeca o similar E=4cm A=80cm	ml	288.00	\$ 162,504.00	\$ 46,801,152.00	288.00	\$ 162,504.00	\$ 46,801,152.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
PISOS														
6.1	RECUBRIMIENTOS													
6.1.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1-3, E=0.04	m2	1299.03	\$ 45,717.00	\$ 59,387,755.00	1,299.03	\$ 45,717.00	\$ 59,387,755.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.2	ALISTADO PISOS 1-3, E=0.04	m2	14412.97	\$ 31,625.00	\$ 455,810,176.00	14,412.97	\$ 31,625.00	\$ 455,810,176.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.3	Suministro e instalación de AP-09 Piso en plaquetas prefabricadas cuadradas de concreto de 1,00x1,00 color Oxide o similar apoyada sobre niveladores en adoquín de 10x20x6cm con pega en mortero, apoyo en esquinas y mitad de luz.	m2	3041.29	\$ 326,940.00	\$ 994,319,353.00	3,041.29	\$ 326,940.00	\$ 994,319,353.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.4	Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilatación de construcción en Fachada A=5cm	ml	30.00	\$ 1,293,875.00	\$ 38,816,250.00	30.00	\$ 1,293,875.00	\$ 38,816,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.5	Suministro e instalación de AP-01 Acabado de piso vinílico e=2 mm. en PVC homogéneo flexible, para alto tráfico, antistático, fungicida, bactericida, resistente a la abrasión, junta termo soldada, colocación sobre superficie lisa y nivelada. color según planimetría arquitectónica. (Incluye media caja en vinilo)	m2	12497.05	\$ 146,061.00	\$ 1,825,331,620.00	12,497.05	\$ 146,061.00	\$ 1,825,331,620.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.6	Suministro e instalación de AP-03 Acabado de piso vinílico conductivo e=2 mm. en vinil conductivo flexible, junta termo soldada, adhesivo conductivo, conexión a tierra con lámina de cobre. color según planimetría arquitectónica. (Incluye media caja en vinilo)	m2	704.75	\$ 254,845.00	\$ 179,602,014.00	704.75	\$ 254,845.00	\$ 179,602,014.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.7	Suministro e instalación de AP-10 Piso en plaquetas prefabricadas cuadradas de concreto de 1,00x1,00 color Oxide o similar pegadas sobre placa entrepiso	m2	636.93	\$ 286,103.00	\$ 182,227,584.00	636.93	\$ 286,103.00	\$ 182,227,584.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.8	Suministro e instalación de AP-05 Acabado de piso cerámico 0.30 x 0.60 m Vancouver hincio de ceramica o similar, juntas selladas. colocación a nivel sin resalte entre las piezas.	m2	1317.03	\$ 80,895.00	\$ 106,541,142.00	1,317.03	\$ 80,895.00	\$ 106,541,142.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.9	Suministro e instalación de AP-04 Acabado de piso cerámico para dilatación de construcción piso-piso A=5cm	ml	222.00	\$ 1,219,997.00	\$ 270,839,334.00	222.00	\$ 1,219,997.00	\$ 270,839,334.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.10	Suministro e instalación de AP-06 Acabado de foros de concreto, esmalado y pulido con endurecedor de acero	m2	2233.77	\$ 35,381.00	\$ 79,033,016.00	2,233.77	\$ 35,381.00	\$ 79,033,016.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.11	Suministro e instalación de Sistema de Junta de construcción en neopreno de 3cm complementado con flange y ángulo de 2"	ml	302.40	\$ 987,474.00	\$ 298,612,138.00	302.40	\$ 987,474.00	\$ 298,612,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.12	Suministro e instalación de AP-03 Piso conformado por piezas de madera tosa de 8mmx18mm curada e impermeabilizada, instalada sobre perfiles aluminio cuadradas de 1-1/4" separación cada 40cm fijados con ángulo de acero con anticorrosivo	m2	437.56	\$ 282,926.00	\$ 123,797,101.00	437.56	\$ 282,926.00	\$ 123,797,101.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.13	Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilatación de construcción piso-paro A=5cm	ml	120.00	\$ 703,727.00	\$ 84,447,240.00	120.00	\$ 703,727.00	\$ 84,447,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.14	Suministro e instalación de AP-02 Acabado de piso vinílico de dispersión estática e=2 mm. en PVC homogéneo flexible, antistático, fungicida, bactericida, resistente a la abrasión, junta termo soldada, comportamiento eléctrico, conexión a tierra con lámina de cobre. color según planimetría arquitectónica.	m2	136.68	\$ 251,074.00	\$ 34,316,794.00	136.68	\$ 251,074.00	\$ 34,316,794.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.1.15	Suministro e instalación de Pedreros de escalera en concreto prefabricado en sitio (1,35/1.40 x 0.35 x 0.04) y desmenuzados en concreto esmalado y pulido, con una película endurecedora antideslizante color gris. ref. "rocktop" (concreto o equivalente). Incluye cinta antideslizante	un	425.00	\$ 103,690.00	\$ 44,068,250.00	425.00	\$ 103,690.00	\$ 44,068,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.2	ZOCALOS Y GUARDABANCOS													
6.2.1	Suministro e instalación de Mediacaja en mortero impermeabilizada 1:3	ml	10931.14	\$ 15,014.00	\$ 164,120,136.00	10,931.14	\$ 15,014.00	\$ 164,120,136.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
6.2.2	Suministro e instalación de Zócalo en concreto de 10x10cm para muros livianos (no viátigos en acero de 3/8" cada 20cm para anclaje)	ml	5465.57	\$ 24,313.00	\$ 132,884,403.00	5,465.57	\$ 24,313.00	\$ 132,884,403.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENTO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENITORIA	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 8 - CORTE DE OBRA NRO. 8



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACIÓN BALANCE DE OBRA No. 4			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 8		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
6.2.3	Suministro e instalación de Rincónes modula cota en casado para remota de visita contra ventanera de fachada (incluye elemento de fijación, y demás elementos para su correcta instalación)	ml	7998.17	\$	12,189.00	\$	7998.17	\$	12,189.00	\$	7998.17	\$	0.00	\$
7. ACABADOS DE TECHOS Y PAREDES														
7.1	PAÑETES	0	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	-	\$	0.00	\$	0.00	\$
7.1.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1-3, E=1.5 CM	m2	3004.74	\$	27,558.00	\$	3004.74	\$	27,558.00	\$	3004.74	\$	0.00	\$
7.1.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1-3, E=1.5 CM (LINEAL)	ml	253.65	\$	17,169.00	\$	253.65	\$	17,169.00	\$	253.65	\$	0.00	\$
7.1.3	PAÑETE LISO MUROS 1-4, E=1.5 CM	m2	3200.44	\$	22,935.00	\$	3200.44	\$	22,935.00	\$	3200.44	\$	0.00	\$
7.1.4	PAÑETE LISO MUROS 1-4, E=1.5 CM (LINEAL)	ml	73.43	\$	14,430.00	\$	73.43	\$	14,430.00	\$	73.43	\$	0.00	\$
7.2	ESTUCOS													
7.2.1	ESTUCO	m2	7878.78	\$	9,890.00	\$	7878.78	\$	9,890.00	\$	7878.78	\$	0.00	\$
7.3	PINTURAS													
7.3.1	FILOS O DILATACIONES SAURO	ml	1095.50	\$	9,393.00	\$	1095.50	\$	9,393.00	\$	1095.50	\$	0.00	\$
7.3.2	Suministro e instalación de Pintura para muros acrílica ultra uretano o equivalente, color blanco	m2	2252.43	\$	16,411.00	\$	2252.43	\$	16,411.00	\$	2252.43	\$	0.00	\$
7.3.3	Suministro e instalación de Pintura para muros acrílica ultra uretano o equivalente, color según planimetría arquitectónica.	m2	15951.74	\$	12,543.00	\$	15951.74	\$	12,543.00	\$	15951.74	\$	0.00	\$
7.3.4	Suministro e instalación de Pintura para muros antibacterial lavable biooxidado o equivalente, color según planimetría arquitectónica.	m2	4274.02	\$	11,667.00	\$	4274.02	\$	11,667.00	\$	4274.02	\$	0.00	\$
7.3.5	Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos acrílica ultra uretano o equivalente, color blanco	m2	1517.98	\$	17,995.00	\$	1517.98	\$	17,995.00	\$	1517.98	\$	0.00	\$
7.3.6	Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos acrílica ultra uretano o similar, color según planimetría arquitectónica.	m2	8728.35	\$	14,127.00	\$	8728.35	\$	14,127.00	\$	8728.35	\$	0.00	\$
7.3.7	Suministro e instalación de Pintura para cielo rasos antibacterial lavable biooxidado o equivalente, color según planimetría arquitectónica.	m2	3587.90	\$	13,252.00	\$	3587.90	\$	13,252.00	\$	3587.90	\$	0.00	\$
7.4. ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS														
7.4.1	Suministro e instalación de AM-01 enchape en piedra artificial crema o equivalente, e=2 cm, con sellador hidrófilo para exteriores, anclado con pegafast fijada o equivalente, en piezas de 1,20m de largo ancho variable, según planimetría arquitectónica.	m2	1085.85	\$	244,499.00	\$	1085.85	\$	244,499.00	\$	1085.85	\$	0.00	\$
7.4.2	Suministro e instalación de AM-02 / AM-11 Suministro e instalación de láminas de alto impacto IPC	m2	1306.00	\$	221,325.00	\$	1306.00	\$	221,325.00	\$	1306.00	\$	0.00	\$
7.4.3	Suministro e instalación de AM-03 Enchape cerámico 0.30x0.50m vanosover hiel o similar. Colocación a nivel sin resalta entre las piezas, arreglo del enchape desde nivel del codo.	m2	6253.07	\$	80,923.00	\$	6253.07	\$	80,923.00	\$	6253.07	\$	0.00	\$
7.4.4	Suministro e instalación de AM-10 enchape en material aliso duro o similar E=1,5cm en 40 x junta perdida, anclado con pegafast látex fachada, según diseño arquitectónico.	m2	174.08	\$	277,649.00	\$	174.08	\$	277,649.00	\$	174.08	\$	0.00	\$
7.4.5	Suministro e instalación de Protectors esquinas de pegar 1,9x1,9cm de 90° x1,2m	un	1760.00	\$	54,771.00	\$	1760.00	\$	54,771.00	\$	1760.00	\$	0.00	\$
7.4.6	Suministro e instalación de Cuerda camilla de 13 cm con sistema de clips (incluye terminal guardacamilla y rincónes)	ml	732.40	\$	127,030.00	\$	732.40	\$	127,030.00	\$	732.40	\$	0.00	\$
7.4.7	Suministro e instalación de Enchape en vidrio espejo de 5mm fijado a muros de concreto mediante chapetas y pegamento	m2	543.71	\$	105,182.00	\$	543.71	\$	105,182.00	\$	543.71	\$	0.00	\$
7.5. CIELOS														
7.5.1	Suministro e instalación de Cielo raso en láminas de yeso de 1/2" incluye sistema termooxidico freccasa de 2.5" o equivalente, perforaciones y aperturas para luminarias. No incluye pintura	m2	13852.23	\$	64,784.00	\$	13852.23	\$	64,784.00	\$	13852.23	\$	0.00	\$
7.5.2	Suministro e instalación de Medacada plástica PVC 6 on para cielo rasos (incluye elementos de fijación)	ml	10056.00	\$	21,109.00	\$	10056.00	\$	21,109.00	\$	10056.00	\$	0.00	\$
7.5.3	Suministro e instalación de Dilatación plástica en Z para cielo rasos en remate contra muro	ml	8127.00	\$	7,526.00	\$	8127.00	\$	7,526.00	\$	8127.00	\$	0.00	\$
7.5.4	Suministro e instalación de Sistema de refuerzo de cielo raso para fijación de cortinas divisorias con cerna y ángulos de carga.	ml	752.00	\$	10,420.00	\$	752.00	\$	10,420.00	\$	752.00	\$	0.00	\$
7.5.5	Suministro e instalación de Sistema de refuerzo en cielo raso para fijación de ventanas y divisorias a vigas o losa de concreto conformado por tubo estructura rectangular de 90x50x2,0mm de 1,8m con acabado en pintura esmalte y fiado por medio de pernos de soldaje.	ml	6014.65	\$	89,411.00	\$	6014.65	\$	89,411.00	\$	6014.65	\$	0.00	\$
7.5.6	Apertura de vanos en cielo raso para instalación de luminarias en sitios definidos en diseño eléctrico	un	3371.00	\$	15,953.00	\$	3371.00	\$	15,953.00	\$	3371.00	\$	0.00	\$
8. FUENTES Y ACCESORIOS MENORES														
8.1. ACCESORIOS														
8.1.1	Suministro e instalación de Mesa en Concreto pulido A=0,52 y B=0,41m soportado en estructura metálica conformada por ángulo de 1-1/2" x 3/16 anclada a pared	ml	24.00	\$	326,005.00	\$	24.00	\$	326,005.00	\$	24.00	\$	0.00	\$
8.1.2	Suministro e instalación de Secador de manos automático en acero inoxidable Potencia	un	6.00	\$	1,032,480.00	\$	6.00	\$	1,032,480.00	\$	6.00	\$	0.00	\$
8.1.3	Suministro e instalación de Dispensador de jabón líquido de mano piso giratorio en acero inoxidable de 6" de largo.	un	24.00	\$	254,660.00	\$	24.00	\$	254,660.00	\$	24.00	\$	0.00	\$
8.1.4	Suministro e instalación de Dispensador de jabón vertical de pared en acero inoxidable.	un	216.00	\$	259,480.00	\$	216.00	\$	259,480.00	\$	216.00	\$	0.00	\$
8.1.5	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	m2	360.00	\$	937,948.00	\$	360.00	\$	937,948.00	\$	360.00	\$	0.00	\$
8.1.6	Suministro e instalación de Barra en acero inoxidable abatible en forma de "U" para baños PMR	un	174.00	\$	388,445.00	\$	174.00	\$	388,445.00	\$	174.00	\$	0.00	\$
8.1.7	Suministro e instalación de Barra recta 24" en acero inoxidable empotrada a muro	un	392.00	\$	196,845.00	\$	392.00	\$	196,845.00	\$	392.00	\$	0.00	\$
8.1.8	Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico en acero inoxidable para rollo estándar.	un	150.00	\$	186,570.00	\$	150.00	\$	186,570.00	\$	150.00	\$	0.00	\$
8.1.9	Suministro e instalación de Barra de seguridad en 1. piso pared reforzada	un	187.00	\$	338,445.00	\$	187.00	\$	338,445.00	\$	187.00	\$	0.00	\$
8.1.10	Suministro e instalación de Espajo recubrimiento en placa de 5mm espesor, sistema flotado.	m2	464.40	\$	195,871.00	\$	464.40	\$	195,871.00	\$	464.40	\$	0.00	\$
8.1.11	Suministro e instalación de Divisores para cerillos en acero inoxidable de 90x50cm	un	14.00	\$	489,220.00	\$	14.00	\$	489,220.00	\$	14.00	\$	0.00	\$

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENITORIA	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 8 - CORTE DE OBRA NRO. 8



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N.º 4			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 8		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
21.26	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1450 CFM, 0.7 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60, 0.533X1.178-0.533 m, 59 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.27	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.28	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1100 CFM, 0.7 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60, 0.533X1.178-0.533 m, 59 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.29	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-500 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.382X.285X0.381 m, 27 Kg	UN	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
	Unidad de ventilación de presurización								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.30	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-P-10000 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 17.5 A, MERV-4, 208-1-60, 1.318X1.318X0.899 m, 189 Kg	UN	1.00	\$ 56,865,060.00	\$ 56,865,060.00	1.00	\$ 56,865,060.00	\$ 56,865,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
	Unidad de ventilación de extracción								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.31	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5300 CFM 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.991X1.818X1.39 m, 207 Kg	UN	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.32	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5250 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 17.5 A, MERV-13, 208-3-60, 0.752X1.374X0.752 m, 207 Kg	UN	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.33	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-4520 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 11 A, MERV 8, 208-3-60, 0.663X1.492X0.99 m, 118 Kg	UN	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.34	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-4500 CFM, 0.6 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.711X1.543X1.48 m, 124 Kg	UN	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.35	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3500 CFM, 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.663X1.492X0.66 m, 121 Kg	UN	1.00	\$ 18,765,060.00	\$ 18,765,060.00	1.00	\$ 18,765,060.00	\$ 18,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.36	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3800 CFM, 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV-8, 208-3-60, 0.55X1.492X0.997 m, 121 Kg	UN	1.00	\$ 16,765,060.00	\$ 16,765,060.00	1.00	\$ 16,765,060.00	\$ 16,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.37	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3500 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-3-60, 0.663X1.492X0.99 m, 118 Kg	UN	1.00	\$ 15,765,060.00	\$ 15,765,060.00	1.00	\$ 15,765,060.00	\$ 15,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.38	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2700 CFM, 2700 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60, 0.584X1.520X0.92 m, 103 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.39	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2400 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60, 0.584X1.520X0.92 m, 103 Kg	UN	3.00	\$ 12,765,060.00	\$ 38,295,180.00	3.00	\$ 12,765,060.00	\$ 38,295,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.40	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2000 CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.483X1.492X0.403 m, 88 Kg	UN	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.41	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2000 CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV-13, 208-3-60, 0.584X1.332X0.584 m, 82 Kg	UN	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.42	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1800 CFM, 0.6 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.584X1.332X0.584 m, 82 Kg	UN	2.00	\$ 10,765,060.00	\$ 21,530,120.00	2.00	\$ 10,765,060.00	\$ 21,530,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.43	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1700 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	3.00	\$ 10,765,060.00	\$ 32,295,180.00	3.00	\$ 10,765,060.00	\$ 32,295,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.44	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1550 CFM, 0.6 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.663X1.305X0.66 m, 114 Kg	UN	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.45	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1400 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV-8, 208-3-60, 0.432X1.368X0.768 m, 77 Kg	UN	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.46	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	2.00	\$ 9,765,060.00	\$ 19,530,120.00	2.00	\$ 9,765,060.00	\$ 19,530,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.47	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1150 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.48	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1000 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV-8, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 8,765,060.00	\$ 8,765,060.00	1.00	\$ 8,765,060.00	\$ 8,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.49	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-800 CFM, 1.4 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg	UN	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.50	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-800 CFM, 6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.51	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-600 CFM, 1.4 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg	UN	3.00	\$ 6,765,060.00	\$ 20,295,180.00	3.00	\$ 6,765,060.00	\$ 20,295,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.52	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-500-400 CFM, 1 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 27 Kg	UN	13.00	\$ 6,765,060.00	\$ 87,945,780.00	13.00	\$ 6,765,060.00	\$ 87,945,780.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.53	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-400 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 27 Kg	UN	1.00	\$ 5,765,060.00	\$ 5,765,060.00	1.00	\$ 5,765,060.00	\$ 5,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.54	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 25 Kg	UN	3.00	\$ 3,765,060.00	\$ 11,295,180.00	3.00	\$ 3,765,060.00	\$ 11,295,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 8 - CORTE DE OBRA NRO. 8



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA Nro. 4			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 8		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
21.55	VENTILADOR CENTRIFUGO DE EXTRACCIÓN ATMOSFERAS EXPLOSIVAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VCB-300 CFM, 0.6 lanch C.A., 0.25 HP, 2.9 A., 208-1-60, 0.85X0.516X0.904 m, 93 Kg	UN	1.00	\$ 58,765,060.00	\$ 58,765,060.00	1.00	\$ 58,765,060.00	\$ 58,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.56	VENTILADOR EXTRACTOR EN LINEA ATMOSFERAS CORROSIVAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-300 CFM, 0.9 lanch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 5, 208-1-60, 0.381X1.215X0.381 m, 21 Kg	UN	2.00	\$ 24,765,060.00	\$ 49,530,120.00	2.00	\$ 24,765,060.00	\$ 49,530,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
	Cajas de volumen variable (cajas de volumen variable con resistencia incluye modulo controlador y sensor de temperatura)								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.57	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1500, 1300 CFM, R 1600 w, 5.6 A, 208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 5,265,060.00	\$ 5,265,060.00	1.00	\$ 5,265,060.00	\$ 5,265,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.58	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1300, 1300 CFM, R 1600 w, 5.6 A, 208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.59	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1200, 1200 CFM, R1600 w, 5.6 A, 208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.60	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-850, 850 CFM, R800 w, 4.8 A, 208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,665,060.00	\$ 4,665,060.00	1.00	\$ 4,665,060.00	\$ 4,665,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.61	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-300, 300 CFM, R 600 w, 3.6 A, 208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	2.00	\$ 4,565,060.00	\$ 9,130,120.00	2.00	\$ 4,565,060.00	\$ 9,130,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
	Cajas de volumen variable de suministro incluye modulo controlador y sensor de temperatura								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.62	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-950, 950 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.63	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-470, 370 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.64	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-450, 450 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.65	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-400, 400 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	3.00	\$ 4,265,060.00	\$ 12,795,180.00	3.00	\$ 4,265,060.00	\$ 12,795,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.66	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-300, 300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.67	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-2000, 2000 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,565,060.00	\$ 4,565,060.00	1.00	\$ 4,565,060.00	\$ 4,565,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.68	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	3.00	\$ 2,865,060.00	\$ 8,595,180.00	3.00	\$ 2,865,060.00	\$ 8,595,180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
	Cajas de volumen variable de retorno-extracción incluye modulo controlador y sensor de presión								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.69	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-950, 950 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.70	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-800, 800 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.71	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-600, 600 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,965,060.00	\$ 7,930,120.00	2.00	\$ 3,965,060.00	\$ 7,930,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.72	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-450, 450 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.73	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-400, 400 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.74	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-300, 300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.75	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-275, 275 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.76	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1500, 1500 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 4,465,060.00	\$ 8,930,120.00	2.00	\$ 4,465,060.00	\$ 8,930,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.77	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1300, 1300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,465,060.00	\$ 4,465,060.00	1.00	\$ 4,465,060.00	\$ 4,465,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.78	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1220, 1220 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.79	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1130, 1130 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.80	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.45X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,565,060.00	\$ 7,130,120.00	2.00	\$ 3,565,060.00	\$ 7,130,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.81	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Fm filter, 200 cfm filtros HEPA,1.6 A, 208-1-60	UN	13.00	\$ 14,826,950.00	\$ 192,750,350.00	13.00	\$ 14,826,950.00	\$ 192,750,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.82	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inserción en conducto, RC-1000 CFM, 2.0 KW, 5.5 A Control SCR, 208-3-60	UN	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
21.83	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inserción en conducto, RC-2200 CFM, 2.2 KW, 5.8 A Control SCR, 208-3-60	UN	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
D	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - COMPONENTE EQUIPOS				\$ 13,643,738,313.00			\$ 13,643,738,313.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E	COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS		0.10		\$ 1,366,373,831.30	0.10		\$ 1,366,373,831.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2021.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 8 - CORTE DE OBRA NRO. 8



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACION BALANCE DE OBRA N° 4			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 8		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
F	COSTOS TOTAL EQUIPOS FIJOS (D+E)				\$ 15,030,112,144.00			\$ 15,030,112,144.00		\$ -		\$ -		\$ -
G	COSTO TOTAL OFERTA ECONOMICA (C+E)				\$ 150,516,221,003.00			\$ 150,516,221,003.00		\$ 25,801,321,434.00		\$ 2,075,929,146.00		\$ 27,877,250,580.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 150,516,221,003.00
VALOR OBRA EJECUTADA	\$ 27,877,250,580.00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 122,638,970,423.00
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 2,075,929,146.00
VALOR ANTICIPO	\$ 42,475,677,567.05
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA 28.22%	\$ 585,827,205.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 1,490,101,941.00

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
Contratista

CONSORCIO RED SALUD SUR
REPRESENTANTE LEGAL
GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
Interventoría

Jorge Enrique Pedraza
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
Supervisor

CONSEJO NACIONAL DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CONSTRUCCION CIVIL Y URBANIZACION
CONSEJO NACIONAL DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CONSTRUCCION CIVIL Y URBANIZACION
CONSEJO NACIONAL DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CONSTRUCCION CIVIL Y URBANIZACION

ACTA NRO. 8 - CORTE DE OBRA NRO. 8



CONVOCACION A LA REUNION DE OBRA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	CONSTRUCCION DE OBRA NRO. 8				\$	15,000,000.00		\$	15,000,000.00		\$		\$
2	CONSTRUCCION DE OBRA NRO. 8				\$	15,000,000.00		\$	15,000,000.00		\$		\$

1	CONSTRUCCION DE OBRA NRO. 8	\$	15,000,000.00
2	CONSTRUCCION DE OBRA NRO. 8	\$	15,000,000.00
3	CONSTRUCCION DE OBRA NRO. 8	\$	15,000,000.00
4	CONSTRUCCION DE OBRA NRO. 8	\$	15,000,000.00
5	CONSTRUCCION DE OBRA NRO. 8	\$	15,000,000.00
6	CONSTRUCCION DE OBRA NRO. 8	\$	15,000,000.00
7	CONSTRUCCION DE OBRA NRO. 8	\$	15,000,000.00
8	CONSTRUCCION DE OBRA NRO. 8	\$	15,000,000.00
9	CONSTRUCCION DE OBRA NRO. 8	\$	15,000,000.00
10	CONSTRUCCION DE OBRA NRO. 8	\$	15,000,000.00

CONSEJO NACIONAL DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CONSTRUCCION CIVIL Y URBANIZACION
CAROLINA DEL CAJALAN

CONSEJO NACIONAL DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CONSTRUCCION CIVIL Y URBANIZACION
CAROLINA DEL CAJALAN

CONSEJO NACIONAL DE ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA
CONSTRUCCION CIVIL Y URBANIZACION
CAROLINA DEL CAJALAN



CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024

CERTIFICACIONES PARAFISCALES



CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024

CERTIFICACION CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024



**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789/02
CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES**

De conformidad con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en mi calidad de contador y representante legal nos permitimos certificar que el **CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024** con Nit. 901.811.999-0, se encuentra al día con sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha del cierre del presente proceso y de los seis (6) meses anteriores a este.

Bogotá D.C., Diciembre 23 de 2024.

Atentamente,

NIDYA ADRIANA LINARES PACHÓN
T.P. 184454-T
CONTADORA

CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
C.C. 1.032.426.065
REPRESENTANTE LEGAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2024-11	2024-12	1085437433	9478199774	E	2024/12/23	2024/11/29	BANCO DE OCCIDENTE	0
								\$11,170,267

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdo	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	lvt	lvp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA SOACHA (15 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (15 Afiliados)																																								
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (15 Afiliados)																																								
1	CC	1007645954	ANGARITA DERLY									X							23020	1	\$44,290	\$7,100	EP5002	1	\$44,290	\$0	CCF24	1	\$44,290	\$0	14-11	1	\$44,290	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$7,100
2	CC	1007645954	ANGARITA DERLY									X							23020	1	\$44,290	\$7,100	EP5002	1	\$44,290	\$0	CCF24	1	\$44,290	\$0	14-11	1	\$44,290	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$7,100
3	CC	1007645954	ANGARITA DERLY									X							23020	1	\$44,290	\$7,100	EP5002	1	\$44,290	\$0	CCF24	1	\$44,290	\$0	14-11	1	\$44,290	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$7,100
4	CC	1007645954	ANGARITA DERLY									X							23020	1	\$44,290	\$7,100	EP5002	1	\$44,290	\$0	CCF24	1	\$44,290	\$0	14-11	1	\$44,290	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$7,100
5	CC	1007645954	ANGARITA DERLY									X							23020	26	\$1,251,015	\$200,200	EP5002	26	\$1,251,015	\$50,100	CCF24	26	\$1,251,015	\$50,100	14-11	26	\$1,251,015	6.960%	\$87,100	26	\$0	\$0	SI	\$387,500
6	CC	3119265	CASTILLO ANDRES									X							23030	30	\$1,421,521	\$227,500	EP5002	30	\$1,421,521	\$56,900	CCF24	30	\$1,421,521	\$56,900	14-11	30	\$1,421,521	6.960%	\$99,000	30	\$0	\$0	SI	\$440,300
7	CC	52038035	ENCISO MARIA									X							25-14	30	\$1,427,174	\$228,400	EP5002	30	\$1,427,174	\$57,100	CCF24	30	\$1,427,174	\$57,100	14-11	30	\$1,427,174	6.960%	\$99,400	30	\$0	\$0	SI	\$442,000
8	CC	1010236788	GALLO GERALDINE											L					25-14	2	\$233,334	\$37,400	EP5008	2	\$233,334	\$9,400	CCF24	2	\$233,334	\$9,400	14-11	2	\$233,334	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$56,200
9	CC	1010236788	GALLO GERALDINE																25-14	28	\$3,266,667	\$522,700	EP5008	28	\$3,266,667	\$130,700	CCF24	28	\$3,266,667	\$130,700	14-11	28	\$3,266,667	6.960%	\$227,400	28	\$0	\$0	SI	\$1,011,500
10	CC	1193465607	MONCADA ANDRES																23030	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	6.960%	\$174,000	30	\$0	\$0	SI	\$774,000
11	CC	79996120	MORA PAUL									X							23030	2	\$86,667	\$13,900	EP5002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$17,400
12	CC	79996120	MORA PAUL									X							23030	2	\$86,667	\$13,900	EP5002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$17,400
13	CC	79996120	MORA PAUL									X							23030	26	\$1,262,319	\$202,000	EP5002	26	\$1,262,319	\$50,500	CCF24	26	\$1,262,319	\$50,500	14-11	26	\$1,262,319	6.960%	\$87,900	26	\$0	\$0	SI	\$390,900
14	CC	1073698731	ORJUELA ADRIANA											L					23030	1	\$56,667	\$9,100	EP5005	1	\$56,667	\$2,300	CCF24	1	\$56,667	\$2,300	14-11	1	\$56,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$13,700
15	CC	1073698731	ORJUELA ADRIANA									X							23030	29	\$1,791,160	\$286,600	EP5005	29	\$1,791,160	\$71,700	CCF24	29	\$1,791,160	\$71,700	14-11	29	\$1,791,160	6.960%	\$124,700	29	\$0	\$0	SI	\$554,700
16	CC	1045166802	POLO DARIO									X							23030	1	\$48,892	\$7,900	EP5002	1	\$48,892	\$0	CCF24	1	\$48,892	\$0	14-11	1	\$48,892	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$7,900
17	CC	1045166802	POLO DARIO									X							23030	29	\$1,590,145	\$254,500	EP5002	29	\$1,590,145	\$63,700	CCF24	29	\$1,590,145	\$63,700	14-11	29	\$1,590,145	6.960%	\$110,700	29	\$0	\$0	SI	\$492,600
18	CC	52158379	POVEDA ANDREA																23030	30	\$8,600,000	\$1,462,000	EP5005	30	\$8,600,000	\$344,000	CCF24	30	\$8,600,000	\$344,000	14-11	30	\$8,600,000	6.960%	\$598,600	30	\$0	\$0	SI	\$2,748,600
19	CC	1030614009	RAMOS BRAYAN	X	X														23030	1	\$56,667	\$9,100	EP5002	1	\$56,667	\$2,300	CCF24	1	\$59,029	\$2,400	14-11	1	\$56,667	6.960%	\$4,000	1	\$0	\$0	SI	\$17,800
20	CC	3131225	RICAUARTE LUIS									X							25-14	30	\$1,866,305	\$298,700	EP5017	30	\$1,866,305	\$74,700	CCF24	30	\$1,866,305	\$74,700	14-11	30	\$1,866,305	6.960%	\$129,900	30	\$0	\$0	SI	\$578,000
21	CC	93444539	RIVAS JOSE									X							25-14	30	\$1,493,587	\$239,000	EP5037	30	\$1,493,587	\$59,800	CCF24	30	\$1,493,587	\$59,800	14-11	30	\$1,493,587	6.960%	\$104,000	30	\$0	\$0	SI	\$462,600
22	CC	1010236742	SANCHEZ CAMILO									X							23030	1	\$133,334	\$21,400	EP5005	1	\$133,334	\$0	CCF24	1	\$133,334	\$0	14-11	1	\$133,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$21,400
23	CC	1010236742	SANCHEZ CAMILO											L					23030	1	\$133,334	\$21,400	EP5005	1	\$133,334	\$5,400	CCF24	1	\$133,334	\$5,400	14-11	1	\$133,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$32,200
24	CC	1010236742	SANCHEZ CAMILO																23030	28	\$3,733,334	\$597,400	EP5005	28	\$3,733,334	\$149,400	CCF24	28	\$3,733,334	\$149,400	14-11	28	\$3,733,334	6.960%	\$259,900	28	\$0	\$0	SI	\$1,156,100
25	CC	1019109512	TORO MARIA																23020	30	\$3,800,000	\$608,000	EP5002	30	\$3,800,000	\$152,000	CCF24	30	\$3,800,000	\$152,000	14-11	30	\$3,800,000	6.960%	\$264,500	30	\$0	\$0	SI	\$1,176,500
26	CC	1045716994	TORRES ALEXIS									X							23030	30	\$1,442,717	\$230,900	EP5002	30	\$1,442,717	\$57,800	CCF24	30	\$1,442,717	\$57,800	14-11	30	\$1,442,717	6.960%	\$100,500	30	\$0	\$0	SI	\$447,000
Total																					Afiliados (15)			\$36,458,666	\$5,920,400	\$36,458,666	\$1,444,800	\$36,461,028	\$1,437,900	\$36,458,666	\$2,471,600	\$0	\$0	\$11,274,700						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-12	1085437433	9478199774	E	2024/12/23	2024/11/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$11,170,267
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$5,920,400	\$0	\$0	\$5,920,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,326,200	\$0	\$0	\$1,326,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$3,757,600	\$0	\$0	\$3,757,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$836,600	\$0	\$0	\$836,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$2,471,600	\$0	\$104,433	\$2,367,167	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$2,471,600	\$0	\$104,433	\$2,367,167	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,437,900	\$0	\$0	\$1,437,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	\$1,437,900	\$0	\$0	\$1,437,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	\$1,444,800	\$0	\$0	\$1,444,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$140,100	\$0	\$0	\$140,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$74,700	\$0	\$0	\$74,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$59,800	\$0	\$0	\$59,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$497,400	\$0	\$0	\$497,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$672,800	\$0	\$0	\$672,800	
TOTAL				15	\$11,274,700	\$0	\$104,433	\$11,170,267	


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.533.001**

LINEARES PACHON
APELLIDOS

NIDYA ADRIANA
NOMBRES

Nidya Adriana Lineares P
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUN-1981**
GUADUAS
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.66
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

28-JUN-1999 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1507600-39129991-F-0035533001-20050520

02413 05140N 02 157780151

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184454-T

NIOYA ADRIANA

LINEARES PACHON

C.C. 35533001

RESOLUCION INSCRIPCION 749

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



FECHA 05/12/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

196067

184762

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PEX 544 45 50 o devolverla a la UAC - Junta Central de
Contadores a la calle 25 No. 2A - 21 Bogotá D.C.



www.jcc.gov.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

9 F 6 7 1 6 4 6 8 4 3 E 7 7 8 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIDYA ADRIANA LINARES PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35533001 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 184454-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado