



COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024614

OK *[Handwritten signature]*

Consecutivo :	000000000024614	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/02/2025 8:47:00 a. m.	Valor :	\$ 2.480.092.238,00
Beneficiario	901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024		
Detalle :	COSTO DIRECTO CORTE OBRA 08 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHSO9		
Valor en Letras	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE				
Banco	BANCO DE BOGOTA	Consignar	13/02/2025 8:47:00 a. m.	Numero :
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA 272358193 CONV 1216-2023 RECURSOS ICCU	901811999	11100652	\$ 0,00	\$
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901811999	24010101	\$	2.480.092.238,00
			2.480.092.238,00	\$ 0,00
FACTURAS AFECTADAS				
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura
CHSO9	\$ 2.480.092.238,00			

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE: .	\$ 80.287.868,00
RETEICA: .	\$ 20.071.967,00
RETEIVA: .	\$ 0,00
OTRAS: .	\$ 301.079.505,00



COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000024615

Consecutivo :	000000000024615	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/02/2025 12:00:00 a. m.	Valor :	\$ 32.838.235,00
Beneficiario	79591272 MONROY GARIBELLO LUIS HERNANDO		
Detalle :	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES Y FUNCIONAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESE, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO 027-2024, FACTURA LM828		
Valor en Letras	TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE				
Banco	BANCO DE BOGOTA	Consignar	13/02/2025 12:00:00 a. m.	Numero :
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA CTA CTE NO 272093287	79591272	11100516	\$ 0,00	\$ 32.838.235,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	79591272	24010101	\$ 32.838.235,00	\$ 0,00
FACTURAS AFECTADAS				
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura
LM828	\$ 32.838.235,00			

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 23104

Fecha Doc Pagos /Fact invent 13 de febrero de 2025

Nro.Factura/Cta. Cobro CHSO9

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion

510

A: CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

Nit/CC

901811999

DIRECCION: CL 127 20 26 OF 401

TELEFONO: 6013681175

CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

COSTO DIRECTO CORTE OBRA 08 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHSO9

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
203 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		CONVENIO MARCO 1216 HOSPITAL	Debito	\$ 4.014.393.393,00
204 ANTICIPOS	19080302		ENCARGO FIDUCIARIO CONVENIO 1216	Credito	\$ 1.132.861.815,00
126 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	24369004		TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	Credito	\$ 100.359.835,00
205 CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION 5%	24369005		CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION	Credito	\$ 200.719.670,00
035 RETENCION CONTRATO DE OBRA CIVIL	24362601		CONTRATOS DE OBRA	Credito	\$ 80.287.868,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 20.071.967,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24010101

\$ 2.480.092.238,00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL		PAGADURIA	
Codigo:	Valor:	Cheque Nro. _____	Fecha _____
		Banco _____	
Firma del Responsable		Firma Pagador _____	
Control Administrativo		ORDENADOR DEL GASTO	
Subdirector Administrativo		Gerente	
RÉCIBI CONFORME			
Firma _____	Nit/Cedula _____	de _____	

OBLIGACION

Consecutivo : 510
Fecha : 13/02/2025
Tercero: 901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
Documento: CHSO9

Estado : Confirmado

Detalle : COSTO DIRECTO CORTE OBRA 08 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHSO9

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1	325	2.3.2.01.01.001.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	01 - RECURSOS PROPIOS	01 - gastos de funcionamiento	\$ 4.014.393.393,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.014.393.393,00
Total Obligacion :						\$ 4.014.393.393,00			\$ 4.014.393.393,00

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

NIT: 901811999-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 127 2026 OF 401, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. +57 316 6473982

Email. contabilidad@construccionesaldia.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764070094839 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde CHSO1 hasta CHSO50.

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
NIT : 800006850
Dirección: CL 13 9 85, Soacha, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 6017309230
Email: gerencia@hmg.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CHSO9
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:25:35-05:00
FECHA FIRMADO: 11/02/2025 15:25:39

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	02	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	COSTO DIRECTO CORTE OBRA 9 DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 - 2024 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCAEN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU-1216 DE 2023	EA	1,00	\$3.136.244.838,00				0,00	\$3.136.244.838,00
2	2	ADMINISTRACION 20%	EA	1,00	\$627.248.968,00				0,00	\$627.248.968,00
3	3	IMPREVISTOS 3%	EA	1,00	\$94.087.345,00				0,00	\$94.087.345,00
4	4	UTILIDAD 5%	EA	1,00	\$156.812.242,00				0,00	\$156.812.242,00

Notas:
Valor a amortizar \$ 1.132.861.815.50


SON: (cuatro mil catorce millones trescientos noventa y tres mil trescientos noventa y tres pesos)
CUFE: 17a0100fedcafd8cc2cec91c9cf180aa70a76548c5c335816d0679e92005d7d1b055b01fe6a8525265222d0b7adec82b

Subtotal:	\$4.014.393.393,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$4.014.393.393,00

Firma Digital: p/3KkaSepov940fkQEr0vRoin/O/ZYtzYtx1GNciNfZcYqOYAPuMkP5013NmRL/WBD5Z/GerRnZu6t9NY5OZ+bge6sjBF0Hw1OY86UVN1ChXPRWt6uAJTBirKQeC3aVz8 Pcrtr97b10lqlFaSX+SIDV/cZ5RYWjLwM4wVE3rMyS5ZvZdcYHArSfh78FR/la +UjpsYPI69KKHmcTMKoh7Q+QBwgydtCG/0ACROeotPp8AYSTwLgiHfXd5Ugo35RC EHCDzL1iyb/eIWglY8uSajy/J9/CpqqaqOfZwVmrXkWGPk48LkxWUeXGpkYyUKT.AZ48r8kcXE0Ru+wume74Rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



facturatech

FACTURA ELECTRONICA

CONSORCIO

HOSPITALARIO SOACHA 2024

BALANCE DE OBRA

No. 5

CONSORCIO
HOSPITALARIO SOACHA 2024



BALANCE DE OBRA No. 5




CONTRACTUAL BALANCE No. 4						BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALES BALANCE No. 5		VALOR TOTAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD BALANCE No. 4	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYOR CANTIDAD	MEJOR CANTIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	
COMPONENTE OBRA CIVIL										
1	PRELIMINARES									
1.1	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	m2	15,138.22	\$ 1,859.00	\$ 28,141,951.00	0.00	0.00	15,138.22	\$ 1,859.00	\$ 28,141,951.00
1.2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	m2	450.00	\$ 21,162.00	\$ 9,522,900.00	0.00	0.00	450.00	\$ 21,162.00	\$ 9,522,900.00
1.3	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	m3	4,499.30	\$ 11,076.00	\$ 49,834,247.00	0.00	0.00	4,499.30	\$ 11,076.00	\$ 49,834,247.00
1.4	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ml	488.79	\$ 55,222.00	\$ 26,991,961.00	0.00	0.00	488.79	\$ 55,222.00	\$ 26,991,961.00
1.5	CAMPAMENTO 18 M2	un	5.00	\$ 2,415,151.00	\$ 12,075,755.00	0.00	0.00	5.00	\$ 2,415,151.00	\$ 12,075,755.00
1.6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	m2	6,990.16	\$ 11,907.00	\$ 83,231,835.00	0.00	0.00	6,990.16	\$ 11,907.00	\$ 83,231,835.00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS									
2.1	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	7,900.00	\$ 20,198.00	\$ 159,564,200.00	0.00	0.00	7,900.00	\$ 20,198.00	\$ 159,564,200.00
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	2,660.22	\$ 61,761.00	\$ 164,297,847.00	0.00	0.00	2,660.22	\$ 61,761.00	\$ 164,297,847.00
2.3	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	m3	10,296.37	\$ 84,676.00	\$ 871,855,426.00	0.00	0.00	10,296.37	\$ 84,676.00	\$ 871,855,426.00
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
3.1	Pilote pre-excavado de D=80 cm con concreto tremie premezclado de 3500 psi. (Incl. excavación, cargue, movilización, montaje y desmontaje equipo, concreto, y retiro de sobantes) - No incluye refuerzo	ml	17,924.00	\$ 659,800.00	\$ 11,826,255,200.00	0.00	0.00	17,924.00	\$ 659,800.00	\$ 11,826,255,200.00
3.2	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	m3	278.64	\$ 412,215.00	\$ 114,859,588.00	0.00	0.00	278.64	\$ 412,215.00	\$ 114,859,588.00
3.3	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	m3	412.00	\$ 310,950.00	\$ 128,111,400.00	0.00	0.00	412.00	\$ 310,950.00	\$ 128,111,400.00
3.4	Placa aligerada de cubierta de tanques subterráneos E=40cm con casetón de icopor, en concreto de 4000 psi - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m2	137.11	\$ 213,143.00	\$ 29,224,037.00	0.00	0.00	137.11	\$ 213,143.00	\$ 29,224,037.00
3.5	Dados en concreto premezclado de 24.5 MPA (3500 psi) - No incluye refuerzo	m3	1,202.04	\$ 819,693.00	\$ 985,303,774.00	0.00	0.00	1,202.04	\$ 819,693.00	\$ 985,303,774.00
3.6	Zapatas en concreto de 4000 psi (no incluye refuerzo)	m3	26.70	\$ 741,866.00	\$ 19,807,822.00	3.34	0.00	30.04	\$ 741,866.00	\$ 22,285,655.00
3.7	Vigas de cimentación en concreto de 4000 PSI (No incluye refuerzo)	m3	33.34	\$ 659,011.00	\$ 21,971,427.00	0.00	0.00	33.34	\$ 659,011.00	\$ 21,971,427.00
3.8	Vigas de cimentación en concreto premezclado de 3500 PSI (No incluye refuerzo)	m3	1,204.02	\$ 759,453.00	\$ 914,396,601.00	0.00	0.00	1,204.02	\$ 759,453.00	\$ 914,396,601.00
3.9	Placa de contrapiso en concreto premezclado de 3500 psi E=15 cm (no incluye refuerzo)	m2	1,012.85	\$ 126,948.00	\$ 128,579,282.00	0.00	0.00	1,012.85	\$ 126,948.00	\$ 128,579,282.00
3.10	Placa de contrapiso en concreto de 4000 psi E=10 cm (No incluye refuerzo)	m2	323.90	\$ 85,225.00	\$ 27,604,378.00	0.00	0.00	323.90	\$ 85,225.00	\$ 27,604,378.00
3.11	Placa de contrapiso en concreto de 3500 psi - plataformas E=10cm (No incluye refuerzo)	m2	3,993.71	\$ 77,161.00	\$ 308,158,657.00	0.00	0.00	3,993.71	\$ 77,161.00	\$ 308,158,657.00
3.12	Placa de contrapiso en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y PTAR (No incluye refuerzo)	m3	52.09	\$ 798,481.00	\$ 41,592,875.00	0.00	0.00	52.09	\$ 798,481.00	\$ 41,592,875.00
3.13	Dilatación en placa de contrapiso con disco de corte diamantado (según diseño estructural)	ml	4,863.20	\$ 7,071.00	\$ 34,387,687.00	0.00	0.00	4,863.20	\$ 7,071.00	\$ 34,387,687.00
3.14	Muros en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y PTAR. (No incluye refuerzo) - formaleta metálica.	m3	128.93	\$ 897,214.00	\$ 115,677,801.00	0.00	0.00	128.93	\$ 897,214.00	\$ 115,677,801.00
3.15	Losa de entrepiso aligerada de 70cm con casetón de icopor, concreto de 4000 psi premezclado (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	14,553.22	\$ 294,900.00	\$ 4,291,744,578.00	0.00	0.00	14,553.22	\$ 294,900.00	\$ 4,291,744,578.00
3.16	Columnas en concreto premezclado de 4000 psi a la vista - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	161.54	\$ 1,226,136.00	\$ 198,070,009.00	0.00	0.00	161.54	\$ 1,226,136.00	\$ 198,070,009.00

3.17	Columnas en concreto premezclado de 6000psi color ginger 148 a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	-	\$ 1,581,925.00	\$ -	0.00	0.00	-	\$ 1,581,925.00	\$ -
3.18	Escalera maciza en concreto de 4000 psi (No incluye refuerzo)	m3	112.77	\$ 1,199,605.00	\$ 135,279,456.00	0.00	0.00	112.77	\$ 1,199,605.00	\$ 135,279,456.00
3.19	Muro estructural en concreto 4000 psi premezclado, grava común. (incluye suministro, formaleta, bombeo, colocación y curado, no incl. refuerzo). Formaleta en madera modulada según planimetría arquitectónica y barra lisa cuadrada de 7/8" para formar dilatación en caras expuestas.	m3	574.13	\$ 1,267,606.00	\$ 727,770,633.00	32.53	0.00	606.66	\$ 1,267,606.00	\$ 769,005,856.00
3.20	Losa de entepiso aligerada de 70cm con casetón de icopor, concreto de 4000 psi premezclado gris y torta inferior en color ginger 148 (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	-	\$ 372,214.00	\$ -	0.00	0.00	-	\$ 372,214.00	\$ -
3.21	Vigas aéreas en concreto premezclado de 4000 psi color ginger 148 para anillo perimetral e interior de losas de entepiso y cubierta	m3	-	\$ 1,367,995.00	\$ -	0.00	0.00	-	\$ 1,367,995.00	\$ -
3.22	Columnas en concreto a la vista de 4000 psi para cuartos técnicos del edificio de servicios generales - formaleta metálica - (No incluye refuerzo)	M3	33.54	\$ 1,130,292.00	\$ 37,909,994.00	0.00	0.00	33.54	\$ 1,130,292.00	\$ 37,909,994.00
3.23	Losa de entepiso aligerada de H=65cm con casetón de icopor, concreto de 4000 psi premezclado y torta inferior en color ginger 148 (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	M2	-	\$ 365,042.00	\$ -	0.00	0.00	-	\$ 365,042.00	\$ -
3.24	Columnas en concreto premezclado de 7000 psi color ginger 148 a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo.	m3	-	\$ 1,648,161.00	\$ -	0.00	0.00	-	\$ 1,648,161.00	\$ -
3.25	Losa de entepiso maciza E=25cm en concreto de 4000 psi premezclado - grava fina -(no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	572.07	\$ 188,597.00	\$ 107,890,686.00	0.00	0.00	572.07	\$ 188,597.00	\$ 107,890,686.00
3.26	Losa de entepiso aligerada de H=65cm con casetón de icopor, concreto de 4000 psi premezclado grava fina (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	2,641.68	\$ 283,397.00	\$ 748,644,187.00	0.00	0.00	2,641.68	\$ 283,397.00	\$ 748,644,187.00
3.27	Vigas aéreas en concreto de 4000 psi premezclado - Formaleta metálica - No incluye refuerzo.	m3	1,474.94	\$ 1,197,478.00	\$ 1,766,208,201.00	1663.67	0.00	3,138.61	\$ 1,197,478.00	\$ 3,758,416,426.00
3.28	Placa aérea maciza E=10cm en concreto premezclado de 4000 psi - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m2	555.86	\$ 109,297.00	\$ 60,753,830.00	0.00	0.00	555.86	\$ 109,297.00	\$ 60,753,830.00
3.29	Viga en concreto de 3000 psi para soporte de muros parapetos en bloque (inc. Acero de refuerzo) según detalles	m3	8.00	\$ 1,197,267.00	\$ 9,578,136.00	0.00	0.00	8.00	\$ 1,197,267.00	\$ 9,578,136.00
4	ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
4.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	2,484,633.36	\$ 6,803.00	\$ 16,902,960,733.00	0.00	-327601.98	2,157,031.38	\$ 6,803.00	\$ 14,674,284,485.00
4.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	kg	191,364.68	\$ 11,133.00	\$ 2,130,462,982.00	0.00	0.00	191,364.68	\$ 11,133.00	\$ 2,130,462,982.00
4.3	ACERO FIGURADO 37000 PSI	kg	3,149.44	\$ 6,582.00	\$ 20,729,614.00	0.00	0.00	3,149.44	\$ 6,582.00	\$ 20,729,614.00
5	MUROS Y DIVISIONES									
5.1	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, estructura base 9 calibre 24 a 41cm de separación, incluye aislante termoacústico frescas de 2.5" o similar. (No incluye pintura)	m2	11,788.81	\$ 159,000.00	\$ 1,874,420,790.00	0.00	0.00	11,788.81	\$ 159,000.00	\$ 1,874,420,790.00
5.2	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, estructura base 9 calibre 24 a 41cm de separación, incluye aislante termoacústico frescas de 2.5" o similar. (No incluye pintura) - METRO LINEAL	ml	1,212.20	\$ 104,048.00	\$ 126,126,986.00	0.00	0.00	1,212.20	\$ 104,048.00	\$ 126,126,986.00
5.3	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, doble estructura base 6 a 41cm de separación, para espesor total de 15cm, incluye aislante termoacústico frescas de 2.5" o similar. - No incluye pintura.	m2	868.32	\$ 207,341.00	\$ 180,038,337.00	0.00	0.00	868.32	\$ 207,341.00	\$ 180,038,337.00
5.4	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ml	3,726.10	\$ 15,212.00	\$ 56,681,433.00	0.00	0.00	3,726.10	\$ 15,212.00	\$ 56,681,433.00
5.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	m2	3,776.85	\$ 105,525.00	\$ 398,552,096.00	0.00	0.00	3,776.85	\$ 105,525.00	\$ 398,552,096.00
5.6	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ml	476.41	\$ 66,628.00	\$ 31,742,245.00	0.00	0.00	476.41	\$ 66,628.00	\$ 31,742,245.00


5.7	Suministro e instalación de Muro en bloque de concreto calado cuadrado 19x19x10 (incluye refuerzo en grafil 2#4mm cada 3 hiladas en sentido horizontal)	m2	254.61	\$ 158,985.00	\$ 40,479,171.00	0.00	0.00	254.61	\$ 158,985.00	\$ 40,479,171.00
5.8	ANCLAJE 1/2" L=50CM	un	1,696.00	\$ 26,494.00	\$ 44,933,824.00	0.00	0.00	1,696.00	\$ 26,494.00	\$ 44,933,824.00
5.9	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	3,601.90	\$ 6,803.00	\$ 24,503,726.00	0.00	0.00	3,601.90	\$ 6,803.00	\$ 24,503,726.00
5.10	Suministro e instalación de Muro en estructura liviana base 9 calibre 24 cada 41cm, una cara en superboard 10mm y una cara en panel acústico ranurado DOMUS DR16 color Okume mediterráneo o equivalente, incluye aislante termoacústico fresaca de 2.5" o similar,	m2	1,444.00	\$ 316,662.00	\$ 457,259,928.00	0.00	0.00	1,444.00	\$ 316,662.00	\$ 457,259,928.00
5.11	Suministro e instalación de Dilatación metálica vertical en lámina CR Cal 20 para remate de muros livianos contra ventanas fijas de fachada, fijada con ángulo de aluminio. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte, empaque de caucho para unión aluminio - acero.	m2	1,091.50	\$ 126,156.00	\$ 137,699,274.00	0.00	0.00	1,091.50	\$ 126,156.00	\$ 137,699,274.00
5.12	Suministro e instalación de Dilatación metálica vertical en lámina CR Cal 20 para remate de muros livianos contra ventanas fijas de fachada, fijada con ángulo de aluminio. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte, empaque de caucho para unión aluminio - acero. Ancho < 50cm	ml	36.58	\$ 93,350.00	\$ 3,414,743.00	0.00	0.00	36.58	\$ 93,350.00	\$ 3,414,743.00
5.13	Suministro e instalación de Perfil tubular rectangular 90x50x2.0mm para refuerzo de muros livianos, instalado horizontalmente dentro de la estructura del muro. Incluye anticorrosivo y pintura esmalte.	ml	1,167.60	\$ 54,533.00	\$ 63,672,731.00	0.00	0.00	1,167.60	\$ 54,533.00	\$ 63,672,731.00
5.14	Suministro e instalación de Perfil tubular cuadrado 90x90x2.0mm para refuerzo de muros livianos, instalado verticalmente, fijado a placa de concreto con platina y pernos, Inc anticorrosivo y pintura esmalte	ml	857.20	\$ 74,956.00	\$ 64,252,283.00	0.00	0.00	857.20	\$ 74,956.00	\$ 64,252,283.00
5.15	Suministro e instalación de Refuerzo para mampostería con dos varillas grafiladas de 4mm cada 3 hiladas en sentido horizontal	ml	6,902.00	\$ 1,781.00	\$ 12,292,462.00	0.00	0.00	6,902.00	\$ 1,781.00	\$ 12,292,462.00
5.16	Suministro e instalación de Muros bajos E=15cm en concreto de 3000 psi , acabado a la vista acabado con formaleta en tableros de madera orientación vertical (No incluye refuerzo)	m3	167.84	\$ 713,881.00	\$ 119,817,787.00	0.00	0.00	167.84	\$ 713,881.00	\$ 119,817,787.00
5.17	Suministro e instalación de Alfaja en piedra muñeca o similar E=4cm A=80cm	ml	288.00	\$ 162,504.00	\$ 46,801,152.00	0.00	0.00	288.00	\$ 162,504.00	\$ 46,801,152.00
6	PISOS									
6.1	RECUBRIMIENTOS									
6.1.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	1,299.03	\$ 45,717.00	\$ 59,387,755.00	0.00	0.00	1,299.03	\$ 45,717.00	\$ 59,387,755.00
6.1.2	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	m2	14,412.97	\$ 31,625.00	\$ 455,810,176.00	0.00	0.00	14,412.97	\$ 31,625.00	\$ 455,810,176.00
6.1.3	Suministro e instalación de AP-09 Piso en plaquetas prefabricadas cuadradas de concreto de 1,00x1.00 color Onix o similar apoyada sobre niveladores en adoquín de 10x20x6cm con pega en mortero; apoyo en esquinas y mitad de luz.	m2	3,041.29	\$ 326,940.00	\$ 994,319,353.00	0.00	0.00	3,041.29	\$ 326,940.00	\$ 994,319,353.00
6.1.4	Suministro e instalación de Junta arquitectónica para dilatación de construcción en fachada A=5cm	ml	30.00	\$ 1,293,875.00	\$ 38,816,250.00	0.00	0.00	30.00	\$ 1,293,875.00	\$ 38,816,250.00
6.1.5	Suministro e instalación de AP-01 acabado de piso vinílico e=2 mm. en PVC homogéneo flexible, para alto tráfico, antiestático, fungistático, bacteriostático, resistente a la abrasión, junta termo soldada, colocación sobre superficie lisa y nivelada, color según planimetría arquitectónica. (Incluye media caña en vinilo)	m2	12,497.05	\$ 146,061.00	\$ 1,825,331,620.00	0.00	0.00	12,497.05	\$ 146,061.00	\$ 1,825,331,620.00
6.1.6	Suministro e instalación de AP-03 acabado de piso vinílico conductivo e=2 mm. en vinil conductivo flexible, junta termo soldada, adhesivo conductivo, conexión a tierra con lámina de cobre, color según planimetría arquitectónica. (Incluye media caña en vinilo)	m2	704.75	\$ 254,845.00	\$ 179,602,014.00	0.00	0.00	704.75	\$ 254,845.00	\$ 179,602,014.00
6.1.7	Suministro e instalación de AP-10 Piso en plaquetas prefabricadas cuadradas de concreto de 1,00x1.00 color Onix de o similar pegadas sobre placa entrepiso	m2	636.93	\$ 286,103.00	\$ 182,227,584.00	0.00	0.00	636.93	\$ 286,103.00	\$ 182,227,584.00
6.1.8	Suministro e instalación de AP-05 Acabado de piso cerámico 0.30 x 0.60 m Vancouver hielo de corona o similar, juntas selladas, colocación a nivel sin resaltes entre las piezas.	m2	1,317.03	\$ 80,895.00	\$ 106,541,142.00	0.00	0.00	1,317.03	\$ 80,895.00	\$ 106,541,142.00

	Cajas de volumen variable de suministro incluye modulo controlador y sensor de temperatura									
21.62	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-950, 950 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00
21.63	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-570, 570 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00
21.64	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-450, 450 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00
21.65	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-400, 400 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	3.00	\$ 4,265,060.00	\$ 12,795,180.00	0.00	0.00	3.00	\$ 4,265,060.00	\$ 12,795,180.00
21.66	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-300, 300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	0.00	0.00	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00
21.67	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-2000, 2000 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,565,060.00	\$ 4,565,060.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,565,060.00	\$ 4,565,060.00
21.68	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	3.00	\$ 2,865,060.00	\$ 8,595,180.00	0.00	0.00	3.00	\$ 2,865,060.00	\$ 8,595,180.00
	Cajas de volumen variable de retorno-extracción incluye modulo controlador y sensor de presión									
21.69	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-950, 950 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00
21.70	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-800, 800 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00
21.71	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-600, 600 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,965,060.00	\$ 7,930,120.00	0.00	0.00	2.00	\$ 3,965,060.00	\$ 7,930,120.00
21.72	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-450, 450 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00
21.73	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-400, 400 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	0.00	0.00	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00
21.74	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-300, 300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00
21.75	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-275, 275 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	0.00	0.00	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00
21.76	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1500, 1500 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 4,465,060.00	\$ 8,930,120.00	0.00	0.00	2.00	\$ 4,465,060.00	\$ 8,930,120.00
21.77	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1300, 1300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,465,060.00	\$ 4,465,060.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,465,060.00	\$ 4,465,060.00
21.78	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1220, 1220 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00	0.00	0.00	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00
21.79	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1130, 1130 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00
21.80	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,565,060.00	\$ 7,130,120.00	0.00	0.00	2.00	\$ 3,565,060.00	\$ 7,130,120.00

21.81	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Fan filter, 200 cfm filtros HEPA, 1.6 A, 208-1-60	UN	13.00	\$ 14,826,950.00	\$ 192,750,350.00	0.00	0.00	13.00	\$ 14,826,950.00	\$ 192,750,350.00
21.82	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inserción en conducto, RC-1000 CFM, 2.0 KW, 5.5 A Control SCR, 208-3-60	UN	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00	0.00	0.00	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00
21.83	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inserción en conducto, RC-2200 CFM, 2.2 KW, 5.8 A Control SCR, 208-3-60	UN	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00
D	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - COMPONENTE EQUIPOS				\$ 13,663,738,313.00					\$ 13,663,738,313.00
E	COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS				\$ 1,366,373,831.00					\$ 1,366,373,831.00
	ADMINISTRACIÓN		10%					10%		
F	COSTOS TOTAL EQUIPOS HJOS (D+E)				\$ 15,030,112,144.00					\$ 15,030,112,144.00
G	COSTO TOTAL OFERTA ECONOMICA (C+F)				\$ 150,514,221,003.00					\$ 150,514,221,003.00


 CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
 CONTRATISTA


 GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
 CONSORCIO RED SALUD SUR
 INTERVENTORIA


 JORGE ENRIQUE PEDRAZA
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 SUPERVISOR

**CERTIFICACION
CONSORCIO
HOSPITALARIO
SOACHA 2024**



**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789/02
CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES**

De conformidad con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en mi calidad de contador y representante legal nos permitimos certificar que el **CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024** con Nit. 901.811.999-0, se encuentra al día con sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha del cierre del presente proceso y de los seis (6) meses anteriores a este.

Bogotá D.C., febrero 11 de 2025.

Atentamente,

NIDYA ADRIANA LINARES PACHÓN
T.P. 184454-T
CONTADORA

CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
C.C. 1.032.426.065
REPRESENTANTE LEGAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1162073468	9479729428	E	2025/01/24	2024/12/30	BANCOOMEVA S.A.	0	\$11,109,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lnt	vjp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA SOACHA (15 Afiliados)																								\$36,634,661	\$5,950,400		\$36,634,661	\$1,465,800		\$36,814,684	\$1,455,300		\$36,634,661		\$2,238,200	\$0	\$0		\$11,109,700		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (15 Afiliados)																								\$36,634,661	\$5,950,400		\$36,634,661	\$1,465,800		\$36,814,684	\$1,455,300		\$36,634,661		\$2,238,200	\$0	\$0		\$11,109,700		
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (15 Afiliados)																								\$36,634,661	\$5,950,400		\$36,634,661	\$1,465,800		\$36,814,684	\$1,455,300		\$36,634,661		\$2,238,200	\$0	\$0		\$11,109,700		
1	CC	1007645954	ANGARITA DERLY										X							23020	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$17,400
2	CC	1007645954	ANGARITA DERLY	X																23020	15	\$650,000	\$104,000	EPS002	15	\$650,000	\$26,000	CCF24	15	\$953,334	\$38,200	14-11	15	\$650,000	6.960%	\$45,300	15	\$0	\$0	SI	\$213,500
3	CC	3119265	CASTILLO ANDRES											X						23030	1	\$47,385	\$7,600	EPS002	1	\$47,385	\$1,900	CCF24	1	\$43,360	\$1,800	14-11	1	\$47,385	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$11,300
4	CC	3119265	CASTILLO ANDRES											X						23030	1	\$47,385	\$7,600	EPS002	1	\$47,385	\$1,900	CCF24	1	\$43,360	\$1,800	14-11	1	\$47,385	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$11,300
5	CC	3119265	CASTILLO ANDRES												L					23030	1	\$47,385	\$7,600	EPS002	1	\$47,385	\$1,900	CCF24	1	\$46,523	\$1,900	14-11	1	\$47,385	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$11,400
6	CC	3119265	CASTILLO ANDRES												L					23030	1	\$47,385	\$7,600	EPS002	1	\$47,385	\$1,900	CCF24	1	\$46,523	\$1,900	14-11	1	\$47,385	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$11,400
7	CC	3119265	CASTILLO ANDRES										X							23030	2	\$86,667	\$13,900	EPS002	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$0	14-11	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$17,400
8	CC	3119265	CASTILLO ANDRES								X									23030	24	\$1,083,804	\$173,500	EPS002	24	\$1,083,804	\$43,400	CCF24	24	\$1,083,804	\$43,400	14-11	24	\$1,083,804	6.960%	\$75,500	24	\$0	\$0	SI	\$335,800
9	CC	52038035	ENCISO MARIA											X						25-14	1	\$47,573	\$7,700	EPS002	1	\$47,573	\$2,000	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$47,573	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$11,500
10	CC	52038035	ENCISO MARIA											X						25-14	1	\$47,573	\$7,700	EPS002	1	\$47,573	\$2,000	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$47,573	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$11,500
11	CC	52038035	ENCISO MARIA												L					25-14	1	\$47,573	\$7,700	EPS002	1	\$47,573	\$2,000	CCF24	1	\$44,752	\$1,800	14-11	1	\$47,573	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$11,500
12	CC	52038035	ENCISO MARIA												L					25-14	1	\$47,573	\$7,700	EPS002	1	\$47,573	\$2,000	CCF24	1	\$44,752	\$1,800	14-11	1	\$47,573	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$11,500
13	CC	52038035	ENCISO MARIA								X									25-14	26	\$1,133,732	\$181,400	EPS002	26	\$1,133,732	\$45,400	CCF24	26	\$1,133,732	\$45,400	14-11	26	\$1,133,732	6.960%	\$79,000	26	\$0	\$0	SI	\$351,200
14	CC	1010236788	GALLO GERALDINE											X						25-14	1	\$116,667	\$18,700	EPS008	1	\$116,667	\$4,700	CCF24	1	\$116,667	\$4,700	14-11	1	\$116,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$28,100
15	CC	1010236788	GALLO GERALDINE											X						25-14	1	\$116,667	\$18,700	EPS008	1	\$116,667	\$4,700	CCF24	1	\$116,667	\$4,700	14-11	1	\$116,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$28,100
16	CC	1010236788	GALLO GERALDINE											X						25-14	1	\$116,667	\$18,700	EPS008	1	\$116,667	\$4,700	CCF24	1	\$116,667	\$4,700	14-11	1	\$116,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$28,100
17	CC	1010236788	GALLO GERALDINE																	25-14	27	\$3,150,000	\$504,000	EPS008	27	\$3,150,000	\$126,000	CCF24	27	\$3,150,000	\$126,000	14-11	27	\$3,150,000	6.960%	\$219,300	27	\$0	\$0	SI	\$975,300
18	CC	1193465607	MONCADA ANDRES												L					23030	1	\$83,334	\$13,400	EPS005	1	\$83,334	\$3,400	CCF24	1	\$83,334	\$3,400	14-11	1	\$83,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$20,200
19	CC	1193465607	MONCADA ANDRES											X						23030	1	\$83,334	\$13,400	EPS005	1	\$83,334	\$3,400	CCF24	1	\$83,334	\$3,400	14-11	1	\$83,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$20,200
20	CC	1193465607	MONCADA ANDRES																	23030	28	\$2,333,334	\$373,400	EPS005	28	\$2,333,334	\$93,400	CCF24	28	\$2,333,334	\$93,400	14-11	28	\$2,333,334	6.960%	\$162,500	28	\$0	\$0	SI	\$722,700
21	CC	79996120	MORA PAUL											X						23030	1	\$47,856	\$7,700	EPS002	1	\$47,856	\$2,000	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$47,856	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$11,500
22	CC	79996120	MORA PAUL												L					23030	1	\$47,856	\$7,700	EPS002	1	\$47,856	\$2,000	CCF24	1	\$46,199	\$1,900	14-11	1	\$47,856	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$11,600
23	CC	79996120	MORA PAUL											X						23030	2	\$95,711	\$15,400	EPS002	2	\$95,711	\$3,900	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$95,711	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$22,800
24	CC	79996120	MORA PAUL										X							23030	26	\$1,191,667	\$190,700	EPS002	26	\$1,191,667	\$47,700	CCF24	26	\$1,191,667	\$47,700	14-11	26	\$1,191,667	6.960%	\$83,000	26	\$0	\$0	SI	\$369,100
25	CC	1131064004	ORELLANOS GILINETH	X							X									25-14	24	\$1,605,761	\$257,000	ESSC07	24	\$1,605,761	\$64,300	CCF24	24	\$1,605,761	\$64,300	14-11	24	\$1,605,761	6.960%	\$111,800	24	\$0	\$0	SI	\$497,400
26	CC	1073698731	ORJUELA ADRIANA											X						23030	1	\$61,595	\$9,900	EPS005	1	\$61,595	\$2,500	CCF24	1	\$56,667	\$2,300	14-11	1	\$61,595	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$14,700
27	CC	1073698731	ORJUELA ADRIANA												L					23030	1	\$61,595	\$9,900	EPS005	1	\$61,595	\$2,500	CCF24	1	\$57,327	\$2,300	14-11	1	\$61,595	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$14,700
28	CC	1073698731	ORJUELA ADRIANA											X						23030	2	\$123,189	\$19,800	EPS005	2	\$123,189	\$5,000	CCF24	2	\$113,334	\$4,600	14-11	2	\$123,189	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$29,400
29	CC	1073698731	ORJUELA ADRIANA								X									23030	26	\$1,563,878	\$250,300	EPS005	26	\$1,563,878	\$62,600	CCF24	26	\$1,563,878	\$62,600	14-11	26	\$1,563,878	6.960%	\$108,900	26	\$0	\$0	SI	\$484,400
30	CC	1045166802	POLO DARIO										X							23030	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$8,800

31	CC	1045166802	POLO DARIO												X					23030	f	1	\$43,334	\$7,000	EPS002	1	\$43,334	\$1,800	CCF24	1	\$43,334	\$0	14-11	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800
32	CC	1045166802	POLO DARIO														X			23030	f	1	\$54,635	\$8,800	EPS002	1	\$54,635	\$2,200	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$54,635	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$12,800
33	CC	1045166802	POLO DARIO														X			23030	f	1	\$54,635	\$8,800	EPS002	1	\$54,635	\$2,200	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$54,635	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$12,800
34	CC	1045166802	POLO DARIO														L			23030	f	1	\$54,635	\$8,800	EPS002	1	\$54,635	\$2,200	CCF24	1	\$47,854	\$2,000	14-11	1	\$54,635	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$13,000
35	CC	1045166802	POLO DARIO														L			23030	f	1	\$54,635	\$8,800	EPS002	1	\$54,635	\$2,200	CCF24	1	\$47,854	\$2,000	14-11	1	\$54,635	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$13,000
36	CC	1045166802	POLO DARIO													X				23030	f	24	\$1,264,674	\$202,400	EPS002	24	\$1,264,674	\$50,600	CCF24	24	\$1,264,674	\$50,600	14-11	24	\$1,264,674	6.960%	\$88,100	24	\$0	\$0	Si	\$391,700
37	CC	52158379	POVEDA ANDREA														L			23030	f	1	\$286,667	\$48,900	EPS005	1	\$286,667	\$11,500	CCF24	1	\$286,667	\$11,500	14-11	1	\$286,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$71,900
38	CC	52158379	POVEDA AHOREA																	23030	f	29	\$8,313,334	\$1,413,400	EPS005	29	\$8,313,334	\$332,600	CCF24	29	\$8,313,334	\$332,600	14-11	29	\$8,313,334	6.960%	\$578,700	29	\$0	\$0	Si	\$2,657,300
39	CC	3131225	RICAURTE LUIS														L			25-14	1	\$62,211	\$10,000	EPS017	1	\$62,211	\$2,500	CCF24	1	\$57,410	\$2,300	14-11	1	\$62,211	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$14,800	
40	CC	3131225	RICAURTE LUIS																	25-14	29	\$1,643,334	\$263,000	EPS017	29	\$1,643,334	\$65,800	CCF24	29	\$1,643,334	\$65,800	14-11	29	\$1,643,334	6.960%	\$114,400	29	\$0	\$0	Si	\$509,000	
41	CC	93444539	RIVAS JOSE													X				25-14	1	\$49,787	\$8,000	EPS037	1	\$49,787	\$0	CCF24	1	\$49,787	\$0	14-11	1	\$49,787	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,000	
42	CC	93444539	RIVAS JOSE														X			25-14	1	\$49,787	\$8,000	EPS037	1	\$49,787	\$2,000	CCF24	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$49,787	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,800	
43	CC	93444539	RIVAS JOSE														L			25-14	1	\$49,787	\$8,000	EPS037	1	\$49,787	\$2,000	CCF24	1	\$46,690	\$1,900	14-11	1	\$49,787	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,900	
44	CC	93444539	RIVAS JOSE														X			25-14	2	\$99,573	\$16,000	EPS037	2	\$99,573	\$4,000	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$99,573	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$23,500	
45	CC	93444539	RIVAS JOSE													X				25-14	25	\$1,148,334	\$183,800	EPS037	25	\$1,148,334	\$46,000	CCF24	25	\$1,148,334	\$46,000	14-11	25	\$1,148,334	6.960%	\$80,000	25	\$0	\$0	Si	\$355,800	
46	CC	1010236742	SANCHEZ CAMILO													X				23030	f	2	\$177,778	\$28,500	EPS005	2	\$177,778	\$7,200	CCF24	2	\$177,778	\$0	14-11	2	\$177,778	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$35,700
47	CC	1010236742	SANCHEZ CAMILO														X			23030	f	5	\$666,667	\$106,700	EPS005	5	\$666,667	\$26,700	CCF24	5	\$666,667	\$26,700	14-11	5	\$666,667	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$160,100
48	CC	1010236742	SANCHEZ CAMILO																	23030	f	23	\$3,066,667	\$490,700	EPS005	23	\$3,066,667	\$122,700	CCF24	23	\$3,066,667	\$122,700	14-11	23	\$3,066,667	6.960%	\$213,500	23	\$0	\$0	Si	\$949,600
49	CC	1019109512	TORO MARIA														L			23020	f	1	\$126,667	\$20,300	EPS002	1	\$126,667	\$5,100	CCF24	1	\$126,667	\$5,100	14-11	1	\$126,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$30,500
50	CC	1019109512	TORO MARIA														X			23020	f	1	\$126,667	\$20,300	EPS002	1	\$126,667	\$5,100	CCF24	1	\$126,667	\$5,100	14-11	1	\$126,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$30,500
51	CC	1019109512	TORO MARIA														X			23020	f	2	\$253,334	\$40,600	EPS002	2	\$253,334	\$10,200	CCF24	2	\$253,334	\$10,200	14-11	2	\$253,334	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$61,000
52	CC	1019109512	TORO MARIA															L		23020	f	5	\$633,334	\$101,400	EPS002	5	\$633,334	\$25,400	CCF24	5	\$633,334	\$25,400	14-11	5	\$633,334	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$152,200
53	CC	1019109512	TORO MARIA																	23020	f	21	\$2,660,000	\$425,600	EPS002	21	\$2,660,000	\$106,400	CCF24	21	\$2,660,000	\$106,400	14-11	21	\$2,660,000	6.960%	\$185,200	21	\$0	\$0	Si	\$823,600
54	CC	1045716994	TORRES ALEXIS															L		23030	f	1	\$48,091	\$7,700	EPS002	1	\$48,091	\$2,000	CCF24	1	\$47,230	\$1,900	14-11	1	\$48,091	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,600
55	CC	1045716994	TORRES ALEXIS															L		23030	f	1	\$48,091	\$7,700	EPS002	1	\$48,091	\$2,000	CCF24	1	\$47,230	\$1,900	14-11	1	\$48,091	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,600
56	CC	1045716994	TORRES ALEXIS														X			23030	f	28	\$1,334,856	\$213,600	EPS002	28	\$1,334,856	\$53,400	CCF24	28	\$1,334,856	\$53,400	14-11	28	\$1,334,856	6.960%	\$93,000	28	\$0	\$0	Si	\$413,400
Total		Afiliados (15)																				\$36,634,661	\$5,950,400		\$36,634,661	\$1,465,800		\$36,814,684	\$1,455,300		\$36,634,661	\$2,238,200		\$0	\$0		\$11,109,700					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-12	2025-01	1162073468	9479729428	E	2025/01/24	2024/12/30	BANCOOMEVA S.A.	\$11,109,700
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$5,950,400	\$0	\$0	\$5,950,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,526,100	\$0	\$0	\$1,526,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$3,698,200	\$0	\$0	\$3,698,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$726,100	\$0	\$0	\$726,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$2,238,200	\$0	\$0	\$2,238,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	\$2,238,200	\$0	\$0	\$2,238,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,455,300	\$0	\$0	\$1,455,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	\$1,455,300	\$0	\$0	\$1,455,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	\$1,465,800	\$0	\$0	\$1,465,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$140,100	\$0	\$0	\$140,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$68,300	\$0	\$0	\$68,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$64,300	\$0	\$0	\$64,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,000	\$0	\$0	\$54,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$465,600	\$0	\$0	\$465,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$673,500	\$0	\$0	\$673,500
TOTAL				15	\$11,109,700	\$0	\$0	\$11,109,700

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.533.001**

LINARES PACHON
APELLIDOS

NIDYA ADRIANA
NOMBRES

Nidya Adriana Linares Pachon
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUN-1981**

GUADUAS
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.66
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

28-JUN-1999 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Hengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENGIFO LOPEZ



A-1507600-39129991-F-0035533001-20050520 0241305140N 02 157780151

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184454-T

NIDYA ADRIANA
LINARES PACHECO
C.C. 35533001

RESOLUCION INSCRIPCION 749
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



FECHA 05/12/2013

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

196067

184762

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 548 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 95 No. 94 - 21 Bogotá D.C.



www.jccp.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

9 F 6 7 1 6 4 6 8 4 3 E 7 7 8 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIDYA ADRIANA LINARES PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35533001 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 184454-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado