



COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000026076

Consecutivo :	000000000026076	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	11/04/2025 8:39:55 a. m.	Valor :	\$ 1.923.421.607,00
Beneficiario	901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024		
Detalle :	COSTO DIRECTO CORTE OBRA 08 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHS011		
Valor en Letras	MIL NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE			
Banco	BANCO DE BOGOTA	Consignar :	11/04/2025 8:39:55 a. m.
		Numero :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA 272358193 CONV 1216-2023 RECURSOS ICCU	901811999	11100652	\$ 0,00	\$ 1.923.421.607,00
PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901811999	24010101	\$ 1.923.421.607,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CHS011	\$ 1.923.421.607,00				

DETALLE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE: .	\$ 62.266.805,00
RETEICA: .	\$ 15.566.701,00
RETEIVA: .	\$ 0,00
OTRAS: .	\$ 233.500.519,00

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 24517

Nro.Factura/Cta. Cobro CHS011

Fecha Doc Pagos /Fact invent 8 de abril de 2025

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 1952

A: CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

Nit/CC 901811999

DIRECCION: CL 127 20 26 OF 401

TELEFONO: 6013681175

CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

COSTO DIRECTO CORTE OBRA 08 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO NO. 030-2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA EN SOACHA, CONVENIO MARCO NO. ICCU-1216 DE 2023 CON LA FACTURA No. CHS011

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
203 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		CONVENIO MARCO 1216 HOSPITAL	Debito	\$ 3.113.340.251,00
204 ANTICIPOS	19080302		ENCARGO FIDUCIARIO CONVENIO 1216	Credito	\$ 878.584.619,00
126 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO, CUNDINAMARCA 2.5%	24369004		TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	Credito	\$ 77.833.506,00
205 CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION 5%	24369005		CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION	Credito	\$ 155.667.013,00
035 RETENCION CONTRATO DE OBRA CIVIL	24362601		CONTRATOS DE OBRA	Credito	\$ 62.266.805,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 15.566.701,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24010101

\$ 1.923.421.607,00

SON: MIL NOVECIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL		PAGADURIA	
Codigo:	Valor:	Cheque Nro. _____	Fecha _____
		Banco _____	
Firma del Responsable		Firma Pagador _____	
Control Administrativo		ORDENADOR DEL GASTO	
Subdirector Administrativo		Gerente	
RECIBI CONFORME			
Firma _____	Nit/Cedula _____	de _____	



CONSORCIO
HOSPITALARIO SOAGRA 2024

FACTURA ELECTRONICA

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

NIT: 901811999-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 127 2026 OF 401, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. +57 316 6473982

Email. contabilidad@construccionesaldia.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764070094839 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde CHSO1 hasta CHSO50.

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
NIT : 800006850
Dirección: CL 13 9 85, Soacha, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 6017309230
Email: gerencia@hmg.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CHSO11
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 07:09:57-05:00
FECHA FIRMADO: 08/04/2025 07:10:01

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
08	04	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	COSTO DIRECTO CORTE OBRA 11 DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 - 2024 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCAEN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU-1216 DE 2023	EA	1,00	\$2.432.297.071,00				0,00	\$2.432.297.071,00
2	2	ADMINISTRACION 20%	EA	1,00	\$486.459.414,00				0,00	\$486.459.414,00
3	3	IMPREVISTOS 3%	EA	1,00	\$72.968.912,00				0,00	\$72.968.912,00
4	4	UTILIDAD 5%	EA	1,00	\$121.614.854,00				0,00	\$121.614.854,00

Notas:
Valor a amortizar \$ 878.584.618.83


Subtotal:	\$3.113.340.251,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$3.113.340.251,00

SON: (tres mil ciento trece millones trescientos cuarenta mil doscientos cincuenta y un pesos)
CUFE: dc379affea94b10efa88ecafcd25351d48694ad3afa6814eb3216b503439269d8ea0781b29e46b4814e3a5e618089b8d0

Firma Digital: sflvXUJk9ywwUMcENV08w4nomN5jGzR4EHKHdZFJ1cUNHuThEinDQI7c5/22gl
FAKRwKhDwleCVRZR9M04zGmbBKSxvSasUplL5cPFXLBxb0
DwSa/KQ4916ybW BMuV+wy9of/1G1taQrWCwN36z1UIK37vEtqkzJB0nLo5kwW+e6P46zkGlaW2T0Mh OzOrFMZillcYJCMYMDjd6xRfmV/VHktFvUF
kyTTUJL5zX4U0MkHRUGEHQfX4/N Imoyh4WpUGp9/c4ly98oFkKVWUT4bNnSeELBw9O6P5H9s+r5fzBEH/QOelloBmVK MtzUkt4i3IYeNot0yvvb
7g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CORTE DE OBRA

No. 11

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENTO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 11 - CORTE DE OBRA NRO. 11



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACIÓN BALANCE DE OBRA N° 6			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE II		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
COMPONENTE OBRA CIVIL														
PRELIMINARES														
1.1	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	m2	17080.00	\$ 1,859.00	\$ 31,751,720.00	15,138.22	\$ 1,859.00	\$ 28,141,951.00	15138.22	\$ 28,141,950.98	\$ -	\$ -	15138.22	\$ 28,141,950.98
1.2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	m2	450.00	\$ 21,162.00	\$ 9,522,900.00	450.00	\$ 21,162.00	\$ 9,522,900.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
1.3	RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	m3	4499.30	\$ 11,076.00	\$ 49,834,247.00	4,499.30	\$ 11,076.00	\$ 49,834,247.00	3935.94	\$ 43,594,440.43	\$ -	\$ -	3935.94	\$ 43,594,440.43
1.4	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ml	524.00	\$ 55,222.00	\$ 28,936,328.00	488.79	\$ 55,222.00	\$ 26,991,961.00	488.79	\$ 26,991,961.38	\$ -	\$ -	488.79	\$ 26,991,961.38
1.5	CAMPAMENTO 18 M2	ua	5.00	\$ 2,415,151.00	\$ 12,075,755.00	5.00	\$ 2,415,151.00	\$ 12,075,755.00	5.00	\$ 12,075,755.00	\$ -	\$ -	5.00	\$ 12,075,755.00
1.6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	m2	6990.16	\$ 11,907.00	\$ 83,231,835.00	6,990.16	\$ 11,907.00	\$ 83,231,835.00	6906.00	\$ 82,229,742.00	\$ -	\$ -	6906.00	\$ 82,229,742.00
EXCAVACIONES Y BALENOS														
2.1	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	16815.34	\$ 20,198.00	\$ 339,636,237.00	7,900.00	\$ 20,198.00	\$ 159,564,200.00	6708.04	\$ 135,488,991.92	\$ -	\$ -	6708.04	\$ 135,488,991.92
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.2-0.3 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	2660.22	\$ 61,761.00	\$ 164,297,847.00	2,660.22	\$ 61,761.00	\$ 164,297,847.00	11.86	\$ 732,485.46	\$ -	\$ -	11.86	\$ 732,485.46
2.3	BASE AGREGADO PÉTREO (MATERIAL DE AFIRMADO)	m3	10296.37	\$ 84,676.00	\$ 871,855,426.00	10,296.37	\$ 84,676.00	\$ 871,855,426.00	2018.63	\$ 170,929,513.88	\$ -	\$ -	2018.63	\$ 170,929,513.88
CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO														
3.1	Pilote pre-cercado de D=80 cm con concreto tremie premezclado de 3500 psi (incl. excavación, cargas, inmovilización, montaje y demontaje equipo, concreto, y retiro de sobresantes) - No incluye refuerzo	ml	17754.00	\$ 659,800.00	\$ 11,714,089,200.00	17,924.00	\$ 659,800.00	\$ 11,826,255,200.00	17676.20	\$ 11,662,756,760.00	\$ -	\$ -	17676.20	\$ 11,662,756,760.00
3.2	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	m3	192.00	\$ 412,215.00	\$ 79,145,280.00	278.64	\$ 412,215.00	\$ 114,859,588.00	274.64	\$ 113,227,216.20	\$ -	\$ -	274.64	\$ 113,227,216.20
3.3	BASE EN CONCRETO PODRE 1500 PSI	m3	412.00	\$ 310,950.00	\$ 128,111,400.00	412.00	\$ 310,950.00	\$ 128,111,400.00	104.48	\$ 32,488,056.00	\$ -	\$ -	104.48	\$ 32,488,056.00
3.4	Placa aligerada de cubierta de tanques subterráneos E=40cm con caseton de isopor, en concreto de 4000 psi - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m2	137.11	\$ 213,143.00	\$ 29,224,037.00	137.11	\$ 213,143.00	\$ 29,224,037.00	137.11	\$ 29,224,036.73	\$ -	\$ -	137.11	\$ 29,224,036.73
3.5	Dados en concreto premezclado de 24.5 MPA (3500 psi) - No incluye refuerzo	m3	1103.44	\$ 819,693.00	\$ 904,482,044.00	1,202.04	\$ 819,693.00	\$ 985,303,734.00	1178.10	\$ 965,754,095.62	\$ -	\$ -	1178.10	\$ 965,754,095.62
3.6	Zapatas en concreto de 4000 psi (no incluye refuerzo)	m3	26.76	\$ 741,866.00	\$ 19,852,334.00	30.04	\$ 741,866.00	\$ 22,285,655.00	19.62	\$ 14,555,410.92	\$ -	\$ -	19.62	\$ 14,555,410.92
3.7	Vigas de cimentación en concreto de 4000 PSI (No incluye refuerzo)	m3	33.76	\$ 659,011.00	\$ 22,366,233.00	33.34	\$ 659,011.00	\$ 21,971,427.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.8	Vigas de cimentación en concreto premezclado de 3500 PSI (No incluye refuerzo)	m3	956.56	\$ 739,453.00	\$ 706,462,382.00	1,204.02	\$ 739,453.00	\$ 914,306,601.00	1032.90	\$ 784,439,003.70	\$ -	\$ -	1032.90	\$ 784,439,003.70
3.9	Placa de contrapiso en concreto premezclado de 3500 psi E=15 cm (no incluye refuerzo)	m2	1939.00	\$ 126,948.00	\$ 246,152,172.00	1,012.85	\$ 126,948.00	\$ 128,579,282.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.10	Placa de contrapiso en concreto de 4000 psi E=10 cm (No incluye refuerzo)	m2	188.40	\$ 85,225.00	\$ 16,036,390.00	323.90	\$ 85,225.00	\$ 27,604,378.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.11	Placa de contrapiso en concreto de 3500 psi - plataformas E=10cm (No incluye refuerzo)	m2	4361.51	\$ 77,161.00	\$ 336,538,473.00	3,993.71	\$ 77,161.00	\$ 308,158,657.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.12	Placa de contrapiso en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y PTAR (No incluye refuerzo)	m3	49.30	\$ 798,481.00	\$ 39,365,113.00	52.09	\$ 798,481.00	\$ 41,592,875.00	47.61	\$ 38,015,680.41	\$ -	\$ -	47.61	\$ 38,015,680.41
3.13	Dilatación en placa de contrapiso con disco de corte diamantado (según diámetro estructural)	ml	4863.20	\$ 7,071.00	\$ 34,387,687.00	4,863.20	\$ 7,071.00	\$ 34,387,687.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.14	Muros en concreto impermeabilizado de 4000 psi para tanques y PTAR. (No incluye refuerzo) - formaleta metálica.	m3	133.38	\$ 897,214.00	\$ 119,670,403.00	128.93	\$ 897,214.00	\$ 115,677,801.00	106.86	\$ 95,876,288.04	\$ -	\$ -	106.86	\$ 95,876,288.04
3.15	Losas de entrepiso aligerada de 70cm con caseton de isopor, concreto de 4000 psi premezclado (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	11980.21	\$ 294,900.00	\$ 3,532,963,929.00	14,553.22	\$ 294,900.00	\$ 4,291,744,578.00	5197.12	\$ 1,532,630,688.00	\$ 1272.53	\$ 375,269,097.00	6469.65	\$ 1,907,899,785.00
3.16	Columnas en concreto premezclado de 4000 psi a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	161.69	\$ 1,226,136.00	\$ 198,233,930.00	161.54	\$ 1,226,136.00	\$ 198,076,009.00	65.41	\$ 80,201,555.76	40.31	\$ 49,425,542.16	105.72	\$ 129,627,097.92
3.17	Columnas en concreto premezclado de 6000psi color ginger 14B a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo	m3	912.00	\$ 1,581,925.00	\$ 1,442,715,600.00	-	\$ 1,581,925.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.18	Escalera masica en concreto de 4000 psi (No incluye refuerzo)	m3	112.77	\$ 1,199,605.00	\$ 135,279,456.00	112.77	\$ 1,199,605.00	\$ 135,279,456.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.19	Muro estructural en concreto 4000 psi premezclado, grava común. (incluye suministro, formaleta, bombeo, colocación y curado, no incl. refuerzo). Formaleta en madera modelada según planimetría arquitectónica y barra lisa cuadrada de 7/8" para formar dilatación en corsa expuestas.	m3	573.52	\$ 1,267,606.00	\$ 726,997,393.00	606.66	\$ 1,267,606.00	\$ 769,005,856.00	108.87	\$ 138,004,265.22	16.70	\$ 21,169,020.20	125.57	\$ 159,173,285.42
3.20	Losas de entrepiso aligerada de 70cm con caseton de isopor, concreto de 4000 psi premezclado gris y tosta inferior en color ginger 14B (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	3277.89	\$ 372,214.00	\$ 1,220,076,548.00	-	\$ 372,214.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.21	Vigas aéreas en concreto premezclado de 4000 psi color ginger 14B para anillo perimetral e interior de lasas de entrepiso y cubierta	m3	1503.15	\$ 1,367,995.00	\$ 2,056,301,684.00	-	\$ 1,367,995.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.22	Columnas en concreto a la vista de 4000 psi para cuartos técnicos del edificio de servicios generales - formaleta metálica - (No incluye refuerzo)	m3	30.20	\$ 1,130,292.00	\$ 34,134,818.00	33.54	\$ 1,130,292.00	\$ 37,909,994.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.23	Losas de entrepiso aligerada de H=65cm con caseton de isopor, concreto de 4000 psi premezclado y tosta inferior en color ginger 14B (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	349.98	\$ 365,042.00	\$ 124,472,021.00	-	\$ 365,042.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.24	Columnas en concreto premezclado de 7000 psi color ginger 14B a la vista - Formaleta metálica - No incluye refuerzo.	m3	357.00	\$ 1,648,161.00	\$ 588,393,477.00	-	\$ 1,648,161.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.25	Losas de entrepiso masica E=25cm en concreto de 4000 psi premezclado - grava fina (no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	693.15	\$ 188,597.00	\$ 130,726,011.00	572.07	\$ 188,597.00	\$ 107,890,666.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.26	Losas de entrepiso aligerada de H=65cm con caseton de isopor, concreto de 4000 psi premezclado grava fina(no incluye refuerzo) - formaleta metálica	m2	3047.13	\$ 283,397.00	\$ 863,547,901.00	2,641.68	\$ 283,397.00	\$ 748,644,187.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.27	Vigas aéreas en concreto de 4000 psi premezclado - Formaleta metálica - No incluye refuerzo.	m3	46.66	\$ 1,197,478.00	\$ 55,874,323.00	3,128.61	\$ 1,197,478.00	\$ 3,758,416,426.00	949.49	\$ 1,136,993,386.22	236.11	\$ 306,686,090.58	1205.60	\$ 1,443,679,476.80
3.28	Placa aérea masica E=10cm en concreto premezclado de 4000 psi - formaleta metálica - No incluye refuerzo	m2	847.67	\$ 109,297.00	\$ 92,647,788.00	555.86	\$ 109,297.00	\$ 60,753,830.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
3.29	Viga en concreto de 3000 psi para soporte de muros parapetos en bloque (inc. Acero de refuerzo) según detalles	m3	16.20	\$ 1,197,267.00	\$ 19,395,725.00	8.00	\$ 1,197,267.00	\$ 9,578,136.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
4.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	kg	2343171.17	\$ 6,803.00	\$ 15,940,593,470.00	2,157,031.38	\$ 6,803.00	\$ 14,674,284,485.00	1413631.41	\$ 9,616,934,482.23	150,253.42	\$ 1,022,174,016.26	1563884.83	\$ 10,639,108,498.49
4.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	kg	191364.68	\$ 11,133.00	\$ 2,130,462,982.00	191,364.68	\$ 11,133.00	\$ 2,130,462,982.00	53027.02	\$ 590,349,813.66	11,057.59	\$ 123,104,149.47	64084.61	\$ 713,453,963.13
4.3	ACERO FIGURADO 37000 PSI	kg	3149.44	\$ 6,582.00	\$ 20,729,614.00	3,149.44	\$ 6,582.00	\$ 20,729,614.00	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
MUEBLES Y DIVISORES														
5.1	Suministro e instalación de muros livianos en placa de fibrocemento de 10mm por ambas caras, estructura base 9 culeros 24 x 41 cm de espacicio, incluye sistema termoisolación fibrosa de 2,5" o similar. (No incluye pintura)	m2	11788.81	\$ 159,000.00	\$ 1,874,420,790.00	11,788.81	\$ 159,000.00	\$ 1,874,420,790.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 11 - CORTE DE OBRA NRO. 11



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACIÓN BALANCE DE OBRA N° 4			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 11		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
21.26	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1450 CFM, 0.7 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60, 0.533X1.178-0.533 m, 59 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.27	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.28	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-1100 CFM, 0.7 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV 13, 208-3-60, 0.533X1.178-0.533 m, 59 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.29	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-500 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.38X.285X0.381 m, 27 Kg	UN	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00		\$ -		\$ -	6.00	\$ -
	Unidad de ventilación de presurización													
21.30	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de UVS-P10000 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 17.5 A, MERV-4, 208-1-60, 1.318X1.318X0.899 m, 189 Kg	UN	1.00	\$ 56,865,060.00	\$ 56,865,060.00	1.00	\$ 56,865,060.00	\$ 56,865,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
	Unidad de ventilación de extracción													
21.31	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5300 CFM 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.591X1.818X1.39 m, 207 Kg	UN	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.32	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-5250 CFM, 0.7 Inch C.A., 5 HP, 17.5 A, MERV-13, 208-3-60, 0.752X1.374X0.752 m, 207 Kg	UN	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00	1.00	\$ 24,765,060.00	\$ 24,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.33	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-4520 CFM., 0.7 Inch C.A., 5 HP, 11 A, MERV 8, 208-3-60, 0.66X1.492X0.99 m, 118 Kg	UN	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.34	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-4500 CFM, 0.6 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.711X1.543X1.48 m, 124 Kg	UN	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00	1.00	\$ 20,765,060.00	\$ 20,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.35	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3-500 CFM, 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.66X1.492X0.66 m, 121 Kg	UN	1.00	\$ 18,765,060.00	\$ 18,765,060.00	1.00	\$ 18,765,060.00	\$ 18,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.36	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3800 CFM., 0.8 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV-8, 208-3-60, 0.55X1.492X0.99 m, 121 Kg	UN	1.00	\$ 16,765,060.00	\$ 16,765,060.00	1.00	\$ 16,765,060.00	\$ 16,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.37	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-3500 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-3-60, 0.65X1.492X0.99 m, 118 Kg	UN	1.00	\$ 15,765,060.00	\$ 15,765,060.00	1.00	\$ 15,765,060.00	\$ 15,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.38	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2700 CFM, 2700 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60, 0.584X1.50X0.92 m, 103 Kg	UN	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00	1.00	\$ 12,765,060.00	\$ 12,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.39	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2400 CFM, 0.7 Inch C.A., 1.5 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-3-60, 0.584X1.50X0.92 m, 103 Kg	UN	3.00	\$ 12,765,060.00	\$ 38,295,180.00	3.00	\$ 12,765,060.00	\$ 38,295,180.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.40	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2000 CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.483X1.492X0.403 m, 88 Kg	UN	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.41	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-2000 CFM, 0.7 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV-13, 208-3-60, 0.594X1.33X0.384 m, 92 Kg	UN	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00	1.00	\$ 11,765,060.00	\$ 11,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.42	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1800 CFM, 0.6 Inch C.A., 1 HP, 4.8 A, MERV 8, 208-3-60, 0.584X1.33X0.584 m, 92 Kg	UN	2.00	\$ 10,765,060.00	\$ 21,530,120.00	2.00	\$ 10,765,060.00	\$ 21,530,120.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.43	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1700 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.486 m, 55 Kg	UN	3.00	\$ 10,765,060.00	\$ 32,295,180.00	3.00	\$ 10,765,060.00	\$ 32,295,180.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.44	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1550 CFM, 0.6 Inch C.A., 2 HP, 7.8 A, MERV 13, 208-3-60, 0.66X1.305X0.66 m, 114 Kg	UN	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.45	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1400 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 3.7 A, MERV-8, 208-3-60, 0.432X1.368X0.768 m, 77 Kg	UN	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00	1.00	\$ 9,765,060.00	\$ 9,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.46	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	2.00	\$ 9,765,060.00	\$ 19,530,120.00	2.00	\$ 9,765,060.00	\$ 19,530,120.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.47	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1150 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.493X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00	2.00	\$ 8,765,060.00	\$ 17,530,120.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.48	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-1000 CFM., 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV-8, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 8,765,060.00	\$ 8,765,060.00	1.00	\$ 8,765,060.00	\$ 8,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.49	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-800 CFM, 1.4 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg	UN	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.50	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-800 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 2.5 A, MERV 13, 208-3-60, 0.483X1.325X0.483 m, 55 Kg	UN	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00	1.00	\$ 8,265,060.00	\$ 8,265,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.51	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-600 CFM, 1.4 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg	UN	3.00	\$ 6,765,060.00	\$ 20,295,180.00	3.00	\$ 6,765,060.00	\$ 20,295,180.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.52	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-509-400 CFM, 1 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 77 Kg	UN	13.00	\$ 6,765,060.00	\$ 87,945,780.00	13.00	\$ 6,765,060.00	\$ 87,945,780.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.53	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-400 CFM., 0.6 Inch C.A., 0.75 HP, 6.9 A, MERV-8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 27 Kg	UN	1.00	\$ 5,765,060.00	\$ 5,765,060.00	1.00	\$ 5,765,060.00	\$ 5,765,060.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
21.54	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-200 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8, 208-1-60, 0.38X0.61X0.381 m, 25 Kg	UN	3.00	\$ 3,765,060.00	\$ 11,295,180.00	3.00	\$ 3,765,060.00	\$ 11,295,180.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA* EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA:	CONSORCIO RED SALUD



ACTA NRO. 11 - CORTE DE OBRA NRO. 11



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA														
ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTUALIZACIÓN BALANCE DE OBRA N° 4			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 11		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD PROYECTADA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
21.55	VENTILADOR CENTRIFUGO DE EXTRACCIÓN ATMOSFERAS EXPLOSIVAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VCE-300 CFM, 0.6 Inch C.A., 0.25 HP, 2.9 A., 208-1-60, 0.88X0.516X0.904 m, 93 Kg	UN	1.00	\$ 58,765,060.00	\$ 58,765,060.00	1.00	\$ 58,765,060.00	\$ 58,765,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.56	VENTILADOR EXTRACTOR EN LINEA ATMOSFERAS CORROSIVAS - Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VEL-300 CFM, 0.9 Inch C.A., 0.5 HP, 9.8 A, MERV 8, 208-1-60, 0.381X1.285X0.381 m, 21 Kg	UN	2.00	\$ 24,765,060.00	\$ 49,530,120.00	2.00	\$ 24,765,060.00	\$ 49,530,120.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
	Cajas de volumen variable (caja de volumen variable con resistencias incluye modulo controlador y sensor de temperatura)													
21.57	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1500, 1300 CFM, R 1600 w, 5.6 A, 208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 5,265,060.00	\$ 5,265,060.00	1.00	\$ 5,265,060.00	\$ 5,265,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.58	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1300, 1300 CFM, R 1600 w, 5.6 A, 208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.59	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-1200, 1200 CFM, R1600 w, 5.6 A, 208-3-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00	1.00	\$ 4,765,060.00	\$ 4,765,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.60	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-850, 850 CFM, R800 w, 4.8 A, 208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,665,060.00	\$ 4,665,060.00	1.00	\$ 4,665,060.00	\$ 4,665,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.61	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-300, 300 CFM, R 600 w, 3.6 A, 208-1-60, 0.46X1.21X0.4 m	UN	2.00	\$ 4,565,060.00	\$ 9,130,120.00	2.00	\$ 4,565,060.00	\$ 9,130,120.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
	Cajas de volumen variable de suministro incluye modulo controlador y sensor de temperatura													
21.62	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-950, 950 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.63	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-570, 570 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.64	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-450, 450 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.65	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-400, 400 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	3.00	\$ 4,265,060.00	\$ 12,795,180.00	3.00	\$ 4,265,060.00	\$ 12,795,180.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.66	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-300, 300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.67	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-2000, 2000 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,565,060.00	\$ 4,565,060.00	1.00	\$ 4,565,060.00	\$ 4,565,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.68	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-S-100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	3.00	\$ 2,865,060.00	\$ 8,595,180.00	3.00	\$ 2,865,060.00	\$ 8,595,180.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
	Cajas de volumen variable de retorno-extracción incluye modulo controlador y sensor de presión													
21.69	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-950, 950 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.70	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-800, 800 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.71	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-600, 600 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,965,060.00	\$ 7,930,120.00	2.00	\$ 3,965,060.00	\$ 7,930,120.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.72	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-450, 450 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.73	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-400, 400 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.74	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-300, 300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00	1.00	\$ 3,765,060.00	\$ 3,765,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.75	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-275, 275 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	2.00	\$ 3,765,060.00	\$ 7,530,120.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.76	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1500, 1500 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 4,465,060.00	\$ 8,930,120.00	2.00	\$ 4,465,060.00	\$ 8,930,120.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.77	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1300, 1300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,465,060.00	\$ 4,465,060.00	1.00	\$ 4,465,060.00	\$ 4,465,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.78	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1220, 1220 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.79	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1130, 1130 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.80	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,565,060.00	\$ 7,130,120.00	2.00	\$ 3,565,060.00	\$ 7,130,120.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.81	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Fao filter, 200 cfm filtros HEPA, 1.6 A, 208-1-60	UN	13.00	\$ 14,826,930.00	\$ 192,750,330.00	13.00	\$ 14,826,930.00	\$ 192,750,330.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.82	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inyección en conducto, RC-1000 CFM, 2.0 KW, 1.5 A Control SCR, 208-3-60	UN	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
21.83	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inyección en conducto, RC-2200 CFM, 2.2 KW, 1.8 A Control SCR, 208-3-60	UN	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00	\$ -	-	\$ -	-	0.00	\$ -
D	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - COMPONENTE EQUIPOS				\$ 13,663,738,313.00			\$ 13,663,738,313.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-
E	COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS		0.10		\$ 1,366,373,831.30	0.10		\$ 1,366,373,831.30	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-

CERTIFICACIONES PARAFISCALES

CONSORCIO

HOSPITALARIO SOACHA 2024

CERTIFICACION CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024



**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789/02
CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES**

De conformidad con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en mi calidad de contador y representante legal nos permitimos certificar que el **CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024** con Nit. 901.811.999-0, se encuentra al día con sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha del cierre del presente proceso y de los seis (6) meses anteriores a este.

Bogotá D.C., abril 08 de 2025.

Atentamente,

NIDYA ADRIANA LINARES PACHÓN
T.P. 184454-T
CONTADORA

CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
C.C. 1.032.426.065
REPRESENTANTE LEGAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1298279417	9482400475	E	2025/03/25	2025/02/28	BANCOLOMBIA	0	\$14,024,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lir	tip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA SOACHA (18 Afiliados)																							\$45,073,731	\$7,303,600			\$45,073,731	\$1,800,900			\$45,074,008	\$1,799,000			\$45,073,731	\$3,121,300			\$0	\$0	\$14,024,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (18 Afiliados)																							\$45,073,731	\$7,303,600			\$45,073,731	\$1,800,900			\$45,074,008	\$1,799,000			\$45,073,731	\$3,121,300			\$0	\$0	\$14,024,800
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (18 Afiliados)																							\$45,073,731	\$7,303,600			\$45,073,731	\$1,800,900			\$45,074,008	\$1,799,000			\$45,073,731	\$3,121,300			\$0	\$0	\$14,024,800
1	CC	1005279002																		230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	6.960%	\$104,400	30	\$0	\$0	SI	\$464,400
2	CC	3119265	CASTILLO ANDRES																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
3	CC	52038035	ENCISO MARIA																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
4	CC	1010236788	GALLO GERALDINE												L					25-14	1	\$124,723	\$20,000	EPS008	1	\$124,723	\$5,000	CCF24	1	\$125,000	\$5,000	14-11	1	\$124,723	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$30,000
5	CC	1010236788	GALLO GERALDINE																	25-14	29	\$3,625,000	\$583,000	EPS008	29	\$3,625,000	\$145,000	CCF24	29	\$3,625,000	\$145,000	14-11	29	\$3,625,000	6.960%	\$252,300	29	\$0	\$0	SI	\$1,122,300
6	CC	1193465607	MONCADA ANDRES																	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	6.960%	\$174,000	30	\$0	\$0	SI	\$774,000
7	CC	79996120	MORA PAUL								X									230301	30	\$1,592,154	\$254,800	EPS002	30	\$1,592,154	\$63,700	CCF24	30	\$1,592,154	\$63,700	14-11	30	\$1,592,154	6.960%	\$110,900	30	\$0	\$0	SI	\$493,100
8	CC	1131064004	ORELLANOS CILINETH									X								25-14	1	\$64,092	\$10,300	EPS005	1	\$64,092	\$0	CCF24	1	\$64,092	\$0	14-11	1	\$64,092	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$10,300
9	CC	1131064004	ORELLANOS CILINETH								X									25-14	29	\$1,717,247	\$274,800	EPS005	29	\$1,717,247	\$68,700	CCF24	29	\$1,717,247	\$68,700	14-11	29	\$1,717,247	6.960%	\$119,600	29	\$0	\$0	SI	\$531,800
10	CC	1073698731	ORJUELA ADRIANA										X							230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS005	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$0	14-11	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$9,500
11	CC	1073698731	ORJUELA ADRIANA									X								230301	29	\$2,063,822	\$330,300	EPS005	29	\$2,063,822	\$82,600	CCF24	29	\$2,063,822	\$82,600	14-11	29	\$2,063,822	6.960%	\$143,700	29	\$0	\$0	SI	\$639,200
12	CC	1069724734	ORTIZ LADY																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
13	CC	1031643799	PINZON SIMON																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
14	CC	1045166802	POLO DARIO								X									230301	30	\$1,901,610	\$304,300	EPS002	30	\$1,901,610	\$76,100	CCF24	30	\$1,901,610	\$76,100	14-11	30	\$1,901,610	6.960%	\$132,400	30	\$0	\$0	SI	\$588,900
15	CC	52158379	POVEDA ANDREA																	230301	30	\$9,116,000	\$1,549,800	EPS005	30	\$9,116,000	\$364,700	CCF24	30	\$9,116,000	\$364,700	14-11	30	\$9,116,000	6.960%	\$634,500	30	\$0	\$0	SI	\$2,913,700
16	CC	3131225	RICAUARTE LUIS																	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	6.960%	\$125,300	30	\$0	\$0	SI	\$557,300
17	CC	93444539	RIVAS JOSE									X								25-14	30	\$1,561,209	\$249,800	EPS037	30	\$1,561,209	\$62,500	CCF24	30	\$1,561,209	\$62,500	14-11	30	\$1,561,209	6.960%	\$108,700	30	\$0	\$0	SI	\$483,500
18	CC	1010236742	SANCHEZ CAMILO																	230301	30	\$4,300,000	\$688,000	EPS005	30	\$4,300,000	\$172,000	CCF24	30	\$4,300,000	\$172,000	14-11	30	\$4,300,000	6.960%	\$299,300	30	\$0	\$0	SI	\$1,331,300
19	CC	1000732567	SUAREZ ALISSON																	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS017	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF24	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	6.960%	\$118,400	30	\$0	\$0	SI	\$526,400
20	CC	1019109512	TORO MARIA																	230201	30	\$4,100,000	\$656,000	EPS002	30	\$4,100,000	\$164,000	CCF24	30	\$4,100,000	\$164,000	14-11	30	\$4,100,000	6.960%	\$285,400	30	\$0	\$0	SI	\$1,269,400
21	CC	1045716994	TORRES ALEXIS									X								230301	30	\$1,666,424	\$266,700	EPS002	30	\$1,666,424	\$66,700	CCF24	30	\$1,666,424	\$66,700	14-11	30	\$1,666,424	6.960%	\$116,000	30	\$0	\$0	SI	\$516,100
Total Afiliados(18)																							\$45,073,731	\$7,303,600			\$45,073,731	\$1,800,900			\$45,074,008	\$1,799,000			\$45,073,731	\$3,121,300			\$0	\$0	\$14,024,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1298279417	9482400475	E	2025/03/25	2025/02/28	BANCOLOMBIA	0	\$14,024,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	\$7,303,600	\$0	\$0	\$7,303,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,650,700	\$0	\$0	\$1,650,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$4,996,900	\$0	\$0	\$4,996,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$656,000	\$0	\$0	\$656,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$3,121,300	\$0	\$0	\$3,121,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	\$3,121,300	\$0	\$0	\$3,121,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$1,799,000	\$0	\$0	\$1,799,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	\$1,799,000	\$0	\$0	\$1,799,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	\$1,800,900	\$0	\$0	\$1,800,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$62,500	\$0	\$0	\$62,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$544,500	\$0	\$0	\$544,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$846,900	\$0	\$0	\$846,900	
TOTAL				18	\$14,024,800	\$0	\$0	\$14,024,800	

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184454-T

NIOYA ADRIANA

LINARES PACHECO

C.C. 35533001

RESOLUCION INSCRIPCION 749

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA



FECHA 05/12/2013

DIRECTOR GENERAL


JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

196067

184762


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 544 44 50 o devolvérlela a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 95 No. 34 - 21 Bogotá D.C.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0366E8305A5E8F80

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NIDYA ADRIANA LINARES PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35533001 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 184454-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado