

Fecha 2025-03-21 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1751-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Rafael Andres Azuero Osorio - Apoyo Principal, Luis Alejandro Salinas Yopasal - Apoyo Principal, Santiago Lozano Mora - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	100.0%
% EJECUTADO	100.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra IDU-1751-2021 suscrito con el CONSORCIO CONSERVIAL D.C termina el 21/03/2025, se procede a la suscripción del acta de terminación por parte del contratista de obra y la interventoría CONSORCIO GIS VIAL SITP el día 25/03/2025. El contrato se encuentra en tramite para la suscripción de Acta de Recibo Final de Obra

El contrato de interventoría IDU-1758-2021 suscrito con el CONSORCIO GIS VIAL SITP termina el 21/03/2025, se procede a la suscripción del acta de terminación por parte del la interventoría CONSORCIO GIS VIAL SITP y el IDU el día 25/03/2025

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CONSERVIAL D.C	Contratista	CONSORCIO GIS VIAL SITP
Contrato No.	IDU-1751-2021	Contrato No.	IDU-1758-2021
Valor Inicial	\$ 35.287.480.245,00	Valor Inicial	\$ 5.529.098.253,00
Total Contrato	\$ 60.533.416.631,00	Total Contrato	\$ 8.412.980.213,00
Valor Pagado	\$ 56.271.010.007,00	Valor Pagado	\$ 7.515.046.432,00
Plazo Inicial	810 días	Plazo Inicial	810 días
Plazo Actualizado	1170 días	Plazo Actualizado	1170 días
Fecha de Iniciación	2021-12-22	Fecha de Iniciación	2021-12-22
Fecha de Terminación Actual	2025-03-21	Fecha de Terminación Actual	2025-03-21
No. Empleos generados	47	No. Empleos generados	14

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

Estado	En curso
Frentes de Obra	

Responsable	Rafael Andres Azuero Osorio			
Categoría	Aspectos administrativos y contractuales			
Sub Categoría	Trámites administrativos			
Fecha Máxima de Solución	2025-05-29			
Afecta Cronograma del Proyecto	No			
Afecta Costos del Proyecto	No			
Descripción	Teniendo en cuenta la terminación del contrato de obra IDU-1751-2021 y del contrato de interventoría IDU-1758-2021 el día 21 de marzo de 2025, se suscribe acta de terminación el día 25 de marzo de 2025. Lo anterior para iniciar el periodo de liquidación de los contratos de obra e interventoría, el cual consta de los tramites correspondientes para la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra y demás productos adjuntos a este documento.			
Última Gestión				
Tareas / Compromisos / Acciones				
Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

REGISTRO FOTOGRÁFICO