

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 12652- 01

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA ATENCION A LA EMERGENCIA GENERADA POR EL EVENTO AVENIDA TORRENCIAL EN LA CUENCA DE ORO ALTO Y CHICAMOCHA, PARA LA MITIGACION DE LA AMENAZA POR DESBORDAMIENTO E INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER. OBRAPUBLICA-02.

Valor Fiscal Inicial:	\$1,443,466,749.00	Valor Fiscal Actual:	\$1,824,204,307.04
Contratista:	MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.	Fecha de Iniciación:	20/03/2020
Fecha de Inicio Actual:	20/03/2020	Supervisor:	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.
Fecha de Entrega:	19/07/2020	Nueva Fecha de Entrega	19/08/2020
Acta No.	6	Plazo Inicial:	4 Mes(Es)
Plazo Actual:	5 Mes(Es)	Fecha:	19/08/2020
Días Suspendidos:	0		

ACTA DE RECIBO FINAL

En Bucaramanga, **A Los Diecinueve (19) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veinte (2020)**, se reunieron **Julián Andrés Serrano Gómez**, representante legal de **MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.** y **Miguel Fernando Quirós Gómez**, representante legal de **CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.**, Contratista y Supervisor de la CDMB respectivamente, con el fin de evaluar la cantidad de obra ejecutada durante el periodo comprendido entre **20 de junio de 2020 al 19 de agosto de 2020**, para efecto de su pago de acuerdo a la siguiente relación:


Tipo de obra	Actividad		Condiciones contractuales				Acta Final				
			Und	Vr unitario	Cantidad	Vr total	Cantidades acta	Vr total	Cantidades acumuladas	Vr total	% Avance
1. CAPITULO 1	1,1	Movimiento y retiro de bancos de material rocoso depositado sobre cauce	M3	22.881,00	1000,00	22.881.000,00	766,26	17.532.795,06	1.754,31	40.140.367,11	100,00%
	1,2	Movimiento y retiros de bancos de material granular depositado sobre cauce	M3	13.729,00	1750,00	24.025.750,00	1.215,71	16.690.482,59	2.934,37	40.285.965,73	100,00%
	1,3	Movimiento y retiros de depositos de material vegetal represados sobre cauce	M3	21.068,00	1000,00	21.068.000,00	138,08	2.909.069,44	362,97	7.647.051,96	99,98%
	1,4	Dragado lateral y reconfiguracion geomorfológica de cauce en material granular	ML	50.128,00	2250,00	112.788.000,00	1.040,14	52.140.137,92	2.274,72	114.027.164,16	100,00%
	1,5	Dragado lateral y reconfiguracion geomorfológica de cauce en material rocoso	ML	68.644,00	556,02	38.167.437,00	445,77	30.599.435,88	974,87	66.918.976,28	100,00%
	1,6	Dragado de fondo para recuperacion de la capacidad hidraulica de cauce	M3	47.042,00	12500,00	588.025.000,00	8.697,41	409.143.561,22	20.626,51	970.312.283,42	100,00%
	1,7	Corte de material vegetal represado tipo empalizada para la recuperacion de la seccion hidraulica del cauce	M3	91.303,00	2500,00	228.257.500,00	892,48	81.486.101,44	892,48	81.486.101,44	99,99%


1,8	Demolicion en roca	M3	65.494,00	1000,00	65.494.000,00	251,10	16.445.543,40	1.071,75	70.193.194,50	99,99%
					Total costos directos	1.100.706.687,00	626.947.126,95	45,07%	1.391.011.104,60	100,00%
					Administracion (23%)	253.162.538,00	144.197.839,00		319.932.554,00	
					Imprevistos (1%)	11.007.067,00	6.269.471,00		13.910.111,00	
					Utilidades (6%)	66.042.401,00	37.616.828,00		83.460.666,00	
					Iva (19%) sobre la utilidad	12.548.056,00	7.147.197,00		15.857.527,00	
					Total costos proyecto	1.443.466.749,00	822.178.461,95		1.824.171.962,60	


POR APROXIMACION SON: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLON(ES) CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$822,178,461.95)

Valor fiscal del contrato	1,824,204,307.04
Valor Bruto a pagar	815,031,264.95
Valor IVA (19.00%)	7,147,197.00
Total ejecutado en esta acta	822,178,461.95
Valor amortizado	176,589,299.00
Neto	645,589,162.95
% Valor ejecutado	100.00
% tiempo transcurrido	100.00

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los Diecinueve (19) Día(S) Del Mes De Agosto Del Año Dos Mil Veinte (2020)**


MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
 SUPERVISOR
 c.c. 901,053,614
 Contratista o Representante Legal


JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ
 CONTRATISTA
 c.c. 900,849,507
 Contratista o Representante Legal


CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
 SUBDIRECTOR(A)
 c.c. 91,496,579