



**CONSORCIO INTEGRAL
INTERVENTORES VÍAS Terciarias**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

**INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VÍAS
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CESAR
DEL PROGRAMA "COLOMBIA
RURAL" LOTE 3.**


**CTO – 1059/2022 - INVIAS
C-0580001 INFORME
22**

**CONVENIO 1880-2021
CONTRATO DE OBRA 133-SOP-2023
VÍA VEREDA LOS VENADOS
JULIO DE 2024**



	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001 INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS
---	--	---

Nombre del documento:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 022 – JULIO 2024
Código del documento:	C-0580001_INF_MEN_022_JULIO_2024
Versión:	01
Fecha de la versión:	31/07/2024

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	Fecha	Nombre del ejecutor	Firma
Elaboración	31/07/2024	Luis Alberto García	
Revisión	31/07/2024	Luis Alberto García	
Verificación	31/07/2024	Luis Alberto García	
Aprobación	31/07/2024	Luis Alberto García	

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	Cargo	Organización
ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO	Supervisor (E) del Contrato en Territorial Cesar	INVIAS
SAUL SEBASTIAN CELIS	Ing. Territorial Cesar	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	Fecha	Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior
1	31/07/2024	Versión Inicial
2		
3		
4		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

Contrato de Obra No.133-SOP de 2023

Contratista: CONSORCIO VÍAS VALLEDUPAR

Contrato de Interventoría No.1059-2022

Interventoría: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCEARIAS

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.

INFORME MENSUAL No.22

MES O PERIODO:jul-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	3
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	35
1	INTRODUCCIÓN		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		8
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		9
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		21
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		22
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		22
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		23
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	37
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	42
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	44
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	46
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	48
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	50
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	52
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	62
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	65
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	65
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	68
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	68
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	71
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		24
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		25
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	80
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	82
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	84
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	86
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	92
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	94
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	94
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	97
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		33
8	Anexos		34
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		99
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		125

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO



Firma:

Nombre: ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO

SUPERVISOR (E) DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	<p align="center"> INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001 INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024 </p>	 <p align="center"> CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS </p>
---	--	---

2 TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
2.2 Localización	7
2.3 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto	8
2.4 Características Técnicas de los Proyectos:	8
2.4.1 La Jagua de Ibirico, vereda Zumbador, contrato 425-2022.	9
2.4.2 La Jagua de Ibirico, vereda Las Nubes contrato 329-2022.....	10
2.4.3 La Jagua de Ibirico, vereda Argentina sur contrato 401-2022.....	11
2.4.4 El Paso, vereda La Hamaca, Cesar contrato 017-2022.	12
2.4.5 Chimichagua, Cesar contrato LP-013-2022.	13
2.4.6 Chiriguaná, vereda El Retiro Cesar contrato 002-2023.	14
2.4.7 La Paz, vereda Guaymaral, Cesar contrato LP-001-2023.	16
2.4.8 Valledupar, vereda Los Venados, Cesar contrato 133-SOP-2023.....	17
3 INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA.	20
3.1 Información general del contrato de obra 133-SOP-2023 – VÍA LOS VENADOS	20
3.2 Descripción de las actividades de obra ejecutadas en el mes	21
Convenio 1880-2021 – Valledupar - Contrato 133-SOP-2023	21
3.3 Seguimiento ítems no previstos	21
3.4 Interventoría.	21
3.5 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.	22
Valledupar, Los Venados, Consorcio Vías Valledupar.	22
4 REPORTE MENSUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA	22
5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23
5.1 Información general del contrato	23
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor	24
6 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	24
6.1 Personal, Control de aportes legales y seguridad social Interventoría: Anexo 19	24

	<p align="center"> INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001 </p> <p align="center"> INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024 </p>	 <p align="center"> CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS </p>
---	---	---

6.2 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría: Anexo 20	24
6.3 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría: Anexo 21	24
6.4 Seguimiento Plan de Calidad Contrato de interventoría: Anexo 22 (No Aplica)	24
6.5 Seguimiento Inversión Anticipo Interventoría: Anexo 23 (No Aplica)	24
6.6 Plan de Cargas o reprogramación Plan de cargas: Anexo 24	24
6.7 Seguimiento a Plan de Cargas: Anexo 25	24
7 SEGUIMIENTO MENSUAL ACTIVIDADES GESTIÓN AMBIENTAL	24
7.1 Seguimiento Verificación PAGA	25
7.2 Observaciones, Recomendaciones y Conclusiones (PAGA)	26
8 SEGUIMIENTO MENSUAL ACTIVIDADES GESTIÓN SST	26
8.1 Seguimiento Verificación componentes SST	26
8.2 Observaciones, Recomendaciones y Conclusiones SST	29
9 SEGUIMIENTO MENSUAL ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL	30
9.1 Seguimiento Verificación Componente Social	30
9.2 Conclusiones componente Social	32
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	32
11 ANEXOS	33

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
--	---	--

1. INTRODUCCIÓN

“El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS -, estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación”. Invias - Descripción del proyecto en Anexo Técnico en proceso de contratación CMA-DTE-SEP-197-2021

Como parte de ese programa, y para enmarcar su ejecución en el Departamento del Cesar, el Instituto Nacional de Vías suscribió, ocho convenios interadministrativos, con seis municipios de ese ente territorial. Esos convenios se relacionan a continuación:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR CONVENIO	CONVENIO NO.
CESAR	LA JAGUA 1	4.500.000.000	1875-2021
CESAR	LA JAGUA 2	9.000.000.000	1864-2021
CESAR	CHIRIGUANA	11.700.000.000	1865-2021
CESAR	VALLEDUPAR	11.458.800.000	1880-2021
CESAR	LA PAZ	4.500.000.000	1862-2021
CESAR	CHIMICHAGUA	740.000.000	1985-2021
CESAR	EL PASO	9.900.000.000	1971-2021
CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	17.100.000.000	1970-2021

El objeto general de todos los convenios es:

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO (LA JAGUA-CHIRIGUANÁ-VALLEDUPAR-LA PAZ-CHIMICHAGUA-EL PASO) DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

Cada convenio tiene definido su alcance, dependiendo de la obra que se trate.

Partiendo de ese soporte administrativo y jurídico, se los convenios establecen que se debe contratar la ejecución de las obras por parte de los Municipios mencionados, y el INVIAS la Interventoría, obligación esta última cumplida mediante

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
---	---	---

contratación con el Consorcio Integral Interventores Vías Terciarias, a través del proceso **CMA-DTE-SEP-197-2021**.

Por su parte, a la fecha, las ocho obras han sido formalmente contratadas e iniciadas mediante sus respectivas actas de inicio, y en diciembre de 2023 se finalizó la obra de Chimichagua, siendo la primera en culminar con la ejecución de obra.

Los contratos de obra, objeto de esta Interventoría, vigentes a la fecha, son los siguientes:

MUNICIPIO	CONTRATO	VALOR (\$)
LA JAGUA DE IBIRICO	329-2022	\$ 8.556.799.511,20
LA JAGUA DE IBIRICO	401-2022	\$ 4.183.215.090,88
LA JAGUA DE IBIRICO	425-2022	\$ 16.296.005.966,31
EL PASO	017-2022	\$ 9.895.720.931,00
CHIMICHAGUA *	LP 003-2022	\$ 737.548.395,00
CHIRIGUANÁ	002-2023	\$ 11.674.081.488,00
LA PAZ	LP-001-2023	\$ 4.100'024.011,00
VALLEDUPAR	133-SOP-2023	\$ 10.771'356.494,19

* La ejecución de obra en Chimichagua se finalizó en Diciembre de 2023

En esa medida, la Interventoría suscribió acta de inicio el día 11 de octubre de 2022, y para el inicio de actividades se autorizó el ingreso del director de esta. A medida que avanzaron las actividades se autorizó el ingreso del personal y demás recursos necesarios.

El presente informe contiene las actividades desarrolladas durante el periodo julio 01 – julio 31 de 2024.


A la fecha, el personal designado y a cargo del proyecto por parte del INVIAS es:

Gestor Técnico:	ING. JUAN FRANCISCO GARCÍA
Supervisor (E) contrato interventoría:	ING. ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Auxiliar de la Supervisión:	ING. SAUL SEBASTIAN CELIS

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.2 Localización

El mapa siguiente muestra el área general de Localización de las obras en el territorio Colombiano.



	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
--	---	--

2.3 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los municipios y obras cuya construcción se adelantará mediante los convenios ya mencionados, son:

CONVENIO	MUNICIPIO	PROYECTO
1862-2021	LA PAZ	Vía La Unión-escuela - La Libertad
1864-2021	LA JAGUA	Vía Pte. San Antonio - Vereda Las Nubes
1865-2021	CHIRIGUANÁ	Vía a Corregimiento Poponte
1875-2021	LA JAGUA	Vía La Victoria-San Isidro-vereda La Argentina
1880-2021	VALLEDUPAR	Vías Conexión vereda Los Venados
1970-2021	LA JAGUA	Vía Mirador La Divisa Sector Rural La Victoria
1971-2021	EL PASO	Pavimento Flexible en Vía a la Hamaca
1985-2021	CHIMICHAGUA*	Ramal El Guamo-Las Flores-Est. Candelaria

* La ejecución de obra en Chimichagua se finalizó en Diciembre de 2023

Todas las obras incluyen actividades de mejoramiento y mantenimiento de vías ya construidas, con el objeto de ofrecer mejores condiciones para la movilidad de los habitantes y productos de las zonas rurales aledañas a las mismas.

Las actividades generales que se ejecutarán en las obras mencionadas, van desde la construcción y/o reparación de obras de drenaje transversales, que incluye pontones en algunos sitios, la construcción de estructuras de contención, la conformación de estructuras de rodadura tipo placa huella, hasta la construcción de estructura convencional de pavimento flexible, en el caso del municipio de El Paso.

2.4 Características Técnicas de los Proyectos:

De acuerdo con los alcances y presupuestos elaborados para cada una de la obras, la definición técnica de los proyectos se sitúe dentro del concepto de mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias, actualmente existentes, con características geométricas precarias incluso para la circulación de vehículos pequeños.

En esa medida, las acciones a ejecutar se centran en la provisión de superficies de rodadura tipo placa huella, en su mayoría, de manera que se facilite la circulación de vehículos pequeños y medianos que transporten productos a los centros cercanos de consumo, así como el de animales con carga.

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	
---	---	---

2.4.1 La Jagua de Ibirico, vereda Zumbador, contrato 425-2022.

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de la Jagua De Ibirico, puntualmente en el tramo de la vía rural de la VEREDA NUEVA GRANADA - ZUMBADOR, en zona montañosa ubicada en el departamento del Cesar. Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- **PRELIMINARES.**
 - ✓ Desmonte y Limpieza de Zonas No Boscosa
 - ✓ Cerca de Alambre Pua Con Postes de Madera
 - ✓ Demolicion de estructuras Alcantarilla
 - ✓ Remocion De Cercas De Alambres
 - ✓ Excavaciones Varias Sin Clasificar (Ampliacion de Via y Corte de Taludes).
- **MEJORAMIENTO SUBRASANTE**
 - ✓ Mejoramiento De La Subrasante con adiccion de Materiales
 - ✓ Excavacion Material Comun De La Explaneacion y Canales
 - ✓ Terraplenes.
- **PLACA HUELLA**
 - ✓ Concreto Resistencia 21MPa (D)
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa
 - ✓ Sub - Base Granular clase C
 - ✓ Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)
 - ✓ Sello de Juntas
 - ✓ Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo.
- **ESTRUCTURAS Y DRENAJES**
 - ✓ Excavación en material común de cortes, canales y prestamos
 - ✓ Concreto Resistencia 21MPa (D)
 - ✓ Concreto Resistencia 14MPa (F)
 - ✓ Rellenos Para Estructura con material de excavación
 - ✓ Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa
 - ✓ Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 4; recubrimiento de aleación zn-5a1-mm y pvc.

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001 INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	
--	--	--

- TRANSPORTES
 - ✓ Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).
- SEÑALIZACION VIAL
 - ✓ Señalización vertical señales preventivas y reglamentarias 75x75 cm de fibra de vidrio y reflectividad grado diamante (señales de tránsito grupo i (75cm*75cm)).
- SECCIÓN 2.
 - ✓ Caracterización vial .
- REVISIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑO.
 - ✓ Complementación y Ajuste a estudios y diseños Base.

2.4.2 La Jagua de Ibirico, vereda Las Nubes contrato 329-2022.

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de la Jagua De Ibirico, puntualmente en el tramo de la via rural PUENTE DE RIO SAN ANTONIO-COLEGIO VEREDA LAS NUBES, en zona montañosa ubicada en el departamento del Cesar. Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- PRELIMINARES
 - ✓ Desmonte y Limpieza de Zonas No Boscosa.
 - ✓ Demolicion de estructuras Alcantarilla.
- MEJORAMIENTO SUBRASANTE.
 - ✓ Mejoramiento De La Subrasante con adicion de Materiales
 - ✓ Excavacion Material Comun De La Explaneacion y Canales
 - ✓ Terraplenes.
- PLACA HUELLA
 - ✓ Concreto Resistencia 21MPa (D)
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa
 - ✓ Sub - Base Granular clase C
 - ✓ Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)
 - ✓ Sello de Juntas
 - ✓ Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo.

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
---	---	--

- ESTRUCTURAS Y DRENAJES.
 - ✓ Excavación en material común de cortes, canales y prestamos
 - ✓ Concreto Resistencia 21MPa (D)
 - ✓ Concreto Resistencia 14MPa (F)
 - ✓ Rellenos Para Estructura con material de excavación
 - ✓ Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa.
- SEÑALIZACION VIAL
 - ✓ Señalización vertical señales preventivas y reglamentarias 75x75 cm de fibra de vidrio y reflectividad grado diamante (señales de tránsito grupo i (75cm*75cm)).
- SECCIÓN 2
 - ✓ Caracterización vial
- REVISIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑO.
 - ✓ Complementación y Ajuste a estudios y diseños Base.

2.4.3 La Jagua de Ibirico, vereda Argentina sur contrato 401-2022.

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de la Jagua De Ibirico, puntualmente en el tramo de la via rural CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA SAN ISIDRO - LA VEREDAD LA ARGENTINA, en zona montañosa ubicada en el departamento del Cesar. Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- PRELIMINARES
 - ✓ Desmonte y Limpieza de Zonas No Boscosa
 - ✓ Cerca de Alambre Pua Con Postes de Madera
 - ✓ Demolicion de estructuras Alcantarilla
 - ✓ Remocion De Cercas De Alambres
 - ✓ Excavaciones Varias Sin Clasificar (Ampliacion de Via y Corte de Taludes).
- MEJORAMIENTO SUBRASANTE
 - ✓ Excavacion Material Comun De La Explaneacion y Canales
 - ✓ Terraplenes.
- PLACA HUELLA
 - ✓ Concreto Resistencia 21MPa (D)
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa
 - ✓ Sub - Base Granular clase C
 - ✓ Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
---	---	--

- ✓ Sello de Juntas
- ✓ Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.
- ESTRUCTURAS Y DRENAJES
 - ✓ Excavación en material común de cortes, canales y prestamos
 - ✓ Concreto Resistencia 21MPa (D)
 - ✓ Concreto Resistencia 14MPa (F)
 - ✓ Rellenos Para Estructura con material de excavación
 - ✓ Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa.
- TRANSPORTES
 - ✓ Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).
- SEÑALIZACION VIAL
 - ✓ Señalización vertical señales preventivas y reglamentarias 75x75 cm de fibra de vidrio y reflectividad grado diamante (señales de tránsito grupo i (75cm*75cm)).
- SECCIÓN 2
 - ✓ Caracterización vial.
- REVISIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑO
 - ✓ Complementación y Ajuste a estudios y diseños Base.

2.4.4 El Paso, vereda La Hamaca, Cesar contrato 017-2022.

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio del EL PASO, puntualmente en el tramo de la vía rural que comunica la cabecera municipal del con la region del PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DE EL PASO, en el departamento del Cesar. Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- PRELIMINARES
 - ✓ Excavación en material común de cortes, canales y prestamos
 - ✓ Excavaciones Varias Sin Clasificar (Ampliación de Vía y Corte de Taludes)
- MEJORAMIENTO SUBRASANTE
 - ✓ Mejoramiento De La Subrasante con adición de Materiales
 - ✓ Terraplenes

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
---	---	---

- CAPAS DE RODADURA Y ESTRUCTURAS
 - ✓ Sub - Base Granular clase C
 - ✓ Base granular Clase C
 - ✓ Riego de imprimación con emulsión CRL1
 - ✓ Mezcla Densa en caliente tipo MDC-19.
- ESTRUCTURAS EN CONCRETO
 - ✓ Concreto resistencia 21 Mpa (D)
 - ✓ Concreto resistencia 14 Mpa (f)
 - ✓ Rellenos Para Estructuras con material de excavación
 - ✓ Tubería de concreto reforzado de 21 Mpa de 900 mm de diametro interior
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa.
- SEÑALIZACIÓN VIAL
 - ✓ Línea de Demarcación Termoplastica.
 - ✓ Señal Vertical De Transito tipo SR y/o si, Tablero en lamina con lamina retroreflectiva Tipo IV (75X75).
- TRANSPORTES
 - ✓ Transportes de Materiales provenientes de la excavación de la explanación, Canales y Prestamos para distancias mayores de mil metros (1000 m) Medidos a partir de cien metros (100m).
- SECCIÓN 2.
 - ✓ Caracterización Vial.
- REVISIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑO
 - ✓ Complementación y ajuste a estudios y diseños base.

2.4.5 Chimichagua, Cesar contrato LP-013-2022.

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de CHIMICHAGUA, puntualmente en el tramo de la via rural RAMAL DEL GUAMO- LAS FLORES- ESTACIÓN DE CANDELARIA, en el departamento del Cesar. Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- PRELIMINARES
 - ✓ Excavacion en material comun de cortes, canales y restamos.
- MEJORAMIENTO SUBRASANTE
 - ✓ Terraplenes.

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p align="center">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	<p align="center">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
--	---	---

- **PLACA HUELLA**
 - ✓ Concreto resistencia 21mpa (d)
 - ✓ Acero de refuerzo fy 4200 mpa
 - ✓ Sub - base granular clase c
 - ✓ Concreto resistencia 14mpa (g) (ciclopeo)
 - ✓ Sello de juntas
 - ✓ Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo.
- **ESTRUCTURAS Y DRENAJES.**
 - ✓ Excavaciones varias sin clarificar
 - ✓ Concreto resistencia 21 mpa (d)
 - ✓ Concreto resistencia 14 mpa (f)
 - ✓ Rellenos para estructura con material de excavacion
 - ✓ Tuberia de concreto reforzado 21 mpa de 900 mm de diametro interior
 - ✓ acero de refuerzo fy 4200 mpa.
- **TRANSPORTES**
 - ✓ Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1.000m) medidas a partir de cien metros (100m).
- **CARACTERIZACIÓN VIAL**
 - ✓ Caracterización vial.
- **REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑO.**
 - ✓ complementación y ajuste a estudios y diseños base.

2.4.6 Chiriguaná, vereda El Retiro Cesar contrato 002-2023.

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de CHIRIGUANÁ, puntualmente en el tramo de la via rural CENTRO DE ACOPIO A LA VEREDA EL RETIRO – CORREGIMIENTO POPONTE, en el departamento del Cesar. Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- **PRELIMINARES**
 - ✓ Desmonte y limpieza de zonas no boscosa.
 - ✓ Cerca de alambre pua con postes de madera.
 - ✓ Remocion de cercas de alambres.
 - ✓ Excavaciones varias sin clasificar.

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p align="center">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p align="center">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
---	---	--

- **MEJORAMIENTO SUBRASANTE**
 - ✓ Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales.
 - ✓ Excavación material común de la explanación y canales.
 - ✓ Terraplenes.

- **PLACA HUELLA**
 - ✓ Concreto resistencia 21mpa (D)
 - ✓ Acero de refuerzo fy 4200 mpa
 - ✓ Sub - base granular clase c
 - ✓ Concreto resistencia 14mpa (G) (ciclopeo)
 - ✓ Sello de juntas
 - ✓ Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.

- **ESTRUCTURAS Y DRENAJES.**
 - ✓ Excavación en material común de cortes, canales y prestamos
 - ✓ Concreto resistencia 21 mpa (D)
 - ✓ Concreto resistencia 14 mpa (F)
 - ✓ Rellenos para estructura con material de excavación
 - ✓ Tubería de concreto reforzado 21 MPa de 900 mm de diámetro interior
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.
 - ✓ Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 4; recubrimiento de aleación Zn-5A1-mm y PVC

- **TRANSPORTES**
 - ✓ Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1.000m) medidas a partir de cien metros (100m).

- **SEÑALIZACIÓN VIAL**
 - ✓ Señalización vertical señales preventivas y reglamentarias 75x75 cm de fibra de vidrio y reflectividad grado diamante (señales de tránsito grupo I (75cm*75cm))

- **CARACTERIZACIÓN VIAL**
 - ✓ Caracterización vial.

- **REVISIÓN Y/O AJUSTE DE DISEÑO.**
 - ✓ Complementación y ajuste a estudios y diseños base.

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	<p style="text-align: center;">Integral INGENIEROS CONSULTORES CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
--	---	--

2.4.7 La Paz, vereda Guaymaral, Cesar contrato LP-001-2023.

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de LA PAZ, puntualmente en el tramo de la vía rural que conduce A LA ESCUELA NUEVA GUAYMARAL, en el departamento del Cesar. Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- **PRELIMINARES**
 - ✓ Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales
 - ✓ Excavaciones varias sin clasificar
- **MEJORAMIENTO SUBRASANTE**
 - ✓ Excavación material común de la explanación y canales
 - ✓ Terraplenes
- **PLACA HUELLA**
 - ✓ Concreto resistencia 21 MPa (D).
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 MPa
 - ✓ Sub-base granular clase C
 - ✓ Concreto resistencia 14 MPa (G) ciclopeo
 - ✓ Sello de juntas
 - ✓ Cuneta de concreto vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo
- **ESTRUCTURAS Y DRENAJES**
 - ✓ Excavación en material común de cortes, canales y prestamos
 - ✓ Concreto resistencia 21 MPa (D)
 - ✓ Concreto resistencia 14 Mpa (F)
 - ✓ Rellenos para estructura con material de excavación
 - ✓ Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa
- **TRANSPORTES**
 - ✓ Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)
- **SEÑALIZACIÓN VIAL**
 - ✓ Señalización vertical señales preventivas y reglamentarias 75x75 cm de fibra de vidrio y reflectividad gradi diamante (señales de transito grupo I (75 cm x 75 cm))

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
---	---	--

2.4.8 Valledupar, vereda Los Venados, Cesar contrato 133-SOP-2023.

Las obras se realizarán en la Zona Rural del Municipio de VALLEDUPAR, puntualmente en el tramo de las VÍAS DE CONEXIÓN VEREDA LOS VENADOS, en el departamento del Cesar. Las principales actividades y/u obras a ejecutar para el presente proceso son las siguientes:

- PRELIMINARES
 - ✓ Excavaciones varias sin clasificar
- MEJORAMIENTO SUBRASANTE
 - ✓ Excavación material común de la explanación y canales
 - ✓ Terraplenes
- PLACA HUELLA
 - ✓ Concreto resistencia 21 MPa (D)
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 MPa
 - ✓ Sub-base granular clase C
 - ✓ Concreto resistencia 14 MPa (G) ciclopeo
 - ✓ Sello de juntas
 - ✓ Cuneta de concreto vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo
- REHABILITACIÓN PAVIMENTO ASFALTICO
 - ✓ Terraplenes
 - ✓ Sub.base granular clase C
 - ✓ Riego de imprimación con emulsión asfáltica
 - ✓ Mezcla densa en caliente tipo MDC 19
 - ✓ Fresado de pavimento asfáltico
 - ✓ Cuneta de concreto vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 MPa
- ESTRUCTURAS Y DRENAJES
 - ✓ Excavación en material común de cortes, canales y prestamos
 - ✓ Concreto resistencia 21 MPa (D)
 - ✓ Concreto resistencia 14 MPa (F)
 - ✓ Rellenos para estructura con material de excavación
 - ✓ Tubería de concreto reforzado 21 MPa de 900 mm de diámetro interior
 - ✓ Acero de refuerzo Fy 4200 MPa

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001 INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024	 Integral <small>INGENIEROS CONSULTORES</small> CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS
--	--	---

- **TRANSPORTES**
 - ✓ Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m) medidos a partir de (100) m
- **SEÑALIZACIÓN VIAL**
 - ✓ Línea de demarcación con pintura en frío
 - ✓ Señalización vertical señales preventivas y reglamentarias 75x75 cm de fibra de vidrio y reflectividad grado diamante (señales de tránsito grupo I (75 cm x 75 cm))

 INVIAS <small>INSTITUTO VECINAL DE VÍAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001 INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024	 Integral <small>INGENIEROS CONSULTORES</small> CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS
---	--	---

NRO. CONV.	MUNICIPIO	OBJETO	ALCANCE	OBRAS	LONG (km)
1862-2021	LA PAZ	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL	Adelantar las actividades de mejoramiento en la vía LA UNIÓN - ESCUELA LA LIBERTAD (Y Los Encantos- Guaymaral)	3,8 km de placa huella	7 km
				6 Alcantarillas de 6m	
				Caracterización del corredor vial postulado 7km	
1864-2021	LA JAGUA DE IBIRICO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL	Adelantar las actividades de mejoramiento en la vía PUENTE DE RIO SAN ANTONIO - COLEGIO VEREDA LAS NUBES	6,9 Km de placa huella	10 km
				9 Alcantarillas de 7m - 18Box 3x3 28Box 2x2 - 18Box 1,5x1,5	
				Caracterización del corredor vial postulado 10km	
1865-2021	CHIRIGUANÁ	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL	Adelantar las actividades de mejoramiento en la vía CORREGIMIENTO DE POPONTE	9,0 Km de Placa Huella	15 km
				12 Alcantarillas de 6m - 150 ml Muro Gav. 3x4	
				Caracterización del corredor vial postulado 15km	
1875-2021	LA JAGUA DE IBIRICO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL	Adelantar las actividades de mejoramiento en la vía CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA - SAN ISIDRO - LA VEREDA LA ARGENTINA	3,4 Km de Placa Huella	5 km
				7 Alcantarillas de 7m	
				Caracterización del corredor vial postulado 5 km	
1880-2021	VALLEDUPAR	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL	Adelantar las actividades de mejoramiento en la vía VENADOS- AEROPUERTO //VEREDA LOS VENADOS-EL JORDAN // LOS VENADOS INTERSECCION RUTA DEL SOL // VEREDA LOS VENADOS VEREDA MARIANGOLA // LOS VENADOS-SAN MARTIN-GUAIMARAL // VEREDA LOS VENADOS-EL PALMAR	2,25 Km de Placa Huella	12 km
				8 Alcantarillas de 7m - 8.600 m de rebarb en Pav. Flexible	
				Caracterización del corredor vial postulado 15,5 km	
1970-2021	LA JAGUA DE IBIRICO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL	Adelantar las actividades de mejoramiento en la vía MIRADOR TURISTICO DE LA DIVISA EN EL CENTRO EL MIRAGRO UBICADO EN EL SECTOR RURAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO	13,25 Km de Placa Huella	14 km
				14 Alcantarillas de 7m	
				Caracterización del corredor vial postulado 14 km	
1971-2021	EL PASO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL	Adelantar las actividades de mejoramiento en la vía VIA MEDIANTE EL USO DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL TRAMO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA REGION DEL PORVENIR LA HAMACA MUNICIPIO DE EL PASO	Construcción 6,0 km de Pavimento Asfáltico	7 km
				8 Alcantarillas de 7m	
				Caracterización del corredor vial postulado 14 km	
1985-2021	CHIMICHAGUA	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL	Adelantar las actividades de mejoramiento en la vía RAMAL DE EL GUAMO-LAS FLORES-ESTACION DE CANDIARIA	Construcción de 547 m de Placa Huella	21,5
				3 Alcantarillas de 6m	
				Caracterización del corredor vial postulado 21,5 km	

 INVIAS <small>INSTITUTO VECORRAL DE VÍAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001 INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024	 Integral <small>INGENIEROS CONSULTORES</small> CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS
--	--	--

En un caso específico dentro de las obras actualmente contratadas, la obra a construir tiene características distintas a las mencionadas. Se trata de la vía a La Hamaca, en el Municipio de El Paso, en donde la estructura que se construirá es un pavimento flexible, También presenta la obra de la vía a los Venados, en el municipio de Valledupar, en donde se realizará la mejora en un pavimento asfáltico ya existente.

En todos los casos, como puede verse en la tabla de la página anterior, se construirán obras de drenaje transversal, cunetas donde sea necesario, estructuras de contención.

3 INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA.

3.1 Información general del contrato de obra 133-SOP-2023 – VÍA LOS VENADOS

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 133-SOP-2023	
NÚMERO DEL CONTRATO	133-SOP-2023
MUNICIPIO	Valledupar
OBJETO DEL CONTRATO	Mejoramiento de vías rurales en el municipio de Valledupar departamento del Cesar del programa Colombia Rural - Nacional
CONTRATISTA	Consortio Vías Valledupar
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	\$ 10.771'356.494,19
ADICIONES	Sin Adiciones
MODIFICACIONES	Sin Modificaciones
PLAZO INICIAL	10 meses
AMPLIACIÓN 1	Sin Ampliaciones
AMPLIACIÓN 2	Sin Ampliaciones
PLAZO ACTUAL	10 meses
FECHA DE INICIACIÓN	31-Octubre-2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31-Agosto-2024

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p align="center">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	<p align="center">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
--	---	---

3.2 Descripción de las actividades de obra ejecutadas en el mes

A continuación, presentamos los avances del contratista CONSORCIO VÍAS VALLEDUPAR, en el periodo comprendido entre el **01/07/2024 y el 31/07/2024**, correspondiente a la etapa de construcción en la que se encuentra el proyecto:

El contratista se encuentra realizando actividades de diseños. Durante el presente mes el contratista continúa con las actividades, de descapote, perfilado de vía, replanteo topográfico y colocación de terraplén, estos trabajos se encuentran ejecutando entre las abscisas K3+000 y K6+800.

Para el presente informe el contrato de obra cuenta con una inversión ejecutada de 3.98%, según el cronograma de obra entregado el avance a la fecha debería ser de 90.16%, presentando un atraso de en la ejecución de obra de 86.18%.

Con referencia a los estudios y diseños el contratista se encuentra adelantando estudios y diseños geométrico, de pavimentos, hidrológicos e hidráulicos de la vía rural de la VEREDA LOS VENADOS.

Convenio 1880-2021 – Valledupar - Contrato 133-SOP-2023

ÍTEM	ESTADO DE AVANCE
1. Estudios y Diseños	Sin aprobación
2. Topografía	Sin Aprobación
3. Hojas de Vida	Sin Aprobación
4. Actividades de Obra	Sin Iniciar
5. Aspectos ambientales	Sin iniciar Actividades ambiental
6. Aspectos sociales	Sin iniciar actividades sociales
7. Aspectos SST	Sin vinculación de personal de obra
8. Aspectos prediales	Sin evaluar requerimientos
9. Aspectos Jurídicos	Sin evaluar

3.3 Seguimiento ítems no previstos

No hay ítems no previstos identificados, con precios pactados

3.4 Interventoría.

Durante el mes de julio la Interventoría realizó el proceso de revisión de las entregas hechas por el contratista. En Particular se ha revisado el diseño geométrico, el diseño de pavimentos y el diseño hidrológico e hidráulico de la vía.

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p align="center">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p align="center">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
---	---	---

Durante el mes de julio se convocó a comité el día 19 de forma virtual a través de la aplicación MS Teams.

3.5 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Valledupar, Los Venados, Consorcio Vías Valledupar.

Total, Inversión Programada Acumulada:	\$ 9.711'455.015,16	90.16%
Total, Inversión Ejecutada Acumulada:	\$ 428'699.988,47	3.98%
Avance o Atraso en la Inversión:	-\$ 9.282'755.026,69	-86.18%

El 19 de julio la interventoría convoca a comité a representantes del contratista, la alcaldía y el invias de forma virtual, a través de MS Teams para evaluar los avances en los estudios y diseños, así como los avances contractuales del proyecto.

El 25 de julio la interventoría atiende convocatoria del INVIAS a reunión de seguimiento a representantes de la alcaldía y de la interventoría, de forma presencial en las oficinas de INVIAS Bogotá, para evaluar los avances en los estudios y diseños, así como los avances contractuales del proyecto.

4 REPORTE MENSUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA

- 4.1 Informe Semanal: Ver Anexo 5
- 4.2 Resumen Mensual Estado general del proyecto: Anexo 6
- 4.3 Maquinaria y equipo: Anexo 7
- 4.4 Personal: Anexo 8
- 4.5 Informe Financiero y Presupuestal: Anexo 9
- 4.6 Estado General del Tiempo: Anexo 10
- 4.7 Resumen Ensayos de Laboratorio: Anexo 11
- 4.8 Control Aportes legales y Seguridad Social: Anexo 12
- 4.9 Informe Avance Físico – Financiero: Anexo 13
- 4.10 Seguimiento Garantías y seguros: Anexo 14
- 4.11 Seguimiento al Plan de Calidad: Anexo 15
- 4.12 Otros documentos seguimiento mensual
 - A. Seguimiento a la inversión del Anticipo: Anexo 16
 - B. Seguimiento al programa de obra: Anexo 17
 - C. Seguimiento al programa de inversiones: Anexo 18

 INVIAS <small>INSTITUTO VECORIAL DE VÍAS</small>	<p align="center"> INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001 </p> <p align="center">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p align="center"> Integral <small>INGENIEROS CONSULTORES</small> CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS </p>
--	--	--

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
NÚMERO DEL CONTRATO	1059 de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría técnica. Administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en los municipios del Departamento de Cesar del programa “Colombia Rural” Lote 3
CONTRATISTA	Consortio Integral Interventores Vías terciarias
NIT	901598885-6
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	4.257'345.866
ANTICIPO	20% - No entregado
ADICIONES	Sin adiciones
MODIFICACIONES	Sin Modificaciones
PLAZO INICIAL	Hasta diciembre 31 de 2024
AMPLIACIÓN 1	Sin ampliaciones
AMPLIACIÓN 2	Sin Ampliaciones
PLAZO	Hasta diciembre 31 de 2024
FECHA DE INICIACIÓN	Octubre 11 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 31 de 2024
DIRECCIÓN	Cra. 46 Nro 52-36 – Piso 11 - Medellín
NÚMERO DE TELÉFONO	604 511 54 00

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	
---	---	--

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante el periodo del informe, las actividades de las cuatro semanas del mes de julio del 2024 estuvieron centradas en:

- Seguimiento y control actividades de revisión y complementación de estudios y diseños del proyecto 133-SOP-2023 de VÍA LOS VENADOS a través de informes que sustentan las observaciones encontradas en los proyectos de acuerdo con los requerimientos Invias.
- Solicitud de información de control y seguimiento de acuerdo con el manual de interventoría.
- Solicitud de ingreso del personal técnico mínimo requerido para el correcto control y seguimiento de los convenios y de sus contratos derivados.
- Comités regulares de obra en oficina de la Interventoría y comités extraordinarios citados por la interventoría. Para el caso del contrato 133-SOP-2023, estos se convocaron en julio 19 y 25.
- Interventoría continuó revisando productos entregados de diseño y remitiendo los informes del caso a los contratistas.

6 REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- 6.1 Personal, Control de aportes legales y seguridad social Interventoría: Anexo 19
- 6.2 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría: Anexo 20
- 6.3 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría: Anexo 21
- 6.4 Seguimiento Plan de Calidad Contrato de interventoría: Anexo 22 (No Aplica)
- 6.5 Seguimiento Inversión Anticipo Interventoría: Anexo 23 (No Aplica)
- 6.6 Plan de Cargas o reprogramación Plan de cargas: Anexo 24
- 6.7 Seguimiento a Plan de Cargas: Anexo 25

7 SEGUIMIENTO MENSUAL ACTIVIDADES GESTIÓN AMBIENTAL

En este capítulo se realiza el seguimiento y supervisión de la gestión ambiental, con el objetivo de garantizar la viabilidad ambiental necesaria para el desarrollo del proyecto a través de la identificación, trámite y obtención de permisos, autorizaciones, concesiones entre otros instrumentos ambientales ante las respectivas autoridades ambientales, así como la entrega de los Documentos contractualmente pactados para el seguimiento de la gestión acorde a la normatividad ambiental tales como el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) y/o Licencia Ambiental con sus respectivos Planes como: Plan de Manejo

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
---	---	---

Ambiental, Plan de Contingencia, Plan de Monitoreo, Plan de abandono y desmantelamiento y se lleva a cabo toda la planeación y establecimiento de los cronogramas.

7.1 Seguimiento Verificación PAGA

Actualmente el contratista no ha logrado realizar entrega de la matriz de impactos ambientales del proyecto y las especificaciones técnicas establecidas en el Plan de Adaptación para la Guía Ambiental en la Zona Rural del Municipio de VALLEDUPAR, puntualmente en el tramo de las VÍAS DE CONEXIÓN VEREDA LOS VENADOS, en el departamento del Cesar.

A continuación, se relacionan las actividades a las cuales se hizo seguimiento por la interventoría durante las visitas de seguimiento, reuniones técnicas y según lo reportado por el Contratista de Obra:

- **Capacitación y concienciación para el personal de la obra.**

Durante la ejecución del proyecto se ha logrado evidenciar capacitación, sensibilización e inducción sobre los diferentes temas ambientales, para el fortalecimiento y seguimiento de las buenas prácticas.

- **Manejo integral de materiales sobrantes.**

Los materiales resultantes de la actividad de corte de material de ampliación o perfilación de los costados de la vía se han almacenado en áreas de disposición o centros de acopio con el fin de realizar su respectiva disposición o aprovechamiento según corresponda.

- **Manejo de residuos sólidos convencionales.**

Se logró verificar la implementación de los puntos ecológicos, se ha evidenciado que el contratista realiza la adecuada disposición y segregación de los residuos sólidos generados en la obra.

- **Control de material particulado.**

Se logra evidenciar la realización del riego de la vía mediante un vehículo tipo carro tanque, dicha actividad se realiza con el fin de minimizar y controlar el material particulado que se genera producto de la circulación de vehículos por la vía.

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
---	---	---

7.2 Observaciones, Recomendaciones y Conclusiones (PAGA)

- Durante la ejecución de las actividades del presente mes se presenta observaciones con el fin de mejorar y fortalecer cada una de las actividades desarrolladas, las cuales han logrado ser atendidas por el contratista.
- La interventoría recomienda que se hace necesario el cumplimiento de la entrega del plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA), con sus diferentes actividades y programas establecidos por parte del contratista en calidad de medio ambiente con el fin de propender por el cuidado del ambiente, sin causar afectaciones significativas por el desarrollo de las actividades constructivas.

8 SEGUIMIENTO MENSUAL ACTIVIDADES GESTIÓN SST

El presente capítulo tiene como objetivo visualizar todas las actividades establecidas y realizadas en pro de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y minimizar los impactos ambientales adversos, durante la ejecución del contrato 133-SOP-2023, “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL”, por el CONSORCIO VÍAS VALLEDUPAR.

8.1 Seguimiento Verificación componentes SST

- **Personal en obra.**

CARGO PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD
PROFESIONALES	
DIRECTOR DE OBRA	
INGENIERO RESIDENTE	1
INGENIERO AUXILIAR	1
INSPECTOR DE OBRA	1
INGENIERA AMBIENTAL SSOMA	1
AUXILIAR CONTABLE	1
OPERATIVOS	
CONDUCTOR	1
CELADOR (TURNERO)	1
OPERADOR MAQUINA MOTONIVELADORA	2
OPERADOR MAQUINA RETROEXCAVADORA	2
OPERADOR MAQUINA VIBROCOMPACTADOR	1
OPERADOR DE CARROTANQUE	1

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
---	---	--

OPERADORES DE VOLQUETAS	5
OFICIOS VARIOS	8
PALETERAS	3
TOPÓGRAFO	1
CADENEROS	1

- **Aportes a seguridad social.**

Se presenta las afiliaciones al sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP), del personal propio y subcontratado que se encuentra realizando labores en la obra, la información fue verificada por la Interventoría a través de las mismas EPS, Fondos de pensiones y Administradoras de riesgos laborales, esto con el fin de verificar la autenticidad de dicha documentación; igualmente se verifica entrega de planilla de pago de la seguridad social del contratista y subcontratista del CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR

- **Personal retirado e ingresado.**

En el CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR, el 02 de julio se presenta 2 retiros laborales.

- Administrador (1)
- Operador de retroexcavadora (1)

El 01 de julio y el 10 de julio fueron ingresados 4 trabajadores, presentando los exámenes de ingresos y los certificados de afiliaciones a la ARL.

- Ingeniero residente de obra (1)
- Paletera (1)
- Oficios varios (2)

- **Accidentalidad.**

En el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de julio de 2024 no se presentaron accidentes en obra del personal del CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR.

- **Enfermedad general.**

Durante el periodo del 1 de julio al 31 de julio se presentó cero (0) ausentismo por enfermedad general.

- **Charlas, inducción, capacitación.**

Las capacitaciones, charlas y sensibilizaciones, son estrategias indispensables que permiten lograr los objetivos propuestos en los programas Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud en el Trabajo – SGSST y del Plan de Manejo Ambiental – PMA; a partir de los cuales se desea lograr, que la totalidad de trabajadores adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas necesarias para formar un ambiente laboral sano, seguro y confortable.

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
---	---	--

A todo el personal que ingresa a laborar en el proyecto se le brinda inducción integral en temas de SST, políticas de alcohol y droga e inducción de SST. Todas las mañanas antes de iniciar labores, los empleados son reunidos con el objetivo de evaluar los riesgos a los cuales se encuentran expuestos durante la jornada laboral y de qué forma se pueden evitar tanto las amenazas como los peligros latentes, reduciendo de esta forma los incidentes y accidentes de trabajo que afectan la integridad del personal y el medio ambiente; también se les realizan pausas activas que evitan las enfermedades laborales y el cansancio tanto físico como mental y reducen los niveles de estrés laboral.

Las charlas son realizadas de forma sencilla y clara, donde se le brinda al trabajador la oportunidad de exponer las dudas que tienen y las cuales son aclaradas de forma oportuna con el objetivo, de llevar a cabo la buena práctica tanto de la Seguridad y salud en el trabajo como del cuidado del medio ambiente, los cuales contribuyen a un ambiente laboral más sano.

A todo el personal que ingresa se le realiza inducción en seguridad y salud en el trabajo, informando políticas, peligros y forma de controlarlos, así como responsabilidades en el aspecto de seguridad.

Adicionalmente se cuenta con el apoyo de la ARL con quienes se trabaja un plan de actividades

- **Elementos de protección personal.**

Los elementos de seguridad son entregados de acuerdo a la matriz de elementos de protección personal y a la actividad que se realiza; todo el personal de la obra se dota de elementos de protección personal; se realiza inspección a los mismos para verificar el estado en el que se encuentran y realizar la reposición de los mismos.

- **Entrega de EPP.**

Por parte de la SISO del CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR, se realiza la entrega de los E.P.P a los trabajadores, resaltando la importancia que deben tener al usar adecuadamente los elementos de protección personal, evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros, los cuales pueden generar lesiones y enfermedad.

- **Inspecciones de seguridad industrial.**

A todos los equipos, herramientas y áreas de trabajo se les hace su respectiva inspección de seguridad para verificar el normal funcionamiento de la misma, evitando que los trabajadores cometan actos y condiciones inseguras donde se pueda ver comprometida su salud y su seguridad, así también la de sus compañeros de trabajo. Para lo cual se cuentan con las listas de chequeo en el programa de inspecciones.

- Inspección pre operacional de Retroexcavadora
- Inspección pre operacional de Motoniveladora

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001 INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	
---	--	--

- Inspección pre operacional de Volquetas
- Inspección pre operacional de Vibro compactador

- **Entrega de Dotación.**

El objetivo de esta entrega de dotación es que el trabajador la utilice en las labores contratadas, esta prestación social es la clave para fortalecer diferentes programas y estrategias de motivación para mejorar su compromiso y productividad.

El área de salud y seguridad en el trabajo está comprometida con el bienestar de sus trabajadores, se realizan las entregas de dotaciones para la ejecución de sus actividades.

- **Punto Ecológico.**

Los puntos ecológicos, son zonas demarcadas y señalizadas que sirven para hacer un manejo acuerdo de los residuos, mientras se facilita la labor para las personas y se concientiza sobre la forma correcta para reciclar.

Los puntos ecológicos mantienen los residuos cubiertos y protegidos de las condiciones ambientales. En este caso se evidencia el buen uso del punto ecológico.

- **Señalización.**

La señalización corresponde a un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto de personas en aquellos puntos o espacio.

Todas aquellas señales que, al referirse a una actividad, situación u objeto concretos, están proporcionando una indicación relativa a la seguridad o a la salud en el lugar de trabajo.

- **Punto de Hidratación.**

Los puntos de hidratación, son lugares al cual los trabajadores acuden a reponer los líquidos perdidos durante su jornada laboral. Es importante estar atentos a la salud de los trabajadores, la hidratación es parte de la salud y de las medidas preventivas que demos de tomar en cuenta a la hora de hacer nuestros diagnósticos de seguridad y salud en el trabajo.

Una correcta hidratación puede prevenir muchos accidentes laborales y situaciones de bajo rendimiento, así como mejorar la sensación de bienestar de los trabajadores.

8.2 Observaciones, Recomendaciones y Conclusiones SST

- Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es necesario realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los lineamientos necesarios.

	<p align="center">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p align="center">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	<p align="center">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
--	---	---

- La importancia de la seguridad y salud en el trabajo tiene como objeto mejorar las condiciones laborales, mitigar los accidentes de trabajos y enfermedades laborales, se deben orientar en los riesgos críticos para poder elaborar estrategias para garantizar que todos los trabajadores realicen sus actividades de forma segura.
- Los implementos de seguridad, recordemos que todo trabajo por fácil que se vea tiene sus riesgos y peligros por lo tanto se hace necesario cumplir con todas las normas de seguridad laboral puestas por el consorcio, ya que deben cumplir con todas las normas.

9 SEGUIMIENTO MENSUAL ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL

El presente capítulo tiene como objetivo detallar el seguimiento a la gestión social realizada por la interventoría en el marco del contrato 133-SOP-2023, “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL”, por el CONSORCIO VÍAS VALLEDUPAR.

9.1 Seguimiento Verificación Componente Social

- **Atención a la comunidad.**

Lo que se busca siempre es un espacio a meno para la atención a la comunidad y que los personas que quieran acercarse a la obra por cualquier motivo lo puedan hacer sin ningún inconveniente y que en el momento de la atención se sientan satisfechas y que sus dudas sean aclaradas en totalidad y que siempre sean informados del avance de la obra o de cualquier situación presentada en la misma, la idea es que la comunidad este siempre al tanto de lo que sucede en el proyecto.

- **Plan social en obra.**

Las obras civiles son construcciones de infraestructura que son necesarias para el correcto desarrollo de una comunidad y la organización del territorio, estas obras de construcción estas destinadas a satisfacer las necesidades de la sociedad en general en términos de transporte, vivienda y servicios públicos, además estas obras civiles nacen de la necesidad de mejorar diferentes aspectos en las poblaciones. Es por esto por lo que podemos decir que las obras civiles están estrechamente relacionadas con el desarrollo de las comunidades y la mejora de la calidad de vida de los habitantes, es por esto que se deben llevar a cabo unos programas sociales para una ejecución más integra por parte de la empresa encargada de realizar las labores constructivas y los habitantes de las regiones

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCARIAS</p>
---	--	---

donde se va construir, esto fortalecerá las relaciones de ambas partes y ayudara para minimizar los inconvenientes que se puedan presentar mediante el desarrollo de la obra.

- **Entrega de volantes informativos.**

Esta actividad se realiza con el fin de concientizar a la comunidad en general del estado actual de la vía, por medio de folletos se informa a los habitantes del centro poblado cuáles son los riesgos de exceder la velocidad mientras se esté trabajando en la vía, y la señalización que hay en la misma, respecto a lo que se está realizando en la obra, de esta manera se socializa la comunidad en general de una manera diferente y didáctica para que tengan en cuenta los trabajos que se llevan a cabo y no cometer imprudencias al momento de transitar por la vía evitando incidentes y accidentes que puedan causar una problemática dentro de la realización de esta obra civil.

- **Calidad de vida.**

Las obras civiles como carreteras en este caso específico mejorar directamente la calidad de vida de las personas y proporcionan acceso a servicios esenciales, como agua potable, energía eléctrica, atención médica y educación, lo cual contribuye al bienestar y al desarrollo integral de la población, claramente con el objetivo de mejorar las calidad y condiciones de vida de los habitantes de la región y priorizando sus necesidades para un mejor futuro.

- **Contratación mano de obra.**

La construcción de estas vías implica la contratación de mano de obra local, lo que genera mayores oportunidades de empleo y oportunidades económicas en la comunidad, esto contribuye a reducir la pobreza, aumentar los ingresos y mejorar las condiciones económicas de las personas, lo cual tiene un impacto directo en el desarrollo social, finalmente el hecho de que existan obras civiles ayuda a la estimulación del desarrollo económico de toda una región.

- **Buzón de sugerencias.**

El buzón de sugerencias también sirve para manifestar peticiones, quejas, o reclamos, pero también puede utilizarse para dar a conocer de forma inmediata una idea o concepto por parte de la comunidad, el uso de este buzón genera compromiso entre el contratista y la comunidad ya que este sirve para fortalecer canales de comunicación, ya que por medio de este se hacen valer los derechos de la comunidad al evitar problemáticas sociales presentadas en estos proyectos.

Los habitantes de un centro poblado son una de las principales fuentes de querer corregir muchas cosas dentro de una obra civil ya que son los principales beneficiados de este tipo de proyectos y conocen muy bien su lugar de residencia y el entorno que los rodea, es por esto que ellos son de manera directa los que estarán

	<p style="text-align: center;">INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Cesar del Programa “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001</p> <p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024</p>	 <p style="text-align: center;">CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS</p>
---	---	---

utilizando el buzón manifestando siempre las inquietudes presentadas a lo largo de la ejecución de la obra.

9.2 Conclusiones componente Social

- Se concluye que se están realizando las actividades programadas desde el componente social en esta comunidad, se ha informado a la comunidad del estado de la obra, se le ha divulgado la información a través material didáctico como lo son los volantes informativos y se ha verificado el buzón de sugerencias, ya que esto sirve para que la comunidad siga activamente manifestando su inquietudes de manera escrita a través de este buzón que busca fortalecer los canales de comunicación entre contratista y comunidad, se busca siempre que la comunidad se sienta a gusto con esta obra ya que serán los principales beneficiados de la misma, y que si llegado el caso se presentan inquietudes o sugerencias siempre sean manifestados al contratista para trabajar siempre de la mano y que se solucionen los inconvenientes mediante el dialogo y el respeto por parte de los involucrados en esta obra civil.
- La ejecución de proyectos de obras civiles constituye el pilar fundamental de todas las empresas del sector construcción, para que puedan tener éxito se deben tener estrategias que les permitan, consolidar y fortificar cada vez más su razón de ser y hacerle frente a los cambios constantes generados por el entorno.

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se hace necesario que los contratistas atiendan las observaciones dadas por los diseñadores.
2. Se deben seguir realizando los comités de seguimiento periódico entre los diferentes actores interesados en el contrato, para brindar soluciones oportunas a los diferentes obstáculos que surgen durante el proceso de ejecución del contrato.
3. Los contratistas deben presentar un plan de acción que subsane los atrasos presentados en los proyectos por la entrega de los diseños. Esta recomendación se mantiene, toda vez que los compromisos de plan de choque que se solicitan y hacen, no son cumplidos.
4. INVIAS debe agilizar los procesos de autorización de ingreso del personal profesional para el correcto control y seguimiento de los contratos en ejecución.

 INVIAS <small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 C-0580001 INFORME MENSUAL 022 — JULIO 2024	 Integral <small>INGENIEROS CONSULTORES</small> CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS
--	--	--

11 ANEXOS

- 8.1 Relación de Correspondencia: Anexo 1
- 8.2 Registro Fotográfico y Video Avance de Las Obras: Anexo 2
- 8.3 Registro Fotográfico Actividades Ambientales, sociales, ambientales y de sostenibilidad: Anexo 3
- 8.4 Copia de bitácora del mes correspondiente: Anexo 4
- 8.5 Formatos de Obra (Anexos 5 a 18)
- 8.6 Formatos de Interventoría (Anexos 18 a 25)

MEPI-MN1-IN-15-FR-2

**RESUMEN MENSUAL ESTADO
GENERAL DEL PROYECTO**

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

INFORME SEMANAL

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MSIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

1

1 de 1

FECHA

21/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO (LA JAGUA-CHIRIGUANÁ-VALLEDUPAR-LAPAZ-CHIMICHAGUA-ELPASO) DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CESAR

SEMANA No.:

90 del 15/07/2024 al 21/07/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR (E) CONTRATO INTERVENTORIA:

ONNA MARÍA ZUELTA ARAUJO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JUAN FRANCISCO GARCÍA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

2,25 Km de Placa Huella, 8 Alcantarillas de 7m, 8.600 m de rehabilitación en Pavimento Flexible, Caracterización del corredor vial postulado 15,5 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR

INTERVENIENTES:

CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCARIAS

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1059 de 2022

FECHA DE INICIO: 11/10/2022

VALOR ACUMULADO: \$ 4.257.345.866,00

VALOR ANTICIPO: \$ 4.257.345.866,00

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 10.771.356.494,19	\$ 10.771.356.494,19		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 374.843.206,00	\$ 374.843.206,00		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.810.000.000,00	\$ 10.771.356.494,19		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.328.775.710,00	\$ 1.582.943.928,38		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 481.224.290,00	\$ 481.224.290,00		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ -		

Valor Básico Contrato de Obra (A):

\$ 10.637.882.918,19

Inversión Obra Programada Acumulada:

\$ 10.134.938.704,48

Inversión Obra Ejecutada Acumulada (B):

\$ 374.843.206,00

Avance o Atraso de Obra:

\$ (9.760.095.498,49)

Otras Inversiones Ejecutadas:

\$ -

Total Inversión Programada:

\$ 10.134.938.704,48

Total Inversión Ejecutada:

\$ 374.843.206,00

Avance o Atraso en la Inversión:

\$ (9.760.095.498,49)

Inversión Programada en la Semana:

\$ 201.293.584,50

Inversión Ejecutada en la Semana:

\$ 1.077.135,65

Radico Factura del Periodo Anterior:

SI NO X

No Radicado y Fecha de la Factura Cuentas por Pagar:

N/A

Periodo Facturado:

N/A

Valor Factura:

\$ -

Observaciones:

Anticipos

Otorgado \$ \$ -

Amortizado \$ \$ -

Saldo \$ \$ -

Indicador IC

En el mes: 7,77

Acumulado: -

Interventoria

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 2.911.719.638,38

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 2.911.719.638,38

Inversión Programada en la Semana:

\$ 54.749.100,50

Inversión Ejecutada en la Semana:

\$ 54.749.100,50

Radico Factura del Periodo Anterior:

SI NO X

No Radicado y Fecha de la Factura Cuentas por Pagar:

-

Periodo Facturado:

-

Valor Factura:

\$ -

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,09%

Meta Física Ejecutada % 3,48%

Avance o Atraso Físico % -90,61%

Maquinaria y Equipo

Descripción

Equipo Mínimo

Total Disponible

Retro excavadora de oruga con potencia nominal de motor mínima de 64 kW

-

Retro cargador de llantas con potencia nominal del motor mínima 64kW

-

Vibro compactador con peso operativo 7.000

-

Moto niveladora de potencia mínima 125 Hp

-

Carro tanque de Agua con capacidad

-

Voriquetas con capacidad mínima de transporte de 7 m³

-

Total

-

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

Fuentes de Materiales

Ubicación:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

Ubicación:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

Observaciones:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

Estado:

Observaciones:

V. GESTIÓN SOCIAL

Total Empleos Generados:

Empleos Directos Generados:

Empleos Indirectos Generados:

Empleos en la Zona de Influencia:

Total Empleos del Proyecto:

No. de Socializaciones Realizadas:

No. de Capacitaciones Realizadas:

Dirección Sede Servicio de Atención al Usuario:

Observaciones:

VI. GESTIÓN PRELIAL

Total Estimado Predios a Adquirir:

Fichas Preliales Aprobadas:

Avalúos Aprobados:

Predios Adquiridos:

Observaciones:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Los Especialistas de Interventoría Remitieron Observaciones al Contratista sobre los Diseños Geométrico, Estudio de Suelos para Pavimentos, Estructura, Estudio Geotécnico y Diseños Hidrológicos e Hidráulicos. El Contratista a la Fecha de Cierre del Presente Informe Semanal, El contratista de obra realizó actividades de: EXTENSIÓN DE TERRAPLEN ABCS K7+000 - K 6+000, CEREO DE TERRAPLEN ABCS K3+280 - K3+180, DESCAPOTE EXTREMO PARTE IZQUERDA ABCS 7+000 - K6+000; NIVELACIÓN TOPOGRAFICA ABCS K7+000 - K5+900

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PAVIMENTO ASFALTICO

ALCANTARILLA

Tramo y/o Sector(s):

Estudios y Diseños (%):

Km Pavimento Asfáltico:

Km de Conformación:

Alcantarilla (Und):

Caracterización Vial (Km):

Presu:

Ejecut:

Total (%)

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCAPOTE DE VÍA

DESCAPOTE DE VÍA

EXTENSIÓN MATERIAL TERRAPLEN

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del PMIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MSIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

1

1 de 1

FECHA

28/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO (LA JAGUA-CHIRIGUANÁ-VALEDUPAR-LAPAZ-CHIMICHAGUA-ELPASO) DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CESAR

SEMANA No.:

91 del 22/07/2024 al 28/07/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR (E) CONTRATO INTERVENTORIA:

ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JUAN FRANCISCO GARCÍA

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

2,25 Km de Placa Huella, 8 Alcantarillas de 7m, 8.600 m de rehabilitación en Pavimento Flexible, Caracterización del corredor vial postulado 15,5 km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR

INTERVENIENTES:

CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCARIAS

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 1059 de 2022

FECHA DE INICIO: 11/10/2022

VALOR ACUMULADO: \$ 4.257.345.866,00

VALOR ANTICIPO: \$ 4.257.345.866,00

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 10.771.356.494,19	\$ 10.771.356.494,19		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 374.843.206,00	\$ 374.843.206,00		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 1.810.000.000,00	\$ 2.447.345.866,00		
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 1.328.775.710,00	\$ 1.637.693.028,88		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 481.224.290,00	\$ 481.224.290,00		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ -		

Valor Básico Contrato de Obra (A):

\$ 10.637.882.918,19

Inversión Obra Programada Acumulada:

\$ 10.336.692.348,18

Inversión Obra Ejecutada Acumulada (B):

\$ 374.843.206,00

Avance o Atraso de Obra:

\$ (9.961.849.142,19)

Otras Inversiones Ejecutadas:

\$ -

Total Inversión Programada:

\$ 10.336.692.348,18

Total Inversión Ejecutada:

\$ 374.843.206,00

Avance o Atraso en la Inversión:

\$ (9.961.849.142,19)

Inversión Programada en la Semana:

\$ 201.753.643,70

Inversión Ejecutada en la Semana:

\$ -

SI NO

X

Radico Factura del Periodo Anterior:

No Radicado y Fecha de la Factura Cuentas por Pagar:

N/A

Periodo Facturado:

N/A

Valor Factura:

\$ -

Observaciones:

Anticipos

Otorgado \$ \$ -

Amortizado \$ \$ -

Saldo \$ \$ -

Indicador IC

En el mes: 7,91

Acumulado: -

Interventoria

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 2.966.468.738,88

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 2.966.468.738,88

Inversión Programada en la Semana:

\$ 54.749.100,50

Inversión Ejecutada en la Semana:

\$ 54.749.100,50

SI NO

X

Radico Factura del Periodo Anterior:

No Radicado y Fecha de la Factura Cuentas por Pagar:

N/A

Periodo Facturado:

N/A

Valor Factura:

\$ -

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 95,96%

Avance o Atraso Físico % -92,48%

Meta Física Ejecutada % 3,48%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Vr Básico Complementación y Ajuste a estudios y diseños + Caracterización vial					Prog					
					Ejec					
Vr Básico Obra					Prog	\$ 10.336.692.348,18				96,0%
					Ejec	\$ 374.843.206,00				3,48%
Provision implementación protocolos de Bioseguridad					Prog	\$ -				-
					Ejec	\$ -				-
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE DE RIO SAN ANTONIO-COLEGIO VEREDA LAS NUBES

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción

Equipo Mínimo

Total Disponible

Retro excavadora de oruga con potencia nominal de motor mínima de 64 kW

-

Retro cargador de llantas con potencia nominal del motor mínima 64kW

-

Vibro compactador con peso operativo 7.000

-

Moto niveladora de potencia mínima 125 Hp

-

Carro tanque de Agua con capacidad

-

Volquetes con capacidad mínima de transporte de 7 m³

-

Total

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

Fuentes de Materiales

Ubicación:

PERMISO MINERO: SI

LICENCIA AMBIENTAL: SI

DISPONIBLE

NO

Ubicación:

PERMISO MINERO: SI

LICENCIA AMBIENTAL: SI

NO

OBSERVACIONES: Esta semana se radico ante el contratista de obra, la solicitud de la documentación de los permisos de aprovechamiento forestal emitidos por el ente encargado.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: El contratista da inicio al conteo de los arboles con incidencia dentro de la ejecución de la vía.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: El contratista da inicio al desarrollo de las actas de vecindad.

VI. GESTIÓN PRELIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PRELIALES APROBADAS:

AVLUOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

N/A

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

LOS ESPECIALISTAS DE INTERVENTORIA REMITIERON OBSERVACIONES AL CONTRATISTA SOBRE LOS DISEÑOS GEOMÉTRICO, ESTUDIO DE SUELOS PARA PAVIMENTOS, ESTRUCTURA, ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑOS HIDROLÓGICOS E HIDRAULICOS. EL CONTRATISTA A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE INFORME SEMANAL. EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZÓ ACTIVIDADES DE: DESCAPOTE Y CORTE DE VÍA ABCS K6+900-K4+200, ESTA SEMANA NO HUBO UN AVANCE SIGNIFICATIVO, MAQUINARIA INACTIVA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PAVIMENTO ASFALTICO

ALCANTARILLA

TRAMO Y/O SECTOR(S): PRESU EJECUT TOTAL (%)

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%): 100% -

KM PAVIMENTO ASFALTICO: 8600 -

KM DE CONFORMACIÓN: 8600 -

ALCANTARILLA (UND): 8 -

CARACTERIZACIÓN VIAL (Km): 15,5 -

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESCAPOTE DE VÍA

DESCAPOTE DE VÍA

EXTENSION MATERIAL TERRAPLEN

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: LUIS ALBERTO GARCÍA BOLIVAR

Matricula Profesional No.: 05202

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

**MAQUINARIA Y EQUIPO
CONTRATO DE OBRA**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA			31/07/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CESAR
-------------------	------------------------------	------------------------	-------

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:		jul-24	PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO (LA JAGUA-CHIRIGUANÁ-VALLEDUPAR-LAPAZ-CHIMICHAGUA-ELPASO) DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL																													
CONTRATO No.		133-SQP-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR																													
CONTRATO INTERVENTORÍA No.		1059-2022	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCARIAS																													

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 140G	14.8 TONELADAS	LOS VENADOS		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 120K	14.8 TONELADAS	LOS VENADOS		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND SD-100D	11 TONELADAS	LOS VENADOS		R	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
RETROEXCAVADORA	KOBELCO SK 210	26 TONELADAS	LOS VENADOS		A	R	A	A	R		A	A	A	A	A	A		R	R	R	R	R	R		A	A	A	A	A	A		A	A	A
RETROEXCAVADORA	KOBELCO SK 210	26 TONELADAS	LOS VENADOS		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VOLQUETA	KENWOOD STA 119	11.800 TONELADAS	LOS VENADOS		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VOLQUETA	INTERNACIONAL SXT 384	11.800 TONELADAS	LOS VENADOS		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VOLQUETA	INTERNACIONAL CTV 642	11.800 TONELADAS	LOS VENADOS			A	A	A	A	A		R	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VOLQUETA	IINTERNACIONAL CTV 640	11.800 TONELADAS	LOS VENADOS			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
VOLQUETA	INTERNACIONAL SXT 499	11.800 TONELADAS	LOS VENADOS		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
CARROTANQUE	CHEVROLET TQC 692	13 TONELADAS	LOS VENADOS		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11		11	11	11
TOTAL ACTIVO					10	10	11	11	10		10	11	11	11	11	11		10	10	10	10	10	10		11	11	11	11	11	11		11	11	11
TOTAL EN REPARACIÓN					1	1	0	0	1		1	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL INACTIVO					0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	286	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	276	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	10	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.


NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma		Firma	
Nombre:	JORGE ANDRES CARRASCAL PEREZ	Nombre:	IWILMER FLOREZ LEAL
Residente de Obra		Residente de Interventoría	
Matrícula Profesional No.:	22202223731COR	Matrícula Profesional No.:	25202101446 ND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

**PERSONAL, CONTROL APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATO DE OBRA**



MEPI-MN1-IN-15-FR-8

**INFORME FINANCIERO Y
PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
										VERSIÓN	1				
										PÁGINA	1 de 1				
										FECHA	31/07/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR					
CONTRATO DE OBRA No: 133-SOP DE 2023										CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS VALLEDUPAR					
MES INFORME MENSUAL: jul-24										PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO (LA JAGUA-CHIRIGUANÁ-VALLEDUPAR-LAPAZ-CHIMICHAGUA-ELPASO) DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1059-2022										INTERVENTOR: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCEARIAS					
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2023	4547	ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL SEGUN CONVENIO INVIAS 1880 DE 2021.	CDP 1699	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 6.750.000.000									
2024	VIGENCIA FUTURA	ANUAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL SEGUN CONVENIO INVIAS 1880 DE 2021.	CDP 1699	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 4.708.800.000									
TOTAL						\$ 11.458.800.000									
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 10.771.356.494,19															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
	VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL										
OBRA	\$ 352.625.500,00		\$ -		\$ 352.625.500,00										
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	\$ -		\$ -		\$ -										
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS + CARACTERIZACIÓN VIAL	\$ -		\$ -		\$ -										
PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	\$ -		\$ -		\$ -										
VALOR TOTAL	\$ 352.625.500,00		\$ -		\$ 352.625.500,00										
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
<div><div> Firma Nombre: JESUS CERVANTES CEBALLOS Director de Obra Matrícula Profesional No.:68202-259965 STD</div><div> Firma Nombre: LUIS ALBERTO GARCIA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 05202-20158 ANT</div></div>															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-15-FR-10									
																					VERSIÓN		1									
																					PÁGINA											
																				FECHA		31/07/2024 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES																				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR												
CONTRATO DE OBRA No: 133-SOP-2023																				CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR												
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jul-24																				PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO (LA JAGUA-CHIRIGUANÁ-VALLEDUPAR-LAPAZ-CHIMICHAGUA-ELPASO) DEPARTAMENTO DE CESAR DEL												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1059-2022																				INTERVENTOR: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCARIAS												
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco		12	12	12	10	12		12	12	12	12	12	12		12	12	9	10	12			12	12	12	12	12	12		12	12	12	293
Lluvias moderadas					2												3	2														7
Lluvias intensas																																0
Total horas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div></div><div>Firma Nombre: JORGE ANDRES CARRASCAL Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 22202223731COR</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: WILMER FLOREZ LEAL Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202101446 ND</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

MEPI-MN1-IN-15-FR-11

**RESUMEN ENSAYOS DE
LABORATORIO**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA	1 de 1	
							FECHA	31/07/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION VIAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR			
CONTRATO DE OBRA No.:		133-SOP DE 2023				CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		jul-24				AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO (LA JAGUA-CHIRIGUANÁ-VALLEDUPAR-LAPAZ-CHIMICHAGUA-ELPASA) DEPARTAMENTO DE CESAR DEL			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		1059-2022				PROYECTO: PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL			
						INTERVENTOR: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.									
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma					Firma				
Nombre: JESUS CERVANTES CEBALLOS Director de Obra					Nombre: LUIS ALBERTO GARCIA Director de Interventoría				
Matrícula Profesional No.: 68202-259965 STD					Matrícula Profesional No.: 05202-20158 ANT				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y
SEGUROS CONTRATO DE OBRA**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1 de 2 1		
		PÁGINA			

FECHA		31	7	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CESAR

CONTRATO DE OBRA No.

133-SOP DE 2023

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.

FECHA DE INICIO:

31/10/2023

PLAZO INICIAL:

10 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

30/08/2024

(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$ 10.771.356.494,19

VALOR ACUMULADO:

\$ 10.771.356.494,19

(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$ 101.568.264,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

1059-2022

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCEARIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 2.154.271.299,00	23	8	2023	23	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 2.154.271.299,00	23	8	2023	23	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 538.567.824,75	23	8	2023	23	6	2027
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 3.231.406.948,50	23	8	2023	23	8	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

4008677

Certificado de modificación o anexo No.:

2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

HDI SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

23/08/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	\$ 538.567.825,00	23	8	2023	23	6	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

4001793

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

HDI SEGURO

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	2 de 2	1	
		PÁGINA			

FECHA				31	7	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 2.154.271.299,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 2.154.271.299,00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 538.567.824,75
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 3.231.406.948,50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	10	2023	28	2	2025
31	10	2023	28	2	2025
31	10	2023	31	8	2027
23	8	2023	23	8	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.
OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: LUIS ALBERTO GARCIA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 05202-20158 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

¡Bienvenid@!
Ahora eres parte
fundamental de una
compañía que trabaja por
tu bienestar, el de tu
familia y tu patrimonio.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001793 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo N°	Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de MODIFICACION
010091057663-67	29/09/2023	23/08/2023	23/06/2024	1	29/09/2023	23/06/2024	
Intermediario CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA				Clave 4003686	% Participación 100,00	Coaseguro Cedido	% Participación

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR	NIT 901.741.436-5	Dirección CL 4 B NO. 20 - 06	Ciudad VALLEDUPAR, CESAR	Teléfono 3114355399
Asegurado CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR	NIT 901.741.436-5			
Beneficiario TERCEROS AFECTADOS	NIT 999.999.989-0			

PRODUCTO Y PRIMA

	Código CIUJ 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN...	TOTAL SUMA ASEGURADA	\$ 0,00	CONDUCTO DE PAGO CONTADO - CONTADO 45 DIAS
	VALORES ASEGURADOS POR RAMO TÉCNICO	FECHA MÁXIMA PAGO PRIMA	13/11/2023	
	RESP CIVIL EXT. \$ 538.567.825,00	PRIMA NETA	\$ 0,00	PRIMA \$ 0,00
		OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00	OTROS CONCEPTOS \$ 0,00
		GASTOS DE EXPEDICIÓN	\$ 0,00	GASTOS DE EXPEDICIÓN \$ 0,00
		IVA	\$ 0,00	IVA \$ 0,00
		PRIMA TOTAL:	\$ 0,00	PRIMA TOTAL: \$ 0,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

✂ DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 0,00



NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRAON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4001793

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO		Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO		Certificado de MODIFICACION
010091057663-67	29/09/2023	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	1	Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	
		23/08/2023	23/06/2024		29/09/2023	23/06/2024	
Intermediario				Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA				4003686	100,00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR	901.741.436-5	CL 4 B NO. 20 - 06	VALLEDUPAR, CESAR	3114355399
Asegurado	Beneficiario			
CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR	VARIOS SEGÚN RELACIÓN			

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad: VALLEDUPAR	Departamento: CESAR
Dirección: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.
TERCEROS AFECTADOS	NIT	999.999.989-0
Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado
OBJETO GENERAL		\$ 538.567.825,00
RESP CIVIL EXT.		\$ 538.567.825,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		\$ 538.567.825,00
DEDUCIBLES: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00SMMLV - No Inferior A: 0.00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

FIRMA AUTORIZADA

Lineas de Atención:

Bogotá: 601 307 83 20
Nacional: 018000 129 728Desde un móvil: #204
WhatsApp: 316 834 93 39

www.hdi.com.co



SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR

Número de identificación: 901.741.436-5

Número Póliza: 4001793

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: MODIFICACION

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR Y EL ASEGURADOS/BENEFICAIRIOS:

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR NIT: 901.741.436-5

R/L KEVIN MAURICIO HERNANDEZ COLMENARES C.C 1.010.089.556

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR NIT 800.098.911-8 Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, NIT: 800.215807-2

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 4008677

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ACORDE CON EL DECRETO 1082 DE 2015, POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE SE OÇASIONEN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DEL DOCUMENTO CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 133-SOP DE 2023 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL.

AMPAROS ADICIONALES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

P A T R O N A L

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

VEHICULOS PROPIOS

VEHICULOS NO PROPIOS

EXTRAPATRIMONIALES

LURO CESANTE

DAÑO EMERGENTE

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR NIT: 901.741.436-5

CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR. INTEGRADO POR:

- INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S NIT- 901.401.590-3 PARTICIPACION DEL 90%
- MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES SAS NIT- 901.484.805-3 PARTICIPACION DEL 10%

R/L: LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ, IDENTIFICADO CON C. C. NO. 77.091.383

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, NIT 800.098.911-8 Y CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR NIT: 901.741.436-5

BENEFICIARIOS: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, NIT 800.098.911-8 Y TERCEROS AFECTADOS



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR

Número de identificación: 901.741.436-5

Número Póliza: 4001793 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: MODIFICACION

TEXTO DE LA PÓLIZA

601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

¡Bienvenid@!
Ahora eres parte
fundamental de una
compañía que trabaja por
tu bienestar, el de tu
familia y tu patrimonio.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Número Póliza: 4008677 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo N°	Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de PRORROGA
010091057662-46	29/09/2023	23/08/2023	23/08/2028	1	23/12/2024	23/08/2028	
Intermediario				Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA				4003686	100,00		

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR	901.741.436-5	CL 4 B NO. 20 - 06	VALLEDUPAR, CESAR	3114355399
Asegurado	NIT			
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800.098.911-8			
Beneficiario	NIT			
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	800.098.911-8			

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CR 5 NO. 15 - 69		Ciudad: VALLEDUPAR		Total Suma Asegurada		\$ 8.078.517.371,25
Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada	Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima	
CUMPLIMIENTO	23/08/2023	23/12/2024	\$ 2.154.271.299,00	CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	13/11/2023	
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	23/08/2023	23/08/2028	\$ 3.231.406.948,50	PRIMA	\$ 0,00	
MANEJO DEL ANTICIPO	23/08/2023	23/12/2024	\$ 2.154.271.299,00	Otros conceptos	\$ 0,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	23/08/2023	23/06/2027	\$ 538.567.824,75	Gastos de expedición	\$ 0,00	
				IVA	\$ 0,00	
				Prima total:	\$ 0,00	



SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

✂ DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVÍE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				\$ 0,00



NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Número Póliza: 4008677

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO		Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO		Certificado de
010091057662-46	29/09/2023	Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	1	Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	PRORROGA
Intermediario		Clave		% Participación		Coaseguro Cedido	
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA		4003686		100,00			

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR	901.741.436-5	CL 4 B NO. 20 - 06	VALLEDUPAR, CESAR	3114355399
Asegurado	Beneficiario			
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	VARIOS SEGÚN RELACIÓN			

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad:	Departamento: VARIOS			
Dirección:					
Beneficiarios	Tipo Doc.		Nro. Doc.		
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	NIT		800.098.911-8		
Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	SubLímite	Índice Variable	
CONTRATO		\$ 8.078.517.371,25		%	Valor
CUMPLIMIENTO		\$ 8.078.517.371,25			
MANEJO DEL ANTICIPO		\$ 2.154.271.299,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		\$ 538.567.824,75			
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO		\$ 3.231.406.948,50			
CUMPLIMIENTO		\$ 2.154.271.299,00			

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

FIRMA AUTORIZADA

Líneas de Atención:

Bogotá: 601 307 83 20
Nacional: 018000 129 728Desde un móvil: #204
WhatsApp: 316 834 93 39

www.hdi.com.co



SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Tomador: CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR

Número de identificación: 901.741.436-5

Número Póliza: 4008677

Anexo: 1

Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR Y EL ASEGURADOS/BENEFICAIRIOS:

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR NIT: 901.741.436-5

R/L KEVIN MAURICIO HERNANDEZ COLMENARES C.C 1.010.089.556

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR NIT 800.098.911-8 Y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, NIT: 800.215807-2

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL DOCUMENTO CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA No. 133-SOP DE 2023 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -NACIONAL.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR NIT: 901.741.436-5

CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR. INTEGRADO POR:

- INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S NIT- 901.401.590-3 PARTICIPACION DEL 90%
- MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES SAS NIT- 901.484.805-3 PARTICIPACION DEL 10%

R/L: LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ, IDENTIFICADO CON C. C. NO. 77.091.383



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

MEPI-MN1-IN-15-FR-14

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO 1 de 2	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		31/07/2024
		(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CESAR
-------------------	------------------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE OBRA No.	133-SOP DE 2023
	(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL	

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR	
--	--

FECHA DE INICIO:	31/10/2023	PLAZO INICIAL:	10 MESES	FECHA DE VENCIMIENTO:	30/08/2024
	(Indicar día, mes y año)				(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1059-2022
	(Indicar número y año)

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCEARIAS
--------------	--

1. PLAN DE CALIDAD			
PRESENTADO:	SI NO APROBADO:	SI NO VERSIÓN No.	FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:	

2. AUDITORIAS DE CALIDAD		
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:	FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:	

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)		
PRESENTADO:	SI NO APROBADO:	SI NO FECHA DE APROBACIÓN:
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:	No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:	
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI NO	

OBSERVACIONES:	

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES	
No. de No Conformidades reportadas en el mes:	No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:	No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:	

OBSERVACIONES:	

5. QUEJAS Y RECLAMOS	
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:	No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:	No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:	No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:	

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO 2 de 2	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		31/07/2024
	(Día)	(Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

	
Firma	Firma
Nombre: JESUS CERVANTES CEBALLOS	Nombre: LUIS ALBERTO GARCIA
Director de la Obra	Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-259965 STD	Matrícula Profesional No.: 05202-20158 ANT

Nombre:	Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-2-FR-1
MEPI-MN1-IN-2-FR-2

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL
ANTICIPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA

31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CESAR

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.

(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No.

133-SOP DE 2023
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS VALLEDUPAR

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

1059-2022
(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCEARIAS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:

Nombre: JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS

Representante Legal o su Apoderado

Contratista

Matrícula Profesional No.: 68202-259965 STD

Firma:

Nombre: LUIS ALBERTO GARCIA

Representante Legal o su Apoderado

Interventor

Matrícula Profesional No.: 05202-20158 ANT

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-6-FR-1
MEPI-MN1-IN-6-FR-2

PROGRAMA DE INVERSION O
REPROGRAMACION AL
PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN-IN-14-FR-1

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA 03/07/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONTRATO DE OBRA No. 133-SOP-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA-RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1059-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCARIAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

--

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Explicación Cantidades



FECHA 08/07/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se inicia el acta de Comité de obra en las instalaciones de la alcaldía de la Ciudad de Nallegupari, el contratista de obra explica la actividad de movimiento de tierra y explica el cambio del Valor del terraplen, esto teniendo en cuenta que en el APU el material no tiene precio, el contratista debe pasar a la interventoría de una forma oficial las cantidades y memorias claras para su estudio. y de la misma manera entregar las carteras topográficas.

Se esta interviniendo en las áreas donde no hay Arboles por el tema del permiso.

el contratista de obra se compromete a entregar la reprogramación.

FECHA 63 / 07 / 2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Reprogramação

05/07/2024

Contratista Obra

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3

FECHA 19/07/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONTRATO DE OBRA No. 133-SOP-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA-RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1059-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Avance de obra
- documentos enviados a la Interventoría
- permisos Ambientales
- Anticipo
- prorroga



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 3

FECHA 14/07/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se da inicio al Comité de obra virtual por medio de la plataforma Teams, teniendo presente al Contratista de obra, la Interventoría y estando ausente el Supervisor por parte de la Alcaldía Municipal a quien se invito por medio del correo Institucional, Se inicio por parte de la Interventoría solicitando a la Contratista un informe del avance de obra, el contratista interviene haciendo un resumen de las actividades que se estan ejecutando, siendo confirmación de Vía una de ellas (Material para terraplen) en K 5+860 - K 6+780 y actividad de relleno en el K 2+840 - K 2+8100 y en K 5+860 - K 6+770.

La Interventoría Manifiesta que se recabó la documentación del acta de cobro No 02, de la minuta del anticipo y de la propuesta de modificación de cantidades y que estan entrando en revisión, para que la obra Semana se pueda dar una respuesta, dando prioridad a la minuta del anticipo.

La Interventoría pregunta como va el tramite ante Corpocesar de los permisos ambientales

Manifestando el Contratista que enviaron al municipio una Solicitud de Información que fue solicitada por Corpocesar para Continuar con el tema, de esta manera la Interventoría recomienda que el Municipio Solicite al Ministerio del Interior el concepto de Consulta previa.

Se habla de la prórroga ya que el Contrato tiene fecha de terminación del 30 de agosto del 2024 y la Interventoría le recomienda al Contratista Iniciar el proceso de Solicitud de prórroga con antelación para no quedar Sin tiempo.

y por último la Interventoría se compromete a dar un concepto la próxima semana de la propuesta de plan de inversión del anticipo.

FORMATOS DE INTERVENTORIA

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

**EQUIPO Y VEHÍCULOS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jul-24

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO (LA JAGUA-CHIRIGUANÁ- VALLEDUPAR-LAPAZ-CHIMICHAGUA-ELPASO) DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1059-2022

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCEARIAS

CONTRATO DE OBRA No. 1862 de 2021 (LA PAZ) | 1864 de 2021 | 1875 de 2021 | 1970 de 2021 (LA JAGUA) | 1865 de 2021 (CHIRIGUANÁ) | 1880 de 2021 (VALLEDUPAR) | 1971 de 2021 (EL PASO) | 1985 de 2021 (CHIMICHAGUA)

CONTRATISTA: MUNICIPIOS: LA PAZ-LA JAGUA DE IBIRICO-CHIRIGUANÁ-VALLEDUPAR-EL PASO-CHIMICHAGUA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAMIONETA	NISSAN FRONTIER 4X4 PLACA SQD 626	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA	MITSUBISHI DOBLE CABINA DIESEL PLACA - SNW069	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO GARCIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-20158 ANT

Firma

Nombre ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:1902-099210 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

**PERSONAL, CONTROL APORTES
LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CESAR

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1804	1059 DE 2022	INTERVENTOR: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCARIAS
MES INFORME MENSUAL:	JULIO DE 2024	PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL NACIONAL
CONTRATO DE OBRA No:	1862 DE 2021 (I.A PAZI) 1864 DE 2021 1875 DE 2021 1970 DE 2021 (I.A JAGUA) 1865	CONTRATISTA: MUNICIPIOS LA PAZ-LA JAGUA DE IBIRICO-CHIRIGUANA-VALLEDUPAR-EL PASO-CHIMICHAGUA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1064822	C-2402-0600-12-0-240241-02 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS- COLOMBIA RURAL NACIONAL	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 40.000.000	\$ -
2023	148823	C-2402-0600-12-0-240241-02 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS VIA TERCARIA MEJORADA-MEJORAMIENTO-MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS-COLOMBIA RURAL NACIONAL	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 1.770.000.000	\$ -
2024	209524	C-2402-0600-12-0-240241-02 ADQUIS DE BYS-VIA TERCARIA MEJORADA.S CONVERGENCIA REGIONAL.A INTERVENCION DE VIAS REGIONALES(SECUNDARIAS Y TERCARIAS).	11	NACIÓN	PRINCIPAL	\$ 2.447.345.866	\$ 2.099.197.810
TOTAL						\$ 4.257.345.866	\$ 1.930.308.797

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	\$	4.257.345.866
-------------------------------	----	---------------

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	NO. Y FECHA DE REGISTRO CUENTAS POR PAGAR	Observaciones
								1064822 DEL 21-02-2022	\$ 40,000,000.00	\$ 4,257,345,866.00		Valor inicial
1	OCTUBRE 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1064822 DEL 21-02-2022	\$ 40,000,000.00	\$ 4,257,345,866.00		Balance afectación Acta
2	NOVIEMBRE 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1064822 DEL 21-02-2022	\$ 40,000,000.00	\$ 4,257,345,866.00		Balance afectación Acta
3	DICIEMBRE 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1064822 DEL 21-02-2022	\$ 40,000,000.00	\$ 4,257,345,866.00		Balance afectación Acta
4	ENERO 2023	\$ 32,997,848.00	\$ 6,269,591.00	\$ 39,267,439.00	\$ -	\$ 39,267,439.00	\$ -	1064822 DEL 21-02-2022	\$ 732,561.00	\$ 4,218,078,427.00		Balance afectación Acta
5	FEBRERO 2023	\$ 615,597.48	\$ 116,964.00	\$ 732,561.00	\$ -	\$ 732,561.00	\$ -	1064822 DEL 21-02-2022	\$ -	\$ 4,217,345,866.00		Balance afectación Acta
6	MARZO 2023	\$ 66,250,802.52	\$ 12,587,652.00	\$ 78,838,455.00	\$ -	\$ 78,838,455.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 1,691,161,545.00	\$ 4,138,507,411.00		Balance afectación Acta
7	ABRIL 2023	\$ 66,334,200.00	\$ 12,603,498.00	\$ 78,937,698.00	\$ -	\$ 78,937,698.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 1,612,223,847.00	\$ 4,059,569,713.00		Balance afectación Acta
8	MAYO 2023	\$ 104,786,860.00	\$ 19,911,422.00	\$ 124,708,382.00	\$ -	\$ 124,708,382.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 1,487,515,465.00	\$ 3,834,861,331.00		Balance afectación Acta
9	JUNIO 2023	\$ 82,054,800.00	\$ 15,590,374.00	\$ 97,644,974.00	\$ -	\$ 97,644,974.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 389,874,491.00	\$ 3,387,216,357.00		Balance afectación Acta
9	JUNIO 2023	\$ 83,820,800.00	\$ 15,925,952.00	\$ 99,746,752.00	\$ -	\$ 99,746,752.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 1,290,123,739.00	\$ 3,737,458,025.00		Balance afectación Acta
10	JULIO 2023	\$ 74,859,900.00	\$ 14,223,381.00	\$ 89,083,281.00	\$ -	\$ 89,083,281.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 1,201,040,458.00	\$ 3,648,386,324.00		Balance afectación Acta
11	AGOSTO 2023	\$ 92,665,200.00	\$ 17,606,388.00	\$ 110,271,588.00	\$ -	\$ 110,271,588.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 1,090,768,870.00	\$ 3,538,114,736.00		Balance afectación Acta
12	SEPTIEMBRE 2023	\$ 99,034,300.00	\$ 18,816,517.00	\$ 117,850,817.00	\$ -	\$ 117,850,817.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 972,918,053.00	\$ 3,420,263,919.00		Balance afectación Acta
13	OCTUBRE 2023	\$ 110,508,600.00	\$ 20,996,634.00	\$ 131,505,234.00	\$ -	\$ 131,505,234.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 841,412,819.00	\$ 3,288,758,685.00		Balance afectación Acta
14	NOVIEMBRE 2023	\$ 125,803,600.00	\$ 23,902,684.00	\$ 149,706,284.00	\$ -	\$ 149,706,284.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 691,706,535.00	\$ 3,139,052,401.00		Balance afectación Acta
15	DICIEMBRE 2023	\$ 124,970,000.00	\$ 23,744,300.00	\$ 148,714,300.00	\$ -	\$ 148,714,300.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 542,992,235.00	\$ 2,990,338,101.00		Balance afectación Acta
16	ENERO 2024	\$ 136,401,840.00	\$ 25,916,350.00	\$ 162,318,190.00	\$ -	\$ 162,318,190.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 380,674,045.00	\$ 2,828,019,911.00		Balance afectación Acta
17	FEBRERO 2024	\$ 147,262,560.00	\$ 27,979,886.00	\$ 175,242,446.00	\$ -	\$ 175,242,446.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 205,431,599.00	\$ 2,652,777,465.00		Balance afectación Acta
18	MARZO 2024	\$ 171,348,720.00	\$ 32,556,257.00	\$ 203,904,977.00	\$ -	\$ 203,904,977.00	\$ -	148823 DEL 14-02-2023	\$ 1,526,622.00	\$ 2,448,872,488.00		Balance afectación Acta
19	ABRIL 2024	\$ 1,282,875.63	\$ 243,746.00	\$ 1,526,622.00	\$ -	\$ 1,526,622.00	\$ -	209524 DEL 14/03/2024	\$ -	\$ 2,447,345,866.00		Balance afectación Acta
20	MAYO 2024	\$ 167,229,764.37	\$ 31,773,655.00	\$ 199,003,419.00	\$ -	\$ 199,003,419.00	\$ -	209524 DEL 14/03/2024	\$ 2,248,342,447.00	\$ 2,248,342,447.00		Balance afectación Acta
21	JUNIO 2024	\$ 125,331,628.00	\$ 23,813,009.00	\$ 149,144,637.00	\$ -	\$ 149,144,637.00	\$ -	209524 DEL 14/03/2024	\$ 2,099,197,810.00	\$ 2,099,197,810.00		Balance afectación Acta
20	JUNIO 2024	\$ 141,923,540.00	\$ 26,965,473.00	\$ 168,889,013.00	\$ -	\$ 168,889,013.00	\$ -	209524 DEL 14/03/2024	\$ 1,930,308,797.00	\$ 1,930,308,797.00		Balance afectación Acta
22	JULIO 2023	\$ 137,532,672.00	\$ 26,131,208.00	\$ 163,663,880.00	\$ -	\$ 163,663,880.00	\$ -					
TOTALES		\$ 2,093,026,008.00	\$ 397,674,941.00	\$ 2,490,700,949.00	\$ -	\$ 2,490,700,949.00	\$ -		\$ 1,766,644,917.00	\$ 1,766,644,917.00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

RESUMEN FINANCIERO AGREGADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
\$	2.093.026,008	\$ 397.674.941,00	\$ 2.490.700.949,00
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma _____
Nombre: LUIS ALBERTO MARCHA BOLIVAR
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 0520220158ANT

Firma
Nombre: ONINA MARIA ZULETA
Directora Territorial Cesar-Supervisora del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-1344776 STD

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

**SEGUIMIENTO GARANTÍAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1 de 1		

FECHA		31/07/2024
		(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CESAR
-------------------	------------------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1059-2022	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS	INTERVENTOR:	TERCEARIAS
--------------------------------	-----------	---------------------------------------	--------------	------------

OBJETO DEL CONTRATO:				
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3.				

FECHA DE INICIO:	11/10/2022
PLAZO INICIAL:	27 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2024
	(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 4.257.345.866,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 4.257.345.866,00
	(Incluye adiciones)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL						
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)	
Cumplimiento			13%		\$ 425.734.586,60	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			25%		\$ 851.469.173,20	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			25%		\$ 851.469.173,20	
Calidad del servicio			38%		\$ 1.277.203.759,80	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
28	6	2022	30	6	2025
28	6	2022	30	6	2025
31	6	2022	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	400041789
Certificado de modificación o anexo No.:	123397
	(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	30/09/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES						
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.						
Amparo			% Amparo		Valor Asegurado (\$)	
Cumplimiento			13%		425734586,60	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			13%		851469173,20	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			25%		851469173,20	
Calidad del servicio			25%		1277203759,80	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	10	2022	30	6	2025
11	10	2022	30	6	2025
11	10	2022	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	400041789
Certificado de modificación o anexo No.:	129373
	(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	

OBSERVACIONES:	

NOTAS:	
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.	
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).	

Firma		Firma	
Nombre:	LUIS ALBERTO GARCIA	Nombre:	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Director de Interventoría		Supervisor del Contrato de Interventoría.	
Matrícula Profesional No.:	05202-20158ANT	Matrícula Profesional No.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VERIFICA TU POLIZA
AQUI



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL
TELÉFONO

CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
(601) 7463219



NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD. PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
129373	BOGOTÁ D.C.	11		30	400041789	1
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año 18 / 10 / 2022	Día - Mes - Año 11 / 10 / 2022	Horas 00:00	Día - Mes - Año 31 / 12 / 2029	Horas 00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCARIAS	NIT	901.598.885 - 6
DIRECCIÓN	CARRERA 46 NO. 52 - 36, PISO 11, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	6045115400

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCARIAS	NIT	901.598.885 - 6
DIRECCIÓN	CARRERA 46 NO. 52 - 36, PISO 11, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	6045115400

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2	TELÉFONO	3770600

OBJETO DEL SEGURO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, LA COMPAÑIA ACLARA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA ORDEN DE INICIO CON FECHA DE 11 DE OCTUBRE DE 2022. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NÚMERO 1059 DE 2022, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/10/2022	30/06/2025	425.734.586.60	0.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/10/2022	31/12/2027	851.469.173.20	0.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	11/10/2022	30/06/2025	851.469.173.20	0.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029	1.277.203.759.80	0.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Día - Mes - Año 19/10/2022

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
\$ 3.405.876.692,80	TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑIA	%	VALOR ASEGURADO
RIESGOS Y SEGUROS SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA	40112	100,00			



FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4.
(057 1) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co



DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal: Liliana Otero
Defensor suplente: Iván Darío Amaya
Calle 62 # 9A-80 Of: 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.
(057 1) 217 4707
defensornacionaldeseguros@umobogados.com

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400041789	1	BOGOTÁ D.C.	18 /10 /2022	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL
00:00 Horas del 11 /10 /2022	00:00 Horas del 31 /12 /2029	MODIFICACIÓN	CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
			TELÉFONO
			7463219

TOMADOR	CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS	NIT	901.598.885 - 6
DIRECCIÓN	CARRERA 46 NO. 52 – 36, PISO 11, MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO	6045115400
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	NIT	800.215.807 - 2
DIRECCIÓN	CALLE 25G NO. 73B - 90, AUDITORIO CUARTO PISO, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600

DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3.

CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS, CONFORMADO POR:
INTEGRAL INGENIEROS INTEGROS S.A.S, NIT: 901.392.500-0 PART. 95%
CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S, NIT: 901.174.437-1 PART. 5%

NOTA:

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERÁ DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

***** FIN PÓLIZA *****

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS
ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.


VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	\$	0.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	\$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS


FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
19/10/2022	\$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN OCTUBRE 18 DE 2022



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400041789, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS TERCIARIAS


NIT : 901.598.885 - 6

Asegurado : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

NIT : 800.215.807 - 2

Se expide la presente certificación a los 18 días del mes de Octubre de 2022.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

MEPI-MN1-IN-15-FR-15

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MIN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

31/07/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

1059-2022
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOT

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCEARIAS

FECHA DE INICIO:

11/10/2022
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL:

27 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO:

31/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No:

1862 de 2021 (LA PAZ) | 1864 de 2021 | 1875 de 2021 | 1970 de 2021 (LA JAGUA) | 1865 de 2021 (CHIRIGUANÁ) | 1880 de 2021 (VALLEDUPAR) | 1971 de 2021 (EL PASO) | 1985 de 2021 (CHIMCHAGUA)
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

MUNICIPIOS: LA PAZ-LA JAGUA DE IBIRICO-CHIRIGUANÁ-VALLEDUPAR-EL PASO-CHIMCHAGUA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO:

SI

NO

APROBADO:

SI

NO

VERSIÓN No.

FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:

SI

NO

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:

SI

NO

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:

FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO:

SI

NO

APROBADO:

SI

NO

FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:

No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:

SI

NO

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO GARCIA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-20158ANT

Firma

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoria
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:1902-099210 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-3-FR-1
MEPI-MN1-IN-3-FR-2

SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL
ANTICIPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1					
		VERSIÓN	1					
		PÁGINA	1 de 1					

FECHA							31/07/2024 (Día / Mes / Año)	
-------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	1 de 1 CESAR				
-------------------	------------------------------	------------------------	-----------------	--	--	--	--

DATOS GENERALES							
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.		1059-2022 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCEARIAS			
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3.							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO					
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	NO APLICA						%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma: 

Nombre: LUIS LABERTO GARCIA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 05202-20158ANT

Firma: _____

Nombre ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2	
			1 de 1	1	
			VERSIÓN		
			PÁGINA		

FECHA		31/07/2024
		(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CESAR
-------------------	------------------------------	------------------------	-------

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	☐	INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	☐
(Indique si corresponde)		(Indique si corresponde)	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1059-2022
	(Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.:	BANCO	SUCURSAL:
----------------------	-------	-----------

ANTICIPO OTORGADO:	0 %
--------------------	-----

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:	\$	-	(M/CTE)
------------------------------	----	---	---------

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ():	\$	-
	(Indicar el mes)	(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADO:	\$
	(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.

Firma:		Firma:	
Nombre: LUIS ALBERTO GARCIA		Nombre ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO	
Representante Legal o Delegado Interventor		Supervisor del Contrato de Interventoría.	
Matrícula Profesional No.: 05202-20158ANT		Matrícula Profesional No.	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MEPI-MN1-IN-9-FR-2

**PLAN CARGA O REPROGRAMACIÓN
AL PLAN CARGA APROBADO**

CORRESPONDENCIA

ENVIADA

La Jagua de Ibirico, julio 12 de 2024

INT-CVV-246-2024

Ingeniero
JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
Representante Legal
Consortio Vías Valledupar
Departamento del Cesar

Referencia: CONTRATO 133-SOP-2023 – MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

Asunto: Solicitud de permisos de aprovechamiento forestal y actualización de pólizas.

Respetado Ingeniero Jesús Cervantes.

La Interventoría se dirige a usted, con el objeto de solicitarle informar a esta y a la entidad contratante, respecto de las situaciones que a continuación enumeramos, que constituyen presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.

1. En visita rutinaria, realizada a obra los días 10 y 12 de Julio de 2024, la interventoría evidenció la realización, por parte del contratista, de actividades de tala de árboles, en cantidad no determinada, dado el estado del área intervenida al momento de la visita, actividad para la que el contratista si bien remitió documentación que acredita el inicio del trámite del permiso de aprovechamiento forestal ante la autoridad ambiental competente, no ha hecho entrega formal, ni informal, de toda la documentación presentada a COPRPOCESAR, y sin que tampoco haya remitido previamente a la interventoría la información correspondiente al inventario forestal georeferenciado, con el que se soportó el inicio de esa gestión, no obstante habérselo solicitado en los diversos escenarios de reunión de contratista e interventoría. Ello para verificar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 9.2.5 de la CLAUSULA 9 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, del Contrato de Obra 133-SOP-2023: “Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones)”, por lo que el contratista estaría incurriendo en incumplimiento. Asimismo, el cumplimiento del numeral 8 de la Cláusula 10 – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

2. Adicionalmente, hacemos saber al contratista y entidad contratante que, al realizar una revisión documental, la interventoría encontró desactualizadas las pólizas que amparan los riesgos del contrato, y que ni el contratista, ni el contratante han remitido esos documentos actualizados a la fecha de acta de inicio como es el deber ser. Esos documentos tampoco se han sido actualizados en la plataforma del SECOP, razón por la que presumimos que no se ha hecho la actualización debida.

En la medida de lo anterior, solicitamos la remisión inmediata a la Interventoría de los permisos de aprovechamiento forestal que amparan la actividad de tala adelantada hasta la fecha; la cantidad, ubicación georeferenciada, especie y demás información pertinente del inventario forestal de individuos talados, así como el inventario mismo y toda la documentación radicada ante CORPOCESAR para el trámite de aprovechamiento.

Adicionalmente, debemos recordar al contratista que en nuestro comité extraordinario efectuado el día 3 de julio, en la Secretaría de obras públicas del Municipio de Valledupar, con el titular de ese despacho, ingeniero Layonel Arenas, se comprometió al envío formal de la solicitud de trámite de precios no previstos para la actividad de terraplén, debidamente justificada en su alcance y cantidades; la información aún pendiente de los diseños, incluidos los ajustes relacionados con la optimización solicitada para mantener la obra dentro del valor establecido en el presupuesto del contrato, así como la documentación para el trámite de anticipo (Plan de Inversión, conforme al programa de obra que debe también entregar; solicitud y documentación para trámite de desembolsos) y en general toda la información aún pendiente para el control y seguimiento de la ejecución del contrato de obra.

Cabe anotar que las situaciones reseñadas, podrían constituir causales de sanción, según lo establecido en la Cláusula 15 del contrato; podrían también acarrear el establecimiento de sanciones por parte de la autoridad ambiental correspondiente, para el contratista y para el contratante, y finalmente, en el caso de las garantías, particularmente la de responsabilidad civil extracontractual, podría la entidad contratante suspender unilateralmente y temporalmente el contrato, como medida de precaución, ante el riesgo que impone una póliza vencida, mientras el contratista no haya cumplido con la obligación de mantener vigentes las pólizas del contrato.

Atentamente,



LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR
Director de Interventoría

Copia: Ing. Layonel Arenas, Secretario de Obras Públicas de Valledupar
Ing. Juan Francisco García, Gestor Técnico; INVIAS
Ing. Onna María Zuleta Araujo, Directora Territorial Cesar
Ing. Omar Edil Gómez, Supervisor INVIAS, Supervisor Contrato Interventoría

Elaboró/Revisó/Aprobó: JASM-LCA-WFL/LAGB/LAGB

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO



Fuente: consorcio integral interventores vías terciarias

La Jagua de Ibirico, Julio 22 de 2024

INT-CVV-251-2024

Ingeniero
JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
Representante Legal
Consortio Vías Valledupar
Departamento del Cesar

Referencia: CONTRATO 133-SOP-2023 – MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

Asunto: Minuta de Fiducia para anticipo-Concepto de la Interventoría

Respetado Ingeniero Jesús Cervantes:

Con el fin de avanzar en el trámite del contrato de fiducia remitido para revisión de la interventoría, y teniendo en cuenta que los dineros con los que se financia la obra objeto del contrato 133-SOP de 2023 provienen del convenio 1880 de 2021, la interventoría considera que se deben introducir los siguientes ajustes a la minuta:

1. Según el Manual de Interventoría el patrimonio autónomo debe estar a nombre del Objeto del contrato de obra, no del consorcio contratista (Fideicomitentes)
2. El manual de Interventoría establece como beneficiario el Instituto Nacional de Vías, para los contratos de esa entidad. El Contrato 133-SOP de 2023 establece como beneficiario el Municipio de Valledupar – Cesar. En nuestra opinión, si no existe inconveniente legal, podría establecerse como primer beneficiario el Municipio de Valledupar y establecer como segundo beneficiario o beneficiario alternativo el Instituto Nacional de Vías, tal como se hace en la pólizas de seguros de estos contratos.
3. En las obligaciones del Contratista (Fideicomitente) se debe incluir la obligación de suministrar a la Interventoría, la certificación expedida por la entidad Fiduciaria, con la certificación de la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.
4. La Interventoría considera necesario incluir textualmente el siguiente párrafo en el numeral 10.1.9, a fin de conciliar el contenido de ese numeral 10.1.9 con lo establecido en el texto del Manual de Interventoría, en cuanto tiene que ver con el informe mensual:

*“La Entidad Fiduciaria debe remitir mensualmente a la **Entidad Estatal, al Interventor y al Contratista** , dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: **el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados**”.*

5. La Interventoría solicita incluir en las obligaciones de la Fiducia la siguiente:

“La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente al contratista y a la Interventoría, los comprobantes de las consignaciones de los rendimientos financieros, acompañados de los respectivos extractos bancarios”.

Cabe anotar, que las observaciones aquí comunicadas, fueran previamente enviadas via correo electrónico el día viernes 19 de julio, tanto al contratista como a la funcionaria de Alianza Fiduciaria, encargada de tramitar la firma del contrato fiduciario.

Sin otro particular,



LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR
Director de Interventoría

Copia: Ing. Juan Francisco García, Gestor Técnico; INVIAS
 Ing. Onna María Zuleta Araujo, Directora Territorial Cesar
 Ing. Omar Edil Gómez, Supervisor INVIAS, Supervisor Contrato Interventoría

Elaboró/Revisó/Aprobó: LAGB-LAGB-LAGB

La Jagua de Ibirico, Julio 24 de 2024

INT-CVV-253-2024

Ingeniero
JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
R.L Consorcio Vías Valledupar
Departamento del Cesar

Referencia: CONTRATO 133-SOP-2023 – MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

Asunto: Plan de Inversión de Anticipo

Respetado Ingeniero Jesús Cervantes:

Hecha la revisión de la propuesta de Plan de Inversión de Anticipo para el contrato 123-SOP de 2023, remitida por el Consorcio Vías Valledupar, la interventoría encuentra que los valores propuestos para los diferentes ítems en los meses 1 y 2 del plan, son razonables para el monto del contrato y del anticipo, y teniendo en cuenta el plazo remanente del contrato. En esa medida aprueba el plan, pero condiciona los desembolsos a la presentación, y aprobación por nuestra parte, del programa de obra, actualizado a la fecha de inicio de la construcción de las obras, en la medida que este último debe ser coherente con el plan aprobado, con el plazo restante disponible para la ejecución.

Cabe anotar finalmente que el plan debe corresponder a la fecha de presentación del mismo a la Interventoría, que fue el 17 de julio de 2024, en lugar del 4 de julio, fecha que proponía el plan presentado.

Atento saludo,



LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR
Director de Interventoría

Copia: Ing. Layonel Arenas, Secretario de Obras Públicas de Valledupar
Ing. Juan Francisco García, Gestor Técnico; INVIAS
Ing. Onna María Zuleta Araujo, Directora Territorial Cesar
Ing. Omar Edil Gómez, Supervisor INVIAS, Supervisor Contrato Interventoría

ANEXO: Imagen Plan de Inversión aprobado

Elaboró/Revisó/Aprobó: LAGB-LAGB-LAGB



CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS Terciarias

C-0580001

ANEXO1: PLAN DE INVERSION APROBADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-2-FR-1				
		VERSIÓN 1				
		PÁGINA				
FECHA 17/07/2024 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA: _____						
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. <u>1</u> (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)						
DATOS GENERALES						
CONTRATO DE OBRA No. <u>133-SOP DE 2023</u> (Indicar número y año)		CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VÍAS VALLEDUPAR</u>				
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL						
VALOR DEL CONTRATO : \$ <u>10.771.356.494,19</u>						
VALOR DEL ANTICIPO : \$ <u>2.154.271.298,84</u>						
PLAZO DEL CONTRATO : 10 MESES						
FECHA DE INICIO : 31 DE OCTUBRE DE 2023						
FECHA DE TERMINACIÓN : 30 DE AGOSTO DE 2024						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>1059 DE 2022</u> (Indicar número y año)		INTERVENTOR: <u>CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS Terciarias</u>				
JUSTIFICACIÓN: (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)						
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	\$ 807.851.737,07	\$ 807.851.737,07		\$ 1.615.703.474,14	75,00%
1.1	MATERIAL GRANULAR ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO	\$ 269.283.912,36	\$ 269.283.912,36		\$ 538.567.824,72	25,00%
1.2	ASFALTO	\$ 538.567.824,71	\$ 538.567.824,71		\$ 1.077.135.649,42	50,00%
2	TRANSPORTE	\$ 140.574.474,92	\$ 140.574.474,92		\$ 281.148.949,84	13,05%
3	EQUIPOS Y MAQUINARIAS	\$ 128.709.437,43	\$ 128.709.437,43		\$ 257.418.874,86	11,95%
4						
5						
6						
TOTAL		\$ 1.077.135.649,42	\$ 1.077.135.649,42		\$ 2.154.271.298,84	100%
					\$ 2.154.271.298,84	
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico. 4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. 5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión. 6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, <u>el número, año del contrato y el nombre del Contratista</u> . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.						
Firma: _____ Nombre: JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS Representante Legal o su Apoderado Contratista CONSORCIO VÍAS VALLEDUPAR Matrícula Profesional No. 68202-259965		Firma: _____ Nombre: LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR Representante Legal o su Apoderado Interventor CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS Terciarias Matrícula Profesional No. 0520220158ANT				
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.						

La Jagua de Ibirico, julio 26 de 2024

INT-CV-255-2024

Ingeniero

JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS

Representante Legal Consorcio

Vías Valledupar Departamento

del Cesar

Referencia: CONTRATO 133-SOP-2023 – MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

Asunto: Respuesta a comunicación RESREQ_INT_150724.

Respetado Ingeniero Jesús Cervantes.

Con la presente la Interventoría, en atención a la carta del asunto, da respuesta en los siguientes términos:

1. Actividades de tala de árboles:

En su carta informa que *“Respecto a las actividades de tala de árboles llevadas a cabo en el marco del Contrato 133-SOP-2023, quiero enfatizar que dichas intervenciones se realizaron siguiendo un plan detallado y conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades competentes. Las actividades de rocería han sido necesarias para la adecuación de la calzada conforme a los diseños topográficos previstos, **eliminando capas vegetales y árboles menores que no superan los 30 cm de diámetro**, como se ha evidenciado en el inventario forestal adjunto y los documentos radicados con N°06815-0673, ante CORPOCESAR. Los árboles de mayor tamaño y aquellos que requieren permisos específicos han sido gestionados ante dicha entidad y se encuentran en proceso de inspección y aprobación, tal como se detalla en la documentación entregada.”*

Al respecto informamos que en visita realizada a obra el día 16 de Julio de 2024, con el objeto de verificar lo afirmado en la comunicación RESREQ_INT_150724, la interventoría evidenció en campo como corresponde, no en el inventario, la realización de actividades de tala de árboles con diámetros hasta de 50 cm, superiores a lo reseñado en su carta. Cabe anotar que aún los árboles del diámetro que informa en su carta que fueron talados, requieren autorización de aprovechamiento por parte de la autoridad ambiental. Por esa razón reiteramos nuestra solicitud de la comunicación INT-CVV-246-2024, de presentar a la interventoría el permiso correspondiente.

Considera la interventoría procedente, hacer de nuevo mención de la obligación de cumplir con lo establecido en el numeral 9.2.5 de la CLAUSULA 9 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, del Contrato de Obra 133-SOP-2023: “Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones)”. Asimismo, el cumplimiento del numeral 8 de la Cláusula 10 – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

En la medida de lo anterior, esta interventoría recomienda al Consorcio Vías Valledupar, cesar las actividades de tala de árboles hasta tanto no haga entrega del permiso de aprovechamiento forestal emitido por la autoridad ambiental competente CORPOCESAR.

Cabe anotar que las situaciones reseñadas, podrían constituir causales de sanción, según lo establecido en la Cláusula 15 del contrato; podrían también acarrear el establecimiento de sanciones por parte de la autoridad ambiental correspondiente, para el contratista y para el contratante.

Las imágenes anexas a la presente son muestra de la tala a la que aludimos.

Atentamente,



LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR
Director de Interventoría

Copia: Ing. Layonel Arenas, Secretario de Obras Públicas de Valledupar
Ing. Juan Francisco García, Gestor Técnico; INVIAS
Ing. Onna María Zuleta Araujo, Directora Territorial Cesar
Ing. Omar Edil Gómez, Supervisor INVIAS, Supervisor Contrato Interventoría

Elaboró/Revisó/Aprobó: JASM-LCA/LAGB/LAGB

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO



Fuente: consorcio integral interventores vías terciarias

RECIBIDA



Valledupar, julio 02 de 2024

CVV-025

Señores

JORGE HUMBERTO PÉREZ ROLDÁN

CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VÍAS Terciarias
INTERVENTORIA.

Ref. CONTRATO No. 133-SOP DE 2023, cuyo objeto es la “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.”

ASUNTO: ENTREGA DE HOJA DE VIDA PARA CAMBIO DE PROFESIONALES DEL PROYECTOS.

Cordial saludo,

Con mi acostumbrado respeto acudo ante usted, con el fin de hacerle entrega de la hoja de vida del RESIDENTE DE OBRA para su estudio y aprobación

Atentamente

JESÚS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS

C. C. No. 19.691.435 de Chimichagua.
CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR.



ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

VA – SOPM –00838/2024

Ciudad de los Santos Reyes, Valledupar, 2 de julio de 2024

Señores.
CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR.
Rep. Legal. KEVIN MAURICIO HERNANDEZ
E-mail: inversionesyproyectosaltamira@gmail.com
Valledupar

Señores
CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCARIAS
Rep. Legal LUIS GARCIA BOLIVAR
Email: lagarcias@integral.com.co

Ing. ONNA MARIA ZULETA
Directora INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS TERRITORIAL CESAR
Email: ozuleta@invias.gov.co
Atte: Ing. OMAR GOMEZ- ogomez@invias.gov.co
Ing. SAUL CÉLIS- scelis@invias.gov.co

Referencia: Contrato de Obra No 133-SOP DE 2023 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

Asunto: Invitación

Cordial saludo:


Por medio del presente y teniendo en cuenta lo concertado en comité virtual realizado el día viernes 28 de junio de los corrientes, de manera respetuosa nos permitimos invitarle a comité presencial para el día de mañana 03 de julio.

Hora: 03:00 P.M

Lugar: Instalaciones Secretaria de Obras Públicas

Agradeciendo de antemano su atención con la presente

Cordialmente,



LAYONEL DAVID ARENAS DIAZ
Secretario de Obras Públicas Municipal

P/ M. Baute. -Apoyo a la Supervisión

Acta parcial #1.

CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR <cons.viasvalledupar@gmail.com>

Lun 8/07/2024 11:26 AM

Para:Ivan Helver Hernandez Tinoco <ihhernandez@integral.com.co>;Wilmer Florez Leal <wflorez@integral.com.co>;Luis Alberto Garcia Bolivar <lagarcia@integral.com.co>;maitto1101.MLBC@gmail.com <maitto1101.MLBC@gmail.com>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

ACTA PARCIAL N.1 CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR.xlsx; CARTERA DE CORTES TRAMO VIAL CARACOLI - LOS VENAOS.pdf;

Buenos días. Envío acta parcial #1, para revisión por parte de la interventoría.

ENTREGA DE DISEÑOS

CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR <cons.viasvalledupar@gmail.com>

Lun 15/07/2024 9:50 PM

Para:Luis Alberto Garcia Bolivar <lagarcia@integral.com.co>;Wilmer Florez Leal <wflorez@integral.com.co>;Ivan Helver Hernandez Tinoco <ihhernandez@integral.com.co>;maitto1101.MLBC@gmail.com <maitto1101.MLBC@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (4 MB)

Diseño de pavimentos Valledupar V2.pdf;

2_DISEÑO GEOMETRICO CARACOLI - LOS
VENAOS (v2).rar

Valledupar, julio 15 de 2024

CVV-026

Señores
ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
ING. LAYONEL ARENAS
Secretario de Obras Públicas de Valledupar

Ref. CONTRATO No. 133-SOP DE 2023, cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL."

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.

Respetado Señor secretario:

Me dirijo a usted en mi calidad de Representante Legal del Consorcio Vías Valledupar en relación con el proyecto **MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL** que se encuentra actualmente en ejecución del corregimiento de Los Venados del Municipio de Valledupar.

En este sentido, y con el propósito de cumplir con los requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente **CORPOCESAR**, solicitamos de manera formal la siguiente documentación que consideramos crucial para avanzar en la obtención de los permisos ambientales correspondientes:

1. Certificación expedida por autoridad competente en torno a la naturaleza de vías (nacionales secundarias y terciarias).
2. Documento de determinación de procedencia o no de consulta previa expedida por la autoridad nacional de consulta previa, Ministerio del Interior.
3. **Antecedentes de construcción de la vía existente, incluyendo:**
 - Fecha de construcción inicial.
 - Documentos que respalden si la vía fue construida con anterioridad a la Ley 99 de 1993.
 - En caso de haber sido construida posteriormente a la Ley 99 de 1993, se debe anexar la licencia ambiental correspondiente.

SOLICITUD DE INFORMACION PARA FIDUCIA

CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR <cons.viasvalledupar@gmail.com>

Mié 17/07/2024 8:27 AM

Para:Luis Alberto Garcia Bolivar <lagarcia@integral.com.co>;Wilmer Florez Leal <wflorez@integral.com.co>

 1 archivos adjuntos (13 KB)

COMUNICACION DATOS INTERVENTOR (1) (19).docx;

buenos días ingenieros solicito amablemente la siguiente información para la fiducia:

formato diligenciado.

Fotocopia de cédula del interventor

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR <cons.viasvalledupar@gmail.com>

Mié 17/07/2024 9:15 AM

Para:Luis Alberto Garcia Bolivar <lagarcia@integral.com.co>;Wilmer Florez Leal <wflorez@integral.com.co>;Ivan Helver Hernandez Tinoco <ihhernandez@integral.com.co>;maitto1101.MLBC@gmail.com <maitto1101.MLBC@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (182 KB)

MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL VALLEDUPAR.xls;

buenos días adjunto plan de inversión del anticipo para su revisión y aprobación

Esta información es fundamental para asegurar que el proyecto se desarrolle de manera conforme a la normativa ambiental vigente y para alcanzar los objetivos trazados de la obra en ejecución.

Agradecemos de antemano su pronta atención y colaboración en la remisión de estos documentos. Quedamos a disposición para cualquier consulta adicional que pueda surgir y estamos dispuestos a colaborar en la coordinación necesaria para facilitar este proceso.

Atentamente

The signature is handwritten in black ink, featuring a stylized 'J' and 'C' with a horizontal line through the middle.

JESÚS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
C. C. No. 19.691.435 de Chimichagua.
CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR.

CONTRATO DE FIDUCIA PARA SU REVISION Y APROBACION

CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR <cons.viasvalledupar@gmail.com>

Mié 17/07/2024 4:15 PM

Para: Luis Alberto Garcia Bolivar <lagarcia@integral.com.co>; Wilmer Florez Leal <wflorez@integral.com.co>; Ivan Helver Hernandez Tinoco <ihhernandez@integral.com.co>; maitto1101.MLBC@gmail.com <maitto1101.MLBC@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (99 KB)

1. ANTICIPO FID CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR (23-10-23) KC (1).docx;

Buenas tardes adjunto contrato fiduciario para su revisión y aprobación una vez lo pueden enviar a los siguientes correos.

kegomez@alianza.com.coNConsuegra@alianza.com.co



Valledupar. 17 de julio de 2024

Doctora.

ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO

Directora Territorial Cesar

LUIS ALBERTO GARCÍA BOLÍVAR

Director de Interventoría

OMAR EDIL GÓMEZ

Supervisor INVIAS, Supervisor Contrato Interventoría

JUAN FRANCISCO GARCÍA

Gestor Técnico INVIAS

Asunto: reintegro rendimientos financieros

Cordial saludo:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1880 de 2021**, celebrado entre el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNUCUPIO DE VALLEDUPAR**, en su **CLAUSULA SEXTA: MANEJO DE LOS RECURSOS**; numeral 6). Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán manejados y reintegrados al INSTITUTO conforme al inciso segundo del artículo 33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO; Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora, indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado a La ENTIDAD TERRITORIAL, el número, año del convenio y el nombre de La ENTIDAD TERRITORIAL. Es responsabilidad del Supervisor del convenio verificar el cumplimiento de esta obligación.

Carrera 5 # 15-69, Plaza Alfonso López

Horario de atención:

Lunes a viernes

8:00 am - 1:00 pm & 3:00 pm - 6:00 pm

Valledupar-cesar.gov.co

@alcaldiaavpar

@alcaldiaavpar

@AlcaldiaVparOficial

Alcaldía de Valledupar



La entidad territorial solicita la certificación bancaria que indique la Subdirección Financiera del INSTITUTO, para el reintegro de los recursos por concepto de los rendimientos financieros.

Atentamente,

LAYONEL DAVID ARENAS DÍAZ

Secretario de Obras Públicas

Municipio de Valledupar

PROYECTO: YHAMADYS SALAMANCA
REVISÓ: LAYONEL DAVID ARENAS

Carrera 5 # 15-69, Plaza Alfonso López

Horario de atención:

Lunes a viernes

8:00 am - 1:00 pm & 3:00 pm - 6:00 pm

Valledupar-cesar.gov.co

@alcaldiavpar

@alcaldiavpar

@AlcaldiaVparOficial

Alcaldía de Valledupar



Re: ENTREGA DE DISEÑOS

CONSORCIO VIAS VALLEDUPAR <cons.viasvalledupar@gmail.com>

Mié 24/07/2024 9:00 PM

Para: Wilmer Florez Leal <wflorez@integral.com.co>

CC: Luis Alberto Garcia Bolivar <lagarcia@integral.com.co>

 1 archivos adjuntos (4 MB)

Estudio de transito.rar;

Buenas noches, por medio del siguiente correo hago entrega de:

- Informe de tránsito y anexos con la corrección según las observaciones realizadas este es insumo indispensable para el cálculo de ejes equivalentes para el diseño de pavimento.
- Archivos civil 3D con el fin de poder revisar los ajustes que tengan en el diseño geométrico y en especial con la estructura de pavimento propuesta.

2.2_PLANOS.rar

BITACORA

Julio - 02 - 2024

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Clima: Seco

PERSONAL: Iny residente, Inspector, topografo, Sisa-ambiental, cadenero, Oficio unido, operadores, controladores unil

Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, camotompe, Retroexcavadora.

DESARROLLO DEL DIA.

Actividad de extension de material de terraplen

en el tramo comprendido entre el K4+000 - K3+700 en esta actividad se pudo observar que el material extendido carece de limos lo cual evidencia falta de plasticidad, se le recomienda al contratista verificar material y si es el caso mejorarlo o cambiarlo.

Julio-03-2024

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

CLIMA: Seco

Personal: Ing residente, Inspector, Siso-ambiental, topografo, cadeneros, oficios varios, operadores, controlador vial.

EQUIPO: Motoniveladora, Vibracompactor, Retroexcavadora, camión.

DESARROLLO DEL DIA

Contratista inicia con actividad de extensión de material terraplen, esta labor comienza en inicio de la tarde por que cambian lugar dentro de la contena para extraer un mejor material que contenga una buena plasticidad, segun lo indicado por el representante de obra.

Julio-04-2024

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

CLIMA: Seco

Personal: Ing residente, topografo, Inspector, Siso-ambiental, cadeneros, oficios varios, operadores, controlador vial.

EQUIPO: Motoniveladora, Retroexcavadora, camión, Vibrador.

DESARROLLO DEL DIA

Se realiza extensión de material de terraplen en el tramo comprendido entre el K 3+620 - K3 + 400.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio-05-2024.

CLIMA: Lluvioso

Personal: Ing residente, Inspector, Siso-ambiental, Topografo, cadeneros, oficios varios, operadores, controlador vial.

EQUIPO: Motoniveladora, Retroexcavadora, Vibracompactor, camión.

DESARROLLO DEL DIA

sin actividad en campo por fuertes lluvias registradas

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio - 06 - 2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing residente, Inspector, topografo, SISO-ambiental, cadenero, oficios varios, operadores, controlador vial.

EQUIPO: Motor nivelador, amotampe, Vibrocompactador, Retroexcavadora.

DESARROLLO DEL DIA.

Sin actividad en obra, equipos se encuentran dormidos por fallas mecánicas.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio - 08 - 2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing residente, Topografo, SISO-ambiental, Inspector, cadenero, oficios varios, controladores vial, operadores.

EQUIPO: Motor nivelador, Vibrocompactador, Retroexcavadora.

DESARROLLO DEL DIA.

Sin actividad en campo por dormidos en los equipos de la obra.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio - 09 - 2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing residente, topografo, SISO-ambiental, Inspector, cadenero, oficios varios, controladores vial, operadores.

EQUIPO: Vibrocompactador, amotampe, Motor nivelador, Retroexcavadora.

DESARROLLO DEL DIA

Contratista tiene maquinaria operativa nuevamente y reinicia actividad de extensión de terraplen.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio - 10 - 2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing residente, Inspector, topografo, SISO-ambiental, cadenero, oficios varios, operadores, controlador vial.

EQUIPO: Motor nivelador, Vibrocompactador, amotampe, Retroexcavadora.

DESARROLLO DEL DIA.

Actividad extensión de material terraplen, ingreso a obra motor niveladora; topografo realiza instalación y nivelación de estacas en el K 21400 - K 21500.

OBSERVACION: Es importante dejar claro que la actividad de halar de orinales debió iniciar una vez la entidad encargada en este caso Corpocesar.

realice la visita en campo y dé el respectivo Permiso para llevar a cabo este proceso, el Contratista el día de hoy inicia actividad sin contar con el permiso expedido por la entidad, Interventoria deja claro que deben exponer que compensar de un libre y expide el permiso, con todo lo anterior les deja claro que todo lo que suceda de ahora adelante es responsabilidad de ellos como contratista al volverse el conducto, esta actividad la realizan entre el K 7+200 - K 6+500.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio-11-2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing residente, Inspector, Topógrafo, Siso-ambiental, cadenero, Oficiales varios, controladores vial, operador
EQUIPO: Motor niveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Camión

DESARROLLO DEL DIA

Actividad de extensión de material de temple en la vía

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio-12-2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing residente, Inspector, Topógrafo, Siso-ambiental, cadenero, Oficiales varios, operadores, controladores vial.
EQUIPO: Motor niveladora, Vibrocompactador, camión, Retroexcavadora
DESARROLLO DEL DIA.

Contratista sigue con actividad de extensión de temple e inicia corte en el K 3+200 - K 3+180.

OBSERVACION: El día de hoy Interventoria repite oficio a el Contratista Sobre el tema de falta de urbanización adelantada por ellos.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio-13-2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing residente, Inspector, Topógrafo, Siso-ambiental, cadenero, Oficiales varios, controladores vial, operadores
EQUIPO: Vibrocompactador, camión, Retroexcavadora, Motor niveladora
DESARROLLO DEL DIA.

Contratista realiza actividad de extensión templan y simultáneamente con el cerco en el K 3+130 - K 3+080.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio-15-2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing. residente, Aux Ing, Siso-ambiental, topógrafo, Inspector, Oficiales concho, cadeneros, controladores vial, operadores.

EQUIPO: Motor, veladora, Vibracompactor, Retroexcavador, Camión.

DESARROLLO DEL DIA.

Contratista realiza actividad de extensión de material templan en el K 2+700 - K 2+500 para la ampliación de la vía, y suspende actividad de cerco.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio-16-2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing. residente, Aux Ing, Siso-ambiental, topógrafo, Inspector, Oficiales concho, cadeneros, controladores vial, operadores.

EQUIPO: Motor, veladora, Retroexcavador, Vibracompactor, Camión.

DESARROLLO DEL DIA.

El día de hoy contratista realiza actividad de extensión de templan en los extremos de la vía, el equipo de Interventoría (Social, ambiental y topografía) inicia recorrido en obra y especialmente en el tramo donde se realizó tala de árboles por el Contratista, donde se pudo confirmar y verificar diámetros de árboles cortados, y a su mismo verificación de niveles topográficos para cálculos de volúmenes presentados en acts.

OBSERVACION: Se le recomienda al Contratista aumentar riesgo de la calzada, el peso de vehículos mas las actividades realizadas generan mucho polvo que impide la visión de los transeúntes, y hacer mayor control a la velocidad que manejan los vehículos que trabajan en el proyecto para que no excedan los límites permitidos.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

JULIO-17-2024

CLIMA: Lluvias Moderadas

PERSONAL: Ing residente, inspectores, SISO-ambiental, topógrafo, Oficiales varios, cadeneros, controladores vial, operarios

EQUIPO: Motorizadores, Vibrocompactador, camión, Retroexcavadora
DESARROLLO DEL DIA.

Actividad de extensión de material terraplen en
extremos de vía, para ampliación de calzada en
en tramo comprendido entre el K 6+180 - K 6+280

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

JULIO-18-2024

CLIMA: Lluvias Moderadas.

PERSONAL: Ing residente, inspectores, SISO-ambiental, topógrafo,
oficiales varios, cadeneros, controladores vial, operarios.

EQUIPO: Motorizadores, Vibrocompactador, Retroexcavadora, camión.
DESARROLLO DEL DIA.

Extensión de material de terraplen en el tramo com-
prendido entre el K 5+400 - K 6+060 para ampliación
de calzada. Se presentaron lluvias en horas de la
mañana.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

JULIO-19-2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing residente, inspectores, SISO-ambiental, topógrafo,
cadeneros, Oficiales varios, controladores vial, operarios

EQUIPO: Motorizadores, Retroexcavadora, Vibrocompactador, camión
DESARROLLO DEL DIA.

El día de hoy la actividad de extensión de terraplen
queda suspendida por fallas en el bulón del equi-
po encargado de extraer material en cunetas. Solo
se realiza descape y limpieza en la vía en el
tramo comprendido entre el K 7+300 - K 7+400

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

JULIO-22-2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing residente, inspectores, SISO-ambiental, topógrafo,

Cadenas, Oficios varios, Controladores vial, Operadores.

Equipo: Motorizadores, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Camión.
Desarrollo del día.

Actividad de descapote y limpieza, Camión se encuentra unido, Se recibe visita del equipo de topografía por parte de Interventoría para realizar levantamiento topográfico en todo el proyecto, el día de hoy el turno comprendido fue del K 0+000 - K 1+800

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio - 23 - 2024

CLIMA: Seco

Personal: Ing residente, inspectores, Siso-ambiental, topógrafo, Cadenas, Oficios varios, Controladores vial, Operadores

Equipo: Motorizadores, Vibrocompactador, Camión, Retroexcavadora.
Desarrollo del día.

Actividad de limpieza y descapote en el turno comprendido entre el K 5+400 - K 5+100, equipo de topografía de Interventoría sigue con levantamiento topográfico del K 1+800 - K 4+200.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio - 24 - 2024.

CLIMA: Seco

Personal: Ing residente, inspectores, Siso-ambiental, topógrafo, Cadenas, Oficios varios, Controladores vial, Operadores.

Equipo: Motorizadores, Retroexcavadora, Vibrocompactador, Camión.
Desarrollo del día.

Actividad de limpieza y descapote en el K 5+200 - K 5+000, Se le recomendó al contratista maximizar riego de cultivos para mitigar polvo producido en vía.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio - 25 - 2024

CLIMA: Seco

Personal: Ing residente, inspectores, topógrafo, Siso-ambiental, Cadenas, Oficios varios, Controladores vial, Operadores.

Equipo: Motorizadores, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Camión.
Desarrollo del día.

Actividad de limpieza y descapote en el turno comprendido entre el K 5+000 - K 4+500.

Se le recomienda al
go en cultivos para
en vía.

contributo maximizar re-
mitir polvos producidos

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRAS

JULIO - 26 - 2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing residente, inspectores, topógrafo, SISO-ambien-
tal, cadenero, oficios varios, controladores vial, operadores.

EQUIPO: Motor niveladora, Vibrocompactador, Compuque, Retroexcavadora.

DESARROLLO DEL DIA.

Actividad de limpieza y descapote en los extremos
de la vía para ampliación de cultivos en el
tramo comprendido entre el K 4+500 - K 4+000

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRAS

JULIO - 27 - 2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing residente, inspectores, topógrafo, SISO-
ambiental, topógrafo, cadenero, controladores vial, operadores.

EQUIPO: Vibrocompactador, Retroexcavadora, Motor niveladora, Compuque.

DESARROLLO DEL DIA.

Se realiza limpieza y descapote en los extremos
de la vía para ampliación de cultivos en el
tramo comprendido entre el K 4+500 - K 4+000

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRAS

JULIO - 24 - 2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing residente, inspectores, SISO-ambiental, topógrafo,
cadenero, oficios varios, controladores vial, operadores.

EQUIPO: Motor niveladora, Compuque, Vibrocompactador, Retroexcavadora.

DESARROLLO DEL DIA.

Se realiza actividad de extensión de terraplén
en los tramos comprendidos entre el K 4+140 -
K 4+200, K 6+000 - K 6+100

observación: Se logró evidenciar que en la extensión
del material presenta poca plasticidad, lo cual dificulta
la compactación del mismo por falta de lino,
nuevamente se le recomienda al contratista mejorar
material y tener mayor cuidado en esta actividad.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio - 30 - 2024

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing. residente, Siso-ambiental, Inspectores, topógrafo, Cadenas, Oficiales curso, controladores vial, operadores.

EQUIPO: Motor niveladora, Retroexcavadora, Vibrocompactador, compactador.

DESARROLLO DEL DIA.

Equipo de topografía por parte de Interventoría realiza levantamiento topográfico en el último tramo de la LV K 6+000 - K 7+300, finalizando en su totalidad con esta actividad. Contratista inicia con extensión de material de templen, a las 10:00 Suspende labores por problemas mecánicos en equipo dispuesto en content.

OBSERVACIÓN:

Nuevamente se le recomienda a el contratista mejorar actividad de riego, el contratista que tienen actualmente es insuficiente para cubrir todo el proyecto y los áreas intervenidas, causando molestia a los usuarios de la LV por el polvo generado. Se evidencia que a la fecha el contratista sigue sin mejorar material de templen lo cual dificulta la actividad de compactación por los agregados de gran tamaño (piedras) que presenta el material y que sobrepasan los permitidos, así mismo presenta baja plasticidad.

ING. RES. INTER

ING. RES. OBRA

Julio - 31 - 2024.

CLIMA: Seco

PERSONAL: Ing. residente, Inspectores, topógrafo, Siso-ambiental, Cadenas, Oficiales curso, controladores vial, operadores.

EQUIPO: Motor niveladora, Vibrocompactador, Retroexcavadora, Compactador.

DESARROLLO DEL DIA.

Contratista realiza construcción de cuneta en el extremo derecho de la vía circuli-venados en el tramo comprendido entre el K 6+050 - K 7+100, actividad de extensión de templen se encuentra suspendida por problemas en el equipo.